Наименование объекта "Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)" Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная договорная стоимость работ 2 091 884 417,29 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 год 272 272 000,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Адрес: 08000,Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, улица Казыбек Би, дом 115
ИИК: KZ1007G000652N00321
БИН:030140007312
БИК KKMFKZ2A
В РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 1 652 703 052,61 тенге, в т.ч. НДС
б) за 2020 год 9 893 629,17 тенге, в т.ч. НДС
в) за 2021 год 1 256 855 869,96 тенге, в т.ч. НДС
г) за 2022 год 263 682 614,78 тенге, в т.ч. НДС
д) с начала года 122 270 938,70 тенге, в т.ч. НДС
е) за отчетный месяц 73 619 729,00 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		113	20.12.2020	№113/13	01.08.2024				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2)	тенге	272 272 000,00	153 840 328,12	22 085 918,70	131 754 409,42	48 651 209,70	122 270 938,7		51 533 810,30	122 270 938,70
	ИТОГО:		272 272 000,00	153 840 328,12	22 085 918,70	131 754 409,42	48 651 209,70	122 270 938,7		51 533 810,30	122 270 938,70

Заказчик:
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

Заместитель Председателя
А.Б Аубакиров

Технический надзор:
ТОО "SPC Enjineering"
М.Абитаев

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"
А.Ь. Ажагуларов

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33093-5 Приобретение и монтаж технологического оборудования, "Дренажные насосные" (остаточные работы по смете 5-21204)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-070401-0112	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 12,3 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	342368,3	70643,76	684737	141288	126983	277081	1038764
						208233	18882,95	416466	37766		76945	
2	3	Ц13-070403-0404 прим	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	115133,83	41430,9	115134	41431	7913	49319	177610
						65790	15061,62	65790	15062		13156	
3	4	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин**	шт	1	72970		72970				72970
										72970		
4	5	Ц13-121101-0308	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	21762,04	9809,47	43524	19619	1600	18016	66463
						11152,74	3614,42	22305	7229		4923	
5	6	5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	281681		563362				563362
										563362		
6	13	Ц13-121305-0104 Изм. и доп. вып. 7	**Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	17539,55	2243,79	35079	4488	5716	16281	55469
						12438	907,13	24876	1814		4109	
7	14	С123-041001-0504	**Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 150 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	56554		113108		113108		122157
											9049	
8	15	Ц13-120101-0206	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	6	2340,19	1104,53	14041	6627	125	5580	21191
						1214,78	309,85	7289	1859		1570	
9	16	С123-010101-0107	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	6	840		5040		5040		5443
											403	
10	28	С123-020101-1060	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм**	шт	1	2966		2966		2966		3203
											237	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2126632
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				536726				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					213453			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					63730			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						263451		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						636332		
			- Накладные расходы	тенге							366277	
			- Сметная прибыль	тенге							110392	
			ИТОГО по акту:	тенге								2 126 632
			Итого по акту без оборудования									1 490 300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения	2%								29 806
			Итого с временными									**1 520 106**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								24 322
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**1 544 428**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								30 889
			Оборудование									636 332
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**2 211 648**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**2 322 310**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**2 090 080**
			НДС	12%								**250 810**
			Итого с НДС									**2 340 890**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет рыбного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Дагтупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33093-12 Низковольтное силовое оборудование

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										5414724	143342	
1	4	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4329,11	1363,98	4329	1364	95	2454	7326
						2870	538,96	2870	539		543	
2	5	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Шкаф резервного ввода ЯУ8251-12А2Т УХЛ4	шт	1	136607,14		136607				136607
										136607		
3	6	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Распределительный шкаф АЕ 800Х1000Х300,Арт.№АЕ 1080.500	шт	1	120000		120000		120000		129600
											9600	
4	7	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Защитная крышка замка для навесного замка,Арт.№SZ 2493.000	шт	1	6000		6000		6000		6480
											480	
5	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2725,86	25,13	10903	101	5359	3920	16009
						1361	0	5444	0		1186	
6	9	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1545		1545		1545		1669
											124	
7	10	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1510		3020		3020		3262
											242	
8	11	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509		1630
											121	
9	12	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	10971,13	117,77	21942	236	13097	6248	30445
						4305	33,56	8610	67		2255	
10	13	С123-070208-0106	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10931, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	2367		4734		4734		5113
											379	
11	14	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
12	15	С123-070216-0102	Реле электротепловое модели РТИ-1310, от 4 до 6 А	шт.	2	2598		5196		5196		5612
											416	
13	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2725,86	25,13	8178	75	4019	2940	12007
						1361	0	4083	0		889	
14	17	С123-070204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1510		4530		4530		4892
											362	
15	18	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
16	19	С123-070216-0205	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС	шт.	2	1277		2554		2554		2758
											204	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	20	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Датчик-реле уровня	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
18	21	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Датчик-реле уровня РОС-301УХЛ2	шт	2	45535,71		91071		91071		98357
											7286	
19	22	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	1735,71	328,36	1736	328	25	1092	3054
						1382	134,24	1382	134		226	
20	23	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Реле времени РВО-15 АСС248/АС220В 50Гц УХЛ4	шт	1	7000		7000		7000		7560
											560	
21	24	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	2	4053,53	406,32	8107	813	1766	4207	13299
						2764	157,38	5528	315		985	
22	25	С Прайс-лист "ТОО Алпроф Электро"	Трансформатор тока ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5, ИЭК	шт	2	3670,54		7341		7341		7928
											587	
23	26	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	20	632,73	9,39	12655	188	1411	8013	22322
						552,8	3,69	11056	74		1653	
24	27	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Зажимы клемные серии ЗНИ-10,ИЭК	шт	20	421,43		8429		8429		9103
											674	
25	28	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	2	1735,71	328,36	3471	657	51	2183	6107
						1382	134,24	2764	268		452	
26	29	С Прайс-лист "Размах"	Амперметр Э365-2,0-100А	шт	2	6250		12500		12500		13500
											1000	
27	30	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	2	1748,39	328,36	3497	657	76	2183	6135
						1382	134,24	2764	268		454	
28	31	С Прайс-лист "ТОО Кайсар-Электроснаб"	Арматура светосигнальная АМЕ 3212212У2	шт	2	580,36		1161		1161		1254
											93	
29	32	Ц13-080303-1401 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций	шт	4	4727,81	25,13	18911	101	8107	7707	28748
						2676	0	10704	0		2129	
30	33	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Переключатель ПКУЗ-14-С2001	шт	2	29759,82		59520		59520		64281
											4762	
31	34	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Переключатель ПКУЗ-14-С102	шт	2	29759,82		59520		59520		64281
											4762	
32	35	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	4	5924,14	3,57	23697	14	12794	7839	34059
						2722	0	10888	0		2523	
33	36	С Прайс-лист "Размах"	Кнопка штифт черн. ПУСК КЕ011 ИСП.2	шт	2	178,57		357		357		386
											29	
34	37	С Прайс-лист "Размах"	Кнопка штифт черн. СТОП КЕ011 ИСП.2	шт	2	178,57		357		357		386
											29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	38	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Центральная точка заземления Арт.№SZ 7829.200	шт	1	4563,39		4563		4563		4928
											365	
36	39	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Пластиковая флеш-панель для ввода кабелей Арт.№SZ 2561.5,9900	шт	1	1802,68		1803		1803		1947
											144	
37	40	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Кабельный канал Арт.№TS 8800.736	шт	2	548,21		1096		1096		1184
											88	
38	41	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	26	625,35	33,06	16259	860	4267	8172	26386
						428,16	8,39	11132	218		1954	
39	42	С123-060902-0305	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	1000м	0,01	52495		525		525		567
											42	
40	43	С123-060902-0313	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 10 мм2	1000м	0,016	338540		5417		5417		5850
											433	
41	44	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9885,61	115,41	9886	115	6900	2091	12934
						2870	33,56	2870	34		958	
42	45	Прайс-лист "Размах"	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-63У3, устанавливаемые на стене или колонне	устр-во	1	17857,14		17857				17857
										17857		
43	63	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	90	436,32	75,24	39269	6771	2646	22384	66586
						331,68	13,76	29851	1238		4932	
44	64	С123-061710-0603	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	90	800		72000		72000		77760
											5760	
45	65	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	180	57,43	24,63	10338	4433	930	4887	16443
						27,64	10,07	4975	1812		1218	
46	66	С123-061710-0407	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	180	675		121500		121500		131220
											9720	
47	67	Ц13-080302-0701 Изм. и доп. вып. 17	Гибкий токоподвод кареткам на тросе	м	30	1056,21	470,4	31686	14112	4659	14772	50175
						430,5	253,4	12915	7602		3717	
48	68	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Гибкий токоподвод 5.407-115.1.70-05	компл	1	5000		5000		5000		5400
											400	
49	69	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	92	497,44	51,83	45764	4768	8991	24088	75441
						347,88	15,77	32005	1451		5588	
50	70	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	62	645,46	79,33	40019	4918	6066	22103	67092
						468,3	26,85	29035	1665		4970	
51	71	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	92	388		35696		35696		38552
											2856	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	72	С123-010101-0106	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	62	689		42718		42718		46135
											3417	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1408948**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				197168				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					42482			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					16489			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						768074		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						154464		
			- Накладные расходы	тенге							153832	
			- Сметная прибыль	тенге							92923	
			ИТОГО по акту:	тенге								1 408 948
			Итого по акту без оборудования									1 254 484
			Временные здания и сооружения	2%								25 090
			Итого с временными									**1 279 574**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								20 473
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**1 300 047**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								26 001
			Оборудование									154 464
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 480 512**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**1 554 591**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**1 399 132**
			НДС	12%								**167 896**
			Итого с НДС									**1 567 028**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джигупаров

А. Илесбеков

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Камеры расходомеров

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33095-1 Устройство камеры расходомеров №1
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		104,7500253	438,41	414,31	45924	43399	0	9902	60292
							24,1	107,19	2525	11228		4466	
2	2	Е11-010102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		93,5127844	570,6	544,22	53358	50891	23	12166	70766
							26,14	154,56	2444	14454		5242	
3	3	Е11-010205-0304	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		3,3778361	4942,7	0	16696	0	0	12021	31014
							4942,7	0	16696	0		2297	
4	4	С341-020103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т		247,4638568	100		24746				26726
												1980	
5	5	Е11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта		95,1784065	56,1	55,88	5339	5319	21	1538	7428
							0	22,44	0	2136		550	
6	6	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		85,2926414	42,35	42,35	3612	3612	0	813	4780
							0	13,25	0	1130		354	
7	7	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3		21,3231604	1283,81	0	27375	0	0	19710	50852
							1283,81	0	27375	0		3767	
8	8	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		85,2926414	196,46	91,97	16756	7844	0	9069	27892
							104,49	43,19	8912	3684		2066	
9	9	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5	м3		3,75	20823,62	1111,09	78089	4167	69021	5314	90075
							1306,8	250,56	4901	940		6672	
10	10	Е11-070507-0105	Установка блоков массой до 2,5 т,/на растворе М50/	шт		31	6007,2	2223,23	186223	68920	25178	127398	338711
							2971,8	510,93	92126	15839		25090	
11	11	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 W6 на сульфатостойком цементе ГОСТ 13579-78,/ ФБС 24.4-6-т-31шт/	м3		16,771	19958,94		334731		334731		361510
												26779	
12	12	Е11-070507-0104	Установка блоков массой до 1 т,/на растворе М50/	шт		52	4371,3	1542,51	227307	80211	40112	148002	405334
							2057,4	354,62	106985	18440		30025	
13	13	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 W6 на сульфатостойком цементе ГОСТ 13579-78,/ ФБС 12.4-6-т-12шт/	м3		4,505	22589,91		101768		101768		109909
												8141	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 W6 на сульфатостойком цементе ГОСТ 13579-78,/ ФБС 9.4-6-т-16шт/	м3		6,825	22589,91		154176		154176		166510
												12334	
15	15	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг		49,37194	1222		60333		60333		65159
												4827	
16	16	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных заделок бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	м3		2,21	24840,85	1309,46	54898	2894	43876	8051	67985
							3678,12	325,12	8129	719		5036	
17	17	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг		4,7294	1222		5779		5779		6242
												462	
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		130,700064	882,38	19,89	115327	2600	75016	35407	162793
							288,53	2,76	37711	361		12059	
19	19	Е11-070102-0104	Укладка плит покрытий	шт		17	7461,41	1305,45	126844	22193	71619	46984	187734
							1943,1	399,09	33033	6784		13906	
20	20	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 W6 на сульфатостойком цементе плоские прямоугольные, /П03 т.п.3.006.1-87.6-24/	м3		1,44	98464,58		141789		141789		153132
												11343	
21	21	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15 W6 на сульфатостойком цементе, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92, /П15д-86 т.п.3.006.1-87.6-24/	м3		2,132	44453,25		94774		94774		102356
												7582	
22	22	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг		13,64504	1222		16674		16674		18008
												1334	
23	23	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,496	14088,83	7534,82	6988	3737	200	5205	13168
							6151,45	2741,19	3051	1360		975	
24	24	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3,/из бетона W6 на сульфатостойком цементе/	шт.		8	6048,58		48389		48389		52260
												3871	
25	25	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6,/из бетона W6 на сульфатостойком цементе/	шт.		4	5284,09		21136		21136		22827
												1691	
26	26	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг		1,41856	1222		1733		1733		1872
												139	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
27	27	Е11-070107-0101	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок,/ скобы С-1/	т		0,046	498907,43	12570,95	22950	578	10727	13820	39711
							253130	1478,74	11644	68		2942	
28	28	С121-130814-2208	Скобы ходовые,/ скобы С-1/	шт.		20	595		11900		11900		12852
												952	
29	29	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,15	84,49	2,43	97	3	41	37	145
							46,29	0,28	53	0		11	
30	30	Е11-130301-1421	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	м2		1,15	100,63	3,13	116	4	89	16	143
							20,32	0,41	23	0		11	
31	31	Е11-231201-101	Установка люков	шт		4	1850,69	194,53	7403	778	447	6499	15014
							1544,49	96,74	6178	387		1112	
32	32	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		4	18190		72760		72760		78581
												5821	
33	33	Е11-070107-0104	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг, /сальники Ду200 ТМ 91-05, Ду400 ТМ 91-09/	т		0,9752	612837,83	6676,95	597639	6511	545533	55424	705309
							46754,6	1409,64	45595	1375		52245	
34	34	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник		2	5548	0	11096	0	5102	5875	18328
							2997,2	0	5994	0		1358	
35	35	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1сальник		12	9423,7	27,79	113084	333	58497	53332	179730
							4521,2	13,82	54254	166		13313	
36	36	Е11-110101-0102	Уплотнение грунта щебнем,/Подготовка под полы-ресурс "Щебень" удален/	м2		21,84	108,35	32,22	2366	704	1	1811	4512
							76,07	12,16	1661	266		334	
37	37	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,/Основание полов/	м3		1,7472	22551,42	7,68	39402	13	32604	6378	49442
							3883,26	0	6785	0		3662	
38	38	Е11-110101-1501	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,/Покрытие полов/	м2		21,84	1080,81	97,63	23605	2132	13549	8216	34366
							362,81	37,38	7924	816		2546	
39	39	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5,/приямок/	м3		0,06	20823,62	1111,09	1249	67	1104	85	1441
							1306,8	250,56	78	15		107	
40	40	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм,/приямок из бетона В7,5 F50 W6 на сульфатостойком цементе/	м3		0,11	43183,28	5605,05	4750	617	2295	1878	7159
							16711,62	2050,78	1838	226		530	
41	41	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие из цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008,/Добавка в бетон Пенетрон Адмикс, расход 1% от массы цемента/	кг		0,238931	1222		292		292		315
												23	
42	42	Е11-150206-0102	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит, /Расшивка швов стен из блоков/	м2		67,63	449,28	4,92	30385	333	7047	18542	52840
							340,16	2,55	23005	172		3914	
43	43	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных,/основание отмостки толщ.0,1м/	м3		11,896832	9224,73	1752,59	109745	20850	47998	46943	169224
							3437,64	760,1	40897	9043		12535	
44	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,/ покрытие отмостки толщ.0,1м, шириной 0,64м/	м3		11,896832	22551,42	7,68	268290	91	222001	43427	336654
							3883,26	0	46198	0		24937	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**4311101**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**596016**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**328800**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**89608**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**2338331**		
			- Перевозка грузов	тенге					**24746**				
			- Накладные расходы	тенге								**703863**	
			- Сметная прибыль	тенге								**319341**	
			ИТОГО по акту:	тенге									**4 311 101**
			Итого по акту без оборудования										**4 311 101**
			Временные здания и сооружения	2%									86 222
			Итого с временными										**4 397 323**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									70 357
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**4 467 680**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									89 354
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**4 557 034**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									**4 785 050**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**4 306 544**
			НДС	12%									**516 785**
			Итого с НДС										**4 823 329**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагпаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Камера переключения

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33096-1 Строительные работы
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка лишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		89	454,57	433,76	40457	38604	0	9227	53658
							20,81	123,18	1852	10963		3975	
2	2	С341-020103-1004	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т		231,4	100		23140				24991
												1851	
3	3	Е11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта		89	55,88	55,88	4973	4973	0	1438	6925
							0	22,44	0	1998		513	
4	4	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка лишнего грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		37	346,75	330,88	12830	12243	0	2926	17016
							15,88	93,96	587	3477		1260	
5	5	С341-020103-1004	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т		78,44	100		7844				8472
												628	
6	6	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта		37	23,15	19,64	857	727	0	304	1253
							3,51	7,89	130	292		93	
7	7	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		386,1225	257,53	243,4	99438	93981	0	21435	130543
							14,13	62,97	5457	24314		9670	
8	8	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		6,8775	3324,19	0	22862	0	0	16461	42469
							3324,19	0	22862	0		3146	
9	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		353,7	42,35	42,35	14980	14980	0	3373	19822
							0	13,25	0	4685		1468	
10	10	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		39,3	1283,81	0	50454	0	0	36327	93723
							1283,81	0	50454	0		6942	
11	11	Е11-010201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		353,7	196,46	91,97	69487	32529	0	37608	115663
							104,49	43,19	36958	15275		8568	
12	12	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		114,1	246,81	32,22	28161	3676	15806	9463	40634
							76,07	12,16	8679	1388		3010	
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F50			11,41	22162,88	1111,09	252878	12678	225290	16170	290573

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				м3			1306,8	250,56	14911	2859		21524	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона /2 слоя холодной асфальтовой мастики по битумной грунтовке/	м2 поверхности		64,35	1597,58	19,89	102804	1280	82957	17433	129856
							288,53	2,76	18567	178		9619	
15	15	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство монолитной плиты ПМ-1 из бетона В15 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F100	м3		43,66	24890,69	1707,87	1086728	74566	921741	98316	1279847
							2071,03	403,54	90421	17619		94803	
16	16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП-3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7992	20643,19	1381,39	16498	1104	230	14086	33031
							18973,8	394,8	15164	316		2447	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016	т		0,13104	229333		30052		30052		32456
												2404	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм ГОСТ 34028-2016	т		3,00204	226809		680890		680890		735361
												54471	
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН111-3 и МН117-3	т		0,0344	907658,04	1343,04	31223	46	22527	7890	42243
							251460	586,32	8650	20		3129	
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона /2 слоя холодной асфальтовой мастики по битумной грунтовке/	м2 поверхности		38,4	1597,58	19,89	61347	764	49504	10403	77490
							288,53	2,76	11080	106		5740	
21	21	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м /блоки УДБ-6,0 + УДБ-4,2 + УДБ-4,8/	шт. сборных конструкций		12	3312,03	1775,33	39744	21304	0	31373	76807
							1536,7	678,92	18440	8147		5689	
22	22	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из бетона класса В15 /блоки УДБ по шифру СК-707 из сульфатостойкого бетона марки F100/	м3		12,84	47334,99		607781		607781		656404
												48623	
23	23	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м /блоки УДБ-3,0 + УДБ-2,4 + УДБ-1,2/	шт. сборных конструкций		40	2288,09	1277,47	91524	51099	0	70250	174715
							1010,63	477,72	40425	19109		12942	
24	24	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /блоки УДБ по шифру СК-707 из сульфатостойкого бетона марки F100/	м3		13,76	47334,99		651329		651329		703436
												52106	
25	25	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство. /Заполнение колодцев в блоках УДБ сульфатостойким бетоном В15 марки F100 с установкой пространственных каркасов КП-1, КП-2/	м3		22	30617,03	4114,61	673575	90521	469202	120705	857823
							5175,05	854,19	113851	18792		63542	
26	26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			1,13442	20643,19	1381,39	23418	1567	327	19995	46886

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				т			18973,8	394,8	21524	448		3473	
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016			0,37314	229333		85573		85573		92419
				т								6846	
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм ГОСТ 34028-2016			0,76128	226809		172665		172665		186478
				т								13813	
29	29	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство. /Монолитные заделки между блоками УДБ. Устройство из бетона В15 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F100/			11,5	26735,94	1358,86	307463	15627	253601	38088	373195
				м3			3324,78	314,78	38235	3620		27644	
30	30	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка сальников Ду600, Ду400, Ду150 и закладной ЗД-1			1,55636	681598,04	1343,04	1060812	2090	1019190	36804	1185425
				т			25400	586,32	39532	913		87809	
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /2 слоя холодной асфальтовой мастики по битумной грунтовке/			109,44	1597,58	19,89	174839	2177	141085	29648	220846
				м2 поверхности			288,53	2,76	31577	302		16359	
32	32	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса Мп-1 из бетона В15 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F100			9,59	37965,34	4778,98	364088	45830	219598	98545	499643
				м3			10287,75	1004,3	98660	9631		37011	
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм ГОСТ 34028-2016			0,14824	229333		33996		33996		36716
				т								2720	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм ГОСТ 34028-2016			0,18417	226809		41771		41771		45113
				т								3342	
35	35	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором состава 1:2			26,88	1312,8	11,12	35288	299	23109	11187	50193
				м2 поверхности			441,97	5,53	11880	149		3718	
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /2 слоя холодной асфальтовой мастики по битумной грунтовке/			16,872	1597,58	19,89	26954	336	21751	4571	34047
				м2 поверхности			288,53	2,76	4868	47		2522	
37	43	Е11-070104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /монтаж прогонов ПРГ60.2.5-4АIIIа/			2	3313,93	1881,88	6628	3764	120	4242	11740
				шт. сборных конструкций			1372	425,66	2744	851		870	
38	44	С121-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92			0,6	135694		81416		81416		87930
				м3								6513	
39	45	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /монтаж перемычек 5ПБ25-37-п/			3	2323,05	1319,76	6969	3959	78	4516	12404
				шт. сборных конструкций			977,23	298,51	2932	896		919	
40	46	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка /монтаж перемычек 3ПБ18-8-п + 3ПБ25-8-п/			6	580,58	243,79	3483	1463	955	1648	5542
				шт. сборных конструкций			177,66	55,14	1066	331		411	
41	47	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /серия 1.038.1-1 вып.1/			0,738	86510		63844		63844		68952
				м3								5108	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
42	51	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,3696	31544,68	10357,55	11659	3828	1567	5107	18107
							16948,2	3075,85	6264	1137		1341	
43	52	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 27772-2015, С245/	т		0,3696	496661		183566		183566		198251
												14685	
44	53	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2		13,52736	100,63	3,13	1361	42	1044	194	1679
							20,32	0,41	275	6		124	
45	58	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /монолитные балки БМ-1, БМ-2, БМ-2а, БМ-3 из бетона В15 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F100/	м3		0,75	51392,99	6326,12	38545	4745	21067	12498	55126
							16977,6	1334,3	12733	1001		4083	
46	59	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,00546	20832,55	1014,39	114	6	2	99	229
							19530,16	335,58	107	2		17	
47	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016	т		0,04085	229333		9368		9368		10118
												749	
48	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм ГОСТ 34028-2016	т		0,03836	226809		8700		8700		9396
												696	
49	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм ГОСТ 34028-2016	т		0,11622	215344		25027		25027		27029
												2002	
50	63	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /монолитная плита ПМ-2 из бетона В15 по ГОСТ 22266-2013 на сульфатостойком цементе морозостойкостью F100/	м3		1,15	50146,27	1851,59	57668	2129	34388	19704	83562
							18392,4	436,33	21151	502		6190	
51	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм ГОСТ 34028-2016	т		0,06138	229333		14076		14076		15203
												1126	
52	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм ГОСТ 34028-2016	т		0,24499	226809		55566		55566		60011
												4445	
53	66	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-517 по серии 1.400-15 в.0,1/	т		0,06306	729858,04	1343,04	46025	85	41295	4261	54308
							73660	586,32	4645	37		4023	
54	81	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16/ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 /балки для крепления подвесного транспорта/	т конструкций		0,56068	32424,9	10357,55	18180	5807	1920	8402	28709
							18643,02	3075,85	10453	1725		2127	
55	82	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /двутавр №23Б1 ГОСТ 27772-2015, С255/	т		0,34056	501393		170754		170754		184415
												13660	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
56	83	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка /уголок 100х8 ГОСТ 27772-2015, С245/	т		0,01664	487401		8110		8110		8759
												649	
57	84	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т С245	т		0,20348	503710		102495		102495		110695
												8200	
58	85	Е11-090301-0605 Изм. и доп. вып. 16	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 30 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку		34	7382,16	4379,88	250994	148916	7559	104774	384229
							2779,95	1686,14	94518	57329		28461	
59	86	С121-060408-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"/двутавр №30М ГОСТ 27772-2015, С255/	т		1,7068	504185		860543		860543		929386
												68843	
60	87	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2		55,72546	100,63	3,13	5608	175	4301	797	6917
							20,32	0,41	1132	23		512	
61	88	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 10 п. 1.5 Ктр=1,2	Элементы каркаса из брусьев. Установка упоров из дуба, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	м3 древесины в конструкции		0,007	145571,8	1058,11	1019	7	800	193	1309
							30159	497,52	211	3		97	
62	89	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т./монтаж стоек площадки/	т конструкций		0,08448	64040,1	2906,11	5410	246	294	3387	9500
							57658	438,26	4871	37		704	
63	90	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка /уголок 75х6 ГОСТ 27772-2015, С245/	т		0,06936	487401		33806		33806		36511
												2704	
64	91	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т С245 /сталь лист.-б=8 мм/	т		0,01512	503710		7616		7616		8225
												609	
65	92	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок площадки	т конструкций		0,32879	30730,08	10357,55	10104	3405	1126	4543	15818
							16948,2	3075,85	5572	1011		1172	
66	93	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /швеллер №12 ГОСТ 27772-2015, С245/	т		0,29527	496661		146649		146649		158381
												11732	
67	94	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка /уголок 100х8 и 140х90х8 ГОСТ 27772-2015, С245/	т		0,0198	487401		9651		9651		10423
												772	
68	95	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т С245 /сталь лист.-б=12 мм/	т		0,00056	503710		282		282		305
												23	
69	96	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т /сталь лист.-б=4 мм/	т		0,01316	497938		6553		6553		7077
												524	
70	97	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1312	91295,22	21794,82	11978	2859	208	6692	20163
							67913	6006,76	8910	788		1494	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
71	98	С121-060408-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /уголок 75х6 и 50х5 ГОСТ 27772-2015, С245/**	т		**0,09456**	**487401**		**46089**		**46089**	**3687**	**49776**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**11106357**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**882349**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**704437**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**210323**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**7720809**		
			- Перевозка грузов	тенге					**30984**				
			- Накладные расходы	тенге								**945083**	
			- Сметная прибыль	тенге								**822692**	
			ИТОГО по акту:	тенге									**11 106 357**
			Итого по акту без оборудования										**11 106 357**
			Временные здания и сооружения	2%									222 127
			Итого с временными										**11 328 484**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									181 256
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**11 509 740**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									230 195
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**11 739 935**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									**12 327 354**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**11 094 618**
			НДС	12%									**1 331 354**
			Итого с НДС										**12 425 972**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет лесного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3) 1

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Камера переключения

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33096-7 Установка крана мостового однобалочного подвесного г/п 2т
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	" Гарант-Контракт" Караганда	**Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 2 тн, N=3кВт, Lкрана=3600мм, Lпр.=3000мм, масса-1,340т**	шт		1	2053571,43		2053571				2053571
											2053571		
2	2	Ц13-030102-0201 #к=0,7#прим	**Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 2 тн. Монтаж оборудования**	кран		1	1118127,39	583774,76	1118127	583775	30337	440982	1683838
							504015,4	218906,44	504015	218906		124729	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3737410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					504015				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						583775			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						218906			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							30337		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							2053571		
			- Накладные расходы	тенге								440982	
			- Сметная прибыль	тенге								124729	
			ИТОГО по акту:	тенге									3 737 410
			Итого по акту без оборудования										1 683 839
			Временные здания и сооружения	2%									33 677
			Итого с временными										1 717 516
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									27 480
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										1 744 996
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									34 900
			Оборудование										2 053 571
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										3 833 467
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									4 025 278
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									3 622 750
			НДС	12%									434 730
			Итого с НДС										4 057 480

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"
М.С. Абитаев
А. Илесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"
А.Кенжазинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20

Наименование стройки - Строительство Экскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)

Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33097-2 Вентиляция(остаточные объемы по смете №12-21279)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	24	Ц13-080301-0217 Изм. и доп. вып. 17	**Присоединение к электрической сети машины переменного тока**	шт		1	9129,26	106,12	9129	106	1848	5190	15465
							7175	33,56	7175	34		1146	
2	40	Ц13-080301-0217 Изм. и доп. вып. 17	**Присоединение к электрической сети машины переменного тока**	шт		1	9129,26	106,12	9129	106	1848	5190	15465
							7175	33,56	7175	34		1146	
3	55	Ц13-080301-0217 Изм. и доп. вып. 17	**Присоединение к электрической сети машины переменного тока**	шт		2	9129,26	106,12	18259	212	3696	10380	30930
							7175	33,56	14350	67		2291	
4	83	Ц13-080301-0217 Изм. и доп. вып. 17	**Присоединение к электрической сети машины переменного тока**	шт		2	9129,26	106,12	18259	212	3696	10380	30930
							7175	33,56	14350	67		2291	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**92790**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					43050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						636			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						202			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							11088		
			- Накладные расходы	тенге								31140	
			- Сметная прибыль	тенге								6874	
			ИТОГО по акту:	тенге									92 790
			Итого по акту без оборудования										92 790
			Временные здания и сооружения	2%									1 856
			Итого с временными										**94 646**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									1 514
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**96 160**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									1 923
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**98 083**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									**102 991**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**92 692**
			НДС	12%									**11 123**
			Итого с НДС										**103 815**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33097-9 Магистральные сети (остаточные объемы по см.№ 8-21279)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	5108-0401-0902 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	339201		339201				339201
											339201		
2	2	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-06 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		2	24043,75		48088				48088
											48088		
3	3	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-75 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	9538,39		9538				9538
											9538		
4	4	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Вводная панель распределительных щитов ЩО 70-1-50 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	1475,89		1476				1476
											1476		
5	5	5108-0401-1201 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	507237		507237				507237
											507237		
6	6	5108-0401-1105 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-96 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	716719		716719				716719
											716719		
7	7	5108-0401-1105 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ЩО 70-1-95 ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	716719		716719				716719
											716719		
8	8	Ц13-080304-0101 Изм. и доп. вып. 17	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, открытого исполнения	м		9,6	90210,08	9415,61	866017	90390	513883	214466	1166922
							27265	3763,12	261744	36126		86439	
9	9	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м		38	665,87	367,64	25303	13970	5031	7955	35919
							165,84	124,92	6302	4747		2661	
10	10	С123-060131-0403	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м		0,023	153526		3531		3531		3814
												282	
11	11	С123-060131-0402	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	1000м		0,015	119065		1786		1786		1929
												143	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3547561
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					268046				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						104360			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						40873			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							524231		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							2338978		
			- Накладные расходы	тенге								222421	
			- Сметная прибыль	тенге								89525	
			ИТОГО по акту:	тенге									3 547 561

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту без оборудования										**1 208 583**
			Временные здания и сооружения	2%									24 172
			Итого с временными										**1 232 755**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									19 724
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**1 252 479**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									25 050
			Оборудование										2 338 978
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**3 616 506**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									**3 797 462**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**3 417 715**
			НДС	12%									**410 126**
			Итого с НДС										**3 827 841**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК

_____А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Главный инженер проекта ТОО "SPC Engineering"

_____М.С. Абитаев

_____А. Илесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____А.Б.Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Реконструкция существующей насосной станции III подъема

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33101-2 Устройство фундаментов под оборудование (остаточные объемы сметы №2-21283)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-460401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка	м3	11,6	14093,94	5559,54	163490	64491	--	108206	293432
						8534,40	2570,52	98999	29818		21736	
2	2	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /Устройство бетонных фундаментов ФО-1-:-ФО-4 из В15 водонепроницаемости W6 на сульфатостойком цементе под оборудование/	м3	13,36	7033,17	1018,51	93963	13607	20559	58984	165183
						4475,84	375,80	59797	5021		12236	
3	3	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /с надбавкой за W6/	м3	13,6272	20834,55	--	283917	--	283917	--	306630
						--	--	--	--		22713	
4	4	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,148	44646,11	2186,72	6608	324	63	5760	13357
						42037,00	733,97	6221	109		989	
5	5	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно /болты 1.1М16х500 Ст3пс2, 1.1М12х400 Ст3пс2, 1.1М30х800 Ст3пс2	т	0,148	233981,00	--	34629	--	34629	--	37400
						--	--	--	--		2770	
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2	882,38	19,89	15177	342	9872	4660	21423
						288,53	2,76	4963	48		1587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО :	тенге								837425
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				169980				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					78764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					34995			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						349040		
			- Накладные расходы	тенге							177610	
			- Сметная прибыль	тенге							62031	
			ИТОГО по акту:	тенге								837 425
			Итого по акту без оборудования									837 425
			Временные здания и сооружения	2%								16 749
			Итого с временными									854 174
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								13 667
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									867 840
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								17 357
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									885 197
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								929 489
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								836 540
			НДС	12%								100 385
			Итого с НДС									936 925

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Реконструкция существующей насосной станции III подъема

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33101-4 Приобретение и монтаж технологического оборудования (остаточные работы по смете №4-21283)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ Демонтажные работы.									
1	26	Ц13-070401-0109 К=0,5	**Насосные агрегаты масса 3,034 т**	шт	4	101885,63	22947,63	407543	91791	–	208839	665692
						78938,00	6651,88	315752	26608		49311	
2	27	Ц13-121305-0309 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	36405,48	3657,38	145622	14630	6612	79054	242650
						31095,00	1304,14	124380	5217		17974	
3	28	Ц13-121101-0414 К=0,5	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	63089,26	27106,95	252357	108428	27841	95403	375580
						29022,00	10077,39	116088	40310		27821	
4	29	Ц13-121101-0414 К=0,5	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	63089,26	27106,95	252357	108428	27841	95403	375580
						29022,00	10077,39	116088	40310		27821	
5	30	Ц13-121101-0315 К=0,5	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	48531,08	19346,80	242655	96734	40543	86015	354964
						21075,50	7126,19	105378	35631		26294	
6	31	Ц13-121101-0314 К=0,5	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	38023,63	15623,41	152095	62494	21883	55339	224028
						16929,50	5750,30	67718	23001		16595	
7	32	Ц13-120101-0218 К=0,5	**Трубопроводы изстальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 530 мм**	м	81,3	2839,14	1069,54	230822	86954	6231	98240	355388
						1692,95	287,98	137637	23413		26325	
8	33	Ц13-120101-0219 К=0,5	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм**	м	274	3002,77	1108,91	822760	303840	22865	352967	1269785
						1810,42	301,38	496055	82579		94058	
9	34	Ц13-120107-0103 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	**Трубопровод из фарфоровых и керамических труб, диаметр условного прохода 80-100 мм. Монтаж оборудования, /трубопроводы из асбестоцем. труб , диаметр наружный 110 мм/**	м трубопровода	15,2	6565,04	241,10	99789	3665	1595	58440	170887
						6219,00	83,90	94529	1275		12658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	35	Ц13-120101-0210 К=0,5	Трубопроводы изстальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	м	8,5	1388,40	656,70	11801	5582	52	4704	17825
						725,55	181,61	6167	1544		1320	
			ИТОГО :	тенге								4052379
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1579791				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					882544			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					279886			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						155463		
			- Накладные расходы	тенге							1134404	
			- Сметная прибыль	тенге							300177	
			ИТОГО по акту:	тенге								4 052 379
			Итого по акту без оборудования									4 052 379
			Временные здания и сооружения	2%								81 048
			Итого с временными									4 133 427
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								66 135
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									4 199 561
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								83 991
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									4 283 553
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								4 497 884
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								4 048 096
			НДС	12%								485 771
			Итого с НДС									4 533 867

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет жилищного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33105-9 Приобретение и монтаж средств электроуправления.Приточная система П1
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-110101-0107 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг	шт		1	13425,64	1535,39	13426	1535	9020	2785	17507
							2870	843,02	2870	843		1297	
2	2	Ц13-110101-0108 Изм. и доп. вып. 17	Добавлять на каждые 10 кг конструкций для установки приборов и средств автоматизации, массой свыше 40 кг	кг		2	446,55	47,1	893	94	512	250	1235
							143,5	23,49	287	47		91	
3	3	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	шт		1	1713,28	2,92	1713	3	114	1149	3091
							1596	0	1596	0		229	
4	4	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Предохранитель ППТ-10	шт		1	2785		2785		2785		3008
												223	
5	5	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт		1	1748,39	328,36	1748	328	38	1092	3067
							1382	134,24	1382	134		227	
6	6	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Арматура светосигнальная АМЕ 24-220У2, светофильтр желтый	шт		1	20590		20590		20590		22237
												1647	
7	7	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт		4	1447,68	0	5791	0	51	4133	10717
							1435	0	5740	0		794	
8	8	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54/Кнопка управления КЕ011У2/	шт.		4	1506		6024		6024		6506
												482	
9	9	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	шт		3	1447,68	0	4343	0	38	3100	8038
							1435	0	4305	0		595	
10	10	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Переключатель ПКУ3-12-С0102 У3	шт		1	15000		15000		15000		16200
												1200	
11	11	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Переключатель ПКУ3-12-С2001 У3	шт		1	20000		20000		20000		21600
												1600	
12	12	С Прайс-лист "Размах"	Переключатель ПКУ3-12-Ф2026 У3	шт		1	1964,29		1964		1964		2121
												157	
13	13	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Блок зажимов БЗ-24-4П25-В/ВУЗ-10	шт		3	2291,96		6876		6876		7426
												550	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
14	14	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Рамка для надписей РПМ 66Х26 УЗ	шт		10	1500		15000		15000		16200
												1200	
15	15	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м		23	152,11	0	3499	0	81	2563	6547
							148,59	0	3418	0		485	
16	16	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	шт		1	4536,74	0	4537	0	117	3315	8480
							4419,8	0	4420	0		628	
17	17	С Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое с н.о. контактом ТУДЭ-2 М1	шт		1	8500		8500		8500		9180
												680	
18	18	Ц13-080303-2506 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 6	шт		2	6407,43	129,9	12815	260	4527	5828	20135
							4014	33,56	8028	67		1491	
19	19	С Прайс-лист "ТОО Гарант Контракт"	Коробка КЗНА-08УЗ	шт		2	6696,43		13393		13393		14464
												1071	
20	20	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м		85	665,87	367,64	56599	31250	11253	17795	80346
							165,84	124,92	14096	10619		5952	
21	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		2	332,99	149,41	666	299	91	268	1009
							138,2	47,8	276	96		75	
22	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных м/рукаве, масса 1 м до 1 кг	м		6	332,99	149,41	1998	896	272	804	3026
							138,2	47,8	829	287		224	
23	23	С123-060202-0404	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км		0,022	196477		4322		4322		4668
												346	
24	24	С123-060202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км		0,065	90976		5913		5913		6387
												473	
25	25	Ц13-110801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец		16	178,23	0	2852	0	278	1930	5164
							160,82	0	2573	0		383	
26	26	С123-060902-0305	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	1000м		0,031	52495		1627		1627		1758
												130	
27	27	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м		2	497,44	51,83	995	104	195	524	1640
							347,88	15,77	696	32		121	
28	28	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м		2	387		774		774		836
												62	
29	29	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м		2	497,44	51,83	995	104	195	524	1640
							347,88	15,77	696	32		121	
30	30	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м		2	387		774		774		836
												62	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
31	31	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м		4	253,68	33,18	1015	133	400	379	1505
							120,42	11,07	482	44		111	
32	32	С Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Профиль К241 У2	шт		2	2890,18		5780		5780		6243
												462	
33	33	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м		6	735,31	52,69	4412	316	1768	1708	6610
							388,02	7,38	2328	44		490	
34	34	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		6	165		990		990		1069
												79	
35	35	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м		40	373,27	15,38	14931	615	5217	6657	23315
							227,46	3,69	9098	148		1727	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									343811
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					63120				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						35937			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						12392			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							164483		
			- Накладные расходы	тенге								54804	
			- Сметная прибыль	тенге								25465	
			ИТОГО по акту:	тенге									343 811
			Итого по акту без оборудования										343 811
			Временные здания и сооружения	2%									6 876
			Итого с временными										350 687
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									5 611
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										356 298
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									7 126
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										363 424
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									381 608
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									343 448
			НДС	12%									41 214
			Итого с НДС										384 662

Заказчик:
Вместитель Председателя
Комитета водного хозяйства МВРИ РК
А.Б Аубакиров

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"
А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"
М.С. Абитаев

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"
А.Б. Джагупаров

А. Илесбеков

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Устройство водопроводных камер

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33109-1 Устройство камер водопроводных №8-11
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		255,45	257,53	243,4	65786	62176	0	14181	86365
							14,13	62,97	3610	16086		6397	
2	2	E11-010205-0304	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3		4,55	4942,7	0	22489	0	0	16192	41776
							4942,7	0	22489	0		3095	
3	3	E11-010104-0503	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта		396,8	42,35	42,35	16806	16806	0	3784	22237
							0	13,25	0	5256		1647	
4	4	E11-010205-0503	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3		99,2	1283,81	0	127354	0	0	91695	236573
							1283,81	0	127354	0		17524	
5	5	E11-010201-0502	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3		396,8	196,46	91,97	77955	36493	0	42191	129757
							104,49	43,19	41462	17137		9612	
6	6	E11-010104-0203	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м,/обваловка камер/**	м3 грунта		136	69,43	69,43	9443	9443	0	2126	12495
							0	21,71	0	2953		926	
7	7	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 F50**	м3		3,57	20969,48	1111,09	74861	3967	66229	5059	86314
							1306,8	250,56	4665	894		6394	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									615517
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					199580				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						128885			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						42326			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							66229		
			- Накладные расходы	тенге								175228	
			- Сметная прибыль	тенге								45595	
			ИТОГО по акту:	тенге									615 517
			Итого по акту без оборудования										615 517
			Временные здания и сооружения	2%									12 310
			Итого с временными										**627 827**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%									10 045
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**637 873**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									12 757
			Оборудование										-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**650 630**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036									**683 185**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999									**614 866**

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НДС	12%									73 784
			Итого с НДС										**688 650**

Заказчик:
Председатель Председателя
РГУ "Комитет лесного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Дидагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Площадочные сети канализации, напорного дренажа, коллектора грязевой воды

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33110-1 Площадочные сети канализации(остаточные объемы по смете №1-21325-1)

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-010102-0311**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**661**	**454,76**	**433,76**	**300596**	**286714**	**125**	**68528**	**398654**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**20,81**	**123,18**	**13757**	**81420**		**29530**	
2	2	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/Щебеночная отмостка колодцев/**	**м3 основания**	**2,64**	**6352,38**	**1764,18**	**16770**	**4657**	**9732**	**4099**	**22539**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**901,85**	**767,80**	**2381**	**2027**		**1670**	
			ИТОГО :	**тенге**								**421193**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**16138**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**291371**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**83447**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**9857**		
			- Накладные расходы	тенге							**72627**	
			- Сметная прибыль	тенге							**31200**	
			ИТОГО по акту:	тенге								**421 193**
			Итого по акту без оборудования									**421 193**
			Временные здания и сооружения	2%								8 424
			Итого с временными									**429 617**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								6 874
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**436 491**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								8 730
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**445 221**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**467 498**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**420 748**
			НДС	12%								**50 490**
			Итого с НДС									**471 238**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Площадочные сети канализации, напорного дренажа, коллектора грязевой воды

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33110-3 Площадочные сети дренажной канализации(деталировка колодцев)(остаточные объемы по смете №3-21325)
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка горловины колодцев**	**м3**	**0,28**	**28468,11**	**2199,60**	**7971**	**616**	**5526**	**1831**	**10586**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**6533,10**	**497,52**	**1829**	**139**		**784**	
2	27	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/Щебеночная отмостка колодцев/**	**м3 основания**	**2,57**	**6352,38**	**1764,18**	**16326**	**4534**	**9474**	**3991**	**21942**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**901,85**	**767,80**	**2318**	**1973**		**1625**	
			ИТОГО :	**тенге**								**32528**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4147**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**5150**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2113**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**15000**		
			- Накладные расходы	тенге							**5822**	
			- Сметная прибыль	тенге							**2409**	
			ИТОГО по акту:	тенге								**32 528**
			Итого по акту без оборудования									**32 528**
			Временные здания и сооружения	2%								651
			Итого с временными									**33 179**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								531
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**33 709**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								674
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**34 384**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**36 104**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**32 494**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	12%								3 899
			Итого с НДС									36 393

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____**М.С. Абитаев**

_____**А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Подключение временных задвижек

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33124 Подключение временных задвижек

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Шкаф управления Ж331454-ЭМ.Н									
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт	1	12982,38	966,43	12982	966	9146	2308	16514
						2870,00	335,60	2870	336		1223	
2	2	С123-070201-0927	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001/Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2-0 36 УХЛ3 IP31/**	шт.	1	6839,00	--	6839	--	6839	--	7386
						--	--	--	--		547	
3	3	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	9	2725,86	25,13	24533	226	12058	8819	36020
						1361,00	--	12249	--		2668	
4	4	С123-070204-0925	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
						--	--	--	--		579	
5	5	С123-070204-1302	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
						--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Выключатель автоматический BA61F29-3L5 Ip=5A	шт.	7	1205,36	--	8438	--	8438	--	9113
						--	--	--	--		675	
7	7	Ц13-080303-0903 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	14	10971,13	117,77	153596	1649	91677	43733	213115
						4305,00	33,56	60270	470		15786	
8	8	С123-070208-0106	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	14	2367,00	--	33138	--	33138	--	35789
						--	--	--	--		2651	
9	9	Ц13-080103-3002 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	35	1748,39	328,36	61194	11493	1331	38209	107355
						1382,00	134,24	48370	4698		7952	
10	10	Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кнопка управления LAY5-BL31 без подсветки зеленая 1з ИЭК BBT70-BL-K06	шт	14	300,00	--	4200	--	4200	--	4536
						--	--	--	--		336	
11	11	Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Кнопка AELA22 "Грибок" красный d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК	шт	7	250,00	--	1750	--	1750	--	1890
						--	--	--	--		140	
12	12	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Лампа AL-22 сигнальная d22мм зеленый неон/240В цилиндр ИЭК	шт	14	1116,07	--	15625	--	15625	--	16875
						--	--	--	--		1250	
13	13	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1447,68	--	20267	--	177	14465	37511
						1435,00	--	20090	--		2779	
14	14	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Приставка контактная ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р (для КМИ)	шт	14	1863,39	--	26087	--	26087	--	28174
						--	--	--	--		2087	
15	15	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1447,68	--	10134	--	89	7232	18755
						1435,00	--	10045	--		1389	
16	16	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Механическая блокировка KKM10D-MB	шт	7	1506,25	--	10544	--	10544	--	11387
						--	--	--	--		844	
17	17	Ц13-080208-0211 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж нулевой шины	шт.	2	454,71	18,79	909	38	68	583	1612
						401,40	3,36	803	7		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Шина N "ноль" в комб DIN-изол "Стойка" ШНИ-8х12-6-КС-С	шт	2	848,21	--	1696	--	1696	--	1832
						--	--	--	--		136	
19	19	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	19	581,56	4,25	11050	81	1054	7152	19658
						521,82	1,01	9915	19		1456	
20	20	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79/Провод монтажный ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012/	км	0,007	52495,00	--	367	--	367	--	397
						--	--	--	--		29	
21	21	С123-060902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79/Провод монтажный ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012/	км	0,012	35929,00	--	431	--	431	--	466
						--	--	--	--		34	
22	22	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха	шт	100	632,73	9,39	63273	939	7054	40067	111608
						552,80	3,69	55280	369		8267	
23	23	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Зажим наборный ЗНИ-4PEN 4мм2 (JXB-земля)	шт	100	390,18	--	39018	--	39018	--	42139
						--	--	--	--		3121	
24	24	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	5,4	253,68	33,18	1370	179	541	511	2032
						120,42	11,07	650	60		150	
25	25	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Din-рейка (60 см)YDN10-0060	шт	9	357,14	--	3214	--	3214	--	3471
						--	--	--	--		257	
26	26	Прайс-лист "ТОО АлпрофЭлектро"	Сальник для ввода кабелей , MG 25,YSA10-18-25-68-K02	шт	9	312,50	--	2813	--	2813	--	3038
						--	--	--	--		225	
27	27	Прайс-лист "Размах"	Универсальное блокирующее устройство для автоматического выключателя 493В № 260200009	шт	9	4464,29	--	40179	--	40179	--	43393
						--	--	--	--		3214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Прайс-лист "ТОО Каусар LTD Сервис"	Многоцелевой блокиратор с металлическим тросом(1,8), S806, № 260200045	шт	1	15000,00	--	15000	--	15000	--	16200
						--	--	--	--		1200	
29	29	Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17	Перфорированный кабель-канал. Монтаж оборудования	м	1,5	253,68	33,18	381	50	150	142	564
						120,42	11,07	181	17		42	
30	30	С123-061710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	1,5	95,00	--	143	--	143	--	154
						--	--	--	--		11	
31	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2725,86	25,13	2726	25	1340	980	4002
						1361,00	--	1361	--		296	
32	32	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1368,00	--	1368	--	1368	--	1477
						--	--	--	--		109	
33	33	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	356,62	158,01	2853	1264	373	1166	4340
						152,02	50,34	1216	403		321	
34	34	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	8	492,55	409,63	3940	3277	--	1442	5813
						82,92	167,46	663	1340		431	
35	35	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	332,99	149,41	11655	5229	1589	4687	17649
						138,20	47,80	4837	1673		1307	
36	36	Ц13-080201-1001 Изм. и доп. вып. 17 к=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	45	1119,06	783,97	50358	35278	6373	15267	70875
						193,48	277,71	8707	12497		5250	
37	37	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	852	309,05	124,85	263310	106369	39195	108619	401683
						138,20	38,87	117746	33113		29754	
38	38	С123-060141-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	123335,00	--	3700	--	3700	--	3996
						--	--	--	--		296	
39	39	С123-060217-1401	Кабели контрольные АКВБбШвнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,095	373125,00	--	35447	--	35447	--	38283
						--	--	--	--		2836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	С123-060202-1604	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,78	204400,00	--	159432	--	159432	--	172187
						--	--	--	--		12755	
41	41	Ц13-080201-1203 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж кабельных подвесок	т	0,078588	684887,18	19638,06	53824	1543	48154	3359	61757
						52516,00	6846,24	4127	538		4575	
42	42	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,078588	497996,00	--	39137	--	39137	--	42267
						--	--	--	--		3131	
43	43	Ц13-080201-1202 Изм. и доп. вып. 17	Обхват унифицированный: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	т	0,0128	711859,17	20261,76	9112	259	7845	789	10693
						78774,00	6846,24	1008	88		792	
44	44	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,0128	497996,00	--	6374	--	6374	--	6884
						--	--	--	--		510	
45	45	Е11-010203-0504	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	4	680,79	553,98	2723	2216	--	1178	4213
						126,81	282,28	507	1129		312	
46	46	Е11-340203-0204	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной	опора	4	4238,88	1659,24	16956	6637	44	9770	28864
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2568,82	645,00	10275	2580		2138	
47	47	С121-040405-0204	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	4	48649,00	--	194596	--	194596	--	210164
						--	--	--	--		15568	
48	48	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	35	247,04	11,68	8646	409	744	5513	15292
						214,08	4,70	7493	164		1133	
49	49	С123-010510-0301 прим	Труба без галогена , негорючая 23032HFR-UF/Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 75, толщина стенки 4,4 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014/	м	35	2075,00	--	72625	--	72625	--	78435
						--	--	--	--		5810	
50	50	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8	4785,56	189,05	38285	1512	27139	7303	49235
						1204,20	63,76	9634	510		3647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 14 мм	м	22	470,62	17,41	10354	383	5261	3465	14925
						214,08	4,70	4710	103		1106	
52	52	С121-050310-0111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	4,5	3059,00	--	13766	--	13766	--	14867
						--	--	--	--		1101	
53	53	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	500,01	21,95	20000	878	9488	7120	29290
						240,84	6,38	9634	255		2170	
54	54	Прайс-лист"ТОО АлпрофЭлектро"	Анкер К675У3	шт	1	952,68	--	953	--	953	--	1029
						--	--	--	--		76	
55	55	Прайс-лист"ТОО АлпрофЭлектро"	Муфта натяжная К 798У3	шт	4	1674,11	--	6696	--	6696	--	7232
						--	--	--	--		536	
56	56	С124-040207-3806	Зажим плашечный У867А	100шт	0,05	26377,00	--	1319	--	1319	--	1424
						--	--	--	--		106	
57	57	Прайс-лист "Размах"	Подвес для крепления кабеля к тросу ПКТ	100шт	0,2	3080,36	--	616	--	616	--	665
						--	--	--	--		49	
58	58	Прайс-лист ТОО Каусар LTD Сервис	Хомут с площадкой ХП для маркировки кабелей ХП1 3,0х200	шт	16	350,00	--	5600	--	5600	--	6048
						--	--	--	--		448	
			ИТОГО:	тенге								2102835
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				402641				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					180901			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					60369			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1029651		
			- Накладные расходы	тенге							333879	
			- Сметная прибыль	тенге							155763	
			ИТОГО по акту:	тенге								2 102 835
			Итого по акту без оборудования									2 102 835
			Временные здания и сооружения	2%								42 057
			Итого с временными									2 144 892
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								34 318
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									2 179 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								43 584
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**2 222 794**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**2 334 014**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**2 100 613**
			НДС	12%								**252 074**
			Итого с НДС									**2 352 687**

Заказчик:
заместитель Председателя
РГУ Комитет лесного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____**М.С. Абитаев**

_____**А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Демонтажные работы (Площадка насосной станции III подъема)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33126 Демонтажные работы
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж плиты покрытия РП 2,6х2,8х0,2/	шт	1	3300,2	1207,24	3300	1207	0	2853	6645
						2092,96	324,64	2093	325		492	
2	2	Е11-460401-0104	Разборка кирпичной кладки	м3	3,72	12134,85	3437,35	45142	12787	0	32144	83469
						8697,5	1589,3	32355	5912		6183	
3	3	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлической двери с коробкой/	м2	1,47	1579,75	35,01	2322	51	0	1582	4216
						1544,74	14,55	2271	21		312	
4	4	Е11-460401-0401	Разборка бетонных стен, оснований	м3	40,92	19589,71	8638,21	801611	353476	0	513718	1420555
						10951,5	3993,98	448135	163434		105226	
5	5	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16	17696,6	39418	17697	0	26528	71222
						21721,56	5074,15	21722	5074		5276	
6	6	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/	шт	1	2070,89	779,39	2071	779	0	1140	3468
						1291,5	291,97	1292	292		257	
7	7	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования//Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72	467,52	11707	468	0	6917	20114
						11239,2	100,68	11239	101		1490	
8	8	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74	18437,44	47771	36875	0	20597	73838
						5448,3	4954,36	10897	9909		5469	
9	9	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж плиты покрытия РП 2,6х2,8х0,2/	шт	1	3300,2	1207,24	3300	1207	0	2853	6645
						2092,96	324,64	2093	325		492	
10	10	Е11-460401-0104	Разборка кирпичной кладки	м3	3,72	12134,85	3437,35	45142	12787	0	32144	83469
						8697,5	1589,3	32355	5912		6183	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлической двери с коробкой/	м2	1,47	1579,75	35,01	2322	51	0	1582	4216
						1544,74	14,55	2271	21		312	
12	12	Е11-460401-0401	Разборка бетонных стен, оснований	м3	40,92	19589,71	8638,21	801611	353476	0	513718	1420555
						10951,5	3993,98	448135	163434		105226	
13	13	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16	17696,6	39418	17697	0	26528	71222
						21721,56	5074,15	21722	5074		5276	
14	14	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/	шт	1	2070,89	779,39	2071	779	0	1140	3468
						1291,5	291,97	1292	292		257	
15	15	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования/Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72	467,52	11707	468	0	6917	20114
						11239,2	100,68	11239	101		1490	
16	16	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74	18437,44	47771	36875	0	20597	73838
						5448,3	4954,36	10897	9909		5469	
17	17	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж плиты покрытия РП 2,6х2,8х0,2	шт	1	3300,2	1207,24	3300	1207	0	2853	6645
						2092,96	324,64	2093	325		492	
18	18	Е11-460401-0104	Разборка кирпичной кладки	м3	3,72	12134,85	3437,35	45142	12787	0	32144	83469
						8697,5	1589,3	32355	5912		6183	
19	19	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлической двери с коробкой/	м2	1,47	1579,75	35,01	2322	51	0	1582	4216
						1544,74	14,55	2271	21		312	
20	20	Е11-460401-0401	Разборка бетонных стен, оснований	м3	40,92	19589,71	8638,21	801611	353476	0	513718	1420555
						10951,5	3993,98	448135	163434		105226	
21	21	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16	17696,6	39418	17697	0	26528	71222
						21721,56	5074,15	21722	5074		5276	
22	22	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/	шт	1	2070,89	779,39	2071	779	0	1140	3468
						1291,5	291,97	1292	292		257	
23	23	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования/Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72	467,52	11707	468	0	6917	20114
						11239,2	100,68	11239	101		1490	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74	18437,44	47771	36875	0	20597	73838
						5448,3	4954,36	10897	9909		5469	
25	25	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м/Демонтаж плиты покрытия РП 2,6х2,8х0,2/	шт	1	3300,2	1207,24	3300	1207	0	2853	6645
						2092,96	324,64	2093	325		492	
26	26	Е11-460401-0104	Разборка кирпичной кладки	м3	3,72	12134,85	3437,35	45142	12787	0	32144	83469
						8697,5	1589,3	32355	5912		6183	
27	27	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлической двери с коробкой/	м2	1,47	1579,75	35,01	2322	51	0	1582	4216
						1544,74	14,55	2271	21		312	
28	28	Е11-460401-0401	Разборка бетонных стен, оснований	м3	40,92	19589,71	8638,21	801611	353476	0	513718	1420555
						10951,5	3993,98	448135	163434		105226	
29	29	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16	17696,6	39418	17697	0	26528	71222
						21721,56	5074,15	21722	5074		5276	
30	30	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/	шт	1	2070,89	779,39	2071	779	0	1140	3468
						1291,5	291,97	1292	292		257	
31	31	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования/Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72	467,52	11707	468	0	6917	20114
						11239,2	100,68	11239	101		1490	
32	32	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74	18437,44	47771	36875	0	20597	73838
						5448,3	4954,36	10897	9909		5469	
33	33	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/Демонтаж плиты перекрытия 1ПП-15/	шт	1	2917,92	784,32	2918	784	0	2737	6107
						2133,6	185,96	2134	186		452	
34	34	Е11-231201-0101 к=0,6	Люки. Установка/Демонтаж люка	шт	1	1043,41	116,72	1043	117	0	975	2180
						926,69	58,04	927	58		161	
35	35	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19 к=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/Демонтаж ФБС 24.4.6/	шт	12	1623,65	1037,76	19484	12453	0	12075	34083
						585,89	266,85	7031	3202		2525	
36	36	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/	шт	1	2070,89	779,39	2071	779	0	1140	3468
						1291,5	291,97	1292	292		257	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования/Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72 11239,2	467,52 100,68	11707 11239	468 101	0	6917 1490	20114
38	38	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74 5448,3	18437,44 4954,36	47771 10897	36875 9909	0	20597 5469	73838
39	39	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16 21721,56	17696,6 5074,15	39418 21722	17697 5074	0	26528 5276	71222
40	40	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/Демонтаж плиты перекрытия 1ПП-15/	шт	1	2917,92 2133,6	784,32 185,96	2918 2134	784 186	0	2737 452	6107
41	41	Е11-231201-0101 к=0,6	Люки. Установка/Демонтаж люка/	шт	1	1043,41 926,69	116,72 58,04	1043 927	117 58	0	975 161	2180
42	42	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19 к=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/Демонтаж ФБС 24.4.6/	шт	12	1623,65 585,89	1037,76 266,85	19484 7031	12453 3202	0	12075 2525	34083
43	43	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/	шт	1	2070,89 1291,5	779,39 291,97	2071 1292	779 292	0	1140 257	3468
44	44	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования/Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72 11239,2	467,52 100,68	11707 11239	468 101	0	6917 1490	20114
45	45	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74 5448,3	18437,44 4954,36	47771 10897	36875 9909	0	20597 5469	73838
46	46	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16 21721,56	17696,6 5074,15	39418 21722	17697 5074	0	26528 5276	71222
47	47	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16 к=0,8	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны/Демонтаж плиты перекрытия 1ПП-15/	шт	1	2917,92 2133,6	784,32 185,96	2918 2134	784 186	0	2737 452	6107
48	48	Е11-231201-0101 к=0,6	Люки. Установка/Демонтаж люка/	шт	1	1043,41 926,69	116,72 58,04	1043 927	117 58	0	975 161	2180
49	49	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19 к=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/Демонтаж ФБС 24.4.6/	шт	12	1623,65 585,89	1037,76 266,85	19484 7031	12453 3202	0	12075 2525	34083
50	50	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 к=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене/Снятие распределительного щитка 1000В трехфазный(1х1м)/		1	2070,89	779,39	2071	779	0	1140	3468

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		1291,5	291,97	1292	292		257	
51	51	Ц13-070401-0102 к=0,3	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования/Демонтаж насосов весом 150 кг/	шт.	1	11706,72	467,52	11707	468	0	6917	20114
						11239,2	100,68	11239	101		1490	
52	52	Е11-221201-0114 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка/Демонтаж фланцев/	фланец	2	23885,74	18437,44	47771	36875	0	20597	73838
						5448,3	4954,36	10897	9909		5469	
53	53	Е11-220901-0113 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 800 мм. Установка/Демонтаж чугунных задвижек диам. 800 мм/	шт	1	39418,16	17696,6	39418	17697	0	26528	71222
						21721,56	5074,15	21722	5074		5276	
54	54	Е11-070111-0105 к=0,8	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м/Демонтаж существующего ограждения из профлиста со стойками,уголком/	м	267,7	4055,91	1636,81	1085768	438174	0	964763	2214574
						2419,1	635,05	647594	170002		164042	
55	55	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	26,4	785,41	0	20735	0	0	22394	46579
						785,41	0	20735	0		3450	
56	56	Е11-010205-0304	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Выемка щебня из маслоприемника(крупной фракции)/	м3	6,4	4118,92	0	26361	0	0	18980	48968
						4118,92	0	26361	0		3627	
57	57	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка/Демонтаж бордюр БР 3-03х015/	м	26,4	785,41	0	20735	0	0	22394	46579
						785,41	0	20735	0		3450	
58	58	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Выемка щебня из маслоприемника(крупной фракции)/	м3 грунта	6,4	2770,16	0	17729	0	0	12765	32933
						2770,16	0	17729	0		2440	
59	59	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	2	1846,83	1038,5	3694	2077	785	1612	5730
						416,01	267,04	832	534		424	
60	60	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	16	2097,75	1018,31	33564	16293	9568	14033	51405
						481,43	261,85	7703	4190		3808	
61	61	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	6	4387,96	2275,15	26328	13651	5983	12040	41437
						1115,57	585,03	6693	3510		3069	
62	62	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,292	21556		6294		6294		6798
											504	
63	63	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,448	20306		130933		130933		141408
											10475	
64	64	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,89	19014		92978		92978		100417
											7438	
65	65	Е11-070102-0104	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	2	7461,41	1305,45	14923	2611	8426	5528	22086
						1943,1	399,09	3886	798		1636	
66	66	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/Плиты НСП 35.10/	м3	1,752	46599		81641		81641		88173
											6531	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских/Бетонирование днища маслоприемника бетоном В15 F150 толщ.100мм/		8,9	22371,12	1200,8	199103	10687	178427	11368	227309
				м3		1122,29	281,37	9988	2504		16838	
68	68	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты/Засыпка щебнем крупной фракции толщ.250 мм/		10,8	5792,33	1764,18	62557	19053	33764	16770	85673
				м3		901,85	767,8	9740	8292		6346	
69	69	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж кровельных панелей из сэндвич/		40	732	427,2	29280	17088	0	12017	44600
				м2 покрытия		304,8	130,58	12192	5223		3304	
70	70	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж металлических балок перекрытий 16мм/		1,5	17419,21	7250,29	26129	10875	0	12753	41993
				т конструкций		10168,92	2153,1	15253	3230		3111	
71	71	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка/Демонтаж бетонной конструкции скруберов/		5	18619,51	8488,76	93098	42444	0	59034	164302
				м3		10130,75	3924,88	50654	19624		12170	
72	72	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж ремонтной металлической площадки/		0,3	44962,03	17110,81	13489	5133	0	7015	22144
				т конструкций		27851,22	6035,95	8355	1811		1640	
73	73	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Выравнивание пола бетоном В12,5 толщ.20мм/		10	738,95	29,15	7390	291	3555	3468	11727
				м2 стяжки		354,29	14,69	3543	147		869	
74	74	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		10	1752,05	134,46	17520	1345	5171	10928	30725
				м2 покрытия		1100,54	62,05	11005	621		2276	
75	75	С122-060301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010		10,2	1812		18482		18482		19961
				м2							1479	
76	76	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здании до 25 м. Монтаж/Монтаж металлической конструкции балок перекрытий швеллер 16/		1,5	31544,68	10357,55	47317	15536	6358	20725	73485
				т конструкций		16948,2	3075,85	25422	4614		5443	
77	77	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811/Окраска металлоконструкций огнезащитным раствором/		10	233,51	1,72	2335	17	2146	120	2652
				м2		17,15	0,28	171	3		196	
78	78	Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		40	1194,5	610,29	47780	24412	3048	19169	72305
				м2 покрытия		508	186,54	20320	7462		5356	
79	79	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здании до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/Демонтаж стены для дверного проема для перехода в склад для хранения соли/		2	6001,11	670,78	12002	1342	10210	548	13554
				м2		225,34	171,48	451	343		1004	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	80	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2	1515,22	180,13	3030	360	626	1995	5428
						1021,9	86,48	2044	173		402	
81	81	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2	24235		48470		48470		52348
											3878	
82	82	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое/Выравнивание стен после демонтажа скрубберов/	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1203,43	76,84	24069	1537	6022	14193	41322
						825,5	61,55	16510	1231		3061	
83	83	Е11-130301-0907 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785/ПФ-115)	м2	20	161,07	2	3221	40	2727	319	3824
						22,73	0,41	455	8		283	
84	84	С122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00028	355554		100		100		108
											8	
85	85	С122-040705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0018	415648		748		748		808
											60	
86	86	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Демонтаж труб стальных эл.сварных диам.600/	км трубопровода	0,177	1907823,09	1001550,09	337685	177274	0	214450	596305
						906273	317546,14	160410	56206		44171	
87	87	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Демонтаж труб стальных эл.сварных диам.500/	км трубопровода	0,06	1534071,1	755058,1	92044	45303	0	60509	164758
						779013	239662,56	46741	14380		12204	
88	88	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Демонтаж труб стальных эл.сварных диам.400/	км трубопровода	0,182	1181755,79	579997,79	215080	105560	0	142908	386627
						601758	191382,52	109520	34832		28639	
89	89	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 к=0,6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/Демонтаж колодцев диам.2м-3шт. с люками и скобами/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,11	12028,38	5638,54	85522	40090	0	61423	158701
						6389,83	2336,45	45432	16612		11756	
90	90	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 к=0,8	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/Кирпичная кладка-демонтаж/	м3 кладки	0,12	6986,16	1759,68	838	211	0	628	1583
						5226,48	398,02	627	48		117	
91	91	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка/Демонтаж фундамента под оборудование ФО1(бетон В15)/	м3	1,98	18619,51	8488,76	36867	16808	0	23377	65063
						10130,75	3924,88	20059	7771		4820	
			ИТОГО :	тенге								12501536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3606891				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2909089			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1160902			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						656464		
			- Накладные расходы	тенге							4403049	
			- Сметная прибыль	тенге							926035	
			ИТОГО по акту:	тенге								12 501 536
			Итого по акту без оборудования									12 501 536
			Временные здания и сооружения	2%								250 031
			Итого с временными									12 751 567
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								204 025
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									12 955 592
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								259 112
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									13 214 704

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**13 875 915**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**12 488 322**
			НДС	12%								**1 498 599**
			Итого с НДС									**13 986 921**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета Монтаж шкафа оперативного тока/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Монтаж шкафа оперативного тока												
1	1	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	26614,20	6567,20	26614	6567	2081	14869	44801
						17966,00	2684,80	17966	2685		3319	
2	2	ТОО "Active Project"	**Система оперативного постоянного тока СОПТ-ELT**	компл	1	12026357,14	--	12026357	--		--	12026357
						--	--	--	--	12026357	--	
			ИТОГО :	тенге								12071158
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				17966				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6567			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2685			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2081		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						12026357		
			- Накладные расходы	тенге							14869	
			- Сметная прибыль	тенге							3319	
			ИТОГО по акту:	тенге								12 071 158
			Итого по акту без оборудования									44 801
			Временные здания и сооружения	2%								896
			Итого с временными									45 697
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								731
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									46 428
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование									12 026 357
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**12 073 714**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**12 677 834**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**11 410 049**
			НДС	12%								**1 369 206**
			Итого с НДС									**12 779 255**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33093-5 Приобретение и монтаж технологического оборудования, "Дренажные насосные" (остаточные работы по смете 5-21204) (Замена насосов)/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТОО "ESQ"	**Насос ПБ40-16 с электродвигателем 5,5/1500**	**шт**	**2**	**1607142,86**	**--**	**3214286**	**--**		**--**	**3214286**
						--	**--**	**--**	**--**	**3214286**	**--**	
2	2	Ц13-070403-0404 прим	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**115133,83**	**41430,90**	**115134**	**41431**	**7913**	**49319**	**177610**
						65790,00	**15061,62**	**65790**	**15062**		**13156**	
3	3	51-020106-0103	**Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин**	**шт**	**1**	**72970,00**	**--**	**72970**	**--**		**--**	**72970**
						--	**--**	**--**	**--**	**72970**	**--**	
			ИТОГО :	**тенге**								**3464866**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				65790				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41431			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					15062			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7913		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3287256		
			- Накладные расходы	тенге							49319	
			- Сметная прибыль	тенге							13156	
			ИТОГО по акту:	тенге								**3 464 866**
			Итого по акту без оборудования									**177 610**
			Временные здания и сооружения	2%								3 552
			Итого с временными									**181 162**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								2 899
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**184 061**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								3 681
			Оборудование									3 287 256
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**3 474 998**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**3 648 873**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**3 283 986**
			НДС	12%								**394 078**
			Итого с НДС									**3 678 064**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33097-3 Теплоснабжение установок П-1, П-2, П-3(остаточные объемы по смете №13-21279)(ГПХН)/включаемые виды работ/

Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30**	**91,51**	**1,22**	**2745**	**36**	**80**	**2576**	**5747**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**87,62**	**--**	**2629**	**--**		**426**	
2	2	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00359**	**1393670,48**	**518493,94**	**5003**	**1861**	**1289**	**2386**	**7981**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**516267,70**	**155100,19**	**1853**	**557**		**591**	
3	3	**С123-020101-0133**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9**	**364,00**	**--**	**3276**	**--**	**3276**	**--**	**3538**
						--	**--**	**--**	**--**		**262**	
4	4	**С123-020101-0607**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	**763,00**	**--**	**1526**	**--**	**1526**	**--**	**1648**
						--	**--**	**--**	**--**		**122**	
			ИТОГО :	**тенге**								**18914**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**4482**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1898**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**557**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6171		
			- Накладные расходы	тенге							4962	
			- Сметная прибыль	тенге							1401	
			ИТОГО по акту:	тенге								18 914
			Итого по акту без оборудования									18 914
			Временные здания и сооружения	2%								378
			Итого с временными									19 292
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								309
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									19 601
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								392
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									19 993
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								20 993
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								18 894
			НДС	12%								2 267
			Итого с НДС									21 161

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33097-1Ремонтно-строительные работы на участке приготовления ГПХН/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подвесной транспорт									
1	1	С121-060408-1301	**Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М",/из стали С255 ГОСТ 27772-2015/**	т	1,24292	504185,00	--	626662	--	626662	--	676795
						--	--	--	--		50133	
			ИТОГО :	тенге								676795
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				--				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					--			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					--			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						626662		
			- Накладные расходы	тенге							--	
			- Сметная прибыль	тенге							50133	
			ИТОГО по акту:	тенге								676 795
			Итого по акту без оборудования									676 795
			Временные здания и сооружения	2%								13 536
			Итого с временными									690 331
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								11 045
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									701 376
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								14 028
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									715 404
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								751 200
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								676 080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС	12%								**81 130**
			Итого с НДС									**757 210**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____**М.С. Абитаев**

_____**А. Илесбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Склад соли

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета 33105-3 Теплоснабжение калориферов(остаточные объемы по смете №14-21296)(Склад соли)/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**10,8**	**91,51**	**1,22**	**988**	**13**	**29**	**927**	**2069**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**87,62**	**--**	**946**	**--**		**153**	
2	2	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00328**	**1393670,48**	**518493,94**	**4571**	**1701**	**1177**	**2180**	**7291**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**516267,70**	**155100,19**	**1693**	**509**		**540**	
3	3	**С123-020101-0133**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8**	**364,00**	**--**	**2912**	**--**	**2912**	**--**	**3145**
						--	**--**	**--**	**--**		**233**	
4	4	**Е11-160601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**4109,99**	**286,38**	**16440**	**1146**	**2086**	**13184**	**31994**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3302,00**	**61,20**	**13208**	**245**		**2370**	
5	5	**С123-040501-0218**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**4256,00**	**--**	**8512**	**--**	**8512**	**--**	**9193**
						--	**--**	**--**	**--**		**681**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С123-040501-0215	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**1436,00**	**--**	**2872**	**--**	**2872**	**--**	**3102**
						--	**--**	**--**	**--**		**230**	
			ИТОГО :	**тенге**								**56794**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**15848**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2859**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**754**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**17588**		
			- Накладные расходы	тенге							**16291**	
			- Сметная прибыль	тенге							**4207**	
			ИТОГО по акту:	тенге								56 794
			Итого по акту без оборудования									56 794
			Временные здания и сооружения	2%								1 136
			Итого с временными									**57 930**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								927
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**58 857**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 177
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**60 034**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**63 038**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**56 734**
			НДС	12%								**6 808**
			Итого с НДС									**63 542**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Участок приготовления и хранения ГПХН

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета Подключение приточно-вытяжной вентиляции в ГПХН/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-110201-0101	Ящик. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1545,54	--	7728	--	338	5543	14332
						1478,05	--	7390	--		1062	
2	2	ТОО "Торговый дом Электрокомплект"	Ящик управления - Я 5111 16 А	компл	5	41875,00	--	209375	--		--	209375
						--	--	--	--	209375	--	
3	3	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	22,1	497,44	51,83	10993	1145	2160	5786	18122
						347,88	15,77	7688	349		1342	
4	4	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,1	325,00	--	7183	--	7183	--	7757
						--	--	--	--		575	
5	5	Ц13-080206-1501 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка	м трассы	103,8	625,35	33,06	64911	3431	17037	32626	105340
						428,16	8,39	44443	871		7803	
6	6	С123-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0065	337348,00	--	2193	--	2193	--	2368
						--	--	--	--		175	
7	7	С123-060131-0401	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0524	83981,00	--	4401	--	4401	--	4753
						--	--	--	--		352	
8	8	С123-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0449	61754,00	--	2773	--	2773	--	2995
						--	--	--	--		222	
9	9	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0013	1393670,48	518493,94	1812	674	467	864	2890
						516267,70	155100,19	671	202		214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	148,00	--	1480	--	1480	--	1598
						--	--	--	--		118	
11	11	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	735,31	52,69	22059	1581	8837	8541	33048
						388,02	7,38	11641	221		2448	
12	12	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	18,5	142,00	--	2627	--	2627	--	2837
						--	--	--	--		210	
13	13	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30	40,00	--	1200	--	1200	--	1296
						--	--	--	--		96	
			ИТОГО :	тенге								406711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				71833				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6832			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1643			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						50696		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						209375		
			- Накладные расходы	тенге							53360	
			- Сметная прибыль	тенге							14617	
			ИТОГО по акту:	тенге								406 711
			Итого по акту без оборудования									197 336
			Временные здания и сооружения	2%								3 947
			Итого с временными									**201 283**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								3 221
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**204 503**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								4 090
			Оборудование									209 375
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**417 968**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**438 882**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**394 994**
			НДС	12%								**47 399**
			Итого с НДС									**442 393**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Площадочные сети водопровода по площадке

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета Подключение хлоропровода/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	700	665,87	367,64	466112	257351	92673	146545	661670
						165,84	124,92	116088	87447		49013	
2	2	Прайс лист	Кабель МКЭШ 3х0,75	м	700	580,36	--	406250	--		--	406250
						--	--	--	--	406250	--	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	3	Е11-010102-0311	Грунты 5 /5р/ группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27,9942	454,76	433,76	12731	12143	5	2902	16884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,81	123,18	583	3448		1251	
4	4	Е11-010205-0304 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 4 /4р/ группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8658	4942,70	--	4279	--	--	3081	7949
						4942,70	--	4279	--		589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	27,9942	42,35	42,35	1186	1186	--	267	1569
						--	13,25	--	371		116	
6	6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,8658	1283,81	--	1112	--	--	800	2065
						1283,81	--	1112	--		153	
7	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,86	196,46	91,97	5670	2654	--	3069	9437
						104,49	43,19	3016	1246		699	
8	8	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,886	2767,58	160,76	7987	464	4400	3230	12115
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1082,22	48,37	3123	140		897	
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0962	303905,86	75234,70	29236	7238	113	23749	57223
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			227495,00	21866,39	21885	2104		4239	
10	10	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97,162	184,00	--	17878	--	17878	--	19308
						--	--	--	--		1430	
11	11	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1545,54	--	3091	--	135	2217	5733
						1478,05	--	2956	--		425	
12	12	Прайс лист Арташ Union	Преобразователь измерительный ВЗЛЕТ АС мод. 2.0 Исполнение	шт	2	111607,14	--	223214	--		--	223214
						--	--	--	--	223214	--	
			ИТОГО :	тенге								1423417
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				153042				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					281035			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					94756			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						115204		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						629464		
			- Накладные расходы	тенге							185860	
			- Сметная прибыль	тенге							58812	
			ИТОГО по акту:	тенге								1 423 417
			Итого по акту без оборудования									793 953
			Временные здания и сооружения	2%								15 879
			Итого с временными									809 832
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								12 957
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									822 789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								16 456
			Оборудование									629 464
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 468 709**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**1 542 197**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**1 387 978**
			НДС	12%								**166 557**
			Итого с НДС									**1 554 535**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

А.Б Аубакиров

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

А.Кенжалинов

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

М.С. Абитаев

А. Илесбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

А.Б. Джагупаров

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета Узел управления в новой насосной/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**	**463881,13**	**70940,99**	**2783**	**426**	**57**	**2431**	**5632**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**383295,00**	**26013,86**	**2300**	**156**		**417**	
2	2	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0013**	**485138,03**	**87248,51**	**631**	**113**	**18**	**538**	**1262**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**384810,00**	**32907,95**	**500**	**43**		**93**	
3	3	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0018**	**841815,93**	**242341,89**	**1515**	**436**	**97**	**1122**	**2849**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**545400,00**	**84370,49**	**982**	**152**		**211**	
4	4	**С123-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,8072**	**4025,00**	**--**	**7274**	**--**	**7274**	**--**	**7856**
						--	**--**	**--**	**--**		**582**	
5	5	**С123-010201-0162**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3052**	**1753,00**	**--**	**2288**	**--**	**2288**	**--**	**2471**
						--	**--**	**--**	**--**		**183**	
6	6	**С123-010201-0127**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,024**	**654,00**	**--**	**3940**	**--**	**3940**	**--**	**4255**
						--	**--**	**--**	**--**		**315**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00282	1053479,48	518493,94	2971	1462	53	1874	5233
						516267,70	155100,19	1456	437		388	
8	8	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	862,00	--	1724	--	1724	--	1862
						--	--	--	--		138	
9	9	С123-020101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
						--	--	--	--		58	
10	10	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4109,99	286,38	8220	573	1043	6592	15997
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3302,00	61,20	6604	122		1185	
11	11	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2286,52	121,73	18292	974	2383	14853	35797
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1866,90	27,64	14935	221		2652	
12	12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2258,73	93,94	22587	939	2979	18431	44300
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1866,90	13,82	18669	138		3281	
13	13	С123-040902-1702	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12528,00	--	25056	--	25056	--	27060
						--	--	--	--		2004	
14	14	С123-040902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6763,00	--	54104	--	54104	--	58432
						--	--	--	--		4328	
15	15	С123-040902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4913,00	--	49130	--	49130	--	53060
						--	--	--	--		3930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2521,76 325,17	-- --	5044 650	-- --	4394	637 454	6135
			ИТОГО : В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								272987
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				46096				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4923			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1270			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						155268		
			- Накладные расходы	тенге							46478	
			- Сметная прибыль	тенге							20219	
			ИТОГО по акту:	тенге								272 987
			Итого по акту без оборудования									272 987
			Временные здания и сооружения	2%								5 460
			Итого с временными									278 447
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								4 455
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									282 902
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								5 658
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									288 560
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								302 998
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								272 698
			НДС	12%								32 724
			Итого с НДС									305 422

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____ **М.С. Абитаев**

_____ **А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**

Заказчик: РГУ Комитет водного хозяйства МВРИ РК
Генподрядчик: ТОО "СК MEGARON"
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 113 от 2020-12-20
Наименование стройки - Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка №2)
Наименование объекта - Строительство насосной станции III подъема (новая)

Акт выполненных работ
за сентябрь 2024 года

Локальная смета Отмостка в здании новой насосной/включаемые виды работ/
Составлен(а) 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е12-180101-1205	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**49,2**	**2057,50**	**1247,66**	**101229**	**61385**	**--**	**41440**	**154082**
						809,84	**359,98**	**39844**	**17711**		**11414**	
2	2	Е11-061501-0406	**Растворы тяжелые цементные состава 1:3. Приготовление**	**м3**	**50,184**	**13822,50**	**1089,10**	**693669**	**54656**	**541371**	**114934**	**873291**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1945,68**	**571,08**	**97642**	**28659**		**64688**	
3	3	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**49,2**	**4150,70**	**1111,09**	**204214**	**54666**	**85253**	**69726**	**295855**
						1306,80	**250,56**	**64295**	**12327**		**21915**	
			ИТОГО :	**тенге**								**1323228**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**201781**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**170706**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**58698**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**626624**		
			- Накладные расходы	тенге							**226100**	
			- Сметная прибыль	тенге							**98017**	
			ИТОГО по акту:	тенге								**1 323 228**
			Итого по акту без оборудования									**1 323 228**
			Временные здания и сооружения	2%								26 465
			Итого с временными									**1 349 693**
			Удорожание СМР в зимнее время	1,6%								21 595
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**1 371 288**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								27 426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование									-
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**1 398 713**
			Итого в ценах 2021г.г. К=1,050036	1,050036								**1 468 699**
			Итого с ценовой скидкой к=0,8999999	0,8999999								**1 321 829**
			НДС	12%								**158 620**
			Итого с НДС									**1 480 449**

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ Комитета водного хозяйства МВРИ РК

_____ **А.Б Аубакиров**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "SPC Engineering"

_____**М.С. Абитаев**

_____**А. Илесбеков**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **А.Кенжалинов**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК MEGARON"

_____ **А.Б. Джагупаров**