Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Технадзор: ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»
Договор: Договор №1 от 06.09.2023г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года

28.11.2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583502	258569	№1	06.09.2023г	Бюджет	12	ТОО "QAZ STROY EVEREST"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области	458 561 000,00	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00
Удержание суммы аванса 30%, от стоимости выполненных работ	137 568 300,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
Всего к оплате:										**35 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ **Абдакимов Т.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Құрылыс Сервис 2014"
_____ **Аманкулов С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Тастан М.Э.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района "

Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Сервис 2014"

Авторский надзор: ТОО "ДИАС-проект"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство электрических сетей 10/0,4кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»

Договор: Договор №1 от 06.09.2023г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за Ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружнего освещения												
1	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	33		12994,39	1000,05	428815	33002	293117	82583	552309
		НР - 72%; СП - 8%				3112,00	363,70	102696	12002		40912	
2	1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	400		2023,52	261,90	809408	104760	38680	510921	1425955
		НР - 72%; СП - 8%				1664,92	109,11	665968	43644		105626	
3	Прайс лист	Кронштейн "ИВА"		400		9017,86	–	3607144	–	3607144	–	3895716
		СП - 8%				–	–	–	–		288572	
4	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	400		10588,68	4600,56	4235472	1840224	831192	1580106	6280824
		НР - 72%; СП - 8%				3910,14	1576,34	1564056	630536		465246	
5	247-103-0204 РСНБ РК 2015 прим	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/fregat 75в 4000К/	шт.	130		95038,00	–	12354940	–	12354940	–	13343335
		СП - 8%				–	–	–	–		988395	
6	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	14		3460,00	–	48440	–	48440	–	52315
		СП - 8%				–	–	–	–		3875	
7	252-207-2402 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	555		3179,00	–	1764345	–	1764345	–	1905493
		СП - 8%				–	–	–	–		141148	
8	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1500		3443,00	–	5164500	–	5164500	–	5577660
		СП - 8%				–	–	–	–		413160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	1702	3082,00 –	– –	5245564 –	– –	5245564	– 419645	5665209
10	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,444	39525,68 22556,10	15699,86 6651,12	17549 10015	6971 2953	563	10374 2234	30157
11	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,444	661811,00 –	– –	293844 –	– –	293844	– 23508	317352
12	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	600	2158,00 –	– –	1294800 –	– –	1294800	– 103584	1398384
13	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,17	39525,68 22556,10	15699,86 6651,12	6719 3835	2669 1131	215	3972 855	11547
14	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,17	484864,00 –	– –	82427 –	– –	82427	– 6594	89021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				35353967	1987626	31019771	2187956	40545169,77
		Стоимость монтажных работ	тенге				2346570	690266	–	3003354	
		Материалы	тенге				18204906				
		Всего заработная плата	тенге				1162989				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					3018902			
		Накладные расходы	тенге				12731211				
		Сметная прибыль	тенге				2173610				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1630281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22008797				
		Сметная заработная плата	тенге								1813
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3018902			
		Материалы	тенге				17149061				
		Всего заработная плата	тенге				780				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					17934			
		Накладные расходы	тенге				17124793				
		Сметная прибыль	тенге				14346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1373073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18536480				
		Сметная заработная плата	тенге								13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					17934			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40545169,77				
		Сметная заработная плата	тенге								1826
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40545169,77		3036836			40545169,77
		Временные здания и сооружения 2,4 %				973084					
		Итого				41518254					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты работ в зимнее время 0,7 %					290628					
		Итого					41808882					
		Непредвиденные работы и затраты 2%					836178					
		Итого:					42645059					
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514					44779504					
		НДС -12%					5373541					
		Итого:					50153045					
		Общая сумма с понижающим коэффициентом К=0,996948447					**50 000 000,00**					

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Курылыс Сервис 2014"

Аманкулов С.

Инженер-эксперт ТОО "Курылыс Сервис 2014"

Ильясов К.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзор ТОО "ДИАС-проект"

Нуралиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"

Тастан М.Ә.