Приложение 2
К приказу министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года №53

Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «QAZ STROY EVEREST», Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, Проспект Астана, здание 15Г, БИН 130140022862,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Тастан Медет Әбдімәлікұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Юг Сервис Мастер», БИН 120340011872, Лицензия №002488, в лице директора Калдыбаев Меиржан Бердыбаевич.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ДИАС-проект», заказ №07-2021.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) 02.12.2021 г №247 **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область,**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-10/0,4кВ 100 кВт	подстанция	13	13	13	13
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода	км линия	15,829	15,829	15,829	15,829

при 10 опорах на 1 км линии) марки СИП-4 4х70-0,6/1,0					
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) марки СИП-3 1х70-20	км линия	28,16	28,16	28,16	28,16
марки СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0	км линия	0	0	3	3
марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км линия	0	0	18,0	18,0
Стойки железобетонные марка СВ95-2А	шт	1008	1008	1198	1198
Стойки железобетонные марка СВ105-5А	шт	40	40	40	40
Стойки железобетонные марка СВ110-5А	шт	239	239	239	239
Счетчики однофазные марки Орман,СО-Э711 ТХ RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1	шт	172	172	172	172
Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 /fregat 75в 4000к/	шт	888	888	738	738

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В строительстве воздушный линии на напряжение 10 кВ и 0,4кВ на типовых железобетонных опорах с применением изолированных проводов марки СИП-3 1х70-20 – 28,16 км; СИП-4 4х70-0,6/1,0– 15,829 км; СИП-4 4х50+2х25-0,6/1,0 – 3,0 км; марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 – 18,0 км; Установка КТПН 10/0,4кВ 100 кВА-13 комплект..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15. 09. 2023 г.**
месяц, год

окончание работ **28. 12. 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства месяца: 7

фактически 3,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Казыгуртский РЭС Сериков М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Ондирис, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:
ТОО «QAZ STROY EVEREST», Тастан Медет Әбдімәлікұлы.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись, М.П.

Субподрядчик:
ТОО «Юг Сервис Мастер», Калдыбаев Меиржан Бердыбаевич.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись, М.П.