Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Байғанин ауданы Қарауылкелді с. «Байғанин ауандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01-278
«13» 12 2018ж.

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«11» декабря 2018 года

Заказчик **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Актюбинская область, Байганинский район, с.Караулкелды, Д.Конаева, 36**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 07 декабря 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1, офис 419**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «АктобеСтройЭксперт» Кунакбаев А.И. № KZ04VJE00020010, №KZ31VJE00020009, №KZ58VJE00020008 от 06.09.2016 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 07 декабря 2018 года, ТОО «Актюбводпроект» Джалгасбаев А.У, приказ № 27 от 25.05.2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» июля 2014 года № 04 Аким Миялинского сельского округа.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ70REA00056936 от 25.05.2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО « Актюбводпроект »,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 127 от 26.12.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **июнь, 2017**;
месяц, год
окончание работ – **ноябрь, 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **9**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
насос марки SQ 3-30 производительность 2,2	м3/ч	2,2/напор 30м	2,2/напор 30м	2,2/напор 40м	2,2/напор 40м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: насосная станция I-го подъема состоит из трех скважин,одна из них резервная.Подземная насосная станцияна скважине с насосами марки SQ 3-30 предназначена для подъема воды из скважины и подачи ее в напорный трубопровод.Производительность 2,2 м3/ч,напор31 м,мощность электродвигателя 0,37кВт.

Напорный водовод от НС I-го до II-го подъема-протяженность водовода составляет 130 м,водовод принят в одну нить,рассчитан на расход 1,22 л/сек.
Узел насосной станции II-го подъема состав сооружения-насосная станция II-го подъема; резервуары;водонапорная башня;бактерицидная установка;ограждение;ТП;дизельная электростанция;уборная.
Применяется три насоса тип К-20/30,подача 20м3час,напор30м.,один-рабочий,второй включается при возникновении пожара,третий-резервный.
Проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров для воды емк.по 150 м3 каждый.потиповому проекту ТП 901-4-64.83.
Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения предусматривается водонапорная башня.емк. 25м3.
Для обеззараживания воды применяется установка ОДВ-7 с производительностью 7м3/час.
Внутрипоселковая водопроводная сеть принята из труб ПЭ 100 по ГОСТу 18599-2001, дм.75-90 мм.Общая протяженность внутриквартальной водопроводной сети и водовода от насосной станции II-го подъема-5,93 км.Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей,длиной 3000 м предусмотрено полиэтиленовой трубой дм.32 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **180375,060** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **162768,457** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6333,632** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **180375,011** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **162768,457** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6333,632** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Кунакбаев А.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Джалгасбаев Аскар Умирзакович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	8681	
	1) из стальных труб	м	319	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	8362	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	86	
4	Задвижка d- 50,80,100,150 мм	шт	114	
	" d- 50 мм	шт	62	
	" d- 80 мм	шт	33	

	" d- 100 мм	шт	17	
	" d- 150 мм	шт	2	
5	Вентили d- 15,50 мм	шт	92	
	" d- 15мм	шт	90	
	" d- 50 мм	шт	2	
6	Кран d- 15 мм	шт	1	
	" d- 15 мм	шт	1	
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	11	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Джалгасбаев Аскар Умирзакович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П