Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«07» декабря 2018 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе , район Алматы, пр-т Санкибай Батыра 14/1, офис 419**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Умьянов Амир Мансуровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Байганиский районный отдел ЖКХ , пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Айсұлтан Жолдығали Исламғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Электроснабстрой Комплект» в лице директора Баянасовой К.Б.**

3.Проект(проектно-сметная документация): **ТОО «Актобеводпроект»**

утвержден: : **приказом ГУ «Байганиский районный отдел ЖКХ , пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с четом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насос марки SQ 3-30 произво дительность 2.2	М3/ч	2,2/напор 30м	2,2/напор 30м	2,2/напор 40м	2,2/напор 40м

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: насосная станция 1-го подъема состоит из трех скважин, одна из них резервная. Подземная насосная станция на скважине с насосами марки SQ 3-30 предназначена для подъема воды из скважины и подачи ее в напорный трубопровод. Производственность 2,2 м3/чнапор 31 м,мощность электродвигателя 0,37 кВт.

Узел насосной станции II-го подъема состав сооружения-насосная станция II-го подъема; резервуары;водонапорная башня:бактерицидная установка;ограждение;ТП;дизельная электростанция;уборная.
Применяется три насоса тип К-20/30,подача 20м3час,напор30м.,один-рабочий,второй включается при возникновении пожара,третий-резервный.
Проектом предусматривается строительство 2-х резервуаров для воды емк.по 150 м3 каждый,потиповому проекту ТП 901-4-64.83.
Для обеспечения бесперебойной работы системы водоснабжения предусматривается водонапорная башня.емк. 25м3.
Для обеззараживания воды применяется установка ОДВ-7 с производительностью 7м3/час.
Внутрипоселковая водопроводная сеть принята из труб ПЭ 100 по ГОСТу 18599-2001, дм.75-90 мм.Общая протяженность внутриквартальной водопроводной сети и водовода от насосной станции II-го подъема-5,93 км.Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей,длиной 3000 м предусмотрено полиэтиленовой трубой дм.32 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **июнь, 2017**;
месяц, год

окончание работ – **ноябрь, 2018**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **9**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **Строительство объектов водоснабжения в с.Миялы Байганинского района Актюбинской области**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.