Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Аксейтова Мадина Калдыбековна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция а также пристройка дома под склад (для хранение автомобильных запчастей) по адресу: г.Кызылорда, м/р. Абу Насыр Аль-Фараби, ул.Аль-Фараби №261А**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция а также пристройка дома под склад (для хранение автомобильных запчастей) по адресу: г.Кызылорда, м/р. Абу Насыр Аль-Фараби, ул.Аль-Фараби №261А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№№012/3-9** от **13.06.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: #Фундаменты									
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³**		110,75	372,13	372,13	41213,40	41213,40		9064,90	54300,70
				м³ грунта		0,00	97,44	0,00	10791,50		4022,40	
2	2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		110,75	42,45	37,58	4701,30	4162,00	10,00	1536,10	6736,90
				м³ грунта		4,78	11,73	529,40	1299,10		499,50	
3	3	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		66,645	169,01	161,54	11263,70	10765,80	30,00	2852,40	15245,10
				м³ грунта		7,02	43,93	467,80	2927,70		1129,00	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		91,75	59,79	59,79	5485,70	5485,70		1452,40	7493,20
				м³ грунта		0,00	18,85	0,00	1729,50		555,10	
5	5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		0,936	247,37	247,37	231,50	231,60		61,90	316,90
				м³ уплотненного грунта		0,00	78,69	0,00	73,70		23,50	
6	6	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		0,936	5,19	5,19	4,90	4,90		1,60	7,00
				м³ уплотненного грунта		0,00	1,99	0,00	1,90		0,50	
7	7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**		16,5	912,45	909,47	15055,40	15006,20	2,00	4144,00	20735,40
				м³ грунтовой подушки		2,86	296,13	47,20	4886,10		1536,00	
8	8	211-301-0301 РСНБ РК 2022	**Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**		12,375	1947,00		24094,10		24094,10		26021,60
				м³							1927,50	
9	9	211-301-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**		4,125	1832,00		7557,00		7557,00		8161,60
				м³							604,60	
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная В 7,5. Устройство**		0,32	25345,12	2083,03	8110,40	666,60	6684,10	771,10	9592,00
				м³		2374,21	494,65	759,70	158,30		710,50	
11	11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В-25/**		1,8	30307,17	3199,16	54552,90	5758,50	42023,50	6892,10	66360,60
				м³		3761,62	796,68	6770,90	1434,00		4915,60	
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,15056	37588,83	1732,12	5659,40	260,80	57,80	4570,00	11047,80
				т		35472,71	662,56	5340,80	99,80		818,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,15056	345200,00		51973,30		51973,30		56131,20
				т							4157,90	
14	14	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,020096	504010,00		10128,60		10128,60		10938,90
				т							810,30	
15	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,019928	37009,12	2167,59	737,50	43,20	7,70	589,90	1433,60
				т		34457,53	779,49	686,70	15,50		106,20	
16	16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,014586	345200,00		5034,90		5034,90		5437,70
				т							402,80	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,011256	399352,00		4495,10		4495,10		4854,70
				т							359,60	
18	18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,023654	37588,83	1732,12	889,10	41,00	9,10	718,00	1735,70
				т		35472,71	662,56	839,10	15,70		128,60	
19	19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,023654	345200,00		8165,50		8165,50		8818,70
				т							653,20	
20	20	1106-0301-0405 РСНБ РК 2022	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании		0,03592	641019,62	9105,00	23025,40	327,00	20138,40	2260,80	27309,10
				т		71267,57	3661,74	2559,90	131,50		2022,90	
21	21	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		4,88	4375,47	13,74	21352,30	67,00	17122,00	3512,20	26853,70
				м² поверхности		853,12	3,69	4163,20	18,00		1989,20	
22	22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,05	25345,12	2083,03	1267,30	104,10	1044,40	120,50	1498,80
				м³		2374,21	494,65	118,70	24,70		111,00	
23	23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В-25/		0,15	37853,10	3722,29	5678,00	558,40	3918,40	1116,20	7337,70
				м³		8007,92	850,58	1201,20	127,60		543,50	
24	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,009488	37588,83	1732,12	356,60	16,40	3,60	288,00	696,20
				т		35472,71	662,56	336,60	6,30		51,60	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,009488	345200,00		3275,30		3275,30		3537,30
				т							262,00	
26	26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,007934	37009,12	2167,59	293,60	17,20	3,00	234,80	570,70
				т		34457,53	779,49	273,40	6,20		42,30	
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007934	399352,00		3168,50		3168,50		3422,00
				т							253,50	
28	28	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		3,92	4375,47	13,74	17151,80	53,90	13753,80	2821,30	21571,00
				м² поверхности		853,12	3,69	3344,20	14,50		1597,90	
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,046	25345,12	2083,03	1165,90	95,90	960,80	110,90	1378,90
				м³		2374,21	494,65	109,20	22,80		102,10	
30	30	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В-25/		0,134	37853,10	3722,29	5072,30	498,80	3500,50	997,10	6555,00
				м³		8007,92	850,58	1073,10	114,00		485,60	
31	31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,007759	37588,83	1732,12	291,70	13,40	3,00	235,50	569,40
				т		35472,71	662,56	275,20	5,10		42,20	

№ п/п	№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32		32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007759	345200,00		2678,50		2678,50	214,30	2892,80
33		33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006565	37009,12	2167,59	243,00	14,20	2,50	194,30	472,30
							34457,53	779,49	226,20	5,10		35,00	
34		34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006565	399352,00		2621,70		2621,70	209,70	2831,40
35		35	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	3,92	4375,47	13,74	17151,80	53,90	13753,80	2821,30	21571,00
							853,12	3,69	3344,20	14,50		1597,90	
				Итого по разделу 1: #Фундаменты					364147,40	85459,90	246220,90	47367,30	444436,60
									32466,70	23923,10	0,00	32921,90	
				Раздел 2: Архитектурные решения									
36		36	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м²	44,694	27755,03	1563,50	1240483,20	69879,00	1144080,60	36806,10	1379472,30
							593,45	386,92	26523,60	17292,90		102183,00	
37		37	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	0,3	1106,78	58,24	332,10	17,40	134,70	153,30	524,10
							599,71	8,42	180,00	2,40		38,70	
38		38	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности	0,3	414,86	30,18	124,50	9,00	54,60	52,20	190,80
							202,37	4,70	60,60	1,50		14,10	
39		39	1115-0213-0103 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	0,3	6254,78	36,01	1876,50	10,80	581,40	1081,20	3194,40
							4280,82	10,21	1284,30	3,00		236,70	
40		40	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистироля плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	0,02472	34911,00		863,10		863,10	69,00	932,10
41	1	41	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м²	0,3	1522,64	6,18	456,90	1,80	121,80	280,50	796,50
							1110,47	2,88	333,00	0,90		59,10	
42	2	42	РК 2022	усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40	м²	0,3	83,00		24,90		24,90	2,10	27,00
43	3	43	1115-0402-0804 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности	м² окрашиваемой	0,3	462,76	0,90	138,90	0,00	53,70	71,40	227,10
							282,41	0,42	84,60	0,00		16,80	
44	4	44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,5	1832,23	21,48	19238,40	225,60	363,00	15717,90	37752,90
							1776,19	5,89	18650,10	61,80		2796,60	
45	5	45	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	10,5	3621,00		38020,50		38020,50	3041,70	41062,20
46	6	46	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	3	1229,21	31,07	3687,60	93,30	247,80	2844,00	7054,20
							1115,56	13,00	3346,80	39,00		522,60	
47	7	47	224-102-1105 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м²	3,3	4649,00		15341,70		15341,70	1227,30	16569,00
48	8	48	РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,123057	24619,45	2139,80	3029,70	263,40	5,10	2420,40	5886,00
							22437,65	979,06	2761,20	120,60		435,90	
49	9	49	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,123057	481766,00		59284,80		59284,80	4742,70	64027,50
50	50	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	21,78	969,09	36,56	21106,80	796,50	8456,70	10365,90	33990,60
							544,25	22,35	11853,90	486,90		2517,90	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	21,78	658,51	37,35	14342,40	813,60	12649,50	1144,20	16725,30
						40,37	22,17	879,30	483,00		1238,70	
52	52	1109-0403-0303 РСНБ РК 2022	Входная дверь. Монтаж	м²	7,44	1854,06	5,11	13794,30	38,10		11555,10	27377,40
						1848,95	0,00	13756,20	0,00		2028,00	
53	53	С Прайслист	Металлическая дверь	шт	1	681791,16		681791,16		681791,16		736334,46
											54543,29	
54	54	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,342	10248,69	1537,14	3505,20	525,90	1328,70	1567,50	5478,60
						4826,10	630,55	1650,60	215,70		405,90	
55	55	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	3,42	2547,39	200,55	8712,00	685,80	7674,00	489,90	9938,10
						103,00	67,55	352,20	231,00		736,20	
56	56	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	3,42	659,38	16,54	2255,10	56,40	2193,30	24,00	2461,50
						1,49	6,86	5,10	23,40		182,40	
57	57	1111-0101-1403 РСНБ РК 2022	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м² пола	1,104	5101,20	50,56	5631,60	55,80	4740,60	717,00	6856,50
						756,66	16,59	835,50	18,30		507,90	
58	58	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03042	481766,00		14655,30		14655,30		15827,70
											1172,40	
			Итого по разделу 2:					2148696,66	73472,40	1992666,96	85290,60	2412706,26
								82557,00	18980,40		178718,99	
			Всего по акту					2512844,06	158932,30	2238887,86	132657,90	2857142,86
								115023,70	42903,50		211640,89	
			НДС 12%									342857,14
			Всего с НДС									3200000,00

Заказчик: _____
Аксейтова Мадина Калдыбековна

Генподрядчик:
ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

Технадзор:
ТОО "АМАН-ЕР и К"