Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Сарсенбаева Галина Нурмахановна**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек, ул.К.Казантаева, дом №14**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек, ул.К.Казантаева, дом №14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52/7-9 от 11.07.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2022 г. Общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		3,456	6168,20	0,00	21317,20	0,00		15348,40	39598,80
				м³ грунта		6168,20	0,00	21317,20	0,00		2933,20	
2	2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1,024	1923,03	0,00	1969,20	0,00		1418,00	3658,00
				м³ грунта		1923,03	0,00	1969,20	0,00		270,80	
3	3	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,96	10537,92	1567,68	10116,40	1504,80	7421,20	1671,60	12731,20
				м³ основания		1239,64	632,49	1190,00	607,20		943,20	
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	36820,30	1774,65	11782,40	568,00	10588,40	679,20	13458,40
				м³		1956,53	375,25	626,00	120,00		996,80	
5	5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		4,2	43068,53	2164,60	180888,00	9091,20	150877,20	20838,40	217864,40
				м³		4980,80	471,43	20919,20	1980,00		16138,00	
6	6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,013812	23464,50	2141,60	324,00	29,60	0,40	279,20	651,60
				т		21280,90	928,26	294,00	12,80		48,40	
7	7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,013812	383478,00		5296,80		5296,80		5720,40
				т							423,60	
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,44	1218,86	29,66	15162,80	369,20	9420,80	5044,80	21824,00
				м² поверхности		431,91	4,14	5372,80	51,60		1616,40	
9	9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		7,304	14516,12	4533,60	106025,60	33113,20	8,80	75336,00	195870,40
				м³ кладки		9981,29	1109,39	72903,20	8102,80		14508,80	
10	10	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство		0,8	86317,22	6951,58	69053,60	5561,20	44982,40	17861,60	93868,40
				м³		23137,74	1397,16	18510,00	1117,60		6953,20	
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005568	383478,00		2135,20		2135,20		2306,00
				т							170,80	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00144	399352,00		575,20		575,20		621,20
				т							46,00	
13	13	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство/В15, W4 F150		0,32	61828,72	7533,54	19785,20	2410,80	12442,40	4926,00	26688,00
				м³		15412,32	1504,09	4932,00	481,20		1976,80	

№	№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018744	383478,00		7188,00		7188,00	575,20	7763,20
1	15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006653	399352,00		2656,80		2656,80	212,40	2869,20
1	16	16	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м² перекрытия	4,356	8004,11 / 1571,83	332,60 / 141,56	34866,00 / 6846,80	1448,80 / 616,80	26570,40	6717,20 / 3326,80	44910,00
1	17	17	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м³	0,104	141281,00		14693,20		14693,20	1175,60	15868,80
1	18	18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,002872	112326,78 / 110302,08	2024,70 / 878,00	322,80 / 316,80	5,60 / 2,40		290,40 / 49,20	662,40
1	19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001856	399352,00		741,20		741,20	59,20	800,40
2	20	20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,001016	486747,00		494,40		494,40	39,60	534,00
2	21	21	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	4,356	1134,91 / 352,17	167,55 / 40,15	4943,60 / 1534,00	729,60 / 174,80	2679,60	1572,40 / 521,20	7037,20
2	22	22	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	4,356	148,12 / 6,50	12,48 / 3,10	645,20 / 28,40	54,40 / 13,60	562,40	38,40 / 54,80	738,40
3	23	23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	4,044	1436,08 / 821,03	80,58 / 18,95	5807,60 / 3320,40	326,00 / 76,80	2161,20	3125,20 / 714,80	9647,60
3	24	24	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	0,724	43327,00		31368,80		31368,80	2509,60	33878,40
3	25	25	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м²	4,356	3910,70 / 1947,96	131,91 / 55,58	17035,20 / 8485,20	574,40 / 242,00	7975,20	6022,00 / 1844,40	24901,60
3	26	26	1110-0114-0508 РСНБ РК 2022	Настил защитный. Устройство по фермам	м² покрытия	4,356	3372,97 / 497,17	43,48 / 18,50	14692,80 / 2165,60	189,20 / 80,40	12337,60	2021,60 / 1337,20	18051,60
3	27	27	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	4,356	1835,42 / 1185,15	24,54 / 11,18	7995,20 / 5162,40	106,80 / 48,80	2725,60	4690,00 / 1014,80	13700,00
3	28	28	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием	м² площади уплотнения	3,408	156,51 / 107,77	48,68 / 17,24	533,20 / 367,20	166,00 / 58,80	0,40	400,40 / 74,80	1008,40
3	29	29	211-301-0405 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,5112	1707,00		872,80		872,80	70,00	942,80
3	30	30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, толщ. 80 мм	м³ подстилающего слоя	0,27264	41215,49 / 5505,15	12,72 / 0,00	11236,80 / 1500,80	3,60 / 0,00	9732,40	1410,80 / 1012,00	13659,60
3	31	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,408	1134,03 / 507,17	35,95 / 20,83	3864,80 / 1728,40	122,40 / 70,80	2014,00	1691,60 / 444,40	6000,80
3	32	32	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	3,408	4426,64 / 594,83	30,64 / 15,53	15086,00 / 2027,20	104,40 / 52,80	12954,40	1955,20 / 1363,20	18404,40

№ п/п	№ по смете	№ позиции по с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33		1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	4,24	305,00 126,30	3,14 1,28	1293,20 535,60	13,60 5,60	744,40	508,40 144,00	1945,60
34	34		1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1	м² проемов	1,08	4879,81 2487,74	250,95 126,22	5270,00 2687,00	271,00 136,00	2312,00	2541,00 625,00	8436,00
35	35		223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,08	21807,00		23552,00		23552,00	1884,00	25436,00
36	36		1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,12	5005,78 1684,12	22,67 5,59	600,80 202,00	2,80 0,80	396,00	186,40 62,80	850,00
37	37		1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	1,68	3973,72 1733,73	1136,65 283,36	6676,00 2913,00	1910,00 476,00	1854,00	3050,00 778,00	10504,00
38	38		261-104-0217 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м²	1,68	19972,00		33553,00		33553,00	2684,00	36237,00
39	39		1110-0210-0101 РСНБ РК 2022	Стропила, мауэрлаты. Установка	м³ древесины в конструкции	0,1348	30207,75 20445,15	2069,92 898,70	4072,00 2756,00	279,20 121,20	1036,80	2589,60 532,80	7194,40
40	40		1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,1348	11866,10 1377,67	90,10 39,62	1599,60 185,60	12,00 5,20	1401,60	172,00 141,60	1913,20
41	41		1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,01	200294,33 37623,60	1693,31 745,11	2002,80 376,40	17,20 7,60	1609,60	345,20 188,00	2536,00
42	42		1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	10,4	3464,37 1738,88	34,83 6,65	36029,60 18084,40	362,40 69,20	17582,80	16701,20 4218,40	56949,20
43	43		224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	11,5024	2749,00		31620,00		31620,00	2529,60	34149,60
44	44		1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,12	44910,13 6885,65	907,98 358,07	5389,20 826,40	108,80 42,80	4454,00	791,20 494,40	6674,80
45	45		214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,00212	481766,00		1021,20		1021,20	81,60	1102,80
46	46		1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия	0,52	3749,96 2775,89	147,82 42,06	1950,00 1443,60	76,80 22,00	429,60	1377,60 266,00	3593,60
47	47		1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,023904	134915,47 101690,96	29878,53 8997,00	3225,20 2430,80	714,40 215,20	80,00	1825,60 404,00	5454,80
48	48		1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,023904	4628,82 3574,91	676,97 2,07	110,80 85,60	16,00 0,00	9,20	58,80 13,60	183,20
49	49		222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,022488	973588,00		21894,00		21894,00	1751,60	23645,60
50	50		222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,001416	973520,00		1378,40		1378,40	110,40	1488,80
51	51		1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		0,693216	785,82	1,55	544,80	0,80	99,60	355,60	972,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² окрашиваемой поверхности		640,69	0,75	444,00	0,40		72,00	
52	52	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,002384	533652,77	3464,93	1272,40	8,40		1153,60	2620,00
				т		530187,84	1504,73	1264,00	3,60		194,00	
53	53	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм		0,00056	364835,00		204,40		204,40		220,80
				т							16,40	
54	54	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,001824	973520,00		1775,60		1775,60		1917,60
				т							142,00	
55	55	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1,14	3464,37	34,83	3949,20	39,60	1927,20	1830,80	6242,40
				м² кровли		1738,88	6,65	1982,40	7,60		462,40	
56	56	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011		1,26084	3253,00		4101,60		4101,60		4429,60
				м²							328,00	
57	57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		0,38	5005,78	22,67	1902,00	8,40	1253,60	590,80	2692,40
				м² покрытия		1684,12	5,59	640,00	2,00		199,60	
58	58	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		3,408	1383,58	4,97	4715,20	17,20	686,80	3215,60	8565,20
				м² окрашиваемой поверхности		1177,12	2,32	4011,60	8,00		634,40	
59	59	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		12,4	2042,96	110,67	25332,80	1372,00	6559,60	14822,00	43367,20
				м² оштукатуриваемой поверхности		1403,29	90,85	17400,80	1126,40		3212,40	
60	60	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		0,8	4456,71	54,42	3565,20	43,60	852,00	2157,60	6180,80
				м² оштукатуриваемой поверхности		3337,53	33,78	2670,00	27,20		458,00	
61	61	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА		13,16	772,53	2,24	10166,40	29,60	6494,80	2925,60	14139,60
				м² окрашиваемой поверхности		276,77	1,11	3642,40	14,80		1047,60	
62	62	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		0,6	5979,02	24,99	3587,60	14,80	1373,20	1766,40	5782,40
				м² поверхности облицовки		3665,48	14,26	2199,20	8,40		428,40	
63	63	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		22,4	2921,87	44,41	65450,00	994,80	17243,60	38200,40	111942,40
				м² оштукатуриваемой поверхности		2107,65	24,06	47211,20	538,80		8292,00	
64	64	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0182	481766,00		8768,00		8768,00		9469,60
				т							701,60	
65	65	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		0,24	4456,71	54,42	1069,60	12,80	255,60	647,20	1854,00
				м² оштукатуриваемой поверхности		3337,53	33,78	801,20	8,00		137,20	
		1115-0402-0301 РСНБ	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,		22,64	1004,65	1,81	22745,20	40,80	19572,80	2519,20	27285,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² фасада		138,31	0,78	3131,20	17,60		2021,20	
			ИТОГО по акту					959863,80	62846,20	597574,20	273670,20	1339285,71
								299441,20	16775,60	0,00	105751,71	
												160714,29
			НДС 12%									1500000,00
			Итого в текущих ценах с НДС									

Заказчик: _____

Сарсенбаева Галина Нурмахановна

Генподрядчик: _____

ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

Технадзор: _____

ТОО "АМАН-ЕР и К"