Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Зак Заказчик : **Бакирова Бейсенкул Ахатаевна**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Ген Генподрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Ст Стройка : **Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек, ул.А.Кунанбаева №11.**
(наименование, адрес)

Об Объект : **Строительство магазина по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, поселок Теренозек, ул.А.Кунанбаева №11.**
(наименование)

До Договор подряда (контракт) **№№72/8-9** от **11.07.2022 г**

Акт выполненных работ

за **Август 2022 г.**

№	№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Устройство фундамента									
	1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	18,915	205,52 12,17	193,35 52,41	3887,40 230,20	3657,20 991,30		1026,10 393,10	5306,60
	2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.(Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2)	м³ грунта	0,585	3261,20 3261,20	0,00 0,00	1907,80 1907,80	0,00 0,00		1602,60 280,80	3791,20
	3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,625	55,79 0,00	55,79 17,59	815,90 0,00	816,00 257,30		216,20 82,60	1114,70
	4	4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,875	110,19 0,00	110,19 34,75	537,20 0,00	537,20 169,40		142,30 54,40	733,90
	5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	14,625	259,47 138,22	121,25 57,30	3794,70 2021,50	1773,30 838,00		2402,00 495,80	6692,50
	6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,875	1417,18 1417,18	0,00 0,00	6908,80 6908,80	0,00 0,00		5803,30 1017,00	13729,10
	7	7	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами/В-15/	м³	1,93	110399,11 37395,39	3242,97 1481,07	213070,30 72173,10	6259,00 2858,50	134638,20	63026,50 22087,70	298184,50
	8	8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,164521	32615,54 30845,84	1385,70 530,05	5365,90 5074,80	228,00 87,20	63,20	4336,10 776,20	10478,20
	9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,164521	345200,00		56792,60		56792,60	4543,40	61336,00
	10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м³	0,22	24618,83 2064,53	1666,42 395,72	5416,10 454,20	366,70 87,10	4595,30	454,70 469,70	6340,50
	11	11	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами/В-25/	м³	0,98	112658,41 37395,39	3242,97 1481,07	110405,20 36647,50	3178,10 1451,40	70579,60	32003,10 11392,70	153801,00

№ п/п	№ п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		12	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	22,7	4261,44	10,99	96734,70	249,50	79645,40	14201,60	119811,10
							741,84	2,95	16839,80	67,00		8874,80	
13		13	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами /раствор М-100/	м³	4,272	177448,09	9477,17	758058,24	40486,44	396244,08	284868,48	1126360,80
							75217,17	4166,99	321327,72	17801,40		83434,08	
14		14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,443102	32615,54	1385,70	14452,00	614,00	170,16	11678,32	28220,72
							30845,84	530,05	13667,84	234,88		2090,40	
15		15	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,288376	373303,00		107651,60		107651,60		116263,76
												8612,16	
16		16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,154726	345200,00		53411,52		53411,52		57684,48
												4272,96	
				Итого :					1439209,96	58165,44	903791,66	421761,30	2009849,06
									477253,26	24843,48	0,00	148877,80	
				Возведение стен, отделка помещения, кровля									
17		17	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м²	56,16	1522,64	6,18	85511,50	347,00	22800,40	52521,40	149075,60
							1110,47	2,88	62364,00	161,70		11042,70	
18		18	1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности	56,16	480,50	4,43	26984,90	248,80	12847,20	11765,50	41850,40
							247,31	2,10	13888,90	117,90		3100,00	
19		19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	11,45	1106,78	58,24	12672,60	666,80	5139,10	5849,00	20003,30
							599,71	8,42	6866,70	96,40		1481,70	
20		20	РК 2022	последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м² изолируемой поверхности	11,45	414,86	30,18	4750,10	345,50	2087,40	1991,60	7281,00
							202,37	4,70	2317,10	53,80		539,30	
21	1	21	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м²	11,45	1522,64	6,18	17434,20	70,80	4648,60	10708,20	30393,80
							1110,47	2,88	12714,90	33,00		2251,40	
22	2	22	217-202-0101 РСНБ РК 2022	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м² ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м²	11,45	83,00		950,40		950,40		1026,40
												76,00	
23	3	23	РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	58,62	554,60	18,63	32510,70	1092,10	23694,20	6737,20	42387,60
							131,77	5,05	7724,40	296,00		3139,70	
24	4	24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	26,78	536,82	47,41	14376,00	1269,70		11544,10	27993,70
							489,41	23,77	13106,40	636,60		2073,60	
25	5	25	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м³	4,13751	58760,00		243120,10		243120,10		262569,70
												19449,60	
26	6	26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,014167	24619,45	2139,80	348,80	30,30	0,60	278,70	677,70
							22437,65	979,06	317,90	13,90		50,20	
27	7	27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014167	481766,00		6825,00		6825,00		7371,00
												546,00	
28	8	28	РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	26,78	992,40	36,56	26576,50	979,00	11022,40	12745,70	42468,00
							544,25	22,35	14575,00	598,50		3145,80	
			1112-0101-0705 РСНБ	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		61,264	3562,49	32,38	218252,37	1983,73	103914,16	94739,26	338030,84
									112354,48	430,08		25039,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	224-1014-101-0305 РСНБ РК 2022 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м²	67,757984	2173,92		147300,69		147300,69	11784,06	159084,75
31	31	1112-0112-0101-2003 РСНБ РК 2022 2022	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	2,4425	1206,98	13,36	2948,05	32,65	1592,80	1120,90	4394,45
						541,50	4,83	1322,60	11,80		325,50	
32	32	РК 2022 2022	стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	2924,00		2924,00		2924,00	234,00	3158,00
33	33	224-1054-105-0113 РСНБ РК 2022 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,4425	1743,00		4257,30		4257,30	340,60	4597,90
34	34	224-2044-204-0113 РСНБ РК 2022 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	4,885	264,00		1289,65		1289,65	103,15	1392,80
35	35	1110-0410-0402-0701 РСНБ РК 2022 2022	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м² перегородок (за вычетом проемов)	26,91	12764,60	77,13	343495,35	2075,55	266148,30	64006,80	440102,25
						2797,16	34,45	75271,65	927,00		32600,10	
36	36	1111-0111-0101-1101 РСНБ РК 2022 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	53,196	992,40	36,56	52791,96	1944,54	21894,60	25318,02	84358,56
						544,25	22,35	28952,04	1188,72		6248,58	
37	37	1111-0111-0101-1102 РСНБ РК 2022 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	53,196	462,33	24,90	24594,18	1324,44	21837,66	1863,42	28574,52
						26,92	14,78	1432,08	786,24		2116,92	
38	38	1111-0111-0101-0407 РСНБ РК 2022 2022	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м² изолируемой поверхности	53,196	2301,11	20,40	122410,08	1085,76	68164,20	44851,56	180642,54
						999,33	4,41	53160,12	234,78		13380,90	
39	39	1111-0111-0101-1101 РСНБ РК 2022 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	53,196	992,40	36,56	52791,96	1944,54	21894,60	25318,02	84358,56
						544,25	22,35	28952,04	1188,72		6248,58	
40	40	1111-0111-0101-2705 РСНБ РК 2022 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	53,196	9451,60	27,65	502787,22	1471,08	368168,58	112390,20	664391,52
						2502,97	12,21	133148,34	649,74		49214,10	
41	41	1111-0111-0101-3905 РСНБ РК 2022 2022	Плинтуса керамические. Устройство	м	59,67	2471,95	17,55	147501,12	1047,54	120420,30	22224,54	183303,90
						436,30	7,11	26034,06	424,32		13578,24	
42	42	1115-0115-0206-0205 РСНБ РК 2022 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	53,74	1144,84	6,17	61523,70	331,60	16370,30	37759,30	107225,80
						834,05	2,41	44821,80	129,50		7942,80	
43	43	1115-0115-0405-0104 РСНБ РК 2022 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности	53,74	2439,39	14,97	131092,80	804,50	30384,60	84254,60	232575,40
						1859,02	7,43	99903,70	399,30		17228,00	
44	44	1115-0115-0201-0101 РСНБ РК 2022 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	127,7192	1709,59	47,51	218347,44	6067,92	48260,00	142307,28	389506,48
						1284,22	42,23	164019,52	5393,60		28851,76	
45	45	1115-0115-0206-0203 РСНБ РК 2022 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	102,7376	841,70	6,17	86474,24	633,92	31295,92	46025,44	143100,16
						530,91	2,41	54544,40	247,60		10600,48	
46	46	1115-0115-0107-0105 РСНБ РК 2022 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		24,9816	6341,92	22,15	158431,28	553,36	85893,20	60694,56	236655,92

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² поверхности облицовки		2881,51	10,84	71984,72	270,80		17530,08	
47	47	1115-0-15-0403-0308 РСНБ РК 20К 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		102,7376	1127,67	5,04	115854,08	517,84	22477,92	78216,16	209595,92
				м² окрашиваемой поверхности		903,84	2,49	92858,32	255,84		15525,68	
48	48	1109-0-09-0403-0401 РСНБ РК 20К 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах		2,1	4548,40	69,61	9551,50	146,50	1384,00	6796,00	17655,50
				м²		3819,68	32,82	8021,50	69,00		1308,00	
49	49	223-2-23-207-0101 РСНБ РК 20К 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,1	55181,00		115880,00		115880,00		125150,50
				м²							9270,50	
50	50	1110-0-10-0501-0105 РСНБ РК 20К 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		2,6	4510,67	258,07	11728,00	671,00	5567,00	4906,00	17965,00
				м²		2111,48	134,94	5490,00	351,00		1331,00	
51	51	223-1-23-102-0106 РСНБ РК 20К 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		2,6	46174,00		120052,00		120052,00		129656,00
				м²							9604,00	
52	52	261-1-61-107-0225 РСНБ РК 20К 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90		4	34,00		136,00		136,00		146,90
				шт.							10,90	
			Итого :					3124475,77	27686,47	1960643,18	966933,46	4418722,37
								1136146,67	14965,84		327313,14	
			Всего по акту					4563685,73	85851,91	2864434,84	1388694,76	6428571,43
								1613399,93	39809,32	0,00	476190,94	0,00
			НДС 12%									771428,57
			Всего с НДС									7 200 000,00

За Заказчик: _____
Ба Бакирова Бейсенкул Ахатаевна

Генподрядчик: _____
ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

Технадзор: _____
ТОО "АМАН-ЕР и К"