Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурному методу)**
за сентябрь месяц 2024 года

| БИИН/ИИН | | КОПФ | | договор | | дополнительное согл. | | источник финансиров. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подряд. | заказчика | подряд. | номер | дата | номер | дата | Наим. Прогр./ подпрогр./спец. | код |
| 020740003270 | 021040004147 | | | дог №65 | 02.08.2022г. | №1 | 16.08.2022г. | | |
| | | | | | | №2 | 01.11.2022г. | | |
| | | | | | | №65/3 | 21.12.2022г | | |
| | | | | | | №4 | 02.11.2023г | | |
| | | | | | | №65/5 | 08.12.2023г | | |
| | | | | | | №65/6 | 27.12.2023г | | |
| | | | | | | №65/7 | 05.02.2024г | | |
| | | | | | | №8 | 29.03.2024г | | |
| | | | | | | №9 | 30.04.2024г | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау | 14 497 891 491,56 | 7 886 696 031,25 | 832 107 142,86 | | | | 99 852 857,14 | 931 960 000,00 |

Итого к оплате: 931 960 000,00 (Девятьсот тридцать один миллионов девятьсот шестьдесят тысяча) тенге 00 тиын

**Заказчик:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

**Технадзор:**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

**Подрядчик:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

**РЕЕСТР**

актов выполненных работ на сентябрь 2024 года

| № | № локальной сметы | Наименование объектов | Общая стоимость строительства в текущих ценах | Выполнение 2022г | Выполнение 2023г | Выполнение 2024г | | | | | | | | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | февраль | февраль | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | |
| 1 | 01-01-01 | Подготовка территории | 65 861 001,37 | 65 861 001,37 | - | - | - | - | - | | | | | - |
| 2 | 02-01 | Плавучий водозабор с насосной станцией I подъема | 1 017 130 169,16 | - | 947 131 975,00 | - | 9 835 430,56 | - | - | 739 473,00 | | | | 59 423 290,60 |
| 3 | 02-02-01 | Дамба обвалования | 19 743 047,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 19 743 047,00 |
| 4 | 02-03 | Насосная станция II подъема | 733 653 140,00 | - | - | - | - | - | - | 10 079 969,00 | | 323 823 980,00 | 272 657 323,54 | 127 091 867,46 |
| 5 | 02-04 | РУ-0,4кВ | 82 793 162,00 | - | - | - | - | - | - | 8 102 309,00 | | 46 604 177,00 | | 28 086 676,00 |
| 6 | 02-05 | Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки) | 1 044 828 364,74 | 7 463 602,74 | - | 131 389 770,00 | - | - | - | 112 244 948,00 | 765 619 934,00 | | | 28 110 110,00 |
| 7 | 02-06-01 | Резервуары читой воды | 1 492 852 321,41 | 158 094 023,41 | 147 739 532,00 | 724 994 243,00 | 19 932 236,59 | - | 94 879 966,41 | 154 677 151,00 | 123 289 790,00 | | | 69 245 379,00 |
| 8 | 02-07 | Сооружения для повторного использования промывочной воды | 292 364 075,81 | 15 559 767,81 | 55 128 858,06 | - | - | - | - | | | 4 859 162,00 | | 216 816 287,94 |
| 9 | 02-08 | Насосная станция опорожнения резервуаров и переливных вод | 31 774 761,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 31 774 761,00 |
| 10 | 02-09 | Реагентное хозяйство | 88 468 931,00 | - | 54 878 104,00 | - | 20 328 497,58 | - | - | | | | | 13 262 329,42 |
| 11 | 02-10 | Электролизная и склад соли | 2 158 258 625,00 | - | - | 25 031 968,00 | - | - | 2 099 663 313,44 | | | | 29 280 289,79 | 4 283 053,77 |
| 12 | 02-11 | Склад реагентов | 18 401 190,00 | - | - | 5 187 132,00 | - | - | - | | | | | 13 214 058,00 |
| 13 | 02-12 | Станция дозирования реагентов | 355 345 882,00 | - | - | - | - | - | - | | 8 140 474,00 | | 106 492 411,87 | 240 712 996,13 |
| 14 | 02-13 | Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки | 623 722 714,00 | - | - | 45 041 173,00 | - | - | 47 884 412,51 | | 106 087 125,68 | | 243 980 646,04 | 180 729 356,77 |
| 15 | 02-14 | Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники | 60 636 177,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 60 636 177,00 |
| 16 | 02-15 | Насосная станция перекачки осветленной воды | 26 490 736,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 26 490 736,00 |
| 17 | 02-16 | Сооружение по обезжириванию осадков | 4 751 450 737,00 | - | 4 722 277 220,00 | - | - | - | - | | | | | 29 173 517,00 |
| 18 | 02-17-01 | Площадка аварийного сброса | 108 571 508,00 | - | - | - | - | 15 892 285,71 | 82 072 224,58 | | | | | 10 606 997,71 |
| 19 | 03-01 | Служебный корпус | 56 290 588,00 | - | - | 5 636 534,00 | - | - | - | | | | | 50 654 054,00 |
| 20 | 03-02-01 | Административное здание | 15 523 606,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 15 523 606,00 |
| 21 | 03-03-01 | Гараж | 6 799 799,81 | 6 799 799,81 | - | - | - | - | - | | | | | - |
| 22 | 03-04-01 | Проходная | 1 853 792,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 1 853 792,00 |
| 23 | 04-01 | Дизельная электростанция в подогозащитном контейнере | 523 256 096,00 | 16 075 791,00 | - | - | - | - | - | | | | | 507 180 305,00 |
| 24 | 04-02 | Котельная | 139 155 064,00 | 2 077 405,00 | - | 121 664 206,00 | - | - | - | | | | | 15 413 453,00 |
| 25 | 04-03 | Подземная газовые резервуары с испарительной установкой | 62 190 779,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 62 190 779,00 |
| 26 | 04-04 | Трансформаторная подстанция | 310 178 056,00 | 10 355 954,00 | - | 36 174 784,00 | - | - | - | | | 230 047 382,00 | | 33 599 936,00 |
| 27 | 04-05-01 | Внтуриплощадочные сети элетроснабжения | 555 978 846,00 | - | - | - | - | - | - | | | 391 527 975,32 | 129 355 933,93 | 35 094 936,75 |
| 28 | 04-06-01 | Внешние сети электроснабжения | 535 233 713,00 | - | 96 452 470,00 | 216 140 190,00 | - | - | 222 527 212,98 | | | | | 113 840,02 |
| 29 | 04-07 | РП-6кВ с ячейками КСО 2-10 | 125 238 801,00 | - | 25 541 046,00 | - | - | - | 96 536 265,00 | | | | | 3 161 490,00 |
| 30 | 04-08-01 | Расширение РУ-6кВ ПС-110/35-6кВ | 536 509 260,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 536 509 260,00 |
| 31 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | 80 492 564,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 80 492 564,00 |
| 32 | 05-02-01 | Охранная сигнализация | 102 259 899,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 102 259 899,00 |
| 33 | 05-03-01 | Видеонаблюдение | 92 044 920,00 | - | 92 044 920,00 | - | - | - | - | | | | | - |
| 34 | 05-04-01 | Система автоматизации по площадке | 7 974 734,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 7 974 734,00 |
| 35 | 06-01 | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | 705 925 717,00 | - | - | - | - | - | - | 508 002 142,48 | | | 130 773 412,28 | 67 150 162,24 |
| 36 | 06-02 | Внутриплощадочные тепловые сети | 303 636 380,00 | - | 160 263 740,11 | - | 76 868 692,41 | - | - | | | | 19 419 982,55 | 47 083 964,93 |
| 37 | 06-03 | Наружные сети газоснабжения | 63 209 501,00 | - | - | - | - | - | 63 209 501,00 | | | | | - |
| 38 | 07-01-01 | Вертикальная планировка | 14 255 919,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 14 255 919,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 07-02-01 | Благоустройства и озеленение | 259 303 158,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | 259 303 158,00 |
| 40 | 07-04-01 | Ограждение территории | 27 450 250,00 | - | 27 450 250,00 | - | - | - | - | | | | | - |
| | | **ИТОГО** | **17 497 107 985,30** | **282 287 345,14** | **6 328 908 115,17** | **1 311 260 000,00** | **126 964 857,14** | **15 892 285,71** | **2 706 772 895,92** | **793 845 992,48** | **1 003 137 323,68** | **996 862 676,32** | **931 960 000,00** | **2 999 216 493,74** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н.Булеков

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

# АКТ
# ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы (НАСОСНАЯ СТАНЦИИЯ II ПОДЪЕМА 02-03-02)** | | | | | | | | | | |
| | | **Всасывающий трубопровод** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1312-1101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | | **247907,15** | **106516,82** | **495814** | **213033** | **3995** | **227485** | **781163** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | **139393,23** | **47070,18** | **278786** | **94140** | | **57864** | |
| **2** | **519-105-0109 РСНБ РК 2022** | **Затвор дисковый поворотный фланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1000** | **шт.** | **2** | | **11552860,00** | **--** | **23105720** | **--** | | **--** | **23105720** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **23105720** | **--** | |
| **3** | **1312-1101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | | **99788,28** | **41574,02** | **99788** | **41574** | **894** | **46243** | **157714** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | | **57320,32** | **18488,12** | **57320** | **18488** | | **11683** | |
| **4** | **519-101-1005 РСНБ РК 2022** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500** | **шт.** | **1** | | **4687950,00** | **--** | **4687950** | **--** | | **--** | **4687950** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **4687950** | **--** | |
| **5** | **1312-0101-0218 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **8** | | **10889,65** | **3716,06** | **87117** | **29728** | **1689** | **39757** | **137024** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **6962,56** | **1184,29** | **55700** | **9474** | | **10150** | |
| **6** | **1312-0101-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1020 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **20** | **15013,08** | **5025,79** | **300262** | **100515** | **7069** | **137143** | **472397** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **9633,91** | **1607,32** | **192678** | **32146** | | **34992** | |
| **7** | **1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка /тройник равнопроходной ф1020х10, фланец 1-1000-10, опоры скользящие/** | **т фасонных частей** | **2,35152** | **871111,00** | **501547,20** | **2048435** | **1179398** | **136706** | **1136524** | **3439756** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **311428,80** | **176767,89** | **732331** | **415673** | | **254797** | |
| **8** | **1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /фланец 1-500-10, опоры скользящие/** | **т фасонных частей** | **0,41507** | **1363874,66** | **753125,40** | **566103** | **312600** | **41365** | **319545** | **956500** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **511089,26** | **266545,88** | **212138** | **110635** | | **70852** | |
| **9** | **261-305-0226 РСНБ РК 2022** | **Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 530х9 мм /труба ф530х7мм, фланец 1-500-10/** | **т** | **1,12139** | **773571,00** | **--** | **867475** | **--** | **867475** | **--** | **936873** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **69398** | |
| **10** | **261-305-0229 РСНБ РК 2022** | **Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 1020х16 мм /труба 1020х10, тройник равнопроходной ф1020х10, фланец 1-1000-10/** | **т** | **6,86512** | **743140,00** | **--** | **5101745** | **--** | **5101745** | **--** | **5509885** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **408140** | |
| **11** | **222-519-0201 РСНБ РК 2022** | **Опоры скользящие** | **т** | **0,484** | **1113438,00** | **--** | **538904** | **--** | **538904** | **--** | **582016** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **43112** | |
| **12** | **242-207-3702 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | **шт.** | **2** | **3525,00** | **--** | **7050** | **--** | **7050** | **--** | **7614** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **564** | |
| **13** | **242-207-3706 РСНБ РК 2022** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50** | **шт.** | **2** | **25124,00** | **--** | **50248** | **--** | **50248** | **--** | **54268** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4020** | |
| **14** | **241-703-0401 РСНБ РК 2022** | **Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 /прокладка А-1000-10 ПОН, прокладка А-500-10 ПОН/** | **кг** | **2,764** | **1958,00** | **--** | **5412** | **--** | **5412** | **--** | **5845** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **433** | |
| **15** | **1122-1201-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка** | **шт** | **2** | **93613,40** | **56614,49** | **187227** | **113229** | **28322** | **87093** | **296265** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **22838,11** | **21148,12** | **45676** | **42296** | | **21946** | |
| **16** | **214-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /заглушка/** | **т** | **0,1634** | **398485,00** | **--** | **65112** | **--** | **65112** | **--** | **70321** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5209** | |
| **17** | **1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **87** | **1111,96** | **1,95** | **96741** | **170** | **17244** | **63536** | **173100** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **911,81** | **1,07** | **79327** | **93** | | **12822** | |
| | | **Напорный трубопровод** | | | | | | | | | |
| **18** | **519-101-1005 РСНБ РК 2022** | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 500** | **шт.** | **1** | **4687950,00** | **--** | **4687950** | **--** | | **--** | **4687950** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **4687950** | **--** | |
| **19** | **1312-1101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **99788,28** | **41574,02** | **99788** | **41574** | **894** | **46243** | **157714** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **57320,32** | **18488,12** | **57320** | **18488** | | **11683** | |
| **20** | **519-301-0203 РСНБ РК 2022** | **Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 500** | **шт.** | **1** | **565273,00** | **--** | **565273** | **--** | | **--** | **565273** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **565273** | **--** | |
| **21** | **1312-1101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32** | **Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **99788,28** | **41574,02** | **99788** | **41574** | **894** | **46243** | **157714** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **57320,32** | **18488,12** | **57320** | **18488** | | **11683** | |
| **22** | **1312-0101-0218 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **0,5** | **10889,65** | **3716,06** | **5445** | **1858** | **106** | **2485** | **8564** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **6962,56** | **1184,29** | **3481** | **592** | | **634** | |
| **23** | **1312-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** | **м трубопровода** | **4** | **11525,77** | **3850,81** | **46103** | **15404** | **916** | **21192** | **72678** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **7445,67** | **1239,39** | **29783** | **4958** | | **5384** | |
| **24** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер для манометра ф22х2мм/** | **т фасонных частей** | **0,0002** | **2118100,88** | **886568,82** | **424** | **177** | **31** | **279** | **759** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1082042,06** | **325071,18** | **216** | **65** | | **56** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /переход, тройник, заглушка, фланцы, опоры скользящие/** | **т фасонных частей** | **0,67506** | **1363874,66** | **753125,40** | **920697** | **508404** | **67277** | **519701** | **1555630** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **511089,26** | **266545,88** | **345016** | **179934** | | **115232** | |
| **26** | **261-305-0226 РСНБ РК 2022** | **Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 530х9 мм /труба ф530х7мм, переход 530х12-377х10, фланец 1-500-16, фланец 1-250-16/** | **т** | **0,349675** | **773571,00** | **--** | **270498** | **--** | **270498** | **--** | **292138** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21640** | |
| **27** | **261-305-0232 РСНБ РК 2022** | **Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 630х10 мм /труба ф630х7мм, тройник переходной 630х12-530х8, фланец 1-600-16/** | **т** | **0,76773** | **832154,00** | **--** | **638870** | **--** | **638870** | **--** | **689980** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **51110** | |
| **28** | **222-519-0201 РСНБ РК 2022** | **Опоры скользящие** | **т** | **0,033** | **1113438,00** | **--** | **36743** | **--** | **36743** | **--** | **39682** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2939** | |
| **29** | **241-703-0401 РСНБ РК 2022** | **Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 /прокладка А-600-16 ПОН, А-500-16 ПОН, А300-10-ПОН/** | **кг** | **1,888** | **1958,00** | **--** | **3697** | **--** | **3697** | **--** | **3993** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **296** | |
| **30** | **1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **$м^2$ окрашиваемой поверхности** | **4,5** | **1111,96** | **1,95** | **5004** | **9** | **892** | **3286** | **8954** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | **911,81** | **1,07** | **4103** | **5** | | **663** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **45691383** | **2599247** | **7894048** | **2696755** | **49615440** |
| | | | | | | | **2151195** | **945475** | **33046893** | **1227302** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **33046893** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **33046893** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1234105** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **16455** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **929162** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **566791** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **144073** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1944969** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **325** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **929162** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11410385** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **291835** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **2167508** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **7585754** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2129964** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1083229** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14623578** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **676** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2167508** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **49615440** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1001** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3096670** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (02-03-03)** | | | | | | | | | |
| | | **СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| **31** | **1308-0103-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **198448,51** | **49054,49** | **396897** | **98109** | **71439** | **198108** | **642605** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **113674,40** | **23900,56** | **227349** | **47801** | | **47600** | |
| **32** | **1308-0103-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования** | **шкаф** | **2** | **40453,56** | **17220,34** | **80907** | **34441** | **996** | **45455** | **136471** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **22734,88** | **8831,05** | **45470** | **17662** | | **10109** | |
| **33** | **1308-0103-3502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования** | **шкаф** | **14** | **44129,28** | **9528,62** | **617810** | **133400** | **6978** | **391328** | **1089869** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **34102,32** | **4719,88** | **477432** | **66078** | | **80731** | |
| **34** | **1308-0103-3503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Мост шинный для двухрядного КТП. Монтаж оборудования** | **мост** | **1** | **43219,29** | **9231,22** | **43219** | **9231** | **8411** | **21645** | **70053** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **25576,74** | **4485,39** | **25577** | **4485** | | **5189** | |
| **35** | **ПЕРЕЧЕНЬ** | **Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-2500-6/0,4 У3 /состоит из 15 панелей, включая транспортные расходы: трансформатор силовой сухой 2500кВА 6/0,4-2шт., устройство высокого напряжения прав.исполнения УВН-1шт., устройство высокого напряжения левого исполнения-1шт., шкаф ввода низкого напряжения с шинным вводом с правой стороны ШНВП-3.11.15-1шт., шкаф ввода низкого напряжения с шинным вводом с левой стороны ШНВЛ-3.11.15-1шт., шкаф низковольтный секционный ШНСЛ-2.11.15-1шт., шкаф низковольтный линейный ШНЛ-6.6.11-3шт., шкаф низковольтный линейный ШНЛ-4.6.11-3шт., шкаф низковольтный линейный ШНЛ-2.6.11-3шт., шкаф низковольтный линейный ШНЛ-2.11.15-1шт., шинный мост L=3500-1шт., торцевая панель-4шт./** | **компл** | **1** | **123147442,79** | **--** | **123147443** | **--** | | **--** | **123147443** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **123147443** | **--** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1308-0304-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 48337,67 | 5029,84 | 48338 | 5030 | 34455 | 8014 | 60860 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8853,12 | 2277,20 | 8853 | 2277 | | 4508 | |
| 37 | 515-301-0658 РСНБ РК 2022 | Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1131-54У3 | шт. | 1 | 1022832,00 | -- | 1022832 | -- | | -- | 1022832 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1022832 | -- | |
| 38 | 1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 11810,88 | 210,31 | 11811 | 210 | 5699 | 4299 | 17399 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5902,08 | 69,01 | 5902 | 69 | | 1289 | |
| 39 | 247-203-0202 РСНБ РК 2022 | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54 | шт. | 1 | 24860,00 | -- | 24860 | -- | 24860 | -- | 26849 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1989 | |
| 40 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 2 | 8617,70 | 2425,06 | 17235 | 4851 | 580 | 10095 | 29516 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5902,08 | 1108,25 | 11804 | 2217 | | 2186 | |
| 41 | 515-301-0210 РСНБ РК 2022 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А | шт. | 2 | 395897,00 | -- | 791794 | -- | | -- | 791794 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 791794 | -- | |
| 42 | 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 24849,78 | 1625,05 | 24850 | 1625 | 17323 | 4746 | 31964 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5902,08 | 690,06 | 5902 | 690 | | 2368 | |
| 43 | ПЕРЕЧЕНЬ | Ящик навесной 600х400х250 мм, ЯЭ1413-3474УХЛ4 | шт | 1 | 351489,29 | -- | 351489 | -- | | -- | 351489 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 351489 | -- | |
| 44 | ПЕРЕЧЕНЬ | Ящик навесной 600х400х250 мм, ЯЭ1413-3674УХЛ4 | шт | 1 | 388535,71 | -- | 388536 | -- | | -- | 388536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 388536 | -- | |
| | | **Кабели и провода** | | | | | | | | | |
| 45 | 243-106-0825 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185 (мк)-1 | км | 0,87 | 49671906,00 | -- | 43214558 | -- | 43214558 | -- | 46671723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3457165 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **170182579** | **286897** | **43385299** | **683690** | **174479403** |
| | | | | | | | **808289** | **141279** | **125702094** | **3613134** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **124233072** | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | **1469021** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **125702093** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **44480485** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **145881** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **949568** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **43239418** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **683690** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3613134** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **48777309** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **949568** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **174479402** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **949568** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| **46** | **1308-0304-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3** | **Демонтаж:Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка/Шкаф силовых ЩО-70, р-ры 2075х 600х800мм-7шт/** | **м ширины по фронту** | **4,2** | **9787,14** | **4475,27** | **41106** | **18796** | **--** | **22323** | **68504** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5311,87** | **2070,18** | **22310** | **8695** | | **5074** | |
| **47** | **1308-0304-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3** | **Демонтаж:Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка/Шкаф ЧРП из 5 шкафов, р-ры 2000 х1830х698мм/** | **м ширины по фронту** | **1,83** | **9787,14** | **4475,27** | **17910** | **8189** | **--** | **9727** | **29848** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5311,87** | **2070,18** | **9721** | **3788** | | **2211** | |
| **48** | **1308-0304-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3** | **Демонтаж:Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка/Силовые щиты плавного пуска насосов-3шт, р-ры 2000х800х698мм/** | **м ширины по фронту** | **2,4** | **9787,14** | **4475,27** | **23489** | **10740** | **--** | **12756** | **39145** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5311,87** | **2070,18** | **12748** | **4968** | | **2900** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **82505** | **37725** | **--** | **44806** | **137497** |
| | | | | | | | **44779** | **17451** | **--** | **10185** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **82505** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **62230** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **44806** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **10185** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **137496** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **62230** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **137496** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **62230** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ И СКЛАД СОЛИ 02-10-01)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **49** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м$^3$** | **3,195** | **1881,17** | **--** | **6010** | **--** | **--** | **4327** | **11164** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1881,17** | **--** | **6010** | **--** | | **827** | |
| **50** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м$^3$** | **18,105** | **64,49** | **64,49** | **1168** | **1168** | **--** | **304** | **1590** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **23,34** | **--** | **423** | | **118** | |
| **51** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | **м$^3$** | **18,105** | **333,07** | **149,83** | **6030** | **2713** | **--** | **3379** | **10162** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **183,24** | **76,01** | **3318** | **1376** | | **753** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **13208** | **3881** | **--** | **8010** | **22916** |
| | | | | | | | **9328** | **1799** | **--** | **1698** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **13208** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **11127** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8010** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1698** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **22916** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11127** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **22916** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **11127** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | | |
| | | **МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПМ-1** | | | | | | | | | |
| **52** | **1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз** | **м$^2$** | **2,43** | **159,05** | **3,44** | **386** | **8** | **211** | **116** | **542** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **68,69** | **0,56** | **167** | **1** | | **40** | |
| **53** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м$^2$** | **2,43** | **148,23** | **2,57** | **360** | **6** | **221** | **92** | **489** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **54,58** | **0,56** | **133** | **1** | | **36** | |
| **54** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$ поверхности** | **102,09** | **4150,02** | **33,60** | **423676** | **3430** | **358560** | **57918** | **520121** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **604,23** | **5,79** | **61686** | **591** | | **38527** | |
| **55** | **1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями КО-174** | **м$^2$** | **61,254** | **384,96** | **2,57** | **23580** | **157** | **20598** | **1973** | **27597** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **46,12** | **0,56** | **2825** | **34** | | **2044** | |
| | | **ПРИЯМКИ ПР1...ПР4** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,833 | 69015,63 | 17299,46 | 402568 | 100908 | 78194 | 268558 | 724816 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 38310,62 | 8195,59 | 223466 | 47805 | | 53690 | |
| 57 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W8 /34995.5%=1749,75тенге/ | $м^3$ | 5,833 | 1749,75 | -- | 10206 | -- | 10206 | -- | 11023 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 817 | |
| 58 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 37036,00 | -- | 148144 | -- | 148144 | -- | 159996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11852 | |
| 59 | 222-302-0201 РСНБ РК 2022 | Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93/опорная подушка ОП-1 | $м^3$ | 0,028 | 156195,00 | -- | 4373 | -- | 4373 | -- | 4723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350 | |
| 60 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | 23269,00 | -- | 116345 | -- | 116345 | -- | 125653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9308 | |
| 61 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 31855,00 | -- | 127420 | -- | 127420 | -- | 137614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10194 | |
| 62 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 35658,00 | -- | 142632 | -- | 142632 | -- | 154043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11411 | |
| 63 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 7833,00 | -- | 62664 | -- | 62664 | -- | 67677 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5013 | |
| 64 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 5244,00 | -- | 20976 | -- | 20976 | -- | 22654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 65 | 244-201-1612 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 | комплект | 4 | 64722,00 | -- | 258888 | -- | 258888 | -- | 279599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20711 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки | т | 0,07476 | 1145627,00 | -- | 85647 | -- | 85647 | -- | 92499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6852 | |
| 67 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,28458 | 1359949,33 | 32555,43 | 387014 | 9265 | 342729 | 35714 | 456546 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 123057,90 | 14851,92 | 35020 | 4227 | | 33818 | |
| 68 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | $м^3$ | 1,02 | 48766,82 | 2339,63 | 49742 | 2387 | 40247 | 7080 | 61368 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 7108 | 673 | | 4546 | |
| | | **ДНИЩЕ** | | | | | | | | | |
| 69 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Грунт. Уплотнение щебнем | $м^2$ площади уплотнения | 27,632 | 1546,81 | 117,51 | 42741 | 3247 | 31012 | 9247 | 56147 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 306,95 | 49,07 | 8482 | 1356 | | 4159 | |
| 70 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 18,84 | 2368,72 | 176,11 | 44627 | 3318 | 27516 | 14301 | 63642 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 732,11 | 75,41 | 13793 | 1421 | | 4714 | |
| 71 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия цементные. Железнение | $м^2$ покрытия | 18,84 | 297,06 | 6,51 | 5597 | 122 | 304 | 4907 | 11344 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 274,46 | 2,61 | 5171 | 49 | | 840 | |
| | | **ОТМОСТКА** | | | | | | | | | |
| 72 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 13,6 | 18074,59 | 3339,73 | 245814 | 45420 | 174688 | 44254 | 313274 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1890,16 | 1608,75 | 25706 | 21879 | | 23205 | |
| 73 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 13,6 | 41098,98 | 1908,64 | 558946 | 25957 | 495751 | 40384 | 647276 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 37238 | 7139 | | 47946 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 3162346 | 194225 | 2547326 | 484544 | 3938643 |
| | | | | | | | 420795 | 85176 | -- | 291751 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3162346 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1570032 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 505971 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 977295 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 484544 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 291751 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3938641 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 505971 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **3938641** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **201** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **505971** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6.Технологическое оборудование (02-10-02)** | | | | | | | | | | | |
| **74** | **1318-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Установки вертикальные, поступающие укрупненными блоками. Монтаж на открытой площадке** | **т** | **67,596** | **224506,97** | **168691,14** | **15175773** | **11402846** | **595033** | **2479756** | **19067972** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **47013,05** | **13126,22** | **3177894** | **887280** | | **1412442** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **15175773** | **11402846** | **595033** | **2479756** | **19067972** |
| | | | | | | | **3177894** | **887280** | **--** | **1412442** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **15175773** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **595033** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4065174** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2479756** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1412442** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **19067971** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1202** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4065174** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **19067971** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1202** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4065174** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7.Технологическое оборудование (СТАНЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ 02-12-02)** | | | | | | | | | | | |
| **75** | **ПЕРЕЧЕНЬ** | **Здание габаритами 14,0x7,2x3,5(h)м** | **компл** | **1** | **89258400,00** | **--** | **89258400** | **--** | | **--** | **89258400** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **89258400** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **89258400** | **--** | **--** | **--** | **89258400** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **89258400** | **--** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **88200000** | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | **1058400** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **89258400** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **89258400** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 8.Монтажные работы (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПРОМЫВКУ ФИЛЬТРОВ И НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 02-13-03)** | | | | | | | | | | | |
| | | **ОТ и В2-хозяйственно-питьевой водопровод на промывку фильтров** | | | | | | | | | |
| | | **Технологическое оборудование** | | | | | | | | | |
| **76** | **519-105-1410 РСНБ РК 2022** | **Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 800** | **шт.** | **7** | **15100334,00** | **--** | **105702338** | **--** | | **--** | **105702338** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **105702338** | **--** | |
| | | **В1-хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод /на нужды станции ХВП/** | | | | | | | | | |
| **77** | **ПЕРЕЧЕНЬ** | **Многонасосная комплектная установка повышения давления "Grundfos" 2NK 65-160/158 A2F2AESBAQE, Q=120 м$^3$/час, H=25 м, N=11 кВт** | **компл** | **1** | **18324949,90** | **--** | **18324950** | **--** | | **--** | **18324950** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 18324950 | -- | |
| | | **Система управления насосами** | | | | | | | | | |
| **78** | **ПЕРЕЧЕНЬ** | **Система управления насосами, состоящая из 3-х шкафов** | **компл** | **1** | **80469180,00** | **--** | **80469180** | **--** | | **--** | **80469180** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | **80469180** | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **204496468** | **--** | **--** | **--** | **204496468** |
| | | | | | | | -- | -- | **204496468** | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **203324996** | | | | |
| | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | **1171472** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **204496468** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **204496468** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 04-05-01)** | | | | | | | | | |
| | | **КЛ-6 кВ** | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛИ И ПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство кабельной траншеи тип Т-3, L=157м** | | | | | | | | | |
| **79** | **1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **56,52** | **320,26** | **320,26** | **18101** | **18101** | **--** | **5788** | **25800** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **142,22** | -- | **8038** | | **1911** | |
| **80** | **1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **37,68** | **44,62** | **44,62** | **1681** | **1681** | **--** | **426** | **2276** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | **15,71** | -- | **592** | | **169** | |
| **81** | **1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м$^3$ грунта** | **18,84** | **1712,79** | **--** | **32269** | **--** | **--** | **23234** | **59943** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1712,79** | **--** | **32269** | **--** | | **4440** | |
| **82** | **211-401-0101 РСНБ РК 2022** | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | **м$^3$** | **18,84** | **11766,00** | **--** | **221671** | **--** | **221671** | **--** | **239405** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **17734** | |
| **83** | **1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | **157** | **440,00** | **269,49** | **69080** | **42310** | **--** | **35305** | **112735** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **170,51** | **141,81** | **26770** | **22264** | | **8351** | |
| **84** | **1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** | **м кабеля** | **157** | **134,07** | **77,23** | **21049** | **12125** | **--** | **11019** | **34634** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **56,84** | **40,64** | **8924** | **6380** | | **2565** | |
| **85** | **1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** | **м кабеля** | **157** | **416,20** | **245,69** | **65343** | **38574** | **--** | **32769** | **105961** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **170,51** | **119,38** | **26770** | **18743** | | **7849** | |
| **86** | **1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель** | **м кабеля** | **157** | **214,50** | **129,24** | **33676** | **20291** | **--** | **16737** | **54446** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **85,26** | **62,80** | **13386** | **9860** | | **4033** | |
| **87** | **1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель/Перегородка из кирпича-157м/** | **м кабеля** | **157** | **416,20** | **245,69** | **65343** | **38574** | **--** | **32769** | **105961** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **170,51** | **119,38** | **26770** | **18743** | | **7849** | |
| **88** | **213-101-0101 РСНБ РК 2022** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **2,568** | **90857,00** | **--** | **233321** | **--** | **233321** | **--** | **251987** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **18666** | |
| **89** | **1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **385** | **1106,20** | **540,27** | **425887** | **208004** | **20944** | **206062** | **682505** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **511,53** | **231,84** | **196939** | **89258** | | **50556** | |
| **90** | **1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | **м кабеля** | **244** | **1376,80** | **627,49** | **335939** | **153107** | **16412** | **166411** | **542538** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **682,05** | **265,19** | **166420** | **64706** | | **40188** | |
| **91** | **1308-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** | **м кабеля** | **26** | **1189,95** | **533,48** | **30939** | **13871** | **1551** | **15348** | **49990** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **596,79** | **223,10** | **15517** | **5801** | | **3703** | |
| **92** | **1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** | **м кабеля** | **11** | **1680,59** | **707,80** | **18486** | **7786** | **1009** | **9279** | **29986** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **880,98** | **290,61** | **9691** | **3197** | | **2221** | |
| **93** | **1308-0201-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по непроходным эстакадам** | **м кабеля** | **28** | **2210,13** | **1375,85** | **61884** | **38524** | **2671** | **31523** | **100879** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **738,88** | **824,74** | **20689** | **23093** | | **7472** | |
| **94** | **243-133-0218 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х185/25 (мк)-10** | **км** | **0,694** | **13756376,00** | **--** | **9546925** | **--** | **9546925** | **--** | **10310679** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **763754** | |
| | | **ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1308-0201-2508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 74072,45 | 51263,66 | 592580 | 410110 | 591 | 288644 | 951722 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22734,88 | 27376,94 | 181879 | 219016 | | 70498 | |
| 96 | 243-903-1309 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-120/240-М | шт. | 8 | 62973,00 | -- | 503784 | -- | 503784 | -- | 544087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40303 | |
| | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 97 | 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях | м | 180 | 152,40 | 1,62 | 27432 | 292 | 2437 | 17896 | 48955 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 137,24 | 0,85 | 24703 | 153 | | 3626 | |
| 98 | 241-207-1005 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | м | 180 | 1439,00 | -- | 259020 | -- | 259020 | -- | 279742 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20722 | |
| 99 | 1308-0206-1714 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях | м | 6 | 2230,75 | 179,24 | 13384 | 1075 | 2776 | 7209 | 22241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1588,80 | 80,05 | 9533 | 480 | | 1648 | |
| 100 | 241-101-0410 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм | м | 6,12 | 6870,00 | -- | 42044 | -- | 42044 | -- | 45408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3364 | |
| 101 | 1122-1401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м(футляр под автодорогой) | м продавливания | 36 | 18894,38 | 12708,52 | 680198 | 457507 | 4940 | 504569 | 1279548 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6048,65 | 8108,72 | 217751 | 291914 | | 94781 | |
| 102 | 241-101-0217 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125 х4,5 мм | м | 36 | 5921,00 | -- | 213156 | -- | 213156 | -- | 230208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17052 | |
| | | **КЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | | |
| | | **КАБЕЛИ И ПРОВОДА** | | | | | | | | | |
| | | **УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ТРАНШЕЙ тип Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, Т-6, Т-9, Т-10, Т-11, Т-12, Т-15** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1308-0201-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1064 | 1245,40 | 651,05 | 1325106 | 692717 | 57882 | 632491 | 2114205 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,95 | 285,67 | 574507 | 303953 | | 156608 | |
| 104 | 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 84 | 1106,20 | 540,27 | 92921 | 45383 | 4569 | 44959 | 148910 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 511,53 | 231,84 | 42969 | 19475 | | 11030 | |
| 105 | 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 1220 | 673,56 | 278,14 | 821743 | 339331 | 66368 | 400779 | 1320324 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 341,02 | 115,24 | 416044 | 140593 | | 97802 | |
| 106 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 4414 | 621,00 | 254,00 | 2741094 | 1121156 | 240122 | 1322399 | 4388573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 312,60 | 103,50 | 1379816 | 456849 | | 325079 | |
| 107 | 1308-0201-0906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 60 | 2425,35 | 1278,18 | 145521 | 76691 | 4035 | 70757 | 233580 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1079,91 | 557,98 | 64795 | 33479 | | 17302 | |
| 108 | 1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 788 | 1887,24 | 939,00 | 1487145 | 739932 | 53001 | 729676 | 2394167 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 880,98 | 405,11 | 694212 | 319227 | | 177346 | |
| 109 | 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 556 | 1376,80 | 627,49 | 765501 | 348885 | 37396 | 379199 | 1236276 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 682,05 | 265,19 | 379220 | 147446 | | 91576 | |
| 110 | 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 344 | 835,83 | 342,29 | 287526 | 117748 | 23138 | 140249 | 461997 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 426,28 | 139,97 | 146640 | 48150 | | 34222 | |
| 111 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 1497 | 591,88 | 240,43 | 886044 | 359924 | 100688 | 412231 | 1402137 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 284,19 | 98,27 | 425432 | 147110 | | 103862 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1308-0201-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 584 | 2210,13 | 1375,85 | 1290716 | 803496 | 55714 | 657471 | 2104042 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 738,88 | 824,74 | 431506 | 481648 | | 155855 | |
| 113 | 1308-0201-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м кабеля | 972 | 1401,74 | 823,22 | 1362491 | 800170 | 92728 | 689559 | 2216214 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 483,12 | 502,19 | 469593 | 488129 | | 164164 | |
| 114 | 1308-0201-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 160 | 2028,31 | 1024,73 | 324530 | 163957 | 10523 | 159054 | 522271 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 937,81 | 442,87 | 150050 | 70859 | | 38687 | |
| 115 | 1308-0201-0815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 70 | 3028,77 | 1402,36 | 212014 | 98165 | 6427 | 107105 | 344648 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1534,60 | 590,49 | 107422 | 41334 | | 25529 | |
| 116 | 1308-0201-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 380 | 1483,22 | 678,57 | 563624 | 257856 | 24994 | 280336 | 911477 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 738,88 | 285,74 | 280774 | 108581 | | 67517 | |
| 117 | 1308-0201-0814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 164 | 2205,83 | 948,86 | 361756 | 155613 | 15057 | 183698 | 589091 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1165,16 | 390,55 | 191086 | 64050 | | 43636 | |
| 118 | 1308-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 143 | 1189,95 | 533,48 | 170163 | 76287 | 8535 | 84416 | 274945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 596,79 | 223,10 | 85341 | 31903 | | 20366 | |
| 119 | 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 61 | 1680,59 | 707,80 | 102516 | 43176 | 5600 | 51456 | 166290 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 880,98 | 290,61 | 53740 | 17727 | | 12318 | |
| 120 | 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 124 | 710,82 | 281,70 | 88142 | 34931 | 7400 | 43216 | 141867 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 369,44 | 114,61 | 45811 | 14212 | | 10509 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 53 | 983,22 | 373,79 | 52111 | 19811 | 5189 | 25254 | 83554 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 511,53 | 150,27 | 27111 | 7964 | | 6189 | |
| 122 | 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 272 | 544,09 | 199,45 | 147992 | 54251 | 16441 | 71303 | 236839 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 284,19 | 79,90 | 77300 | 21733 | | 17544 | |
| 123 | 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | 117 | 817,51 | 293,33 | 95649 | 34320 | 11454 | 45739 | 152699 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 426,28 | 116,68 | 49875 | 13652 | | 11311 | |
| 124 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с алюм. жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки АПвБбШп 5х150 | км | 0,86 | 5831303,57 | -- | 5014921 | -- | 5014921 | -- | 5416115 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 401194 | |
| 125 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с алюм. жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки АПвБбШп 5х50 | км | 1,555 | 2269500,00 | -- | 3529072 | -- | 3529072 | -- | 3811398 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282326 | |
| 126 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с алюм. жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки АПвБбШп 5х25 | км | 0,657 | 1567339,29 | -- | 1029742 | -- | 1029742 | -- | 1112121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82379 | |
| 127 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с алюм. жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки АПвБбШп 5х16 | км | 0,806 | 1254053,57 | -- | 1010767 | -- | 1010767 | -- | 1091628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80861 | |
| 128 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 4х240 | км | 0,162 | 51541875,00 | -- | 8349784 | -- | 8349784 | -- | 9017767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 667983 | |
| 129 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 4х16 | км | 0,498 | 3762160,71 | -- | 1873556 | -- | 1873556 | -- | 2023440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149884 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 5х10 | км | 0,082 | 3009910,71 | -- | 246813 | -- | 246813 | -- | 266558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19745 | |
| 131 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 3х10 | км | 0,575 | 2131982,14 | -- | 1225890 | -- | 1225890 | -- | 1323961 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98071 | |
| 132 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 4х6 | км | 1,042 | 1662053,57 | -- | 1731860 | -- | 1731860 | -- | 1870409 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138549 | |
| 133 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 3х6 | км | 2,011 | 1849660,71 | -- | 3719668 | -- | 3719668 | -- | 4017241 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 297573 | |
| 134 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 3х6 | км | 0,09 | 1038214,29 | -- | 93439 | -- | 93439 | -- | 100914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7475 | |
| 135 | 243-106-0826 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х240 (мк)-1 | км | 0,3041611 | 63717390,00 | -- | 19380351 | -- | 19380351 | -- | 20930779 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1550428 | |
| 136 | 243-106-0604 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-1 | км | 0,047 | 1299607,00 | -- | 61082 | -- | 61082 | -- | 65969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4887 | |
| 137 | ПЕРЕЧЕНЬ | Кабель контрольный бронированный стальными лентами с медной жилой, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки КПБбШв 7х0,75 | км | 1,648 | 1133839,29 | -- | 1868567 | -- | 1868567 | -- | 2018052 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149485 | |
| | | **ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ** | | | | | | | | | |
| 138 | 1308-0201-2504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 32 | 70723,23 | 47914,44 | 2263143 | 1533262 | 2365 | 1113812 | 3647111 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 22734,88 | 25607,65 | 727516 | 819445 | | 270156 | |
| 139 | 243-903-2908 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01, с ленточной броней | шт. | 16 | 53001,00 | -- | 848016 | -- | 848016 | -- | 915857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 67841 | |
| 140 | 243-903-2006 РСНБ РК 2022 | **Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней** | **шт.** | **16** | **52003,00** | **--** | **832048** | **--** | **832048** | **--** | **898612** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66564 | |
| 141 | 1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** | **шт.** | **44** | **51059,17** | **33934,10** | **2246603** | **1493100** | **3252** | **1114727** | **3630236** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **17051,16** | **18135,92** | **750251** | **797980** | | **268906** | |
| 142 | 243-903-2003 РСНБ РК 2022 | **Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-L12, без брони** | **шт.** | **44** | **42658,00** | **--** | **1876952** | **--** | **1876952** | **--** | **2027108** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150156 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **84039771** | **10872094** | **64618658** | **10164874** | **101741018** |
| | | | | | | | **8549022** | **5377737** | **--** | **7536370** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **83307522** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **901272** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13376195** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **63712449** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9630857** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7435069** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **100373448** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **4962** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13376195** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **732249** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4940** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **550564** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **534017** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **101301** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1367567** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **189** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **550564** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **101741015** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **5151** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13926759** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Земляные работы (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 06-01-02)** | | | | | | | | | |
| 143 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **$м^3$ грунта** | **514,8** | **4144,78** | **--** | **2133733** | **--** | **--** | **1536288** | **3963622** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **4144,78** | **--** | **2133733** | **--** | | **293602** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **144** | **1101-0107-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами при погрузке в транспортное средство. Группа грунтов 1-2** | **м$^2$ спланированной поверхности** | **23,4** | **196,89** | **183,91** | **4607** | **4303** | **--** | **1166** | **6235** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **12,98** | **56,24** | **304** | **1316** | | **462** | |
| **145** | **412-102-0207 РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км** | **т·км** | **281,736** | **48,00** | **--** | **13523** | **--** | | **--** | **14605** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1082** | |
| **146** | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **5818,8** | **64,49** | **64,49** | **375254** | **375255** | **--** | **97784** | **510881** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **23,34** | **--** | **135811** | | **37843** | |
| **147** | **1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **5818,8** | **31,85** | **31,85** | **185329** | **185329** | **--** | **48263** | **252280** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **11,52** | **--** | **67033** | | **18687** | |
| **148** | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **1026,8** | **1881,17** | **--** | **1931585** | **--** | **--** | **1390741** | **3588113** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1881,17** | **--** | **1931585** | **--** | | **265786** | |
| **149** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **5818,8** | **333,07** | **149,83** | **1938068** | **871831** | **--** | **1086137** | **3266142** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **183,24** | **76,01** | **1066237** | **442287** | | **241936** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **6582099** | **1436718** | **--** | **4160379** | **11601878** |
| | | | | | | | **5131859** | **646447** | **--** | **859398** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6582099** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **5778306** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **13523** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **4160379** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **859398** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11601876** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2982** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5778306** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **11601876** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2982** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **5778306** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **В7-напорный водопровод от насосной 1-го подъема** | | | | | | | | | |
| **150** | **1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32** | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** | **задвижка или клапан** | **2** | **9431,15** | **165,08** | **18862** | **330** | **11347** | **7285** | **28239** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **3592,51** | **86,86** | **7185** | **174** | | **2092** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 242-101-1205 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 2 | 103014,00 | -- | 206028 | -- | 206028 | -- | 222510 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16482 | |
| 152 | 1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,147 | 6598005,90 | 2867064,68 | 969907 | 421458 | 83095 | 622101 | 1719369 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3165674,40 | 1109055,65 | 465354 | 163031 | | 127361 | |
| 153 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 2836,14 | 97,59 | 5672 | 195 | 1325 | 4111 | 10566 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2076,19 | -- | 4152 | -- | | 783 | |
| 154 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 4366,00 | -- | 8732 | -- | 8732 | -- | 9431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 699 | |
| 155 | 241-703-0120 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 | 159735,00 | -- | 160 | -- | 160 | -- | 173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 156 | ПЕРЕЧЕНЬ | Тройник Ст630х8/775-108х4-ППУ-ОЦ | шт | 2 | 733303,50 | -- | 1466607 | -- | 1466607 | -- | 1583936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117329 | |
| 157 | ПЕРЕЧЕНЬ | Металлическая заглушка изоляции МЗИ 630-ППУ-ОЦ-775 | шт | 4 | 34895,84 | -- | 139583 | -- | 139583 | -- | 150750 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11167 | |
| | | **Узлы и детали прохода полиэтиленовых труб в стальном футляре методом ГНБ (2шт)** | | | | | | | | | |
| 158 | 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж | установка | 2 | 24764,75 | 21583,20 | 49530 | 43167 | -- | 11397 | 65801 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3181,55 | 2574,35 | 6363 | 5149 | | 4874 | |
| 159 | 1122-1401-1408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стальных труб диаметром 1020 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 66,1 | 262970,23 | 77287,27 | 17382332 | 5108688 | 11412851 | 1812749 | 20730688 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 13022,58 | 14678,78 | 860793 | 970267 | | 1535607 | |
| 160 | 241-102-0316 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 1020х9,0 мм | м | 66,3644 | 155653,00 | -- | 10329818 | -- | 10329818 | -- | 11156203 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 826385 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1122-1401-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из стальных труб диаметром 820 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 21,5 | 191821,87 | 56644,31 | 4124170 | 1217852 | 2682248 | 472919 | 4964856 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 10421,87 | 11796,53 | 224070 | 253625 | | 367767 | |
| 162 | 241-102-0308 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм | м | 21,586 | 121330,00 | -- | 2619029 | -- | 2619029 | -- | 2828551 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 209522 | |
| 163 | 1122-1401-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 63221,28 | 6882,15 | 63221 | 6882 | 32425 | 23847 | 94034 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 23914,44 | 173,73 | 23914 | 174 | | 6965 | |
| 164 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 50868,97 | 6166,58 | 50869 | 6167 | 23819 | 20817 | 77421 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 20882,66 | 144,77 | 20883 | 145 | | 5735 | |
| 165 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,87319 | 212319,39 | 10210,72 | 185395 | 8916 | 5457 | 118558 | 328269 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 195858,43 | 918,16 | 171022 | 802 | | 24316 | |
| 166 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,87319 | 1113438,00 | -- | 972243 | -- | 972243 | -- | 1050022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77779 | |
| 167 | 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,01116 | 1510113,00 | -- | 16853 | -- | 16853 | -- | 18201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1348 | |
| 168 | 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,097236 | 573482,18 | 19653,22 | 55763 | 1911 | 2294 | 61194 | 126314 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 530236,80 | 3098,16 | 51558 | 301 | | 9357 | |
| 169 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,097236 | 333904,00 | -- | 32467 | -- | 32467 | -- | 35064 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2597 | |
| | | **Изоляция футляров при бестраншейной прокладке ф1020х9 L=54м** | | | | | | | | | |
| 170 | 1113-0301-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 | $м^2$ | 267,06 | 959,37 | 4,50 | 256209 | 1202 | 221766 | 23143 | 301700 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 124,47 | 1,12 | 33241 | 299 | | 22348 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1113-0301-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /мастика первый слой/ | $м^2$ | 267,06 | 1175,52 | 4,50 | 313934 | 1202 | 279491 | 23143 | 364043 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 124,47 | 1,12 | 33241 | 299 | | 26966 | |
| 172 | 1113-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой | $м^2$ | 293,77 | 4495,74 | 185,42 | 1320714 | 54471 | 569191 | 501730 | 1968240 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2372,78 | 102,44 | 697052 | 30094 | | 145796 | |
| 173 | 1113-0301-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности металлические. Огрунтовка компаундом ЭД-20 /мастика второй слой/ | $м^2$ | 267,06 | 1448,54 | 4,50 | 386847 | 1202 | 352404 | 23143 | 442789 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 124,47 | 1,12 | 33241 | 299 | | 32799 | |
| 174 | 211-402-0101 РСНБ РК 2022 | Песок кварцевый строительный | т | 0,16682 | 8396,00 | -- | 1401 | -- | 1401 | -- | 1513 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 112 | |
| | | **В1-хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод** | | | | | | | | | |
| 175 | 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 20118,95 | 3271,92 | 40238 | 6544 | 17225 | 18981 | 63957 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8234,27 | 1352,33 | 16469 | 2705 | | 4738 | |
| 176 | 242-101-1208 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 2 | 260382,00 | -- | 520764 | -- | 520764 | -- | 562425 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41661 | |
| 177 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 6 | 9431,15 | 165,08 | 56587 | 990 | 34042 | 21855 | 84718 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3592,51 | 86,86 | 21555 | 521 | | 6275 | |
| 178 | 242-101-1205 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 6 | 103014,00 | -- | 618084 | -- | 618084 | -- | 667531 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49447 | |
| 179 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 3838,37 | 55,03 | 7677 | 110 | 3051 | 4528 | 13182 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2258,15 | 28,95 | 4516 | 58 | | 976 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 242-101-1202 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 59546,00 | -- | 119092 | -- | 119092 | -- | 128619 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9527 | |
| 181 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 3802,81 | 165,08 | 7606 | 330 | 1480 | 5910 | 14598 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2898,24 | 86,86 | 5796 | 174 | | 1081 | |
| 182 | 242-302-0101 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки 15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32 /Вентили запорные проходные фланцевые стальные PN 16, марки 15с65нж DN 25/ | шт. | 2 | 65085,00 | -- | 130170 | -- | 130170 | -- | 140584 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10414 | |
| 183 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 4 | 6582,82 | 309,84 | 26331 | 1240 | 5298 | 19710 | 49724 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4948,26 | 28,95 | 19793 | 116 | | 3683 | |
| 184 | 241-116-0213 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 4 | 10443,00 | -- | 41772 | -- | 41772 | -- | 45114 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3342 | |
| 185 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 7 | 2836,14 | 97,59 | 19853 | 683 | 4637 | 14388 | 36980 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2076,19 | -- | 14533 | -- | | 2739 | |
| 186 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 7 | 4366,00 | -- | 30562 | -- | 30562 | -- | 33007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2445 | |
| 187 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 1384,49 | 48,79 | 2769 | 98 | 456 | 2192 | 5358 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1107,30 | -- | 2215 | -- | | 397 | |
| 188 | 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2340,00 | -- | 4680 | -- | 4680 | -- | 5054 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 374 | |
| 189 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 | 1384,49 | 48,79 | 1384 | 49 | 228 | 1096 | 2679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1107,30** | **--** | **1107** | **--** | | **198** | |
| **190** | **241-116-0304 РСНБ РК 2022** | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм** | **шт.** | **1** | **1388,00** | **--** | **1388** | **--** | **1388** | **--** | **1499** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **111** | |
| **191** | **241-116-0613 РСНБ РК 2022** | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм** | **шт.** | **4** | **17896,00** | **--** | **71584** | **--** | **71584** | **--** | **77311** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5727** | |
| **192** | **241-116-0610 РСНБ РК 2022** | **Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **шт.** | **15** | **7709,00** | **--** | **115635** | **--** | **115635** | **--** | **124886** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9251** | |
| **193** | **241-116-0607 РСНБ РК 2022** | **Фланец свободный PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **шт.** | **3** | **4103,00** | **--** | **12309** | **--** | **12309** | **--** | **13294** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **985** | |
| **194** | **241-116-0604 РСНБ РК 2022** | **Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм** | **шт.** | **2** | **2470,00** | **--** | **4940** | **--** | **4940** | **--** | **5335** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **395** | |
| **195** | **1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении** | **шт.** | **4** | **5174,42** | **576,81** | **20698** | **2307** | **--** | **18271** | **42086** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **4597,61** | **16,21** | **18390** | **65** | | **3117** | |
| **196** | **1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** | **шт.** | **15** | **2497,63** | **294,75** | **37464** | **4421** | **--** | **32743** | **75824** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2202,88** | **2,03** | **33043** | **30** | | **5617** | |
| **197** | **1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении** | **шт.** | **6** | **2210,20** | **146,23** | **13261** | **877** | **--** | **12263** | **27566** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2063,97** | **0,58** | **12384** | **3** | | **2042** | |
| **198** | **241-214-0114 РСНБ РК 2022** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм /Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 26, диаметром 225х7,7 мм/** | **шт.** | **4** | **8406,00** | **--** | **33624** | **--** | **33624** | **--** | **36314** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2690** | |
| **199** | **241-214-0108 РСНБ РК 2022** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110мм /Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 26, диаметром 110х4,2 мм/ мм** | **шт.** | **15** | **1578,00** | **--** | **23670** | **--** | **23670** | **--** | **25564** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1894** | |
| **200** | **241-214-0104 РСНБ РК 2022** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм /Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 26, диаметром 50х2,0 мм/** | **шт.** | **3** | **744,00** | **--** | **2232** | **--** | **2232** | **--** | **2411** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **179** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 241-214-0102 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм | шт. | 3 | 543,00 | -- | 1629 | -- | 1629 | -- | 1759 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| 202 | 241-703-0133 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,004 | 322464,00 | -- | 1290 | -- | 1290 | -- | 1393 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 203 | 241-703-0120 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,015 | 159735,00 | -- | 2396 | -- | 2396 | -- | 2588 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 192 | |
| 204 | 241-703-0114 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,004 | 76861,00 | -- | 307 | -- | 307 | -- | 332 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25 | |
| 205 | 241-703-0108 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,004 | 45207,00 | -- | 181 | -- | 181 | -- | 195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14 | |
| 206 | 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 7854,50 | 344,42 | 7855 | 345 | 3099 | 4535 | 13381 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4410,81 | 169,57 | 4411 | 170 | | 991 | |
| 207 | 244-404-0108 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм | шт. | 1 | 81552,00 | -- | 81552 | -- | 81552 | -- | 88076 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6524 | |
| 208 | 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0075 | 1903208,60 | 1328098,51 | 14274 | 9961 | -- | 7217 | 23210 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 575110,09 | 396877,53 | 4313 | 2977 | | 1719 | |
| 209 | 241-201-0916 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм | м | 7,575 | 6715,00 | -- | 50866 | -- | 50866 | -- | 54935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4069 | |
| 210 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,243 | 778234,58 | 325581,35 | 189111 | 79116 | -- | 137637 | 352888 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 452653,23 | 119477,27 | 109995 | 29033 | | 26140 | |
| 211 | 241-201-0910 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм | м | 245,43 | 1623,00 | -- | 398333 | -- | 398333 | -- | 430200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31867 | |
| 212 | 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,16 | 730765,35 | 299077,38 | 116922 | 47853 | -- | 86918 | 220147 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 431687,97 | 117035,23 | 69070 | 18726 | | 16307 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **213** | **241-201-0905 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм** | **м** | **12,12** | **377,00** | **--** | **4569** | **--** | **4569** | **--** | **4935** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **366** | |
| **214** | **241-201-0903 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,8 мм /32х2мм/** | **м** | **149,48** | **209,00** | **--** | **31241** | **--** | **31241** | **--** | **33740** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2499** | |
| **215** | **1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /для перевозки, ф225х8,6мм/** | **км трубопровода** | **0,003** | **8685358,60** | **1328098,51** | **26056** | **3985** | **20346** | **2887** | **31258** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **575110,09** | **396877,53** | **1725** | **1191** | | **2315** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **216** | **1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,002** | **778234,58** | **325581,35** | **1556** | **651** | **--** | **1133** | **2904** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **452653,23** | **119477,27** | **905** | **239** | | **215** | |
| **217** | **241-201-0910 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм /для отводов/** | **м** | **2,02** | **1623,00** | **--** | **3278** | **--** | **3278** | **--** | **3540** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **262** | |
| **218** | **1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,0015** | **730765,35** | **299077,38** | **1096** | **449** | **--** | **815** | **2064** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **431687,97** | **117035,23** | **648** | **176** | | **153** | |
| **219** | **241-201-0903 РСНБ РК 2022** | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х1,8 мм /32х2мм для отводов/** | **м** | **1,515** | **209,00** | **--** | **317** | **--** | **317** | **--** | **342** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **25** | |
| **220** | **1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /для гидьз на трубу ф225мм, Ф325х6мм/** | **км трубопровода** | **0,0005** | **3200979,89** | **1213016,91** | **1600** | **606** | **194** | **1037** | **2848** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1600300,80** | **494542,65** | **800** | **247** | | **211** | |
| **221** | **1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /для гидьз на трубу ф110мм, Ф219х6мм/** | **км трубопровода** | **0,0035** | **2477010,64** | **909572,24** | **8670** | **3183** | **1308** | **5409** | **15205** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1193875,20** | **367184,08** | **4179** | **1285** | | **1126** | |
| **222** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /для гидьз на трубу ф50мм, ф32мм Ф108х4мм/** | **км трубопровода** | **0,0005** | **1173510,69** | **202712,81** | **587** | **101** | **57** | **469** | **1140** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **857304,00** | **89992,47** | **429** | **45** | | **84** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 5174,42 | 576,81 | 5174 | 577 | -- | 4568 | 10521 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4597,61 | 16,21 | 4598 | 16 | | 779 | |
| 224 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 2497,63 | 294,75 | 7493 | 884 | -- | 6549 | 15165 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2202,88 | 2,03 | 6609 | 6 | | 1123 | |
| 225 | 241-208-1512 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм | шт. | 1 | 13322,00 | -- | 13322 | -- | 13322 | -- | 14388 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1066 | |
| 226 | 241-208-1506 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 4143,00 | -- | 12429 | -- | 12429 | -- | 13423 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 994 | |
| 227 | 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | т фасонных частей | 0,042 | 118029,20 | 5777,73 | 4957 | 243 | 429 | 4369 | 10072 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 102030,19 | 3040,25 | 4285 | 128 | | 746 | |
| 228 | 241-505-0407 РСНБ РК 2022 | Тройник фланцевый ППТФ-100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 186582,00 | -- | 186582 | -- | 186582 | -- | 201509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14927 | |
| 229 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0405 | 2118100,88 | 886568,82 | 85783 | 35906 | 6054 | 56418 | 153577 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1082042,06 | 325071,18 | 43823 | 13165 | | 11376 | |
| 230 | 241-113-0126 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм | шт. | 1 | 23557,00 | -- | 23557 | -- | 23557 | -- | 25442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1885 | |
| 231 | 241-113-0117 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2882,00 | -- | 2882 | -- | 2882 | -- | 3113 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 231 | |
| 232 | 241-113-0227 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х6,0 мм | шт. | 1 | 24576,00 | -- | 24576 | -- | 24576 | -- | 26542 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1966 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 241-114-0207 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм | шт. | 1 | 2816,00 | -- | 2816 | -- | 2816 | -- | 3041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 234 | 241-114-0141 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм | шт. | 1 | 2900,00 | -- | 2900 | -- | 2900 | -- | 3132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 232 | |
| 235 | 241-114-0121 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм | шт. | 2 | 1065,00 | -- | 2130 | -- | 2130 | -- | 2300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| 236 | 241-114-0107 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм /Переход К-1-57х3,0-45х2,5мм/ | шт. | 1 | 477,00 | -- | 477 | -- | 477 | -- | 515 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| 237 | 241-114-0105 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм /Переход К-1-57х3,0-25х1,6/ | шт. | 1 | 638,00 | -- | 638 | -- | 638 | -- | 689 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 238 | 241-112-0148 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм | шт. | 5 | 3360,00 | -- | 16800 | -- | 16800 | -- | 18144 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1344 | |
| 239 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 2497,63 | 294,75 | 4995 | 589 | -- | 4366 | 10110 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2202,88 | 2,03 | 4406 | 4 | | 749 | |
| 240 | 241-209-0401 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый неравнопроходной 90° ПЭ 100 SDR 26, PN 10 размерами 110х32х110 мм | шт. | 1 | 2469,00 | -- | 2469 | -- | 2469 | -- | 2667 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 241 | 241-209-1006 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 3992,00 | -- | 3992 | -- | 3992 | -- | 4311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 319 | |
| 242 | 1109-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /изготовление заглушки из стали листовой г/к t=10мм/ | т конструкций | 0,00414 | 666296,03 | 201928,90 | 2758 | 836 | 54 | 1414 | 4505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **451218,60** | **43630,27** | **1868** | **181** | | **334** | |
| **243** | **214-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** | **т** | **0,004405** | **398485,00** | **--** | **1755** | **--** | **1755** | **--** | **1895** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **140** | |
| **244** | **1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /Монтаж заглушки из стали листовой г/к t=10мм/** | **т конструкций** | **0,00414** | **125574,23** | **4195,32** | **520** | **17** | **35** | **326** | **913** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **112936,03** | **1046,38** | **468** | **4** | | **68** | |
| **245** | **1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ф108х4мм/** | **км трубопровода** | **0,0615** | **1176744,89** | **202712,81** | **72370** | **12467** | **7179** | **57676** | **140450** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **857304,00** | **89992,47** | **52724** | **5535** | | **10404** | |
| **246** | **1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | **км трубопровода** | **0,0615** | **4905277,20** | **63913,99** | **301675** | **3931** | **262410** | **35012** | **363622** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **574533,00** | **521,19** | **35334** | **32** | | **26935** | |
| **247** | **1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /Для футляра на трубу ф110, диаметр 325х6мм/** | **км трубопровода** | **0,01** | **3200979,89** | **1213016,91** | **32010** | **12130** | **3877** | **20739** | **56969** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1600300,80** | **494542,65** | **16003** | **4945** | | **4220** | |
| **248** | **1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **10** | **3017,01** | **14,14** | **30170** | **141** | **5591** | **24242** | **58765** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2443,78** | **4,92** | **24438** | **49** | | **4353** | |
| **249** | **1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,018005** | **2118100,88** | **886568,82** | **38136** | **15963** | **2691** | **25082** | **68275** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1082042,06** | **325071,18** | **19482** | **5853** | | **5057** | |
| **250** | **241-102-0177 РСНБ РК 2022** | **Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /фасонные элементы в колодцах/** | **м** | **1,5** | **4330,00** | **--** | **6495** | **--** | **6495** | **--** | **7015** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **520** | |
| **251** | **241-102-0140 РСНБ РК 2022** | **Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм /фасонные элементы в колодцах/** | **м** | **0,5** | **2188,00** | **--** | **1094** | **--** | **1094** | **--** | **1182** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **88** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,4105 | 48955,49 | 30016,68 | 20096 | 12322 | -- | 7074 | 29344 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 18938,81 | 9313,41 | 7774 | 3823 | | 2174 | |
| 253 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м /Лента сигнальная "Внимание Водопровод"-ЛСВ-200/ | м | 410,5 | 81,00 | -- | 33250 | -- | 33250 | -- | 35910 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2660 | |
| 254 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0292 | 158594,67 | 44006,94 | 4631 | 1285 | 981 | 1999 | 7160 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 80995,14 | 18224,32 | 2365 | 532 | | 530 | |
| 255 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Лестница к гидранту 2,75м из круглой стали ф20мм/ | т | 0,0292 | 1145627,00 | -- | 33452 | -- | 33452 | -- | 36128 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2676 | |
| 256 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 7 | 1111,96 | 1,95 | 7784 | 13 | 1388 | 5112 | 13928 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 911,81 | 1,07 | 6383 | 7 | | 1032 | |
| | | **Колодцы круглые водопроводные диам.1500мм (8шт) и диам.2000мм (1шт)** | | | | | | | | | |
| 257 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,925 | 43471,77 | 17117,98 | 170627 | 67188 | 15855 | 118408 | 312158 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 22314,44 | 8157,95 | 87584 | 32020 | | 23123 | |
| 258 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 11,02 | 67400,68 | 17299,46 | 742755 | 190640 | 129932 | 507373 | 1350139 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 38310,62 | 8195,59 | 422183 | 90315 | | 100010 | |
| 259 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 8 | 37036,00 | -- | 296288 | -- | 296288 | -- | 319991 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23703 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 225-101-0603 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 55398,00 | -- | 55398 | -- | 55398 | -- | 59830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4432 | |
| 261 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 9 | 23269,00 | -- | 209421 | -- | 209421 | -- | 226175 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16754 | |
| 262 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС15-9а | шт. | 11 | 31855,00 | -- | 350405 | -- | 350405 | -- | 378437 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28032 | |
| 263 | 225-101-0110 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС 20-6а | шт. | 2 | 35860,00 | -- | 71720 | -- | 71720 | -- | 77458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5738 | |
| 264 | 225-101-0111 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а | шт. | 1 | 50662,00 | -- | 50662 | -- | 50662 | -- | 54715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4053 | |
| 265 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 3 | 28907,00 | -- | 86721 | -- | 86721 | -- | 93659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6938 | |
| 266 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 5 | 35658,00 | -- | 178290 | -- | 178290 | -- | 192553 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14263 | |
| 267 | 225-101-0614 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | шт. | 1 | 57296,00 | -- | 57296 | -- | 57296 | -- | 61880 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4584 | |
| 268 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 18 | 5244,00 | -- | 94392 | -- | 94392 | -- | 101943 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7551 | |
| 269 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 10 | 7833,00 | -- | 78330 | -- | 78330 | -- | 84596 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6266 | |
| 270 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С-1, С-2, С-3/ | т | 0,16978 | 1145627,00 | -- | 194505 | -- | 194505 | -- | 210065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15560 | |
| 271 | 244-201-1601 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм | комплект | 6 | 111122,00 | -- | 666732 | -- | 666732 | -- | 720071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53339 | |
| 272 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 3 | 46038,00 | -- | 138114 | -- | 138114 | -- | 149163 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11049 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$. Устройство столбиков в колодцах | м$^3$ | 0,4 | 50737,21 | 3025,72 | 20295 | 1210 | 14810 | 4198 | 26453 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10687,72 | 845,72 | 4275 | 338 | | 1959 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 274 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м$^3$ основания | 1,0008 | 17887,14 | 3339,73 | 17901 | 3342 | 12667 | 3257 | 22850 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1890,16 | 1608,75 | 1892 | 1610 | | 1693 | |
| 275 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | м$^3$ | 1,668 | 41237,70 | 1908,64 | 68784 | 3184 | 61033 | 4953 | 79636 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 4567 | 876 | | 5899 | |
| | | **Внутренняя гидроизоляция мокрых колодцев** | | | | | | | | | |
| 276 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 31,37 | 4113,85 | 33,60 | 129051 | 1054 | 109042 | 17797 | 158596 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 18955 | 182 | | 11748 | |
| 277 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,07 | 226071,00 | -- | 15825 | -- | 15825 | -- | 17091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1266 | |
| 278 | 217-601-0101 РСНБ РК 2022 | Бензин АИ-92 | кг | 34 | 255,00 | -- | 8670 | -- | 8670 | -- | 9364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 694 | |
| | | **Крепежные изделия для фланцевых соединений Ду200мм** | | | | | | | | | |
| 279 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 48 | 318,33 | 1,65 | 15280 | 79 | -- | 10517 | 27861 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 316,68 | 0,87 | 15201 | 42 | | 2064 | |
| 280 | 217-101-0105 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,015504 | 1086502,00 | -- | 16845 | -- | 16845 | -- | 18193 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1348 | |
| | | **Крепежные изделия для фланцевых соединений Ду100мм** | | | | | | | | | |
| 281 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 120 | 318,33 | 1,65 | 38200 | 198 | -- | 26293 | 69653 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 316,68 | 0,87 | 38002 | 104 | | 5159 | |
| 282 | 217-101-0105 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,0222 | 1086502,00 | -- | 24120 | -- | 24120 | -- | 26050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1930 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Крепежные изделия для фланцевых соединений Ду50мм** | | | | | | | | | |
| **283** | **1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | **болт** | **16** | **318,33** | **1,65** | **5093** | **26** | **--** | **3506** | **9287** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **316,68** | **0,87** | **5067** | **14** | | **688** | |
| **284** | **217-101-0105 РСНБ РК 2022** | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ** | **т** | **0,00272** | **1086502,00** | **--** | **2955** | **--** | **2955** | **--** | **3191** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **236** | |
| | | **Крепежные изделия для фланцевых соединений Ду25мм** | | | | | | | | | |
| **285** | **1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** | **болт** | **16** | **318,33** | **1,65** | **5093** | **26** | **--** | **3506** | **9287** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **316,68** | **0,87** | **5067** | **14** | | **688** | |
| **286** | **217-101-0105 РСНБ РК 2022** | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ** | **т** | **0,0012912** | **1086502,00** | **--** | **1403** | **--** | **1403** | **--** | **1515** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **112** | |
| | | **Разборка и восстановление а/бетонного покрытия** | | | | | | | | | |
| **287** | **1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31** | **Покрытия и основания щебеночные. Разборка** | **$м^3$ конструкции** | **147** | **649,42** | **416,51** | **95465** | **61227** | **--** | **37128** | **143200** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **232,91** | **117,88** | **34238** | **17328** | | **10607** | |
| **288** | **1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **$м^3$ конструкции** | **53,46** | **5816,60** | **2317,01** | **310955** | **123867** | **--** | **177848** | **527907** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3499,59** | **1120,90** | **187088** | **59923** | | **39104** | |
| **289** | **414-104-0501 РСНБ РК 2022** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **353,478** | **243,00** | **--** | **85895** | **--** | | **--** | **92767** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6872** | |
| | | **Ввод полиэтиленовой трубы в котельную** | | | | | | | | | |
| **290** | **1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25** | **Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении** | **шт.** | **1** | **2210,20** | **146,23** | **2210** | **147** | **--** | **2044** | **4594** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **2063,97** | **0,58** | **2064** | **1** | | **340** | |
| **291** | **241-214-0102 РСНБ РК 2022** | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм** | **шт.** | **1** | **543,00** | **--** | **543** | **--** | **543** | **--** | **586** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **43** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка /диаметр 25мм/ | фланец | 1 | 1384,49 | 48,79 | 1384 | 49 | 228 | 1096 | 2679 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1107,30 | -- | 1107 | -- | | 198 | |
| 293 | 241-116-0204 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 1 | 1434,00 | -- | 1434 | -- | 1434 | -- | 1549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 294 | 241-116-0204 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм /фланец свободный 1-25-10/ | шт. | 1 | 1434,00 | -- | 1434 | -- | 1434 | -- | 1549 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 295 | 241-703-0108 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 | 45207,00 | -- | 45 | -- | 45 | -- | 49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 296 | 1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 34683,69 | 16848,59 | 34684 | 16848 | 5465 | 18560 | 57504 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 12371,49 | 6376,20 | 12371 | 6376 | | 4260 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 297 | 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 5 | 15521,11 | 7457,25 | 77606 | 37286 | 7280 | 47139 | 134725 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6607,92 | 2915,17 | 33040 | 14576 | | 9980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Узлы и детали прохода полиэтиленовых труб в стальном футляре открытым способом 820-18-НВК л.10.1-10.2** | | | | | | | | | |
| 298 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,06762 | 221039,15 | 10210,72 | 14947 | 690 | 1013 | 9181 | 26058 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 195858,43 | 918,16 | 13244 | 62 | | 1930 | |
| 299 | 222-519-0202 РСНБ РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,06762 | 1113438,00 | -- | 75291 | -- | 75291 | -- | 81314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6023 | |
| | | **К5, К5н - Трубопровод подачи воды на повторное использование** | | | | | | | | | |
| 300 | 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка /ф800х30,6мм SDR26/ | км трубопровода | 0,076 | 109278610,47 | 4963633,73 | 8305174 | 377236 | 7806185 | 245161 | 9234362 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1602016,74 | 1656371,09 | 121753 | 125884 | | 684027 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка /ф225х8,6, SDR26/ | км трубопровода | 0,098 | 8710236,62 | 1342868,15 | 853603 | 131601 | 664651 | 95553 | 1025089 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 585218,47 | 399661,19 | 57351 | 39167 | | 75932 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 302 | 1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0051 | 611318,53 | 209881,05 | 3118 | 1071 | 32 | 2487 | 6053 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 395169,94 | 97374,05 | 2015 | 497 | | 448 | |
| 303 | 241-204-0110 РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 5,1 | 15143,00 | -- | 77229 | -- | 77229 | -- | 83407 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6178 | |
| 304 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,174 | 48955,49 | 30016,68 | 8518 | 5223 | -- | 2999 | 12438 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 18938,81 | 9313,41 | 3295 | 1621 | | 921 | |
| 305 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м /ЛСВ-200, Лента сигнальная "Внимание повторное использование воды"/ | м | 174 | 81,00 | -- | 14094 | -- | 14094 | -- | 15222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1128 | |
| | | **Колодцы круглые канализационные - К5, привязочная таблица 984-22-НВК, л.7.2** | | | | | | | | | |
| 306 | 1123-0601-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые | $м^3$ конструкций колодца | 4,2 | 70836,85 | 13712,27 | 297515 | 57591 | 137545 | 128469 | 460063 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 24375,86 | 6521,05 | 102379 | 27388 | | 34079 | |
| 307 | 225-101-0603 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 2 | 55398,00 | -- | 110796 | -- | 110796 | -- | 119660 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8864 | |
| 308 | 225-101-0110 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6, КС 20-6а | шт. | 2 | 35860,00 | -- | 71720 | -- | 71720 | -- | 77458 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5738 | |
| 309 | 225-101-0111 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а | шт. | 2 | 50662,00 | -- | 101324 | -- | 101324 | -- | 109430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8106 | |
| 310 | 225-101-0613 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 2 | 46206,00 | -- | 92412 | -- | 92412 | -- | 99805 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7393 | |
| 311 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 5244,00 | -- | 15732 | -- | 15732 | -- | 16991 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1259 | |
| 312 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 2 | 46038,00 | -- | 92076 | -- | 92076 | -- | 99442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7366 | |
| 313 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,03681 | 1145627,00 | -- | 42171 | -- | 42171 | -- | 45545 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3374 | |
| 314 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 2,91 | 1796,45 | 1,95 | 5228 | 6 | 577 | 3719 | 9662 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1596,30 | 1,07 | 4645 | 3 | | 716 | |
| | | **Колодец-гаситель напора /черт.984-22-НВК л.8.3/** | | | | | | | | | |
| 315 | 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | $м^3$ конструкций колодца | 1,26 | 74610,04 | 13917,72 | 94009 | 17536 | 39053 | 45298 | 150452 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 29698,10 | 6616,17 | 37420 | 8336 | | 11145 | |
| 316 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 37036,00 | -- | 37036 | -- | 37036 | -- | 39999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2963 | |
| 317 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 2 | 23269,00 | -- | 46538 | -- | 46538 | -- | 50261 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3723 | |
| 318 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 28907,00 | -- | 28907 | -- | 28907 | -- | 31220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2313 | |
| 319 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 5244,00 | -- | 20976 | -- | 20976 | -- | 22654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 320 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на лоток М-200/ | $м^3$ | 0,83 | 34156,00 | -- | 28349 | -- | 28349 | -- | 30617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2268 | |
| 321 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка С1-03/ | т | 0,01677 | 1145627,00 | -- | 19212 | -- | 19212 | -- | 20749 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1537 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 1 | 46038,00 | -- | 46038 | -- | 46038 | -- | 49721 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3683 | |
| 323 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /Монтаж отражателя из листовой стали ф300/ | т конструкций | 0,006796 | 221039,15 | 10210,72 | 1502 | 69 | 102 | 923 | 2619 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 195858,43 | 918,16 | 1331 | 6 | | 194 | |
| 324 | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /отражатель из листовой стали ф300/ | т | 0,00613 | 1154739,00 | -- | 7079 | -- | 7079 | -- | 7645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 325 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000666 | 333904,00 | -- | 222 | -- | 222 | -- | 240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |
| 326 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ф219х5мм/ | км трубопровода | 0,0002 | 2477010,64 | 909572,24 | 495 | 181 | 75 | 309 | 868 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1193875,20 | 367184,08 | 239 | 73 | | 64 | |
| 327 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,013 | 2118100,88 | 886568,82 | 27535 | 11525 | 1943 | 18110 | 49296 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1082042,06 | 325071,18 | 14067 | 4226 | | 3652 | |
| 328 | 241-112-0225 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм | шт. | 1 | 11561,00 | -- | 11561 | -- | 11561 | -- | 12486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 329 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 1 | 6582,82 | 309,84 | 6583 | 310 | 1325 | 4927 | 12431 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4948,26 | 28,95 | 4948 | 29 | | 921 | |
| 330 | 241-116-0113 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 1 | 8238,00 | -- | 8238 | -- | 8238 | -- | 8897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 331 | 241-116-0113 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Фланец свободный 1-200-6/ | шт. | 1 | 8238,00 | -- | 8238 | -- | 8238 | -- | 8897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 241-703-0133 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 | 322464,00 | -- | 322 | -- | 322 | -- | 348 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 333 | 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 5174,42 | 576,81 | 5174 | 577 | -- | 4568 | 10521 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4597,61 | 16,21 | 4598 | 16 | | 779 | |
| 334 | 241-214-0114 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм | шт. | 1 | 8406,00 | -- | 8406 | -- | 8406 | -- | 9078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 335 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 1,0008 | 17887,14 | 3339,73 | 17901 | 3342 | 12667 | 3257 | 22850 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1890,16 | 1608,75 | 1892 | 1610 | | 1693 | |
| 336 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,668 | 41237,70 | 1908,64 | 68784 | 3184 | 61033 | 4953 | 79636 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 4567 | 876 | | 5899 | |
| | | **К5 - Трубопровод подачи воды на повторное использование от сооружения по обезвоживанию осадка до кол. №16** | | | | | | | | | |
| 337 | 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,021 | 2163527,46 | 1499148,45 | 45434 | 31483 | -- | 22975 | 73882 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 664379,01 | 440741,73 | 13952 | 9256 | | 5473 | |
| 338 | 241-204-0108 РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 21 | 10380,00 | -- | 217980 | -- | 217980 | -- | 235418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17438 | |
| 339 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,021 | 48955,49 | 30016,68 | 1028 | 631 | -- | 362 | 1501 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 18938,81 | 9313,41 | 398 | 196 | | 111 | |
| 340 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м /ЛСВ-200, Лента сигнальная "Внимание повторное использование воды"/ | м | 21 | 81,00 | -- | 1701 | -- | 1701 | -- | 1837 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | **И5 - Илопровод** | | | | | | | | | |
| 341 | 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 14412,64 | 3271,92 | 115301 | 26176 | 23251 | 75926 | 206525 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8234,27 | 1352,33 | 65874 | 10819 | | 15298 | |
| 342 | 242-101-1208 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200 | шт. | 8 | 260382,00 | -- | 2083056 | -- | 2083056 | -- | 2249700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166644 | |
| 343 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 5482,44 | 165,08 | 5482 | 165 | 1724 | 3643 | 9855 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3592,51 | 86,86 | 3593 | 87 | | 730 | |
| 344 | 242-101-1205 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 103014,00 | -- | 103014 | -- | 103014 | -- | 111255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8241 | |
| 345 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 10 | 6582,82 | 309,84 | 65828 | 3098 | 13247 | 49274 | 124311 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4948,26 | 28,95 | 49483 | 289 | | 9208 | |
| 346 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 2836,14 | 97,59 | 5672 | 195 | 1325 | 4111 | 10566 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2076,19 | -- | 4152 | -- | | 783 | |
| 347 | 241-116-0213 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 10 | 10443,00 | -- | 104430 | -- | 104430 | -- | 112784 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8354 | |
| 348 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 4366,00 | -- | 8732 | -- | 8732 | -- | 9431 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 699 | |
| 349 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,139 | 2118100,88 | 886568,82 | 294416 | 123233 | 20779 | 193633 | 527093 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1082042,06 | 325071,18 | 150404 | 45185 | | 39044 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 241-113-0126 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм | шт. | 1 | 23557,00 | -- | 23557 | -- | 23557 | -- | 25442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1885 | |
| 351 | 241-113-0231 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-219х6,0 мм | шт. | 6 | 48360,00 | -- | 290160 | -- | 290160 | -- | 313373 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23213 | |
| 352 | 241-113-0128 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0 мм | шт. | 1 | 40426,00 | -- | 40426 | -- | 40426 | -- | 43660 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3234 | |
| 353 | 241-703-0133 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,01 | 322464,00 | -- | 3225 | -- | 3225 | -- | 3483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 258 | |
| 354 | 241-703-0120 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,002 | 159735,00 | -- | 319 | -- | 319 | -- | 345 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 355 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,3824 | 2118100,88 | 886568,82 | 809962 | 339024 | 57165 | 532699 | 1450074 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1082042,06 | 325071,18 | 413773 | 124307 | | 107413 | |
| 356 | 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1258 | 1363874,66 | 753125,40 | 171575 | 94743 | 12537 | 96848 | 289897 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 511089,26 | 266545,88 | 64295 | 33531 | | 21474 | |
| 357 | 241-114-0207 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм | шт. | 1 | 2816,00 | -- | 2816 | -- | 2816 | -- | 3041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | |
| 358 | 241-112-0232 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм | шт. | 7 | 33974,00 | -- | 237818 | -- | 237818 | -- | 256843 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19025 | |
| 359 | 241-112-0232 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм | шт. | 1 | 33974,00 | -- | 33974 | -- | 33974 | -- | 36692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2718 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 241-112-0226 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм | шт. | 2 | 14815,00 | -- | 29630 | -- | 29630 | -- | 32000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2370 | |
| 361 | 241-112-0147 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2604,00 | -- | 2604 | -- | 2604 | -- | 2812 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208 | |
| 362 | 241-114-0226 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 530х8,0-273х8,0 мм | шт. | 2 | 32912,00 | -- | 65824 | -- | 65824 | -- | 71090 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5266 | |
| 363 | 241-112-0233 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм | шт. | 2 | 37411,00 | -- | 74822 | -- | 74822 | -- | 80808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5986 | |
| 364 | 222-519-0201 РСНБ РК 2022 | Опоры скользящие | т | 0,069 | 1113438,00 | -- | 76827 | -- | 76827 | -- | 82973 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6146 | |
| 365 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,152 | 2764922,95 | 959104,09 | 420268 | 145783 | 61645 | 270024 | 745515 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1400263,20 | 394153,91 | 212840 | 59911 | | 55223 | |
| 366 | 241-102-0235 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм | м | 152 | 25333,00 | -- | 3850616 | -- | 3850616 | -- | 4158665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 308049 | |
| 367 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ф219х6мм/ | км трубопровода | 0,049 | 2477010,64 | 909572,24 | 121374 | 44569 | 18305 | 75727 | 212869 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1193875,20 | 367184,08 | 58500 | 17992 | | 15768 | |
| 368 | 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,049 | 9663441,21 | 373744,18 | 473509 | 18313 | 417019 | 42176 | 556940 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 779122,80 | 90307,38 | 38177 | 4425 | | 41255 | |
| 369 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ф108х4мм/ | км трубопровода | 0,003 | 1173510,69 | 202712,81 | 3521 | 608 | 341 | 2813 | 6841 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 857304,00 | 89992,47 | 2572 | 270 | | 507 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,003 | 4905277,20 | 63913,99 | 14716 | 192 | 12800 | 1708 | 17738 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 574533,00 | 521,19 | 1724 | 2 | | 1314 | |
| | | **Крепежные изделия для фланцевых соединений Ду200мм** | | | | | | | | | |
| 371 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 120 | 318,33 | 1,65 | 38200 | 198 | -- | 26293 | 69653 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 316,68 | 0,87 | 38002 | 104 | | 5159 | |
| 372 | 217-101-0105 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,03876 | 1086502,00 | -- | 42113 | -- | 42113 | -- | 45482 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3369 | |
| | | **Крепежные изделия для фланцевых соединений Ду100мм** | | | | | | | | | |
| 373 | 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 16 | 318,33 | 1,65 | 5093 | 26 | -- | 3506 | 9287 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 316,68 | 0,87 | 5067 | 14 | | 688 | |
| 374 | 217-101-0105 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ | т | 0,00296 | 1086502,00 | -- | 3216 | -- | 3216 | -- | 3473 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257 | |
| | | **Колодцы круглые водопроводные 1500мм (1шт) и 2000мм (1шт)** | | | | | | | | | |
| 375 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 5,86 | 79277,49 | 17299,46 | 464566 | 101375 | 138691 | 269801 | 793117 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 38310,62 | 8195,59 | 224500 | 48026 | | 58749 | |
| 376 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 37036,00 | -- | 37036 | -- | 37036 | -- | 39999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2963 | |
| 377 | 225-101-0603 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 1 | 55398,00 | -- | 55398 | -- | 55398 | -- | 59830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4432 | |
| 378 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а | шт. | 7 | 23269,00 | -- | 162883 | -- | 162883 | -- | 175914 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13031 | |
| 379 | 225-101-0111 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС20-9а | шт. | 4 | 50662,00 | -- | 202648 | -- | 202648 | -- | 218860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16212 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 225-101-0609 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 28907,00 | -- | 28907 | -- | 28907 | -- | 31220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2313 | |
| 381 | 225-101-0613 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 1 | 46206,00 | -- | 46206 | -- | 46206 | -- | 49902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3696 | |
| 382 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 5244,00 | -- | 10488 | -- | 10488 | -- | 11327 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 839 | |
| 383 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 7833,00 | -- | 15666 | -- | 15666 | -- | 16919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1253 | |
| 384 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С-4, С-5/ | т | 0,06636 | 1145627,00 | -- | 76024 | -- | 76024 | -- | 82106 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6082 | |
| 385 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 2 | 46038,00 | -- | 92076 | -- | 92076 | -- | 99442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7366 | |
| 386 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | $м^3$ кладки | 0,172 | 61568,83 | 3779,14 | 10590 | 650 | 7586 | 2356 | 13982 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13687,38 | 1042,37 | 2354 | 179 | | 1036 | |
| 387 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 126,34 | 1111,96 | 1,95 | 140485 | 246 | 25041 | 92267 | 251372 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 911,81 | 1,07 | 115198 | 135 | | 18620 | |
| 388 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /для бетонных столбиков в колодцах/ | $м^3$ | 0,4 | 50737,21 | 3025,72 | 20295 | 1210 | 14810 | 4198 | 26453 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10687,72 | 845,72 | 4275 | 338 | | 1959 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 389 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 0,6672 | 17887,14 | 3339,73 | 11934 | 2228 | 8445 | 2171 | 15233 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1890,16 | 1608,75 | 1261 | 1073 | | 1128 | |
| 390 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,112 | 41237,70 | 1908,64 | 45856 | 2123 | 40688 | 3302 | 53091 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 3045 | 584 | | 3933 | |
| | | **Наружная гидроизоляция колодцев** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,124 | 226071,00 | -- | 28033 | -- | 28033 | -- | 30276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2243 | |
| 392 | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,059 | 77199,00 | -- | 4555 | -- | 4555 | -- | 4919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| | | **Внутренняя окрасочная гидроизоляция мокрых колодцев** | | | | | | | | | |
| 393 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,056 | 226071,00 | -- | 12660 | -- | 12660 | -- | 13673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1013 | |
| 394 | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,027 | 77199,00 | -- | 2084 | -- | 2084 | -- | 2251 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 167 | |
| | | **Разборка и восстановление а/бетонного покрытия** | | | | | | | | | |
| 395 | 1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | $м^3$ конструкции | 24,27 | 649,42 | 416,51 | 15761 | 10109 | -- | 6130 | 23642 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 232,91 | 117,88 | 5653 | 2861 | | 1751 | |
| 396 | 1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | 8,83 | 5816,60 | 2317,01 | 51361 | 20460 | -- | 29375 | 87195 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3499,59 | 1120,90 | 30901 | 9898 | | 6459 | |
| 397 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 59,6 | 243,00 | -- | 14483 | -- | | -- | 15642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1159 | |
| 398 | 412-102-0207 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км | т·км | 417,2 | 48,00 | -- | 20026 | -- | | -- | 21628 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1602 | |
| | | **Водоотлив** | | | | | | | | | |
| 399 | 325-101-0102 РСНБ РК 2022 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 81,35 | 783,00 | 783,00 | 63697 | 63697 | | -- | 68793 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | 563,00 | -- | 45800 | | 5096 | |
| 400 | 1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Коллектор всасывающий. Монтаж | м коллектора | 82,3 | 1656,55 | 832,25 | 136334 | 68494 | 17227 | 56435 | 208190 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 614,98 | 337,41 | 50613 | 27769 | | 15422 | |
| 401 | 241-102-0151 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 82,3 | 2282,00 | -- | 187809 | -- | 187809 | -- | 202834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15025 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Коллектор всасывающий. Демонтаж** | м коллектора | 82,3 | 899,41 | 507,48 | 74021 | 41766 | -- | 35916 | 118732 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 391,93 | 214,18 | 32256 | 17627 | | 8795 | |
| | | **К17, К17н - Дренажный трубопровод** | | | | | | | | | |
| 403 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка /для выпуска ф110мм, SDR33/** | км трубопровода | 0,0045 | 2530584,58 | 325581,35 | 11388 | 1465 | 7886 | 2549 | 15052 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 452653,23 | 119477,27 | 2037 | 538 | | 1115 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 404 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 1 | 2497,63 | 294,75 | 2498 | 295 | -- | 2183 | 5055 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2202,88 | 2,03 | 2203 | 2 | | 374 | |
| 405 | 241-208-3603 РСНБ РК 2022 | **Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой /ф110х4,2мм, SDR26/** | шт. | 1 | 425,00 | -- | 425 | -- | 425 | -- | 459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |
| 406 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка /ф110х4,2мм, SDR 26/** | км трубопровода | 0,006 | 2714404,58 | 325581,35 | 16286 | 1954 | 11616 | 3398 | 21259 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 452653,23 | 119477,27 | 2716 | 717 | | 1575 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 407 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка /полиэт. гофрир. с раструбом SN 8 PE ф160мм/** | км трубопровода | 0,045 | 4095017,55 | 414959,89 | 184276 | 18673 | 142486 | 29111 | 230458 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 513707,66 | 139735,23 | 23117 | 6288 | | 17071 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | **Колодцы круглые водопроводные** | | | | | | | | | |
| 408 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,53 | 79277,49 | 17299,46 | 121295 | 26468 | 36212 | 70443 | 207077 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 38310,62 | 8195,59 | 58615 | 12539 | | 15339 | |
| 409 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | шт. | 1 | 37036,00 | -- | 37036 | -- | 37036 | -- | 39999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2963 | |
| 410 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** | шт. | 1 | 35658,00 | -- | 35658 | -- | 35658 | -- | 38511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2853 | |
| 411 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а** | шт. | 2 | 31855,00 | -- | 63710 | -- | 63710 | -- | 68807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5097 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 5244,00 | -- | 20976 | -- | 20976 | -- | 22654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 413 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 7833,00 | -- | 7833 | -- | 7833 | -- | 8460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 627 | |
| 414 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С-2/ | т | 0,01708 | 1145627,00 | -- | 19567 | -- | 19567 | -- | 21132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1565 | |
| 415 | 244-201-1601 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм | комплект | 1 | 111122,00 | -- | 111122 | -- | 111122 | -- | 120012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8890 | |
| | | **Внутренняя окрасочная гидроизоляция мокрых колодцев** | | | | | | | | | |
| 416 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,046 | 226071,00 | -- | 10399 | -- | 10399 | -- | 11231 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 832 | |
| 417 | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,022 | 77199,00 | -- | 1698 | -- | 1698 | -- | 1834 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | **Колодцы круглые канализационные** | | | | | | | | | |
| 418 | 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,94 | 77250,45 | 19689,50 | 149866 | 38197 | 40069 | 88626 | 257571 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 36907,08 | 9237,85 | 71600 | 17921 | | 19079 | |
| 419 | 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 2 | 18896,00 | -- | 37792 | -- | 37792 | -- | 40815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3023 | |
| 420 | 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 14683,00 | -- | 29366 | -- | 29366 | -- | 31715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2349 | |
| 421 | 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 15614,00 | -- | 31228 | -- | 31228 | -- | 33726 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2498 | |
| 422 | 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 21524,00 | -- | 21524 | -- | 21524 | -- | 23246 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1722 | |
| 423 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 5244,00 | -- | 26220 | -- | 26220 | -- | 28318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2098 | |
| 424 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С1-01, С1-02/ | т | 0,02331 | 1145627,00 | -- | 26705 | -- | 26705 | -- | 28841 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2136 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 2 | 46038,00 | -- | 92076 | -- | 92076 | -- | 99442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7366 | |
| 426 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | $м^3$ кладки | 0,024 | 61568,83 | 3779,14 | 1478 | 91 | 1059 | 329 | 1951 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 13687,38 | 1042,37 | 328 | 25 | | 145 | |
| 427 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/на лоток/ | $м^3$ | 0,72 | 31596,00 | -- | 22749 | -- | 22749 | -- | 24569 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1820 | |
| 428 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 1,187 | 1111,96 | 1,95 | 1320 | 2 | 236 | 867 | 2362 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 911,81 | 1,07 | 1082 | 1 | | 175 | |
| | | **Наружная гидроизоляция колодцев** | | | | | | | | | |
| 429 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,034 | 226071,00 | -- | 7686 | -- | 7686 | -- | 8301 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 615 | |
| 430 | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0009 | 77199,00 | -- | 69 | -- | 69 | -- | 75 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6 | |
| 431 | 261-105-0122 РСНБ РК 2022 | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 5,69 | 301,00 | -- | 1713 | -- | 1713 | -- | 1850 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 432 | 261-107-0728 РСНБ РК 2022 | Порошок минеральный | т | 0,051 | 8960,00 | -- | 457 | -- | 457 | -- | 494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37 | |
| 433 | 217-501-0108 РСНБ РК 2022 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370 | т | 0,02 | 181321,00 | -- | 3626 | -- | 3626 | -- | 3916 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 290 | |
| 434 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,149 | 11766,00 | -- | 1753 | -- | 1753 | -- | 1893 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 140 | |
| 435 | 216-101-0101 РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,038 | 26702,00 | -- | 1015 | -- | 1015 | -- | 1096 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| | | **Колодец-гаситель напора /л.8.2/** | | | | | | | | | |
| 436 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 4,18 | 63587,15 | 13256,63 | 265794 | 55412 | 102985 | 132532 | 430192 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 25693,11 | 6333,33 | 107397 | 26473 | | 31866 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15/ДН-15/ | шт. | 2 | 37036,00 | -- | 74072 | -- | 74072 | -- | 79998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5926 | |
| 438 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 2 | 35658,00 | -- | 71316 | -- | 71316 | -- | 77021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5705 | |
| 439 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/КС 15-6а/ | шт. | 4 | 23269,00 | -- | 93076 | -- | 93076 | -- | 100522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7446 | |
| 440 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 8 | 5244,00 | -- | 41952 | -- | 41952 | -- | 45308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3356 | |
| 441 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/на лоток М-200/ | $м^3$ | 1,66 | 34156,00 | -- | 56699 | -- | 56699 | -- | 61235 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4536 | |
| 442 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки С1-01/ | т | 0,02004 | 1145627,00 | -- | 22958 | -- | 22958 | -- | 24795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1837 | |
| 443 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 2 | 46038,00 | -- | 92076 | -- | 92076 | -- | 99442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7366 | |
| 444 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /Монтаж отражателя из листовой стали ф300/ | т конструкций | 0,013592 | 221039,15 | 10210,72 | 3004 | 138 | 204 | 1845 | 5237 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 195858,43 | 918,16 | 2662 | 12 | | 388 | |
| 445 | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/отражатель из листовой стали ф300мм / | т | 0,01226 | 1154739,00 | -- | 14157 | -- | 14157 | -- | 15290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1133 | |
| 446 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,001332 | 333904,00 | -- | 445 | -- | 445 | -- | 481 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 447 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ф108х4мм/ | км трубопровода | 0,0004 | 1173510,69 | 202712,81 | 469 | 81 | 45 | 375 | 912 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 857304,00 | 89992,47 | 343 | 36 | | 68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,005 | 2118100,88 | 886568,82 | 10591 | 4432 | 749 | 6965 | 18961 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1082042,06 | 325071,18 | 5410 | 1625 | | 1404 | |
| 449 | 241-112-0147 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 2 | 2604,00 | -- | 5208 | -- | 5208 | -- | 5625 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| 450 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 2 | 2836,14 | 97,59 | 5672 | 195 | 1325 | 4111 | 10566 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2076,19 | -- | 4152 | -- | | 783 | |
| 451 | 241-116-0110 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 2 | 3545,00 | -- | 7090 | -- | 7090 | -- | 7657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |
| 452 | 241-116-0110 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/Фланец свободный 1-100-6/ | шт. | 2 | 3545,00 | -- | 7090 | -- | 7090 | -- | 7657 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 567 | |
| 453 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 2497,63 | 294,75 | 4995 | 589 | -- | 4366 | 10110 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2202,88 | 2,03 | 4406 | 4 | | 749 | |
| 454 | 241-214-0108 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1578,00 | -- | 3156 | -- | 3156 | -- | 3408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 252 | |
| 455 | 241-703-0120 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,002 | 159735,00 | -- | 319 | -- | 319 | -- | 345 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| | | **Отмостка** | | | | | | | | | |
| 456 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 1,0008 | 17887,14 | 3339,73 | 17901 | 3342 | 12667 | 3257 | 22850 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1890,16 | 1608,75 | 1892 | 1610 | | 1693 | |
| 457 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 1,67 | 41237,70 | 1908,64 | 68867 | 3188 | 61106 | 4959 | 79732 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 4573 | 877 | | 5906 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,055 | 48955,49 | 30016,68 | 2693 | 1651 | -- | 948 | 3932 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 18938,81 | 9313,41 | 1042 | 512 | | 291 | |
| 459 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м /ЛСВ-200, Лента сигнальная "Внимание дренажный трубопровод"/ | м | 55 | 81,00 | -- | 4455 | -- | 4455 | -- | 4811 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 356 | |
| | | **К17 - Дренажный трубопровод от станции дозирования реагентов до Н.С. подачи стоков на радиальные отстойники** | | | | | | | | | |
| 460 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0275 | 778234,58 | 325581,35 | 21401 | 8954 | -- | 15576 | 39935 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 452653,23 | 119477,27 | 12448 | 3286 | | 2958 | |
| 461 | 241-204-0102 РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 27,775 | 2076,00 | -- | 57661 | -- | 57661 | -- | 62274 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4613 | |
| 462 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 1659,36 | 5,82 | 3319 | 11 | 65 | 3182 | 7021 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1621,40 | 2,19 | 3243 | 4 | | 520 | |
| 463 | 241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм /внутри помещения/ | м | 2,02 | 1917,00 | -- | 3872 | -- | 3872 | -- | 4182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 310 | |
| 464 | 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 2497,63 | 294,75 | 2498 | 295 | -- | 2183 | 5055 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2202,88 | 2,03 | 2203 | 2 | | 374 | |
| 465 | 241-208-3603 РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 425,00 | -- | 425 | -- | 425 | -- | 459 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,0275 | 48955,49 | 30016,68 | 1346 | 825 | -- | 474 | 1966 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 18938,81 | 9313,41 | 521 | 256 | | 146 | |
| 467 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м /ЛС-200, Лента сигнальная "Внимание дренажный трубопровод"/ | м | 27,5 | 81,00 | -- | 2228 | -- | 2228 | -- | 2406 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 178 | |
| | | **К1н, К1 - Хозяйственно-бытовая канализация** | | | | | | | | | |
| 468 | 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка /ф225х8,6, SDR26/ | км трубопровода | 0,1475 | 8710236,62 | 1342868,15 | 1284760 | 198073 | 1000367 | 143817 | 1542863 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 585218,47 | 399661,19 | 86320 | 58950 | | 114286 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 469 | 1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка | км трубопровода | 0,007 | 611318,53 | 209881,05 | 4279 | 1470 | 43 | 3413 | 8308 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 395169,94 | 97374,05 | 2766 | 682 | | 615 | |
| 470 | 241-204-0110 РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 7 | 15143,00 | -- | 106001 | -- | 106001 | -- | 114481 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8480 | |
| 471 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,198 | 48955,49 | 30016,68 | 9693 | 5943 | -- | 3412 | 14154 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 18938,81 | 9313,41 | 3750 | 1844 | | 1048 | |
| 472 | 249-101-0601 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м /ЛВ-200, Лента сигнальная "Внимание хозбытовая канализация"/ | м | 198 | 81,00 | -- | 16038 | -- | 16038 | -- | 17321 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1283 | |
| | | **Колодец-гаситель напора. Система К1н** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473 | 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | $м^3$ конструкций колодца | 1,395 | 74610,04 | 13917,72 | 104081 | 19416 | 43236 | 50152 | 166571 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 29698,10 | 6616,17 | 41429 | 9230 | | 12339 | |
| 474 | 225-101-0602 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 37036,00 | -- | 37036 | -- | 37036 | -- | 39999 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2963 | |
| 475 | 225-101-0108 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | 23269,00 | -- | 23269 | -- | 23269 | -- | 25131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1862 | |
| 476 | 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 31855,00 | -- | 31855 | -- | 31855 | -- | 34403 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2548 | |
| 477 | 225-101-0610 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 35658,00 | -- | 35658 | -- | 35658 | -- | 38511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2853 | |
| 478 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 5244,00 | -- | 20976 | -- | 20976 | -- | 22654 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| 479 | 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /на лоток М-200/ | $м^3$ | 0,83 | 34156,00 | -- | 28349 | -- | 28349 | -- | 30617 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2268 | |
| 480 | 222-503-0201 РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка С1-03/ | т | 0,01677 | 1145627,00 | -- | 19212 | -- | 19212 | -- | 20749 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1537 | |
| 481 | 244-201-1611 РСНБ РК 2022 | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм | комплект | 1 | 46038,00 | -- | 46038 | -- | 46038 | -- | 49721 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3683 | |
| 482 | 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж /Монтаж отражателя из листовой стали ф300/ | т конструкций | 0,006796 | 221039,15 | 10210,72 | 1502 | 69 | 102 | 923 | 2619 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 195858,43 | 918,16 | 1331 | 6 | | 194 | |
| 483 | 222-504-0101 РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /отражатель из листовой стали ф300/ | т | 0,00613 | 1154739,00 | -- | 7079 | -- | 7079 | -- | 7645 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 566 | |
| 484 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,000666 | 333904,00 | -- | 222 | -- | 222 | -- | 240 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ф219х5мм/ | км трубопровода | 0,0002 | 2477010,64 | 909572,24 | 495 | 181 | 75 | 309 | 868 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1193875,20 | 367184,08 | 239 | 73 | | 64 | |
| 486 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,013 | 2118100,88 | 886568,82 | 27535 | 11525 | 1943 | 18110 | 49296 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1082042,06 | 325071,18 | 14067 | 4226 | | 3652 | |
| 487 | 241-112-0225 РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90° ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм | шт. | 1 | 11561,00 | -- | 11561 | -- | 11561 | -- | 12486 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 925 | |
| 488 | 1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 1 | 6582,82 | 309,84 | 6583 | 310 | 1325 | 4927 | 12431 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4948,26 | 28,95 | 4948 | 29 | | 921 | |
| 489 | 241-116-0113 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | шт. | 1 | 8238,00 | -- | 8238 | -- | 8238 | -- | 8897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 490 | 241-116-0113 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм /Фланец свободный 1-200-6/ | шт. | 1 | 8238,00 | -- | 8238 | -- | 8238 | -- | 8897 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 659 | |
| 491 | 241-703-0133 РСНБ РК 2022 | Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН | 1000 шт. | 0,001 | 322464,00 | -- | 322 | -- | 322 | -- | 348 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 492 | 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 5174,42 | 576,81 | 5174 | 577 | -- | 4568 | 10521 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 4597,61 | 16,21 | 4598 | 16 | | 779 | |
| 493 | 241-214-0114 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм | шт. | 1 | 8406,00 | -- | 8406 | -- | 8406 | -- | 9078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672 | |
| | | **ПД - Подводящий трубопровод от фильтровальной к резервуарам** | | | | | | | | | |
| | | **Наружная гидроизоляция колодцев /оклеечная/** | | | | | | | | | |
| 494 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,331 | 226071,00 | -- | 74830 | -- | 74830 | -- | 80816 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5986 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,034 | 77199,00 | -- | 2625 | -- | 2625 | -- | 2835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | |
| 496 | 261-105-0122 РСНБ РК 2022 | Изол ГОСТ 10296-79 | $м^2$ | 109,87 | 301,00 | -- | 33071 | -- | 33071 | -- | 35717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2646 | |
| 497 | 261-107-0728 РСНБ РК 2022 | Порошок минеральный | т | 0,464 | 8960,00 | -- | 4157 | -- | 4157 | -- | 4490 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 333 | |
| 498 | 217-501-0108 РСНБ РК 2022 | Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370 | т | 0,25 | 181321,00 | -- | 45330 | -- | 45330 | -- | 48956 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3626 | |
| 499 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 2,048 | 11766,00 | -- | 24097 | -- | 24097 | -- | 26025 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1928 | |
| 500 | 216-101-0101 РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,741 | 26702,00 | -- | 19786 | -- | 19786 | -- | 21369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1583 | |
| | | **Внутренняя окрасочная гидроизоляция мокрых колодцев** | | | | | | | | | |
| 501 | 216-201-0101 РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50 | т | 0,124 | 226071,00 | -- | 28033 | -- | 28033 | -- | 30276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2243 | |
| 502 | 261-201-0364 РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,059 | 77199,00 | -- | 4555 | -- | 4555 | -- | 4919 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | **76048273** | **9795976** | **59612253** | **8446193** | **91254032** |
| | | | | | | | **6519650** | **2558675** | **--** | **6759560** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **43374** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **25032** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15269** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4691** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **63334** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **25032** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **65964463** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **27492749** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **8747452** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **22395591** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **120404** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **8218952** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5934675** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **80118090** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3083** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8747452** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **321218** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7947** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **302594** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **208790** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **42400** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **572408** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **123** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **302594** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **9719218** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **64** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3247** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9715899** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3182** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **777794** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **10500194** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3247** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **91254026** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **3215** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **9078325** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 06-02-01)** | | | | | | | | | |
| **503** | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **$м^3$ уплотненного грунта** | **108,7406** | **333,07** | **149,83** | **36218** | **16292** | **--** | **20298** | **61037** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **183,24** | **76,01** | **19926** | **8265** | | **4521** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **36218** | **16292** | **--** | **20298** | **61037** |
| | | | | | | | **19926** | **8265** | **--** | **4521** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **36218** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **28191** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **20298** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4521** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **61037** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28191** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | **61037** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **28191** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ** | | | | | | | | | |
| | | **КАНАЛ Кл1 (L=6,01м)** | | | | | | | | | |
| **504** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26** | **Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство** | **$м^2$ покрытия** | **14,2** | **7569,46** | **292,44** | **107486** | **4152** | **95201** | **9068** | **125878** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **572,75** | **106,58** | **8133** | **1513** | | **9324** | |
| **505** | **1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4** | **20580,63** | **2746,40** | **82323** | **10986** | **49560** | **30851** | **122227** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **5444,37** | **1091,76** | **21777** | **4367** | | **9054** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | м$^3$ | 3,24 | 100405,00 | -- | 325312 | -- | 325312 | -- | 351337 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26025 | |
| 507 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20 | м$^3$ | 3,24 | -875,00 | -- | -2835 | -- | -2835 | -- | -3062 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -227 | |
| 508 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15 | м$^3$ | 1,74 | -1030,00 | -- | -1792 | -- | -1792 | -- | -1935 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -143 | |
| 509 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | м$^3$ | 3,24 | 284,00 | -- | 920 | -- | 920 | -- | 994 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74 | |
| 510 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/ | м$^3$ | 1,74 | 3849,45 | -- | 6698 | -- | 6698 | -- | 7234 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 536 | |
| 511 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В20 по водонепроницаемости W16 /35692.10%=3569,2тенге/ | м$^3$ | 1,5 | 3569,20 | -- | 5354 | -- | 5354 | -- | 5782 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 428 | |
| 512 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 5329,23 | 2597,48 | 10658 | 5195 | 2393 | 5272 | 17204 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1534,97 | 698,81 | 3070 | 1398 | | 1274 | |
| 513 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | 3609,64 | 2079,45 | 28877 | 16636 | 5268 | 13510 | 45778 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 871,68 | 559,44 | 6973 | 4476 | | 3391 | |
| 514 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м$^3$ | 2,646 | 53247,00 | -- | 140892 | -- | 140892 | -- | 152163 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11271 | |
| 515 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | м$^3$ | 2,646 | 284,00 | -- | 751 | -- | 751 | -- | 811 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 516 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | м$^3$ | 2,646 | 3429,14 | -- | 9074 | -- | 9074 | -- | 9800 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 726 | |
| 517 | 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - Б1 | т стальных элементов | 0,1022 | 1291049,28 | 11123,71 | 131945 | 1137 | 120799 | 12167 | 155641 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 97937,86 | 2953,39 | 10009 | 302 | | 11529 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 3,6 | 170,99 | 3,44 | 616 | 12 | 268 | 233 | 917 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 93,39 | 0,56 | 336 | 2 | | 68 | |
| 519 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 3,6 | 296,48 | 5,15 | 1067 | 19 | 655 | 274 | 1448 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 109,16 | 1,12 | 393 | 4 | | 107 | |
| 520 | 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка | $м^2$ стенки | 8,89 | 10699,14 | 518,85 | 95115 | 4612 | 66588 | 22698 | 127238 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2690,11 | 55,26 | 23915 | 491 | | 9425 | |
| 521 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 32,09 | 6403,51 | 13,32 | 205489 | 428 | 173485 | 29482 | 253769 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 983,97 | 3,92 | 31576 | 126 | | 18798 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 522 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 27,44 | 4150,02 | 33,60 | 113877 | 922 | 96375 | 15567 | 139800 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 16580 | 159 | | 10356 | |
| | | **КАНАЛ Кл2 (L=9,92м)** | | | | | | | | | |
| 523 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 24,4 | 7569,46 | 292,44 | 184695 | 7136 | 163584 | 15581 | 216298 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 572,75 | 106,58 | 13975 | 2601 | | 16022 | |
| 524 | 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 6 | 20580,63 | 2746,40 | 123484 | 16479 | 74339 | 46276 | 183341 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5444,37 | 1091,76 | 32666 | 6551 | | 13581 | |
| 525 | 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 3 | 14850,67 | 2132,66 | 44552 | 6398 | 25939 | 17374 | 66880 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4071,51 | 836,35 | 12215 | 2509 | | 4954 | |
| 526 | 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | $м^3$ | 5,48 | 100405,00 | -- | 550219 | -- | 550219 | -- | 594237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44018 | |
| 527 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20 | $м^3$ | 5,48 | -875,00 | -- | -4795 | -- | -4795 | -- | -5179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -384 | |
| 528 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15 | м$^3$ | 3,23 | -1030,00 | -- | -3327 | -- | -3327 | -- | -3593 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -266 | |
| 529 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | м$^3$ | 5,48 | 284,00 | -- | 1556 | -- | 1556 | -- | 1681 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 530 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/ | м$^3$ | 3,23 | 3849,45 | -- | 12434 | -- | 12434 | -- | 13429 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 995 | |
| 531 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В20 по водонепроницаемости W16 /35692.10%=3569,2тенге/ | м$^3$ | 2,25 | 3569,20 | -- | 8031 | -- | 8031 | -- | 8673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 642 | |
| 532 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 5329,23 | 2597,48 | 31975 | 15585 | 7180 | 15815 | 51613 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1534,97 | 698,81 | 9210 | 4193 | | 3823 | |
| 533 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 4020,96 | 2039,04 | 8042 | 4078 | 1947 | 3675 | 12654 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1008,47 | 548,57 | 2017 | 1097 | | 937 | |
| 534 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 3 | 3609,64 | 2079,45 | 10829 | 6238 | 1976 | 5066 | 17167 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 871,68 | 559,44 | 2615 | 1678 | | 1272 | |
| 535 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м$^3$ | 4,373 | 53247,00 | -- | 232849 | -- | 232849 | -- | 251477 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18628 | |
| 536 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | м$^3$ | 4,373 | 284,00 | -- | 1242 | -- | 1242 | -- | 1341 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 99 | |
| 537 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | м$^3$ | 4,373 | 3429,14 | -- | 14996 | -- | 14996 | -- | 16196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1200 | |
| 538 | 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - Б1 | т стальных элементов | 0,0511 | 1291049,28 | 11123,71 | 65973 | 569 | 60399 | 6084 | 77821 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 97937,86 | 2953,39 | 5005 | 151 | | 5764 | |
| 539 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м$^2$ | 1,8 | 170,99 | 3,44 | 308 | 6 | 134 | 117 | 459 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 93,39 | 0,56 | 168 | 1 | | 34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | $м^2$ | 1,8 | 296,48 | 5,15 | 534 | 9 | 329 | 137 | 725 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 109,16 | 1,12 | 196 | 2 | | 54 | |
| 541 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | $м^3$ | 0,09 | 46651,56 | 2339,63 | 4199 | 210 | 3362 | 625 | 5210 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 627 | 59 | | 386 | |
| 542 | 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка | $м^2$ стенки | 14,6816 | 10699,14 | 518,85 | 157080 | 7617 | 109968 | 37485 | 210130 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2690,11 | 55,26 | 39495 | 811 | | 15565 | |
| 543 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 52,9728 | 6403,51 | 13,32 | 339212 | 706 | 286382 | 48668 | 418911 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 983,97 | 3,92 | 52124 | 208 | | 31030 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 544 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 52,9728 | 4150,02 | 33,60 | 219838 | 1780 | 186050 | 30052 | 269882 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 32008 | 307 | | 19991 | |
| | | **КАНАЛ Кл3 (L=16,42м)** | | | | | | | | | |
| 545 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 38,1 | 7569,46 | 292,44 | 288396 | 11142 | 255432 | 24330 | 337744 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 572,75 | 106,58 | 21822 | 4061 | | 25018 | |
| 546 | 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 10 | 20580,63 | 2746,40 | 205806 | 27464 | 123898 | 77126 | 305567 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 5444,37 | 1091,76 | 54444 | 10918 | | 22635 | |
| 547 | 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 4 | 14850,67 | 2132,66 | 59403 | 8530 | 34587 | 23165 | 89174 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4071,51 | 836,35 | 16286 | 3345 | | 6605 | |
| 548 | 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 | $м^3$ | 8,9 | 100405,00 | -- | 893604 | -- | 893604 | -- | 965092 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71488 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20 | $м^3$ | 8,9 | -875,00 | -- | -7788 | -- | -7788 | -- | -8411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -623 | |
| 550 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15 | $м^3$ | 5,15 | -1030,00 | -- | -5305 | -- | -5305 | -- | -5729 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -424 | |
| 551 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 8,9 | 284,00 | -- | 2528 | -- | 2528 | -- | 2730 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 202 | |
| 552 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/ | $м^3$ | 5,15 | 3849,45 | -- | 19825 | -- | 19825 | -- | 21411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1586 | |
| 553 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В20 по водонепроницаемости W16 /35692.10%=3569,2тенге/ | $м^3$ | 3,75 | 3569,20 | -- | 13384 | -- | 13384 | -- | 14455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1071 | |
| 554 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 10 | 5329,23 | 2597,48 | 53292 | 25975 | 11967 | 26359 | 86023 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1534,97 | 698,81 | 15350 | 6988 | | 6372 | |
| 555 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 2 | 4020,96 | 2039,04 | 8042 | 4078 | 1947 | 3675 | 12654 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1008,47 | 548,57 | 2017 | 1097 | | 937 | |
| 556 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 7 | 3609,64 | 2079,45 | 25267 | 14556 | 4609 | 11821 | 40055 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 871,68 | 559,44 | 6102 | 3916 | | 2967 | |
| 557 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 7,325 | 53247,00 | -- | 390034 | -- | 390034 | -- | 421237 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31203 | |
| 558 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 7,325 | 284,00 | -- | 2080 | -- | 2080 | -- | 2246 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 166 | |
| 559 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | $м^3$ | 7,325 | 3429,14 | -- | 25118 | -- | 25118 | -- | 27127 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2009 | |
| 560 | 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - Б1 | т стальных элементов | 0,0511 | 1291049,28 | 11123,71 | 65973 | 569 | 60399 | 6084 | 77821 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 97937,86 | 2953,39 | 5005 | 151 | | 5764 | |
| 561 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,8 | 170,99 | 3,44 | 308 | 6 | 134 | 117 | 459 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **93,39** | **0,56** | **168** | **1** | | **34** | |
| **562** | **1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** | **м²** | **1,8** | **296,48** | **5,15** | **534** | **9** | **329** | **137** | **725** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **109,16** | **1,12** | **196** | **2** | | **54** | |
| **563** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий** | **м³** | **0,04** | **46651,56** | **2339,63** | **1866** | **93** | **1494** | **278** | **2315** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **6968,33** | **659,50** | **279** | **26** | | **171** | |
| **564** | **1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка** | **м² стенки** | **24,3016** | **10699,14** | **518,85** | **260006** | **12609** | **182023** | **62047** | **347817** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **2690,11** | **55,26** | **65374** | **1343** | | **25764** | |
| **565** | **1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная /гидроизолом/ по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** | **м² поверхности** | **87,6828** | **6403,51** | **13,32** | **561478** | **1168** | **474033** | **80557** | **693398** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **983,97** | **3,92** | **86277** | **344** | | **51363** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **566** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м² поверхности** | **87,6828** | **4150,02** | **33,60** | **363885** | **2946** | **307958** | **49744** | **446719** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **604,23** | **5,79** | **52981** | **508** | | **33090** | |
| | | **ОПОРНЫЙ УЗЕЛ УО1 (4шт)** | | | | | | | | | |
| **567** | **1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26** | **Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство** | **м² покрытия** | **8** | **7569,46** | **292,44** | **60556** | **2340** | **53634** | **5109** | **70918** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **572,75** | **106,58** | **4582** | **853** | | **5253** | |
| **568** | **1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **8** | **4020,96** | **2039,04** | **32168** | **16313** | **7787** | **14698** | **50616** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1008,47** | **548,57** | **8068** | **4389** | | **3749** | |
| **569** | **221-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **м³** | **2,12** | **53247,00** | **--** | **112884** | **--** | **112884** | **--** | **121915** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9031** | |
| **570** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4** | **Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе** | **м³** | **2,12** | **284,00** | **--** | **602** | **--** | **602** | **--** | **650** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **48** | |
| **571** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6** | **Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/** | **м³** | **2,12** | **3429,14** | **--** | **7270** | **--** | **7270** | **--** | **7852** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **582** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | $м^3$ | 0,56 | 46651,56 | 2339,63 | 26125 | 1310 | 20913 | 3887 | 32413 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 3902 | 369 | | 2401 | |
| 573 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 22,8 | 4150,02 | 33,60 | 94620 | 766 | 80078 | 12935 | 116159 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 13776 | 132 | | 8604 | |
| 574 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Засыпка между блоками песком вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 4,2 | 1712,79 | -- | 7194 | -- | -- | 5179 | 13363 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1712,79 | -- | 7194 | -- | | 990 | |
| 575 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 4,2 | 11766,00 | -- | 49417 | -- | 49417 | -- | 53370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3953 | |
| | | **ОПОРНЫЙ УЗЕЛ УО2 (7шт)** | | | | | | | | | |
| 576 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 14 | 7569,46 | 292,44 | 105972 | 4094 | 93859 | 8940 | 124105 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 572,75 | 106,58 | 8019 | 1492 | | 9193 | |
| 577 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 4020,96 | 2039,04 | 56293 | 28547 | 13627 | 25722 | 88577 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1008,47 | 548,57 | 14119 | 7680 | | 6561 | |
| 578 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 3609,64 | 2079,45 | 50535 | 29112 | 9219 | 23642 | 80111 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 871,68 | 559,44 | 12204 | 7832 | | 5934 | |
| 579 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 5,488 | 53247,00 | -- | 292220 | -- | 292220 | -- | 315598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23378 | |
| 580 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 5,488 | 284,00 | -- | 1559 | -- | 1559 | -- | 1684 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125 | |
| 581 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | $м^3$ | 5,488 | 3429,14 | -- | 18819 | -- | 18819 | -- | 20325 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1506 | |
| 582 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | $м^3$ | 1,4 | 46651,56 | 2339,63 | 65312 | 3275 | 52281 | 9718 | 81032 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 9756 | 923 | | 6002 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 46,2 | 4150,02 | 33,60 | 191731 | 1552 | 162264 | 26210 | 235376 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 27915 | 267 | | 17435 | |
| 584 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Засыпка между блоками песком вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 10,99 | 1712,79 | -- | 18824 | -- | -- | 13553 | 34967 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1712,79 | -- | 18824 | -- | | 2590 | |
| 585 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 10,99 | 11766,00 | -- | 129308 | -- | 129308 | -- | 139653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10345 | |
| | | **ОПОРНЫЙ УЗЕЛ УОЗ (4шт)** | | | | | | | | | |
| 586 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия щебеночные толщ.100мм с пропиткой битумом. Устройство | $м^2$ покрытия | 8 | 7569,46 | 292,44 | 60556 | 2340 | 53634 | 5109 | 70918 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 572,75 | 106,58 | 4582 | 853 | | 5253 | |
| 587 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 16 | 4020,96 | 2039,04 | 64335 | 32625 | 15574 | 29397 | 101230 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1008,47 | 548,57 | 16136 | 8777 | | 7499 | |
| 588 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 4,24 | 53247,00 | -- | 225767 | -- | 225767 | -- | 243828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18061 | |
| 589 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 4,24 | 284,00 | -- | 1204 | -- | 1204 | -- | 1300 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| 590 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | $м^3$ | 4,24 | 3429,14 | -- | 14540 | -- | 14540 | -- | 15703 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1163 | |
| 591 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | $м^3$ | 1,08 | 46651,56 | 2339,63 | 50384 | 2527 | 40331 | 7497 | 62511 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 7526 | 712 | | 4630 | |
| 592 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 40,84 | 4150,02 | 33,60 | 169487 | 1372 | 143438 | 23169 | 208069 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 24677 | 236 | | 15412 | |
| 593 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Засыпка между блоками песком вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 8,4 | 1712,79 | -- | 14387 | -- | -- | 10359 | 26726 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1712,79 | -- | 14387 | -- | | 1980 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 8,4 | 11766,00 | -- | 98834 | -- | 98834 | -- | 106741 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7907 | |
| | | **ОПОРНЫЙ УЗЕЛ УО4 (4шт)** | | | | | | | | | |
| 595 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | м$^3$ | 1,48 | 40916,40 | 1908,64 | 60556 | 2825 | 53679 | 4395 | 70147 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 4052 | 777 | | 5196 | |
| 596 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 16 | 4020,96 | 2039,04 | 64335 | 32625 | 15574 | 29397 | 101230 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1008,47 | 548,57 | 16136 | 8777 | | 7499 | |
| 597 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | 3609,64 | 2079,45 | 28877 | 16636 | 5268 | 13510 | 45778 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 871,68 | 559,44 | 6973 | 4476 | | 3391 | |
| 598 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | м$^3$ | 5,256 | 53247,00 | -- | 279866 | -- | 279866 | -- | 302255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22389 | |
| 599 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | м$^3$ | 5,256 | 284,00 | -- | 1493 | -- | 1493 | -- | 1612 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 600 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | м$^3$ | 5,256 | 3429,14 | -- | 18024 | -- | 18024 | -- | 19466 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1442 | |
| 601 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | м$^3$ | 1,36 | 46651,56 | 2339,63 | 63446 | 3182 | 50787 | 9440 | 78717 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 9477 | 897 | | 5831 | |
| 602 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 49,84 | 4150,02 | 33,60 | 206837 | 1675 | 175047 | 28275 | 253921 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 30115 | 289 | | 18809 | |
| 603 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Засыпка между блоками песком вручную. Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 10,48 | 1712,79 | -- | 17950 | -- | -- | 12924 | 33344 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1712,79 | -- | 17950 | -- | | 2470 | |
| 604 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м$^3$ | 10,48 | 11766,00 | -- | 123308 | -- | 123308 | -- | 133173 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9865 | |
| | | **ОПОРНЫЙ УЗЕЛ УО5 (1шт)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | $м^3$ | 0,37 | 40916,40 | 1908,64 | 15139 | 706 | 13420 | 1099 | 17537 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 1013 | 194 | | 1299 | |
| 606 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 4020,96 | 2039,04 | 24126 | 12234 | 5841 | 11024 | 37962 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1008,47 | 548,57 | 6051 | 3291 | | 2812 | |
| 607 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 1,59 | 53247,00 | -- | 84663 | -- | 84663 | -- | 91436 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6773 | |
| 608 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 1,59 | 284,00 | -- | 452 | -- | 452 | -- | 488 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| 609 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В7,5 по водонепроницаемости W16 /31174.11%=3429,14тенге/ | $м^3$ | 1,59 | 3429,14 | -- | 5452 | -- | 5452 | -- | 5888 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 436 | |
| 610 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Монолитные участки. Устройство - В7,5, F150, W16, сульфатостойкий | $м^3$ | 0,4 | 46651,56 | 2339,63 | 18661 | 936 | 14938 | 2777 | 23153 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6968,33 | 659,50 | 2787 | 264 | | 1715 | |
| 611 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 14,72 | 4150,02 | 33,60 | 61088 | 494 | 51700 | 8351 | 74994 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 8894 | 85 | | 5555 | |
| 612 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Засыпка между блоками песком вручную. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 3,14 | 1712,79 | -- | 5378 | -- | -- | 3872 | 9990 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1712,79 | -- | 5378 | -- | | 740 | |
| 613 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 3,14 | 11766,00 | -- | 36945 | -- | 36945 | -- | 39901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2956 | |
| | | **Днище колодцев ДК-1, ДК-6, ДК-2, ДК-5, ДК-8а (5шт)** | | | | | | | | | |
| 614 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 17,3 | 1412,05 | 48,00 | 24428 | 831 | 11107 | 12223 | 39583 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 721,97 | 29,64 | 12490 | 513 | | 2932 | |
| 615 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом | $м^2$ поверхности | 17,3 | 6471,37 | 12,74 | 111955 | 221 | 103560 | 7665 | 129189 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 472,47 | 3,92 | 8174 | 68 | | 9570 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Стяжки цементные из раствора состава 1:3 толщиной 20 мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 17,3 | 1521,82 | 48,00 | 26327 | 831 | 13006 | 12223 | 41634 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 721,97 | 29,64 | 12490 | 513 | | 3084 | |
| 617 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | Стяжки цементные из раствора состава 1:3. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщ. 30мм | $м^2$ стяжки | 17,3 | 409,47 | 16,27 | 7084 | 282 | 6493 | 450 | 8136 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 17,85 | 9,80 | 309 | 170 | | 603 | |
| 618 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15 | $м^2$ покрытия | 3,925 | 2314,59 | 176,11 | 9085 | 691 | 5520 | 2979 | 13029 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 732,11 | 75,41 | 2874 | 296 | | 965 | |
| 619 | 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия бетонные. Железнение поверхности | $м^2$ поверхности | 3,925 | 912,45 | 1,65 | 3581 | 6 | 291 | 2992 | 7099 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 836,79 | 0,87 | 3284 | 3 | | 526 | |
| | | **Днище колодцев ДК-3, ДК-4, ДК-7 - ДК-12 (10шт)** | | | | | | | | | |
| 620 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15 | $м^2$ покрытия | 7,85 | 2314,59 | 176,11 | 18170 | 1382 | 11041 | 5959 | 26059 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 732,11 | 75,41 | 5747 | 592 | | 1930 | |
| 621 | 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия бетонные. Железнение поверхности | $м^2$ поверхности | 7,85 | 912,45 | 1,65 | 7163 | 13 | 581 | 5984 | 14199 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 836,79 | 0,87 | 6569 | 7 | | 1052 | |
| | | **Отмостка (11шт)** | | | | | | | | | |
| 622 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | $м^3$ основания | 3,5244 | 18074,59 | 3339,73 | 63702 | 11771 | 45269 | 11468 | 81184 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1890,16 | 1608,75 | 6662 | 5670 | | 6014 | |
| 623 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 | $м^3$ | 5,874 | 38626,50 | 1908,64 | 226892 | 11212 | 199596 | 17442 | 263881 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2738,12 | 524,95 | 16084 | 3084 | | 19547 | |
| | | **Колодец управления КУ1т (17шт)** | | | | | | | | | |
| 624 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | 5,61 | 26563,80 | 12718,17 | 149023 | 71349 | 5345 | 123374 | 294189 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 12892,89 | 5744,27 | 72329 | 32225 | | 21792 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 261-101-0382 РСНБ РК 2022 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | $м^3$ | 4,42 | 100405,00 | -- | 443790 | -- | 443790 | -- | 479293 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35503 | |
| 626 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5 | Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25 | $м^3$ | 4,42 | 857,00 | -- | 3788 | -- | 3788 | -- | 4091 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 303 | |
| 627 | 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 17 | 7833,00 | -- | 133161 | -- | 133161 | -- | 143814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10653 | |
| 628 | 225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 17 | 5244,00 | -- | 89148 | -- | 89148 | -- | 96280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7132 | |
| 629 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4 | Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 5,61 | 284,00 | -- | 1593 | -- | 1593 | -- | 1720 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| 630 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В25 по водонепроницаемости W16 /39159.9%=3524,31тенге/ | $м^3$ | 4,42 | 3524,31 | -- | 15577 | -- | 15577 | -- | 16823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1246 | |
| 631 | СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6 | Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/ | $м^3$ | 1,19 | 3849,45 | -- | 4581 | -- | 4581 | -- | 4947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366 | |
| 632 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | Люки. Установка | шт. | 17 | 5451,79 | 795,09 | 92680 | 13517 | 22814 | 62211 | 167283 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3314,65 | 381,81 | 56349 | 6491 | | 12391 | |
| 633 | 244-201-0306 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Т | комплект | 17 | 14446,00 | -- | 245582 | -- | 245582 | -- | 265229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19647 | |
| 634 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 60,69 | 4150,02 | 33,60 | 251865 | 2039 | 213155 | 34431 | 309199 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 604,23 | 5,79 | 36671 | 351 | | 22904 | |
| | | **Колодец управления КУ1л (11шт)** | | | | | | | | | |
| 635 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | 3,63 | 26563,80 | 12718,17 | 96427 | 46167 | 3459 | 79830 | 190358 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **12892,89** | **5744,27** | **46801** | **20852** | | **14101** | |
| **636** | **261-101-0382 РСНБ РК 2022** | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** | **м$^3$** | **2,86** | **100405,00** | **--** | **287158** | **--** | **287158** | **--** | **310131** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22973** | |
| **637** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5** | **Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25** | **м$^3$** | **2,86** | **857,00** | **--** | **2451** | **--** | **2451** | **--** | **2647** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **196** | |
| **638** | **225-101-0101 РСНБ РК 2022** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3** | **шт.** | **11** | **7833,00** | **--** | **86163** | **--** | **86163** | **--** | **93056** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6893** | |
| **639** | **225-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **11** | **5244,00** | **--** | **57684** | **--** | **57684** | **--** | **62299** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4615** | |
| **640** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4** | **Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе** | **м$^3$** | **3,63** | **284,00** | **--** | **1031** | **--** | **1031** | **--** | **1113** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **82** | |
| **641** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6** | **Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В25 по водонепроницаемости W16 /39159.9%=3524,31тенге/** | **м$^3$** | **2,86** | **3524,31** | **--** | **10080** | **--** | **10080** | **--** | **10886** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **806** | |
| **642** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6** | **Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/** | **м$^3$** | **0,77** | **3849,45** | **--** | **2964** | **--** | **2964** | **--** | **3201** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **237** | |
| **643** | **1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26** | **Люки. Установка** | **шт.** | **11** | **5451,79** | **795,09** | **59970** | **8746** | **14763** | **40254** | **108242** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **3314,65** | **381,81** | **36461** | **4200** | | **8018** | |
| **644** | **244-201-0302 РСНБ РК 2022** | **Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л** | **комплект** | **11** | **6467,00** | **--** | **71137** | **--** | **71137** | **--** | **76828** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5691** | |
| **645** | **1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м$^2$ поверхности** | **36,74543** | **4150,02** | **33,60** | **152494** | **1235** | **129056** | **20846** | **187208** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **604,23** | **5,79** | **22203** | **213** | | **13867** | |
| | | **Колодец управления КУ2т (3шт)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **646** | **1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** | **$м^3$ сборных железобетонных конструкций** | **0,96** | **26563,80** | **12718,17** | **25501** | **12209** | **915** | **21112** | **50342** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **12892,89** | **5744,27** | **12377** | **5514** | | **3729** | |
| **647** | **261-101-0382 РСНБ РК 2022** | **Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92** | **$м^3$** | **0,78** | **100405,00** | **--** | **78316** | **--** | **78316** | **--** | **84581** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6265** | |
| **648** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5** | **Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25** | **$м^3$** | **0,78** | **857,00** | **--** | **668** | **--** | **668** | **--** | **721** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **53** | |
| **649** | **225-101-0201 РСНБ РК 2022** | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | **шт.** | **9** | **5244,00** | **--** | **47196** | **--** | **47196** | **--** | **50972** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3776** | |
| **650** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4** | **Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе** | **$м^3$** | **0,96** | **284,00** | **--** | **273** | **--** | **273** | **--** | **295** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **22** | |
| **651** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6** | **Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В25 по водонепроницаемости W16 /39159.9%=3524,31тенге/** | **$м^3$** | **0,78** | **3524,31** | **--** | **2749** | **--** | **2749** | **--** | **2969** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **220** | |
| **652** | **СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.6** | **Надбавка за изготовление изделий на бетоне кл.В15 по водонепроницаемости W16 /34995.11%=3849,45тенге/** | **$м^3$** | **0,18** | **3849,45** | **--** | **693** | **--** | **693** | **--** | **748** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **55** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | **12543118** | **600043** | **10629324** | **1543148** | **15213166** |
| | | | | | | | **1313751** | **200033** | **--** | **1126898** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12543118** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4909867** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1513784** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **5719469** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1543148** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1126898** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **15213164** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **620** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1513784** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **15213164** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **620** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1513784** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **760887853** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **28146488** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **37245944** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 10869617 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 189281950 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 133927 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 452503854 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 30732453 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 22843259 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | | | | | | 308 383 998,94 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33% | | | | | | | | | | | 318 653 186,10 |
| Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,11% | | | | | | | | | | | 322 190 236,47 |
| Непревиденные работы и затрат 2% | | | | | | | | | | | 328 634 041,19 |
| Итого сметная стоимость | | | | | | | | | | | 781 137 895,19 |
| В том числе в ценах на 2023 год 13% - К=1 | | | | | | | | | | | 101 547 926,38 |
| В том числе в ценах на 2024 год 87% - К=1,075 | | | | | | | | | | | 730 559 216,48 |
| Итого в текущих ценах | | | | | | | | | | | 832 107 142,86 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | | | | | | | 99 852 857,14 |
| **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | | | **931 960 000,00** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н.Булеков

Заместитель руководителя отдела _____ К.Калимов

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "Павлодарэнергопроект"

_____ П.Шестаков