Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Договор субподряда №27 от 03.06.2021 г.

Наименование стройки: «Строительство водозаборных скважин и водовода в с. Раевка Шортандинского района Акмолинской области»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		27	03.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:		5 748 797,82		-	-	-	-	-	689 855,74	6 438 653,56

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.
БИН/ИИН 070340005757

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М.
БИН 160140024280

Подрядчик: ТОО «Байтлан»
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Договор субподряда №17 от 03.05.2021 г.

Наименование стройки: «Строительство водозаборных скважин и водовода в с. Раевка Шортандинского района Акмолинской области»

Акт выполненных работ №1

за август 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01. Водовод									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	м3 грунта	6875	27,02	27,02	185773	185773	--	53688	258617
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,85	--	74566		19157	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	6875	46,77	46,77	321556	321556	--	92929	447643
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,77	--	129067		33159	
4	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	2088,722195	217,49	205,57	454272	429388	--	97841	596282
		НР - 72%; СП - 8%			11,91	53,15	24884	111006		44169	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	327,189132	3321,22	--	1086666	--	--	782399	2018590
		НР - 72%; СП - 8%			3321,22	--	1086666	--		149525	
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	64,5996555	3985,46	--	257459	--	--	185371	478256
		НР - 72%; СП - 8%			3985,46	--	257459	--		35426	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	532,984	896,18	--	477650	--	--	343908	887282
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	477650	--		65725	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,363	365810,44	107645,00	498600	146720	4429	386585	955999
		НР - 99%, СП - 8%			254916,00	31576,80	347451	43039		70815	
9	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,012	321666,99	85011,27	3860	1020	18	3087	7503
		НР - 99%, СП - 8%			235206,00	24634,50	2822	296		556	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5650172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2196932				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1084457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					357974			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4447		
		- Перевозка грузов	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							1945808	
		- Сметная прибыль	Тенге							418532	
	Всего по акту										**5 660 172**
	в том числе оборудования										-
	Временные здания и сооружения (2%)										113 203
	Итого с временными зданиями и сооружениямми										**5 773 375**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3										190 521
	Итого										**5 963 897**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										119 278
	Итого на 2020 год (к=1,050036)										**6 387 552**
	Итого с понижающим коэффициентом										**5748797,82**
	Налог на добавленную стоимость-12%										689855,74
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**6438653,56**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757
Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Almas Group" БИН 160140024280
Уразбаев А.М.