Форма по приложению 3-1

Заказчик : Ермаганбетова Роза Идрисқызы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки под магазин у дома

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пристройки под магазин у дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) №96/2 от 26.09.2018 года

Акт выполненных работ

за Декабрь 2018 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены и перегородки. Устройство									
1	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		61,5831	10084,02	2872,32	621005,22	176886,36	94757,91	369937,71	1070218,35
				м3 кладки		5673,00	786,28	349360,92	48421,56		79275,42	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки. Устройство					621005,22	176886,36	94757,91	369937,71	1070218,35
								349360,92	48421,56	0,00	79275,42	
			Раздел 2: Кровля									
2	2	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из наплавляемых материалов ЭПП-5мм. Устройство в один слой		52,2	1379,40	8,75	72004,50	457,00	64323,50	6795,00	85103,50
				м2 кровли		138,40	3,09	7224,50	161,50		6304,00	
3	3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		52,2	1121,99	56,91	58568,00	2970,50	18593,50	34829,00	100868,50
				м2 утепляемого покрытия		708,88	16,36	37003,50	854,00		7471,50	
4	4	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		5,3766	50750,00		272862,50		272862,50		294691,50
				м3							21829,00	
5	5	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		52,2	284,08	13,73	14829,00	716,50	8482,50	5378,00	21823,50
				м2 изолируемой поверхности		107,85	4,14	5630,00	216,00		1616,50	
6	6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		52,2	713,41	116,96	37240,00	6105,50	15266,50	16264,00	57784,50
				м2 стяжки		303,99	34,67	15868,50	1810,00		4280,50	
7	7	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/ср 105/		52,2	1508,02	156,19	78718,50	8153,00	65257,00	7201,00	92793,00
				м2 стяжки		101,70	48,25	5308,50	2518,50		6873,50	
8	8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,150336	20054,38	1660,22	3015,00	249,50	4,50	2622,00	6088,00
				т		18362,80	801,46	2760,50	120,50		451,00	
9	9	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,150336	441876,00		66430,00		66430,00		71744,50
				т							5314,50	
10	10	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		52,2	332,00	1,38	17330,50	72,00	14987,00	2123,50	21010,50
				м2 кровли		43,51	0,71	2271,00	37,00		1556,50	
11	11	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		67,325	265,21	15,91	17855,50	1071,50	711,00	15131,50	35626,00
				м2 кровли		238,74	5,56	16073,00	374,50		2639,00	
12	12	235-103-0417 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0		76,07725	1285,00		97759,50		97759,50		105580,00
				м2							7820,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	235-103-0416 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2		78,097	1354,00		105743,50		105743,50		114203,00
				м2							8459,50	
			Итого по разделу 2: Кровля					842356,50	19795,50	730421,00	90344,00	1007316,50
								92139,50	6092,00	0,00	74616,00	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
14	14	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		126,182	2856,06	42,24	360383,40	5329,80	85165,20	218125,20	624789,20
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2138,88	21,94	269888,20	2768,40		46280,60	
15	15	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		126,182	950,04	6,05	119878,00	763,40	19384,00	80103,40	215980,00
				м2 окрашиваемой поверхности		790,37	3,16	99730,40	398,80		15998,60	
16	16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Выравнивание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		291,816	1399,82	21,03	408489,80	6137,00	138901,40	212605,40	670782,80
				м2 оштукатуриваемой поверхности		902,80	7,90	263451,40	2305,40		49687,60	
17	17	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		282,852	516,73	3,72	146158,20	1052,20	39715,20	84751,60	249382,60
				м2 окрашиваемой поверхности		372,60	1,94	105390,60	548,80		18472,80	
18	18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		8,964	4573,12	18,92	40993,40	169,60	18872,00	17627,60	63310,60
				м2 поверхности облицовки		2448,90	9,21	21952,00	82,60		4689,60	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					1075902,80	13452,00	302037,80	613213,20	1824245,20
								760412,60	6104,00	0,00	135129,20	
			Раздел 4: Полы									
19	19	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		40,385	454,75	38,60	18365,10	1558,90		16564,70	37724,20
				м2 изолируемой поверхности		416,15	20,20	16806,20	815,80		2794,40	
20	20	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		0,831931	43126,00		35877,90		35877,90		38748,10
				м3							2870,20	
21	21	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		40,385	207,14	0,69	8365,30	27,80	6254,40	1971,70	11164,00
				м2 изолируемой поверхности		51,58	0,36	2083,10	14,50		827,00	
22	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		40,385	814,96	35,22	32912,20	1422,30	12799,60	18289,70	55298,00
				м2 стяжки		462,80	18,99	18690,20	766,90		4096,10	
23	23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/70мм/		40,385	906,30	59,47	36600,90	2401,70	31889,20	3363,40	43161,40
				м2 стяжки		57,20	31,40	2310,00	1268,10		3197,10	
24	24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,058558	20054,38	1660,22	1174,30	97,20	1,80	1021,20	2371,10
				т		18362,80	801,46	1075,30	46,90		175,60	
25	25	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,058558	441876,00		25875,50		25875,50		27945,50
				т							2070,00	
26	26	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство		40,385	1162,71	191,60	46956,00	7737,70	860,60	42470,30	96580,40
				м2 покрытия		949,80	168,96	38357,70	6823,40		7154,10	
27	27	233-401-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150		258,464	58,00		14990,90		14990,90		16190,20
				кг							1199,30	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		40,385	856,97	26,58	34608,70	1073,50	11628,90	21130,00	60197,80
				м2 покрытия		542,44	14,17	21906,40	572,30		4459,10	
29	29	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове		41,1927	2495,00		102775,80		102775,80		110997,90
				м2							8222,10	
30	30	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		73,602	310,91	2,67	22883,60	196,52	14206,66	8051,86	33410,30
				м плинтусов		115,22	1,16	8480,42	85,38		2474,84	
			Итого по разделу 4: Полы					381386,20	14515,62	257161,26	112862,86	533788,90
								109709,32	10393,28	0,00	39539,84	
			Раздел 5: Заполнение проемов									
31	31	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		2,2	4823,99	525,21	10612,76	1155,49	3637,62	5578,95	17487,04
				м2		2645,32	172,33	5819,69	379,13		1295,33	
32	32	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементный поворотно-откидной/С доплатой за применение энергосберегающего стекла/		2,2	33882,16		74540,74		74540,74		80504,00
				м2							5963,26	
33	33	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		2,1	3288,49	600,20	6905,81	1260,60	2490,66	3197,47	10911,61
				м2		1502,23	189,59	3154,80	398,23		808,33	
34	34	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		2,1	58149,00		122112,78		122112,78		131881,67
				м2							9768,89	
			Итого по разделу 5: Заполнение проемов					214172,09	2416,09	202781,30	8776,42	240784,32
								8974,49	777,36	0,00	17835,81	
			Раздел 6: Фасады									
35	35	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		74,4264	6631,32	502,00	493545,30	37362,00	36568,70	336492,50	896440,80
				м2 поверхности облицовки		5637,98	13,45	419614,60	1001,00		66403,00	
36	36	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка		74,4264	4978,00		370494,60		370494,60		400134,20
				м2							29639,60	
37	37	231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм		74,4264	18487,00		1375920,90		1375920,90		1485994,60
				м2							110073,70	
38	38	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		7,665919	43126,00		330600,40		330600,40		357048,40
				м3							26448,00	
			Итого по разделу 6: Фасады					2570561,20	37362,00	2113584,60	336492,50	3139618,00
								419614,60	1001,00	0,00	232564,30	
			ИТОГО по акту					5705384,01	264427,57	3700744,37	1531626,69	7815971,27
								1740211,43	72789,20	0,00	578960,57	
			Итого с учетом подрядной скидки	21%								6172839,00

Заказчик: _____
Ермаганбетова Роза Ідрісқызы

Подрядчик: _____
ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

Проектно строительная компания «ИКД» Жобалау құрылыс компаниясы