Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "VOSTOK CITY STROY COMPANY"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Талшыкской школы-интернат по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Талшик, ул. Целинная 9

Справка КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		8	8.04.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Талшыкской школы-интернат по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Талшик, ул. Целинная 9	**10 540 789,00**	**10 540 789,00**							**1 129 370,25**	**10 540 789,00**

Заказчик:
ТОО "Заңғар-LTD"

Директор _____ **Максенов С. С.**
БИН 991040005463

Подрядчик:
ТОО "VOSTOK CITY STROY COMPANY"

Директор _____ **Ишанов Б. К.**
БИН 070740020507

Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD", БИН: 991040005463, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТРОПАВЛОВСК Г.А., Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА МЕДВЕДЕВА, 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик ТОО "VOSTOK CITY STROY COMPANY", БИН: 070740020507, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Астана, д. 244.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка 26042023 Капитальный ремонт здания Талшыкской школы-интернат по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Талшик, ул. Целинная 9
(наименование, адрес)

Объект 2-1 Капитальный ремонт здания Талшыкской школы-интернат по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с. Талшик, ул. Целинная 9
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 8 апреля 2024 г.

Акт выполненных работ

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
			Раздел 6: Отделочные работы								
1	143	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	200,00	3 553,56	53,21	710 712,07	10 642,09	354 293,98	0,98	195,72
			$м^2$		2 415,63	44,74	483 126,06	8 948,01	72,00	0,02	4,74
2	144	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	28,30	244,95	1,65	6 932,00	46,00	4 039,00	0,11	3,00
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		197,38	0,86	5 586,00	24,00	72,00	0,00	0,00
3	146	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	200,00	2 858,40	47,86	571 679,99	9 571,99	276 314,03	0,80	160,89
			$м^2$		1 879,13	39,72	375 826,01	7 943,97	72,00	0,02	4,14
4	147	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	250,00	837,79	6,60	209 447,48	1 649,95	105 462,45	0,28	70,42
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		582,61	3,29	145 652,50	822,49	72,00	0,00	0,42
5	148	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	19,00	6 790,67	32,42	129 022,69	615,92	52 609,23	1,89	35,88
			$м^2$ поверхности облицовки		3 830,05	15,66	72 770,92	297,52	72,00	0,01	0,12
6	149	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	14,00	244,95	1,65	3 429,22	22,94	1 998,24	0,11	1,57
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		197,38	0,86	2 763,33	11,96	72,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12
			Итого по разделу 6:				**1 631 223,45**	**22 548,89**	**794 716,93**		**467,47**
							1 085 724,82	**18 047,95**			**9,42**
			Раздел 7: Фасады								
7	**150**	**1108-0701-0102** *РСНБ РК 2022*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**200,00**	**1 192,59**	**96,68**	**238 517,89**	**19 336,07**	**164 650,10**	**0,56**	**111,99**
			$м^2$ вертикальной проекции		**1 095,91**	**47,49**	**219 182,06**	**9 498,02**	**72,00**	**0,02**	**4,06**
8	**151**	**1115-0213-0101** *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**400,00**	**7 620,65**	**48,45**	**3 048 259,98**	**19 380,28**	**1 476 931,92**	**2,23**	**892,61**
			$м^2$		**5 113,49**	**14,75**	**2 045 396,13**	**5 900,23**	**72,00**	**0,01**	**2,35**
9	**152**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**70,00**	**39 847,00**		**2 789 290,33**				
			$м^3$						**72,00**	**0,00**	**0,00**
10	**153**	**1115-0402-0403** *РСНБ РК 2022*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**600,00**	**281,92**	**3,16**	**169 152,29**	**1 896,12**	**71 669,89**	**0,08**	**44,89**
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		**164,38**	**1,52**	**98 627,64**	**911,97**	**72,00**	**0,00**	**0,00**
11	**154**	**1115-0106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**1,00**	**7 989,06**	**61,65**	**7 989,06**	**61,65**	**5 282,99**	**3,29**	**3,29**
			$м^2$ поверхности облицовки		**7 303,39**	**34,09**	**7 303,39**	**34,09**	**72,00**	**0,02**	**0,01**
12	**155**	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**1,00**	**7 738,00**		**7 738,00**				
			$м^2$						**72,00**	**0,00**	**0,00**
			Итого по разделу 7: Фасады				**6 260 947,55**	**40 674,12**	**1 718 534,90**		**1 052,78**
							2 370 509,22	**16 344,31**			**6,42**
			ИТОГО по акту				**7 892 171,00**	**63 223,01**	**2 513 251,83**		**1 520,25**
							3 456 234,04	**34 392,26**			**15,84**
			Накладные расходы:								
			на общестроительные работы				**2 513 251,83**				
			Всего накладных расходов				**2 513 251,83**				
			Итого с накладными				**9 411 418,75**				
			Покрытие затрат по уплате НДС		10405422,83 x 12%		1 129 370,25				
			Итого с НДС				**10 540 789,00**				
			Всего				**10 540 789,00**				

Сдал (Подрядчик)
VOSTOK GRAND STROY COMPANY
БИН: 070740020507
Директор_____Ищанов Б. К.
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"
БИН: 991040005463
Директор_____Макенов С. С.
Место печати (при наличии)