Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с.Аксай Темирского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№22 от 12.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с.Аксай Темирского района Актюбинской области	14623398,72	13056606							1566792,72	14623398,72

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Молдагалиев М.К., БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камыров А.М., БИН 190140024814 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company
Объект: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в с Аксай Темирского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 22 ОТ 12.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,34		62,62 –	62,62 19,20	3841 –	3841 1178	–	848 375	5064
2	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,34		52,60 –	52,60 16,13	3226 –	3226 989	–	712 315	4253
3	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	171,6		55,11 –	55,11 16,90	9457 –	9457 2900	–	2088 924	12469
4	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	171,6		46,34 –	46,34 14,21	7952 –	7952 2438	–	1756 777	10484
		Многофункциональная игровая площадка										
		Хоккейный корт										
5	Прайс лист	**Монтаж хоккейного корта**	к-т	1		4464285,71 –	– –	4464286 –	– –	4464286	– –	4464286
		Покрытие игровой площадки										
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	77,854		2953,15 143,42	1078,91 241,90	229915 11166	83998 18833	134751	32399 20985	283299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
7	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	77,854	21039,60 1091,25	1184,95 273,64	1638017 84958	92253 21304	1460806	96699 138777	1873493
8	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) *НР - 926 Тенге; СП - 506 Тенге*	м2	778,54	5396,00 853,00	444,00 128,00	4201002 664095	345672 99653	3191235	720928 393941	5315871
9	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые *НР - 4804 Тенге; СП - 9485 Тенге*	комплект	2	113757,00 5710,00	1891,00 579,00	227514 11420	3782 1158	212312	9608 18970	256092
10	У86-010803-0103 8601-0803-0103 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96х0,87х1,3) *СП - 8451 Тенге*	комплект	2	105639,00 –	– –	211278 –	– –	211278	– 16902	228180
				Наружное освещение							
				Шкаф Управления освещением							
11	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	25312,82 4188,00	2896,32 1077,12	25313 4188	2896 1077	18229	3791 2328	31432
12	Прайс лист	Ящики управления освещением ЯОУ-9602-3474-У3.1;IP-54;(25А,ФР)	шт.	1	42410,71 –	– –	42411 –	– –	42411	– –	42411
				Осветительные приборы							
13	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник светодиодный. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	6199,67 2745,00	1789,96 643,44	49597 21960	14320 5148	13317	19517 5529	74644
14	Прайс СТПРАЙС лист	Светильник уличный светодиодный прожекторного типа, СДО 06-50 LED *СП - 8%*	шт.	8	4128,57 –	– –	33029 –	– –	33029	– 2642	35671
				Установка стоек освещения							
15	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	4	997,86 184,63	813,23 342,08	3991 739	3253 1368	–	1517 441	5949
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование опор.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,4	26783,21 5512,50	1151,96 269,03	64280 13230	2765 646	48285	12627 6153	83059
				Комплекс осветительный.Стойки СТВ-6,0-3,0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-330301-0402 1133-0301-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах НР - 80%; СП - 80%	опора	4	35368,48 18603,60	11358,60 4384,94	141474 74414	45435 17540	21625	73563 17203	232240
18	Прайс СТПРАЙС лист	Закладная деталь фундамента опор ЭФ-2 СП - 8%	шт	4	9821,43 –	– –	39286 –	– –	39286	– 3143	42429
19	Прайс СТПРАЙС лист	Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 6-3,0-0,3 СП - 8%	шт.	4	25000,00 –	– –	100000 –	– –	100000	– 8000	108000
				Кронштейны под светильники							
20	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	11392,83 4671,70	6175,33 2201,26	45571 18687	24701 8805	2183	19794 5229	70594
21	Прайс СТПРАЙС лист	Кронштейн однорожковый К61-2,0-0,4-1-0 СП - 8%	т	4	22321,43 –	– –	89286 –	– –	89286	– 7143	96429
				Заземлитель опор							
22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3351,96 911,40	156,35 45,70	13408 3646	626 183	9136	2756 1293	17458
23	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	6,2	360,52 221,34	14,58 3,59	2235 1372	90 22	773	1004 259	3498
				прокладка кабеля в траншее к опорам освещения							
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях Т-1 НР - 72%; СП - 8%	м3	21,6	1672,44 1672,44	– –	36125 36125	– –	–	26010 4971	67106
25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей мягким грунтом НР - 72%; СП - 8%	м3	7,2	872,86 872,86	– –	6285 6285	– –	–	4525 865	11675
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	14,4	872,86 872,86	– –	12569 12569	– –	–	9050 1730	23348
27	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР - 72%; СП - 8%	м	120	485,83 80,64	405,19 162,87	58300 9677	48622 19544	–	21039 6347	85686
28	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный СП - 8%	м3	2,4	1725,00 –	– –	4140 –	– –	4140	– 331	4471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	120	348,88 147,84	155,35 48,95	41866 17741	18642 5874	5483	17003 4709	63578
30	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1224	362065,00 --	-- --	44317 --	-- --	44317	-- 3545	47862
		прокладка сигнальной ленты в траншее									
31	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0.3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,12	28433,62 8958,60	19475,02 4405,25	3412 1075	2337 529	--	978 351	4741
32	С121-130809-1618 2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2 *СП - 8%*	м	120	92,00 --	-- --	11040 --	-- --	11040	-- 883	11923
		Прокладка кабеля в трубе ПНД									
33	Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	702,67 520,80	84,68 29,70	4216 3125	508 178	583	2378 528	7122
34	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	1023,00 --	-- --	6138 --	-- --	6138	-- 491	6629
35	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	468,25 377,58	32,58 10,77	2810 2265	196 65	349	1678 359	4847
36	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	6	269,00 --	-- --	1614 --	-- --	1614	-- 129	1743
		Прокладка кабеля									
37	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в опорах освещения *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	32	326,60 134,40	146,90 46,48	10451 4301	4700 1487	1450	4167 1169	15788
38	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01632	362065,00 --	-- --	5909 --	-- --	5909	-- 473	6382
39	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01632	61753,00 --	-- --	1008 --	-- --	1008	-- 81	1089
		Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

5

270100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,347	154,62 8,36	146,26 37,06	3765 204	3561 902	–	796 365	4926
41	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,753	1672,44 1672,44	– –	1259 1259	– –	–	907 173	2339
42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,08075	35,22 –	35,22 12,94	742 –	743 273	–	196 75	1014
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,753	872,86 872,86	– –	657 657	– –	–	473 90	1221
44	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,26625	35,22 –	35,22 12,94	115 –	115 42	–	30 12	157
45	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16,72375	161,41 85,10	76,31 35,28	2699 1423	1276 590	–	1450 332	4480
46	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,5	3109,64 1052,64	159,50 47,04	4664 1579	240 71	2845	1633 504	6801
47	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	315701,79 229120,00	84364,07 23994,30	3157 2291	844 240	22	2506 453	6116
48	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	10,1	381,00 –	– –	3848 –	– –	3848	– 308	4156
49	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	61348,39 57937,50	– –	613 579	– –	34	574 95	1282
50	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1248,59 1048,08	27,42 13,44	2497 2096	55 27	346	2102 368	4967
51	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	27037,00 –	– –	54074 –	– –	54074	– 4326	58400
52	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1369,00 –	– –	5476 –	– –	5476	– 438	5914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка под фланец. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1435,78 511,29	924,49 254,95	4307 1534	2774 765	–	2276 527	7109
54	С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	675,00 –	– –	2025 –	– –	2025	– 162	2187
				Колодец водопроводный ф1500мм/1шт/							
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,66	22778,32 10357,34	9293,44 3787,39	37812 17193	15427 6287	5192	23245 4885	65942
56	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	1	16873,00 –	– –	16873 –	– –	16873	– 1350	18223
57	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	2	12390,00 –	– –	24780 –	– –	24780	– 1982	26762
58	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 СП - 8%	шт.	1	18911,00 –	– –	18911 –	– –	18911	– 1513	20424
59	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	1	19492,00 –	– –	19492 –	– –	19492	– 1559	21051
60	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5654,00 –	– –	5654 –	– –	5654	– 452	6106
61	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	1	4518,00 –	– –	4518 –	– –	4518	– 361	4879
62	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	1	4724,00 –	– –	4724 –	– –	4724	– 378	5102
63	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,01384	497991,00 –	– –	6892 –	– –	6892	– 551	7443
64	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 95%; СП - 8%	м2 поверхности	12,717	876,17 280,69	19,84 2,69	11142 3570	252 34	7320	3351 1159	15653
		Устройство отмостки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,157	4132,55 1052,64	232,41 68,54	649 165	37 11	447	174 66	889
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Отмостка.Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,314	22736,41 3777,12	7,20 –	7139 1186	2 –	5951	1115 660	8914
67	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	1	12339,96 1209,60	117,54 40,32	12340 1210	117 40	11013	1225 1085	14650
68	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1435,78 511,29	924,49 254,95	1436 511	925 255	–	759 176	2370
69	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	6237,00 –	– –	6237 –	– –	6237	– 499	6736
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13997507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1038495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					745640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					220456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5874236		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4506696		
		- Накладные расходы	Тенге							1129247	
		- Сметная прибыль	Тенге							703195	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							13997507

СТОИМОСТЬ СМР:	9490811
ОБОРУДОВАНИЕ	4506696
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	123381
ИТОГО	9614192
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	190361
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	9804553
ИТОГО	196091
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	14507340
ИТОГО	13056606
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	1566792,72
НДС, 12%	14623398,72
ИТОГО ПО АКТУ	

270100

1	2	3	4		7	8	9	10	11	12

Заказчик: Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

Подрядчик: Директор ТОО " TaF Company " Камилов Т.Ш.