Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» мая 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72», Актюбинская область, г.Актобе, проспект пр.А.Молдагуловой строение 46, н.п.56**

наименование организации, юридический адре

в лице **Директора Аманалы Г.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту : **«Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Бауырластар-3», г.Актобе, Актюбинская область.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе".Руководитель Нурашев Б.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Электроснабстрой Комплект» в лице директора Баянасовой К.Б.**

3.Проект(проектно-сметная документация): **ТОО «Ақжол-II»**, **РП №04-2017 ЭС**.

утвержден: : **№03-8/57 от 08.02.2018г.,ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с четом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛЗ-10кВ	км	31,2		20,288	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	44,2		34,35	

КТПН 250-10/0,4 кВ	шт.	12		12	
КТПН 400-10/0,4 кВ	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, м	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Двухцепная воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ проводом СИП-3 1х70 и две ВЛ1,ВЛ2 одноцепные для электроснабжения ж.м. «Бауырластар-3» г. Актобе, установка 15 шт. разъединителей 10 кВ на ответвлении от проектируемых ВЛ у каждого ТП устанавливается РЛНД-10/200 РЛНД-10/400, устанавливается 26 шт. фундаментов под КТПГ, устройство контуров заземления опор 10 кВ, разъединительных пунктов, подстанций 10/0,4 кВ. Линии электропередачи запроектированы на ж/б опорах СВ-105-3,5.Заземлению подлежат все опоры. Провод СИП -2 3х50+1х50+25, КТПГ-13шт.Ячейка КРН-4 с вакуумным выключателем-2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **май 2020 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**;
фактически, месяц: **5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г.Актобе"**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

директор ТОО «Би-М-72» Аманалы Г.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

«Би-М-72»