Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" мая 2020 года

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", 30000, Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98, 87132416820;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **25.05.20г. ТОО «Би-М-72», директор Аманалы Г.А. ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-тА.Молдагуловой,строение 46,н.п 56**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
субподрядная организация: **не имеется**
наименование организации, № лицензии и дата получения

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **25.05.20г. ТОО "Сейсмо Строй Защита" Кантарбаев Р.С. KZ36VJE00039125 от; 25.06.2018г.;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **25.05.20г. ТОО «Ақжол-II», Сәндібай Қ.О.;**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3"**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Актюбинская область, г.Актобе, ж.м. "Бауырластар-3".**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **19.06.2017 года №3059 Акимат города Актобе;**
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ35REA00172317 14.05.2020года.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ақжол-II», РП 04-2017 ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Актобе», №03-8/57 от 08.02.18г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **май 2020 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**; фактически, месяц: **5 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛЗ-10 кВ	км	31,2		20,288	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	44,2		34,35	
КТПН 250-10/0,4кВ	шт.	12		12	
КТПН 400-10/0,4кВ	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Двухцепная воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ проводом СИП-3 1х70 и две ВЛ1,ВЛ2 одноцепные для электроснабжения ж.м. «Бауырластар-3» г. Актобе, установка 15 шт. разъединителей 10 кВ на ответвлении от проектируемых ВЛ у каждого ТП устанавливается РЛНД-10/200 и РЛНД-10/400, устанавливается 26 шт. фундаментов под КТПГ, устройство контуров заземления опор 10 кВ, разъединительных пунктов, подстанций 10/0,4 кВ. Линии электропередачи запроектированы на ж/б опорах СВ-105-3,5.Заземлению подлежат все опоры. Провод СИП -2 3х50+1х50+25, КТПГ-13шт.Ячейка КРН-4 с вакуумным выключателем- 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **478 705 023** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **343 625 955** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **70 999,78** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-3" г.Актобе"** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Нурашев Б.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.
Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор **Кантарбаев Р.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Сәндібай Қ.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Аманалы Г.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.