Форма 2

Подрядчик: **ТОО "Темир Спецстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ESK Construction"**
Договор: **№ 20-22 от 20.12.2022 г.**

Найменование объекта и адрес: **Строительство дополнительного здания и пожарного депо на 4 автомобиля в административно-деловом центре город Шымкент**

АКТ
О стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость, тенге	
				по проекту	на.единицу	по проекту
1	2	3	4	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
			Устройство въезда			
1	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы**	**м3 грунта**		**122,47**	**56089**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	4,507	687,27	3097
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,067	1137,64	14865
		Итого оплата труда:			**39,22**	**17963**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,266	3574,71	11673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,266	1137,64	3716
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	9,801	4211,53	41278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,801	1137,64	11150
		Итого эксплуатация машин:			**115,61**	**52951**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70	м3	0,01832	2199,27	40
		Итого материалов:			**0,09**	**40**
		НР первого уровня	%		23,18	10616
		НР второго уровня	%		6,18	2828
		Накладные расходы	%		29,35	13444
		Сметная прибыль	%		12,15	5563
		Сметная стоимость:			**163,96**	**75096**

2	41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**659,5200**		**14,71**	**9702**
		НР второго уровня	%	4,24		0,62	411
		Накладные расходы	%	--		0,62	411
		Сметная прибыль	%	8		1,23	809
		Сметная стоимость:				**16,56**	**10922**
				Котлован			
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**10066,0000**		**122,47**	**1232734**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	99,049	687,27	68074
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	287,183	1137,64	326711
		Итого оплата труда:				**39,22**	**394785**
3. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	71,771	3574,71	256559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	71,771	1137,64	81650
3. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	215,412	4211,53	907216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	215,412	1137,64	245061
		Итого эксплуатация машин:				**115,61**	**1163775**
3. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,40264	2199,27	886
		Итого материалов:				**0,09**	**886**
		НР первого уровня	%	59,1		23,18	233318
		НР второго уровня	%	4,24		6,18	62161
		Накладные расходы	%	--		29,35	295478
		Сметная прибыль	%	8		12,15	122257
		Сметная стоимость:				**163,96**	**1650469**
4	41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**17112,2000**		**14,71**	**251720**
		НР второго уровня	%	4,24		0,62	10673
		Накладные расходы	%	--		0,62	10673

		Сметная прибыль	%	8		1,23	20991
		Сметная стоимость:				**16,56**	**283385**
5	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12830,0000**		**160,25**	**2056016**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0129	165,507	687,27	113748
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	478,944	1137,64	544866
		Итого оплата труда:				**51,33**	**658614**
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	119,704	3574,71	427907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	119,704	1137,64	136180
5. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	359,24	4211,53	1512950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	359,24	1137,64	408686
		Итого эксплуатация машин:				**151,27**	**1940857**
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,6415	2199,27	1411
		Итого материалов:				**0,11**	**1411**
		НР первого уровня	%	59,1		30,34	389241
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	103679
		Накладные расходы	%	--		38,42	492920
		Сметная прибыль	%	8		15,89	203915
		Сметная стоимость:				**214,56**	**2752850**
6	**41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**29509,0000**		**14,71**	**434077**
		НР второго уровня	%	4,24		0,62	18405
		Накладные расходы	%	--		0,62	18405
		Сметная прибыль	%	8		1,23	36199
		Сметная стоимость:				**16,56**	**488681**
Устройство грунтовой подушки из местного							
7	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7704,0000**		**122,47**	**943471**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	75,807	687,27	52100
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	219,795	1137,64	250048

		Итого оплата труда:				**39,22**	**302148**
7. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	54,93	3574,71	196357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	54,93	1137,64	62491
7. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	164,866	4211,53	694336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	164,866	1137,64	187558
		Итого эксплуатация машин:				**115,61**	**890694**
7. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,30816	2199,27	678
		Итого материалов:				**0,09**	**678**
		НР первого уровня	%	59,1		23,18	178569
		НР второго уровня	%	4,24		6,18	47575
		Накладные расходы	%	--		29,35	226144
		Сметная прибыль	%	8		12,15	93569
		Сметная стоимость:				**163,96**	**1263185**
8	**41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**13096,8000**		**14,71**	**192654**
		НР второго уровня	%	4,24		0,62	8169
		Накладные расходы	%	--		0,62	8169
		Сметная прибыль	%	8		1,23	16066
		Сметная стоимость:				**16,56**	**216888**
9	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**7704,0000**		**320,36**	**2468049**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=654,97)	чел-ч	0,0018	13,867	654,97	9083
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	653,376	1035,24	676403
		Итого оплата труда:				**88,98**	**685485**
9. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	93,989	3574,71	335983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	93,989	1137,64	106926
9. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	199,534	136,36	27208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	199,534	3017,39	602071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	199,534	976,75	194895
9. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,84744	3357,46	2845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,84744	848,17	719

9. 7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	150,998	5843,28	882326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	150,998	1137,64	171781
9. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	8,474	2494,05	21136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	8,474	848,17	7187
9. 9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	199,534	2939,53	586535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	199,534	976,75	194895
		Итого эксплуатация машин:				**319,07**	**2458104**
9.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,004	30,816	28,00	863
		Итого материалов:				**0,11**	**863**
		НР первого уровня	%	59,1		52,59	405122
		НР второго уровня	%	4,24		15,81	121822
		Накладные расходы	%	--		68,40	526944
		Сметная прибыль	%	8		31,10	239599
		Сметная стоимость:				**419,86**	**3234593**
10	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненн ого грунта**	**7704,0000**		**51,49**	**396670**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,0122	93,989	633,43	59535
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	93,989	848,17	79718
		Итого оплата труда:				**18,08**	**139254**
10. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	93,989	3357,46	315564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	93,989	848,17	79719
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**315564**
10. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	770,4	28,00	21571
		Итого материалов:				**2,80**	**21571**
		НР первого уровня	%	59,1		10,68	82299
		НР второго уровня	%	4,24		2,64	20308
		Накладные расходы	%	--		13,32	102607
		Сметная прибыль	%	8		5,18	39942
		Сметная стоимость:				**69,99**	**539220**
				Устройство грунтовой подушки из галечникового			
11	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7600,0000**		**160,25**	**1217905**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0129	98,04	687,27	67380
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	283,708	1137,64	322758
		Итого оплата труда:				**51,33**	**390138**
11. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	70,908	3574,71	253476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	70,908	1137,64	80668

11. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	212,8	4211,53	896214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	212,8	1137,64	242090
		Итого эксплуатация машин:				**151,27**	**1149689**
11. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,38	2199,27	836
		Итого материалов:				**0,11**	**836**
		НР первого уровня	%	59,1		30,34	230571
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	61415
		Накладные расходы	%	--		38,42	291987
		Сметная прибыль	%	8		15,89	120791
		Сметная стоимость:				**214,56**	**1630683**
12	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**17480,0000**		**337,00**	**5890760**
		НР второго уровня	%	4,24		14,29	249768
		Накладные расходы	%	--		14,29	249768
		Сметная прибыль	%	8		28,10	491242
		Сметная стоимость:				**379,39**	**6631770**
13	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7600,0000**		**50,08**	**380612**
13. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	106,324	1123,26	119430
		Итого оплата труда:				**15,71**	**119430**
13. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	96,824	3574,71	346118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	96,824	1137,64	110151
13. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	9,5	691,40	6568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	9,5	2939,53	27926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	9,5	976,75	9279
		Итого эксплуатация машин:				**50,08**	**380612**
		НР первого уровня	%	59,1		9,29	70583
		НР второго уровня	%	4,24		2,52	19131
		Накладные расходы	%	--		11,80	89714

		Сметная прибыль	%	8		4,95	37626
		Сметная стоимость:				**66,84**	**507951**
14	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=9**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненн ого грунта**	**7600,0000**		**40,85**	**310445**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	9,5	8790,75	83512
		Итого оплата труда:				**10,99**	**83512**
14. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,01125	85,5	691,40	59115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01125	85,5	2939,53	251330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01125	85,5	976,75	83512
		Итого эксплуатация машин:				**40,85**	**310445**
		НР первого уровня	%	59,1		6,49	49356
		НР второго уровня	%	4,24		2,01	15256
		Накладные расходы	%	--		8,50	64611
		Сметная прибыль	%	8		3,95	30004
		Сметная стоимость:				**53,30**	**405060**
15	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненн ого грунта**	**7600,0000**		**51,49**	**391315**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,0122	92,72	633,43	58732
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	92,72	848,17	78642
		Итого оплата труда:				**18,08**	**137374**
15. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	92,72	3357,46	311304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	92,72	848,17	78642
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**311304**
15. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	760	28,00	21280
		Итого материалов:				**2,80**	**21280**
		НР первого уровня	%	59,1		10,68	81188
		НР второго уровня	%	4,24		2,64	20034
		Накладные расходы	%	--		13,32	101222
		Сметная прибыль	%	8		5,18	39403
		Сметная стоимость:				**69,99**	**531940**
				Обратная засыпка наружных и внутренних пазух			
16	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2362,0000**		**122,47**	**289263**

16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,00984	23,242	687,27	15974
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	67,388	1137,64	76663
		Итого оплата труда:				**39,22**	**92637**
16. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	16,841	3574,71	60202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	16,841	1137,64	19159
16. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	50,547	4211,53	212879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	50,547	1137,64	57504
		Итого эксплуатация машин:				**115,61**	**273081**
16. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,09448	2199,27	208
		Итого материалов:				**0,09**	**208**
		НР первого уровня	%	59,1		23,18	54748
		НР второго уровня	%	4,24		6,18	14586
		Накладные расходы	%	--		29,35	69334
		Сметная прибыль	%	8		12,15	28688
		Сметная стоимость:				**163,96**	**387285**
17	**41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**4015,4000**		**14,71**	**59067**
		НР второго уровня	%	4,24		0,62	2504
		Накладные расходы	%	--		0,62	2504
		Сметная прибыль	%	8		1,23	4926
		Сметная стоимость:				**16,56**	**66497**
18	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5230,0000**		**160,25**	**838111**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	0,0129	67,467	687,27	46368
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03733	195,236	1137,64	222108
		Итого оплата труда:				**51,33**	**268476**
18. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00933	48,796	3574,71	174431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00933	48,796	1137,64	55512
18. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,028	146,44	4211,53	616736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	146,44	1137,64	166596

		Итого эксплуатация машин:				**151,27**	**791168**
18. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00005	0,2615	2199,27	575
		Итого материалов:				**0,11**	**575**
		НР первого уровня	%	59,1		30,34	158669
		НР второго уровня	%	4,24		8,08	42263
		Накладные расходы	%	--		38,42	200933
		Сметная прибыль	%	8		15,89	83123
		Сметная стоимость:				**214,56**	**1122167**
19	**41-020202-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км**	**т**	**11558,3000**		**14,71**	**170023**
		НР второго уровня	%	4,24		0,62	7209
		Накладные расходы	%	--		0,62	7209
		Сметная прибыль	%	8		1,23	14179
		Сметная стоимость:				**16,56**	**191410**
20	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2362,0000**		**22,10**	**52203**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	19,038	976,75	18595
		Итого оплата труда:				**7,87**	**18595**
20. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,038	2742,10	52203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	19,038	976,75	18595
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**52203**
		НР первого уровня	%	59,1		4,65	10990
		НР второго уровня	%	4,24		1,13	2679
		Накладные расходы	%	--		5,79	13669
		Сметная прибыль	%	8		2,23	5270
		Сметная стоимость:				**30,12**	**71142**
21	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=16**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2362,0000**		**174,62**	**412445**
21. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	9,401	15628,00	146915
		Итого оплата труда:				**62,20**	**146915**

21. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06368	150,412	2742,10	412445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06368	150,412	976,75	146915
		Итого эксплуатация машин:				**174,62**	**412445**
		НР первого уровня	%	59,1		36,76	86827
		НР второго уровня	%	4,24		8,96	21169
		Накладные расходы	%	--		45,72	107996
		Сметная прибыль	%	8		17,63	41635
		Сметная стоимость:				**237,97**	**562076**
22	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5230,0000**		**25,83**	**135094**
22. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00942	49,267	976,75	48121
		Итого оплата труда:				**9,20**	**48121**
22. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	49,267	2742,10	135094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	49,267	976,75	48122
		Итого эксплуатация машин:				**25,83**	**135094**
		НР первого уровня	%	59,1		5,44	28440
		НР второго уровня	%	4,24		1,33	6934
		Накладные расходы	%	--		6,76	35373
		Сметная прибыль	%	8		2,61	13637
		Сметная стоимость:				**35,20**	**184105**
23	**11-010104-0409 РСНБ РК 2015 К=16**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5230,0000**		**179,00**	**936192**
23. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00408	21,338	15628,00	333477
		Итого оплата труда:				**63,76**	**333477**
23. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,06528	341,414	2742,10	936192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06528	341,414	976,75	333476
		Итого эксплуатация машин:				**179,00**	**936192**
		НР первого уровня	%	59,1		37,68	197085
		НР второго уровня	%	4,24		9,19	48051
		Накладные расходы	%	--		46,87	245136
		Сметная прибыль	%	8		18,07	94506
		Сметная стоимость:				**243,95**	**1275834**
24	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**2362,0000**		**119,35**	**281899**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	255,096	633,43	161585

24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	62,002	848,17	52589
		Итого оплата труда:				**90,67**	**214174**
24. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	62,002	1894,55	117467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	62,002	848,17	52588
24. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	248,01	11,48	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**120314**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	126577
		НР второго уровня	%	4,24		7,33	17319
		Накладные расходы	%	--		60,92	143896
		Сметная прибыль	%	8		14,42	34064
		Сметная стоимость:				**194,69**	**459859**
25	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**5230,0000**		**142,35**	**744502**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,129	674,67	633,43	427356
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	163,438	848,17	138623
		Итого оплата труда:				**108,22**	**565979**
25. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	163,438	1894,55	309641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	163,438	848,17	138623
25. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	653,75	11,48	7505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**317146**
		НР первого уровня	%	59,1		63,96	334494
		НР второго уровня	%	4,24		8,75	45749
		Накладные расходы	%	--		72,70	380243
		Сметная прибыль	%	8		17,20	89980
		Сметная стоимость:				**232,26**	**1214724**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20151017**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20151017**
Материалы -			Тенге				**48347**
Всего заработная плата -			Тенге				**4617075**
Транспортные расходы -			Тенге				**7008002**
Накладные расходы -			Тенге				**3698791**

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2728691
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				970100
		Сметная прибыль -	Тенге				1907985
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25757793
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4490
		Сметная заработная плата -	Тенге				4617075
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25757793
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4490
		Сметная заработная плата -	Тенге				4617075
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты(л. КЖ1-2-10)					
26	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**29,3700**		**16896,80**	**496259**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	39,649	687,27	27250
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	5,325	848,17	4516
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**31766**
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	14,098	13,05	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	5,287	3625,86	19168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,287	848,17	4484
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,038181	1788,94	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,038181	848,17	32
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**19421**
26. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	29,957	13390,28	401138
26. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	7,343	6598,38	48449
26. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,05874	28,00	2
		Итого материалов:				**15307,74**	**449588**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	15407
		НР второго уровня	%	4,24		738,67	21695
		Накладные расходы	%	--		1263,24	37101
		Сметная прибыль	%	8		1452,80	42669
		Сметная стоимость:				**19612,83**	**576029**
27	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**135,0000**		**16896,80**	**2281067**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	182,25	687,27	125255
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	24,476	848,17	20759
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**146014**

27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	64,8	13,05	846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	24,3	3625,86	88108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	24,3	848,17	20611
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,1755	1788,94	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,1755	848,17	149
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**89268**
27. 6	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	137,7	13390,28	1843842
27. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	33,75	6598,38	222695
27. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,27	28,00	8
		Итого материалов:				**15307,74**	**2066544**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	70817
		НР второго уровня	%	4,24		738,67	99720
		Накладные расходы	%	--		1263,24	170537
		Сметная прибыль	%	8		1452,80	196128
		Сметная стоимость:				**19612,83**	**2647733**
28	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**47,7100**		**23515,46**	**1121922**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	6,34	302,481	751,25	227239
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	15,406	854,27	13160
		Итого оплата труда:				**5038,77**	**240400**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,128817	3393,60	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,128817	848,17	109
28. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	17,996	43,91	790
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	14,48	3625,86	52502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	14,48	848,17	12282
28. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,324428	3144,86	1020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,324428	1137,64	369
28. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,415077	67,34	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,472329	1788,94	845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,472329	848,17	401
		Итого эксплуатация машин:				**1165,86**	**55623**
28. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	48,426	15633,38	757057

28.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,91	107,10	312
28.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	17,891	66,30	1186
28.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,353054	26033,88	9191
28.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,012882	21885,39	282
28.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	11,355	196,55	2232
28.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7,3	6598,38	48166
28.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,210401	28,00	6
28.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	30,582	674,55	20629
		Итого материалов:				**17586,68**	**839060**
		НР первого уровня	%	48,5		2443,80	116594
		НР второго уровня	%	4,24		1100,67	52513
		Накладные расходы	%	--		3544,47	169107
		Сметная прибыль	%	8		2164,79	103282
		Сметная стоимость:				**29224,73**	**1394312**
29	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**50,7200**		**21812,79**	**1106345**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,75	240,92	751,25	180991
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	13,603	854,11	11618
		Итого оплата труда:				**3797,51**	**192610**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,136944	3393,60	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,136944	848,17	116
29. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	14,333	43,91	629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	12,781	3625,86	46344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	12,781	848,17	10840
29. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,27896	3144,86	877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,27896	1137,64	317
29. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,375328	67,34	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,40576	1788,94	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,40576	848,17	344

		Итого эксплуатация машин:				**967,39**	**49066**
29. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,481	15633,38	804819
29.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	2,637	107,10	282
29.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	12,68	66,30	841
29.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,314464	26033,88	8187
29.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,01268	21885,39	278
29.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	9,637	196,55	1894
29.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	6,239	6598,38	41164
29.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,184621	28,00	5
29.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	27,896	674,55	18817
		Итого материалов:				**17276,96**	**876287**
		НР первого уровня	%	48,5		1841,79	93416
		НР второго уровня	%	4,24		1002,95	50870
		Накладные расходы	%	--		2844,75	144286
		Сметная прибыль	%	8		1972,60	100050
		Сметная стоимость:				**26630,14**	**1350681**
30	**11-060101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**41,9400**		**20381,07**	**854782**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	3,35	140,499	751,25	105550
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	10,686	853,40	9120
		Итого оплата труда:				**2734,13**	**114670**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,113238	3393,60	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,113238	848,17	96
30. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	8,359	43,91	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	10,082	3625,86	36557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2404	10,082	848,17	8551
30. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,192924	3144,86	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,192924	1137,64	219
30. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,2097	67,34	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

30. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,297774	1788,94	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,297774	848,17	253
		Итого эксплуатация машин:				**917,08**	**38462**
30. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	42,569	15633,38	665499
30.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	1,468	107,10	157
30.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	7,843	66,30	520
30.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,176148	26033,88	4586
30.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,009227	21885,39	202
30.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	7,046	196,55	1385
30.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	4,236	6598,38	27950
30.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,127498	28,00	4
30.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	15,518	674,55	10468
		Итого материалов:				**16947,31**	**710770**
		НР первого уровня	%	48,5		1326,05	55615
		НР второго уровня	%	4,24		920,38	38601
		Накладные расходы	%	--		2246,44	94216
		Сметная прибыль	%	8		1810,20	75920
		Сметная стоимость:				**24437,71**	**1024918**
31	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,0372**		**13250,18**	**26993**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	14,94	30,435	800,02	24349
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,407432	1137,64	464
		Итого оплата труда:				**12179,83**	**24812**
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,407432	3144,86	1281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,407432	1137,64	464
31. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,081486	28,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,039	221,48	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

31. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,668	208,39	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1022,48**	**2083**
31. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,111	91,80	561
		Итого материалов:				**275,40**	**561**
		НР первого уровня	%	48,5		5907,22	12034
		НР второго уровня	%	4,24		812,27	1655
		Накладные расходы	%	--		6719,49	13689
		Сметная прибыль	%	8		1597,57	3255
		Сметная стоимость:				**21567,24**	**43936**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3245**		**199642,46**	**64788**
		НР второго уровня	%	4,24		8464,84	2747
		Накладные расходы	%	--		8464,84	2747
		Сметная прибыль	%	8		16648,58	5403
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**72938**
33	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7126**		**187651,39**	**321379**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	13626
		Накладные расходы	%	--		7956,42	13626
		Сметная прибыль	%	8		15648,62	26800
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**361806**
34	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,6778**		**13656,15**	**22912**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	16,88	28,321	751,25	21276
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,285221	1137,64	324
		Итого оплата труда:				**12874,50**	**21600**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,285221	3144,86	897

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,285221	1137,64	324
34. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,067111	28,32	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,242	221,48	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**699,65**	**1174**
34. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,033	91,80	462
		Итого материалов:				**275,40**	**462**
		НР первого уровня	%	48,5		6244,13	10476
		НР второго уровня	%	4,24		843,77	1416
		Накладные расходы	%	--		7087,90	11892
		Сметная прибыль	%	8		1659,52	2784
		Сметная стоимость:				**22403,58**	**37588**
35	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5344**		**194893,74**	**104159**
		НР второго уровня	%	4,24		8263,49	4416
		Накладные расходы	%	--		8263,49	4416
		Сметная прибыль	%	8		16252,58	8686
		Сметная стоимость:				**219409,81**	**117261**
36	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2035**		**187651,39**	**38191**
		НР второго уровня	%	4,24		7956,42	1619
		Накладные расходы	%	--		7956,42	1619
		Сметная прибыль	%	8		15648,62	3185
		Сметная стоимость:				**211256,43**	**42995**
37	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8825**		**194893,74**	**171996**