Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	50 000 000,00							5 357 142,86	50 000 000,00
выполнено за месяц	50 000 000,00		44 642 857,14						

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району
Управления образования области Жетісу" _____ Бектуров М.М.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ Мадиханов А.Е.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»**

Акт № 1
приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Полы /АС-21/										
		Тип-400, отм. -0,000										
3	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	93,78		1208,73	38,54	113355	3614	--	80641	209516
		НР - 72%; СП - 8%				1170,19	24,12	109740	2262		15520	
4	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	93,78		2770,43	908,05	259811	85157	--	153718	446610
		НР - 72%; СП - 8%				1862,38	414,19	174654	38843		33082	
5	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	117,74		200,11	--	23561	--	--	16964	43768
		НР - 72%; СП - 8%				200,11	--	23561	--		3243	
		Тип-531, отм. -0,000										
6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	114		163,09	3,48	18592	397	--	13280	34422
		НР - 72%; СП - 8%				159,61	2,18	18196	249		2550	
7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	114		2770,43	908,05	315829	103518	--	186861	542904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	212311	47218		40215	
8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	90,7	200,11	--	18150	--	--	13068	33716
		НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	18150	--		2498	
				Тип-109							
9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	446,08	493,86	23,02	220301	10269	--	155847	406241
		НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	210032	6424		30093	
10	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	446,08	107,48	--	47945	--	--	34522	89065
		НР - 72%; СП - 8%			107,48	--	47945	--		6598	
11	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	$м^2$	446,08	199,83	--	89140	--	--	64182	165589
		НР - 72%; СП - 8%			199,83	--	89140	--		12267	
12	Е12-010101-0302 1201-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пол в здании. Изменение уровня, выемка /щебень/ грунта с погрузкой	$м^3$ грунта	49,6864	9086,46	0,87	451473	43	12310	316181	829066
		НР - 72%; СП - 8%			8837,83	0,41	439120	20		61412	
13	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	258,5	52,83	--	13657	--	--	9833	25370
		НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	13657	--		1879	
				Тип-740							
14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	15,48	2770,43	908,05	42886	14057	--	25374	73720
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	28830	6412		5461	
15	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	32,11	200,11	--	6426	--	--	4626	11937
		НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	6426	--		884	
				Тип-378, отм. -0,000							
16	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	35,59	2770,43	908,05	98600	32317	--	58337	169491
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	66282	14741		12555	
17	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	$м^3$	2,8472	24740,64	10312,38	70442	29362	--	45523	125242
		НР - 84%; СП - 8%			14428,26	4605,79	41080	13114		9277	
				Тип-354							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	24,26	2770,43	908,05	67211	22029	--	39765	115534
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	45181	10048		8558	
19	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	34,12	200,11	--	6828	--	--	4916	12684
		НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	6828	--		940	
				Тип-733							
20	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	22,12	2770,43	908,05	61282	20086	--	36258	105343
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	41196	9162		7803	
21	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	19,53	200,11	--	3908	--	--	2814	7260
		НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	3908	--		538	
				Дощатые полы на отм.+3.500							
22	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	177,84	493,86	23,02	87828	4094	--	62132	161957
		НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	83734	2561		11997	
23	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	177,84	107,48	--	19114	--	--	13763	35507
		НР - 72%; СП - 8%			107,48	--	19114	--		2630	
24	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	177,84	2770,43	908,05	492693	161488	--	291503	846931
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	331206	73660		62735	
25	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	122,3	52,83	--	6461	--	--	4652	12002
		НР - 72%; СП - 8%			52,83	--	6461	--		889	
				Полы из линолеума на отм.+3.500							
26	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	77,36	163,09	3,48	12617	270	--	9012	23359
		НР - 72%; СП - 8%			159,61	2,18	12347	169		1731	
27	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	77,36	2770,43	908,05	214320	70247	--	126803	368413
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	144074	32042		27290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	69,2	200,11	--	13848	--	--	9970	25724
		НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	13848	--		1906	
		Полы из керамических плиток на отм.+3.500									
29	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	35,1	1208,73	38,54	42426	1353	--	30182	78417
		НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	41074	847		5809	
30	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	35,1	2770,43	908,05	97242	31872	--	57533	167157
		НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	65370	14538		12382	
31	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	38,01	200,11	--	7606	--	--	5476	14129
		НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	7606	--		1047	
		Проемы /АС-22/									
		Двери									
36	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	112,42	1612,89	211,07	181321	23728	--	144851	352266
		НР - 84%; СП - 8%			1401,82	132,08	157593	14848		26094	
		Окна									
37	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	303,42	2541,63	211,07	771181	64043	--	627661	1510749
		НР - 84%; СП - 8%			2330,56	132,08	707139	40076		111907	
		Отделка /АС-23/									
38	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены и потолки. Очистка вручную от набелов с лестниц	$м^2$	1308,88	312,50	--	409025	--	--	294498	759805
		НР - 72%; СП - 8%			312,50	--	409025	--		56282	
39	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3879,28	325,81	--	1263908	--	--	1061681	2511640
		НР - 84%; СП - 8%			325,81	--	1263908	--		186050	
40	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	2,05	35977,13	7089,80	73753	14534	--	47372	130815
		НР - 72%; СП - 8%			28887,33	3207,54	59219	6575		9690	
41	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые /Парапет/. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	15	35977,13	7089,80	539657	106347	--	346625	957184
		НР - 72%; СП - 8%			28887,33	3207,54	433310	48113		70903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е12-030101-0107 1203-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены деревянные оштукатуренные. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стен	15	2967,38 2455,42	511,96 213,76	44511 36831	7679 3206	--	28827 5867	79205
44	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	880	147,08 147,00	0,08 --	129430 129360	70 --	--	93139 17802	240372
45	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	880	251,46 220,64	30,82 9,20	221285 194163	27122 8096	--	145622 29357	396264
46	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	880	361,77 342,34	19,43 5,80	318358 301259	17098 5104	--	220581 43111	582050
50	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	2053	325,81 325,81	-- --	668888 668888	-- --	--	561865 98462	1329215
51	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сайдинг. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ облицовки	70	133,39 124,83	8,56 4,00	9337 8738	599 280	--	6493 1266	17097
52	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Отбивка штукатурки /цоколь/ *НР - 84%; СП - 8%*	$м^2$	220,5	325,81 325,81	-- --	71841 71841	-- --	--	60346 10575	142763
		Вывоз мусора									
53	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	41,16	170,00 --	-- --	6997 --	-- --		-- 560	7557
54	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	123,48	96,00 --	-- --	11854 --	-- --		-- 948	12802
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Внутренняя отделка /АС-33/									
		Стены									
104	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	44,81	1611,30 1172,86	104,71 87,42	72202 52556	4692 3917	14954	45178 9390	126771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3313,94	1955,26 1406,06	110,48 91,03	6479614 4659598	366124 301668	1453892	3969007 835875	11284496
				Откос							
113	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	136,13	4253,24 3343,43	54,10 33,85	578994 455141	7365 4608	116488	367799 75743	1022535
		РАЗДЕЛ 4. Кровля-2									
		Парапет по оси 3-8 /АС-49/									
217	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/ *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	8,1	46980,22 9830,47	4387,77 1092,35	380540 79627	35541 8848	265372	82282 37026	499847
218	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1184	561061,92 101905,78	3439,14 1100,50	66430 12066	407 130	53957	11342 6222	83994
219	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0912	455717,00 --	-- --	41561 --	-- --	41561	-- 3325	44886
220	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,0074	356318,00 --	-- --	2637 --	-- --	2637	-- 211	2848
221	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2/ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0188	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,10	21512 1763	185 39	19564	2126 1891	25529
222	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,4	1417,00 1021,29	83,18 71,15	45911 33090	2695 2305	10126	28316 5938	80165
				Обвязочный пояс							
223	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,05	67019,90 15182,64	7035,10 1480,99	137391 31124	14422 3036	91845	31086 13478	181955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,19224	349794,00 --	-- --	67244 --	-- --	67244	-- 5380	72624
225	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0324	376202,00 --	-- --	12189 --	-- --	12189	-- 975	13164
				Монолитный сердечник МС-1, 20шт							
226	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,88	58703,50 12147,52	7683,40 1659,17	51659 10690	6761 1460	34208	11056 5017	67733
227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0428	349794,00 --	-- --	14971 --	-- --	14971	-- 1198	16169
228	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,007	376202,00 --	-- --	2633 --	-- --	2633	-- 211	2844
				Парапет							
233	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/ *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	14	46980,22 9830,47	4387,77 1092,35	657723 137627	61429 15293	458667	142215 63995	863933
234	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,07358	561061,92 101905,78	3439,14 1100,50	41283 7498	253 81	33532	7049 3867	52198
235	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,07358	455717,00 --	-- --	33532 --	-- --	33532	-- 2683	36215
236	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	56	1417,00 1021,29	83,18 71,15	79352 57192	4658 3984	17502	48941 10264	138557
				Обвязочный пояс ПО-2							
238	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,6	67019,90 15182,64	7035,10 1480,99	174252 39475	18292 3851	116485	39426 17094	230772
239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2706312	349794,00 --	-- --	94665 --	-- --	94665	-- 7573	102238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1011066	376202,00 --	-- --	38037 --	-- --	38037	-- 3043	41080
		Монолитный сердечник МС-1									
241	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,2	58703,50 12147,52	7683,40 1659,17	11741 2430	1537 332	7774	2513 1140	15394
242	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01104	349794,00 --	-- --	3862 --	-- --	3862	-- 309	4171
243	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00252	376202,00 --	-- --	948 --	-- --	948	-- 76	1024
		Кровля /АС-55/									
252	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев /стойки/. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,99	199540,21 37057,50	1632,47 733,67	197545 36687	1616 726	159242	33672 18497	249714
253	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	10,3897	231128,89 36500,98	1150,80 446,53	2401360 379234	11956 4639	2010170	345486 219748	2966594
254	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,94	186162,81 26487,65	1963,87 864,72	361156 51386	3810 1678	305960	47757 32713	441626
		РАЗДЕЛ 5. Кровля-3									
		Парапет по оси 3-8 /АС-59/									
288	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/ *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	8,05	46980,22 9830,47	4387,77 1092,35	378191 79135	35321 8793	263735	81774 36797	496762
289	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,020416	561061,92 101905,78	3439,14 1100,50	11455 2081	70 22	9304	1956 1073	14484
290	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01824	455717,00	--	8312	--	8312	--	8977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
291	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,000592	356318,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
292	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2/**	т стальных элементов	0,001504	1144235,17	9861,06	1721	15	1565	170	2042
		НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	141	3		151	
293	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,2	1417,00	83,18	30040	1763	6626	18528	52453
		НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	21651	1508		3886	
				Обвязочный пояс							
294	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	6,83	67019,90	7035,10	457746	48050	305999	103569	606221
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	103697	10115		44905	
295	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07732	349794,00	--	27046	--	27046	--	29210
		СП - 8%			--	--	--	--		2164	
296	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01314	376202,00	--	4943	--	4943	--	5338
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
				Монолитный сердечник МС-1, 8шт							
297	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	0,352	58703,50	7683,40	20664	2705	13683	4423	27093
		НР - 91%; СП - 8%			12147,52	1659,17	4276	584		2007	
298	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01712	349794,00	--	5988	--	5988	--	6467
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
299	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0028	376202,00	--	1053	--	1053	--	1137
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Фрагмент-1, 2шт. /АС-60/									
				Обвязочный пояс ПО-2							
309	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	2,6	67019,90	7035,10	174252	18292	116485	39426	230772
		НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	39475	3851		17094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2706312	349794,00	--	94665	--	94665	--	102238
		СП - 8%			--	--	--	--		7573	
311	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1011066	376202,00	--	38037	--	38037	--	41080
		СП - 8%			--	--	--	--		3043	
		Монолитный сердечник МС-1									
312	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,2	58703,50	7683,40	11741	1537	7774	2513	15394
		НР - 91%; СП - 8%			12147,52	1659,17	2430	332		1140	
313	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01104	349794,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
314	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	376202,00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Кровля /АС-65/									
323	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев /стойки/. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,43	199540,21	1632,47	85802	701	69166	14625	108461
		НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	15935	315		8034	
324	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,9242	231128,89	1150,80	1369254	6817	1146198	196996	1691550
		НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	216239	2645		125300	
325	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,71	186162,81	1963,87	132176	1394	111976	17478	161626
		НР - 90%; СП - 8%			26487,65	864,72	18806	614		11972	

Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

		Кабельные изделия									
69	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	565	489,17	4,23	276381	2390	8017	191552	505370
		НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	265974	73		37437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	75	575,51	4,30	43163	323	1074	30087	79110
		НР - 72%; СП - 8%			556,88	0,29	41766	22		5860	
71	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	56	607,99	5,06	34047	283	2383	22616	61196
		НР - 72%; СП - 8%			560,38	0,52	31381	29		4533	
72	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	6,5	811,89	69,67	5277	452	1174	2678	8592
		НР - 72%; СП - 8%			561,62	10,69	3651	69		636	
73	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	6,5	289,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
74	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	74	155,62	1,55	11516	115	929	7547	20588
		НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	10472	10		1525	
75	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	415	189,18	2,26	78510	937	8318	49991	138780
		НР - 72%; СП - 8%			166,88	0,43	69255	178		10280	
76	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	356,55	2,81	46352	365	17024	20916	72650
		НР - 72%; СП - 8%			222,79	0,67	28963	87		5382	
77	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	446,96	3,15	35757	252	13470	15913	55803
		НР - 72%; СП - 8%			275,44	0,82	22035	66		4134	
78	С1243-202-0103 243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,22	552600,00	--	121572	--	121572	--	131298
		СП - 8%			--	--	--	--		9726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С1243-202-0303 243-202-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	км	0,003	931965,00	--	2796	--	2796	--	3020
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
80	С1243-202-0403 243-202-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1,5	км	0,003	1318329,00	--	3955	--	3955	--	4271
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
81	С1243-202-0503 243-202-0503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	км	0,005	1803935,00	--	9020	--	9020	--	9742
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
82	С1243-112-2006 243-112-2006 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х25 (ок)-0,66	км	0,015	1962698,00	--	29440	--	29440	--	31795
		СП - 8%			--	--	--	--		2355	
83	С1243-112-2007 243-112-2007 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х35 (ок)-0,66	км	0,06	2514380,00	--	150863	--	150863	--	162932
		СП - 8%			--	--	--	--		12069	
84	С1243-112-2115 243-112-2115 СпрСЦ 12.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х70 (мк)-1	км	0,006	5005228,00	--	30031	--	30031	--	32434
		СП - 8%			--	--	--	--		2403	
85	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	427277,00	--	38455	--	38455	--	41531
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
86	С1243-107-0901 243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,41	687961,00	--	282064	--	282064	--	304629
		СП - 8%			--	--	--	--		22565	
87	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,245	625686,00	--	153293	--	153293	--	165556
		СП - 8%			--	--	--	--		12263	
88	С1243-107-0902 243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,185	1073118,00	--	198527	--	198527	--	214409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15882	
89	С1243-107-0503 243-107-0503 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	км	0,24	982364,00	--	235767	--	235767	--	254628
		СП - 8%			--	--	--	--		18861	
90	С1243-107-0903 243-107-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,11	1646069,00	--	181068	--	181068	--	195553
		СП - 8%			--	--	--	--		14485	
91	С1243-107-0904 243-107-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,075	2377734,00	--	178330	--	178330	--	192596
		СП - 8%			--	--	--	--		14266	
92	С1243-107-0905 243-107-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,035	4049068,00	--	141717	--	141717	--	153054
		СП - 8%			--	--	--	--		11337	
93	С1243-102-0703 243-102-0703 РСНБ РК 2022 прим.	**Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки ПВ-380, 1х1,5**	км	0,015	134300,00	--	2015	--	2015	--	2176
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
		Кабельные изделия									
154	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	769,005	489,17	4,23	376174	3253	10912	260716	687844
		НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	362009	100		50954	
155	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	769,005	31,00	--	23839	--	23839	--	25746
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
156	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	769,005	155,62	1,55	119673	1192	9651	78431	213955
		НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	108830	100		15849	
157	С1243-107-0301 243-107-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,235	291521,00	--	68507	--	68507	--	73988
		СП - 8%			--	--	--	--		5481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,615	427277,00	--	262775	--	262775	--	283797
		СП - 8%			--	--	--	--		21022	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40615734,04
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14257731				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1519363			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					784719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9920766		
		- Перевозка грузов	Тенге				18851				
		- Накладные расходы	Тенге							11890453	
		- Сметная прибыль	Тенге							3008570	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	487 388,81
Зимнее удорожание (0,7 %)	287 721,86
Непредвиденные работы и затраты 2%	827 816,89
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	42 218 661,60
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	45 553 935,87
НДС (12 %)	5 466 472,30
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	51 020 408,17
Тендерная скидка 2% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989	
Итого с учетом понижающего коэффициента	50 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району
Управления образования области Жетісу _____ Бектуров М.М.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ Мадиханов А.Е.

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ Аметов А.К.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.