Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	115 000 000,00								
выполнено за месяц	65 000 000,00		58 035 714,29					6 964 285,71	65 000 000,00

Итого к оплате: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

Акт № 2
приемки выполненных работ за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Полы /АС-21/										
			Полы из линолеума на отм.+3.500										
1	26	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	105		163,09	3,48	17124	366	–	12231	31704
			НР - 72%; СП - 8%				159,61	2,18	16759	229		2349	
2	27	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	179		2770,43	908,05	495907	162541	–	293404	852455
			НР - 72%; СП - 8%				1862,38	414,19	333366	74140		63144	
			Отделка /АС-23/										
3	39	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	499,012		325,81	–	162583	–	–	136570	323085
			НР - 84%; СП - 8%				325,81	–	162583	–		23933	
4	41	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены из кирпича простые /Парапет/. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	58		35977,13	7089,80	2086674	411208	–	1340282	3701113
			НР - 72%; СП - 8%				28887,33	3207,54	1675465	186037		274157	
5	47	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты железобетонные /Крыльцо/. Разборка**	$м^3$	30		53937,97	25897,87	1618139	776936	92432	918105	2739143
			НР - 84%; СП - 8%				24959,02	11473,71	748771	344211		202900	
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Полы /АС-32/									
					Узел-747							
6	55	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,0208	42643,19	11,48	128817	35	112121	15661	156037
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	16661	--		11558	
7	56	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,76	1228,12	35,52	46374	1341	25838	18784	70371
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	19195	788		5213	
8	57	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	37,76	3354,59	114,16	126669	4310	84785	35958	175637
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	37574	679		13010	
9	58	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	37,76	1228,12	35,52	46374	1341	25838	18784	70371
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	19195	788		5213	
10	59	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	37,76	732,59	24,28	27663	917	25797	1382	31368
			НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	949	521		2323	
11	60	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	37,76	1263,16	34,47	47697	1302	27394	18602	71602
			НР - 94%; СП - 8%			503,20	20,87	19001	788		5304	
					Узел-109							
12	62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,352	42643,19	11,48	526729	142	458460	64039	638030
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	68127	--		47261	
					Узел-531							
13	67	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,84	42643,19	11,48	206393	56	179642	25093	250005
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	26695	--		18519	
14	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	60,5	1228,12	35,52	74301	2149	41397	30096	112749
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	30755	1263		8352	
15	69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	60,5	366,29	12,14	22161	734	20667	1107	25129
			НР - 94%; СП - 8%			12,56	6,90	760	417		1862	
					Узел-376							

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	28,008	42643,19	11,48	1194350	322	1039551	145209	1446723
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	154477	--		107165	
					Узел-446							
17	75	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	2,5582	22009,09	2340,28	56304	5987	35856	15578	77633
			НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	14461	2112		5751	
18	76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	127,91	1228,12	35,52	157089	4543	87524	63630	238377
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	65022	2669		17658	
19	77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	127,91	732,59	24,28	93706	3105	87387	4680	106257
			НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	3214	1765		7870	
					Узел-400							
20	80	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,524	42643,19	11,48	534063	144	464843	64931	646914
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	69076	--		47920	
21	81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	156,55	1228,12	35,52	192262	5560	107121	77877	291751
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	79581	3267		21612	
22	82	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	156,55	3354,59	114,16	525161	17871	351512	149079	728180
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	155778	2816		53939	
23	83	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	156,55	1228,12	35,52	192262	5560	107121	77877	291751
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	79581	3267		21612	
					Узел-651							
24	86	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	5,425	22009,09	2340,28	119399	12696	76038	33036	164630
			НР - 94%; СП - 8%			5652,61	825,65	30665	4479		12195	
25	87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	155	1228,12	35,52	190359	5506	106060	77106	288863
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	78793	3235		21398	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	155	732,59 25,13	24,28 13,80	113551 3895	3763 2139	105893	5671 9537	128760
					Узел-346							
27	91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	47,69	1228,12 508,34	35,52 20,87	58569 24243	1694 995	32632	23724 6584	88876
28	92	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	47,69	3354,59 995,07	114,16 17,99	159980 47455	5444 858	107081	45414 16432	221826
			Внутренняя отделка /АС-33/									
					Стены							
29	106	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1500	955,90 562,61	6,13 2,25	1433850 843915	9195 3375	580740	677835 168930	2280615
			Проемы /АС-34/									
					Окна							
30	124	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%*	$м^2$	225,25	36968,00 --	-- --	8327042 --	-- --	8327042	-- 666163	8993205
31	125	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	$м^2$	65	23075,00 --	-- --	1499875 --	-- --	1499875	-- 119990	1619865
					РАЗДЕЛ 4. Кровля-2							
			Кровля /АС-55/									
32	244	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	218,4	1157,77 305,83	37,33 6,32	252857 66793	8153 1380	177911	62720 25247	340824
33	247	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,628992	23195,58 20959,34	2074,96 914,22	14590 13183	1305 575	102	12520 2169	29279

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	248	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,628992	455717,00 –	– –	286642 –	– –	286642	– 22931	309573
35	249	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	218,4	1418,10 808,67	76,32 18,66	309713 176614	16668 4075	116431	166233 38076	514022
36	250	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$ *СП - 8%*	$м^3$	26,208	55733,00 –	– –	1460650 –	– –	1460650	– 116852	1577502
37	251	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	220,4	1157,77 305,83	37,33 6,32	255173 67405	8228 1393	179540	63294 25478	343946
38	255	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	13,3197	18243,93 3333,92	62,77 27,95	243004 44407	836 372	197761	40301 22664	305970
39	256	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	234	10299,97 1712,55	32,41 6,55	2410193 400737	7584 1533	2001872	370087 222422	3002702
40	257	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Обрешетка,коньковый щит/ *СП - 8%*	$м^3$	4,2	111313,00 –	– –	467515 –	– –	467515	– 37401	504916
41	258	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ обработанной поверхности	4,2	55,50 51,43	4,05 1,81	233 216	17 8	–	201 35	469
РАЗДЕЛ 5. Кровля-3												
Парапет по оси 3-8 /АС-59/												
42	288	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/ *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	32,23	46980,22 9830,47	4387,77 1092,35	1514172 316836	141417 35206	1055919	327399 147326	1988897

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	289	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,081664	561061,92	3439,14	45819	281	37216	7823	57933
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	8322	90		4291	
44	290	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07296	455717,00	--	33249	--	33249	--	35909
			СП - 8%			--	--	--	--		2660	
45	291	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002368	356318,00	--	844	--	844	--	912
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
46	292	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2/	т стальных элементов	0,006016	1144235,17	9861,06	6884	60	6260	680	8170
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	564	13		605	
47	293	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	84,8	1417,00	83,18	120162	7054	26503	74111	209815
			НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	86605	6034		15542	
			Фрагмент-1, 2шт. /АС-60/									
					Парапет							
48	304	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/	$м^3$ кладки	14	46980,22	4387,77	657723	61429	458667	142215	863933
			НР - 93%; СП - 8%			9830,47	1092,35	137627	15293		63995	
49	305	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07358	561061,92	3439,14	41283	253	33532	7049	52198
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	7498	81		3867	
50	306	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07358	455717,00	--	33532	--	33532	--	36215
			СП - 8%			--	--	--	--		2683	
51	307	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	56	1417,00	83,18	79352	4658	17502	48941	138557
			НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	57192	3984		10264	
52	308	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	26	5319,56	21,20	138309	551	94634	39806	192364
			НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	43124	143		14249	
			Кровля /АС-65/									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	315	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	81	1157,77	37,33	93779	3024	65983	23262	126404
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	24772	512		9364	
54	318	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23328	23195,58	2074,96	5411	484	38	4643	10859
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	4889	213		804	
55	319	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23328	455717,00	–	106310	–	106310	–	114815
			СП - 8%			–	–	–	–		8505	
56	320	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	81	1418,10	76,32	114866	6181	43183	61652	190640
			НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	65502	1511		14122	
57	321	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	9,72	55733,00	–	541725	–	541725	–	585063
			СП - 8%			–	–	–	–		43338	
58	322	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	81	1157,77	37,33	93779	3024	65983	23262	126404
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	24772	512		9364	
59	326	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	7,0642	18243,93	62,77	128879	443	104885	21374	162273
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	23551	197		12020	
60	327	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	95	10299,97	32,41	978497	3079	812726	150249	1219046
			НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	162692	622		90299	
61	328	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Обрешетка,коньковый щит/	$м^3$	1,53	111313,00	–	170309	–	170309	–	183934
			СП - 8%			–	–	–	–		13625	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	329	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1,53	55,50	4,05	85	6	--	73	171
			НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	79	3		13	
			РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка /АС-22/									
63	522	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	49,75	46445,00	--	2310639	--	2310639	--	2495490
			СП - 8%			--	--	--	--		184851	
64	523	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	995	4198,21	43,82	4177219	43600	2032040	1700455	6347891
			НР - 80%; СП - 8%			2112,14	24,11	2101579	23989		470217	
			Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование									
			Кабельные изделия									
65	69	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	490	489,17	4,23	239693	2073	6952	166125	438285
			НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	230668	64		32467	
66	75	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	500	189,18	2,26	94590	1130	10020	60230	167205
			НР - 72%; СП - 8%			166,88	0,43	83440	215		12385	
			Электрооборудования									
			Кабельные изделия									
67	154	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1570	489,17	4,23	767997	6641	22278	532277	1404302
			НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	739078	204		104028	
68	155	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1570	31,00	--	48670	--	48670	--	52564
			СП - 8%			--	--	--	--		3894	
69	156	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1570	155,62	1,55	244323	2433	19704	160124	436805
			НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	222186	204		32358	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	158	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,5	427277,00	–	640916	–	640916	–	692189
			СП - 8%			–	–	–	–		51273	
71	159	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,99	625686,00	–	619429	–	619429	–	668983
			СП - 8%			–	–	–	–		49554	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52800454,25
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9936343				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1775380			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					739264			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28518718		
			- Накладные расходы	Тенге							8658851	
			- Сметная прибыль	Тенге							3911160	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**633 605,45**
Зимнее удорожание (0,7 %)	**374 038,42**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 076 161,96**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**54 884 260,08**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**59 220 116,63**
НДС (12 %)	**7 106 413,99**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**66 326 530,62**
Тендерная скидка 2% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**65 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**