Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	235 000 000,00								
выполнено за месяц	60 000 000,00		53 571 428,57					6 428 571,43	60 000 000,00

Итого к оплате: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»**

Акт № 4
приемки выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Полы /АС-21/										
			Тип-740, отм. -2,700										
1	1	**Е12-070101-0208** **1207-0101-0208** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,06**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	37,76		2770,43	908,05	104611	34288	–	61894	179825
			НР - 72%; СП - 8%				1862,38	414,19	70323	15640		13320	
2	2	**Е12-070101-0302** **1207-0101-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,06**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	24,62		200,11	–	4927	–	–	3547	9152
			НР - 72%; СП - 8%				200,11	–	4927	–		678	
			Тип-400, отм. -0,000										
3	3	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,06**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	36,17		1208,73	38,54	43720	1394	–	31103	80808
			НР - 72%; СП - 8%				1170,19	24,12	42326	872		5986	
4	4	**Е12-070101-0208** **1207-0101-0208** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,06**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	36,17		2770,43	908,05	100206	32844	–	59287	172253
			НР - 72%; СП - 8%				1862,38	414,19	67362	14981		12759	
5	5	**Е12-070101-0302** **1207-0101-0302** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,06**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	45,42		200,11	–	9089	–	–	6544	16884
			НР - 72%; СП - 8%				200,11	–	9089	–		1251	
			Тип-531, отм. -0,000										
6	6	**Е12-070101-0205** **1207-0101-0205** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кзм=1,06**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	83,98		163,09	3,48	13696	292	–	9783	25357
			НР - 72%; СП - 8%				159,61	2,18	13404	183		1879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	83,98	2770,43	908,05	232661	76258	–	137654	399940
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	156403	34784		29625	
8	8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	59,97	200,11	–	12001	–	–	8640	22293
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	–	12001	–		1652	
					Тип-109							
9	9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	110	493,86	23,02	54325	2532	–	38431	100176
			НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	51792	1584		7421	
10	10	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	110	107,48	–	11823	–	–	8513	21963
			НР - 72%; СП - 8%			107,48	–	11823	–		1627	
11	11	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	$м^2$	175	199,83	–	34970	–	–	25179	64962
			НР - 72%; СП - 8%			199,83	–	34970	–		4813	
12	13	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	101,42	52,83	–	5358	–	–	3858	9953
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	–	5358	–		737	
					Дощатые полы на отм.+3.500							
13	22	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	96,46	493,86	23,02	47638	2220	–	33700	87845
			НР - 72%; СП - 8%			470,84	14,40	45417	1389		6507	
14	23	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	96,46	107,48	–	10368	–	–	7465	19260
			НР - 72%; СП - 8%			107,48	–	10368	–		1427	
15	24	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	96,46	2770,43	908,05	267236	87591	–	158110	459374
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	179645	39953		34027	
16	25	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	48,53	52,83	–	2564	–	–	1846	4763
			НР - 72%; СП - 8%			52,83	–	2564	–		353	
					Полы из линолеума на отм.+3.500							
17	26	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	74	163,09	3,48	12069	257	–	8620	22345
			НР - 72%; СП - 8%			159,61	2,18	11811	161		1655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	28	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	160,18	200,11	--	32054	--	--	23079	59544
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	32054	--		4411	
			Полы из керамических плиток на отм.+3.500									
19	29	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	21,7	1208,73	38,54	26229	836	--	18660	48480
			НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	25393	523		3591	
20	30	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	21,7	2770,43	908,05	60118	19705	--	35569	103342
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	40414	8988		7655	
21	31	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	23,51	200,11	--	4705	--	--	3387	8740
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	4705	--		647	
			Лестничная клетка									
22	32	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	61,8	1208,73	38,54	74700	2382	--	53142	138069
			НР - 72%; СП - 8%			1170,19	24,12	72318	1491		10227	
23	33	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	19,55	2770,43	908,05	54162	17752	--	32045	93103
			НР - 72%; СП - 8%			1862,38	414,19	36410	8097		6896	
24	34	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания бетонные под полы. Разборка	$м^3$	1,564	24740,64	10312,38	38694	16128	--	25006	68796
			НР - 84%; СП - 8%			14428,26	4605,79	22566	7203		5096	
25	35	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	40	200,11	--	8004	--	--	5763	14869
			НР - 72%; СП - 8%			200,11	--	8004	--		1102	
			Проемы /АС-22/									
			Двери									
26	36	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	48,17	1612,89	211,07	77693	10167	--	62066	150940
			НР - 84%; СП - 8%			1401,82	132,08	67526	6362		11181	
			Окна									
27	37	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	132,89	2541,63	211,07	337757	28049	--	274899	661668
			НР - 84%; СП - 8%			2330,56	132,08	309708	17552		49012	
			Отделка /АС-23/									
28	38	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены и потолки. Очистка вручную от набелов с лестниц	$м^2$	560,95	312,50	--	175297	--	--	126214	325632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			312,50	–	175297	–		24121	
29	39	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены,откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1077,818	325,81	–	351164	–	–	294977	697833
			НР - 84%; СП - 8%			325,81	–	351164	–		51692	
30	42	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,2545	67504,31	25359,32	17180	6454	2018	7586	26747
			НР - 69%; СП - 8%			34214,59	8982,31	8708	2286		1981	
31	49	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны /входная группа/ массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,01	23099,19	10688,20	231	106	18	98	355
			НР - 69%; СП - 8%			10699,84	3442,29	107	34		26	
32	50	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	397	325,81	–	129347	–	–	108651	257038
			НР - 84%; СП - 8%			325,81	–	129347	–		19040	
33	51	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сайдинг. Разборка	$м^2$ облицовки	30	133,39	8,56	4002	257	–	2783	7328
			НР - 72%; СП - 8%			124,83	4,00	3745	120		543	
34	52	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Отбивка штукатурки /цоколь/	$м^2$	94,5	325,81	–	30789	–	–	25863	61184
			НР - 84%; СП - 8%			325,81	–	30789	–		4532	
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Внутренняя отделка /АС-33/									
			Потолки									
35	98	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1265	1429,50	9,59	1808318	12131	489784	1048698	3085576
			НР - 80%; СП - 8%			1032,73	3,53	1306403	4465		228560	
36	107	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2265	773,83	6,13	1752725	13884	615333	902874	2868056
			НР - 80%; СП - 8%			496,03	2,25	1123508	5096		212457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	112	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	150	5078,16	21,62	761724	3243	354732	324213	1172813
			НР - 80%; СП - 8%			2691,66	10,12	403749	1518		86876	
					Откос							
38	114	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	280,18	955,90	6,13	267824	1717	108475	126611	425988
			НР - 80%; СП - 8%			562,61	2,25	157632	630		31554	
			Проемы /АС-34/									
					Окна							
39	128	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	142	338,91	7,19	48125	1021	–	42846	98248
			НР - 90%; СП - 8%			331,72	3,54	47104	503		7278	
40	129	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	142	1486,00	–	211012	–	211012	–	227893
			СП - 8%			–	–	–	–		16881	
					Перегородки							
41	134	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м² перегородок	17,6	9816,98	168,17	172779	2960	142072	26205	214903
			НР - 90%; СП - 8%			1576,52	77,85	27747	1370		15919	
42	135	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	6,12	1871,26	270,57	11452	1656	–	9565	22698
			НР - 90%; СП - 8%			1600,69	135,89	9796	832		1681	
43	136	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, однопольный	м²	6,12	47110,00	–	288313	–	288313	–	311378
			СП - 8%			–	–	–	–		23065	
					РАЗДЕЛ 3. Кровля основной блок /АС-44/							
44	169	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	559,13	1157,77	37,33	647344	20873	455472	160571	872550
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	170999	3534		64635	
45	170	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30мм/. Устройство	м² стяжки	559,13	1092,57	157,48	610889	88052	328847	198810	874474
			НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	193990	22108		64775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	171	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	559,13	531,26	35,16	297043	19659	266604	14632	336607
			НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	10780	5127		24932	
47	172	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,7221204	23195,58	2074,96	39946	3573	278	34279	80163
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	36095	1574		5938	
48	173	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,7221204	455717,00	–	784800	–	784800	–	847584
			СП - 8%			–	–	–	–		62784	
49	174	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	559,13	1418,10	76,32	792902	42672	298078	425576	1315957
			НР - 92%; СП - 8%			808,67	18,66	452152	10433		97479	
50	175	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	67,0956	55733,00	–	3739439	–	3739439	–	4038594
			СП - 8%			–	–	–	–		299155	
51	176	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	559,13	1157,77	37,33	647344	20873	455472	160571	872550
			НР - 92%; СП - 8%			305,83	6,32	170999	3534		64635	
52	182	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1009,5	10299,97	32,41	10397820	32718	8636283	1596595	12953965
			НР - 92%; СП - 8%			1712,55	6,55	1728819	6612		959550	
53	185	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Толь шириной 0,35 м под лежень и мауэрлат. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	270	1884,44	21,79	508799	5883	336933	158628	720822
			НР - 94%; СП - 8%			614,75	10,26	165983	2770		53395	
			Слуховые окна (2шт)									
54	209	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,85172	5136,00	–	66006	–	66006	–	71287
			СП - 8%			–	–	–	–		5281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	210	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5319,56	21,20	49472	197	33850	14238	68807
			НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	15425	51		5097	
56	211	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,085	43030,00	–	46688	–	46688	–	50423
			СП - 8%			–	–	–	–		3735	
57	212	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	3512,91	33,54	1405	13	1023	299	1840
			НР - 80%; СП - 8%			923,48	10,79	369	4		136	
58	213	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	–	1556	–	1556	–	1680
			СП - 8%			–	–	–	–		124	
59	214	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	–	2180	–	2180	–	2354
			СП - 8%			–	–	–	–		174	
60	215	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	199540,21	1632,47	8381	69	6756	1429	10594
			НР - 90%; СП - 8%			37057,50	733,67	1556	31		785	
61	216	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	18243,93	62,77	766	2	624	127	965
			НР - 90%; СП - 8%			3333,92	27,95	140	1		71	
			РАЗДЕЛ 4. Кровля-2									
			Фрагмент-1, 2шт. /АС-50/									
			Кровля /АС-55/									
62	245	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	218,4	1092,57	157,48	238617	34394	128449	77656	341575
			НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	75774	8636		25302	
63	246	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	218,4	531,26	35,16	116027	7679	104137	5716	131481
			НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	4211	2003		9738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	259	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Толь шириной 0,35 м под лежень и мауэрлат. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	237	1884,44	21,79	446612	5165	295751	139240	632721
			НР - 94%; СП - 8%			614,75	10,26	145696	2432		46869	
			РАЗДЕЛ 5. Кровля-3									
			Кровля /АС-65/									
65	316	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30мм/. Устройство	м² стяжки	81	1092,57	157,48	88498	12756	47639	28801	126683
			НР - 92%; СП - 8%			346,95	39,54	28103	3203		9384	
66	317	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	81	531,26	35,16	43032	2848	38622	2120	48764
			НР - 92%; СП - 8%			19,28	9,17	1562	743		3612	
67	330	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Толь шириной 0,35 м под лежень и мауэрлат. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	238,4	1884,44	21,79	449250	5195	297499	140062	636458
			НР - 94%; СП - 8%			614,75	10,26	146556	2446		47146	
			Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
			Кабельные изделия									
68	69	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	445	489,17	4,23	217681	1882	6315	150868	398035
			НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	209484	58		29486	
69	70	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	575,51	4,30	20143	150	502	14041	36918
			НР - 72%; СП - 8%			556,88	0,29	19491	10		2735	
70	71	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	607,99	5,06	15200	127	1063	10096	27320
			НР - 72%; СП - 8%			560,38	0,52	14010	13		2024	
71	72	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,5	811,89	69,67	2030	174	452	1030	3305
			НР - 72%; СП - 8%			561,62	10,69	1404	27		245	
72	73	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	2,5	289,00	--	723	--	723	--	781
			СП - 8%			--	--	--	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	74	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	31	155,62	1,55	4824	48	389	3162	8625
			НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	4387	4		639	
74	75	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	391	189,18	2,26	73969	884	7835	47100	130754
			НР - 72%; СП - 8%			166,88	0,43	65250	168		9685	
75	76	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	356,55	2,81	21393	168	7858	9653	33530
			НР - 72%; СП - 8%			222,79	0,67	13367	40		2484	
76	77	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	36	446,96	3,15	16091	114	6061	7161	25112
			НР - 72%; СП - 8%			275,44	0,82	9916	30		1860	
			Кабельные изделия									
77	154	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1000,995	489,17	4,23	489657	4234	14205	339367	895350
			НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	471218	130		66326	
78	155	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1000,995	31,00	–	31031	–	31031	–	33513
			СП - 8%			–	–	–	–		2482	
79	156	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1000,995	155,62	1,55	155775	1551	12563	102091	278497
			НР - 72%; СП - 8%			141,52	0,13	141661	130		20631	
			Локальная смета 7-1. Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
80	2	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	74	1582,15	416,50	117079	30821	–	72123	204338
			НР - 72%; СП - 8%			1165,65	188,02	86258	13913		15136	
			РАЗДЕЛ 2. Планировка площадки									
81	5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Растительный грунт. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м	$м^3$ грунта	1003,92	66,69	66,69	66951	66952	–	14497	87963
			НР - 72%; СП - 8%			–	20,05	–	20129		6515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1003,92	123,48	123,48	123964	123964	–	26835	162866
			НР - 72%; СП - 8%			–	37,13	–	37276		12067	
			Перемещение растительного грунта на для рекультивации									
83	7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5/30 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	467,28	46,83	46,83	21883	21882	–	4738	28752
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,08	–	6579		2131	
84	8	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	467,28	131,13	131,13	61274	61275	–	13266	80503
			НР - 72%; СП - 8%			–	39,43	–	18425		5962	
			выемка									
85	9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м	$м^3$ грунта	2333,946	77,94	77,94	181908	181908	–	39397	239020
			НР - 72%; СП - 8%			–	23,44	–	54708		17715	
86	10	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2333,946	133,37	133,37	311278	311279	–	67404	408977
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,11	–	93615		30295	
			насыпь									
87	11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2328,6	54,62	54,62	127188	127188	–	27547	167123
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,43	–	38259		12388	
88	12	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2328,6	134,86	134,86	314035	314035	–	67995	412581
			НР - 72%; СП - 8%			–	40,56	–	94448		30551	
			Избыток грунта									
89	13	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	411,54	132,64	126,95	54587	52245	–	11408	71275
			НР - 72%; СП - 8%			5,69	32,81	2342	13503		5280	
90	14	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2098,854	96,00	–	201490	–		–	217609
			СП - 8%			–	–	–	–		16119	
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия на участке									
			Асфальтобетонное покрытие тип-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	94,978	9343,69	1455,19	887445	138211	728585	59929	1023166
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	20649	34841		75790	
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
92	35	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бордюр БР300.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	36,585	69677,00	–	2549133	–	2549133	–	2753064
			СП - 8%			–	–	–	–		203931	
93	37	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бордюр БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	26,112	69677,00	–	1819406	–	1819406	–	1964958
			СП - 8%			–	–	–	–		145552	
			РАЗДЕЛ 8. Ограждение									
94	99	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,101	973588,00	–	1071920	–	1071920	–	1157674
			СП - 8%			–	–	–	–		85754	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48738880,85
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9532423				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2117837			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					678165			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24842783		
			- Перевозка грузов	Тенге				201490				
			- Накладные расходы	Тенге							8434032	
			- Сметная прибыль	Тенге							3610314	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**584 866,57**
Зимнее удорожание (0,7 %)	**345 266,23**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**993 380,27**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**50 662 393,92**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**54 664 723,04**
НДС (12 %)	**6 559 766,76**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**61 224 489,80**
Тендерная скидка 2% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадраханов А.Е.**

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**