Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	260 000 000,00								
выполнено за месяц	25 000 000,00		22 321 428,57					2 678 571,43	25 000 000,00

Итого к оплате: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			Раздел 2. Ремонтные работы										
			Внутренняя отделка /АС-33/										
			Стены										
1	104	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19,2		1611,30 1172,86	104,71 87,42	30937 22519	2010 1678	6408	19358 4024	54318
2	105	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	398,11		1955,26 1406,06	110,48 91,03	778409 559767	43983 36240	174659	476804 100415	1355629
3	106	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	437,594		955,90 562,61	6,13 2,25	418296 246195	2683 985	169418	197744 49282	665320
			РАЗДЕЛ 9. Усиление стен /АС-87/										
4	511	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,7827765		395841,69 323913,46	6418,75 2620,47	309856 253552	5024 2051	51280	214707 41965	566528
5	512	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,3092525		349794,00 –	– –	108175 –	– –	108175	– 8654	116829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	513	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,861274	455717,00	–	392497	–	392497	–	423897
			СП - 8%			–	–	–	–		31400	
7	514	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	194,05	1888,12	110,48	366390	21438	72106	232408	646701
			НР - 80%; СП - 8%			1406,06	91,03	272846	17664		47903	
РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка /АС-22/												
8	522	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/$м^3$	$м^3$	20,25	46445,00	–	940511	–	940511	–	1015752
			СП - 8%			–	–	–	–		75241	
Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция												
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ												
ВЕ1-5,9,10,27												
9	96	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,136	9299,01	75,89	159348	1301	110729	46899	222746
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	47318	538		16500	
ВЕ6,7,8,11-26												
10	105	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	35,7	9299,01	75,89	331975	2709	230687	97706	464055
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	98579	1120		34374	
ВЕ28,29,30												
11	114	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,016	9299,01	75,89	18747	153	13027	5517	26206
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	5567	63		1941	
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ												
П1												
12	126	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	23,5	9049,81	60,21	212671	1415	151843	58792	293180
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	59413	579		21717	
П2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	137	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,56	9299,01	75,89	14506	118	10080	4269	20278
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	4308	49		1502	
14	138	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,4	9049,81	60,21	157467	1048	112428	43531	217078
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	43991	429		16080	
					П3							
15	149	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,95	9299,01	75,89	73927	603	51372	21758	103340
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	21952	249		7655	
16	150	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	51,3	9049,81	60,21	464255	3089	331468	128342	640005
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	129698	1264		47408	
					П4							
17	161	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,1	9299,01	75,89	159013	1298	110496	46800	222278
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	47219	537		16465	
18	162	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	54,5	9049,81	60,21	493215	3282	352145	136348	679928
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	137788	1343		50365	
					П5							
19	173	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,78	9299,01	75,89	7253	59	5040	2135	10139
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	2154	24		751	
20	174	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,03	9049,81	60,21	72670	484	51884	20089	100180
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	20302	198		7421	
					В1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	186	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	23,5	9049,81	60,21	212671	1415	151843	58792	293180
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	59413	579		21717	
					В2							
22	197	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,56	9299,01	75,89	14506	118	10080	4269	20278
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	4308	49		1502	
23	198	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,97	9049,81	60,21	189775	1263	135495	52463	261617
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	53017	517		19379	
					В3							
24	209	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,95	9299,01	75,89	73927	603	51372	21758	103340
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	21952	249		7655	
25	210	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	20,8	9049,81	60,21	188236	1253	134396	52037	259495
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	52587	513		19222	
					В4							
26	221	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,1	9299,01	75,89	159013	1298	110496	46800	222278
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	47219	537		16465	
27	222	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	41,5	9049,81	60,21	375567	2499	268147	103825	517743
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	104921	1023		38351	
					В5							
28	233	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,19	9299,01	75,89	11066	90	7690	3257	15469
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	31,38	3286	37		1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	234	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,2	9049,81	60,21	38009	252	27138	10508	52398
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	10619	103		3881	
					В6							
30	245	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,59	9049,81	60,21	41539	276	29658	11483	57264
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	11605	113		4242	
			Локальная смета 4-1. Наружное электроснабжение									
			РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ									
			Земляные работы									
31	122	С1243-113-0664 243-113-0664 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	0,005	9516675,00	–	47583	–	47583	–	51390
			СП - 8%			–	–	–	–		3807	
32	125	С1243-113-0661 243-113-0661 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1	км	0,202	7381147,00	–	1490992	–	1490992	–	1610271
			СП - 8%			–	–	–	–		119279	
33	128	С1243-113-1103 243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,066	770282,00	–	50839	–	50839	–	54906
			СП - 8%			–	–	–	–		4067	
34	129	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,544	644272,00	–	350484	–	350484	–	378523
			СП - 8%			–	–	–	–		28039	
35	131	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	171	2699,00	–	461529	–	461529	–	498451
			СП - 8%			–	–	–	–		36922	
36	133	С1243-903-7503 243-903-7503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	6	17509,00	–	105054	–	105054	–	113458
			СП - 8%			–	–	–	–		8404	
			РАЗДЕЛ 3. Опора со светильником наружного освещения (Н=3,5м), 27шт.									
37	145	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,27	371741,00	–	100370	–	100370	–	108400
			СП - 8%			–	–	–	–		8030	
38	146	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	27	143,00	–	3861	–	3861	–	4170
			СП - 8%			–	–	–	–		309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. Опора со светильником наружного освещения (Н=9,5м), 6шт.									
39	156	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,066	371741,00	–	24535	–	24535	–	26498
			СП - 8%			–	–	–	–		1963	
40	157	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	12	143,00	–	1716	–	1716	–	1853
			СП - 8%			–	–	–	–		137	
			Локальная смета 6-2. Тепловые сети									
			РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети									
41	2	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	175	2876,00	–	503300	–	503300	–	543564
			СП - 8%			–	–	–	–		40264	
42	6	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2	4054,00	–	8108	–	8108	–	8757
			СП - 8%			–	–	–	–		649	
			РАЗДЕЛ 2. Строительная часть									
			Лотки КЛ 60х60									
43	30	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	12,62	94427,00	–	1191669	–	1191669	–	1287002
			СП - 8%			–	–	–	–		95333	
44	31	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	11,45	132609,00	–	1518373	–	1518373	–	1639843
			СП - 8%			–	–	–	–		121470	
			УТ-1, 1шт.									
45	48	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83656	331233,00	–	277096	–	277096	–	299264
			СП - 8%			–	–	–	–		22168	
46	49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0228	329247,00	–	7507	–	7507	–	8108
			СП - 8%			–	–	–	–		601	
47	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08612	376202,00	–	32399	–	32399	–	34991
			СП - 8%			–	–	–	–		2592	
48	51	С1225-202-0903 225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6	шт.	2	133739,00	–	267478	–	267478	–	288876
			СП - 8%			–	–	–	–		21398	
49	52	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7314,00	–	14628	–	14628	–	15798
			СП - 8%			–	–	–	–		1170	
50	53	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	54902,00	–	109804	–	109804	–	118588
			СП - 8%			–	–	–	–		8784	
			Дренажный колодец, 1шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	62	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	4	45216,00 –	– –	180864 –	– –	180864	– 14469	195333
52	63	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 СП - 8%	шт.	1	83996,00 –	– –	83996 –	– –	83996	– 6720	90716
53	64	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	1	54902,00 –	– –	54902 –	– –	54902	– 4392	59294
			Локальная смета 6-4. Наружные сети водопровод и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ В1									
			В1									
54	8	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм СП - 8%	м	5,02	3391,00 –	– –	17023 –	– –	17023	– 1362	18385
55	10	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	113,12	2542,00 –	– –	287551 –	– –	287551	– 23004	310555
			ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
56	14	С1241-201-0624 241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм СП - 8%	м	1,5	32615,00 –	– –	48923 –	– –	48923	– 3914	52837
57	16	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	12	4249,00 –	– –	50988 –	– –	50988	– 4079	55067
58	17	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	4	1433,00 –	– –	5732 –	– –	5732	– 459	6191
59	20	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 СП - 8%	шт.	1	80407,00 –	– –	80407 –	– –	80407	– 6433	86840
60	21	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм СП - 8%	шт.	2	3344,00 –	– –	6688 –	– –	6688	– 535	7223
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт									
61	27	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	1	74416,00 –	– –	74416 –	– –	74416	– 5953	80369
62	28	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	2	31755,00 –	– –	63510 –	– –	63510	– 5081	68591
63	29	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	1	45216,00 –	– –	45216 –	– –	45216	– 3617	48833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	30	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	57402,00	–	57402	–	57402	–	61994
			СП - 8%			–	–	–	–		4592	
65	31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3681,00	–	3681	–	3681	–	3975
			СП - 8%			–	–	–	–		294	
66	32	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
67	33	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	–	36368	–	36368	–	39277
			СП - 8%			–	–	–	–		2909	
РАЗДЕЛ 2. Канализация												
РАЗДЕЛ 3. К1												
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-10 шт												
68	48	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	37502,00	–	375020	–	375020	–	405022
			СП - 8%			–	–	–	–		30002	
69	49	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20	29165,00	–	583300	–	583300	–	629964
			СП - 8%			–	–	–	–		46664	
70	50	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	38910,00	–	389100	–	389100	–	420228
			СП - 8%			–	–	–	–		31128	
71	51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3681,00	–	36810	–	36810	–	39755
			СП - 8%			–	–	–	–		2945	
72	52	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7314,00	–	102396	–	102396	–	110588
			СП - 8%			–	–	–	–		8192	
73	53	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	54902,00	–	549020	–	549020	–	592942
			СП - 8%			–	–	–	–		43922	
74	54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,162	1004968,00	–	162805	–	162805	–	175829
			СП - 8%			–	–	–	–		13024	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20307867,02
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2342095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99764			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68731			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14243324		
			- Накладные расходы	Тенге							2118399	
			- Сметная прибыль	Тенге							1504284	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**243 694,40**
Зимнее удорожание (0,7 %)	**143 860,93**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**413 908,45**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

с 2% непредвиденными работами и затратами	**21 109 330,80**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**22 776 967,93**
НДС (12 %)	**2 733 236,15**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25 510 204,08**

Тендерная скидка 2% .
Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989

Итого с учетом понижающего коэффициента	**25 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району
Управления образования области Жетісу _____ **Бектуров М.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Жамбасов А.Б.**

Ответственный по осуществлению авторского надзора _____ **Саулембасы К.К.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шаңағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**