Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	515 000 000,00								
выполнено за месяц	110 000 000,00		98 214 285,71					11 785 714,29	110 000 000,00

Итого к оплате: 110 000 000 (сто десять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»**

Акт № 7
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
			Полы /АС-32/										
			Узел-400										
1	84	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	156,55		4419,47 1810,14	97,06 50,35	691868 283377	15194 7882	393297	273784 77253	1042905
2	85	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	225,6		2442,83 407,60	17,13 6,64	551102 91955	3865 1498	455282	87846 51116	690065
			Узел-346										
3	93	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	47,69		4419,47 1810,14	97,06 50,35	210765 86326	4629 2401	119810	83403 23534	317702
4	94	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	68,39		2442,83 407,60	17,13 6,64	167065 27876	1171 454	138018	26630 15496	209191
			Лестницы										
5	95	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	27,4		1228,12 508,34	35,52 20,87	33650 13929	973 572	18748	13630 3783	51063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	96	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	37,4	5998,97	193,82	224361	7249	158651	58052	305005
			НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	58461	3296		22593	
7	97	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	56,05	2442,83	17,13	136921	960	113115	21825	171446
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	22846	372		12700	
			Внутренняя отделка /АС-33/									
			Потолки									
8	103	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	1304	493,40	--	643394	--	130687	410160	1137845
			НР - 80%; СП - 8%			393,18	--	512707	--		84291	
			Проемы /АС-34/									
			Двери									
9	116	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	17,01	3571,95	71,70	60759	1219	3083	39338	108105
			НР - 69%; СП - 8%			3319,02	32,65	56457	555		8008	
10	119	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	130,83	1959,61	120,16	256376	15721	14377	209849	503523
			НР - 90%; СП - 8%			1729,56	52,64	226278	6887		37298	
			Окна									
11	127	С1223-503-0401 223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	$м^2$	136,61	5488,00	--	749716	--	749716	--	809693
			СП - 8%			--	--	--	--		59977	
			РАЗДЕЛ 3. Кровля основной блок /АС-44/									
			Элементы металлические (см.лист АС-44)									
13	196	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	222	430,79	5,25	95635	1165	4369	83172	193113
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	90101	304		14306	
14	197	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	222	1175,00	--	260850	--	260850	--	281718
			СП - 8%			--	--	--	--		20868	
15	198	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	117,5	69,15	7,32	8125	860	511	6411	15699
			НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	6754	369		1163	
			Металлическая ограждение ОГ-1 /АС-46/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	199	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	160	3188,21	34,89	510114	5582	487474	17123	569416
			НР - 92%; СП - 8%			106,61	9,72	17058	1555		42179	
17	200	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09625	349794,00	--	33668	--	33668	--	36361
			СП - 8%			--	--	--	--		2693	
18	201	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,28146	403078,00	--	113450	--	113450	--	122526
			СП - 8%			--	--	--	--		9076	
19	202	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03496	694126,00	--	24267	--	24267	--	26208
			СП - 8%			--	--	--	--		1941	
			РАЗДЕЛ 4. Кровля-2									
			Элементы металлические (см.лист АС-55)									
20	270	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	24	430,79	5,25	10339	126	472	8992	20877
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	9741	33		1547	
21	271	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24	1175,00	--	28200	--	28200	--	30456
			СП - 8%			--	--	--	--		2256	
22	272	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	36,25	69,15	7,32	2507	266	157	1978	4844
			НР - 90%; СП - 8%			57,48	3,14	2084	114		359	
			Металлическая ограждение ОГ-1 /АС-56/									
23	273	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	18	3188,21	34,89	57388	628	54841	1926	64060
			НР - 92%; СП - 8%			106,61	9,72	1919	175		4745	
24	274	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04442	349794,00	--	15538	--	15538	--	16781
			СП - 8%			--	--	--	--		1243	
25	275	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,14904	403078,00	--	60075	--	60075	--	64881
			СП - 8%			--	--	--	--		4806	
26	276	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01943	694126,00	--	13487	--	13487	--	14566
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5. Кровля-3									
			Элементы металлические (см.лист АС-65)									
27	338	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/**	т	0,00981	455717,00	--	4471	--	4471	--	4829
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
28	339	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03316	1144235,17	9861,06	37943	327	34507	3751	45029
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	3109	70		3335	
29	340	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ерш/**	т	0,007	329247,00	--	2305	--	2305	--	2489
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
30	341	Е11-120101-2301 1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м снегозадержателя	8	430,79	5,25	3446	42	157	2997	6959
			НР - 92%; СП - 8%			405,86	1,37	3247	11		516	
31	342	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	8	1175,00	--	9400	--	9400	--	10152
			СП - 8%			--	--	--	--		752	
			Металлическая ограждение ОГ-1 /АС-66/									
32	343	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	14	3188,21	34,89	44635	488	42654	1498	49824
			НР - 92%; СП - 8%			106,61	9,72	1493	136		3691	
33	344	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01727	349794,00	--	6041	--	6041	--	6524
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
34	345	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,05796	403078,00	--	23362	--	23362	--	25231
			СП - 8%			--	--	--	--		1869	
35	346	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,04457	694126,00	--	30937	--	30937	--	33412
			СП - 8%			--	--	--	--		2475	
			РАЗДЕЛ 7. Пожарная лестница ПЛ-2 /АС-71/									
			Фундамент ФС-1, 6шт. /АС-73/									
36	374	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02496	331233,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
37	375	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06408	349794,00	--	22415	--	22415	--	24208
			СП - 8%			--	--	--	--		1793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	376	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	376202,00	--	10157	--	10157	--	10970
			СП - 8%			--	--	--	--		813	
39	377	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07416	694126,00	--	51476	--	51476	--	55594
			СП - 8%			--	--	--	--		4118	
			Пожарная лестница									
40	380	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,587	475195,00	--	754134	--	754134	--	814465
			СП - 8%			--	--	--	--		60331	
41	381	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09035	437427,00	--	39522	--	39522	--	42684
			СП - 8%			--	--	--	--		3162	
42	382	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,08989	482071,00	--	43333	--	43333	--	46800
			СП - 8%			--	--	--	--		3467	
43	383	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22026	403078,00	--	88782	--	88782	--	95885
			СП - 8%			--	--	--	--		7103	
44	384	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2355	492120,00	--	115894	--	115894	--	125166
			СП - 8%			--	--	--	--		9272	
45	385	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,15908	518842,00	--	82537	--	82537	--	89140
			СП - 8%			--	--	--	--		6603	
46	386	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	3,672	433095,00	--	1590325	--	1590325	--	1717551
			СП - 8%			--	--	--	--		127226	
47	387	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,45065	394960,00	--	177989	--	177989	--	192228
			СП - 8%			--	--	--	--		14239	
48	388	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0422	479350,00	--	20229	--	20229	--	21847
			СП - 8%			--	--	--	--		1618	
49	389	С1214-107-0112 214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,19315	457844,00	--	88433	--	88433	--	95508
			СП - 8%			--	--	--	--		7075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Навес /АС-74/									
50	392	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,47706	433095,00	--	206612	--	206612	--	223141
			СП - 8%			--	--	--	--		16529	
51	393	С1214-201-0301 214-201-0301 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,01568	404610,00	--	6344	--	6344	--	6852
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
			РАЗДЕЛ 8. Крыльца									
			Крыльцо Кр-1 /АС-75/									
			Ограждения ОГ-1 /АС-48/									
52	405	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07083	1018274,00	--	72124	--	72124	--	77894
			СП - 8%			--	--	--	--		5770	
			Навес									
			Фундамент навеса /АС-76/									
53	409	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25878	329247,00	--	85203	--	85203	--	92019
			СП - 8%			--	--	--	--		6816	
54	410	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14668	376202,00	--	55181	--	55181	--	59596
			СП - 8%			--	--	--	--		4415	
			Стойки монолитные Ст-1, 6шт./АС-77/									
55	412	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15084	329247,00	--	49664	--	49664	--	53637
			СП - 8%			--	--	--	--		3973	
56	413	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09996	376202,00	--	37605	--	37605	--	40613
			СП - 8%			--	--	--	--		3008	
57	414	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,024	973588,00	--	23366	--	23366	--	25235
			СП - 8%			--	--	--	--		1869	
			Балки монолитные Бм-1, 2шт./АС-77/									
58	416	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1678	329247,00	--	55248	--	55248	--	59668
			СП - 8%			--	--	--	--		4420	
59	417	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08868	376202,00	--	33362	--	33362	--	36031
			СП - 8%			--	--	--	--		2669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	418	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,008	973588,00 --	-- --	7789 --	-- --	7789	-- 623	8412
			Балки монолитные Бм-2, 3шт./АС-50/									
61	420	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,04458	329247,00 --	-- --	14678 --	-- --	14678	-- 1174	15852
62	421	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02082	376202,00 --	-- --	7833 --	-- --	7833	-- 627	8460
63	422	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,012	973588,00 --	-- --	11683 --	-- --	11683	-- 935	12618
64	423	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0228	349794,00 --	-- --	7975 --	-- --	7975	-- 638	8613
65	424	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0147	376202,00 --	-- --	5530 --	-- --	5530	-- 442	5972
			Покрытия навеса /АС-51/									
66	426	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,5607	331233,00 --	-- --	185722 --	-- --	185722	-- 14858	200580
67	427	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1037	349794,00 --	-- --	36274 --	-- --	36274	-- 2902	39176
			Парапет монолитный									
68	429	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,5682	349794,00 --	-- --	198753 --	-- --	198753	-- 15900	214653
69	430	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0186	376202,00 --	-- --	6997 --	-- --	6997	-- 560	7557
			Кровля навеса									
70	435	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,02808	455717,00 --	-- --	12797 --	-- --	12797	-- 1024	13821
71	439	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Костыль/ *СП - 8%*	т	0,00067	973588,00 --	-- --	652 --	-- --	652	-- 52	704
			Ограждения ОГ-1 /АС-79/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	446	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/ *СП - 8%*	т	0,00872	1036166,00 --	-- --	9035 --	-- --	9035	-- 723	9758
73	447	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02431	1018274,00 --	-- --	24754 --	-- --	24754	-- 1980	26734
			Козырек К-2 /АС-79/									
74	450	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,04702	1018274,00 --	-- --	47879 --	-- --	47879	-- 3830	51709
			Ограждения ОГ-1 /АС-80/									
75	458	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/ *СП - 8%*	т	0,00872	1036166,00 --	-- --	9035 --	-- --	9035	-- 723	9758
76	459	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02431	1018274,00 --	-- --	24754 --	-- --	24754	-- 1980	26734
			Козырек К-2 /АС-80/									
77	461	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы козырька. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4796	83693,93 40759,20	22659,54 7218,93	40140 19548	10867 3462	9725	15877 4481	60498
78	462	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,04796	1018274,00 --	-- --	48836 --	-- --	48836	-- 3907	52743
			Ограждения ОГ-1 /АС-81/									
79	470	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/ *СП - 8%*	т	0,00872	1036166,00 --	-- --	9035 --	-- --	9035	-- 723	9758
80	471	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02431	1018274,00 --	-- --	24754 --	-- --	24754	-- 1980	26734
			Козырек К-2 /АС-81/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	474	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04796	1018274,00	--	48836	--	48836	--	52743
			СП - 8%			--	--	--	--		3907	
			Навес ЛМ-1									
82	486	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11405	1018274,00	--	116134	--	116134	--	125425
			СП - 8%			--	--	--	--		9291	
83	487	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,006	1036166,00	--	6217	--	6217	--	6714
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
			Ограждения ОГ-1									
84	491	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04042	1018274,00	--	41159	--	41159	--	44452
			СП - 8%			--	--	--	--		3293	
			Козырек К-2 /АС-83/									
85	498	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/	т	0,00872	1036166,00	--	9035	--	9035	--	9758
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
86	499	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04702	1018274,00	--	47879	--	47879	--	51709
			СП - 8%			--	--	--	--		3830	
			Козырек К-2 /АС-83/									
87	507	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /МИ-1/	т	0,00872	1036166,00	--	9035	--	9035	--	9758
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
88	508	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04702	1018274,00	--	47879	--	47879	--	51709
			СП - 8%			--	--	--	--		3830	
			Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
89	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	91,44	1024,05	20,67	93639	1890	--	90651	199033
			НР - 98%; СП - 8%			1003,38	8,22	91749	752		14743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	9	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	194	680,37	0,84	131992	163	3783	125559	278155
			НР - 98%; СП - 8%			660,03	0,39	128046	76		20605	
91	12	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	97	991,03	2,87	96130	278	8320	85862	196552
			НР - 98%; СП - 8%			902,39	0,86	87532	83		14560	
			ИЗОЛЯЦИЯ									
92	39	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	593,9	938,24	109,00	557221	64735	227227	224595	844360
			НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	265259	30259		62544	
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА							
93	60	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46,5	1408,81	27,33	65510	1271	37136	27035	99948
			НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	27103	484		7404	
94	61	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	121,6	2041,65	27,33	248265	3324	174065	70697	344479
			НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	70876	1265		25517	
95	62	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	29,5	2138,85	27,33	63096	806	45096	17151	86667
			НР - 98%; СП - 8%			582,86	10,40	17194	307		6420	
96	63	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	144	708,00	--	101952	--	101952	--	110108
			СП - 8%			--	--	--	--		8156	
97	64	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8477,00	--	16954	--	16954	--	18310
			СП - 8%			--	--	--	--		1356	
98	65	С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2849,00	--	34188	--	34188	--	36923
			СП - 8%			--	--	--	--		2735	
99	71	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,54	47722,86	2595,51	121216	6592	40733	58478	194070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 76%; СП - 8%			29090,88	1202,40	73891	3054		14376	
100	72	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	2,54	11573,00	--	29395	--	29395	--	31747
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
101	73	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм /гильза/	м	4	851,00	--	3404	--	3404	--	3676
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
102	74	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм /гильза/	м	3	1155,00	--	3465	--	3465	--	3742
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			П1									
103	122	прайс лист	Приточная установка UTR 70-40 А.З.31-2,2х30М с КИПиА	шт	1	4240414,50	--	4240415	--		--	4240415
						--	--	--	--	4240415	--	
104	126	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,93	9049,81	60,21	89865	598	64162	24843	123884
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	25105	245		9177	
105	127	С1246-306-0654 246-306-0654 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	119543,00	--	119543	--	119543	--	129106
			СП - 8%			--	--	--	--		9563	
106	128	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
107	129	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27,9	790,00	--	22041	--	22041	--	23804
			СП - 8%			--	--	--	--		1763	
108	130	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,32	36389,92	2230,92	84425	5175	12649	52449	147824
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	66601	2411		10950	
109	131	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,5056	22818,00	--	57173	--	57173	--	61747
			СП - 8%			--	--	--	--		4574	
			П2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	133	прайс лист	Приточная установка UTR 40-20 А.3.22-0,37х30М с КИПиА	шт	1	2996088,00	--	2996088	--		--	2996088
						--	--	--	--	2996088	--	
111	138	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,44	9049,81	60,21	67331	448	48073	18613	92820
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	18810	183		6876	
112	139	С1246-306-0619 246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	100702,00	--	100702	--	100702	--	108758
			СП - 8%			--	--	--	--		8056	
113	140	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
114	141	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37,4	790,00	--	29546	--	29546	--	31910
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
115	142	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,03	36389,92	2230,92	73872	4529	11067	45893	129346
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	58276	2110		9581	
116	143	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,1924	22818,00	--	50026	--	50026	--	54028
			СП - 8%			--	--	--	--		4002	
					П3							
117	145	514-401-0102 514-401-0102 РСНБ РК 2022 прим.	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	1594935,00	--	1594935	--		--	1594935
						--	--	--	--	1594935	--	
118	150	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,61	9049,81	60,21	204616	1361	146092	56566	282076
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	57163	557		20895	
119	151	С1246-306-0604 246-306-0604 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	5	95139,00	--	475695	--	475695	--	513751
			СП - 8%			--	--	--	--		38056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	152	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	5	806,00	--	4030	--	4030	--	4352
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
121	153	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	81	790,00	--	63990	--	63990	--	69109
			СП - 8%			--	--	--	--		5119	
122	154	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	5,9	36389,92	2230,92	214701	13162	32166	133384	375932
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	169373	6132		27847	
123	155	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	6,372	22818,00	--	145396	--	145396	--	157028
			СП - 8%			--	--	--	--		11632	
					П4							
124	157	прайс лист	**Приточная установка UTR 70-40 А.З.31-2,2х30М с КИПиА**	шт	1	4240414,50	--	4240415	--		--	4240415
						--	--	--	--	4240415	--	
125	162	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	23,13	9049,81	60,21	209322	1393	149451	57867	288564
			НР - 98%; СП - 8%			2528,22	24,64	58478	570		21375	
126	163	С1246-306-0604 246-306-0604 РСНБ РК 2022	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 200 мм**	шт.	10	95139,00	--	951390	--	951390	--	1027501
			СП - 8%			--	--	--	--		76111	
127	164	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	10	806,00	--	8060	--	8060	--	8705
			СП - 8%			--	--	--	--		645	
128	165	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	123,5	790,00	--	97565	--	97565	--	105370
			СП - 8%			--	--	--	--		7805	
129	166	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	7,5	36389,92	2230,92	272924	16732	40888	169556	477878
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	215304	7795		35398	
130	167	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	8,1	22818,00	--	184826	--	184826	--	199612
			СП - 8%			--	--	--	--		14786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					П5							
131	169	прайс лист	Приточная установка UTR 40-20 А.3.22-0,37х30М с КИПиА	шт	1	2996088,00	--	2996088	--		--	2996088
						--	--	--	--	2996088	--	
132	175	С1246-306-0612 246-306-0612 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	98746,00	--	98746	--	98746	--	106646
			СП - 8%			--	--	--	--		7900	
133	176	С1261-302-0159 261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
134	177	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,9	790,00	--	10981	--	10981	--	11859
			СП - 8%			--	--	--	--		878	
135	178	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2	36389,92	2230,92	72780	4462	10903	45215	127434
			НР - 76%; СП - 8%			28707,26	1039,36	57415	2079		9440	
136	179	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,16	22818,00	--	49287	--	49287	--	53230
			СП - 8%			--	--	--	--		3943	
					В1							
137	181	прайс лист	Вентилятор WNP 70-40/31-2D с КИПиА	шт	1	886717,50	--	886718	--		--	886718
						--	--	--	--	886718	--	
138	182	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	98654,00	--	98654	--	98654	--	106546
			СП - 8%			--	--	--	--		7892	
139	187	С1246-306-0654 246-306-0654 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1	119543,00	--	119543	--	119543	--	129106
			СП - 8%			--	--	--	--		9563	
					В2							
140	192	514-101-0104 514-101-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Вентилятор WNP 50-25/22R-2D с КИПиА	комплект	1	594251,00	--	594251	--		--	594251
						--	--	--	--	594251	--	
141	193	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	85964,00	--	85964	--	85964	--	92841
			СП - 8%			--	--	--	--		6877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	199	С1246-306-0619 246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	100702,00	--	100702	--	100702	--	108758
			СП - 8%			--	--	--	--		8056	
					В3							
143	204	прайс лист	Вентилятор WRW 60-35/31-4D	шт	1	803794,00	--	803794	--		--	803794
						--	--	--	--	803794	--	
144	205	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	98654,00	--	98654	--	98654	--	106546
			СП - 8%			--	--	--	--		7892	
145	211	С1246-306-1003 246-306-1003 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	5	26472,00	--	132360	--	132360	--	142949
			СП - 8%			--	--	--	--		10589	
					В4							
146	216	514-101-0110 514-101-0110 РСНБ РК 2022	Вентилятор WNP 80-50/40R-4D с КИПиА	комплект	1	1039598,00	--	1039598	--		--	1039598
						--	--	--	--	1039598	--	
147	217	С1246-201-0304 246-201-0304 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30	шт.	1	98654,00	--	98654	--	98654	--	106546
			СП - 8%			--	--	--	--		7892	
148	223	С1246-306-1003 246-306-1003 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	10	26472,00	--	264720	--	264720	--	285898
			СП - 8%			--	--	--	--		21178	
					В5							
149	228	С1246-401-0304 246-401-0304 РСНБ РК 2022 прим.	Вентилятор WNK 200/1	шт.	1	71920,00	--	71920	--	71920	--	77674
			СП - 8%			--	--	--	--		5754	
150	229	С1246-201-0301 246-201-0301 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель модели KSG 30-15	шт.	1	56067,00	--	56067	--	56067	--	60552
			СП - 8%			--	--	--	--		4485	
151	235	С1246-306-1003 246-306-1003 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 100 до 650 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	26472,00	--	26472	--	26472	--	28590
			СП - 8%			--	--	--	--		2118	
					В6							
152	240	прайс лист	Вентилятор WNK 315/1 с КИПиА	шт	1	144174,00	--	144174	--		--	144174
						--	--	--	--	144174	--	
153	241	С1246-201-0302 246-201-0302 РСНБ РК 2022	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25	шт.	1	85964,00	--	85964	--	85964	--	92841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		6877	
154	246	С1246-306-0619 246-306-0619 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	100702,00	--	100702	--	100702	--	108758
			СП - 8%			--	--	--	--		8056	
Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение												
			Светильники									
155	134	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	249	8087,00	--	2013663	--	2013663	--	2174756
			СП - 8%			--	--	--	--		161093	
156	135	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	22	15099,00	--	332178	--	332178	--	358752
			СП - 8%			--	--	--	--		26574	
157	136	С1247-101-0125 247-101-0125 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-701 Norma	шт.	71	3716,00	--	263836	--	263836	--	284943
			СП - 8%			--	--	--	--		21107	
158	137	С1247-101-0126 247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	26	8282,00	--	215332	--	215332	--	232559
			СП - 8%			--	--	--	--		17227	
159	138	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	2	16808,00	--	33616	--	33616	--	36305
			СП - 8%			--	--	--	--		2689	
160	140	С1247-102-0101 247-102-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник НПП1301-60	шт.	75	5194,00	--	389550	--	389550	--	420714
			СП - 8%			--	--	--	--		31164	
161	142	С1248-304-0141 248-304-0141 СпрСЦ 12.2022	Оповещатель световой ССА-1001 "Выход"	шт.	25	2196,00	--	54900	--	54900	--	59292
			СП - 8%			--	--	--	--		4392	
162	143	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Блок аварийного питания CONVERSION KIT LED	шт.	47	12034,00	--	565598	--	565598	--	610846
			СП - 8%			--	--	--	--		45248	
163	144	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	641	435,00	--	278835	--	278835	--	301142
			СП - 8%			--	--	--	--		22307	
164	145	С1247-106-0108 247-106-0108 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа, E27, 18W	шт.	32	646,00	--	20672	--	20672	--	22326
			СП - 8%			--	--	--	--		1654	
165	146	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа, мощность 23 Вт	шт.	42	830,00	--	34860	--	34860	--	37649
			СП - 8%			--	--	--	--		2789	
Локальная смета 2-2-1. ТИР. Ремонтные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Полы /АС-10/									
			Узел-747									
166	8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,6288	42643,19	11,48	325316	88	283152	39552	394057
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	42076	--		29189	
167	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	95,36	1228,12	35,52	117114	3387	65252	47438	177716
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	48475	1990		13164	
168	10	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	95,36	3354,59	114,16	319894	10887	214117	90809	443560
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	94890	1716		32856	
169	11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	95,36	1228,12	35,52	117114	3387	65252	47438	177716
			НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	48475	1990		13164	
170	12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	95,36	732,59	24,28	69860	2315	65149	3489	79217
			НР - 94%; СП - 8%			25,13	13,80	2396	1316		5868	
171	13	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	95,36	1263,16	34,47	120455	3287	69183	46977	180826
			НР - 94%; СП - 8%			503,20	20,87	47985	1990		13394	
172	14	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	142,2	260,84	1,68	37091	239	7829	27386	69635
			НР - 94%; СП - 8%			204,10	0,78	29023	111		5158	
			Внутренняя отделка /АС-10/									
			Потолки									
173	15	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	91,36	145,51	1,10	13294	100	528	10174	25345
			НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	12666	51		1877	
			Стены									
174	16	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	257,4	1417,00	83,18	364736	21411	80445	224955	636867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	262880	18314		47176	
175	17	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	257,4	**145,51**	**1,10**	**37454**	**283**	**1485**	**28664**	**71408**
			НР - 80%; СП - 8%			**138,64**	**0,56**	**35686**	**144**		**5290**	
			Проемы /АС-10/									
					Двери							
176	18	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	2,52	**3824,77**	**67,85**	**9638**	**171**	**477**	**6257**	**17166**
			НР - 69%; СП - 8%			**3567,65**	**30,65**	**8990**	**77**		**1272**	
177	19	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	1,89	**55181,00**	**--**	**104292**	**--**	**104292**	**--**	**112635**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8343**	
178	20	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	0,49	**2222,26**	**250,10**	**1089**	**123**	**--**	**925**	**2175**
			НР - 90%; СП - 8%			**1972,16**	**125,99**	**966**	**62**		**161**	
179	21	**С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками**	**м²**	0,49	**45471,00**	**--**	**22281**	**--**	**22281**	**--**	**24063**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1782**	
180	22	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	0,9	**338,91**	**7,19**	**305**	**6**	**--**	**272**	**623**
			НР - 90%; СП - 8%			**331,72**	**3,54**	**299**	**3**		**46**	
181	23	**С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	0,9	**1486,00**	**--**	**1337**	**--**	**1337**	**--**	**1444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**107**	
			Кровля									
182	24	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м² кровли**	39,27	**1678,49**	**21,43**	**65914**	**841**	**56458**	**8207**	**80051**
			НР - 92%; СП - 8%			**219,37**	**7,80**	**8615**	**306**		**5930**	
			Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	29	Е11-150212-0201 1115-0212-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	19,07	2307,77 704,82	11,59 5,30	44009 13441	221 101	30347	10834 4387	59230
Локальная смета 4-1. Наружное электроснабжение												
Заземление												
184	134	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	95	691,31 309,86	23,34 6,80	65674 29437	2217 646	34020	21660 6986	94320
185	135	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	4858,89 1355,63	218,73 68,01	82601 23046	3718 1156	55837	17425 8002	108028
Монтажные изделия												
186	136	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	622	7,97 7,11	0,86 0,40	4957 4422	535 249	--	3365 666	8988
187	137	С1249-101-0101 249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м *СП - 8%*	м	622	635,00 --	-- --	394970 --	-- --	394970	-- 31598	426568
РАЗДЕЛ 3. Опора со светильником наружного освещения (Н=3,5м), 27шт.												
188	144	С1247-105-0101 247-105-0101 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.	81	67411,00 --	-- --	5460291 --	-- --	5460291	-- 436823	5897114
РАЗДЕЛ 4. Опора со светильником наружного освещения (Н=9,5м), 6шт.												
189	154	С1247-103-1004 247-103-1004 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 60/8500 ШБ 4К *СП - 8%*	шт.	6	84872,00 --	-- --	509232 --	-- --	509232	-- 40739	549971
Локальная смета 6-2. Тепловые сети												
РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети												
190	1	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,175	1558098,34	653917,17	272667	114436	2595	187126	496576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			889349,76	190740,18	155636	33380		36783	
191	3	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан захлопка дренажный DN 100	шт.	2	46223,00	--	92446	--	92446	--	99842
			СП - 8%			--	--	--	--		7396	
192	4	С1242-302-0101 242-302-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки 15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	47763,00	--	95526	--	95526	--	103168
			СП - 8%			--	--	--	--		7642	
193	5	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	12	808,00	--	9696	--	9696	--	10472
			СП - 8%			--	--	--	--		776	
194	7	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0015	976733,00	--	1465	--	1465	--	1582
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
195	8	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,1672	976733,00	--	163310	--	163310	--	176375
			СП - 8%			--	--	--	--		13065	
196	9	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	2,5	46621,09	1679,92	116553	4200	31854	62651	193540
			НР - 76%; СП - 8%			32199,77	774,42	80499	1936		14336	
197	10	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,5	22818,00	--	57045	--	57045	--	61609
			СП - 8%			--	--	--	--		4564	
198	11	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	41,9	315,65	2,30	13226	96	12102	721	15062
			НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,39	1028	16		1116	
			ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДОВ - 1шт /лист ТС-7/									
199	12	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Гильзы/	км трубопровода	0,00101	1280908,62	328487,82	1294	332	149	929	2401
			НР - 99%; СП - 8%			804816,00	124465,59	813	126		178	
200	13	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /Гильзы/	м	1,01	6935,00	--	7004	--	7004	--	7564
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
201	14	С1217-504-0101 217-504-0101 РСНБ РК 2022	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,008	1643262,00	--	13146	--	13146	--	14198
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202	15	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	5706,19	331,70	11412	664	2318	8386	21382
			НР - 99%; СП - 8%			4215,11	20,38	8430	41		1584	
203	16	С1241-116-0314 241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934,00	--	37868	--	37868	--	40897
			СП - 8%			--	--	--	--		3029	
204	17	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	4258,38	--	8517	--	--	8346	18212
			НР - 98%; СП - 8%			4258,38	--	8517	--		1349	
205	18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка /упоры монолитного участка/	т фасонных частей	0,0024	1905455,28	693862,98	4573	1665	1079	2354	7481
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	1829	549		554	
206	19	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00092	813201,00	--	748	--	748	--	808
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
207	20	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,175	93238,80	--	16317	--	938	15225	34065
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	15379	--		2523	
208	21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	41,9	558,69	--	23409	--	--	16152	42727
			НР - 69%; СП - 8%			558,69	--	23409	--		3165	
			РАЗДЕЛ 2. Строительная часть									
			Земляные работы									
209	22	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	218,25	209,56	209,56	45736	45736	--	8191	58242
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	11375		4315	
210	23	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^2$ грунта	6,75	3043,66	--	20545	--	--	14792	38164
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	20545	--		2827	
211	24	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^2$ грунта	171	54,62	54,62	9340	9340	--	2023	12273
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	2810		910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^2$ грунта	19	1205,26	--	22900	--	--	16488	42539
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	22900	--		3151	
213	26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^2$ уплотненного грунта	171	246,46	117,45	42145	20084	--	22471	69785
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	22061	9149		5169	
214	27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^2$ уплотненного грунта	171	115,51	97,84	19752	16731	530	4855	26575
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	2491	4251		1968	
					Лотки КЛ 60х60							
215	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,45	36658,49	1651,33	346423	15605	312603	19753	395470
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	18215	3492		29294	
216	29	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	24,07	17731,34	3793,49	426793	91309	182610	218274	696672
			НР - 118%; СП - 8%			6351,24	1333,75	152874	32103		51605	
					Монолитный участок Ум-1							
217	32	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	$м^3$	5,04	81780,00	9625,94	412171	48515	241223	129261	584747
			НР - 91%; СП - 8%			24292,22	3891,38	122433	19613		43315	
218	33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0410688	331233,00	--	13603	--	13603	--	14691
			СП - 8%			--	--	--	--		1088	
					Монолитный участок Ум-2							
219	34	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	$м^3$	0,203	81780,00	9625,94	16601	1954	9716	5206	23552
			НР - 91%; СП - 8%			24292,22	3891,38	4931	790		1745	
220	35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01682	331233,00	--	5571	--	5571	--	6017
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
221	36	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,02556	976733,00	--	24965	--	24965	--	26962
			СП - 8%			--	--	--	--		1997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	37	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	190	4618,24 332,66	10,40 2,76	877466 63205	1976 524	812285	59269 74938	1011673
223	38	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,8	66289,00 --	-- --	53031 --	-- --	53031	-- 4242	57273
			УТ-1, 1шт.									
224	39	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	145,5	283,52 --	283,52 73,08	41252 --	41252 10633	--	7656 3912	52821
225	40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ грунта	4,5	3043,66 3043,66	-- --	13696 13696	-- --	--	9861 1885	25442
226	41	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ грунта	112,5	54,62 --	54,62 16,43	6145 --	6144 1848	--	1331 599	8074
227	42	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ грунта	12,5	1205,26 1205,26	-- --	15066 15066	-- --	--	10847 2073	27986
228	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ уплотненного грунта	112,5	246,46 129,01	117,45 53,50	27727 14514	13213 6019	--	14784 3401	45912
229	44	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ уплотненного грунта	112,5	115,51 14,57	97,84 24,86	12995 1639	11007 2797	349	3194 1295	17484
230	45	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	11	3096,95 96,22	196,09 63,08	34066 1058	2157 694	30851	1892 2877	38835
231	46	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	11	775,90 1,40	16,08 6,41	8535 15	177 71	8343	93 690	9318
232	47	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	$м^3$ конструкции	15	126284,64	1654,94	1894270	24824	1654793	261662	2328406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 118%; СП - 8%			14310,17	472,98	214653	7095		172475	
233	54	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Установка стремянок См-1 (4 шт)	т	0,12628	109112,72	36227,60	13779	4574	2004	6087	21455
			НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	7201	1620		1589	
234	55	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т	0,12628	1004968,00	--	126907	--	126907	--	137060
			СП - 8%			--	--	--	--		10153	
235	56	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$	3,66212	1268,74	1,52	4646	6	524	3295	8576
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	4116	3		635	
			Дренажный колодец, 1шт.									
236	57	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание камень бутовый. Устройство	$м^3$ основания	0,6	3956,96	2622,13	2374	1573	3	1374	4048
			НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	798	679		300	
237	58	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	0,6	10585,00	--	6351	--	6351	--	6859
			СП - 8%			--	--	--	--		508	
238	59	Е11-061301-0305 1106-1301-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство	$м^3$	0,9	53172,68	3279,24	47855	2951	35775	9391	61826
			НР - 91%; СП - 8%			10143,50	1322,69	9129	1190		4580	
239	60	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02128	331233,00	--	7049	--	7049	--	7613
			СП - 8%			--	--	--	--		564	
240	61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,87	36579,56	13384,03	104983	38413	21477	60961	179220
			НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	45093	16484		13276	
241	65	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки См-1 (2 шт)	т	0,038	1004968,00	--	38189	--	38189	--	41244
			СП - 8%			--	--	--	--		3055	
			Локальная смета 6-3. Выгреб 20 $м^3$									
			Земляные работы									
242	1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$	421,95	201,24	189,88	84913	80119	--	18321	111492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			11,36	48,95	4793	20654		8258	
243	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	13,05	3043,66	--	39720	--	--	28598	73784
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	39720	--		5465	
244	3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	16,82	714,38	711,94	12016	11975	2	2708	15902
			НР - 72%; СП - 8%			2,32	221,27	39	3722		1178	
245	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	374,42	37,38	37,38	13996	13996	--	2980	18336
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,06	--	4141		1359	
246	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	11,58	1323,75	--	15329	--	--	11037	28475
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	15329	--		2109	
247	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	386	246,46	117,45	95134	45336	--	50724	157527
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	49798	20651		11669	
			Выгреб (АС-6)									
248	7	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	10,24	3096,95	196,09	31713	2008	28720	1762	36153
			НР - 108%; СП - 8%			96,22	63,08	985	646		2678	
249	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В15 W6 на сульфатостойком п/цем. Устройство	$м^3$	22,67	59870,51	4305,37	1357264	97602	968460	299845	1789678
			НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	291202	38298		132569	
250	9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,066673	455717,00	--	30384	--	30384	--	32815
			СП - 8%			--	--	--	--		2431	
251	10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05543	349794,00	--	19389	--	19389	--	20940
			СП - 8%			--	--	--	--		1551	
252	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01201	376202,00	--	4518	--	4518	--	4879
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
			ПОКРЫТИЕ /АС-4/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
253	12	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4733,31	1945,73	9467	3891	3233	3727	14249
			НР - 118%; СП - 8%			1171,62	407,59	2343	815		1055	
254	13	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	1,9	97994,00	--	186189	--	186189	--	201084
			СП - 8%			--	--	--	--		14895	
			Горловина									
255	14	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м^3	0,12	20458,64	10287,66	2455	1234	132	1858	4658
			НР - 118%; СП - 8%			9078,30	4044,29	1089	485		345	
256	15	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	7314,00	--	14628	--	14628	--	15798
			СП - 8%			--	--	--	--		1170	
257	16	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3681,00	--	3681	--	3681	--	3975
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
258	17	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3446,21	637,97	3446	638	474	2577	6504
			НР - 99%; СП - 8%			2333,88	268,75	2334	269		482	
259	18	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
260	19	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06493	109112,72	36227,60	7085	2352	1030	3130	11032
			НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	3703	833		817	
261	20	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06493	1004968,00	--	65253	--	65253	--	70473
			СП - 8%			--	--	--	--		5220	
262	21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,88297	193,34	4,60	364	8	211	101	502
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	145	1		37	
			Дыхательное устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
263	22	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2285045,18	5292,06	4570	11	3206	1344	6387
			НР - 99%; СП - 8%			676441,80	2337,95	1353	5		473	
264	23	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	4419,59	63,84	4420	64	3662	701	5530
			НР - 98%; СП - 8%			694,25	20,60	694	21		410	
265	24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обетонирование, бетон В7,5	$м^3$	0,175	65283,24	7035,10	11425	1231	7537	2654	15205
			НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	2657	259		1126	
266	25	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00045	1144235,17	9861,06	515	4	469	51	611
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	42	1		45	
267	26	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	224,29	1,31	224	2	--	154	409
			НР - 69%; СП - 8%			222,98	0,61	223	1		30	
268	27	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000633	813201,00	--	51	--	51	--	55
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
					Утепленный люк							
269	28	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка. Укладка	$м^2$	0,29	503,80	186,49	146	54	--	104	270
			НР - 90%; СП - 8%			317,31	82,37	92	24		20	
270	29	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,015	125068,00	--	1876	--	1876	--	2026
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
271	30	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка. Утепление войлоком толщ.5мм	$м^3$ изоляции	0,00145	22964,72	2442,91	33	4	--	24	61
			НР - 76%; СП - 8%			20521,81	1120,88	30	2		5	
272	31	С1261-107-0467 261-107-0467 РСНБ РК 2022	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	130027,00	--	377	--	377	--	407
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
273	32	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	5662,44	9,68	4530	7	3607	828	5786
			НР - 90%; СП - 8%			1145,52	4,28	916	3		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	33	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	1090,00 --	-- --	2180 --	-- --	2180	-- 174	2354
275	34	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00248	114605,17 93753,83	9861,06 2099,10	284 233	24 5	27	281 45	610
					Гидроизоляция наружная							
276	35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	53,76	2515,35 425,41	28,22 4,08	135225 22870	1517 219	110838	21473 12536	169234
277	36	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	10,24	557,11 123,07	18,34 4,72	5705 1260	187 48	4258	1204 553	7462
278	37	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	$м^3$ утеплителя	1,024	19662,93 3869,23	2669,44 692,91	20135 3962	2734 710	13439	4298 1955	26388
					Гидроизоляция внутренняя							
279	38	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	43,68	1613,84 1172,86	104,71 87,42	70493 51231	4574 3819	14688	44039 9162	123694
280	39	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	43,68	609,30 588,97	1,31 0,61	26614 25726	58 27	830	23435 4004	54053
281	40	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	7,84	1204,78 508,34	35,52 20,87	9445 3985	279 164	5181	3900 1068	14413
282	41	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	7,84	609,30 588,97	1,31 0,61	4777 4618	10 5	149	4206 719	9702
283	42	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	20	240,12	3,92	4802	79	2302	2236	7601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8%			121,04	1,83	2421	37		563	

Локальная смета 6-4. Наружные сети водопровод и канализации

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ В1

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	257,906025	209,56	209,56	54047	54047	--	9679	68825
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	13442		5099	
285	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	7,976475	3043,66	--	24278	--	--	17480	45099
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	24278	--		3341	
286	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	37,1970781	1323,75	--	49240	--	--	35453	91468
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	49240	--		6775	
287	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	221,35917	54,62	54,62	12091	12091	--	2619	15887
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	3637		1178	
288	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	221,35917	246,46	117,45	54556	25999	--	29089	90336
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	28558	11843		6692	
289	6	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,3262519	101,20	101,20	741	741	--	144	956
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,31	--	200		71	
					В1							
290	7	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	747213,20	122010,48	3736	610	287	3051	7330
			НР - 99%; СП - 8%			567842,40	48549,90	2839	243		543	
291	9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,112	585258,12	266537,45	65549	29852	--	44665	119031
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	35697	9419		8817	
292	11	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,112	851407,37	770955,41	95358	86348	723	22767	127575
			НР - 91%; СП - 8%			73993,50	149388,42	8287	16732		9450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
293	12	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,117	97382,44	--	11394	--	1112	10179	23299
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	10282	--		1726	
294	13	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	5023278,24	282752,42	25116	1414	21176	2788	30137
			НР - 99%; СП - 8%			505128,96	58160,75	2526	291		2232	
					ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА							
295	15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02972	1905455,28	693862,98	56630	20622	13365	29151	92644
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	22643	6803		6863	
296	18	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151884,00	--	303768	--	303768	--	328069
			СП - 8%			--	--	--	--		24301	
297	19	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4385,16	218,00	4385	218	295	3934	8984
			НР - 99%; СП - 8%			3871,78	101,90	3872	102		666	
298	22	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3874,68	270,27	7749	541	997	6386	15265
			НР - 99%; СП - 8%			3105,65	119,37	6211	239		1131	
299	23	С1244-404-0105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	72493,00	--	144986	--	144986	--	156585
			СП - 8%			--	--	--	--		11599	
300	24	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	1527,46	--	3055	--	700	2543	6046
			НР - 108%; СП - 8%			1177,42	--	2355	--		448	
301	25	С1251-101-0115 251-101-0115 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	2	5382,00	--	10764	--	10764	--	11625
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
					ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт							
302	26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,427	35108,30	13384,03	85208	32483	14592	51551	147700
			НР - 99%; СП - 8%			15711,97	5743,40	38133	13939		10941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	34	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	401543,05	68180,98	1205	204	557	516	1859
			НР - 99%; СП - 8%			147964,32	25799,16	444	77		138	
304	35	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003	1144235,17	9861,06	3433	29	3123	339	4074
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	281	6		302	
305	36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	УПОР бетонный. Устройство	$м^3$	0,09	48589,55	1732,17	4373	156	3464	718	5499
			НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	753	37		407	
306	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/. Устройство	$м^3$	0,66	37334,75	1651,33	24641	1090	22279	1380	28102
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1272	244		2082	
307	38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02856	1144235,17	9861,06	32679	282	29719	3230	38782
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	2678	60		2873	
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
			Земляные работы									
308	39	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	274,8303425	209,56	209,56	57593	57593	--	10314	73341
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	14324		5433	
309	40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,4999075	3043,66	--	25871	--	--	18627	48058
			НР - 72%; СП - 8%			3043,66	--	25871	--		3560	
310	41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	39,835008	1323,75	--	52732	--	--	37967	97955
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	52732	--		7256	
311	42	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	220,69633	54,62	54,62	12054	12054	--	2611	15839
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	3626		1174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
312	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	220,69633	246,46	117,45	54393	25921	--	29002	90066
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	28472	11807		6672	
313	44	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,798912	101,20	101,20	2307	2308	--	448	2976
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,31	--	623		220	
			РАЗДЕЛ 3. К1									
314	45	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	114,5	2705,99	25,98	309836	2975	291731	16213	352133
			НР - 99%; СП - 8%			132,14	10,89	15130	1247		26084	
315	46	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,1145	851407,37	770955,41	97486	88274	740	23275	130422
			НР - 91%; СП - 8%			73993,50	149388,42	8472	17105		9661	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-10 шт									
316	47	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	15,386	52863,15	10366,24	813352	159495	375501	343490	1249389
			НР - 99%; СП - 8%			18091,53	4458,80	278356	68603		92547	
317	55	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,698	1268,74	1,52	5961	8	672	4227	11003
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	5281	4		815	
318	56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ/. Устройство	$м^3$	6,6	37334,75	1651,33	246409	10899	222789	13796	281021
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	12721	2439		20816	
319	57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,3732	1144235,17	9861,06	427029	3680	388360	42211	506780
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	34989	783		37539	
			Локальная смета 7-1. Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия на участке									
			Покрытие игровых площадок ТИП4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.10см, В20	$м^3$	40	42643,19	11,48	1705728	459	1484650	207382	2066158
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	--	220619	--		153049	
321	29	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,6750174	23195,58	2074,96	38853	3475	271	33341	77970
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	35107	1531		5776	
322	30	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,6750174	379988,00	--	636487	--	636487	--	687406
			СП - 8%			--	--	--	--		50919	
323	31	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	600	9346,00	--	5607600	--	5607600	--	6056208
			СП - 8%			--	--	--	--		448608	
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
324	36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	650,37807	3428,92	44,28	2230094	28799	1440866	834311	3309559
			НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	760429	12084		245154	
			РАЗДЕЛ 4. Покрытия вне участке									
			Асфальтобетонное покрытие тип-1									
325	38	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	37,305	9343,69	1455,19	348566	54286	286170	23539	401873
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	8110	13685		29768	
			Тротуарная плитка тип-2									
326	44	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	195,55	2425,00	--	474209	--	474209	--	512146
			СП - 8%			--	--	--	--		37937	
			БОРТОВЫЕ КАМНИ									
327	46	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бордюр БР300.30.15 ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,02	69677,00	--	489133	--	489133	--	528264
			СП - 8%			--	--	--	--		39131	
328	48	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой бордюр БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,624	69677,00	--	182832	--	182832	--	197459
			СП - 8%			--	--	--	--		14627	
			РАЗДЕЛ 7. ЛОТКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
329	89	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	58,52	5156,04	1400,58	301731	81962	207046	35985	364733
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	12723	20596		27018	
330	90	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8 см/10СМ. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ основания	376,2	2614,30	175,29	983500	65944	886516	56411	1123104
			НР - 108%; СП - 8%			82,51	56,33	31040	21191		83193	
331	91	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	$м^2$ основания	376,2	551,24	12,71	207376	4782	202237	2355	226510
			НР - 108%; СП - 8%			0,95	4,85	357	1825		16779	
332	92	Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки прямоугольные сечением более 0,2 $м^2$. Установка в сооружениях	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	64,163	18701,06	6096,38	1199916	391162	287429	805751	2166121
			НР - 118%; СП - 8%			8125,01	2517,26	521325	161515		160454	
			РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки									
333	99	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,18838	973588,00	--	2130581	--	2130581	--	2301027
			СП - 8%			--	--	--	--		170446	
334	100	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,070448	973520,00	--	68583	--	68583	--	74070
			СП - 8%			--	--	--	--		5487	
335	101	С1214-401-0110 214-401-0110 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2,5 мм х 35 мм	$м^2$	470,15	1258,00	--	591449	--	591449	--	638765
			СП - 8%			--	--	--	--		47316	
336	102	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,000624	356318,00	--	222	--	222	--	240
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								90096361,65
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7615258				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2301202			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					814185			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47556146		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						19536476		
			- Накладные расходы	Тенге							7860602	
			- Сметная прибыль	Тенге							5226677	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**846 718,63**
Зимнее удорожание (0,7 %)	**499 846,23**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**1 438 129,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами		**92 881 055,52**							
			в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079		**100 218 658,90**							
			НДС (12 %)		**12 026 239,07**							
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**112 244 897,97**							
			Тендерная скидка 2% .									
			Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989									
			Итого с учетом понижающего коэффициента		**110 000 000,00**							

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу _____ **Бектуров М.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Жамбаев А.Б.**

Ответственный по осуществлению авторского надзора _____ **Саулембаев К.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**