Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	695 027 509,14								
выполнено за месяц	90 027 509,14		80 381 704,59					9 645 804,55	90 027 509,14

Итого к оплате: 90 027 509,14 (девяносто миллионов двадцать семь тысяч пятьсот девять тенге 14 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

Акт № 9
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы										
			Полы /АС-32/										
			Узел-531										
1	70	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	$м^2$ покрытия	428,87		3983,36	30,18	1708344	12943	1439829	246510	2111242
			НР - 94%; СП - 8%				595,92	15,56	255572	6673		156387	
2	71	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	297,3		305,16	3,05	90724	907	52194	35724	136565
			НР - 94%; СП - 8%				126,55	1,28	37623	381		10117	
			Узел-651										
3	89	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике**	$м^2$ покрытия	523,24		3983,36	30,18	2084253	15792	1756652	300753	2575806
			НР - 94%; СП - 8%				595,92	15,56	311809	8142		190799	
4	90	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	352,02		305,16	3,05	107422	1074	61800	42299	161700
			НР - 94%; СП - 8%				126,55	1,28	44548	451		11979	
			РАЗДЕЛ 7. Пожарная лестница ПЛ-2 /АС-71/										
			Фундамент ФС-1, 6шт. /АС-73/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	371	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,384	37629,53	1651,33	14450	634	13076	803	16473
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	740	142		1220	
6	372	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,76	53003,02	2885,01	146288	7963	108466	28840	189138
			НР - 91%; СП - 8%			10818,58	664,00	29859	1833		14010	
7	373	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,066	32345,00	--	2135	--	2135	--	2306
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
8	378	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,248	2515,35	28,22	33323	374	27313	5292	41704
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	5636	54		3089	
			Пожарная лестница									
9	379	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,72444	109112,72	36227,60	733722	243610	106655	324123	1142473
			НР - 69%; СП - 8%			57024,32	12831,86	383457	86287		84628	
			Навес /АС-74/									
10	390	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31452	44378,08	13703,81	13958	4310	1784	6411	21998
			НР - 69%; СП - 8%			25004,38	4536,75	7864	1427		1630	
11	391	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16254	86096,78	41046,73	13994	6672	1508	5028	20543
			НР - 69%; СП - 8%			35766,98	9060,61	5814	1473		1522	
12	394	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,46	3816,00	--	36099	--	36099	--	38987
			СП - 8%			--	--	--	--		2888	
			РАЗДЕЛ 8. Крыльца									
			Водосточная система									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	440	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	3	2184,63	5,67	6554	17	4945	1471	8667
			НР - 92%; СП - 8%			530,66	2,24	1592	7		642	
			Крыльцо Кр-2 /АС-79/									
14	441	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,92	46660,51	881,64	89588	1692	74871	12469	110222
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	13025	677		8165	
15	442	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01222	455717,00	--	5569	--	5569	--	6015
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
16	443	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	4,1	4419,47	97,06	18120	398	10300	7170	27314
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	7422	206		2023	
17	444	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м^2 поверхности облицовки	1	13368,90	144,75	13369	145	10037	2604	17250
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	3187	68		1278	
					Ограждения ОГ-1 /АС-79/							
18	445	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02431	177599,60	49037,67	4317	1192	278	2260	7103
			НР - 69%; СП - 8%			117112,07	17617,90	2847	428		526	
19	448	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,70499	1268,74	1,52	894	2	100	634	1651
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	792	1		122	
					Козырек К-2 /АС-79/							
20	449	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	0,4702	83693,93	22659,54	39353	10654	9534	15566	59312
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	19165	3394		4394	
21	451	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	452	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	4,2	5136,00 --	-- --	21571 --	-- --	21571	-- 1726	23297
			Крыльцо Кр-3 /АС-80/									
23	453	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,92	46660,51 6784,07	881,64 352,76	89588 13025	1692 677	74871	12469 8165	110222
24	454	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,01222	455717,00 --	-- --	5569 --	-- --	5569	-- 446	6015
25	455	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	4,1	4419,47 1810,14	97,06 50,35	18120 7422	398 206	10300	7170 2023	27314
26	456	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	1	13368,90 3186,87	144,75 67,61	13369 3187	145 68	10037	2604 1278	17250
			Ограждения ОГ-1 /АС-80/									
27	457	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02431	177599,60 117112,07	49037,67 17617,90	4317 2847	1192 428	278	2260 526	7103
28	460	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,70499	1268,74 1123,99	1,52 0,75	894 792	2 1	100	634 122	1651
			Козырек К-2 /АС-80/									
29	463	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	4,2	1155,04 1042,18	30,28 12,14	4851 4377	127 51	347	4074 714	9639
30	464	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	4,2	5136,00 --	-- --	21571 --	-- --	21571	-- 1726	23297
			Крыльцо Кр-4 /АС-81/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	465	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,92	46660,51	881,64	89588	1692	74871	12469	110222
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	13025	677		8165	
32	466	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01222	455717,00	--	5569	--	5569	--	6015
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
33	467	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	4,1	4419,47	97,06	18120	398	10300	7170	27314
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	7422	206		2023	
34	468	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м^2 поверхности облицовки	1,3	13368,90	144,75	17380	188	13049	3385	22426
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	4143	88		1661	
			Ограждения ОГ-1 /АС-81/									
35	469	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,02431	177599,60	49037,67	4317	1192	278	2260	7103
			НР - 69%; СП - 8%			117112,07	17617,90	2847	428		526	
36	472	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	0,70499	1268,74	1,52	894	2	100	634	1651
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	792	1		122	
			Козырек К-2 /АС-81/									
37	473	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	0,4796	83693,93	22659,54	40140	10867	9725	15877	60498
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	19548	3462		4481	
38	475	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	
39	476	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	4,2	5136,00	--	21571	--	21571	--	23297
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
			Крыльцо Кр-5 /АС-82/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	477	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,9	46660,51	881,64	88655	1675	74090	12340	109074
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	12890	670		8080	
41	478	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01509	455717,00	--	6877	--	6877	--	7427
			СП - 8%			--	--	--	--		550	
42	479	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04806	331233,00	--	15919	--	15919	--	17193
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
43	480	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00171	376202,00	--	643	--	643	--	694
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
44	481	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	2,4	5319,56	21,20	12767	51	8735	3674	17757
			НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	3981	13		1315	
45	482	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м^2 покрытия	9,46	940,95	219,53	8901	2077	1506	4160	14106
			НР - 69%; СП - 8%			562,15	75,22	5318	712		1045	
46	483	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 50х3,0 мм	м	1	1413,00	--	1413	--	1413	--	1526
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
47	484	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м^2 поверхности облицовки	3,8	9392,37	44,74	35691	170	16288	15433	55214
			НР - 80%; СП - 8%			5061,43	15,10	19233	57		4090	
					Навес ЛМ-1							
48	485	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	1,2107	83693,93	22659,54	101328	27434	24547	40080	152721
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	49347	8740		11313	
49	488	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	10,6	1155,04	30,28	12243	321	875	10282	24327
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	11047	129		1802	
50	489	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	10,6	5136,00	--	54442	--	54442	--	58797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4355	
			Ограждения ОГ-1									
51	490	**Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,04042	177599,60	49037,67	7179	1982	463	3758	11811
			НР - 69%; СП - 8%			117112,07	17617,90	4734	712		875	
52	492	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,17218	1268,74	1,52	1487	2	167	1055	2745
			НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	1318	1		203	
			Крыльцо Кр-6 /АС-83/									
53	493	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	1,65	46660,51	881,64	76990	1455	64341	10716	94722
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	11194	582		7016	
54	494	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02048	455717,00	--	9333	--	9333	--	10080
			СП - 8%			--	--	--	--		747	
55	495	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	3,63	4419,47	97,06	16043	353	9119	6348	24183
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	6571	183		1791	
56	496	**Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	$м^2$ поверхности облицовки	1,2	13368,90	144,75	16043	174	12045	3124	20701
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	3824	81		1533	
			Козырек К-2 /АС-83/									
57	497	**Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы козырька. Монтаж**	т конструкций	0,4702	83693,93	22659,54	39353	10654	9534	15566	59312
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	19165	3394		4394	
58	500	**Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	
59	501	**С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	4,2	5136,00	--	21571	--	21571	--	23297
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
			Крыльцо Кр-7 /АС-84/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	502	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,65	46660,51	881,64	76990	1455	64341	10716	94722
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	11194	582		7016	
61	503	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0133	455717,00	--	6061	--	6061	--	6546
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
62	504	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	3,63	4419,47	97,06	16043	353	9119	6348	24183
			НР - 94%; СП - 8%			1810,14	50,35	6571	183		1791	
63	505	Е11-150105-0103 1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м^2 поверхности облицовки	2	13368,90	144,75	26738	289	20075	5207	34501
			НР - 80%; СП - 8%			3186,87	67,61	6374	135		2556	
					Козырек К-2 /АС-83/							
64	506	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы козырька. Монтаж	т конструкций	0,4702	83693,93	22659,54	39353	10654	9534	15566	59312
			НР - 69%; СП - 8%			40759,20	7218,93	19165	3394		4394	
65	509	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	4,2	1155,04	30,28	4851	127	347	4074	9639
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	4377	51		714	
66	510	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	4,2	5136,00	--	21571	--	21571	--	23297
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
			Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
67	5	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,14	90265,42	--	12637	--	334	12180	26802
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	12303	--		1985	
68	6	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	93238,80	--	1865	--	107	1740	3893
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	1758	--		288	
69	7	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,2	708,00	--	16426	--	16426	--	17740
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	28,8	233,32	6,31	6720	181	2752	2629	10097
			НР - 69%; СП - 8%			131,50	0,78	3787	22		748	
71	9	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	938,24	109,00	4691	545	1913	1891	7108
			НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	2233	255		527	
72	10	С1234-303-2911 234-303-2911 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	5,5	9694,00	--	53317	--	53317	--	57582
			СП - 8%			--	--	--	--		4265	
73	11	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	51494,21	623,97	25747	312	22623	2839	30873
			НР - 98%; СП - 8%			5623,05	171,41	2812	86		2287	
74	12	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	4276,17	20,40	2138	10	1109	1013	3403
			НР - 99%; СП - 8%			2037,96	7,74	1019	4		252	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
75	13	С1242-303-0103 242-303-0103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	20	3810,00	--	76200	--	76200	--	82296
			СП - 8%			--	--	--	--		6096	
76	14	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	30318,24	--	30318	--	29729	577	33367
			НР - 98%; СП - 8%			588,74	--	589	--		2472	
77	15	С1245-405-0610 245-405-0610 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	шт.	1	35515,00	--	35515	--	35515	--	38356
			СП - 8%			--	--	--	--		2841	
			ПОЖАРНЫЙ КРАН -8ШТ									
78	16	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	8	54884,00	174,49	439072	1396	423546	14309	489651
			НР - 98%; СП - 8%			1766,23	58,87	14130	471		36270	
79	17	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	24927,00	--	199416	--	199416	--	215369
			СП - 8%			--	--	--	--		15953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	18	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 *СП - 8%*	шт.	16	15934,00 --	--	254944 --	-- --	254944	-- 20396	275340
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
81	19	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	32560,46 15337,40	664,44 173,83	32560 15337	665 174	16558	15201 3821	51582
82	20	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	36814,00 --	-- --	73628 --	-- --	73628	-- 5890	79518
83	21	С1241-101-0304 241-101-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм *СП - 8%*	м	0,3	1510,00 --	-- --	453 --	-- --	453	-- 36	489
84	22	С1241-101-0311 241-101-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм *СП - 8%*	м	2	5817,00 --	-- --	11634 --	-- --	11634	-- 931	12565
85	23	С1241-117-0418 241-117-0418 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	1274,00 --	-- --	2548 --	-- --	2548	-- 204	2752
86	24	С1242-404-0104 242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	20392,00 --	-- --	20392 --	-- --	20392	-- 1631	22023
87	25	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	36778,00 --	-- --	36778 --	-- --	36778	-- 2942	39720
88	26	С1242-207-4301 242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	1797,00 --	-- --	1797 --	-- --	1797	-- 144	1941
89	27	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,3	643,00 --	-- --	193 --	-- --	193	-- 15	208
90	28	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	1	3753,00 --	-- --	3753 --	-- --	3753	-- 300	4053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	29	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	14277,89 8940,98	4659,41 1888,97	14278 8941	4659 1889	678	6606 1671	22555
92	30	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	305741,00 --	-- --	305741 --	-- --	305741	-- --	305741
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (разводящие трубы В1)									
93	34	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	105	128,31 124,43	1,54 --	13473 13065	162 --	246	12804 2102	28379
94	35	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,108	90265,42 87879,60	-- --	9749 9491	-- --	258	9396 1532	20677
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
95	39	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	1406,14 1373,74	0,16 --	56246 54950	6 --	1290	53851 8808	118904
96	40	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	40	6577,00 --	-- --	263080 --	-- --	263080	-- 21046	284126
97	41	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2" *СП - 8%*	шт.	69	374,00 --	-- --	25806 --	-- --	25806	-- 2064	27870
98	42	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой *СП - 8%*	шт.	40	1570,00 --	-- --	62800 --	-- --	62800	-- 5024	67824
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
99	46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	100	128,31 124,43	1,54 --	12831 12443	154 --	234	12194 2002	27027
100	47	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1	90265,42	--	9027	--	239	8700	19145

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	8788	--		1418	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
101	52	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	29	6146,33 6085,52	60,81 26,08	178244 176480	1763 756	--	173692 28155	380091
102	53	513-106-0101 513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	24	32550,00 --	-- --	781200 --	-- --	781200	-- --	781200
103	54	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	51821,00 --	-- --	103642 --	-- --	103642	-- --	103642
104	55	513-106-0204 513-106-0204 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	3	137772,00 --	-- --	413316 --	-- --	413316	-- --	413316
			САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
105	56	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	32	4376,35 3826,84	126,82 64,54	140043 122459	4058 2065	13526	122034 20966	283043
106	57	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм *СП - 8%*	комплект	32	9913,00 --	-- --	317216 --	-- --	317216	-- 25377	342593
107	58	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	32	5326,00 --	-- --	170432 --	-- --	170432	-- 13635	184067
108	59	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ *СП - 8%*	шт.	35	922,00 --	-- --	32270 --	-- --	32270	-- 2582	34852
109	60	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	18346,66 3016,05	83,13 39,71	91733 15080	416 199	76237	14973 8537	115243
110	61	С1244-101-0303 244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм *СП - 8%*	комплект	5	19683,00 --	-- --	98415 --	-- --	98415	-- 7873	106288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	62	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
			СП - 8%			--	--	--	--		5923	
112	63	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1783,00	--	8915	--	8915	--	9628
			СП - 8%			--	--	--	--		713	
			РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
113	71	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,08	48589,55	1732,17	52477	1871	41576	8618	65983
			НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	9030	441		4888	
114	72	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	51494,21	623,97	128736	1560	113118	14196	154367
			НР - 98%; СП - 8%			5623,05	171,41	14058	429		11435	
115	73	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,5	4276,17	20,40	10690	51	5544	5063	17013
			НР - 99%; СП - 8%			2037,96	7,74	5095	19		1260	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
116	74	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	279,00	--	5580	--	5580	--	6026
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
117	75	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	21	85,00	--	1785	--	1785	--	1928
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
118	76	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	319,00	--	7975	--	7975	--	8613
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
119	77	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	94,00	--	3854	--	3854	--	4162
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
120	78	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	260,00	--	10400	--	10400	--	11232
			СП - 8%			--	--	--	--		832	
121	79	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	79,00	--	4740	--	4740	--	5119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
122	80	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	488,00	--	8296	--	8296	--	8960
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
123	81	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	147,00	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
124	82	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	583,00	--	23320	--	23320	--	25186
			СП - 8%			--	--	--	--		1866	
125	83	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	162,00	--	9720	--	9720	--	10498
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
126	84	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	956,00	--	1912	--	1912	--	2065
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
127	85	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	846,00	--	5076	--	5076	--	5482
			СП - 8%			--	--	--	--		406	
128	86	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	236,00	--	2360	--	2360	--	2549
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
129	87	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	125,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
130	88	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	44,00	--	220	--	220	--	238
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
131	89	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	25	176,00	--	4400	--	4400	--	4752
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
			РАЗДЕЛ 5. Сеть К3									
132	96	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,027	48589,55	1732,17	1312	47	1039	215	1650
			НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	226	11		122	
			ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
133	97	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	279,00	--	558	--	558	--	603
			СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	98	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	85,00	--	85	--	85	--	92
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
135	99	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
136	100	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	94,00	--	94	--	94	--	102
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
137	101	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	260,00	--	520	--	520	--	562
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
138	102	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	79,00	--	79	--	79	--	85
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
139	103	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
140	104	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	147,00	--	147	--	147	--	159
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
141	105	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	583,00	--	1166	--	1166	--	1259
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
142	106	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	162,00	--	162	--	162	--	175
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
143	107	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
144	108	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125,00	--	125	--	125	--	135
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
145	109	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
146	110	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	4	176,00	--	704	--	704	--	760
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-6. Слаботочная система, видеонаблюдение									
			РАЗДЕЛ 5. Видеонаблюдения									
147	52	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,88096	159942,00	--	140903	--	140903	--	152175
			СП - 8%			--	--	--	--		11272	
			Локальная смета 6-1. Котельная									
			Земляные работы									
148	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	8,5	66,69	66,69	567	566	--	123	745
			НР - 72%; СП - 8%			--	20,05	--	170		55	
149	2	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	101,5	283,52	283,52	28777	28778	--	5341	36847
			НР - 72%; СП - 8%			--	73,08	--	7418		2729	
150	3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	70	714,38	711,94	50007	49836	9	11269	66178
			НР - 72%; СП - 8%			2,32	221,27	162	15489		4902	
151	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32	54,62	54,62	1748	1748	--	379	2297
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	526		170	
			Фунд-ая плита под модульную котельную									
152	5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4	36658,49	1651,33	146634	6605	132319	8361	167395
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	7710	1478		12400	
153	6	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	8,64	43225,41	2533,77	373468	21892	325185	28694	434335
			НР - 91%; СП - 8%			3054,46	595,09	26391	5142		32173	
154	7	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,75888	331233,00	--	251366	--	251366	--	271475
			СП - 8%			--	--	--	--		20109	
155	8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192	376202,00	--	72231	--	72231	--	78009
			СП - 8%			--	--	--	--		5778	
156	9	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,0208	1070264,03	1961,63	22261	41	19959	2073	26281
			НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	2261	18		1947	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Отмостка/. Устройство	$м^3$	4	36658,49	1651,33	146634	6605	132319	8361	167395
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	7710	1478		12400	
			Крыльцо Кр-1									
158	11	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1	48121,10	881,64	48121	882	40455	6495	58985
			НР - 91%; СП - 8%			6784,07	352,76	6784	353		4369	
159	12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01296	455717,00	--	5906	--	5906	--	6378
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
160	13	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	2,5	3482,24	141,32	8706	353	1397	6637	16571
			НР - 94%; СП - 8%			2782,29	42,14	6956	105		1227	
			Фундамент под дымовую трубу Фм-1									
161	14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,55	36658,49	1651,33	20162	908	18194	1150	23017
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1060	203		1705	
162	15	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	5,35	47354,27	2275,14	253345	12172	210590	30378	306421
			НР - 91%; СП - 8%			5716,44	523,29	30583	2800		22698	
163	16	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16256	331233,00	--	53845	--	53845	--	58153
			СП - 8%			--	--	--	--		4308	
164	17	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01848	67057,74	3000,96	1239	55	38	1061	2484
			НР - 91%; СП - 8%			62022,78	1082,62	1146	20		184	
165	18	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	3	1724,83	8,36	5174	25	2830	2119	7877
			НР - 91%; СП - 8%			772,93	3,35	2319	10		584	
166	19	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01978	813201,00	--	16085	--	16085	--	17372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1287	
			Фундамент Фм-2, 3шт									
167	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63	36658,49	1651,33	23095	1041	20840	1317	26365
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1214	233		1953	
168	21	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,2	46211,27	1379,18	194087	5792	160576	27344	239146
			НР - 91%; СП - 8%			6599,82	554,55	27719	2329		17715	
169	22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05613	1070264,03	1961,63	60074	111	53863	5595	70923
			НР - 91%; СП - 8%			108680,40	864,72	6100	49		5254	
			Дымовая труба									
170	23	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,06716	159509,54	72490,11	170222	77358	14587	70313	259778
			НР - 69%; СП - 8%			73350,58	22139,32	78277	23626		19243	
171	24	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	10	37805,00	--	378050	--	378050	--	408294
			СП - 8%			--	--	--	--		30244	
172	25	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,38608	973520,00	--	375857	--	375857	--	405926
			СП - 8%			--	--	--	--		30069	
173	26	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05568	356318,00	--	19840	--	19840	--	21427
			СП - 8%			--	--	--	--		1587	
174	27	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	$м^2$	10,5	333,33	2,30	3500	24	3220	179	3974
			НР - 69%; СП - 8%			24,36	0,39	256	4		294	
			ОТ1, 3шт									
175	28	Ц13-080205-0501 1308-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Растяжка. Монтаж с одинарным креплением	шт.	3	18413,09	5740,73	55239	17222	16362	21535	82916
			НР - 72%; СП - 8%			7218,36	2751,57	21655	8255		6142	
176	29	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оттяжки. Сборка	т конструкций	0,1599	313209,44	90351,50	50082	14447	929	24593	80649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			217047,60	5852,20	34706	936		5974	
177	30	С1252-207-3601 252-207-3601 РСНБ РК 2022 прим.	**Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 1,2, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	12834,00	--	38502	--	38502	--	41582
			СП - 8%			--	--	--	--		3080	
178	31	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00488	694126,00	--	3387	--	3387	--	3658
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
			РАЗДЕЛ 1. Котельная блочно-модульная									
179	32	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	118739,68	17927,04	118740	17927	29491	46983	178981
			НР - 61%; СП - 8%			71321,68	5700,21	71322	5700		13258	
180	33	прайс лист "Буран юойлер"	**Блочно-модульная котельная БМК 0,348 Ж. 0,348МВт. (на природном газе и диз.топливе)**	шт	1	25144495,36	--	25144495	--		--	25144495
						--	--	--	--	25144495	--	
			Локальная смета 7-1. Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия на участке									
			Асфальтобетонное покрытие тип-1									
181	16	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см /6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	2235,73	2245,81	232,90	5021025	520702	4423570	172352	5608843
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	76753	82834		415466	
182	17	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м^2 покрытия	2235,73	993,33	0,09	2220818	201	2193565	29221	2430038
			НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	27052	--		179999	
183	18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	м^2 покрытия	2235,73	2536,06	244,08	5669945	545697	5047495	170161	6307307
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	76753	80799		467200	
			Покрытие игровых площадок ТИП4									
184	31	У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	м^2	180,4305	9346,00	--	1686303	--	1686303	--	1821207
			СП - 8%			--	--	--	--		134904	
			Покрытие ТИП5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,625	5156,04	1400,58	49627	13481	34053	5919	59989
			НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	2093	3388		4444	
186	33	С1215-206-0401 215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	$м^3$	1,925	4920,00	--	9471	--	9471	--	10229
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
			РАЗДЕЛ 4. Покрытия вне участке									
			Асфальтобетонное покрытие тип-I									
187	39	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	373,05	2245,81	232,90	837799	86884	738108	28758	935881
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	37,05	12807	13822		69324	
188	40	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	373,05	993,33	0,09	370562	34	366014	4876	405472
			НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	4514	--		30034	
189	41	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	373,05	2536,06	244,08	946077	91054	842216	28393	1052426
			НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	12807	13482		77956	
			РАЗДЕЛ 5. МАФ									
190	60	У86-010203-0104 8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	939856,00	--	939856	--	939856	--	1015044
			СП - 8%			--	--	--	--		75188	
191	73	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	154408,00	--	154408	--	154408	--	166761
			СП - 8%			--	--	--	--		12353	
192	74	У86-010216-0109 8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	254883,00	--	254883	--	254883	--	275274
			СП - 8%			--	--	--	--		20391	
193	76	У86-010201-0114 8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	2	561500,00	--	1123000	--	1123000	--	1212840
			СП - 8%			--	--	--	--		89840	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	77	У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная *СП - 8%*	комплект	4	113280,00 --	-- --	453120 --	-- --	453120	-- 36250	489370
195	78	У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки *СП - 8%*	комплект	4	244102,00 --	-- --	976408 --	-- --	976408	-- 78113	1054521
			РАЗДЕЛ 6. Озеленение									
196	79	Е11-470102-0212 1147-0102-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% *НР - 88%; СП - 8%*	яма	37	5839,61 3516,58	767,22 294,81	216066 130113	28387 10908	57566	124099 27213	367378
197	80	Е11-470102-0117 1147-0102-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% *НР - 88%; СП - 8%*	яма	67	3593,44 2494,29	342,40 131,57	240760 167117	22941 8815	50702	154821 31647	427228
198	81	Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	37	10102,91 7903,21	2174,07 743,91	373808 292419	80441 27525	948	281550 52429	707787
199	82	Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	67	5111,62 3670,37	1423,68 514,48	342479 245915	95386 34470	1178	246739 47137	636355
200	83	С1254-101-0503 254-101-0503 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м *СП - 8%*	шт.	37	9554,00 --	-- --	353498 --	-- --	353498	-- 28280	381778
201	84	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2022	Вяз пеpистоветвистый (карагач пеpистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	67	2078,00 --	-- --	139226 --	-- --	139226	-- 11138	150364
			ГАЗОНы									
202	85	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли *НР - 88%; СП - 8%*	$м^2$	1800	58,72 56,26	2,46 1,02	105696 101268	4428 1836	--	90738 15714	212148
203	86	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *НР - 88%; СП - 8%*	$м^2$	1800	376,93 87,94	219,75 55,84	678474 158292	395550 100512	124632	227754 72504	978732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	87	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	4084,01	410,96	13,85	1678365	56563	--	1441084	3369023
			НР - 88%; СП - 8%			397,11	3,87	1621801	15805		249574	
205	88	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,408401	669168,40	6566,00	273289	2682	270116	1406	296671
			НР - 88%; СП - 8%			1202,40	2710,49	491	1107		21976	
			РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки									
206	95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,87	36658,49	1651,33	31893	1436	28780	1819	36408
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1677	321		2697	
207	96	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,45	48676,93	2611,57	70582	3787	55883	10715	87801
			НР - 91%; СП - 8%			7525,22	595,26	10912	863		6504	
208	97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02784	349794,00	--	9738	--	9738	--	10517
			СП - 8%			--	--	--	--		779	
209	98	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Ограды металлические из сетки, по металлическим столбам /вместе с калиткой/. Установка	м оград	78	5807,14	1394,11	452957	108741	6828	448717	973807
			НР - 118%; СП - 8%			4325,49	549,75	337388	42881		72134	
210	103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	87,371752	116,65	3,15	10192	275	4172	3988	15314
			НР - 69%; СП - 8%			65,75	0,39	5745	34		1134	
211	104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	87,371752	96,67	2,30	8446	201	4886	2341	11650
			НР - 69%; СП - 8%			38,44	0,39	3359	34		863	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74146230,99
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5547494				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2726996			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					660308			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30050980		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						26748394		
			- Накладные расходы	Тенге							5570104	
			- Сметная прибыль	Тенге							3511656	

Временные здания и сооружения (1,2 %) 568 774,04

Зимнее удорожание (0,7 %) 335 766,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты 2%		**966 047,55**							
			Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами		**76 016 818,86**							
			в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079		**82 022 147,55**							
			НДС (12 %)		**9 842 657,71**							
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**91 864 805,25**							
			Тендерная скидка 2% .									
			Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989									
			Итого с учетом понижающего коэффициента		**90 027 509,14**							

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району"
Управления образования области Жетісу _____ **Бектурганов М.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Жамбаев А.Б.**

Ответственный по осуществлению авторского надзора _____ **Саулембаев К.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**