Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Жамбылская область, Тараз г.а., г.Тараз, улица Ермек Серкебаев, дом 8
Субподрядчик: ТОО «Bridge Union LTD» г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Оразбаева, дом 32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Берлик" в с. Берлик, ул. Жибек жолы №31А, Шуского района Жамбылской области»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		16	16.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 2							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 412 477,74**									
«Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Берлик" в с. Берлик, ул. Жибек жолы №31А, Шуского района Жамбылской области»		1 261 140,84							151 336,90	1 412 477,74
Итого за отчетный месяц:										**1 412 477,74**

Подрядчик:
ТОО "КАНСУЛком"
Директор **Сүгірәлі Қ.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Bridge Union LTD»
Директор **Танатаров Н.Д.**

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области»
Ген.подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
Суб.подрядчик: ТОО «Bridge Union LTD»
Наименование объекта - «Газоснабжение врачебный амбулаотрии "Берлик" в с. Берлик, ул. Жибек жолы №31А, Шуского района Жамбылской области»
Договор подряда (контракт): №16 от 16.07.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка газопровода среднего давление										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	259,6496		209,36	196,41	54360	50998	–	12847	72585
			НР - 72%, СП - 8%				12,95	55,77	3362	14481		5377	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,0304		3469,07	–	27858	–	–	20058	51749
			НР - 72%, СП - 8%				3469,07	–	27858	–		3833	
3	3	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/РАБОЧИЕ И ПРИЕМНЫЕ КОТЛОВАНЫ	м³ грунта	42,08		209,36	196,41	8810	8265	–	2082	11764
			НР - 72%, СП - 8%				12,95	55,77	545	2347		871	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	8,24		2890,89	–	23821	–	–	17151	44250
			НР - 72%, СП - 8%				2890,89	–	23821	–		3278	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	205,8728		38,05	38,05	7833	7833	–	1869	10478
			НР - 72%, СП - 8%				–	12,61	–	2596		776	

Сканировано с CamScanner

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	205,8728	16,82	16,82	3463	3463	–	826	4632
			НР - 72%, СП - 8%			–	5,57	–	1147		344	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,2744	1508,23	–	1922	–	–	1384	3570
			НР - 72%, СП - 8%			1508,23	–	1922	–		264	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	41,2056	268,72	121,70	11073	5015	–	6171	18623
			НР - 72%, СП - 8%			147,02	60,96	6058	2512		1380	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания	$м^3$	21,2	6547,19	264,12	138800	5599	94632	39889	192984
			НР - 99%, СП - 8%			1819,27	81,28	38569	1723		14295	
10	10	1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) $м^3$ /вывоз вытесненного грунта/	$м^3$ грунта	0,96	162,43	162,43	156	156	–	28	198
			НР - 72%, СП - 8%			–	39,81	–	38		15	
11	11	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	16,8	53,00	–	890	–		–	961
			СП - 8%			–	–	–	–		71	
			Трубопроводы и фасонные части									
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3408	643940,68	280949,66	219455	95747	–	154802	404198
			НР - 99%, СП - 8%			362991,02	95828,34	123707	32658		29941	
13	13	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	344,208	1285,00	–	442307	–	442307	–	477692
			СП - 8%			–	–	–	–		35385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				940748	177076	536939	257107	1293684
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1293685
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225842				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					177076			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57502			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						536940		
			- Перевозка грузов	Тенге				890				
			- Накладные расходы	Тенге							257107	
			- Сметная прибыль	Тенге							95830	
			Итого по акту:				1 293 685					
			в том числе оборудование				0					
			Временные здания и сооружения	%	1,3		16 818					
			Итого с временными зданиями и сооружениями				1 310 503					

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	**%**	**0,31**			**4 063**					
		Итого с зимними					**1 314 565**					
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**26 291**					
		в том числе в текущих ценах на 2023 год 100%, к=1,0450539	**k**	**1,045054**			**1 401 268**					
		ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,90		**0,90**			**1 261 141**					
		НДС - 12%	**%**	**12**			**151 337**					
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**1 412 477,74**					

Принял (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Директор Сугірәлі Қ.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Bridge Union LTD»
(наименование организации)

Директор Танатаров Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner