Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г № 170

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком" Жамбылская область, Тараз г.а , г.Тараз, улица Ермек Серкебаев, дом 8
Субподрядчик: ТОО «Bridge Union LTD» г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Оразбаева, дом 32

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Газоснабжение врачебной амбулатории «Белбасар» в с. Белбасар, ул. А.Шалибекулы №69, Шуского района, Жамбылской области»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно наименование	Организационно код
		17	16.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 2: строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**794 767,50**									
«Газоснабжение врачебной амбулатории «Белбасар» в с. Белбасар, ул. А.Шалибекулы №69, Шуского района, Жамбылской области»		709 613,84							85 153,66	794 767,50
Итого за отчетный месяц:										**794 767,50**

Подрядчик:
ТОО "КАНСУЛком"
Директор Сугірәлі Қ.М.

Субподрядчик:
ТОО «Bridge Union LTD»
Директор Таңатаров Н.Д.

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жамбылской области»
Ген.подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"
Суб.подрядчик: ТОО «Bridge Union LTD»
Наименование объекта - «Газоснабжение врачебной амбулатории «Белбасар» в с. Белбасар, ул. А.Шалибекулы №69, Шуского района, Жамбылской области»
Договор подряда (контракт): №17 от 16.07.2024г

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	87,95		136,29	128,86	11987	11334	–	2496	15641
			НР - 72% СП - 8%				7,43	31,98	653	2813		1158	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,6		2058,75	–	7412	–	–	5336	13768
			НР - 72% СП - 8%				2058,75	–	7412	–		1020	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	5,7		10092,28	226,74	57526	1293	48203	8305	71097
			НР - 72% СП - 8%				1408,74	62,94	8030	359		5266	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	м³ грунта	74,45		43,96	43,96	3273	3272	–	666	4254
			НР - 72% СП - 8%				–	12,43	–	925		315	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	74,45		221,23	107,45	16471	8000	–	8629	27108
			НР - 72% СП - 8%				113,78	47,20	8471	3514		2008	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	11,4		1063,06	–	12119	–	–	8726	22512
			НР - 72% СП - 8%				1063,06	–	12119	–		1668	

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Трубопровод									
7	7	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1063	494288,05	223683,98	52543	23777	–	36161	95801
			НР - 99%, СП - 8%			270604,07	73014,76	28765	7761		7096	
8	8	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	107,363	1297,00	–	139250	–	139250	–	150390
			СП - 8%			–	–	–	–		11140	
9	9	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1460,94	150,96	2922	302	–	2594	5958
			НР - 99%, СП - 8%			1309,98	0,36	2620	1		441	
10	10	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887,00	–	3774	–	3774	–	4076
			СП - 8%			–	–	–	–		302	
11	11	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	106,3	733,29	–	77949	–	1874	74554	164703
			НР - 98%, СП - 8%			715,66	–	76075	–		12200	
12	12	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/63мм/	км трубопровода	0,1063	93728,35	77162,59	9963	8202	178	3175	14189
			НР - 91%, СП - 8%			14893,91	17930,52	1583	1906		1051	
13	13	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	902,28	21,63	8121	195	521	4517	13649
			НР - 61%, СП - 8%			822,76	–	7405	–		1011	
14	14	ЦИ РК 8.03-04-2021 1601-0204-33	Закрепление трасс магистральных трубопроводов газоснабжения I категория сложности	км	0,1063	10796,00	–	1148	–	–	–	1148
						–	–	–	–		–	
15	15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	86	431,63	179,08	37120	15401	4872	16147	57528
			НР - 2%, СП - 8%			195,90	64,86	16847	5578		4261	
16	16	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,086	306836,00	–	26388	–	26388	–	28499
			СП - 8%			–	–	–	–		2111	

Сканировано с CamScanner

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной									
			НР - 22%, СП - 8%	м кабеля	81	7,12	0,79	577	64	–	390	1045
						6,33	0,36	513	29		78	
18	18	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная									
			СП - 8%	м	81	34,00	–	2754	–	2754	–	2974
						–	–	–	–		220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				471297	71840	227814	171696	694340
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								694339
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				170493				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71840			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22886			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						227815		
			- Прочие затраты	Тенге				1148				
			- Накладные расходы	Тенге							171696	
			- Сметная прибыль	Тенге							51346	
			Итого по акту:				694 339					
			в том числе оборудование				0					
			Временные здания и сооружения	%	2,9		20 136					
			Итого с временными зданиями и сооружениями				714 475					
			Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	%	0,27		1 929					
			Итого с зимними				716 404					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0		14 328					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 100%, к=1,079	k	1,079000		788 460					
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,90		0,90		709 614					
			НДС - 12%	%	12		85 154					
			ВСЕГО ПО АКТУ:				794 767,50					

Принял (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"
(наименование организации)

Директор Сугірәлі К.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Bridge Union LTD»
(наименование организации)

Директор Танатаров Н.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сканировано с CamScanner