Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область, Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**

(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь **2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-180101-1302 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических		11,5	163,83	71,34	1884	821	0	1028	3145	
				м2		92,49	31,62	1064	364		233		
2	2	Е11-270302-0201 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		54,3	1411,23	0	76630	0	0	82760	172142	
				м		1411,23	0	76630	0		12751		
3	3	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная.Демонтаж		4,35	30422,05	1703,66	132336	7411	116755	8861	152493	
				м3		1878,27	360,24	8170	1567		11296		
4	4	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Демонтаж		188,9	359,17	221,78	67847	41895	9766	23293	98432	
				м2		85,69	54,44	16187	10284		7292		
5	5	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		15,4	924		14230				15368	
				т							1138		
6	6	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		154	58		8932				9647	
				т км							715		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**451227**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
7	7	Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		34,2	5819,83	2744,51	199038	93862	91336	39458	257576	
			м3 материала основания в плотном теле			404,68	663,6	13840	22695		19080		
8	8	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		190	2791,49	310,24	530383	58946	463489	17619	591842	
			м2 покрытия			41,83	44,03	7948	8366		43841		
9	9	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		190	612,28	0,04	116333	8	114925	1512	127273	
			м2 покрытия			7,37	0	1400	0		9428		
10	10	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		5,7	40342,97	2129,58	229955	12139	204434	14514	264026	
				м3		2347,83	450,3	13383	2567		19557		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		103,4	3519,2	54,63	363885	5649	210990	161553	567473	
				м		1424,05	22,63	147247	2340		42035		
12	12	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		4,4462	56497		251197		251197		271293	Казахстан
				м3							20096		
13	13	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		233,7	448,96	277,22	104922	64786	15102	36025	152222	
				м2		107,12	68,05	25034	15903		11276		
14	14	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		12,4	2915,84	237,01	36156	2939	10006	23049	63941	
				м2 покрытия		1871,85	105,54	23211	1309		4736		
15	15	С1231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 30х30х8мм		12,4	2951		36592		36592		39519	
				м2							2927		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**2335165**	
			ИТОГО:					**2170320**	**288456**	**1524592**	**409672**	**2786392**	
								334114	**65395**		**206401**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,88%**		**80248,09**					
			Итого с временными									**2866640,09**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,57%**		**45006,25**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2911646,34**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**58232,93**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2969879,27**	
			НДС			**12%**		**356385,51**					
			Итого с НДС									**3326264,78**	
			Итого со скидкой			**-10%**						**2993638,30**	
			Итого с авансом			**-30%**						**2095546,81**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ТАР-Строй" Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб ТОО "ТАР-Строй"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №2

за сентябрь **2023 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	2076,8	85,72	6230	257		4389	11469	
				шт.		1991,08	41,01	5973	123		850		
2	2	Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные остекленные. Снятие		5,46	713,32	25,26	3895	138		2767	7194	
				м2		688,06	15,68	3757	86		533		
3	3	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		3	3107,83	182,65	9323	548		6491	17079	
				шт.		2925,18	79,97	8776	240		1265		
4	4	Е12-060101-2103 Кзтр и Кэм=1,09	Снятия дверных створок		7,56	361,56	70,51	2733	533	16	1780	4874	
				м2 полотна		288,95	38,04	2184	288		361		
5	5	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		2,64	36342,31	7262,53	95944	19173		61414	169947	
				м3 кладки		29079,78	3229,93	76771	8527		12589		
6	6	Е12-050101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи		53,65	2690,13	309,18	144325	16587		97200	260847	
				м2 перегородок		2380,95	135,36	127738	7262		19322		
7	7	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		34,05	1153,18	84,96	39266	2893		27143	71722	
				м2 облицовки		1068,22	38,94	36373	1326		5313		
8	8	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		6,6	1217,28	39,11	8034	258		5714	14848	
				м2		1178,17	24,28	7776	160		1100		
9	9	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума. Разборка покрытия		79,76	160,66	0	12814	0		9227	23804	
				м2		160,66	0	12814	0		1763		
10	10	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цем.песчаного. Демонтаж		71,87	944,72	34,51	67897	2481	30424	34243	110311	
				м2 стяжки		486,88	19,99	34992	1437		8171		
11	11	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж		1	1085,94	9,46	1086	10		779	2015	
				прибор		1076,48	5,87	1076	6		149		
12	12	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж		1	873,51	8,48	874	8		627	1621	
				прибор		865,03	5,26	865	5		120		
13	13	Е12-150101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура . Снятие		4	96,44	0,32	386	1		277	716	
				шт. арматуры		96,12	0,2	384	1		53		
14	14	Е12-130103-0402 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка		79,76	175,24	10,56	13977	842		9735	25608	
				м2 облицовки		164,68	4,84	13135	386		1897		
15	15	Е12-150102-0805 Кзтр и Кэм=1,09	Конвектор. Демонтаж		8	269,61	6,51	2157	52		1539	3991	
				экм		263,1	4,04	2105	32		296		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		55,3	53,17	0	2940	0		2117	5462	
				м		53,17	0	2940	0		405		
17	17	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		40	924		36960				39917	
				т							2957		
18	18	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка		40	634		25360				27389	
				т							2029		
19	19	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		400	58		23200				25056	
				т·км							1856		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**823870**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
20	20	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,25	25111,24	6528,38	81612	21217	21467	41031	132454	
				м3 кладки		11977,55	1597,52	38927	5192		9811		
21	21	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		1,21875	62823		76566		76566		82691	Казахстан
				1000 шт.							6125		
22	22	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,38356	696471,2	5248,18	267138	2013	217501	44864	336963	
				т металлических изделий		124163,02	1609,44	47624	617		24960		
23	23	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0164	451858,18	0	7410			6744	15286	
				т		451858,18	0	7410			1132		
24	24	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,0164	679670		11147		11147		12039	
				т							892		
25	25	Е11-080401-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		18	2375,23	179,32	42754	3228	9004	29109	77612	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1695,7	43,21	30523	778		5749		
26	26	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500		1,8	30944		55699		55699		60155	Казахстан
				м3							4456		
27	27	Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,17	24639,57	6528,38	78107	20695	21390	38211	125623	
				м3 кладки		11363,56	1597,52	36022	5064		9305		
28	28	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		1,623	62823		101962		101962		110119	Казахстан
				1000 шт.							8157		
29	29	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,03952	451858,18	0	17857			16250	36836	
				т		451858,18	0	17857			2729		
30	30	С1214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм		0,03952	679670		26861		26861		29010	
				т							2149		
31	31	У87-050601-0101 0	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм. с устройством внутренних дверных блоков толщиной 60 мм		12,1	21673,44	318,24	262249	3851	234716		283229	
				м2 перегородки		1957,2	152,64	23682	1847		20980		
32	32	Е11-150109-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем		8,81	13481,12	101,06	118769	890	50791	53909	186493	
				м2 поверхности облицовки		7614,96	33,94	67088	299		13814		
33	33	С1222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета		8,81	3598		31698		31698		34234	
				м2							2536		
34	34	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		0,881	41869		36887		36887		39838	Казахстан
				м3							2951		
35	35	Е11-260301-0801 Кзтр и Кэм=1,12	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка		8,81	3669,32	16,27	32327	144	13928	13924	49951	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2072,13	7,44	18255	66		3700		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,08	5092,97	100,75	15686	310	1993	9329	27017	
				м2		4345,1	44,81	13383	138		2001		
37	37	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный		3,08	37497		115491		115491		124730	
				м2							9239		
38	40	Е11-340109-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Экранирование стен сеткой из медной проволоки, ячейка 2,5х2,5 мм. Устройство		67,45	22548,24	716,19	1520879	48307	729098	581846	2270943	
				м2 экранирования		11022,6	327,84	743474	22113		168218		
39	41	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		84,02	518,89	5,93	43597	499	15645	22149	71006	
				м2 окрашиваемой поверхности		326,74	2,78	27453	234		5260		
40	42	Е11-150403-0706 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску		84,02	360	2,85	30247	239	847	23421	57961	
				м2 окрашиваемой поверхности		347,07	1,37	29161	115		4293		
41	43	Е11-340109-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Экранирование стен сеткой из медной проволоки, ячейка 2,5х2,5 мм. Устройство		106,54	22548,24	716,19	2402289	76303	1151638	919049	3587046	
				м2 экранирования		11022,6	327,84	1174348	34928		265708		
42	44	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		180,84	2004,52	35,45	362497	6411	141337	173603	578988	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1187,51	12,47	214749	2255		42888		
43	45	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		180,84	1096,69	10,01	198325	1810	46877	120392	344214	
				м2 окрашиваемой поверхности		827,46	4,71	149638	852		25497		
44	46	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		24,18	5621,96	31,5	135939	762	57239	62632	214456	
				м2 поверхности облицовки		3223,24	14,54	77938	352		15886		
45	47	Е18-080101-05001	Установка металлической сетки и пришивка ее на стены		84,02	35481,6	0	2981164			2384931	5795383	
				1 м2 поверхности обтянутой сеткой		35481,6	0	2981164			429288		
46	48	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,794	331233		594232		594232		641771	
				т							47539		
47	49	Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		7,11	588,07	3,7	4181	26	273	3661	8469	
				м плинтусов		546,04	1,7	3882	12		627		
48	50	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		0,714	1863		1330		1330		1436	
				м2							106		
49	52	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 45 мм. Устройство		11,29	3341,27	222,38	37723	2511	20898	13769	55612	
				м2 стяжки		1267,82	57,82	14314	653		4119		
50	53	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять 5 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		11,29	127,15	3,29	1436	37	1311	90	1648	
				м2 стяжки		7,8	0,89	88	10		122		
51	54	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		11,29	2752,62	136,93	31077	1546	5068	23763	59227	
				м2 покрытия		2166,75	72,36	24463	817		4387		
52	55	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		11,5158	1863		21454		21454		23170	
				м2							1716		
53	56	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом		10,7805	8476,69	3763,63	91383	40574		56795	160032	
				м3 утеплителя		4713,06	1013,36	50809	10925		11854		
54	57	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство		14,374	45364,95	18,32	652076	263	556856	89260	800643	
				м3 подстилающего слоя		6606,18	0	94957			59307		
55	58	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 45 мм. Устройство		72,73	3341,27	222,38	243011	16173	134629	88701	358249	
				м2 стяжки		1267,82	57,82	92209	4205		26537		
56	59	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять 5 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		72,73	127,15	3,29	9248	240	8441	581	10615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		7,8	0,89	567	65		786		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									16805149	
			ИТОГО:					11239709	291830	4544714	5083456	17629019	
								6317644	111416		1305853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,88%		507715,75					
			Итого с временными									18136734,75	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,57%		284746,74					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									18421481,48	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		368429,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18789911,11	
			НДС			12 %		2254789,33					
			Итого с НДС									21044700,45	
			Итого со скидкой			-10%						18940230,40	
			Итого с авансом			30%						13258161,28	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "ТАР-Строй" Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб ТОО "ТАР-Строй"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 383 от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь **2023 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
			Внутренняя отделка										
			Потолок										
1	38	1115-0108-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные ячеистые. Устройство со сборкой панелей	м2	65,5	14605,37	25,99	956652	1702	376702	462961	1533182	
			НР - 80%; СП - 8%			8828,20	6,94	578247	455		113569		
2	39	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе/Грильято	м2	65,5	4147,00	--	271629	--	271629	--	293358	
			СП - 8%			--	--	--	--		21730		
			Полы										
3	51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	14,52	424,92	1,84	6170	26	3018	2950	9850	
			НР - 94%; СП - 8%			215,32	0,85	3126	12		730		
4	60	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	72,73	679,43	88,45	49415	6433	9695	33792	89863	
			НР - 94%; СП - 8%			457,68	36,60	33287	2662		6656		
5	61	233-101-0201 РСНБ РК 2022	Антистатический линолеум	м2	74,1846	21808,00	--	1617818	--	1617818	--	1747243	
			СП - 8%			--	--	--	--		129425		
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**3673497**	
			ИТОГО:					**2901683**	**8161**	**2278862**	**499703**	**3673497**	
								614660	**3129**		**272110**		

			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,88%**		105796,71					
			Итого с временными									3779293,71	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,57%		59334,91					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ									3838628,62	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76772,57					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3915401,20**	
			НДС			12 %		469848,14					
			Итого с НДС									**4385249,34**	
			Итого со скидкой			**-10%**						**3946724,41**	
			Итого с авансом			**-30%**						**2762707,08**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб Кушкумбаев Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Леонов В.А.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТамерланТехСервис"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СтройТех-Мастер"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помешений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**

(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №4

за ноябрь **2023** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализацие работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).На реконструкцию согласно приложению Б к ЭСН РК8.04-01-2015								
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1										
			Трубопровод,оборудование и материалы										
1	1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30,5	2493,07	23,47	76039	716	330	73498	161500	
			НР - 98%; СП - 8%			2458,79	0,17	74993	5		11963		
2	2	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	30,5	157,00		4789		4789		5172	Казахстан
			СП - 8%								383		
3	3	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1100,00		6600		6600		7128	
			СП - 8%								528		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									**173800**	
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3										
4	7	1119-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1	16778,47	833,66	16778	834	1981	14068	33313	
			НР - 98%; СП - 8%			13962,90	391,96	13963	392		2468		
5	8	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	48523,00	--	48523				48523	

						--	--			48523			
6	9	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	1	1681,29	0,19	1681		36	1613	3557	
			НР - 98%; СП - 8%			1645,46		1645			264		
7	11	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	9414,00	--	9414		9414		10167	
			СП - 8%			--	--				753		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									95560	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация хоз-бытовая К1										
8	12	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1377,32	5,98	2755	12	9	2683	5872	
			НР - 98%; СП - 8%			1366,94	1,85	2734	4		435		
9	13	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1429,95	2,43	2860	5	4	2796	6108	
			НР - 98%; СП - 8%			1425,53	0,80	2851	2		452		
10	14	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	2	490,00	--	980		980		1058	Казахстан
			СП - 8%			--	--				78		
11	15	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	2	1576,00	--	3152		3152		3404	Казахстан
			СП - 8%			--	--				252		
12	16	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	3039,81	391,28	3040	391	322	2468	5948	
			НР - 98%; СП - 8%			2327,15	191,00	2327	191		441		
13	17	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20248,00	--	20248		20248		21868	
			СП - 8%			--	--				1620		
14	18	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549,00	--	2196		2196		2372	
			СП - 8%			--	--				176		
15	19	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М10х1000	шт.	4	451,00	--	1804		1804		1948	
			СП - 8%			--	--				144		
16	20	261-404-0552 РСНБ РК 2022	Зажим стыковой цанговый	шт.	4	5328,00	--	21312		21312		23017	
			СП - 8%			--	--				1705		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									**71596**	
			ИТОГО:					**222171**	**1958**	**73176**	**97125**	**340956**	
								98513	**594**	**48523**	**21662**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**48523**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,88%**		**8422,07**					
			Итого с временными									**349378,07**	

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,57%		4723,42					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									354101,50	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6111,57					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									360213,06	
			НДС			12 %		43225,57					
			Итого с НДС									**403438,63**	
			Итого со скидкой			-10%						**363094,77**	
			Итого с авансом			-30%						254166,34	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор / Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб / Кушкумбаев Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)

Леонов В.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №5

за ноябрь **2023 (месяц, год) на 2-1-5 Отопления и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).На реконструкцию согласно приложению Б к ЭСН РК8.04-01-2015								
			РАЗДЕЛ 2.Кондиционирование										
1	5	1319-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кондиционер передвижной шахтный для охлаждения и осушения воздуха горных выработок. Монтаж оборудования	шт.	4	294897,48	67871,67	1179590	271487	284281	446405	1756075	
			НР - 61%; СП - 8%			155955,46	26997,38	623822	107990		130080		
2	6	Прайс-лист п58	Прецизионный кондиционер ASD231A+KSV045A21p:Конденсатор воздушного охлаждения KSV045A21p,Реле контроля трехфазной цепи,Реле отключения кондиционера при пожаре,Микропроцессорная система управления,Система мониторнига WIB8000 Ethemet, EDIO-удлинительная плата для цифровых входов и выходов,Кабель CAN-Bus/RS485, Комплект для работы кондиционера при низкой температуре,Обогреватель картера компрессора,Источник питания 1-фазный для вентилятора конденсатора,Фреон R407C,Основание кондиционера для нижнего фрониального выброса воздуха с передними и боковыми вентиляционными решетками.	компл	4	21411706,25	--	85646825				85646825	
						--	--			85646825			Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**86826415**	**271487**	**284281**	**446405**	**87402900**	
								623822	**107990**	**85646825**	**130080**	**0**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**85646825**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

			Временные здания и сооружения			**2,88%**		**0574,96**					
			Итого с временными									**87453474,96**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,57%**		**28364,40**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**87481839,36**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**36700,29**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**87518539,65**	
			НДС			**12 %**		**10502224,76**					
			Итого с НДС									**98020764,41**	
			Итого со скидкой			**-10%**						**88218687,97**	
			Итого с авансом			**-30%**						**61753081,58**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб Кушкумбаев Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)
Леонов В.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)