Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществленияфункций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Баянаульская районная больница" управления здравохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

Договор подряда (контракт): №2 от 29.12.2023 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 г. от 26.07.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Источник финансирования	Код	Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
	Код	дата	Код	дата				
			2	29.12.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП"Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"	**154 308 830,12**	137 775 741,18							16 533 088,94	**154 308 830,12**
в том числе за отчетный месяц	91 130 741,34	81 366 733,34							9 764 008,00	**91 130 741,34**
Авансовый платеж 30%	46 292 649,03									**46 292 649,03**
Удержание 5%	4 556 537,07									**4 556 537,07**
Итого к оплате:										**40 281 555,24**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017г.)

Принял (Заказчик)

ГККП "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6

от 26 июля 2024 г.

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	15	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. ДМ НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,7;	м2	9,45	2 608,04	40,71	24 646	385	4 254	14 529,00	42 309,00	
						2 117,12	18,20	20 007	172	-	3 134,00		
Раздел 2 Наружные работы													
2.1 Фасад,отмостка													
2	27	1115-0203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6	2 366,14	127,47	65 305	3 518	16 479	34 762	108 072	
						1 641,59	107,67	45 308	2 972	-	8 005		
3	28	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	27,6	398,82	0,89	11 007	25	4 952	4 349	16 584	
						218,48	0,38	6 030	10	-	1 228		

4	29	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	-800	11 163,58	17,79	-8 930 864	-14 232	-6 619 200	-1 656 288	-11 434 124
						2 871,79	3,71	-2 297 432	-2 968	-	-846 972	
5	32	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,906	10 787,50	2 613,23	9 773	2 368	6 212	1 590	12 272
						1 316,62	1 120,70	1 193	1 015	-	909	
6	33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=72%	м3	0,3264	40 001,10	1 749,51	13 056	571	11 863	534	14 677
						1 906,63	365,70	622	119	-	1 087	
	2.2 Пандус											
7	34	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2,36	1 192,41	0,00	2 814	-	-	2 026,00	5 227,00
						1 192,41	0,00	2 814	-	-	387,00	
8	35	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,63	10 787,50	2 613,23	6 796	1 646	4 320	1 105,00	8 533,00
						1 316,62	1 120,70	829	706	-	632,00	
9	36	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	1,693	40 001,10	1 749,51	67 722	2 962	61 532	2 770,00	76 131,00
						1 906,63	365,70	3 228	619	-	5 639,00	
10	37	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	1,603	39 678,33	1 882,79	63 604	3 018	57 962	2 363,00	71 244,00
						1 637,20	410,69	2 624	658	-	5 277,00	
11	38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,11008	567 060,00	-	62 422	-	62 422	-	67 416,00
						-	-	-	-	-	4 994,00	
12	39	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72%	т	0,021							14 376,00
						368 992,01	1 979,21	7 749	42	-	5 562,00	
						367 012,80	855,70	7 707	18	-	1 065,00	
	2.4. Крыльцо Кр2											
13	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	12	1 032,43	34,86	12 389	418	6 039	4 446	18 182
						494,34	20,29	5 932	243	-	1 347	
14	51	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72% Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	-12	275,20	11,93	-3 302	-143	-3 012	-164	-3 743
						12,22	6,71	-147	-81	-	-277	
	3 Внутренние отделочные работы											
	3.1. Стены 1 этаж											
15	70	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	23,45	5 005,58	21,15	117 381	496	55 513	44 354	174 674
						2 617,15	9,84	61 372	231	-	12 939	
16	71	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1077	432,90	1,11	466 233	1 195	90 522	270 071	795 208

						347,74	0,54	374 516	582	-	58 904	
17	72	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	1077	214,69	0,47	231 221	506	34 001	141 805	402 868
						182,65	0,22	196 714	237	-	29 842	
18	73	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	377	1 319,04	23,59	497 278	8 893	124 927	263 981	822 160
						964,08	8,44	363 458	3 182	-	60 901	
	3.2. Стены 2 этаж											
19	74	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 4 мм НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	182,29	1 319,04	23,59	240 448	4 300	60 406	127 642	397 537
						964,08	8,44	175 742	1 539	-	29 447	
20	75	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	482,29	432,90	1,11	208 783	535	40 536	120 940	356 101
						347,74	0,54	167 712	260	-	26 378	
21	76	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	482,29	214,69	0,47	103 543	227	15 226	63 501	180 408
						182,65	0,22	88 090	106	-	13 364	
22	77	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	18,05	5 005,58	21,15	90 351	382	42 729	34 141	134 451
						2 617,15	9,84	47 240	178	-	9 959	
	3.3 Потолок 1 этаж											
23	78	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	69,85	2 398,86	41,66	167 560	2 910	32 071	97 225	285 968
						1 898,06	35,16	132 579	2 456	-	21 183	
24	79	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	129,85	499,94	1,11	64 917	144	10 914	38 829	112 046
						414,78	0,54	53 859	70	-	8 300	

25	80	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	129,85	259,82 227,78	0,47 0,22	33 738 29 577	61 29	4 100 -	21 316 4 404	59 458
	3.4 Потолок 2 этаж											
26	81	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	76,36	2 398,86 1 898,06	41,66 35,16	183 177 144 936	3 181 2 685	35 060 -	106 287 23 157	312 621
27	82	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	276,36	499,94 414,78	1,11 0,54	138 163 114 629	307 149	23 227 -	82 640 17 664	238 467
28	83	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	276,36	259,82 227,78	0,47 0,22	71 804 62 949	130 61	8 725 -	45 367 9 374	126 545
	4 Проемы											
	4.1. Окна											
29	84	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1,ОК2,ОК4,ОК5 НР=72%	м2	-1,36	3 697,18 1 794,96	253,55 126,19	-5 028 -2 441	-345 -172	-2 242 -	-1 881 -553	-7 462
30	86	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой Кстм =1,04	1 м2	-1,36	38 902,24 0,00	0,00 0,00	-52 907 0	0 0	-52 907 -	0 -4 233	-57 140
31	42	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=72%	м2	7,92	2 486,41 1 965,46	41,48 7,67	19 692 15 566	329 61	3 797 -	11 251 2 475	33 418
32	43	223-103-0212	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	1 м2	7,92	55 318,00 0,00	0,00 0,00	438 119 0	0 0	438 119 -	0 35 049	473 168

33	90	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (ширины) до 0,50 м НР=72%	м	-52	4 446,11	7,79	-231 198	-405	-212 195	-13 530	-264 306
						357,66	3,71	-18 598	-193	-	-19 578	
34	91	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72%	м	-4,28	2 205,18	5,53	-9 438	-24	-6 625	-2 013	-12 367
						651,53	1,64	-2 789	-7	-	-916	
35	92	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%	м	111,8	4 600,96	14,13	514 387	1 580	277 764	169 416,72	738 508,02
						2 102,35	2,31	235 043	258	-	54 704,30	
36	93	1134-0108-0708	Откосы внутренние. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%	м2 поверхности	38,31	7 355,24	13,19	281 779	505	147 601	96 366,96	408 397,64
						3 489,25	4,44	133 673	170	-	30 251,68	
37	94	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72%	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	68,31	979,15	42,94	66 886	2 933	0	46 542,24	122 502,50
						936,21	10,09	63 953	689	-	9 074,26	
	4.2. Двери											
38	96	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72%	м2	32,29	2 466,85	122,26	79 655	3 948	20 472	40 980	130 286
						1 710,60	52,10	55 235	1 682	-	9 651	
39	98	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	3,78	7 373,00	0,00	27 870	0	27 870	0	30 100
						0,00	0,00	0	0	-	2 230	
40	102	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	2,43	2 652,89	257,53	6 447	626	2 197	2 830,00	10 019,00
						1 491,14	126,19	3 623	307	-	742,00	
41	104	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	2,835	3 871,75	71,79	10 976	204	1 466	6 766,56	19 161,96
						3 282,63	32,31	9 306	92	-	1 419,40	
42	105	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	6,2	4 239,56	67,86	26 285	421	3 988	15 887,00	45 546,00
						3 528,54	30,33	21 877	188	-	3 374,00	
43	106	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,835	72 945,00	0,00	206 799	0	206 799	0,00	223 342,92
						0,00	0,00	0	0	-	16 543,92	
44	107	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	6,2	55 181,00	-	342 122	-	342 122	-	369 492,00

						-	-	-	-	-	27 370,00		
45	108	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	20	5 075,00	-	101 500	-	101 500	-	109 620,00
						-	-	-	-	-	8 120,00		
46	109	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	54	527,00	-	28 458	-	28 458	-	30 735,00
						-	-	-	-	-	2 277,00		
47	111	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	17	3 487,80	56,94	59 293	968	10 519	35 026	101 865
						2 812,14	49,45	47 806	841	-	7 546		
48	112	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	17	432,90	1,11	7 359	19	1 428	4 263	12 552
						347,74	0,54	5 912	9	-	930		
49	113	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	17	214,69	0,47	3 650	8	537	2 238	6 359
						182,65	0,22	3 105	4	-	471		
	4.3 Усиление проемов												
50	114	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР=72%	м3	0,12	186 439,86	9 226,65	22 373	1 107	12 930	6 335,00	31 005,00
						69 464,33	3 850,37	8 336	462	-	2 297,00		
51	115	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,34944	521 841,00	-	182 352	-	182 352	-	196 940,00
						-	-	-	-	-	14 588,00		
52	116	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01128	490 575,00	-	5 534	-	5 534	-	5 977,00
						-	-	-	-	-	443,00		
53	117	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	3,6	2 261,00	-	8 140	-	8 140	-	8 791,00
						-	-	-	-	-	651,00		
	5 Полы 1-го этажа												
	Тип 1												
54	119	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	69,8	2 431,33	17,04	169 707	1 189	140 865	20 235	205 137
						396,18	6,46	27 653	451	-	15 195		
	Тип 2												

55	121	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	20,41	1 032,43	34,86	21 072	711	10 272	7 562	30 925
						494,34	20,29	10 089	414	-	2 291	
56	122	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	20,41	550,40	23,85	11 234	487	10 248	557	12 734
						24,44	13,42	499	274	-	943	
57	123	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,02041	22 870,51	2 093,28	467	43	1	318	848
						20 735,23	904,67	423	18	-	63	
58	124	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02041	474 042,00	0,00	9 675	0	9 675	0	10 449
						0,00	0,00	0	0	-	774	
	Тип 3											
59	129	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	183,7	4 285,13	36,25	787 178	6 659	762 520	15 217	866 587
						97,98	17,07	17 999	3 136	-	64 192	
60	131	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	72,9	301,75	3,06	21 998	223	12 799	6 528	30 808
						123,13	1,24	8 976	90	-	2 282	
	Тип 4											
61	132	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	57,9	4 285,13	36,25	248 109	2 099	240 337	4 796	273 137
						97,98	17,07	5 673	988	-	20 232	
62	134	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	58	301,75	3,06	17 502	177	10 183	5 194	24 512
						123,13	1,24	7 142	72	-	1 816	
	Тип 5											
63	136	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	54,11	2 431,33	17,04	131 559	922	109 200	15 687,00	159 026,00
						396,18	6,46	21 437	350	-	11 780,00	
64	137	1115-0204-0108	Пол. Насечка поверхности НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,2	591,05	-	84 047	-	-	60 514,00	156 126,00
						591,05	-	84 047	-	-	11 565,00	
	Тип 6											
65	138	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	8,6	4 916,01	194,19	42 278	1 670	27 537	9 942,00	56 398,00
						1 519,87	85,72	13 071	737	-	4 178,00	
66	139	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	17,5	2 431,33	17,04	42 548	298	35 317	5 073,00	51 431,00
						396,18	6,46	6 933	113	-	3 810,00	
67	140	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего	1,204	43 831,77	11,70	52 773	14	46 299	4 651,00	62 018,00

				подстилающего слоя		5 365,49	-	6 460	-	-	4 594,00	
68	141	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,00946	22 870,51	2 093,28	216	20	-	148,00	393,00
						20 735,23	904,67	196	9	-	29,00	
69	142	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00946	474 042,00	-	4 484	-	4 484	-	4 843,00
						-	-	-	-	-	359,00	
	6 Полы 2-го этажа											
	Тип1											
70	143	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	-57,24	4 916,01	194,19	-281 392	-11 115	-183 280	-66 171	-375 368
						1 519,87	85,72	-86 997	-4 907	-	-27 805	
71	144	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	117	2 431,33	17,04	284 466	1 994	236 119	33 918	343 855
						396,18	6,46	46 353	756	-	25 471	
	Тип2											
72	146	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	24,9	4 285,13	36,25	106 700	903	103 357	2 063	117 464
						97,98	17,07	2 440	425	-	8 701	
73	147	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	56	301,75	3,06	16 898	171	9 832	5 014	23 665
						123,13	1,24	6 895	69	-	1 753	
	7 Актовый зал											
	7.1. Сцена											
74	156	1110-0212-0102	Лестницы с перилами и площадки с маршами с забежными ступенями. Сборка НР=72%	м2 горизонтальной проекции лестниц	1,2	3 991,55	425,62	4 790	511	250	3 060,00	8 478,00
						3 357,22	184,28	4 029	221	-	628,00	
75	157	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,1257	125 144,00	-	15 731	-	15 731	-	16 989,00
						-	-	-	-	-	1 258,00	
76	158	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,081	125 144,00	-	10 137	-	10 137	-	10 948,00
						-	-	-	-	-	811,00	
77	159	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	7,4187	10 180,10	63,50	75 523	471	50 590	17 760,00	100 746,00
						3 297,37	27,66	24 462	205	-	7 463,00	
	7.4 Гардеробная стойка											
78	182	1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 22 мм НР=72%	м2 поверхности	7,1	3 323,86	59,00	23 599	419	11 955	8 200,00	34 343,00
						1 581,12	23,00	11 226	163	-	2 544,00	
79	183	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72%	м3 древесины в	0,16773	182 360,24	1 669,89	30 587	280	24 157	4 516,00	37 911,00

				конструкции		36 666,00	726,16	6 150	122	-	2 808,00	
80	184	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР=72%	изделие	1	1 756,19	157,37	1 756	157	587	785,00	2 744,00
						1 011,49	79,02	1 011	79	-	203,00	
81	185	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,00342	535 823,00	-	1 833	-	1 833	-	1 980,00
						-	-	-	-	-	147,00	
82	186	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,16773	10 180,10	63,50	1 708	11	1 144	402,00	2 279,00
						3 297,37	27,66	553	5	-	169,00	
	Раздел 8 Прочие работы											
83	189	1205-0101-0901	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР=72%	м2	1,89	5 564,83	155,42	10 518	294	5 120	3 763,00	15 423,00
						2 700,32	64,48	5 104	122	-	1 142,00	
84	190	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,78	2 041,22	105,94	7 716	400	2 144	3 964,00	12 614,00
						1 367,99	88,50	5 171	335	-	934,00	
85	191	1205-0101-0901	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР=72%	м2	24	5 564,83	155,42	133 556	3 730	65 018	47 776,00	195 839,00
						2 700,32	64,48	64 808	1 548	-	14 507,00	
86	192	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	48	2 041,22	105,94	97 979	5 085	27 230	50 337,00	160 181,00
						1 367,99	88,50	65 664	4 248	-	11 865,00	
87	195	1205-0101-0901	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР=72%	м2	18,91	5 564,83	155,42	105 231	2 939	51 229	37 643,00	154 304,00
						2 700,32	64,48	51 063	1 219	-	11 430,00	
88	196	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,82	2 041,22	105,94	77 199	4 007	21 455	39 660,00	126 208,00
						1 367,99	88,50	51 737	3 347	-	9 349,00	
89	197	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72%	м3 кладки	1,157	50 859,41	2 725,32	58 844	3 153	45 360	8 076,00	72 274,00
						8 928,90	765,61	10 331	886	-	5 354,00	
90	198	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	0,0099	671 473,73	3 597,60	6 648	36	5 614	726,00	7 964,00
						100 816,13	1 089,25	998	11	-	590,00	
91	199	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72%	м3 кладки	1,6128	50 859,41	2 725,32	82 026	4 395	63 230	11 258,00	100 747,00
						8 928,90	765,61	14 401	1 235	-	7 463,00	
92	200	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	0,00693	671 473,73	3 597,60	4 653	25	3 930	509,00	5 575,00
						100 816,13	1 089,25	699	8	-	413,00	
93	201	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-	м2	5,04	2 041,22	105,94	10 288	534	2 859	5 286,00	16 820,00

			известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	оштукатуриваемой поверхности		1 367,99	88,50	6 895	446	-	1 246,00	
94	202	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72%	м3 кладки	0,0064	50 859,41	2 725,32	326	17	251	45,00	401,00
						8 928,90	765,61	57	5	-	30,00	
95	206	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72%	м3 кладки	0,144	50 859,41	2 725,32	7 324	392	5 646	1 005,00	8 995,00
						8 928,90	765,61	1 286	110	-	666,00	
96	207	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72%	т металлических изделий	0,0011	671 473,73	3 597,60	739	4	624	81,00	886,00
						100 816,13	1 089,25	111	1	-	66,00	
97	208	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	2 041,22	105,94	2 449	127	681	1 259,00	4 005,00
						1 367,99	88,50	1 642	106	-	297,00	
	9 Водосточная система											
98	209	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР=72%	м желобов	8	12 796,23	230,58	102 370	1 845	90 398	7 700	118 876
						1 265,88	70,99	10 127	568	-	8 806	
99	210	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=72%	м труб	36	2 202,80	141,20	79 301	5 083	2 331	52 737	142 601
						1 996,87	37,75	71 887	1 359	-	10 563	
100	211	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	8	2 557,00	0,00	20 456	0	20 456	0	22 092
						0,00	0,00	0	0	-	1 636	
101	212	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	36	3 310,00	0,00	119 160	0	119 160	0	128 693
						0,00	0,00	0	0	-	9 533	
102	213	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	6	5 986,00	-	35 916	-	35 916	-	38 789,00
						-	-	-	-	-	2 873,00	
103	214	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	2	4 552,00	-	9 104	-	9 104	-	9 832,00
						-	-	-	-	-	728,00	
104	215	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	12	3 680,00	0,00	44 160	0	44 160	0	47 693
						0,00	0,00	0	0	-	3 533	
105	216	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	119	1 717,00	0,00	204 323	0	204 323	0	220 669
						0,00	0,00	0	0	-	16 346	
106	217	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	128	1 426,00	0,00	182 528	0	182 528	0	197 130
						0,00	0,00	0	0	-	14 602	

107	218	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	30	3 330,00	0,00	99 900	0	99 900	0	107 892
						0,00	0,00	0	0	-	7 992	

Итого по локальной смете №02-01-01	**356 582**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	980 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 085
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 460 073
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	733 955
в т.ч. зарплата, тенге	66 056
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 219

Корректировка №1 к локальной смете №02-01-01

Раздел ДОБАВИТЬ

1 Демонтажные работы

108	1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	68,2	1 185,76	38,06	80 869	2 596	0	57 518	149 458
						1 147,70	23,65	78 273	1 613	-	11 071	
109	2	1107-0516-0115	Демонтаж потолочных швов в плитах перекрытия НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м шва	544	484,47	3,58	263 552	1 948	0	188 986	488 741
						480,89	1,61	261 604	876	-	36 203	
110	3	1215-0102-0102	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 2 м3. Демонтаж НР=72%	шт.	1	6 710,56	177,10	6 711	177	1	4 783	12 414
						6 533,46	110,06	6 533	110	-	920	
111	4	1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР=72%	м2 поверхности воздуховодов	68,8	805,00	19,82	55 384	1 364	0	39 505	102 480
						785,18	12,32	54 020	848	-	7 591	
112	5	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	котел	2	38 004,31	3 989,33	76 009	7 979	0	51 388	137 589
						34 014,98	1 671,06	68 030	3 342	-	10 192	
113	6	1109-0607-0101	Демонтаж м/к дымовой трубы НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	т	0,78	45 755,60	4 110,55	35 689	3 206	0	24 150	64 626
						41 645,05	1 357,30	32 483	1 059	-	4 787	
114	7	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж (2 шт) НР=72%:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7:К1мат=0;	т конструкций	0,926	58 809,38	24 939,50	54 457	23 094	-1	28 506	89 600
						33 869,88	8 885,77	31 364	8 228	-	6 637	

	2 Наружные работы											
	2.1. Фасад, отмостка											
115	8	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72%	м2 поверхности облицовки	400	336,02	0,29	134 408	116	114 080	14 593	160 921
						50,53	0,14	20 212	56	-	11 920	
116	9	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72%	м2 поверхности облицовки	807	5 081,77	17,79	4 100 988	14 357	1 769 096	1 670 781	6 233 511
						2 871,79	3,71	2 317 535	2 994	-	461 742	
117	10	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Коб =0,105	1 м3	84,735	31 059,00	0,00	2 631 784	0	2 631 784	0	2 842 327
						0,00	0,00	0	0	-	210 543	
118	11	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =1,1	1 м2	887,7	3 621,00	0,00	3 214 362	0	3 214 362	0	3 471 511
						0,00	0,00	0	0	-	257 149	
119	12	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72%	м	139	4 600,96	14,13	639 533	1 964	345 342	210 635	918 181
						2 102,35	2,31	292 227	321	-	68 013	
120	13	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	484	1 193,80	66,14	577 799	32 012	184 191	270 751	916 434
						747,10	29,85	361 596	14 447	-	67 884	
121	14	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	7,9	10 841,55	2 613,23	85 648	20 645	54 602	13 864	107 473
						1 316,62	1 120,70	10 401	8 854	-	7 961	
122	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=72%	м3	8,55	40 001,10	1 749,51	342 009	14 958	310 749	13 989	384 478
						1 906,63	365,70	16 302	3 127	-	28 480	
	2.3 Крыльцо Кр1											
123	16	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	12	3 227,19	279,58	38 726	3 355	10 980	18 184	61 463
						2 032,55	71,97	24 391	864	-	4 553	
124	17	291-734-2463	Плита бетонная тротуарная толщиной 30 мм серая (кпл)	1 м2	12	2 364,79	0,00	28 377	0	28 377	0	30 647
						0,00	0,00	0	0	-	2 270	
125	18	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень") НР=72%	м2 поверхности облицовки	12	5 334,60	38,96	64 015	468	6 979	40 914	113 323
						4 714,03	21,43	56 568	257	-	8 394	
126	19	291-872-3542	Плитка бетонная "Рваный камень" (кпл)	1 м2	12	1 907,09	0,00	22 885	0	22 885	0	24 716
						0,00	0,00	0	0	-	1 831	
127	20	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	20,64	3 227,19	279,58	66 609	5 771	18 886	31 275	105 715

						2 032,55	71,97	41 952	1 485	-	7 831	
128	21	291-734-2463	Плита бетонная тротуарная толщиной 30 мм серая (кпл)	1 м2	20,64	2 364,79	0,00	48 809	0	48 809	0	52 714
						0,00	0,00	0	0	-	3 905	
	3 Внутренние отделочные работы											
	3.1. Стены 1 этаж											
129	22	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	1077	1 019,18	15,33	1 097 657	16 510	220 279	627 215	1 862 862
						799,32	9,53	860 868	10 264	-	137 990	
130	23	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	9154,5	116,00	0,00	1 061 922	0	1 061 922	0	1 146 876
						0,00	0,00	0	0	-	84 954	
131	24	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	293,2	4 076,96	17,71	1 195 365	5 193	195 039	718 820	2 067 320
						3 394,04	11,01	995 133	3 228	-	153 135	
132	25	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	398,58	322,29	0,00	128 458	0	0	92 490	238 624
						322,29	0,00	128 458	0	-	17 676	
133	26	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	385,22	591,05	0,00	227 684	0	0	163 933	422 946
						591,05	0,00	227 684	0	-	31 329	
	3.2. Потолки 1 этаж											
134	26	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	162	615,06	4,47	99 640	724	1 538	70 348	183 587
						601,10	2,02	97 378	327	-	13 599	
135	27	1211-0101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	129,85	1 139,12	16,12	147 915	2 093	27 923	85 824	252 438
						907,96	10,02	117 899	1 301	-	18 699	
136	28	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	1103,725	116,00	0,00	128 032	0	128 032	0	138 275
						0,00	0,00	0	0	-	10 243	
137	29	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	233,84	2 108,79	213,93	493 119	50 025	0	335 791	895 223
						1 894,86	99,57	443 094	23 283	-	66 313	
138	30	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	233,84	4 122,00	0,00	963 888	0	963 888	0	1 040 999
						0,00	0,00	0	0	-	77 111	
	3.3. Стены 2 этаж											
139	31	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	482,29	1 019,18	15,33	491 540	7 394	98 642	280 872	834 205
						799,32	9,53	385 504	4 596	-	61 793	
140	32	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	4099,465	116,00	0,00	475 538	0	475 538	0	513 581
						0,00	0,00	0	0	-	38 043	

141	33	1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	121	4 076,96	17,71	493 312	2 143	80 490	296 648	853 157
						3 394,04	11,01	410 679	1 332	-	63 197	
142	34	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	361,29	322,29	0,00	116 440	0	0	83 837	216 299
						322,29	0,00	116 440	0	-	16 022	
	3.4. Потолки 2 этаж											
143	35	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	382	615,06	4,47	234 953	1 708	3 625	165 882	432 902
						601,10	2,02	229 620	772	-	32 067	
144	36	1211-0101-0108	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	276,36	1 139,12	16,12	314 807	4 455	59 428	182 659	537 263
						907,96	10,02	250 924	2 769	-	39 797	
145	37	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	2349,06	116,00	0,00	272 491	0	272 491	0	294 290
						0,00	0,00	0	0	-	21 799	
146	38	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%	м2	25,98	2 108,79	213,93	54 786	5 558	0	37 307	99 460
						1 894,86	99,57	49 228	2 587	-	7 367	
147	39	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	25,98	4 122,00	0,00	107 090	0	107 090	0	115 657
						0,00	0,00	0	0	-	8 567	
	4 Проемы											
	4.1. Окна											
148	40	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	1,3552	4 346,08	254,43	5 890	345	2 902	2 025	8 548
						1 950,53	124,67	2 643	169	-	633	
149	41	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	1 м2	1,3552	41 773,68	0,00	56 612	0	56 612	0	61 141
						0,00	0,00	0	0	-	4 529	
150	42	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=72%	м2	8,635	2 486,41	41,48	21 470	358	4 140	12 267	36 436
						1 965,46	7,67	16 972	66	-	2 699	
151	43	223-103-0212	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	1 м2	8,635	55 318,00	0,00	477 671	0	477 671	0	515 885
						0,00	0,00	0	0	-	38 214	

152	44	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (ширине) до 0,50 м НР=72%	м	47,72	4 472,13	7,35	213 410	351	197 401	11 394	242 788
						328,12	3,50	15 658	167	-	17 984	
153	45	1134-0108-0708	Откосы внутренние. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72%	м2 поверхности	2,25	7 355,24	13,19	16 549	30	8 668	5 660	23 986
						3 489,25	4,44	7 851	10	-	1 777	
154	46	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=72%	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2,25	979,15	42,94	2 203	97	0	1 533	4 035
						936,21	10,09	2 106	23	-	299	
155	47	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,528	34 911,00	0,00	123 166	0	123 166	0	133 019
						0,00	0,00	0	0	-	9 853	
156	48	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72%	м3	6,32	54 147,25	22,58	342 211	143	198 849	103 118	480 955
						22 661,28	0,00	143 219	0	-	35 626	
	4.2. Двери											
157	49	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	27,51	9 366,00	0,00	257 659	0	257 659	0	278 272
						0,00	0,00	0	0	-	20 613	
158	50	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72%	м коробок	84	485,99	1,79	40 823	150	30 499	7 374	52 053
						121,12	0,81	10 174	68	-	3 856	
159	51	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2	5,8833	2 652,89	257,53	15 608	1 515	5 320	6 851	24 256
						1 491,14	126,19	8 773	742	-	1 797	
160	52	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	4,3997	38 739,00	0,00	170 440	0	170 440	0	184 075
						0,00	0,00	0	0	-	13 635	
161	53	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	3,9136	40 202,00	0,00	157 335	0	157 335	0	169 922
						0,00	0,00	0	0	-	12 587	
162	54	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72%	м2	6,8944	2 389,78	4,31	16 476	30	4 477	8 618	27 102
						1 736,11	0,00	11 969	0	-	2 008	
163	55	223-102-0401	Блок из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99, не открывающийся: глухой	1 м2	3,1744	23 077,00	0,00	73 256	0	73 256	0	79 116
						0,00	0,00	0	0	-	5 860	

164	56	223-203-0307	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	1 м2	3,72	48 076,00	0,00	178 843	0	178 843	0	193 150
						0,00	0,00	0	0	-	14 307	
165	57	1110-0501-0501	Установка ПВХ перегородок в санузлах НР=72%	м2	6,494	2 389,78	4,31	15 519	28	4 217	8 117	25 527
						1 736,11	0,00	11 274	0	-	1 891	
166	58	223-102-0101	Перегородка из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 не открывающийся: глухой	1 м2	6,494	21 807,00	0,00	141 615	0	141 615	0	152 944
						0,00	0,00	0	0	-	11 329	
167	59	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72%	м2	5,3306	4 239,56	67,86	22 599	362	3 428	13 659	39 159
						3 528,54	30,33	18 809	162	-	2 901	
168	60	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	1,6548	55 181,00	0,00	91 314	0	91 314	0	98 619
						0,00	0,00	0	0	-	7 305	
169	61	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	3,6758	27 378,00	0,00	100 636	0	100 636	0	108 687
						0,00	0,00	0	0	-	8 051	
170	62	1110-0405-0102	Откосы дверных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР=72%	м откоса	115	983,25	7,83	113 074	900	47 585	46 780	172 642
						561,64	3,33	64 589	383	-	12 788	
	5 Полы 1-го этажа											
	Тип1											
171	63	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	45,1	1 032,43	34,86	46 563	1 572	22 696	16 711	68 336
						494,34	20,29	22 295	915	-	5 062	
172	64	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	45,1	9 041,91	194,19	407 790	8 758	330 486	52 137	496 721
						1 519,87	85,72	68 546	3 866	-	36 794	
	Тип 2											
173	65	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	2,041	43 393,12	11,70	88 565	24	77 590	7 885	104 166
						5 365,49	0,00	10 951	0	-	7 716	
174	66	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	20,41	9 041,91	194,19	184 545	3 963	149 561	23 595	224 791
						1 519,87	85,72	31 021	1 750	-	16 651	
175	67	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	34,7	2 431,33	17,04	84 367	591	70 029	10 059	101 980
						396,18	6,46	13 747	224	-	7 554	
	Тип3											
176	68	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	9,5	4 285,13	36,25	40 709	344	39 434	787	44 816
						97,98	17,07	931	162	-	3 320	

177	69	1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2 НР=72%	м2 покрытия	193,2	2 974,52	30,15	574 677	5 825	440 948	94 197	722 384
						662,03	15,14	127 904	2 925	-	53 510	
178	70	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР=72%	м	200	288,55	0,45	57 710	90	2 378	39 774	105 283
						276,21	0,00	55 242	0	-	7 799	
179	71	291-762-4234	Уголок металлический для обрамления углов Коб =1,05 (кпл)	1 м	210	762,84	0,00	160 196	0	160 196	0	173 012
						0,00	0,00	0	0	-	12 816	
180	72	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	3,1	301,75	3,06	935	9	544	278	1 310
						123,13	1,24	382	4	-	97	
	Тип 4											
181	73	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	5,79	11 714,94	1 492,78	67 830	8 643	33 808	20 660	95 569
						4 383,28	572,71	25 379	3 316	-	7 079	
182	74	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	5,79	43 393,12	11,70	251 246	68	220 112	22 368	295 503
						5 365,49	0,00	31 066	0	-	21 889	
183	75	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,0579	22 870,51	2 093,28	1 324	121	2	902	2 404
						20 735,23	904,67	1 201	52	-	178	
184	76	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0579	481 766,00	0,00	27 894	0	27 894	0	30 126
						0,00	0,00	0	0	-	2 232	
185	77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	57,9	1 032,43	34,86	59 778	2 018	29 138	21 454	87 731
						494,34	20,29	28 622	1 175	-	6 499	
186	78	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривanием полотнищ в стыках НР=72%	м2 покрытия	57,9	3 967,34	53,20	229 709	3 080	202 038	18 314	267 865
						424,72	14,59	24 591	845	-	19 842	
	Тип 5											
187	79	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	143,8	9 041,91	194,19	1 300 227	27 925	1 053 745	166 236	1 583 780
						1 519,87	85,72	218 557	12 327	-	117 317	
188	80	1115-0204-0108	Пол. Насечка поверхности НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	591,05	0,00	946	0	0	681	1 757
						591,05	0,00	946	0	-	130	
	6 Полы 2-го этажа											
	Тип 1											
189	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	199	1 032,43	34,86	205 454	6 937	100 143	73 737	301 526
						494,34	20,29	98 374	4 038	-	22 335	
190	82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%:К1тр=2;К1тм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 стяжки	199	275,20	11,93	54 765	2 374	49 959	2 712	62 075

						12,22	6,71	2 432	1 335	-	4 598	
191	83	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	199	9 041,91	194,19	1 799 340	38 644	1 458 242	230 049	2 191 740
						1 519,87	85,72	302 454	17 058	-	162 351	
	Тип2											
192	84	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	10,55	43 393,12	11,70	457 797	123	401 068	40 756	538 437
						5 365,49	0,00	56 606	0	-	39 884	
193	85	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	0,1055	22 870,51	2 093,28	2 413	221	4	1 644	4 382
						20 735,23	904,67	2 188	95	-	325	
194	86	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1055	481 766,00	0,00	50 826	0	50 826	0	54 892
						0,00	0,00	0	0	-	4 066	
195	87	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	105,5	4 285,13	36,25	452 081	3 824	437 920	8 739	497 686
						97,98	17,07	10 337	1 801	-	36 866	
196	88	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72%	м2 покрытия	105,5	3 967,34	53,20	418 554	5 613	368 133	33 370	488 078
						424,72	14,59	44 808	1 539	-	36 154	
	7 Актовый зал											
197	89	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР=72%	м2 изолируемой поверхности	81,65	4 285,13	36,25	349 881	2 960	338 921	6 764	385 177
						97,98	17,07	8 000	1 394	-	28 532	
198	90	1111-0101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2 НР=72%	м2 покрытия	81,65	2 974,52	30,15	242 870	2 462	186 353	39 810	305 294
						662,03	15,14	54 055	1 236	-	22 614	
199	91	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	26,5	301,75	3,06	7 996	81	4 652	2 373	11 199
						123,13	1,24	3 263	33	-	830	
200	92	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	18,7	1 028,54	121,88	19 234	2 279	1 797	11 601	33 302
						810,61	50,99	15 158	954	-	2 467	
201	93	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	18,7	17 399,00	0,00	325 361	0	325 361	0	351 390
						0,00	0,00	0	0	-	26 029	
	10 Пожарная лестница -1 шт											
202	94	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72%	т конструкций	0,712	107 661,26	26 607,07	76 666	26 267	11 006	26 116	121 060
						56 449,79	12 693,96	40 192	9 038	-	8 968	
203	95	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,712	1 004 968,00	0,00	715 537	0	715 537	0	772 780

						0,00	0,00	0	0	-	57 243	
204	96	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	12,906	191,27	4,67	2 469	60	1 444	702	3 425
						74,74	0,76	965	10	-	254	
	11 Козырьки -3 шт											
205	97	1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж козырьков входа НР=72%	т конструкций	0,24	58 605,97	17 367,66	14 065	4 168	2 759	6 002	21 672
						29 740,48	4 992,64	7 138	1 198	-	1 605	
206	98	290-000-0000	Козырек металилический с элементами ковки (кпл)	1 шт	3	141 124,79	0,00	423 374	0	423 374	0	457 244
						0,00	0,00	0	0	-	33 870	
	12 Кровля на крыльце											
207	99	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	9	248,60	32,14	2 237	289	0	1 461	3 994
						216,46	9,03	1 948	81	-	296	
208	100	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72%	м2 кровли	9	430,19	29,35	3 872	264	0	2 651	7 045
						400,84	8,24	3 608	74	-	522	
209	101	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	9	144,26	0,08	1 298	1	-1	935	2 412
						144,18	0,00	1 298	0	-	179	
210	102	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72%	м	6	125,12	0,04	751	0	1	540	1 394
						125,08	0,00	750	0	-	103	
211	103	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,09	187 241,65	1 148,15	16 852	103	13 499	2 369	20 759
						36 115,36	441,79	3 250	40	-	1 538	
212	104	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	9	1 897,00	16,72	17 073	150	14 406	1 871	20 460
						279,72	8,99	2 517	81	-	1 516	
213	105	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	9	1 143,71	30,46	10 293	274	743	6 756	18 413
						1 030,67	12,01	9 276	108	-	1 364	
214	106	224-103-0107	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	10,35	3 170,00	0,00	32 810	0	32 810	0	35 435
						0,00	0,00	0	0	-	2 625	
215	107	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м примыканий	6	908,69	16,48	5 452	99	877	3 240	9 387
						746,07	3,98	4 476	24	-	695	

216	108	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	6	2 217,00	0,00	13 302	0	13 302	0	14 366
						0,00	0,00	0	0	-	1 064	
217	109	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,09	11 829,47	88,32	1 065	8	936	89	1 246
						1 342,72	38,61	121	3	-	92	
218	110	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	9	412,63	4,10	3 714	37	3 219	341	4 379
						50,86	1,79	458	16	-	324	
219	111	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	20	248,60	32,14	4 972	643	0	3 247	8 877
						216,46	9,03	4 329	181	-	658	
220	112	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72%	м2 кровли	20	430,19	29,35	8 604	587	0	5 891	15 655
						400,84	8,24	8 017	165	-	1 160	
221	113	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	20	144,26	0,08	2 885	2	-1	2 076	5 358
						144,18	0,00	2 884	0	-	397	
222	114	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,42	187 241,65	1 148,15	78 641	482	62 991	11 055	96 872
						36 115,36	441,79	15 168	186	-	7 176	
223	115	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	20	1 897,00	16,72	37 940	334	32 012	4 157	45 465
						279,72	8,99	5 594	180	-	3 368	
224	116	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	20	1 143,71	30,46	22 874	609	1 652	15 014	40 919
						1 030,67	12,01	20 613	240	-	3 031	
225	117	224-103-0107	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	23	3 170,00	0,00	72 910	0	72 910	0	78 743
						0,00	0,00	0	0	-	5 833	
226	118	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,42	11 829,47	88,32	4 968	37	4 367	418	5 817
						1 042,72	00,01	004	10	-	401	

227	119	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	20	412,63 50,86	4,10 1,79	8 253 1 017	82 36	7 154 -	758 721	9 732
228	120	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м планки	4	1 165,97 500,47	13,38 4,47	4 664 2 002	54 18	2 608 -	1 454 489	6 607
229	121	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	4	1 989,00 0,00	0,00 0,00	7 956 0	0 0	7 956 -	0 636	8 592
	13 Кровля здания											
230	122	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	65,25	248,60 216,46	32,14 9,03	16 221 14 124	2 097 589	0 -	10 593 2 145	28 959
231	123	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	65,25	144,26 144,18	0,08 0,00	9 413 9 408	5 0	0 -	6 774 1 295	17 482
232	124	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	65,25	1 897,00 279,72	16,72 8,99	123 779 18 252	1 091 587	104 436 -	13 564 10 987	148 330
233	125	1208-0101-0601	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон НР=72%	м	42	5 170,33 654,91	15,43 6,87	217 154 27 506	648 289	189 000 -	20 012 18 973	256 139
234	126	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	65,25	1 143,71 1 030,67	30,46 12,01	74 627 67 251	1 988 784	5 388 -	48 985 9 889	133 501
235	127	224-103-0107	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	75,0375	3 170,00 0,00	0,00 0,00	237 869 0	0 0	237 869 -	0 19 030	256 899
236	128	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	65,25	412,63 50,86	4,10 1,79	26 924 3 319	268 117	23 337 -	2 474 2 352	31 750
	14 Крыльцо Кр1											
237	129	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72%	м3	2,8	41 703,63 3 021,23	2 675,20 588,99	116 770 8 459	7 491 1 649	100 820 -	7 278 9 924	133 972
238	130	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0192	200 262,00 0,00	0,00 0,00	10 240 0	0 0	10 240 -	0 1 540	20 780

239	131	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР=72%	м2 покрытия	3,5	3 227,19	279,58	11 295	979	3 202	5 304	17 927
						2 032,55	71,97	7 114	252	-	1 328	
240	132	291-734-2463	Плита бетонная тротуарная толщиной 30 мм серая (кпл)	1 м2	3,5	2 364,79	0,00	8 277	0	8 277	0	8 939
						0,00	0,00	0	0	-	662	
241	133	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень") НР=72%	м2 поверхности облицовки	1,8	5 334,60	38,96	9 602	70	1 047	6 137	16 998
						4 714,03	21,43	8 485	39	-	1 259	
242	134	291-872-3542	Плитка бетонная "Рваный камень" (кпл)	1 м2	1,8	1 907,09	0,00	3 433	0	3 433	0	3 708
						0,00	0,00	0	0	-	275	
243	135	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	18,9	1 028,54	121,88	19 439	2 304	1 814	11 725	33 657
						810,61	50,99	15 321	964	-	2 493	
244	136	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	18,9	17 399,00	0,00	328 841	0	328 841	0	355 148
						0,00	0,00	0	0	-	26 307	
	15 Лестничный марш											
245	137	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72%	м2 потолка	15,12	4 222,09	20,41	63 838	309	35 642	20 169	90 728
						1 844,40	8,33	27 887	126	-	6 721	
246	138	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	15,12	2 398,86	41,66	36 271	630	6 942	21 046	61 902
						1 898,06	35,16	28 699	532	-	4 585	
247	139	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	15,12	499,94	1,11	7 559	17	1 271	4 521	13 046
						414,78	0,54	6 271	8	-	966	
248	140	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	15,12	259,82	0,47	3 928	7	477	2 482	6 923
						227,78	0,22	3 444	3	-	513	
249	141	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,96	591,05	0,00	114 049	0	0	82 115	211 857
						591,05	0,00	114 049	0	-	15 693	

250	142	1211-0101-0104	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм НР=72%	м2	192,96	1 019,18	15,33	196 661	2 958	39 466	112 375	333 759
						799,32	9,53	154 237	1 839	-	24 723	
251	143	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006 Коб =8,5	1 кг	1640,16	116,00	0,00	190 259	0	190 259	0	205 480
						0,00	0,00	0	0	-	15 221	
252	144	1115-0212-0301	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=72%	м2	192,96	1 413,45	6,84	272 739	1 320	78 339	139 457	445 172
						1 000,62	3,16	193 080	610	-	32 976	
253	145	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	192,96	432,90	1,11	83 532	214	16 218	48 387	142 473
						347,74	0,54	67 100	104	-	10 554	
254	146	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	192,96	214,69	0,47	41 427	91	6 092	25 406	72 180
						182,65	0,22	35 244	42	-	5 347	
255	147	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	13	1 032,43	34,86	13 422	453	6 543	4 817	19 698
						494,34	20,29	6 426	264	-	1 459	
256	148	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР=72%	м2 поверхности облицовки	49,71	7 582,08	144,86	376 905	7 201	215 723	113 220	529 335
						3 097,58	65,76	153 981	3 269	-	39 210	
257	149	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72%	м	57	2 431,33	17,04	138 586	971	115 033	16 524	167 519
						396,18	6,46	22 582	368	-	12 409	
258	150	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72%	м ограждения	22	1 028,54	121,88	22 628	2 681	2 114	13 648	39 178
						810,61	50,99	17 833	1 122	-	2 902	
259	151	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	22	17 399,00	0,00	382 778	0	382 778	0	413 400
						0,00	0,00	0	0	-	30 622	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**47 414 280**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 705 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	430 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 926 319
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	7 839 923
в т.ч. зарплата, тенге	705 593

- сметная прибыль (8 %), тенге	3 512 174

Итого по акту	**47 770 862**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 686 146
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	506 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 009
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 466 246
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	8 573 878
в т.ч. зарплата, тенге	771 649
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 538 393
Всего	**47 770 862**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**955 417**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**48 726 279**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**50 920 847**
Итого с понижающим коэффициентом	**45 481 335,40**
НДС	5 457 760,25
Итого	**50 939 095,65**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №7

от 26 июля 2024г.

Водопровод и канализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 Холодное водоснабжение В1												
1	6	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	16	1 587,73	2,70	25 404	43	187	18 128	47 015	
						1 573,35	0,26	25 174	4	-	3 483		
2	9	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Коб =0,99	1 м	15,84	148,00	0,00	2 344	0	2 344	0	2 532	
						0,00	0,00	0	0	-	188		
	2 Горячее водоснабжение Т3												
3	12	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72%	м трубопровода	17	1 587,73	2,70	26 991	46	198	19 261	49 952	
						1 573,35	0,26	26 747	4	-	3 700		
4	13	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	9,9	269,00	0,00	2 663	0	2 663	0	2 876	

						0,00	0,00	0	0	-	213	
5	16	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	1 шт.	8	65,00	0,00	520	0	520	0	562
						0,00	0,00	0	0	-	42	
6	17	1118-0201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка НР=72%	водоподогреватель	1	42 015,34	2 495,62	42 015	2 496	16 551	17 222	63 976
						22 967,60	951,76	22 968	952	-	4 739	
	3 Канализация К1											
7	19	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	13	1 056,22	4,62	13 731	60	57	9 815	25 430
						1 047,20	1,41	13 614	18	-	1 884	
8	21	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	3	1 095,95	1,88	3 288	6	6	2 360	6 100
						1 092,08	0,62	3 276	2	-	452	
9	24	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	846,00	-	846	-	846	-	914,00
						-	-	-	-	-	68,00	
10	25	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	94,00	-	188	-	188	-	203,00
						-	-	-	-	-	15,00	
11	26	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	319,00	0,00	1 276	0	1 276	0	1 378
						0,00	0,00	0	0	-	102	
12	27	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	583,00	-	2 332	-	2 332	-	2 519,00
						-	-	-	-	-	187,00	
13	28	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	362,00	0,00	362	0	362	0	391
						0,00	0,00	0	0	-	29	
14	29	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	10	212,00	0,00	2 120	0	2 120	0	2 290
						0,00	0,00	0	0	-	170	
15	30	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	65,00	0,00	130	0	130	0	140
						0,00	0,00	0	0	-	10	
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											
16	47	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	3	3 900,02	119,55	11 700	359	806	7 714,00	20 967,00
						3 511,95	59,21	10 536	178	-	1 553,00	
17	48	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96	1 комплект	3	9 913,00	-	29 739	-	29 739	-	32 118,00

			полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм			-	-	-	-	-	2 379,00	
18	49	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	5 326,00	-	15 978	-	15 978	-	17 256,00
						-	-	-	-	-	1 278,00	
19	50	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	3	922,00	-	2 766	-	2 766	-	2 987,00
						-	-	-	-	-	221,00	
20	51	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	3	1 296,47	0,12	3 889	-	107	2 723,00	7 141,00
						1 260,70	-	3 782	-	-	529,00	
21	52	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	8 214,00	-	24 642	-	24 642	-	26 613,00
						-	-	-	-	-	1 971,00	
22	53	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	3	3 128,24	78,73	9 385	236	850	6 054,00	16 674,00
						2 766,33	36,44	8 299	109	-	1 235,00	
23	54	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	3	19 691,00	-	59 073	-	59 073	-	63 799,00
						-	-	-	-	-	4 726,00	
24	55	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	3	14 807,00	-	44 421	-	44 421	-	47 975,00
						-	-	-	-	-	3 554,00	
25	56	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	3	1 783,00	-	5 349	-	5 349	-	5 777,00
						-	-	-	-	-	428,00	
26	57	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	1 шт.	3	2 277,00	-	6 831	-	6 831	-	7 377,00
						-	-	-	-	-	546,00	
		Раздел 6 Демонтажные работы										
		6.3 Канализация К1										
27	58	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. ДМ НР=72%:К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	11	420,73	1,85	4 628	20	-	3 322,00	8 586,00
						418,88	0,57	4 608	6	-	636,00	
28	59	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.ДМ НР=72%:К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	м трубопровода	42	437,58	0,75	18 378	32	-	13 217,00	34 123,00
						436,83	0,24	18 347	10	-	2 528,00	
		6.4 Санитарно-техническое оборудование										
29	60	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	4	969,10	7,03	3 876	28	-	2 783,00	7 192,00
						962,07	4,37	3 848	17	-	533,00	
30	61	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	9	779,40	6,31	7 015	57	-	5 035,00	13 014,00
						773,09	3,92	6 958	35	-	964,00	
31	62	1215-0101-0404	Поддоны. Демонтаж НР=72%	прибор	1	4 479,29	63,78	4 479	64	-	3 208,00	8 302,00

						4 415,51	39,63	4 416	40	-	615,00	
32	63	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.	12	1 071,40	461,62	12 857	5 539	-	7 037,00	21 485,00
						609,78	204,77	7 317	2 457	-	1 591,00	
33	64	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,4229	170,00	-	72	-	-	-	78,00
						-	-	-	-	-	6,00	
34	65	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	4,229	58,00	-	245	-	-	-	265,00
						-	-	-	-	-	20,00	
	Раздел 7 Выгреб 12 м3											
35	66	1101-0205-0701	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР=72%	м3 грунта	2	3 518,90	-	7 038	-	1 914	4 883,00	12 875,00
						2 561,90	828,85	5 124	1 658	-	954,00	
36	67	1101-0205-0103	Устройство приямков НР=72%	м3 грунта	1	4 044,90	-	4 045	-	-	2 912,00	7 514,00
						4 044,90	-	4 045	-	-	557,00	
37	68	1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР=72%	м2 креплений	4	1 686,70	-	6 747	-	5 529	921,00	8 281,00
						304,41	15,20	1 218	61	-	613,00	
38	70	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР=72%	м3 основания	0,53	10 366,44	-	5 494	-	4 871	830,00	6 830,00
						1 175,55	1 000,62	623	530	-	506,00	
39	72	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	0,53	42 231,80	-	22 383	-	21 481	774,00	25 010,00
						1 702,35	326,52	902	173	-	1 853,00	
40	74	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72%	м3 конструкций колодца	3,76	48 586,44	-	182 685	-	132 517	46 706,00	247 742,00
						13 342,61	3 909,83	50 168	14 701	-	18 351,00	
41	76	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	68 418,00	-	68 418	-	68 418	-	73 891,00
						-	-	-	-	-	5 473,00	
42	77	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	40 508,00	-	81 016	-	81 016	-	87 497,00
						-	-	-	-	-	6 481,00	
43	79	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	68 517,00	-	68 517	-	68 517	-	73 998,00
						-	-	-	-	-	5 481,00	
44	80	1108-0201-0801	Горловина из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72%	м3 кладки	0,049	15 069,83	-	738	-	346	308,00	1 130,00
						8 017,91	711,40	393	35	-	84,00	

45	84	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	147	48,96	-	7 197	-	7 197	1 536,00	9 432,00
						-	14,52	-	2 134	-	699,00	
46	85	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =3	м3 грунта	411	24,17	-	9 934	-	9 934	2 122,00	13 020,00
						-	7,17	-	2 947	-	964,00	
47	86	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м- планировка насыпи из излишков грунта НР=72%	м3 грунта	11	69,85	-	768	-	768	164,00	1 007,00
						-	20,71	-	228	-	75,00	
48	87	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	21	62,85	-	1 320	-	603	613,00	2 088,00
						34,15	6,43	717	135	-	155,00	
49	93	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя Пенетрон НР=72%	м2 изолируемой поверхности	18,84	2 156,96	0,00	40 637	0	24 504	11 666,88	56 488,19
						856,30	3,78	16 133	71	-	4 184,31	

Итого по локальной смете №02-01-02	**1 174 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	648 269
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	191 315
в т.ч. зарплата, тенге	17 218
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 025

Корректировка №2 к локальной смете №02-01-02

Раздел ДОБАВИТЬ

1 Холодное водоснабжение В1

50	1	241-223-0101	Вентиль полипропиленовый PP-R диаметром 20 мм	1 шт.	12	445,00	-	5 340	-	5 340	-	5 767,00
						-	-	-	-	-	427,00	

2 Горячее водоснабжение Т3

51	2	241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм Коб =0,99	1 м	6,93	269,00	-	1 864	-	1 864	-	2 013,00
						-	-	-	-	-	149,00	
52	3	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,0 кВт ГОСТ Р 52004-2003 объем 100 л	1 комплект	1	137 772,00	-	137 772	-	-	-	137 772,00

						-	-	-	-	137 772	-	
	3 Канализация К1											
53	4	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм Коб =0,998	1 м	12,974	1 799,00	-	23 340	-	23 340	-	25 207,00
						-	-	-	-	-	1 867,00	
54	5	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм Коб =0,998	1 м	2,994	490,00	-	1 467	-	1 467	-	1 584,00
						-	-	-	-	-	117,00	
	7 Выгреб 12 м3											
55	6	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	40 508,00	-	40 508	-	40 508	-	43 749,00
						-	-	-	-	-	3 241,00	
56	7	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6 048,00	-	6 048	-	6 048	-	6 532,00
						-	-	-	-	-	484,00	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**222 624**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 567	
оборудование, тенге	137 772	
- накладные расходы, тенге	0	
в т.ч. зарплата, тенге	0	
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 285	
Итого по акту		**1 397 432**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		239 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		26 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге		726 836
оборудование, тенге		137 772
- накладные расходы, тенге		191 315
в т.ч. зарплата, тенге		17 218
- сметная прибыль (8 %), тенге		93 310
Всего		**1 397 432**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**25 193**

Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 422 625**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**1 486 698**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**1 456 964,04**
НДС	174 835,68
Итого	**1 631 799,72**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макаканов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027296 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №8

от 26 июля 2024г.

Пожарная сигнализация

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Оборудование												
1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 300,75	7,88	6 301	8	39	4 504,00	11 669,00	
						6 253,43	1,77	6 253	2	-	864,00		
2	2	248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1 шт.	1	25 873,00	-	25 873	-	25 873	-	27 943,00	
						-	-	-	-	-	2 070,00		
3	3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 718,25	1,70	10 718	2	144	7 613,00	19 798,00	
						10 573,00	-	10 573	-	-	1 467,00		
4	4	580-000-0001	Импульсный блок бесперебойного питани ББП-20 (кпл)	1 шт	1	6 428,57	-	6 429	-	-	-	6 429,00	
						-	-	-	-	6 429	-		
5	5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	42	3 994,06	2,09	167 751	88	2 763	118 728,00	309 397,32	
						3 926,18	0,00	164 900	0	-	22 918,32		
6	6	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	1 шт.	42	2 426,00	0,00	101 892	0	101 892	0,00	110 043,36	
						0,00	0,00	0	0	-	8 151,36		
7	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	11	2 005,62	0,78	22 062	9	459	15 548,00	40 619,00	
						1 963,09	-	21 594	-	-	3 009,00		
8	8	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	11	1 153,00	-	12 683	-	12 683	-	13 698,00	

						-	-	-	-	-	1 015,00	
9	9	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	12	1 043,94	23,63	12 527	284	104	8 825,00	23 060,00
						1 011,67	9,79	12 140	117	-	1 708,00	
10	10	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	12	1 130,00	-	13 560	-	13 560	-	14 645,00
						-	-	-	-	-	1 085,00	
11	11	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	1 112,35	6,15	13 348	74	98	9 505,00	24 681,00
						1 098,06	1,96	13 177	24	-	1 828,00	
12	12	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	12	1 761,00	-	21 132	-	21 132	-	22 823,00
						-	-	-	-	-	1 691,00	
	Раздел 2 Кабельная продукция											
13	13	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	620	810,32	430,32	502 398	266 798	89 547	184 368,00	741 707,00
						235,57	177,44	146 053	110 013	-	54 941,00	
14	14	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	340	120,36	1,13	40 922	384	8 221	23 386,00	69 453,00
						95,05	0,48	32 317	163	-	5 145,00	
15	15	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки	1 км	0,06	592 850,00	-	35 571	-	35 571	-	38 417,00
						-	-	-	-	-	2 846,00	
16	16	290-000-0005	КСРВнг(А)-FRLS х2х0,5 (кпл)	1 м	900	0,89	-	804	-	804	-	868,00
						-	-	-	-	-	64,29	
	Раздел 3 Изделия и материалы											
17	19	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 305,03	-	8 610	-	758	5 653,00	15 404,00
						3 926,18	-	7 852	-	-	1 141,00	
18	20	580-000-0006	Аккумулятор ТР12070 (кпл)	1 шт	2	7 500,00	-	15 000	-	-	-	15 000,00
						-	-	-	-	15 000	-	
19	21	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	25	149,00	-	3 725	-	3 725	-	4 023,00
						-	-	-	-	-	298,00	
20	22	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	2	483,93	4,18	968	8	28	670,00	1 769,00
						465,56	0,13	931	-	-	131,00	
21	23	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	2	65,00	-	130	-	130	-	140,00
						-	-	-	-	-	10,00	

Итого по локальной смете №02-01-03	**1 511 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	415 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	267 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317 531
оборудование, тенге	21 429
- накладные расходы, тенге	378 800
в т.ч. зарплата, тенге	01 002
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 383

Итого по акту	**1 511 586**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	415 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	267 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317 531
оборудование, тенге	21 429
- накладные расходы, тенге	378 800
в т.ч. зарплата, тенге	34 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 383
Всего	**1 511 586**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 803**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 541 389**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**1 610 811**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**1 578 594,78**
НДС	189 431,37
Итого	**1 768 026,15**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макаканов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Места печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №9

от 26 июля 2024г.

Внутреннее электроснабжение и электроосвещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 ВРУ												
1	1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72%	шт.	1	6 114,01	1 914,36	6 114	1 914	123	3 487,00	10 369,00	
						4 076,60	765,54	4 077	766	-	768,00		
2	2	580-000-0060	Устройство вводно-распределительное ВРУ 1-28 (кпл)	1 шт	1	301 071,43	-	301 071	-	-	-	301 071,00	
						-	-	-	-	301 071	-		
	Раздел 3 ЩАО												
3	9	247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	1 шт.	1	1 420,00	-	1 420	-	1 420	-	1 534,00	
						-	-	-	-	-	114,00		
4	10	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	6 705,89	162,91	6 706	163	2 022	3 303,00	10 810,00	
						4 521,25	66,61	4 521	67	-	801,00		
5	11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	13	2 054,56	-	26 709	-	211	19 079,00	49 451,00	
						2 038,30	-	26 498	-	-	3 663,00		
6	12	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика С 3Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	1 800,00	-	5 400	-	5 400	-	5 832,00	
						-	-				432,00		

7	13	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	1 шт.	1	2 372,00	-	2 372	-	2 372	-	2 562,00
						-	-	-	-	-	190,00	
Раздел 4 Светильники и лампы												
8	14	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	104	1 123,74	12,07	116 869	1 255	5 695	79 509,00	212 088,00
						1 056,91	4,90	109 919	510	-	15 710,00	
9	16	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	1 шт.	10	8 405,00	0,00	84 050	-	84 050	-	90 774,00
						0,00	0,00	-	-	-	6 724,00	
10	17	247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	89	4 984,00	-	443 576	-	443 576	-	479 062,00
						-	-	-	-	-	35 486,00	
Раздел 6 Электроустановочные изделия												
11	30	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	95	505,55	0,49	48 027	47	11 454	26 315,00	80 289,00
						384,49	0,22	36 527	21	-	5 947,00	
12	31	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	7	350,26	0,43	2 452	3	89	1 699,00	4 483,00
						337,06	0,18	2 359	1	-	332,00	
13	32	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	46	532,00	-	24 472	-	24 472	-	26 430,00
						-	-	-	-	-	1 958,00	
14	33	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	3	459,00	-	1 377	-	1 377	-	1 487,00
						-	-	-	-	-	110,00	
15	34	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	46	384,00	-	17 664	-	17 664	-	19 077,00
						-	-	-	-	-	1 413,00	
16	35	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	7	448,00	-	3 136	-	3 136	-	3 387,00
						-	-	-	-	-	251,00	
17	36	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	300	829,00	-	248 700	-	248 700	-	268 596,00
						-	-	-	-	-	19 896,00	
18	37	290-000-0121	Коробка для встраивания выключателей и щтепсельных розеток II-У2 (кпл)	1 шт	95	58,93	-	5 598	-	5 598	-	6 046,00
						-	-	-	-	-	447,86	

Итого по локальной смете №02-01-04 **1 573 350**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 100 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 382

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	857 359
оборудование, тенге	301 071
- накладные расходы, тенге	133 392
в т.ч. зарплата, тенге	12 005
- сметная прибыль (8 %), тенге	94 243

Корректировка №4 к локальной смете №02-01-04

Раздел ДОБАВИТЬ

4 Светильники

19	1	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	78	1 123,74	12,07	87 652	941	4 272	59 631	159 066
						1 056,91	4,90	82 439	382	-	11 783	
20	2	247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	6	4 984,00	0,00	29 904	0	29 904	0	32 296
						0,00	0,00	0	0	-	2 392	
21	3	291-893-7323	ЛПО46-2*20-014 Luxe HF IP20 под LED лампы (кпл)	1 шт	77	21 740,85	0,00	1 674 045	0	1 674 045	0	1 807 969
						0,00	0,00	0	0	-	133 924	
22	4	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	180	505,83	3,40	91 049	612	35 690	39 603	141 104
						304,15	1,43	54 747	257	-	10 452	
23	5	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,18	472 179,00	0,00	84 992	0	84 992	0	91 791
						0,00	0,00	0	0	-	6 799	
24	6	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72%	м борозд	180	438,86	184,61	78 995	33 230	0	43 565	132 365
						254,25	81,90	45 765	14 742	-	9 805	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**2 364 591**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 951
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 783
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 381
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 828 903
- накладные расходы, тенге	142 799
в т.ч. зарплата, тенге	12 852
- сметная прибыль (8 %), тенге	175 155

Итого по акту	**3 937 941**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 165

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 686 262
оборудование, тенге	301 071
- накладные расходы, тенге	276 191
в т.ч. зарплата, тенге	24 857
- сметная прибыль (8 %), тенге	269 398
Всего	**3 937 941**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**72 737**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**4 010 678**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**4 191 314**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**4 107 487,72**
НДС	492 898,53
Итого	**4 600 386,25**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BestGarant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027208 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №10

от 26 июля 2024г.

Отопление

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 Монтаж трубопроводов												
1	3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	-105,4	1 776,77	27,72	-187 272	-2 922	-124 589	-43 796	-249 553	
						566,99	10,12	-59 761	-1 067	-	-18 485		
2	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	-40,4	2 173,39	27,72	-87 805	-1 120	-63 779	-16 787	-112 959	
						566,99	10,12	-22 906	-409	-	-8 367		
3	7	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	1 комплект	41	727,00	-	29 807	-	29 807	-	32 192,00	
						-	-	-	-	-	2 385,00		
	Раздел 2 Обвязка радиаторов												
4	8	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	41	386,27	-	15 837	-	5 720	7 285,00	24 972,00	
						246,77	-	10 118	-	-	1 850,00		
5	9	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	41	662,12	0,85	27 147	35	800	18 957,00	49 792,00	
						641,77	0,38	26 313	16	-	3 688,00		
6	10	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10,	1 шт.	41	10 071,00		112 011		112 011		445 944,00	
						-	-	-	-	-	33 033,00		

			прямой с резьбой R 3/4", DN 20										
			Раздел 4 Подключение распределительной гребенки										
7	15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	10	2 997,87 2 578,82	115,38 19,09	29 979 25 788	1 154 191	3 037 -	18 705,00 3 895,00	52 579,00
8	16	242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	3 164,00 -	- -	12 656 -	- -	12 656 -	- 1 012,00	13 668,00
9	17	242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	1 242,00 -	- -	4 968 -	- -	4 968 -	- 397,00	5 365,00
10	18	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	31 248,00 -	- -	62 496 -	- -	62 496 -	- 5 000,00	67 496,00
11	19	1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР=72%	комплект	4	3 795,48 602,98	- -	15 182 2 412	- -	12 770 -	1 737,00 1 354,00	18 273,00
12	20	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72%	комплект	4	2 455,87 573,08	- -	9 823 2 292	- -	7 531 -	1 650,00 918,00	12 391,00
13	21	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.	52	1 199,97 682,95	517,02 229,35	62 398 35 513	26 885 11 926	- -	34 156,00 7 724,00	104 278,00
14	22	241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм-гильза	1 м	26	1 868,00 -	- -	48 568 -	- -	48 568 -	- 3 885,00	52 453,00
15	23	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	36,4	191,07 74,74	4,47 0,76	6 955 2 721	163 28	4 072 -	1 979,00 715,00	9 649,00
16	24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	36,4	114,76 63,92	3,09 0,38	4 177 2 327	112 14	1 738 -	1 686,00 469,00	6 332,00
			5 Материал для крепления трубопроводов									
17	25	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=72%	т конструкций	0,1965	488 707,15 314 478,08	161 132,94 30 393,10	96 031 61 795	31 663 5 972	2 573 -	48 792 11 586	156 409
18	26	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0646	521 841,00 0,00	0,00 0,00	33 711 0	0 0	33 711 -	0 2 697	36 408
19	27	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,0059	437 827,00	0,00	2 583	0	2 583	0	2 790

						0,00	0,00	0	0	-	207	
20	28	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,126	490 575,00	0,00	61 812	0	61 812	0	66 757
						0,00	0,00	0	0	-	4 945	
	6 Гидравлическое испытание											
21	29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	2	122,85	1,37	246	3	1	174,00	454,00
						121,04	-	242	-	-	34,00	
22	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	386	123,17	1,37	47 544	529	294	33 641	87 680
						121,04	0,00	46 721	0	-	6 495	
	7 Теплоизоляция											
23	33	1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР=72%	отверстие	52	1 585,08	1,32	82 424	69	15 167	48 407,00	141 298,00
						1 292,09	0,82	67 189	43	-	10 467,00	
24	34	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	553,8	585,98	5,70	324 516	3 157	21 964	216 218,00	583 993,00
						540,62	1,64	299 395	908	-	43 259,00	
25	35	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	38	1 601,12	59,21	60 843	2 250	-	43 194,00	112 360,00
						1 541,91	36,79	58 593	1 398	-	8 323,00	
26	36	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	4,2	170,00	-	714	-	-	-	771,00
						-	-	-	-	-	57,00	
27	37	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	8,4	124,00	-	1 042	-	-	-	1 125,00
						-	-	-	-	-	83,00	

Итого по локальной смете №02-01-05	**1 722 917**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 978
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 020
- материалы, изделия и конструкции, тенге	556 811
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	415 998
в т.ч. зарплата, тенге	37 440
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 626

Корректировка №5 к локальной смете №02-01-05

Раздел ДОБАВИТЬ

1 Монтаж трубопроводов

28	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72% Коб =0,185	кВт	76,775	966,79	19,93	74 225	1 530	0	52 769	137 154
						946,86	7,75	72 695	595	-	10 160	
29	2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	415	3 065,00	0,00	1 271 975	0	1 271 975	0	1 373 733
						0,00	0,00	0	0	-	101 758	
30	3	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	1 комплект	2	727,00	0,00	1 454	0	1 454	0	1 570
						0,00	0,00	0	0	-	116	
31	4	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	1 шт.	86	157,00	0,00	13 502	0	13 502	0	14 582
						0,00	0,00	0	0	-	1 080	
32	5	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	15	498,00	0,00	7 470	0	7 470	0	8 068
						0,00	0,00	0	0	-	598	
	2 Обвязка радиаторов											
33	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72%	шт.	2	386,27	0,00	773	0	279	356	1 219
						246,77	0,00	494	0	-	90	
34	7	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%	шт.	2	662,12	0,85	1 324	2	38	925	2 429
						641,77	0,38	1 284	1	-	180	
35	8	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	2	10 071,00	0,00	20 142	0	20 142	0	21 753
						0,00	0,00	0	0	-	1 611	
36	9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные,	шт.	43	2 815,81	115,38	121 080	4 961	5 230	80 431	217 632
						2 578,82	19,09	110 889	821	-	16 121	
37	10	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	43	4 072,00	0,00	175 096	0	175 096	0	189 104
						0,00	0,00	0	0	-	14 008	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**1 967 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 495 186
- накладные расходы, тенге	134 481
в т.ч. зарплата, тенге	12 103
сметная прибыль (8 %), тенге	145 722

Итого по акту	**3 690 161**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	744 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 437
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 997
оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	550 479
в т.ч. зарплата, тенге	49 543
- сметная прибыль (8 %), тенге	273 348
Всего	**3 690 161**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**73 803**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 763 964**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**3 933 488**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**3 854 818,24**
НДС	462 578,19
Итого	**4 317 396,43**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003878

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №11

от 26 июля 2024г.

Видеонаблюдение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Оборудование												
1	1	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 754,70	63,34	4 755	63	-	3 392,00	8 799,00	
						4 691,36	19,63	4 691	20	-	652,00		
2	2	580-000-0021	Видеорегистратор NVR4432-4KS2 (кпл)	1 шт	1	258 928,57	-	258 929	-	-	-	258 929,00	
						-	-	-	-	258 929	-		
3	3	248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	1 шт.	2	83 682,00	-	167 364	-	167 364	-	180 753,00	
						-	-	-	-	-	13 389,00		
4	4	1310-0408-0501	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	39 632,13	-	39 632	-	5 188	24 800,00	69 587,00	
						34 444,00	-	34 444	-	-	5 155,00		
5	5	248-404-0405	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	1 шт.	1	183 246,00	-	183 246	-	183 246	-	197 906,00	
						-	-	-	-	-	14 660,00		
6	6	521-101-0411-000	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	162 633,00	-	162 633	-	-	-	162 633,00	
						-	-	-	-	162 633	-		
7	7	1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	48 661,92	190,02	48 662	190	3 904	32 131,00	87 256,00	
						44 567,92	58,89	44 568	59	-	6 463,00		
8	8	580-000-0222	Цветная купольная IP видеокамера ahua Technology IPC-HDPW1410TP-0280B (кпл)	1 шт	11	35 714,29	-	392 857	-	-	-	392 857,00	
						-				202 967			

9	9	580-0000-0000	Цветная уличная IPидеокамера 4МП Dahua Technology HAC-HFW1410EMP-VF-2712 (кпл)	1 шт	6	24 107,14	-	144 643	-	-	-	144 643,00
						-	-	-	-	144 643	-	
10	10	1310-0902-0902	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише HP=72%	шкаф	1	29 015,96	2 734,71	29 016	2 735	6 570	15 450,00	48 023,00
						19 711,56	1 747,15	19 712	1 747	-	3 557,00	
11	11	580-000-0026	Шкаф настенныйтелекоммукационный SHIP EW5406 100 6U 540 *450*370мм (кпл)	1 шт	1	35 267,86	-	35 268	-	-	-	35 268,00
						-	-	-	-	35 268	-	
12	12	580-0000-0000	Сетевой фильтр 19"для серверного шкафа ,8 розеток (кпл)	1 шт	1	13 392,86	-	13 393	-	-	-	13 393,00
						-	-	-	-	13 393	-	
13	13	580-000-0228	Компьютерная беспроводная мышь (кпл)	1 шт	1	1 875,00	-	1 875	-	-	-	1 875,00
						-	-	-	-	1 875	-	
		Раздел 2 Кабельные изделия										
14	14	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами HP=72%	м кабеля	568	810,32	430,32	460 262	244 422	82 036	168 905,00	679 500,00
						235,57	177,44	133 804	100 786	-	50 333,00	
15	15	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	320	120,36	1,13	38 515	362	7 738	22 010,00	65 367,00
						95,05	0,48	30 416	154	-	4 842,00	
16	16	243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	1 км	0,888	397 328,00	-	352 827	-	352 827	-	381 053,00
						-	-	-	-	-	28 226,00	
17	17	290-000-0229	Коммутационный шнур UTP кат5е RJ45 витая пара 5t.4g пары (кпл)	1 шт	1	35,71	-	36	-	36	-	39,00
						-	-	-	-	-	2,86	
18	18	580-000-0300	Кабель HDMI (M)-HDMI dthcbz 14.длина10м (кпл)	1 м	10	714,29	-	7 143	-	-	-	7 143,00
						-	-	-	-	7 143	-	
		Раздел 3 Изделия и материалы										
19	19	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка HP=72%	м	320	381,81	4,10	122 179	1 312	3 606	84 442,00	223 151,00
						366,44	0,06	117 261	19	-	16 530,00	
20	20	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	1 м	320	231,00	-	73 920	-	73 920	-	79 834,00
						-	-	-	-	-	5 914,00	
21	21	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	17	829,00	-	14 093	-	14 093	-	15 220,00
						-	-	-	-	-	1 127,00	
22	22	290-000-0017	Конектор RJ 45 (кпл)	1 шт	34							1 541,00
						41,96	-	1 427	-	1 427	-	
						-	-	-	-	-	114,14	
		Итого по локальной смете №02-01-06				**3 054 770,00**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				384 896,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				249 084,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102 785,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				901 954,76						
		- оборудование, тенге				1 016 740,14						
		- накладные расходы, тенге				351 130,00						
		в т.ч. зарплата, тенге				01 001,70						

- сметная прибыль (8 %), тенге	150 965,00

Итого по акту	**3 054 770**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	384 896
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	901 955
оборудование, тенге	1 016 740
- накладные расходы, тенге	351 130
в т.ч. зарплата, тенге	31 602
- сметная прибыль (8 %), тенге	150 965
Всего	**3 054 770**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**40 761**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 095 531**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**3 234 950**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**3 170 251,00**
НДС	380 430,12
Итого	**3 550 681,12**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120340003675

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00026780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №12

от 26 июля 2024г.

Наружное освещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Комплектные устройства до 1000В											
1	1	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками	шт.	1	15 107,72	165,13	15 108	165	10 866	2 970,00	19 524,00	
						4 076,60	47,66	4 077	48	-	1 446,00		
2	2	290-000-3000	Ящик ЯУО9602-3574 (кпл)	1 шт	1	0,89	-	1	-	1	-	1,00	
						-	-	-	-	-	0,07		
3	3	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР=72%	шт.	1	8 688,88	3,72	8 689	4	4 820	2 783,00	12 390,00	
						3 865,14	-	3 865	-	-	918,00		
4	4	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1 шт.	1	1 098,00	-	1 098	-	1 098	-	1 186,00	
						-	-	-	-	-	88,00		
		Раздел 3 Изделия для прокладки кабеля											
5	18	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	23	601,68	4,94	13 839	114	979	9 186,00	24 867,00	
						554,19	0,51	12 746	12	-	1 842,00		
6	19	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=72%	км трубопровода	0,043	589 448,31	274 221,53	25 346	11 792	-	12 336,00	40 697,00	
						315 226,78	83 226,32	13 555	3 579	-	3 015,00		

7	20	241-201-0512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм Коб =1,01	1 м	43,43	3 371,00	-	146 403	-	146 403	-	158 115,00
						-	-	-	-	-	11 712,00	
8	21	241-201-0505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм Коб =1,01	1 м	23,23	448,00	-	10 407	-	10 407	-	11 240,00
						-	-	-	-	-	833,00	
9	22	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР=72%	шт.	19	12 982,76	4 425,81	246 672	84 090	65 175	98 392,00	372 669,00
						5 126,71	2 065,70	97 407	39 248	-	27 605,00	
10	23	247-103-0802	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-50W, мощность 50 Вт, IP67	1 шт.	19	18 677,00	-	354 863	-	354 863	-	383 252,00
						-	-	-	-	-	28 389,00	
11	24	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	57	2 097,00	-	119 529	-	119 529	-	129 091,00
						-	-	-	-	-	9 562,00	
12	25	1133-0303-0109	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	19	11 420,23	7 426,33	216 984	141 100	-	98 497,00	340 719,00
						3 993,90	3 206,22	75 884	60 918	-	25 238,00	
13	26	247-306-0402	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/120 высотой 3000 мм,	1 шт.	19	36 058,00	-	685 102	-	685 102	-	739 910,00
						-	-	-	-	-	54 808,00	
14	27	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,1/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной	1 шт.	19	8 957,00	-	170 183	-	170 183	-	183 798,00
						-	-	-	-	-	13 615,00	
15	28	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=72%	м3	2,28	51 971,49	2 759,41	118 495	6 291	95 233	13 186,00	142 215,00
						7 443,37	589,18	16 971	1 343	-	10 534,00	
16	29	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	60,8	797,06	28,76	48 461	1 749	25 909	15 376,00	68 944,00
						342,17	9,06	20 804	551	-	5 107,00	

Итого по локальной смете №04-01-01	**2 628 618,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 309,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 305,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 699,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 690 567,53
- накладные расходы, тенге	252 726,00
в т.ч. зарплата, тенге	22 745,34
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 712,07

Итого по акту	**2 628 618**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 309
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 690 568
оборудование, тенге	0
накладные расходы, тенге	252 726

в т.ч. зарплата, тенге	22 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 712
Всего	**2 628 618**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**52 572**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**2 681 190**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**2 801 947**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**2 745 908,06**
НДС	329 508,97
Итого	**3 075 417,03**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ99VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027208 от 07.05.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002189

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии, индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайғырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, КАНЫША САТПАЕВА, 47 БИН 990440003815

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Бирликского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им.С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 29.12.2023г., дополнительное соглашение №2/1 от 03.05.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №13

от 26 июля 2024г.

Благоустройство

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Планировка												
	2.2 вне границе участка												
1	12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход	187,7	2,26	2,26	424	424	-	89,00	554,00	
						-	0,66	-	124	-	41,00		
	Раздел 3 Покрытие в границах участка												
	3.1 Тип1												
2	13	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	105	1 566,81	343,02	164 515	36 017	123 130	11 849,76	190 473,94	
						51,12	105,62	5 368	11 090	-	14 109,18		
3	14	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	105	1 356,03	234,36	142 383	24 608	113 123	8 827,20	163 307,02	
						44,30	72,46	4 652	7 608	-	12 096,82		
4	15	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство	м2	-105	426,80	67,89	-44 814	-7 128	-37 686	-1 676,16	-50 209,37	

			при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	основания		0,00	22,17	0	-2 328	-	-3 719,21	
5	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,063	189 906,21	3 147,64	11 964	198	11 766	63,36	12 989,55
						0,00	1 397,94	0	88	-	962,19	
6	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	39,1	5 259,46	44,11	205 645	1 725	158 681	33 089,76	257 833,54
						1 157,00	18,38	45 239	719	-	19 098,78	
7	18	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	105	2 481,63	241,75	260 571	25 384	231 622	5 337,36	287 181,03
						33,95	36,65	3 565	3 848	-	21 272,67	
8	19	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72%	м2 покрытия	105	276,48	0,02	29 030	2	28 714	226,08	31 596,57
						2,99	0,00	314	0	-	2 340,49	
9	20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,0315	189 906,21	3 147,64	5 982	99	5 883	31,68	6 494,77
						0,00	1 397,94	0	44	-	481,09	
10	21	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	105	2 564,70	255,46	269 294	26 823	238 906	5 270,40	296 529,55
						33,95	35,76	3 565	3 755	-	21 965,15	
	3.2 Тип2											
11	22	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	99,8	1 572,71	348,92	156 956	34 822	117 032	11 492,64	181 924,53
						51,12	108,82	5 102	10 860	-	13 475,89	
12	23	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой из песка 50мм НР=72%	м2	99,8	3 036,54	248,18	303 047	24 768	33 070	183 811,68	525 807,37
						2 457,00	101,05	245 209	10 085	-	38 948,69	
13	24	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02	1 м2	101,796	2 275,00	0,00	231 586	0	231 586	0,00	250 112,88
						0,00	0,00	0	0	-	18 526,88	
14	25	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	47,1	4 071,68	44,11	191 776	2 078	135 203	39 859,92	250 166,79
						1 157,00	18,38	54 495	866	-	18 530,87	
	Раздел 4 Покрытие вне границе участка											
	4.1 Тип1											
15	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других	м бортового	13,27	4 071,68	44,11	54 031	585	38 093	11 229,84	70 481,71

			видах покрытий НР=72%	камня		1 157,00	18,38	15 353	244	-	5 220,87	
	4.2 Тип2											
16	38	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	9,92	4 071,68 1 157,00	44,11 18,38	40 391 11 477	438 182	28 476 -	8 394,48 3 902,84	52 688,32
	Раздел 5 МАФ											
17	39	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	5	41 050,00 138,00	33,00 9,00	205 250 690	165 45	204 395 -	669,00 16 474,00	222 393,00
18	40	8601-0302-0308	Скамья дворовая НР=91%	шт.	8	64 522,00 2 727,00	187,00 50,00	516 176 21 816	1 496 400	492 864 -	20 217,00 42 911,00	579 304,00
19	41	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	2	130 089,00 14 890,00	185,00 67,00	260 178 29 780	370 134	230 028 -	27 222,00 22 992,00	310 392,00
20	42	8601-0605-0204	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	1	461 859,00 32 874,00	5 716,00 2 256,00	461 859 32 874	5 716 2 256	423 269 -	31 968,00 39 506,00	533 333,00
21	43	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=91%	секция	109	54 491,00 6 053,00	8 456,00 3 107,00	5 939 519 659 777	921 704 338 663	4 358 038 -	908 580,40 547 847,95	7 395 947,35
22	44	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР=91%	шт.	1	355 341,00 21 663,00	8 934,00 3 029,00	355 341 21 663	8 934 3 029	324 744 -	22 470,00 30 225,00	408 036,00
	Раздел 6 Озеленение											
23	45	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=72%	м2	2446,42	696,18 392,92	14,36 3,83	1 703 149 961 247	35 131 9 370	706 771 -	698 844,24 192 159,46	2 594 152,70
24	46	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=72%	м2	2446,42	176,72 80,25	0,17 0,00	432 331 196 325	416 0	235 590 -	141 354,00 45 894,80	619 579,80
25	47	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=72%	м2	2446,42	381,62 87,02	229,58 55,27	933 603 212 887	561 649 135 214	159 067 -	250 632,72 94 738,86	1 278 974,58
26	48	1147-0102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР=72%	яма	4	2 329,81 1 762,58	567,23 207,28	9 319 7 050	2 269 829	0 -	5 672,88 1 199,35	16 191,23
27	49	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=72%	шт.	4	7 798,35 5 964,62	1 675,46 565,53	31 193 23 858	6 702 2 262	633 -	18 806,40 3 999,95	53 999,35
28	50	254-101-0805	Сосна обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	1 шт.	4	17 267,00 0,00	0,00 0,00	69 068 0	0 0	69 068 -	0,00 5 525,44	74 593,44

	Итого по локальной смете №07-01-01					**16 614 827**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 562 306,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 715 395,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					539 387,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 662 066,00						
	- накладные расходы, тенге					2 444 333,64						
	в т.ч. зарплата, тенге					219 990,03						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 230 728,01						
	Корректировка №6 к локальной смете №07-01-01											
	Раздел ДОБАВИТЬ											
	3.2 Покрытие в границах участка. ТИП2											
29	1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	5,2	1 572,71 51,12	348,92 108,82	8 178 266	1 814 566	6 098 -	599 702	9 479
30	2	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой из песка 50мм НР=72%	м2	5,2	3 036,54 2 457,00	248,18 101,05	15 790 12 776	1 291 525	1 723 -	9 577 2 029	27 396
31	3	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02	1 м2	5,304	2 275,00 0,00	0,00 0,00	12 067 0	0 0	12 067 -	0 965	13 032
32	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	7,9	4 071,68 1 157,00	44,11 18,38	32 166 9 140	348 145	22 678 -	6 685 3 108	41 959
	4.1. Покрытие вне границы участка. ТИП1											
33	5	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	59,46	1 566,81 51,12	343,02 105,62	93 163 3 040	20 396 6 280	69 727 -	6 710 7 990	107 863
34	6	1127-0403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	59,46	1 356,03 44,30	234,36 72,46	80 630 2 634	13 935 4 308	64 061 -	4 998 6 850	92 478

35	7	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	м2 основания	-59,46	426,80	67,89	-25 378	-4 037	-21 341	-949	-28 433
						0,00	22,17	0	-1 318	-	-2 106	
36	8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,03568	189 906,21	3 147,64	6 776	112	6 664	36	7 357
						0,00	1 397,94	0	50	-	545	
37	9	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	59,46	2 481,63	241,75	147 558	14 374	131 165	3 023	162 627
						33,95	36,65	2 019	2 179	-	12 046	
38	10	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=72%	м2 покрытия	59,46	276,48	0,02	16 440	1	16 261	128	17 893
						2,99	0,00	178	0	-	1 325	
39	11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=72%	т	0,01784	189 906,21	3 147,64	3 388	56	3 332	18	3 678
						0,00	1 397,94	0	25	-	272	
40	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	59,46	2 564,70	255,46	152 497	15 190	135 288	2 984	167 919
						33,95	35,76	2 019	2 126	-	12 438	
41	13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	4,33	4 071,68	44,11	17 630	191	12 429	3 665	22 999
						1 157,00	18,38	5 010	80	-	1 704	
	4.2 Покрытие вне границы участка. ТИП2											
42	14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	27,35	1 572,71	348,92	43 014	9 543	32 073	3 149	49 856
						51,12	108,82	1 398	2 976	-	3 693	
43	15	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой из песка 50мм НР=72%	м2	27,35	3 036,54	248,18	83 049	6 788	9 062	50 373	144 096
						2 457,00	101,05	67 199	2 764	-	10 674	
44	16	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 Коб =1,02	1 м2	27,897	2 275,00	0,00	63 466	0	63 466	0	68 543
						0,00	0,00	0	0	-	5 077	

45	17	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	7,08	4 071,68 1 157,00	44,11 18,38	28 827 8 192	312 130	20 323 -	5 992 2 786	37 605
	5 МАФ											
46	18	8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91%	комплект	1	408 053,00 32 874,00	5 716,00 2 256,00	408 053 32 874	5 716 2 256	369 463 -	31 968 35 202	475 223
	7 Уборная на 1 очко											
47	19	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	3	3 796,97 3 796,97	- -	11 391 11 391,00	- -	- -	8 202,00 1 567,00	21 160,00
48	20	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР=72%	м3 древесины в конструкции	0,158	124 731,73 32 754,96	1 753,58 766,51	19 708 5 175,00	277 121	14 255 -	3 813,00 1 882,00	25 403,00
49	21	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	1 038,12 624,88	25,09 11,30	11 523 6 936,00	278 125	4 308 -	5 084,00 1 328,00	17 935,00
50	22	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,24127	125 144,00 -	- -	30 193 -	- -	30 193 -	- 2 416,44	32 609,44
51	23	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1,88	1 200,23 960,05	67,52 33,14	2 256 1 805,00	127 62	325 -	1 344,00 288,00	3 888,00
52	24	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,1748	125 144,00 -	- -	21 875 -	- -	21 875 -	- 1 750,00	23 625,00

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**1 546 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 025 495
- накладные расходы, тенге	147 399
в т.ч. зарплата, тенге	13 266
- сметная прибыль (8 %), тенге	114 531

Итого по акту	**18 161 017**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 734 358
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 802 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	562 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 687 561
- накладные расходы, тенге	2 591 733
в т.ч. зарплата, тенге	233 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 345 259
Всего	**18 161 017**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**363 220**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**18 524 237**
Итого в ценах 2023г. - 100% (Иинф=1,045038700)	**19 358 545**
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**18 971 374,10**
НДС	2 276 564,89
Итого	**21 247 938,99**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170840026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

БИН 990440003815

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тулеубеков Ж.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ19VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027390 от 07.06.2017 г.)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП-SELFISH"

БИН 040240002789

Директор **Постолатин И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)