Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу**

(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №6

за ноябрь **2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
1	16	8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	1	76516,00	350,40	76516	351	72807		82637	
						3357,60	63,60	3358	64		6121		
2	17	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021 0	Урна на двух стойках	шт.	1	16546,00	--	16546		16546		17870	
						--	--				1324		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**93062**	**351**	**89353**		**100507**	
								3358	**64**		**7445**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**100507**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,88%**		**2894,60**					
			Итого с временными									**103401,60**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,57%**		**1623,41**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**105025,01**	

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2100,50**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**107125,51**	
			НДС			**12 %**		**12855,06**					
			Итого с НДС									**119980,57**	
			Итого со скидкой			**-10%**						**107982,51**	
			Итого с авансом			**-30%**						**75587,76**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб Кушкумбаев Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительные решение работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Внутренняя отделка										
			Полы										
1	51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	22	424,92	1,84	9348	40	4571	4470	14924	
			НР - 94%; СП - 8%			215,32	0,85	4737	19		1105		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 2. Добавляемые работы, материалы, оборудование										
2	62	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Двери металлопластиковые. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	3773,23	263,02	7546	526	--	5221	13788	
			НР - 72%; СП - 8%			3510,21	115,16	7020	230		1021		
3	63	8705-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Демонтаж перегородок из ПВХ	м2 перегородки	29,3	1365,26	190,94	40002	5594	--	--	43202	
			СП - 8%			1174,32	91,58	34408	2683		3200		
4	64	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство проемов в стене из кирпича толщиной 500мм	м3 кладки	1,5	24639,57	6528,38	36959	9792	10122	18081	59443	
			НР - 93%; СП - 8%			11363,56	1597,52	17045	2396		4403		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	65	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородка из гипсокартонных листов. Разборка	м2 облицовки	12,6	163,46	12,67	2060	160	--	1421	3759	
			НР - 72%; СП - 8%			150,79	5,80	1900	73		278		
6	66	ТНАКЛАДНАЯ №533 от 12.07.2023 г.	Гравий керамзитовый в МКР (0,9м3) 10-20 м3	шт	11	21428,57	--	235714	--	235714	--	254571	
			СП - 8%			--	--	--	--		18857		
7	67	1204-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Железобетонная плита толщиной 80 мм. Разборка	м2 перекрытия	71,87	6363,50	2555,95	457345	183696	--	245299	758855	
			НР - 72%; СП - 8%			3807,55	932,85	273649	67044		56212		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	68	1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта вручную под основание пола	м3 грунта	18	2508,24	--	45148	--	--	32507	83867	
			НР - 72%; СП - 8%			2508,24	--	45148	--		6212		

9	69	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Цементная штукатурка	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,62	1927,92	151,00	33970	2661	6572	21560	59973	
			НР - 80%; СП - 8%			1403,91	125,63	24737	2214		4442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	70	1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство отверстий в железобетонной плите диаметром до 200 мм	отверстие	10	1757,13	833,26	17571	8333	--	10825	30668	
			НР - 84%; СП - 8%			923,87	364,81	9239	3648		2272		
11	71	1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство отверстий в кирпичной стене до 38 см	шт.	9	3208,64	1470,46	28878	13235	--	17897	50517	
			НР - 84%; СП - 8%			1738,18	629,18	15644	5663		3742		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**914541**	**224037**	**256979**	**357281**	**1373567**	
								438138	**83970**	**--**	**101744**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						**0**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**				
			Временные здания и сооружения		**2,88%**		**39559**						
			Итого с временными								**1413126**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**1,57%**		**22186**						
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								**1435312**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**28706**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1464018**		
			НДС		**12 %**		**175682**						
			Итого с НДС								**1639700**		
			Итого со скидкой		**-10%**						**1475730,32**		
			Итого с авансом		**-30%**						**1033011,22**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Жансаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №8

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Видеонаблюдение работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж		2	2275,06	2,58	4550	5	0	2772	7908	
				камера		2272,48	0	4545	0		586		
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		0,004	58		1				1	
				т·км									
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**7909**	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
3	3	Ц13-100202-0203 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования		1	11668,02	996,09	11668	996	2008	5477	18516	
				номер		8664,19	314,23	8664	314		1372		
4	5	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж		8	7583,53	8,60	60668	69	--	36966	105444	
				камера		7574,93	--	60599	--		7811		
5	7	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	31318,38	3371,4	31318	3372	1954	16504	51648	
				шт.		25992,58	1063,56	25993	1064		3826		
6	9	С1252-207-0707	Кронштейн для телевизоров Mart D3117 10-58 нагрузка 25кг		2	607		1214		1214		1311	
				шт.							97		
7	10	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		125	1033,42	118,06	129178	14758	22805	58705	202913	
				м кабеля		732,92	36,98	91615	4623		15030		
8	11	Прайс-лист п28	Кабель U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC Cat/5e		125	165,98		20748				20748	
				м						20748			
			Отпускная цена			166		20748					
			Сметная стоимость оборудования					*20748*					
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**400580**	
			ОТДЕЛ 2.Добавляемые работы, материалы, оборудование										
			Монтажные работы .										

9	6	Накладная №138 от 05.09.2023г.	Ethernet-коммутатор,модель MES2424P	шт	1	69708,00	--	69708	--		--	69708	
						--	--	--	--	69708	--		
10	7	Накладная №9259 от 05.09.2023г.	Tiandy 2Mn уличная турельная IP-камера 2,8 мм, 512 Гб слот SD (TC-C32HS Spec: I3/E/Y/C/SD/2 8mm/V4.2)	шт.	8	19959,89	--	159679	--		--	159679	
						--	--	--	--	159679	--		
11	8	Накладная №12694 от 16.08.2023г.	Монитор 23,8" ACER EK240 YCbi VA 1920x1080 75HZ 5 мс 250 кд/м2 VGA HDMI черный (UM QEQEE CO1)	шт.	1	46495,98	--	46496	--		--	46496	
						--	--	--	--	46496	--		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				**275883**	**--**	**--**	**--**	**275883**	
								--	**--**	**275883**	**--**		
			ИТОГО по акту:					**535228**	**19200**	**27981**	**120424**	**684372**	
								191416	**6001**	**296631**	**28722**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						**296631**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**				
			Временные здания и сооружения		**2,88%**		**11167**						
			Итого с временными								**695539**		
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**1,57%**		**6263**						
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								**701802**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**8103**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**709905**		
			НДС		**12 %**		**85189**						
			Итого с НДС								**795094**		
			Итого со скидкой		**-10%**						**715584,45**		
			Итого с авансом		**-30%**						**500909,12**		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Эксперт Жансаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №9

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Автоматический газовые пожаротушения** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Автоматический газовые пожаротушения										
			Оборудование										
1	1	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	18	6300,83	3,73	113415	67	1184	68420	196382	
			НР - 61%; СП - 8%			6231,31	--	112164	--		14547		
2	2	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	8	332,00	--	2656	--	2656	--	2868	
			СП - 8%			--	--	--	--		212		
3	3	248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3/Резерв	шт.	1	332,00	--	332	--	332	--	359	
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
4	4	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	7751,56	9,74	7752	10	40	4700	13448	
			НР - 61%; СП - 8%			7702,38	2,17	7702	2		996		
5	5	Прайс-лист п10	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ	шт.	1	60120,93	--	60121	--		--	60121	
						--	--	--	--	60121	--		
6	6	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	6300,83	3,73	6301	4	66	3801	10910	
			НР - 61%; СП - 8%			6231,31	--	6231	--		808		
7	7	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	2	4568,30	33,93	9137	68	728	5104	15380	
			НР - 61%; СП - 8%			4170,37	12,82	8341	26		1139		
8	8	1308-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2	13637,28	--	27275	--	3103	17404	48253	
			НР - 72%; СП - 8%			12085,92	--	24172	--		3574		
9	9	1310-0701-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	5	1950,41	9,69	9752	48	85	5875	16877	
			НР - 61%; СП - 8%			1923,82	2,41	9619	12		1250		
			Кабели и провода										
10	10	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	151,6	960,03	525,53	145541	79670	21898	55511	217137	
			НР - 72%; СП - 8%			290,06	218,51	43973	33126		16085		
11	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14,4	534,72	235,70	7700	3394	825	3373	11959	
			НР - 72%; СП - 8%			241,72	83,59	3481	1204		886		
12	12	243-305-0301 ССЦ 04.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,067	105729,00	--	7084	--	7084	--	7651	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		567		
13	13	243-305-0303 ССЦ 04.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,099	145814,00	--	14436	--	14436	--	15591	
			СП - 8%			--	--	--	--		1155		
			Кабеленесущие системы и монтажные изделия										
14	14	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	11	515,33	6,75	5669	74	125	3943	10381	
			НР - 72%; СП - 8%			497,31	0,49	5470	5		769		
15	15	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	5	121,00	--	605	--	605	--	653	
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
16	16	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	6	193,00	--	1158	--	1158	--	1251	
			СП - 8%			--	--	--	--		93		
			Система газового пожаротушения										
17	17	Прайс-лист п20	Газ хладон HFC-227EA	кг	408	13553,57	--	5529857	--		--	5529857	
						--	--	--	--	5529857	--		
18	18	1308-0201-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	796,97	159,35	797	160	57	446	1342	
			НР - 72%; СП - 8%			580,12	38,74	580	39		99		
19	19	Прайс-лист п23	Стойка однордяная	шт	1	77294,14	--	77294	--	77294	--	83478	
			СП - 8%			--	--	--	--		6184		
20	20	Прайс-лист п21	Сигнализатор давления СДУ	шт	1	14753,75	--	14754	--	14754	--	15934	
			СП - 8%			--	--	--	--		1180		
21	21	Прайс-лист п14	Деревянная тара для МГП	шт	2	66637,18	--	133274	--	133274	--	143936	
			СП - 8%			--	--	--	--		10662		
22	22	Прайс-лист п24	Насадок	шт	2	20467,39	--	40935	--	40935	--	44210	
			СП - 8%			--	--	--	--		3275		
23	23	241-112-1007 РСНБ РК 2022	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х42,0 мм	шт.	1	4737,00	--	4737	--	4737	--	5116	
			СП - 8%			--	--	--	--		379		
24	24	1312-1501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Клапан обратный. Монтаж оборудования	шт.	2	2417,18	--	4834	--	--	2949	8406	
			НР - 61%; СП - 8%			2417,18	--	4834	--		623		
25	25	1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,4	4630,23	83,60	66675	1204	46398	19053	92587	
			НР - 98%; СП - 8%			1324,53	25,62	19073	369		6858		
26	26	241-109-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 32х4,0 мм	м	4,6	2361,00	--	10861	--	10861	--	11730	
			СП - 8%			--	--	--	--		869		
27	27	241-109-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 42х4,0 мм	м	9,8	2875,00	--	28175	--	28175	--	30429	
			СП - 8%			--	--	--	--		2254		
28	28	Прайс-лист п33	Коллектор	шт.	1	62702,68	--	62703	--	62703	--	67719	
			СП - 8%			--	--	--	--		5016		
29	29	Прайс-лист п38	Пневматический привод	шт	1	38277,32	--	38277	--	38277	--	41339	
			СП - 8%			--	--	--	--		3062		
30	30	Прайс-лист п36	Заглушка	шт	1	3100,80	--	3101	--	3101	--	3349	
			СП - 8%			--	--	--	--		248		
31	31	241-112-1007 РСНБ РК 2022	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 42х42,0 мм	шт.	2	4737,00	--	9474	--	9474	--	10232	
			СП - 8%			--	--	--	--		758		
32	32	241-209-0806 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х50х40 мм	шт.	1	1144,00	--	1144	--	1144	--	1236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		92		
33	33	241-211-0505 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	1516,00	--	1516	--	1516	--	1637	
			СП - 8%			--	--	--	--		121		
			Добавить - Автоматическое пожаротушение										
			Оборудование										
34	34	Накладная №12695 от 16.08.2023 г.пункт 18	Аккумулятор 12V 4,5ah	шт.	2	3840,18	--	7680	--		--	7680	
						--	--	--	--	7680	--		
35	35	Накладная №12695 от 16.08.2023 г.пункт 26	Рукав высокого давления RG-32G/450	шт.	2	28436,14	--	56872	--	56872	--	61422	
			СП - 8%			--	--	--	--		4550		
36	36	Накладная №12695 от 16.08.2023 г. пункт 20	YD-QY/32 Обратный клапан	шт.	1	40659,75	--	40660	--	40660	--	43913	
			СП - 8%			--	--	--	--		3253		
37	37	ТНАКЛАДНАЯ №12695 от 16.08.2023 г.пункт 28	ИП 212-189 "Шмель" Извещатель пожарный дымовой	шт	9	1737,00	--	15633	--	15633	--	16884	
			СП - 8%			--	--	--	--		1251		
38	38	ТНАКЛАДНАЯ №12695 от 16.08.2023 г.пункт 32	ИО-102-20 А2П Извещатель охранный магнитоконтактный	шт	3	502,00	--	1506	--	1506	--	1626	
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
39	39	ТНАКЛАДНАЯ №12695 от 16.08.2023 г.пункт 8	УДП 513-3М Устройство дистанционного пуска электроконтное	шт	2	1931,00	--	3862	--	3862	--	4170	
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
40	40	Накладная №12695 от 16.08.2023 г.пункт 9	Модуль газового пожаротушения FeniX МГП FX65-120 V=12л цилиндрический (для реализации)	шт	4	314442,86	--	1257771	--		--	1257771	
						--	--	--	--	1257771	--		
41	41	Накладная №12695 от 16.08.2023 г.пункт 3	МАЯК-24 КП Оповещатель комбинированный 24В пластиковый корпус	шт	3	2203,81	--	6611	--		--	6611	
						--	--	--	--	6611	--		
42	42	ТНАКЛАДНАЯ №12695 от 16.08.2023 г.пункт 25	Кристал-24 "Газ уходи". Оповещатель световой 24 В, табло плоское	шт	2	1172,09	--	2344	--	2344	--	2532	
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
43	43	ТНАКЛАДНАЯ №12695 от 16.08.2023 г.пункт 23	Кристал-24 "Автоматика отключена". Оповещатель световой 24 В, табло плоское	шт	2	1084,00	--	2168	--	2168	--	2341	
			СП - 8%			--	--	--	--		173		
44	44	ТНАКЛАДНАЯ №12695 от 16.08.2023 г.пункт 24	Кристал-24 "Газ не входи". Оповещатель световой 24 В, табло плоское	шт	2	1172,09	--	2344	--	2344	--	2532	
			СП - 8%			--	--	--	--		188		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**				**7844794**	**84699**	**652414**	**190579**	**8129240**	
								245640	**34783**	**6862040**	**93868**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**6862040**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	**2,88 %**				**36495**					
			Итого с временными									**8165735**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,57 %**				**20468**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**8186203**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**26483**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8212687**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**12 %**				**985522**					
			Итого с НДС									**9198209**	
			Итого со скидкой	**-10%**								**8278388,14**	
			Итого с авансом	**-30%**								**5794871,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Жинсаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №