Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**

(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №10

за **декабрь 2023** **(месяц, год) на** **2-1-5 Отопления и вентиляция** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конвекторы. Установка	кВт	5	2022	128	10111	640	242	9355	21023	
			НР - 98%; СП - 8%			1846	63	9229	316		1557		
2	2	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	5	18360	--	91800		91800		99145	
			СП - 8%			--	--				7345		
3	3	1120-2601-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепловая завес Установка	1 кондиционер	2	5083	8	10167	16	900	9066	20771	
			НР - 98%; СП - 8%			4625	--	9251			1539		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**112078**	**656**	**92942**	**18421**	**140939**	
								18480	**316**		**10441**		
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция										
			П1										
4	6	1120-2501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 80 тыс м3/час. Установка	камера	2	492651,40	41083,95	985303	82168	63007	854149	1986608	
			НР - 98%; СП - 8%			420064,01	15726,34	840128	31453		147156		
5	7	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	9410,34	69,86	39523	293	27125	11979	55622	
			НР - 98%; СП - 8%			2882,19	28,10	12105	118		4120		

6	8	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	3673,48	175,15	14694	700	2197	11784	28596	
			НР - 98%; СП - 8%			2949,16	57,07	11797	228		2118		
7	9	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	2528,74	75,17	5057	150	615	4252	10054	
			НР - 98%; СП - 8%			2146,04	23,51	4292	47		745		
8	10	246-302-0101 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный с механизмом исполнительным КВУ 150х200	шт.	2	46562,00	--	93124		93124		100574	
			СП - 8%			--	--				7450		
9	11	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	3200,19	233,30	6400	467	2838	2515	9628	
			НР - 76%; СП - 8%			1547,48	106,80	3095	214		713		
10	12	234-304-0306 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	2	9746,00	--	19492		19492		21051	
			СП - 8%			--	--				1559		
11	13	1119-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,25 м2. Установка	клапан	2	77972,79	462,16	155946	924	95790	58462	231562	
			НР - 98%; СП - 8%			29616,23	211,56	59232	423		17153		
12	14	246-306-0504 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-I ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	17354,00	--	34708		34708		37485	
			СП - 8%			--	--				2777		
			В1,В2										
13	15	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	17916,23	690,55	35832	1381	1943	32285	73568	
			НР - 98%; СП - 8%			16253,90	218,23	32508	436		5449		
14	16	Прайс-лист п143	KL-MONST-500 GP	шт	2	35813,96	--	71628				71628	
						--	--			71628			
15	17	Прайс-лист п144	Стакан монтажный MONST-500-400-GP	шт	2	211283,91	--	422568				422568	
						--	--			422568			
16	18	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	9410,34	69,86	127981	950	87833	38788	180109	
			НР - 98%; СП - 8%			2882,19	28,10	39198	382		13341		
17	19	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	4	3673,48	175,15	14694	700	2197	11784	28598	
			НР - 98%; СП - 8%			2949,16	57,07	11797	228		2118		
18	20	246-301-0401 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	2	9883,00	--	19766		19766		21347	
			СП - 8%			--	--				1581		

19	21	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	11,2	3200,19	233,30	35842	2613	15897	14081	53917	
			НР - 76%; СП - 8%			1547,48	106,80	17332	1196		3994		
20	22	234-304-0306 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	11,2	9746,00	--	109155		109155		117887	
			СП - 8%			--	--				8732		
21	23	1119-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,25 м2. Установка	клапан	2	77972,79	462,16	155946	924	95790	58462	231561	
			НР - 98%; СП - 8%			29616,23	211,56	59232	423		17153		
22	24	246-306-0504 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	17354,00	--	34708		34708		37485	
			СП - 8%			--	--				2777		
			В3										
23	25	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентилятор вытяжной. Установка	вентилятор	1	17916,23	690,55	17916	690	972	16143	36783	
			НР - 98%; СП - 8%			16253,90	218,23	16254	218		2725		
24	26	246-409-0402 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт	шт.	1	4428,00	--	4428		4428		4782	
			СП - 8%			--	--				354		
			ДУ1										
25	27	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	17916,23	690,55	17916	690	972	16143	36783	
			НР - 98%; СП - 8%			16253,90	218,23	16254	218		2725		
26	28	1120-0101-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	11993,86	57,08	239877	1142	208401	30101	291576	
			НР - 98%; СП - 8%			1516,72	19,03	30334	381		21598		
27	29	1120-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	4840,29	176,72	9681	353	1369	7912	19000	
			НР - 98%; СП - 8%			3979,55	57,07	7959	114		1407		
28	30	246-306-0536 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	38292,00	--	76584		76584		82711	
			СП - 8%			--	--				6127		
29	31	246-301-0401 РСНБ РК 2022	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	9883,00	--	9883		9883		10674	
			СП - 8%			--	--				791		
30	32	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	20	3200,19	233,30	64004	4666	28388	25145	96281	
			НР - 76%; СП - 8%			1547,48	106,80	30950	2136		7132		

31	33	234-304-0306 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	20	9746,00	--	194920		194920		210514	
			СП - 8%			--	--				15594		
			Подпор										
32	34	1120-2601-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны воздушные К-0,5 (Н-503 мм), производительность до 20 тыс м3/час. Установка	клапан	1	11672,37	708,09	11672	708	198	10811	24281	
			НР - 98%; СП - 8%			10766,00	265,25	10766	265		1799		
33	35	246-302-1606 РСНБ РК 2022	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 400х500 мм	шт.	1	40305,00	--	40305		40305		43529	
			СП - 8%			--	--				3224		
34	36	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	9778,06	65,12	17601	117	14106	3356	22634	
			НР - 98%; СП - 8%			1876,49	26,16	3378	47		1677		
35	37	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	1	575,03	4,67	575	4	8	552	1219	
			НР - 98%; СП - 8%			563,29	0,47	563			90		
36	38	246-304-0659 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1	11531,00	--	11531		11531		12453	
			СП - 8%			--	--				922		
37	39	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	3200,19	233,30	3200	234	1419	1257	4814	
			НР - 76%; СП - 8%			1547,48	106,80	1547	107		357		
38	40	234-304-0306 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	1	9746,00	--	9746		9746		10526	
			СП - 8%			--	--				780		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3112206**	**99874**	**1309415**	**1209961**	**4628408**	
								1208721	**38634**	**494196**	**306238**		

РАЗДЕЛ 4. Добавляемые работы, материалы, оборудование

			Отопление										
39	41	Накладная №1168 от 29.09.2023г.пункт 2	Воздушная завеса WING II E100 EC, арт.1-4-2801-0262 (Контроллер HMI WING EC, арт.1-4-2801-0155+Holder set WING II 100)	шт	2	202786,73	--	405573	--		--	405573	
						--	--	--	--	405573	--		
			Вентиляция										
			П1										
40	42	Накладная №1543 от 21.08.2023г.пункт 1	Приточная установка ATM L500. P500 в комплекте с автоматикой	компл	2	1441196,43	--	2882393	--		--	2882393	
						--	--	--	--	2882393	--		

41	43	Счет на оплату №2076 от 05.10.2023г.пункт 1	(5,3кВт) Компресорно-конденсаторный блок ASYS Basicfreeze AU-18-A	шт	2	297725,88	--	595452	--		--	595452	
						--	--	--	--	595452	--		
42	44	Счет на оплату №2076 от 05.10.2023г.пункт 2	Комплект обвязки к ASYS Basicfreeze AU-18-A	шт	2	176059,09	--	352118	--		--	352118	
						--	--	--	--	352118	--		
			В1,В2										
43	45	Накладная №6 от 29.08.2023г.пункт 1	Канальный вентилятор прямоугольный DF-60x35-D	шт	2	205931,07	--	411862	--		--	411862	
						--	--	--	--	411862	--		
			ДУ1										
44	46	Накладная №6 от 29.08.2023г.пункт 3	Радиальный вентилятор д/у RAD100-500-SE-2,2/4-GP-4RO	шт	1	258168,43	--	258168	--		--	258168	
						--	--	--	--	258168	--		
			Вентиляция										
			П1										
45	47	246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150мм х 150 мм	шт.	4	2131,00	--	8524	--	8524	--	9206	
			СП - 8%			--	--	--	--		682		
			В1,В2										
46	48	246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150мм х 150 мм	шт.	4	2131,00	--	8524	--	8524	--	9206	
			СП - 8%			--	--	--	--		682		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				**5058162**	**461**	**133113**	**18824**	**4923978**	
								19022	**185**	**4905566**	**13714**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**				**8282446**	**100991**	**1535470**	**1247206**	**9693325**	
								1246223	**39135**	**5399762**	**330393**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**5399762**			
			Временные здания и сооружения	**2,88 %**				**123655**		**0**			
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,57 %**				**69350**				**9816980**	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки										
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**89731**				**9886330**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	**12 %**				**1197127**				**9976062**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой	**-10%**								**11173189**	
			Итого с авансом	**-30%**								**10055870,31**	
												7039109,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Жансаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**

(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ № 11

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Охранно-пожарная сигнализация работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж работы										
1	1	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж	шт.	8	698,80	1,74	5590	14	--	3402	9711	
			НР - 61%; СП - 8%			697,06	0,07	5576	1		719		
2	2	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,016	58,00	--	1	--		--	1	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5591**	**14**		**3402**	**9712**	
								5576	**1**		**719**		
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
3	3	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	10	2342,50	5,81	23425	58	132	14175	40608	
			НР - 61%; СП - 8%			2323,54	0,24	23235	2		3008		
4	4	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой	шт.	3	2426,00	--	7278	--	7278	--	7860	
			СП - 8%			--	--	--	--		582		
5	5	1310-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	41164,45	3,14	41164	3	247	24958	71411	
			НР - 61%; СП - 8%			40914,24	--	40914	--		5290		
6	6	248-303-0222 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1	13633,00	--	13633	--	13633	--	14724	
			СП - 8%			--	--	--	--		1091		
7	7	1310-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	шт.	1	44468,52	5823,33	44469	5823	5331	21443	71185	
			НР - 61%; СП - 8%			33314,76	1837,06	33315	1837		5273		
8	8	Прайс-лист п1	Клавиатура С2000-К	шт.	1	37290,39	--	37290	--		--	37290	
						--	--	--	--	37290	--		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	31318,38	3371,40	31318	3372	1953	16504	51648	
			НР - 61%; СП - 8%			25992,58	1063,56	25993	1064		3826		
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	534,72	235,70	53472	23570	5730	23422	83046	
			НР - 72%; СП - 8%			241,72	83,59	24172	8359		6152		
11	11	243-305-0301 ССЦ 04.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,1	105729,00	--	10573	--	10573	--	11419	
			СП - 8%			--	--	--	--		846		
12	12	Прайс-лист п3	Программное обеспечение АБД Орион Про Администратор базы данных Орион Про/Программное обеспечение ГО Орион Про Генератор отчетов Орион Про/Программное обеспечение Оперативная задача ОЗ Орион Про исп 127	компл	1	730241,13	--	730241	--		--	730241	
						--	--	--	--	730241	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**992864**	**32826**	**44877**	**100502**	**1119432**	
								147629	**11262**	**767531**	**26068**		
			ОТДЕЛ 1. Добавляемые работы, материалы, оборудование										
			РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы										
13	13	Накладная №12694 от 16.08.2023 г. пункт 9	GSN PATROL-803 Извещатель оптикоэлектронный, двойной технологии ИК+8G	шт	4	2185,00	--	8740	--	8740	--	9439	
						--	--	--	--		699		
14	14	Накладная №12694 от 16.08.2023 г.пункт 7	ИП 212-189 "Шмель" Извещатель пожарный дымовой	шт.	3	2426,00	--	7278	--	7278	--	7860	
						--	--	--	--		582		
15	15	Накладная №12694 от 16.08.2023 г.пункт 3	HS-106D Магнитоконтактный извещатель	шт	7	430,00	--	3010	--	3010	--	3251	
						--	--	--	--		241		
16	16	Накладная №12694 от 16.08.2023 г. пункт 6	Аккумулятор 12V-7ah STARLIGHT	шт	1	4665,14	--	4665	--		--	4665	
						--	--	--	--	4665	--		
17	17	Накладная №12694 от 16.08.2023 г. пункт 5	INT-LED24A-QLQw Монитор LCD (24") Curved Акция	шт	1	78541,14	--	78541	--		--	78541	
						--	--	--	--	78541	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**102234**	**--**	**19028**	**--**	**103756**	
								--	**--**	**83206**	**1522**		
			ИТОГО:					**1100687**	**32840**	**63905**	**103904**	**1232900**	
								153205	**11263**	**850737**	**28309**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**850737**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	**2,88 %**				**11006**					
			Итого с временными									**1243906**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,57 %**				**6173**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**1250079**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**7987**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1258066**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**12 %**				**150968**					
			Итого с НДС									**1409034**	
			Итого со скидкой	**-10%**								**1268130,42**	
			Итого с авансом	**-30%**								**887691,29**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Жанеаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город Акколь, улица Жибек жолы**

(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ

№ 12

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-7 Системы контроля и управления доступом** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1	1311-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	2185,80	254,95	13115	1530	5279	5382	19977	
			НР - 75%; СП - 8%			1050,98	145,03	6306	870		1480		
2	2	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	31318,38	3371,40	93955	10115	5862	49513	154945	
			НР - 61%; СП - 8%			25992,58	1063,56	77978	3191		11477		
3	3	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	5	2342,50	5,81	11712	28	67	7088	20304	
			НР - 61%; СП - 8%			2323,54	0,24	11617	1		1504		
4	4	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	3023,65	557,68	9071	1673	146	5728	15983	
			НР - 72%; СП - 8%			2417,18	234,76	7252	704		1184		
5	5	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	3	8432,00	--	25296	--	25296	--	27320	
			СП - 8%			--	--	--	--		2024		
6	6	1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	2363,40	3,42	7090	10	--	4885	12933	
			НР - 69%; СП - 8%			2359,98	--	7080	--		958		
7	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	534,72	235,70	48125	21213	5157	21080	74742	
			НР - 72%; СП - 8%			241,72	83,59	21755	7523		5537		
8	8	Прайс-лист п17	Кабели связи и сигнализации КПСВВнг(А)-LSLT 1x2x1	м	20	148,45	--	2969	--	2969	--	3207	
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
9	9	Прайс-лист п16	Кабели связи и сигнализации КПСВВнг(А)-LSLT 1x2x1,5	м	20	279,59	--	5592	--	5592	--	6039	
			СП - 8%			--	--	--	--		447		
10	10	Прайс-лист п75	Кабели связи и сигнализации 4x2x0,5 U/UTP Cat5e	м	50	381,59	--	19080	--	19080	--	20607	
			СП - 8%			--	--	--	--		1527		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**236006**	**34570**	**69447**	**93676**	**356057**	
								131989	**12289**		**26376**		
			РАЗДЕЛ 2. Добавляемые работы, материалы, оборудование										
			Системы контроля и управления доступом										
11	11	Накладная №12693 от 16.08.2023г. пункт 4	PERCo-CL15.3 Контроллер замка со считывателем EMM/HID Ethernet	шт.	6	68249,46	--	409497	--		--	409497	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	409497	--		
12	12	Накладная №12693 от 16.08.2023г. пункт 5	Рубеж ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР Источник вторичного электропитания резервированный	шт.	3	33177,32	--	99532	--	99532	--	107495	
			СП - 8%			--	--	--	--		7963		
13	13	Накладная №12693 от 16.08.2023г. пункт 3	Аккумулятор T2v-7ah STARLIGHT	шт.	6	4665,14	--	27991	--		--	27991	
						--	--	--	--	27991	--		
14	14	Накладная №12693 от 16.08.2023 г.пункт 2	ИО-102-52 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	шт	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786	
			СП - 8%			--	--	--	--		206		
15	15	Накладная №12693 от 16.08.2023г. пункт 6	LOCK-180M Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 180 кг	шт.	3	9544,29	--	28633	--	28633	--	30924	
			СП - 8%			--	--	--	--		2291		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**568233**		**130745**		**578693**	
										437488	**10460**		
			ИТОГО по смете	**тенге**				**804239**	**34570**	**200192**	**93676**	**934750**	
								131989	**12289**	**437488**	**36836**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**437488**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	**2,88 %**				**14321**					
			Итого с временными									**949071**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,57 %**				**8032**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**957103**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**10392**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**967495**	
			НДС	**12 %**				**116099**					
			Итого с НДС									**1083595**	
			Итого со скидкой	**10%**								**975235,26**	
			Итого с авансом	**-30%**								**682664,68**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Жансаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО "Республиканский центр космической связи"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТАР-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция помещений пилона №1 в центре космической связи "Акколь" (ЦКС -Акколь) для размещения серверного оборудования" расположенного по адресу Акмолинская область,Аккольский район, город**
(наименование, адрес)

Объект : **Центр космический связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 383** от **01.06.2023**

Акт выполненных работ №13

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **2-1-8 Система монитроинга микроклимата** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	1	1310-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	217755,82	26741,31	217756	26741	57	121630	366537	
			НР - 61%; СП - 8%			190957,54	8435,98	190958	8436		27151		
2	2	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1	108888,38	--	108888	--	--	66422	189335	
			НР - 61%; СП - 8%			108888,38	--	108888	--		14025		
3	3	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка датчика	шт.	25	2260,30	--	56508	--	3959	39412	103593	
			НР - 75%; СП - 8%			2101,96	--	52549	--		7674		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				383152	26741	4016	227464	659465	
								352395	8436		48850		
			ОТДЕЛ 1. Добавляемые работы, материалы, оборудование										
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
4	4	Накладная №56 от 11.12.2023 года	NetBotz Rack Monitor 750 includes: NBES0307 - 6pc	шт	1	1713553,64	--	1713554				1713554	
						--	--			1713554			
5	5	Накладная №56 от 11.12.2023 года	POWER SUPPLY UNIV 24VDC OUTPUT	шт	1	80829,89	--	80830				80830	
						--	--			80830			
6	6	Накладная №56 от 11.12.2023 года	APC Temperature Sensor	шт	6	67367,57	--	404205				404205	
						--	--			404205			
7	7	Накладная №56 от 11.12.2023 года	NetBotz Rack Sensor Pod 150	шт	4	212466,69	--	849867				849867	
						--	--			849867			
8	8	Накладная №56 от 11.12.2023 года	NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft.	шт	2	229740,26	--	459481				459481	
						--	--			459481			
9	9	Накладная №56 от 11.12.2023 года	NetBotz Door Switch Sensors (2) for an APC Rack - 12 ft.	шт	12	86944,35	--	1043332				1043332	
						--	--			1043332			
10	10	Накладная №56 от 11.12.2023 года	NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.	шт	12	176191,91	--	2114303				2114303	
						--	--			2114303			
11	11	Накладная №56 от 11.12.2023 года	NetBotz Assembly Service for up to 3 Appliances and Associated Accessories for 7-Series - 2-Series	шт	1	612892,50	--	612893				612893	
						--	--			612893			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Накладная №56 от 11.12.2023 года	Анализатор качества воздуха 8 параметров PM1/PM2.5/PM10/CO2/TVOC/HCHO/RH/Temp	шт	6	69032,86	--	414197				414197	
						--	--			414197			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7692661**				**7692661**	
										7692661			
			ИТОГО по смете	**тенге**				**8075813**	**26741**	**4016**	**227464**	**8352126**	
								352395	**8436**	**7692661**	**48850**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**7692661**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения	**2,88 %**				**18993**					
			Итого с временными									**8371119**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**1,57 %**				**10652**					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**8381770**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				**13782**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8395553**	
			НДС	**12 %**				**1007466**					
			Итого с НДС									**9403019**	
			Итого со скидкой	**-10%**								**8462716,99**	
			Итого с авансом	**-30%**								**5923901,90**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТАР-Строй" Директор Сиразитдинов А.Р.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "ТАР-Строй" Прораб

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТамерланТехСервис"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СтройТех-Мастер"

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Жансаутов Н.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Карыбаев Р.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №