Заказчик:Итегулов Болат Маралович
Подрядчик: ТОО "СДС 2012"
Наименование объекта: Строительство объекта Пристройка к кисломолочному цеху по адресу Гастелло 2Г

Договор подряда (контракт) №1 от 03.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

за август месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	620,008	268,48	258,88	166460	160508	50	34177	216687
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	67,04	5902	41565		16051	
2	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	652,1132	205,00	--	133683	--		--	100097,86
		СП - 8%			--	--	--	--		10695	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	172,62504	200,33	190,28	34582	32847	0	6790	44682
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	1735	7696		3310	
4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	49,52	2350,97	--	116420	--	--	32467	155092
		НР - 72%; СП - 8%			2350,97	--	45092,92	--		6204,79	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,18056	810,65	--	15548,68	--	--	11195,05	28883,23
		НР - 72%; СП - 8%			810,65	--	15548,68	--		2139,50	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	172,62504	34,20	34,20	5903,53	5903,53	--	1494,65	7990,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,03	--	2075,91		591,85	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного	172,62504	152,14	73,08	26262,48	12615,44	--	13897,61	43372,90
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	13647,05	5655,20		3212,81	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	84,5	9219,55	1677,80	779052	141774	568398	91783	940501
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	68880	58596		69667	
9	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	25	1616,96	908,89	40424	22722	0	18437	63570
		НР - 118%; СП - 8%			708,07	316,20	17702	7905		4709	
10	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	2141,29	1228,84	8565,18	4915,38	--	6344,15	16102,07
		НР - 118%; СП - 8%			912,45	431,65	3649,80	1726,60		1192,75	

11	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	25	3093,62 1387,87	1705,75 613,40	77340,50 34696,75	42643,75 15335,04	--	59037,51 10910,24	147288,25
12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	44,3	38357,00 --	-- --	1699215 --	-- --	1699215	-- 135937	1835152
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	1549,94 516,94	808,80 294,62	30999 10339	16176 5892	4484	11686 3415	46100
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	55	2191,76 725,45	1135,06 414,94	120547 39900	62428 22822	18219	45159 13256	178963
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	24	3319,06 1056,00	1796,36 663,29	79657 25344	43113 15919	11201	29709 8749	118116
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	51	4686,04 1329,86	2689,31 1019,69	238988 67823	137155 52004	34010	86275 26021	351285
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	76,89	22647,00 --	-- --	1741328 --	-- --	1741328	-- 139306	1880634
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	29,89	25666,00 --	-- --	767157 --	-- --	767157	-- 61373	828529
19	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	5,174	23964,00 --	-- --	123989,74 --	-- --	123989,74	-- 9919,18	133908,91
20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50,6	2000,48 210,04	44,10 8,74	101224 10628	2231 442	88365	7971 8736	117930
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	381,6	853,43 260,55	19,95 2,50	325669 99426	7613 954	218630	72274 31835	429778
				РАЗДЕЛ 3.Стены							
22	1108-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	371,24	9306,64 4944,10	2138,04 449,28	3454997 1835448	793726 166791	825823	1441612 391729	5288337
23	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013 *СП - 8%*	м3	340,45	8845,00 --	-- --	3011280 --	-- --	3011280	-- 240902	3252183
24	2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	55,8	46242,00	--	2580304	--	2580304	--	2786728

		СП - 8%			--	--	--	--		206424	
25	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	42,857	29295,01	2384,94	1255496	102211	81435	798304	2218104
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1071850	36905		164304	
26	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки II 75-80	м3	45,8	14063,00	--	644085	--	644085	--	695612
		СП - 8%			--	--	--	--		51527	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлически	0,5517938	371040,29	2181,89	204737,73	1203,95	169113,76	32356,45	256061,71
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	34420,01	371,86		18967,53	
28	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,136	6156,64	2197,43	191693,11	68419,18	34784,17	95666,42	310348,29
		НР - 93%; СП - 8%			2842,04	461,76	88489,76	14377,36		22988,76	
29	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	28,0224	8845,00	--	247858,13	--	247858,13	--	267686,78
		СП - 8%			--	--	--	--		19828,65	
30	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,996	1825,77	244,09	56591,58	7565,90	9832,79	37927,97	102081,12
		НР - 93%; СП - 8%			1264,45	51,29	39192,89	1589,87		7561,56	
31	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,5621984	44650,00	--	69752,16	--	69752,16	--	75332,33
		СП - 8%			--	--	--	--		5580,17	
32	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	173,34	1794,87	244,09	311121,96	42311,06	49631,13	212105,90	565086,09
		НР - 93%; СП - 8%			1264,45	51,29	219179,76	8891,09		41858,23	
33	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	6,7269787	42713,00	--	287329,44	--	287329,44	--	310315,80
		СП - 8%			--	--	--	--		22986,36	
				РАЗДЕЛ 4.Перекрытие							
34	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3703,96	962,36	7408	1925	1349	3268	11530
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	4134	404		854	
35	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	5573,97	1283,84	156071,26	35947,62	28587,72	117092,09	295016,42
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	91535,92	7694,67		21853,07	
36	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	315,8	4972,00	--	1570158	--	1570158	--	1695770
		СП - 8%			--	--	--	--		125613	

37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04931	222453,00	--	10969,16	--	10969,16	--	11846,69
		СП - 8%			--	--	--	--		877,53	
38	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04931	108371,00	--	5343,77	--	5343,77	--	5771,28
		СП - 8%			--	--	--	--		427,50	
				РАЗДЕЛ 5.Покрытие							
39	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30	5573,97	1283,84	167219,20	38515,31	30629,70	125455,82	316089,02
		НР - 118%, СП - 8%			3269,14	274,81	98074,20	8244,29		23414,00	
40	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	295	4972,00	--	1466740	--	1466740	--	1584079
		СП - 8%			--	--	--	--		117339	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0493	222453,00	--	10966,93	--	10966,93	--	11844,29
		СП - 8%			--	--	--	--		877,35	
42	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0493	108371,00	--	5342,69	--	5342,69	--	5770,11
		СП - 8%			--	--	--	--		427,42	
				РАЗДЕЛ 6.Кровля							
43	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	11,5	93986,23	1376,31	1080842	15828	812897	232515	1418425
		НР - 90%, СП - 8%			21923,20	542,01	252117	6233		105069	
44	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,5	8779,61	55,77	100966	641	90771	8845	118595
		НР - 90%, СП - 8%			830,70	23,89	9553	275		8785	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	390,4	305,56	2,59	119291	1011	105986	11454	141205
		НР - 90%, СП - 8%			31,49	1,11	12294	433		10460	
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия	280,5	869,05	51,69	243769	14499	90341	127921	401425
		НР - 92%, СП - 8%			495,29	11,43	138929	3206		29735	
47	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	280,5	1398,05	100,51	392153	28193	148845	199375	638850
		НР - 92%, СП - 8%			766,90	22,86	215115	6412		47322	
48	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	33,12	14063,00	--	465766,56	--	465766,56	--	503027,88
		СП - 8%			--	--	--	--		37261,32	
49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	220,8	331,93	12,36	73290,36	2729,66	53919,36	15896,75	96322,09
		НР - 92%, СП - 8%			75,37	2,89	16641,34	637,74		7134,97	

50	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву/ОБШИВКА КАРНИЗА	м2 потолков	40	253,96	2,90	10158,49	115,81	491,04	8645,90	20308,74
		НР - 90%; СП - 8%			238,79	1,37	9551,64	54,91		1504,35	
51	2105-0109-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	40	1785,00	--	71400,00	--	71400,00	--	77112,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5712,00	
52	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 6 мм ГОСТ 6727-80	т	0,352	238755,00	--	84041,76	--	84041,76	--	90765,10
		СП - 8%			--	--	--	--		6723,34	
53	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/ПРОФЛИСТ	м2 кровли	390,5	2783,71	97,73	1087039	38164	337716	649142	1875075
		НР - 92%; СП - 8%			1821,15	25,89	711159	10110		138894	
54	2105-0109-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	313,4404	1752,00	--	549147,58	--	549147,58	--	593079,39
		СП - 8%			--	--	--	--		43931,81	
55	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	0,9	13281,44	2494,38	11953,29	2244,94	2461,60	7178,20	20662,01
		НР - 93%; СП - 8%			8051,94	524,16	7246,75	471,74		1530,52	
56	2103-0102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	40,5	42713,00	--	1729877	--	1729877	--	1868267
		СП - 8%			--	--	--	--		138390	
57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	220	567,69	100,07	124892,81	22016,19	56152,58	47886,46	186601,62
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	46724,04	5326,46		13822,34	
58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	220	75,63	7,40	16639,33	1627,89	14146,18	1174,93	19239,40
		НР - 92%; СП - 8%			3,93	1,87	865,26	411,84		1425,14	
59	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	58,7	2050,32	23,02	120353,82	1351,40	115172,01	3845,57	134135,33
		НР - 92%; СП - 8%			65,25	5,95	3830,41	349,55		9935,95	
60	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	17422,03	823,51	17422,03	823,51	10244,92	6018,31	25315,57
		НР - 90%; СП - 8%			6353,60	333,41	6353,60	333,41		1875,23	

61	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная СП - 8%	шт.	2	295,00 --	-- --	590,00 --	-- --	590,00	-- 47,20	637,20
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Двери									
62	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	8,4	2714,01 2184,81	46,52 18,77	22797,68 18352,44	390,76 157,67	4054,47	12771,98 2845,57	38415,23
63	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	6,3	42281,00 --	-- --	266370,30 --	-- --	266370,30	-- 21309,62	287679,92
64	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	2,1	25211,00 --	-- --	52943,10 --	-- --	52943,10	-- 4235,45	57178,55
65	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%	м2	15,96	1637,67 1059,18	74,40 32,24	26137,15 16904,45	1187,38 514,52	8045,33	15677,07 3345,14	45159,36
66	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление НР - 90%; СП - 8%	м коробок	82,4	460,61 74,99	1,05 0,50	37954,08 6179,49	86,75 41,13	31687,84	5598,56 3484,21	47036,86
67	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	16	654,00 --	-- --	10464,00 --	-- --	10464,00	-- 837,12	11301,12
68	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	3439,00 --	-- --	3439,00 --	-- --	3439,00	-- 275,12	3714,12
69	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	7	5436,00 --	-- --	38052,00 --	-- --	38052,00	-- 3044,16	41096,16
70	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	12,6	4293,00 --	-- --	54091,80 --	-- --	54091,80	-- 4327,34	58419,14
71	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	3,36	5239,00 --	-- --	17603,04 --	-- --	17603,04	-- 1408,24	19011,28
		Ворота									

72	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	м2	10,15	1062,08 1057,71	4,38 --	10780,16 10735,74	44,42 --	--	7407,66 1455,03	19642,84
73	2109-0403-0702 РСНБ РК 2015	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью от 9,1 до 12 м2 СП - 8%	м2	10,15	39554,00 --	-- --	401473,10 --	-- --	401473,10	-- 32117,85	433590,95
		Окна									
74	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2	12,6	2683,05 1207,74	167,06 77,16	33806,37 15217,53	2105,01 972,19	16483,82	14570,75 3870,17	52247,28
75	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	12,6	22437,00 --	-- --	282706,20 --	-- --	282706,20	-- 22616,50	305322,70
76	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2	2,88	3202,57 1415,06	166,43 76,11	9223,39 4075,37	479,31 219,20	4668,71	3865,11 1047,08	14135,58
77	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	2,88	23326,00 --	-- --	67178,88 --	-- --	67178,88	-- 5374,31	72553,19
78	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%, СП - 8%	м	13	3705,06 221,44	4,78 2,29	48165,82 2878,66	62,08 29,77	45225,08	2617,59 4062,67	54846,08
79	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%, СП - 8%	м	13	1431,11 426,25	5,39 1,07	18604,39 5541,31	70,11 13,91	12992,97	4444,18 1843,89	24892,45
		Окна									
87	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%, СП - 8%	м2	21,6	2683,05 1207,74	167,06 77,16	57953,78 26087,20	3608,60 1666,60	28257,98	24978,42 6634,58	89566,77
88	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	21,6	22437,00 --	-- --	484639,20 --	-- --	484639,20	-- 38771,14	523410,34

89	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,5	3202,57	166,43	4803,85	249,64	2431,62	2013,08	7362,28
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	2122,59	114,17		545,35	
90	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,5	23326,00	--	34989,00	--	34989,00	--	37788,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2799,12	
91	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	3,36	2289,26	2,68	7691,92	9,00	4408,37	2947,09	11490,13
		НР - 90%; СП - 8%			974,57	--	3274,55	--		851,12	
92	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,36	15574,00	--	52328,64	--	52328,64	--	56514,93
		СП - 8%			--	--	--	--		4186,29	
93	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	18	3705,06	4,78	66691,13	85,95	62619,34	3624,35	75940,72
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	3985,84	41,22		5625,24	
94	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	18	1431,11	5,39	25759,93	97,07	17990,26	6153,48	34466,48
		НР - 80%; СП - 8%			426,25	1,07	7672,59	19,26		2553,07	
		РАЗДЕЛ 8.Перемычки									
95	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	72	443,45	249,42	31928,21	17958,56	2397,24	18214,74	54154,39
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	11572,42	3863,81		4011,44	
96	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,35441	29235,34	10009,55	10361,30	3547,49	1386,87	4423,98	15968,10
		НР - 69%; СП - 8%			15312,60	2778,21	5426,94	984,62		1182,82	
97	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,821	79562,00	--	304006,40	--	304006,40	--	328326,91
		СП - 8%			--	--	--	--		24320,51	
98	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35441	240429,00	--	85210,44	--	85210,44	--	92027,28
		СП - 8%			--	--	--	--		6816,84	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,52	93,64	2,31	891,41	22,00	471,46	276,23	1261,04
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	397,95	2,38		93,41	

100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	9,52	73,18 24,43	1,64 0,25	696,67 232,58	15,60 2,38	448,49	162,12 68,70	927,50
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		тип пола I									
107	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	21,5	9756,50 3107,16	1665,69 686,40	209765 66804	35812 14758	107148	65249 22001	297015
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	75,8	625,57 323,25	27,62 13,27	47418 24502	2094 1006	20822	20407 5426	73251
109	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	100,5	1225,72 63,92	75,05 35,11	123185 6424	7543 3529	109218	7962 10492	141639
110	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные без рисунка толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	64,9	1970,91 1769,39	97,92 26,80	127912 114833	6355 1739	6724	93258 17694	238864
111	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=10	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	90,8	1747,27 1724,31	22,95 5,22	158652 156567	2084 474	1	125633 22743	307028
112	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,72472	24796,00 --	-- --	117154,16 --	-- --	117154,16	-- 9372,33	126526,49
		тип пола II									
113	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,355	9756,50 3107,16	1665,69 686,40	52246,06 16638,84	8919,77 3675,67	26687,45	19095,64 5707,34	77049,04
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	35,7	646,50 323,25	27,62 13,27	23080,04 11539,95	986,18 473,79	10553,91	11292,92 2749,84	37122,80
115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=20	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	35,7	1636,81 79,90	93,82 43,89	58434,05 2852,57	3349,23 1566,87	52232,24	4154,28 5007,07	67595,39
116	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	35,7	3292,00 1228,92	74,18 32,02	117524,31 43872,36	2648,37 1143,19	71003,59	42314,62 12787,11	172626,05
117	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	25	550,28 290,04	1,58 0,75	13757,05 7251,10	39,48 18,72	6466,47	6833,63 1647,25	22237,94
		тип пола III									
118	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,54	9756,50	1665,69	5268,51	899,47	2691,17	1925,61	7769,65

		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	1677,87	370,66		575,53	
119	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,6	1523,16	85,77	5483,39	308,77	2896,77	2179,89	8276,34
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	2277,85	41,18		613,06	
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6	646,50	27,62	2327,40	99,45	1064,26	1138,78	3743,48
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	1163,69	47,78		277,29	
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,6	1309,45	75,05	4714,01	270,19	4213,69	335,14	5453,07
		НР - 94%; СП - 8%			63,92	35,11	230,12	126,40		403,93	
122	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	3,6	3292,00	74,18	11851,19	267,06	7160,03	4267,02	17407,67
		НР - 94%; СП - 8%			1228,92	32,02	4424,10	115,28		1289,46	
123	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	4,5	550,28	1,58	2476,27	7,11	1163,96	1230,05	4002,83
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	1305,20	3,37		296,51	
		тип пола IV									
124	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,735	9756,50	1665,69	124249,03	21212,56	63466,78	45412,33	183234,26
		НР - 94%; СП - 8%			3107,16	686,40	39569,68	8741,30		13572,91	
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,9	646,50	27,62	54887,82	2345,29	25098,78	26856,28	88283,63
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	27443,76	1126,75		6539,53	
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=24	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84,9	1964,17	112,58	166758,00	9557,97	149059,41	11855,40	192902,48
		НР - 94%; СП - 8%			95,88	52,67	8140,62	4471,51		14289,07	
127	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	110,8	2903,29	20,40	321685	2260	277438	34467	384643
		НР - 94%; СП - 8%			378,94	9,90	41987	1097		28492	
128	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	250,5	258,72	2,17	64809	544	44096	16299	87597
		НР - 94%; СП - 8%			80,52	0,81	20170	204		6489	
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
161	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,8	1112,90	69,83	412663	25893	97561	247858	713363
		НР - 80%; СП - 8%			779,96	55,59	289209	20613		52842	
162	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	370,8	797,86	4,61	295846	1709	107054	150091	481612
		НР - 80%; СП - 8%			504,54	1,43	187083	530		35675	

163	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	370,8	742,77 552,23	4,62 2,21	275419 204767	1713 819	68939	164469 35191	475079
164	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	822,2	1081,57 745,55	69,83 55,59	889267 612991	57414 45706	218861	526958 113298	1529523
165	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	822,2	1386,65 685,50	11,61 3,57	1140104 563618	9546 2935	566940	453243 127468	1720814
166	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	822,2	613,79 439,53	4,36 2,08	504658 361382	3585 1710	139692	290473 63611	858742
167	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,2	1081,57 745,55	69,83 55,59	5624 3877	363 289	1384	3333 717	9673
168	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2 поверхности облицовки	5,2	5693,15 1845,44	23,10 17,40	29604 9596	120 90	19888	6974 2926	39505

Всего 47267332

Всего	47 267 332
Накладные расходы 10%	4 726 733
Прибыль 2 %	94535
Итого	52088600
Итого с понижающим коэффициентом	49094871
НДС 12%	5891384,57
Всего по акту с НДС (12%)	**54986256,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СДС 2012"
Директор Товарищества Итегулов Н.А.

Принял (Заказчик)
Итегулов Б.М.
Итегулов Б.М.