Заказчик:Итегулов Болат Маралович
Подрядчик: ТОО "СДС 2012"
Наименование объекта: Строительство объекта Пристройка к кисломолочному цеху по адресу Гастелло 2Г
Договор подряда (контракт) №1 от 03.02.2021г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электричество									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	12098,47	1014,02	12098	1014	8490	2086	15319
					2594,00	303,10	2594	303		1135	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	3	2631,94	23,40	7896	70	4139	2655	11394
					1229,00	--	3687	--		844	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	4698,89	116,25	4699	116	2125	1792	7010
					2458,00	30,31	2458	30		519	
4	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-16з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	5879,00	--	5879,00	--	5879,00	--	6349,32
					--	--	--	--		470,32	
5	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	428,00	--	1284,00	--	1284,00	--	1386,72
					--	--	--	--		102,72	
6	2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	6877,00	--	6877,00	--	6877,00	--	7427,16
					--	--	--	--		550,16	
7	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%, СП - 8%*	м	850	80,31	0,88	68264	747	16134	37181	113880
					60,45	0,30	51383	258		8436	
8	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,99	171879,00	--	112202,61	--	112203	--	121179
					--	--	--	--		8976	
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	6	1838,48	737,60	11031	4426	769	6294	18711
					972,75	484,30	5837	2906		1386	
10	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	75	4499,90	1086,06	337493	81455	132499	126331	500930
					1647,19	692,28	123539	51921		37106	
11	2307-0101-1806 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип НББ06-60-001 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	6	1648,00	--	9888,00	--	9888,00	--	10679,04
					--	--	--	--		791,04	
12	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы энергосберегающие, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 7 Вт** *СП - 8%*	шт.	6	731,00	--	4386	--	4386	--	4737
					--	--	--	--		351	

13	2307-0102-0118 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х18-002 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	78	3764,00 --	-- --	293592 --	-- --	293592	-- 23487	317079
14	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	120	205,00 --	-- --	24600 --	-- --	24600	-- 1968	26568
15	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	438,25 428,01	3,47 0,91	3068 2996	24 6	47	2162 418	5648
16	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	7	220,00 --	-- --	1540,00 --	-- --	1540,00	-- 123,20	1663,20
17	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	10	640,74 636,50	-- --	6407,38 6365,00	-- --	42,38	3882,65 823,20	11113,24
18	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	10	39,00 --	-- --	390,00 --	-- --	390,00	-- 31,20	421,20
19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	800	403,47 265,98	15,29 3,33	322776 212784	12232 2664	97760	155123 38232	516130
20	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	720	45,00 --	-- --	27540,00 --	-- --	27540,00	-- 2203,20	29743,20
	Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение									
1	86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	144	126727,00 20869,00	560,00 139,00	18248688 3005136	80640 20016	15162912	2178109 1634144	22060941
2	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	3	299100,00 45478,00	2276,00 764,00	897300 136434	6828 2292	754038	99883 79775	1076957
3	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,0 м х 2,0 м	шт.	2	133979,00 22213,00	1056,00 307,00	267958 44426	2112 614	221420	32429 24031	324418
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под контейнеры ТБО									
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,76	5465,95 815,15	1677,80 693,44	4154 620	1275 527	2259	826 398	5378
5	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,29	19697,95 1013,65	1166,03 254,09	25410 1308	1504 328	22599	1177 2127	28715
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00704	837503,27 227106,00	1278,27 529,53	5896 1599	9 4	4288	1154 564	7614
7	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0056	231929,00 --	-- --	1299 --	-- --	1299	-- 104	1403

8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	217344,00	--	313	--	313	--	338
					--	--	--	--		25	
9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,08904	24340,21	11194,62	2167	997	198	893	3305
					10920,80	3011,32	972	268		245	
10	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05356	29235,34	10009,55	1566	536	210	698	2445
					15312,60	2778,21	820	149		181	
11	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	20,96	2147,49	913,92	45011	19156	3257	20014	70228
					1078,18	248,04	22599	5199		5202	
12	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08904	264419,00	--	23544	--	23544	--	25427
					--	--	--	--		1884	
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05356	240429,00	--	12877	--	12877	--	13908
					--	--	--	--		1030	
14	2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,65	2103,00	--	22397	--	22397	--	24189
					--	--	--	--		1792	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	93,64	2,31	562	14	297	174	795
					41,80	0,25	251	1		59	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14	146,36	3,28	2049	46	1319	498	2750
					48,86	0,50	684	7		204	
17	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник	комплект	3	75381,00	--	226143	--	226143	--	244234
					--	--	--	--		18091	
		Отопление									
1	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	25	465,41	19,81	11635	495	248	7983	21187
					435,70	7,78	10893	195		1569	
2	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	25	799,00	--	7990,00	--	7990,00	--	8629,20
					--	--	--	--		639,20	

3	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	88	897,97	43,31	79021	3811	2457	53395	143010
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	72753	1407		10593	
4	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	49	663,00	--	32487,00	--	32487,00	--	35085,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2598,96	
5	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	17	744,00	--	12648,00	--	12648,00	--	13659,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1011,84	
6	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	11,39	17502,78	178,41	199357	2032	186731	8333	224305
		НР - 98%; СП - 8%			930,06	86,12	10593	981		16615	
7	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	858,00	--	3432,00	--	3432,00	--	3706,56
		СП - 8%			--	--	--	--		274,56	
8	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	8	1578,79	62,18	12630	497	2427	7157	21370
		НР - 98%; СП - 8%			1213,20	29,34	9706	235		1583	
9	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	2922,00	--	23376,00	--	23376,00	--	25246,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1870,08	
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	12	304,95	--	3659,42	--	1314,48	2298,04	6434,06
		НР - 98%; СП - 8%			195,41	--	2344,94	--		476,60	
11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2354,72	98,99	58868	2475	6854	35932	102384
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	14,67	49539	367		7584	
12	242-207-0902	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней	шт	12	3573,00	--	42876,00	--	42876,00	--	46306,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3430,08	
13	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	747,52	2,47	8970	30	843	5836	15990
		НР - 98%; СП - 8%			674,77	0,65	8097	8		1184	
14	245-510-0502 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	12	4113,00	--	49356,00	--	49356,00	--	53304,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3948,48	
15	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,076	66747,14	--	5072,78	--	266,39	4758,33	10617,60
		НР - 99%; СП - 8%			63242,00	--	4806,39	--		786,49	

16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76	95,57	1,29	7263,32	98,04	94,24	6929,62	15328,37
		НР - 98%; СП - 8%			93,04	--	7071,04	--		1135,44	
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемо й поверхности	64,13	980,25	1,17	62863	75	8932	38802	109799
		НР - 80%; СП - 8%			839,80	0,56	53856	36		8133	
18	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,01	91565,50	1190,45	915,65	11,91	650,61	196,51	1201,13
		НР - 76%; СП - 8%			25313,40	542,79	253,13	5,43		88,97	
19	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,3	391,03	15,43	117,31	4,63	--	87,08	220,74
		НР - 76%; СП - 8%			375,60	6,31	112,68	1,89		16,35	
20	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000345	419709,00	--	144,80	--	144,80	--	156,38
		СП - 8%			--	--	--	--		11,58	
		Вентиляция В1									
21	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Обеззараживатель-очиститель воздуха. Установка	шт	1	16078,62	377,54	16078,62	377,54	1345,02	14157,36	32654,86
		НР - 98%; СП - 8%			14356,06	90,23	14356,06	90,23		2418,88	
22	ТОО «TION-KZ»	Обеззараживатель-очиститель воздуха "Тион А100"	шт	1	316250,00	--	316250,00	--		--	316250,00
					--	--	--	--	316250,00	--	
23	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,3	6964,48	57,59	22983	190	15984	4958	30176
		НР - 98%; СП - 8%			2063,29	23,46	6809	77		2235	
24	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	6778,35	45,72	28469	192	20343	5768	36976
		НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	7934	77		2739	
25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	6778,35	45,72	64394	434	46013	13048	83637
		НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	17947	175		6195	
26	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	7398,14	45,72	51787	320	40025	8331	64927
		НР - 98%; СП - 8%			1634,56	18,42	11442	129		4809	
27	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,87	6778,35	45,72	19453,85	131,21	13900,87	5365,13	26804,50
		НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	5421,77	52,86		1985,52	

28	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,178	6964,48	57,59	1239,68	10,26	862,15	364,01	1731,99
		НР - 98%; СП - 8%			2063,29	23,46	367,27	4,18		128,30	
29	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,743	6778,35	45,72	5036,31	33,96	3598,74	1388,95	6939,28
		НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	1403,61	13,68		514,02	
30	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,902	7398,14	45,72	6673,12	41,23	5157,52	1461,16	8785,02
		НР - 98%; СП - 8%			1634,56	18,42	1474,37	16,61		650,74	
31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,443	6778,35	45,72	9781,15	65,97	6989,18	2697,52	13476,97
		НР - 98%; СП - 8%			1889,12	18,42	2726,00	26,58		998,29	
32	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1743,70	36,61	1743,70	36,61	219,58	1472,86	3473,88
		НР - 98%; СП - 8%			1487,51	15,40	1487,51	15,40		257,32	
33	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	11	1837,72	36,61	20214,89	402,75	3449,49	16201,45	39329,65
		НР - 98%; СП - 8%			1487,51	15,40	16362,65	169,44		2913,31	
34	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения. Установка над шахтами	зонт	5	2630,02	48,59	13150,10	242,97	10314,05	2616,70	17028,14
		НР - 98%; СП - 8%			518,62	15,40	2593,08	77,02		1261,34	
35	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	8465,68	74,92	8465,68	74,91	4973,86	3363,67	12775,69
		НР - 98%; СП - 8%			3416,91	15,40	3416,91	15,40		946,35	
		Тепловой узел									
36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2385,81	130,08	4771,62	260,16	548,34	3941,36	9410,02
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	29,34	3963,12	58,68		697,04	
37	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для	шт.	2	34729,00	--	69458,00	--	69458,00	--	75014,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5556,64	
38	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	45627,87	241,14	91256	482	83176	5523	104521
		НР - 98%; СП - 8%			3798,72	36,70	7597	73		7742	
39	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2542,88	--	5085,76	--	4395,08	676,86	6223,63
		НР - 98%; СП - 8%			345,34	--	690,68	--		461,01	
40	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	524,48	--	4195,80	--	566,00	3557,21	8373,25
		НР - 98%; СП - 8%			453,73	--	3629,80	--		620,24	
41	248-306-0402 РСНБ РК 2015	Термометр технический	шт.	8	2009,00	--	16072,00	--	16072,00	--	17357,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1285,76	

42	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	9	1578,79	62,18	14209,11	559,62	2730,69	10959,20	27181,78
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,20	29,34	10918,80	264,06		2013,46	
43	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	9	2922,00	--	26298,00	--	26298,00	--	28401,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2103,84	
44	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716,00	--	1716,00	--	1853,28
		СП - 8%			--	--	--	--		137,28	
45	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	2	20506,10	233,23	41012	466	19815	15032	60528
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10365,53	73,40	20731	147		4484	
46	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	897,97	43,31	2693,91	129,93	83,76	2477,63	5585,26
		НР - 98%; СП - 8%			826,74	15,99	2480,22	47,97		413,72	
47	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1101,00	--	3303,00	--	3303,00	--	3567,24
		СП - 8%			--	--	--	--		264,24	
48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,76	980,25	1,17	1725,24	2,06	245,13	1183,23	3141,14
		НР - 80%; СП - 8%			839,80	0,56	1478,05	0,99		232,68	
49	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,5	537,00	--	9397,50	--	9397,50	--	10149,30
		СП - 8%			--	--	--	--		751,80	
50	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки для термометра	шт.	8	222,00	--	1776,00	--	1776,00	--	1918,08
		СП - 8%			--	--	--	--		142,08	
51	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Отборное устройство для манометра	10 шт.	0,2	1527,00	--	305,40	--	305,40	--	329,83
		СП - 8%			--	--	--	--		24,43	
52	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2354,72	98,99	7064,16	296,97	822,51	5868,92	13967,72
		НР - 98%; СП - 8%			1981,56	14,67	5944,68	44,01		1034,65	
53	245-506-0105 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	3	20558,00	--	61674,00	--	61674,00	--	66607,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4933,92	

54	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,15	91565,50	1190,45	13734,82	178,57	9759,24	2947,61	18017,02
		НР - 76% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25313,40	542,79	3797,01	81,42		1334,59	
55	1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными**	поверхности	5,7	391,03	15,43	2228,87	87,95	--	1654,43	4193,97
		НР - 76% СП - 8%			375,60	6,31	2140,92	35,97		310,66	
56	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,006555	419709,00	--	2751,19	--	2751,19	--	2971,29
		СП - 8%			--	--	--	--		220,10	
57		**Перевозка материалов**	1 км	1 500							3000000
58	По прайсу	**Технологическое оборудование**	1 шт	14							17000000

Всего	47642638
Всего	47 642 638
Накладные расходы 10%	4 764 264
Прибыль 2 %	95285
Итого	52502187
Итого с понижающим коэффициентом	49210255
НДС 12%	5905230,64
Всего по акту с НДС (12%)	**55115486,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СДС 2012"

Директор Итегулов Н.А.

Принял (Заказчик)
Итегулов Б.М.

Итегулов Б.М.