Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Некоммерческое акционерное общество "Университет имени Шакарима города Семей", 071412, область Абай, г.Семей, Глинки, 20а** — 130840007973

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Геолог Курылыс", 060000, Атырауская область, г.Атырау, КУАНАЛИ КУРМАШЕВ, 19** — 230140035333

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 331 2024-07-30

Номер документа	Дата составления
00000000001	17.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу без НДС	стоимость с НДС
1	2	3	4	5	6		
1	Текущий ремонт общежития №1	17.09.2024		Одна работа	1	15 153 491,00	16 971 910,00
				Итого	1	15 153 491,00	16 971 910,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательный при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / Хабидоллаев Б.А. — должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Заказчик): _____ / _____ — должность, подпись, расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2024

М.П.

М.П.

Дауенов Т.Ю.
Жау-Сергазин К.К.
Корибов М.С.

Заказчик: **НАО "Университет имени Шакарима города Семей" области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Геолог Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт общежития №1**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		331	30.07.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт общежития №1	**16 971 910**	**15 153 491**							**1 818 419**	**16 971 910**

Заказчик:
НАО "Университет имени Шакарима города Семей" области

БИН 130840007973
Председатель - Правления Ректор_____**Орынбеков Д.Р.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геолог Курылыс"
БИН 230140035333
Директор_____**Курманиязов Н.А.**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: НАО "Университет имени Шакарима города Семей"

Подрядчик: ТОО "Геолог Курылыс"

Наименование стройки - Текущий ремонт общежития №1

Наименование объекта - Текущий ремонт общежития №1

Договор : №331 от 30.07.2024г

АКТ №1

выполненных работ за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01. 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1 873,0	1 434,47	2 686 762,31
2	5	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	64,0	4 288,67	274 474,88
3	54	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1 120,0	1 434,47	1 606 606,40
4	56	1115-0108-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,06*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	530,000	229,81	121 799,30
5	57	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	736,00	74,37	54 736,32
6	57	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 29*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	32,00	4 288,67	137 237,44
7	57	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 30*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	456,00	74,37	33 912,72
8	57	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Полотна дверные. Снятие	м2	54,00	74,37	4 015,98
9	57	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	32,00	4 288,67	137 237,44
10	57	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1 306,0	1 434,47	1 873 417,82

1	2	3	4	5	6	7	8
11	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	400,0	229,81	91 924,00
12	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	504,0	74,37	37 482,48
13	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Полотна дверные. Снятие	м2	84,0	744,37	62 527,08
14	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	32,0	4 288,67	137 237,44
15	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	54,0	1 483,38	80 102,52
16	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	134,0	1 653,45	221 562,30
17	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Унитазы и писсуары. Демонтаж	шт	32,0	1 516,88	48 540,16
18	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	шт	32,00	888,42	28 429,44
19	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Умывальники и раковины. Демонтаж	шт	64,00	1 219,40	78 041,60
20	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт	64,00	868,99	55 615,36
21	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Демонтаж	шт	32,00	1 904,14	60 932,48
22	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	14,00	994,95	13 929,30
24	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3	1,20	48 459,98	58 151,98
25	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Полотна дверные. Снятие	шт	4,800	744,40	3 573,11
26	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,000	4 288,67	12 866,01
27	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт	64,000	376,54	24 098,56
28	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м	5 220,000	552,08	2 881 857,60
29	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Прокладка кабели с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	5 252,000	0,00	0,00
30	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение	м	2 160,000	133,81	289 019,24
31	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Выключатели и розетки. Демонтаж ?	шт	425,000	115,24	48 977,00
32	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт	1,000	7 773,34	7 773,34
33	57	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и	Демонтаж шкафа пожарного ?	шт	8,000	23 857,36	190 858,88
			Итого по акту:				11 363 700

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС 12%				1 363 644
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС				12 727 345

Подрядчик:

ТОО "Геолог Курылыс"

БИН 230140035333

Директор: _____ **Кармаганязов Н.А.**

Заказчик:

НАО "Университет имени Шакарима города Семей"

Председатель-Правления Ректор: _____ **Орынбеков Д.Р.**

БИН 130840007973