Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги улицы Жахаева в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №38 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
16	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**54**	**110**	**5940**
17	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**54**	**174**	**9396**
18	**1101-0103-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м**	**м^3 грунта**	**165**	**919**	**151635**
19	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**157**	**249**	**39093**
20	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**157**	**86**	**13502**
21	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**157**	**199**	**31243**
22	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**791**	**18**	**14238**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**265047**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**17758**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**28624**
	Итого		Тенге			**311429**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**14140**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**9343**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**334912**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**360030**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**43204**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**403235**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор _____ **Шоманов М.**