Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Капитальный ремонт систем отопления КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Т.Жургенова" в с.Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/14	12.07.2021				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Капитальный ремонт систем отопления КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Т.Жургенова" в с.Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области"	8879559	7928177	-	-	-	-	-	951381	8879559
Итого:	8879559	7928177	-	-	-	-	-	951381	8879559

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пабулов Ж.С.**

Субподрядчик:ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Жалдыбаева Б.**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Капитальный ремонт систем отопления КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Т.Жургенова" в с.Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области"

Согласно договору №02/14 от 12.07.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2018 года по остоянию на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 2.Монтаж трубопроводов											
7	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	48	6656,21	117,25	319498	5628	237862	56046	405588
					1583,50	38,21	76008	1834		30044	
8	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3546,88	59,36	56750	950	39264	12152	74414
					1033,50	21,38	16536	342		5512	
9	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	3000,96	49,47	540173	8904	374444	115287	707897
					871,25	18,31	156825	3296		52437	
10	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	198	1970,28	49,47	390114	9795	207813	126816	558285
					871,25	18,31	172508	3626		41354	
11	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	174	1985,39	22,80	345458	3967	261617	58625	436410
					459,05	8,90	79874	1549		32327	
12	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	190	1396,19	22,80	265277	4332	173727	64014	355634
					459,04	8,90	87218	1691		26343	
13	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	690	1699,51	22,80	1172665	15731	840194	232476	1517552
					459,04	8,90	316740	6143		112411	

14	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	131	1597,01	22,80	209208	2987	146086	44137	273613
					459,05	8,90	60135	1166		20268	
15	2304-0902-3106	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9245,00	--	55470	--	55470	--	59908
					--	--	--	--		4438	
16	2304-0902-3105	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6153,00	--	36918	--	36918	--	39871
					--	--	--	--		2953	
17	2304-0902-3102	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	99	1766,00	--	174834	--	174834	--	188821
					--	--	--	--		13987	
18	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1235,00	--	14820	--	14820	--	16006
					--	--	--	--		1186	
21	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	137,2	25390,80	193,84	3483617	26595	6652993	103438	3874019
					951,36	95,75	130526	13138		286964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								8508017
Наружные сети теплоснабжения											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	106,52	255,56	243,09	27222	25894	--	5558	35402
		НР - 72%; СП - 8%			12,47	60,00	1328	6391		2622	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами НР=72%, т.ч.3.179: Ктр1=1,2	м3 грунта	28,84	2307,98	--	66562	--	--	47925	123646
		НР - 72%; СП - 8%			2307,98	--	66562	--		9159	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,84	44,03	44,03	5937	5937	--	1571	8108
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,18	--	2182		601	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	134,84	193,26	95,39	26059	12862	--	13783	43029
		НР - 72%; СП - 8%			97,87	44,10	13197	5946		3187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								210185
РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы											

9	1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0512	1764550,78	872109,38	90345	44652	1327	40499	141312
		НР - 99%; СП - 8%			866523,44	232070,31	44366	11882		10468	
10	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51,712	3336,00	--	172511	--	172511	--	186312
		СП - 8%			--	--	--	--		13801	
11	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0512	1205859,38	564472,65	61740	28901	487	28997	97996
		НР - 99%; СП - 8%			631875,00	154707,03	32352	7921		7260	
12	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,856	723,00	--	18694	--	18694	--	20190
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
13	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,856	405,00	--	10472	--	10472	--	11310
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
14	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0261	482762,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
15	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,02844	482762,00	--	13730	--	13730	--	14828
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
16	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1620,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
17	2304-0501-0123 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3034,00	--	3034	--	3034	--	3277
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
18	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1340,00	--	1340	--	1340	--	1447
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
19	2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	43231,00	--	86462	--	86462	--	93379
		СП - 8%			--	--	--	--		6917	
20	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4261,00	--	17044	--	17044	--	18408

		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**609066**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**9327268**
		Итого с пониж коэф.	Тенге				7928177				
		Ндс-12%	Тенге				951381				
		Итого с НДС	Тенге				8879559				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.