Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41. Тел.: 728440
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август 2020 года

на Общестроительные работы.Подземная часть. Блок Б

Составлен(а) 2001г

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА									
1	27	Е0107-56-1прим	**Устройство деформационных вертикальных швов в плите из герметика битумно полимерного "Техниколь №42"**	25	67,73	0,45	1693	11	2361	0,39	10	
			м		67,28	0,18	1682	5	140	--	--	
2	29	С Прайс ТОО"ТехноНИКОЛЬ" 2014г	**Технплекс экструзионый пенополистерол "Техниколь" толщ.30мм**	20	472,20	--	9444	--	--	--	--	
			м2		--	--	--	--	--	--	--	
3	37	Е0107-57-3 прим.	**Устройство герметизации стыков между плитой и стеной гидроизоляционным прокладочным материалом "Пенебаром" (на отм.-2,500)**	116	24,27	3,61	2815	419	3113	0,11	13	
			м		17,80	1,37	2065	159	140	0,01	1	
4	38	С Прайс "ПЕНЕТРОН-КАЗАХСТАН"г.Астана 2014г	**Прокладочный изоляционный материал "Пенебар"**	118,32	802,82	--	94990	--	--	--	--	

			м		--	--	--	--	--	--	--	

РАЗДЕЛ 1.СТЕНА МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по Аб

5	39	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	10,8	11019,26	341,75	119008	3691	19886	9,80	106	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	17545	1394	105	0,63	7	
6	40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,016	232,00	--	2556	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по Вб

7	46	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	7,31	11019,26	341,75	80551	2498	13460	9,80	72	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	11875	944	105	0,63	5	
8	47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,4562	232,00	--	1730	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по 1б

9	53	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	3,695	11019,26	341,75	40716	1263	6804	9,80	36	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	6003	477	105	0,63	2	
10	54	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,7689	232,00	--	874	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по 13б

11	57	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6	3,3	11019,26	341,75	36364	1128	6076	9,80	32	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	5361	426	105	0,63	2	
12	58	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,366	232,00	--	781	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду А									
13	63	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	2,22	11019,26	341,75	24463	759	4088	9,80	22	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	3606	287	105	0,63	1	
14	64	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	2,2644	232,00	--	525	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду А"									
15	68	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	2,195	11019,26	341,75	24187	750	4042	9,80	22	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	3566	283	105	0,63	1	
16	69	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	2,2389	232,00	--	519	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду Б									
17	73	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	1,715	11019,26	341,75	18898	586	3158	9,80	17	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	2786	221	105	0,63	1	
18	74	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,7493	232,00	--	406	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду В									
19	77	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	3,985	11019,26	341,75	43912	1362	7338	9,80	39	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	6474	515	105	0,63	3	
20	78	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,0647	232,00	--	943	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	

			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду В"									
21	82	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	3,95	11019,26	341,75	43526	1350	7273	9,80	39	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	6417	510	105	0,63	2	
22	83	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,029	232,00	--	935	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			МОНОЛИТНАЯ СТЕНА по виду Г									
23	87	Е0106-17-4	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25,W6**	1,715	11019,26	341,75	18898	586	3158	9,80	17	Казахстан
			м3		1624,50	129,11	2786	221	105	0,63	1	
24	88	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	1,7493	232,00	--	406	--	--	--	--	
			м3		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			460198	13972			401	
				Тенге			66418	5279			26	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460198					
		Материалы -		Тенге			81429					
		Всего заработная плата -		Тенге				71696				
		Местные материалы -		Тенге			298379					
			Накладные расходы -	Тенге			75281					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11292				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32129					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567608					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464	
			Сметная заработная плата -	Тенге				82989				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			567608					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464	
			Сметная заработная плата -	Тенге				82989				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			569140	14402			423	
				Тенге			70164	5442			27	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569140					
		Материалы -		Тенге			81761					
		Всего заработная плата -		Тенге				75607				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104434					
		Местные материалы -		Тенге			298379					
			Накладные расходы -	Тенге			80755					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12113				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688890				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						490	
			Сметная заработная плата -	Тенге				87720			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			688890				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						490	
			Сметная заработная плата -	Тенге				87720			
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			7 577,79				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			12 431,95				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6 964,68				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2 785,87				
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			983 391,78				
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			1 052 011,29				
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			40 708,06				
			НДС 12%	Тенге			249 133,34				
			ВСЕГО:	Тенге			**2 325 244,48**				

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Артюшина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Молдахметов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Карбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО Айбуганов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылыс ком.. ..ниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 41, Тел.: 728440

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Нур-Султан, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август 2020 года

на Общестроительные работы.Надземная часть. Блок Б

Составлен(а) 2001г

N п/п	Номер позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1.Каркас									
			КОЛОННЫ:К1=24шт/4,72х24=113,28м3									
1	1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,из бетона кл.В25**	20,3904	11798,59	990,15	240578	20190	43222	10,40	212	Казахстан
			м3		1644,75	374,04	33537	7627	105	1,83	37	
2	3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,4905792	66000,00	--	32378	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
3	4	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	2,4653376	64400,00	--	158768	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГММЫ ЖЕСТКОСТИ									

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-1а=1шт/45,86/

4	5	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м3	8,2548	12852,39	442,42	106094	3652	21926	14,00	116	Казахстан
					2362,50	167,13	19502	1380	105	0,82	7	
5	7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406224	66000,00	--	2681	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
6	8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9165726	68800,00	--	63060	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
7	9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,051084	64400,00	--	3290	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-1=1шт/45,46м3/

8	10	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	8,1828	12852,39	442,42	105169	3620	21734	14,00	115	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	19332	1368	105	0,82	7	
9	12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0410004	66000,00	--	2706	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
10	13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9200916	68800,00	--	63302	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
11	14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0465912	64400,00	--	3000	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-2=2шт/45,5х2=91м3

12	15	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	8,19	12852,39	442,42	105261	3623	21754	14,00	115	Казахстан

			м3		2362,50	167,13	.9349	1369	105	0,82	7	
13	17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0815472	66000,00	--	5382	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
14	18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,830186	68800,00	--	125917	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
15	19	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1018368	64400,00	--	6558	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-3=4шт/22,23х4=88,92м3									
16	20	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	16,0056	12852,39	442,42	205710	7081	42513	14,00	224	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	37813	2675	105	0,82	13	
17	22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0762048	66000,00	--	5030	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
18	23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7117352	68800,00	--	117757	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-4=2шт/10,78х2=21,56м3									
19	28	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	3,8808	12852,39	442,42	49878	1717	10308	14,00	54	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	9168	649	105	0,82	3	
20	30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0198576	66000,00	--	1311	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
21	31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5222016	68800,00	--	35927	--	--	--	--	

			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-5=2шт/6,7х2=13,4м3/									
22	36	*Е0106-17-3*	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25**	2,412	12852,39	442,42	31000	1067	6407	14,00	34	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	5698	403	105	0,82	2	
23	38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0130032	66000,00	--	858	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
24	39	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3145464	68800,00	--	21641	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
25	40	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,0911088	64400,00	--	5867	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-6=2шт/24,17х2=48,34м3/									
26	41	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25**	8,7012	12852,39	442,42	111831	3850	23111	14,00	122	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	20557	1454	105	0,82	7	
27	43	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0472752	66000,00	--	3120	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
28	44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,1127852	68800,00	--	76550	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
29	45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,2148048	64400,00	--	13833	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-7=8шт/7,07х8=56,56м3									

30	46	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	10,1808	12852,39	442,42	130848	4504	27041	14,00	143	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	24052	1702	105	0,82	8	
31	48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0637056	66000,00	--	4205	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
32	49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3560768	68800,00	--	93298	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-8=2шт/42,79х2=85,58м3/									
33	50	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	15,4044	12852,39	442,42	197983	6815	40916	14,00	216	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	36393	2575	105	0,82	13	
34	52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0739872	66000,00	--	4883	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
35	53	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,61982	68800,00	--	111444	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
36	54	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0179568	64400,00	--	1156	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-9=1шт/20,03м3/									
37	55	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,из бетона кл.В25	3,6054	12852,39	442,42	46338	1595	9576	14,00	50	Казахстан
			м3		2362,50	167,13	8518	603	105	0,82	3	
38	57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018144	66000,00	--	1198	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

39	58	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4076676	68800,00	--	28048	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2323878	57715			1400	
				Тенге			233919	21802			106	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323878					
		Материалы -		Тенге			296143					
		Всего заработная плата -		Тенге				255722				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			993189					
		Местные материалы -		Тенге			742912					
			Накладные расходы -	Тенге			268508					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40276				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155543					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2747928					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640	
			Сметная заработная плата -	Тенге				295998				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2747928					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1640	
			Сметная заработная плата -	Тенге				295998				

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие

ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ на отм. -0.100 (1шт)

40	63	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м,из бетона кл.В25	103,8	12182,76	241,10	1264570	25026	149706	8,06	837	Казахстан
			м3		1282,50	91,08	133124	9454	105	0,44	46	
41	64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63825	66000,00	--	42125	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
42	65	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2808	64700,00	--	18168	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
43	66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,92893	68800,00	--	751910	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	

44	67	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**									
				0,30357	64500,00	--	19580	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
45	68	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**									
				0,61888	64400,00	--	39856	--	--	--	--	
			т		--	--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2136209**	**25026**			**837**	
				Тенге			**133124**	**9454**			**46**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2136209					
		Материалы -		Тенге			373452					
		Всего заработная плата -		Тенге				142578				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			871639					
		Местные материалы -		Тенге			732969					
			Накладные расходы -	Тенге			149706					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22456				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137155					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2423071					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							958	
			Сметная заработная плата -	Тенге				165034				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2423071					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							958	
			Сметная заработная плата -	Тенге				165034				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**4460087**	**82741**			**2236**	
				Тенге			**367043**	**31257**			**153**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4460087					
		Материалы -		Тенге			669595					
		Всего заработная плата -		Тенге				398299				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1864827					
		Местные материалы -		Тенге			1475881					
			Накладные расходы -	Тенге			418214					
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							209	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62732				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292698					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5170999					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031				
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5170999					
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4460087**	**82741**			**2236**	
				Тенге			**367043**	**31257**			**153**	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4460087					
		Материалы -		Тенге			669595					
		Всего заработная плата -		Тенге				398299				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1864827					
		Местные материалы -		Тенге			1475881					

			Накладные расходы -	Тенге			18214				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						209	
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62732			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5170999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5170999				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2598	
			Сметная заработная плата -	Тенге				461031			
			Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			56 880,99				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%*1,05	Тенге			93 317,66				
			Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			52 278,80				
			Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			20 911,52				
			Итого в ценах 2016 г. к=2,737 - 50%	Тенге			7 381 610,89				
			Итого в ценах 2017 г. к=2,928 - 50%	Тенге			7 896 687,93				
			Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			305 565,98				
			НДС 12%	Тенге			1 870 063,78				
			ВСЕГО:	Тенге			**17 453 928,57**				

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТД Артюшина Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка Молдахметов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Карбаева А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Нур-Султан
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Шиллер Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ПТО Айтуганов Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик Мукашева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022866.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Валеев Азамат Хаиргельдыевич
эксперт по техническому надзору 1 категории
ИИН 880317350953
АТТЕСТАТЫ:
№ KZ29VJE00022567 № KZ56VJE00022566
№ KZ07VJE00022866
тел.: +7 702 987 61 61

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00022248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «MERIDIAN stroy LTD»
02
Эксперт авторского надзора

Место печати (при наличии)