Наименование стройки - г.Астана.Многоквартирный жилой комплекс с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием №Е16, №199, №Е17, №Е30

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда курылыс компаниясы", БИН 180140023552, г.Астана, ул.Азербайджана Мамбетова 24, Тел.: 728418

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдем", БИН 940140000464, г.Астана, Пушкина, 53, Тел.: 532878

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: "Многоквартирный жилой комплекс с паркингом, в г.Астана, в квадрате улиц с проектными наименованиями №Е16, №199, №Е17, №Е30" (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20/80 от 05.05.2020

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

за декабрь 2023 г. №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6/4-6

на Электромонтажные работы // Блок Б

Составлен(а) 2021г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ блок Б(ПЯТНО 4)									
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	3	25879,13	780,09	77637	2341	42723	24255	110043
		НР - 72%; СП - 8%				10857,83	371,25	32573	1114		8151	
2	2	515-301-0303 РСНБ РК 2015	**Вводные панели,=типа ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	шт	1	603186,00	--	603186	--		--	603186
						--	--	--	--	603186	--	
3	3	515-301-0315 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель,=типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250**	шт	1	327814,00	--	327814	--		--	327814
						--	--	--	--	327814	--	
4	4	515-301-0315 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель,=типа ВРУ-1-50-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250**	шт	1	327814,00	--	327814	--		--	327814
						--	--	--	--	327814	--	
			Щит этажный ЩЭ 3000 на 3 кв. (1 компл)									

5	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
6	6	247-201-1202 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	33648,00	--	33648	--	33648	--	36340
			СП - 8%			--	--	--	--		2692	
7	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1936,95	--	5811	--	39	4156	10764
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	5772	--		797	
8	8	247-204-0718 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	3	681,00	--	2043	--	2043	--	2206
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
9	9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	шт	3	777,24	96,17	2332	289	81	1510	4150
			НР - 72%; СП - 8%			654,16	45,00	1962	135		307	
10	10	247-301-0108 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	3	20750,00	--	62250	--	62250	--	67230
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
11	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1936,95	--	1937	--	13	1385	3588
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	1924	--		266	
12	12	247-204-2024 РСНБ РК 2015	**Автомат ВА51-35М1-340010 100А,160А**	шт.	1	8814,00	--	8814	--	8814	--	9519
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
			Щит этажный ЩЭ 3000 на 4 кв. (1 компл)									
13	13	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%; СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
14	14	247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	33647,00	--	33647	--	33647	--	36339
			СП - 8%			--	--	--	--		2692	
15	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт	4	1936,95	--	7748	--	52	5541	14352
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	7696	--		1063	
16	16	247-204-0718 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"**	шт	4	681,00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
17	17	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	шт	4	777,24	96,17	3109	385	107	2014	5532
			НР - 72%; СП - 8%			654,16	45,00	2617	180		410	
18	18	247-301-0108 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	шт.	4	20750,00	--	83000	--	83000	--	89640
			СП - 8%			--	--	--	--		6640	
19	19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт	1	1936,95	--	1937	--	13	1385	3588
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	1924	--		266	

20	20	247-204-2024 РСНБ РК 2015	Автомат ВА51-35М1-340010 100А,160А	шт	1	8814,00	--	8814	--	8814	--	9519
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
			Щит этажный ЩЭ 3000 на 4 кв.(16 компл)									
21	*21*	*1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17*	*Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка*	шт	16	5509,88	1563,52	88158	25017	1573	52654	152077
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	722,66	61568	11563		11265	
22	22	247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	к-т	16	33647,00	--	538352	--	538352	--	581420
			СП - 8%			--	--	--	--		43068	
23	23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	64	1936,95	--	123965	--	829	88658	229633
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	123136	--		17010	
24	25	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	64	777,24	96,17	49743	6155	1722	32217	88517
			НР - 72%, СП - 8%			654,16	45,00	41866	2880		6557	
25	26	247-301-0108 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	64	20750,00	--	1328000	--	1328000	--	1434240
			СП - 8%			--	--	--	--		106240	
			Щиток модульный ЩК-1, ЩК-2 (70 компл)									
26	27	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	70	4045,93	66,11	283215	4628	71167	150885	468828
			НР - 72%, СП - 8%			2963,15	30,60	207420	2142		34728	
27	28	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	70	2769,00	--	193830	--	193830	--	209336
			СП - 8%			--	--	--	--		15506	
28	29	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	350	1936,95	--	677932	--	4532	484848	1255802
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	673400	--		93022	
29	30	247-204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	70	588,00	--	41160	--	41160	--	44453
			СП - 8%			--	--	--	--		3293	
30	31	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	70	588,00	--	41160	--	41160	--	44453
			СП - 8%			--	--	--	--		3293	
31	32	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	140	558,00	--	78120	--	78120	--	84370
			СП - 8%			--	--	--	--		6250	
32	33	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	70	527,00	--	36890	--	36890	--	39841
			СП - 8%			--	--	--	--		2951	
33	34	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	280	1936,95	--	542346	--	3626	387878	1004642
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	538720	--		74418	
34	35	247-204-2832 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА	шт.	70	5307,00	--	371490	--	371490	--	401209
			СП - 8%			--	--	--	--		29719	

35	36	247-204-2817 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА	шт.	70	5307,00	--	371490	--	371490	--	401209
			СП - 8%			--	--	--	--		29719	
36	37	247-204-5007 РСНБ *РК 2015*	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 40А 30мА 6 кА	шт.	70	4451,00	--	311570	--	311570	--	336496
			СП - 8%			--	--	--	--		24926	
37	38	247-204-5005 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА	шт.	70	4451,00	--	311570	--	311570	--	336496
			СП - 8%			--	--	--	--		24926	
			Щиток модульный ЩК-3 (1 компл)									
38	39	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6016,71	132,75	6017	133	1731	3034	9775
			НР - 72%, СП - 8%			4152,57	61,20	4153	61		724	
39	40	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
40	41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	7	1936,95	--	13559	--	91	9697	25116
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	13468	--		1860	
41	42	247-204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
42	43	247-204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	588,00	--	588	--	588	--	635
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
43	44	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	558,00	--	1674	--	1674	--	1808
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
44	45	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
45	46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	4	1936,95	--	7748	--	52	5541	14352
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	7696	--		1063	
46	47	247-204-2832 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 50А 300 мА	шт.	1	5307,00	--	5307	--	5307	--	5732
			СП - 8%			--	--	--	--		425	
47	48	247-204-2817 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 10 мА	шт.	2	5307,00	--	10614	--	10614	--	11463
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
48	49	247-204-5007 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 40А 30мА 6 кА	шт.	1	4451,00	--	4451	--	4451	--	4807
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
			Щит учетно-распределительный навесной ЩС-1(1 компл)									

49	50	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6984,85 4688,44	132,75 61,20	6985 4688	133 61	2164	3420 832	11237
			НР - 72%, СП - 8%									
50	51	247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10727,00 --	-- --	10727 --	-- --	10727	-- 858	11585
			СП - 8%									
51	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	3	1936,95 1924,00	-- --	5811 5772	-- --	39	4156 797	10764
			НР - 72%, СП - 8%									
52	53	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
			СП - 8%									
53	54	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00 --	-- --	1646 --	-- --	1646	-- 132	1778
			СП - 8%									
54	55	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00 --	-- --	527 --	-- --	527	-- 42	569
			СП - 8%									
55	56	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1796,96 1673,88	96,17 45,00	1797 1674	96 45	27	1238 243	3277
			НР - 72%, СП - 8%									
56	57	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21994,00 --	-- --	21994 --	-- --	21994	-- 1760	23754
			СП - 8%									
			Щит учетно-распределительный навесной ЩС-2 (1 компл)									
57	58	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6984,85 4688,44	132,75 61,20	6985 4688	133 61	2164	3420 832	11237
			НР - 72%, СП - 8%									
58	59	247-201-0305 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10727,00 --	-- --	10727 --	-- --	10727	-- 858	11585
			СП - 8%									
59	60	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	4	1936,95 1924,00	-- --	7748 7696	-- --	52	5541 1063	14352
			НР - 72%, СП - 8%									
60	61	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00 --	-- --	1692 --	-- --	1692	-- 135	1827
			СП - 8%									
61	62	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
			СП - 8%									
62	63	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1796,96 1673,88	96,17 45,00	1797 1674	96 45	27	1238 243	3277
			НР - 72%, СП - 8%									

63	64	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21994,00	--	21994	--	21994	--	23754
			СП - 8%			--	--	--	--		1760	
64	67	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	7570,65	129,98	15141	260	7185	5606	22407
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	45,00	7696	90		1660	
65	68	247-203-0202 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	2	20455,00	--	40910	--	40910	--	44183
			СП - 8%			--	--	--	--		3273	
66	69	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	2137,72	195,72	10689	979	90	7250	19375
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	90,00	9620	450		1435	
67	70	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	12895,00	--	38685	--	38685	--	41780
			СП - 8%			--	--	--	--		3095	
68	71	247-203-0102 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12895,00	--	25790	--	25790	--	27853
			СП - 8%			--	--	--	--		2063	
69	72	1308-0305-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	11481,85	783,61	11482	784	1078	7186	20161
			НР - 72%, СП - 8%			9620,00	360,00	9620	360		1493	
70	73	515-301-0511 РСНБ РК 2015	Щит автоматического ввода резерва ЯАВР-3-100	шт.	1	244585,00	--	244585	--		--	244585
						--	--	--	--	244585	--	
			Щит ЩМП-6-0 36(1 компл)									
71	74	1308-0305-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	11481,85	783,61	11482	784	1078	7186	20161
			НР - 72%, СП - 8%			9620,00	360,00	9620	360		1493	
72	75	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	40116,00	--	40116	--	40116	--	43325
			СП - 8%			--	--	--	--		3209	
73	76	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	10	1936,95	--	19370	--	130	13853	35881
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	19240	--		2658	
74	77	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
75	78	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	1815,00	--	5445	--	5445	--	5881
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
76	79	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555

			СП - 8%				--	--	--	--		263	
77	80	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
78	81	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	2	4715,00	--	9430	--	9430	--	10184
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
79	82	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	1796,96	96,17	3594	192	54	2475	6555
			НР - 72%, СП - 8%			1673,88	45,00	3348	90		486	
80	83	247-301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	21994,00	--	43988	--	43988	--	47507
			СП - 8%			--	--	--	--		3519	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7679529**	**45533**	**4311670**	**1324809**	**9604409**
								1818927	**21083**	**1503399**	**600072**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**1503399**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1503399**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**5167700**				
			Материалы	Тенге				**22688**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1583049**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3541444**				
			Накладные расходы	Тенге				**1139795**				
			Сметная прибыль	Тенге				**504597**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6812092**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								822
			Сметная заработная плата	Тенге					**1583049**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1008430**				
			Материалы	Тенге				**119950**				
			Всего заработная плата	Тенге					**256961**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**627591**				
			Накладные расходы	Тенге				**185014**				
			Сметная прибыль	Тенге				**95475**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1288919**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
			Сметная заработная плата	Тенге					**256961**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9604410**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								965
			Сметная заработная плата	Тенге					**1840010**			

РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

81	91	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	40	319,66	0,34	12786	14	386	8923	23446
			НР - 72%, СП - 8%			309,65	0,17	12386	7		1737	
82	94	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	286,00	--	11440	--	11440	--	12355
			СП - 8%			--	--	--	--		915	
83	96	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт	322	479,00	--	154238	--	154238	--	166577

			СП - 8%				--	--	--	--		12339	
84	101	247-202-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	шт.	1174	330,00	--	387420	--	387420	--	418414
			СП - 8%			--	--	--	--		30994	
85	102	247-202-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1375	111,00	--	152625	--	152625	--	164835
			СП - 8%			--	--	--	--		12210	
86	103	243-907-4001 РСНБ РК 2015	**Крюк для подвеса светильников**	шт.	377	778,00	--	293306	--	293306	--	316770
			СП - 8%			--	--	--	--		23464	
87	104	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патрон стенной или потолочный**	шт	234	966,44	12,78	226147	2991	2550	159746	416764
			НР - 72%, СП - 8%			942,76	5,40	220606	1264		30871	
88	105	247-213-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	216	184,00	--	39744	--	39744	--	42924
			СП - 8%			--	--	--	--		3180	
89	106	247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	18	225,00	--	4050	--	4050	--	4374
			СП - 8%			--	--	--	--		324	
			Пусковая аппаратура									
90	107	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт	1	18145,78	1107,23	18146	1107	13191	3095	22940
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	450,00	3848	450		1699	
91	108	515-301-0140 РСНБ РК 2015	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А**	шт	1	253384,00	--	253384	--		--	253384
						--	--	--	--	253384	--	
92	109	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А**	шт	5	9070,28	121,26	45351	606	18285	19213	69729
			НР - 72%, СП - 8%			5292,00	45,00	26460	225		5165	
93	110	247-208-1101 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55**	шт.	5	8221,00	--	41105	--	41105	--	44393
			СП - 8%			--	--	--	--		3288	
94	111	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне**	шт	18	6209,09	25,09	111764	452	45648	47278	171765
			НР - 72%, СП - 8%			3648,00	--	65664	--		12723	
95	112	247-209-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У2, степень защиты IP 54**	шт.	18	1091,00	--	19638	--	19638	--	21209
			СП - 8%			--	--	--	--		1571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				*1771144*	*5170*	*1183626*	*238255*	*2149879*
								328964	1946	253384	140480	
			Стоимость оборудования	Тенге				**253384**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**253384**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1504974**				

		Материалы	Тенге				79675				
		Всего заработная плата	Тенге					318517			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1103566				
		Накладные расходы	Тенге				229332				
		Сметная прибыль	Тенге				138743				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1873049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					318517			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12786				
		Материалы	Тенге				387				
		Всего заработная плата	Тенге					12393			
		Накладные расходы	Тенге				8923				
		Сметная прибыль	Тенге				1737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2149879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					330910			

РАЗДЕЛ 3.Электрообогрев водосточных воронок и труб.

96	113	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
97	114	247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5708,00	--	5708	--	5708	--	6165
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
98	115	1308-0205-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм**	м	44	298,21	0,35	13121	15	3080	7225	21973
			НР - 72%, СП - 8%			227,86	0,19	10026	8		1628	
99	116	243-403-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	44	4315,00	--	189860	--	189860	--	205049
			СП - 8%			--	--	--	--		15189	
100	117	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	2056,08	96,17	8224	385	427	5466	14785
			НР - 72%, СП - 8%			1853,00	45,00	7412	180		1095	
101	118	243-906-2104 РСНБ РК 2015	**Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ**	шт.	4	2410,00	--	9640	--	9640	--	10411
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
102	119	247-202-1101 РСНБ РК 2015	**Коробка соединительная типа КС-10**	шт.	4	7357,00	--	29428	--	29428	--	31782
			СП - 8%			--	--	--	--		2354	
103	120	214-211-0101 РСНБ РК 2015	**Трос диаметром 2,8,6 мм**	10 м	4	1406,00	--	5624	--	*5624*	--	*6074*
			СП - 8%			--	--	--	--		450	
104	121	261-301-0220 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления**	100шт	1,6	4092,00	--	6547	--	6547	--	7071
			СП - 8%			--	--	--	--		524	

105	122	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	м	140	744,61	347,53	104245	48654	6301	49099	165611
			НР - 72%, СП - 8%			352,07	135,02	49290	18903		12268	
106	*123*	*243-105-0601 РСНБ РК 2015*	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,03	222114,00	--	6663	--	6663	--	7196
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
107	124	243-105-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,034	349318,00	--	11877	--	11877	--	12827
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
108	125	243-105-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,076	543395,00	--	41298	--	41298	--	44602
			СП - 8%			--	--	--	--		3304	
109	126	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	140	444,39	3,58	62215	501	1836	43124	113766
			НР - 72%, СП - 8%			427,70	0,12	59878	17		8427	
110	127	241-207-0102 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	30	170,00	--	5100	--	5100	--	5508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
111	128	241-207-0103 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	110	237,00	--	26070	--	26070	--	28156
			СП - 8%			--	--	--	--		2086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**531130**	**51119**	**349557**	**108205**	**690481**
								130454	**19831**	--	**51148**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**425574**				
			Материалы	Тенге				**9907**				
			Всего заработная плата	Тенге					**90390**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**294474**				
			Накладные расходы	Тенге				**65081**				
			Сметная прибыль	Тенге				**39253**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**529908**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					**90390**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67839**				
			Материалы	Тенге				**1835**				
			Всего заработная плата	Тенге					**59895**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5624**				
			Накладные расходы	Тенге				**43124**				
			Сметная прибыль	Тенге				**8877**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**119840**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					**59895**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**37717**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**37717**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3018**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**40735**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**690483**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					**150285**			

РАЗДЕЛ 4.ПРОВОДА и КАБЕЛИ.

112	144	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,108	294321,00	--	31787	--	31787	--	34330
			СП - 8%			--	--	--	--		2543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31787	--	31787	--	34330
								--	--	--	2543	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				31787				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31787				
			Сметная прибыль	Тенге				2543				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34330				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34330				

РАЗДЕЛ 5.Оборудование и материалы на электроосвещение фасада

113	166	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	6890,33	103,39	6890	103	1015	4188	11965
			НР - 72%, СП - 8%			5772,00	45,00	5772	45		886	
114	168	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1936,95	--	23243	--	155	16623	43056
			НР - 72%, СП - 8%			1924,00	--	23088	--		3189	
115	169	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
116	170	247-204-2905 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА	шт.	9	7958,00	--	71622	--	71622	--	77352
			СП - 8%			--	--	--	--		5730	
117	171	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт	1	5509,88	1563,52	5510	1564	98	3291	9505
			НР - 72%, СП - 8%			3848,00	722,66	3848	723		704	
118	172	515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601	шт.	1	87982,00	--	87982	--		--	87982
						--	--	--	--	87982	--	
119	173	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	16	7088,78	2113,10	113420	33809	3267	73178	201526
			НР - 72%, СП - 8%			4771,52	1580,77	76344	25292		14928	
120	175	247-103-0412 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 80W CT, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	16	55262,00	--	884192	--	884192	--	954927
			СП - 8%			--	--	--	--		70735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1197797	35476	965287	97280	1391646
								109052	26060	87982	96567	
			Стоимость оборудования	Тенге				87982				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				87982				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1109815				
			Материалы	Тенге				4535				
			Всего заработная плата	Тенге					135112			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				960752				
			Накладные расходы	Тенге				97280				
			Сметная прибыль	Тенге				96567				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1303662				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч						73
Сметная заработная плата	Тенге			135112			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1391644				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						73
Сметная заработная плата	Тенге			135112			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						13870746
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		2387397				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			137298			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			68920			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6841932		
- Оборудование, инвентарь	Тенге				1844765		
- Накладные расходы	Тенге					1768549	
- Сметная прибыль	Тенге					890810	
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге						108 233,83
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге						206 281,65
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						246 809,93
Итого сметная стоимость:	**Тенге**						**14 432 071,41**
Итого в ценах 2022 года -к=1,0500514	Тенге						15 154 416,79
НДС 12%	Тенге						1 818 530,01
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге						**16 972 946,80**

Сдал (Подрядчик):
Начальник ПТД _____ Иванищева Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Сейсебаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик _____ Журманова Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Начальник ПТО _____ Марат Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер ПТО _____ Еспаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-сметчик _____ Даулетова Д.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Эксперт(ы) технического надзора: Валеев Азамат Хаиргельдыевич, ИИН 880317350953, аттестат №KZ29VJE00022567, №KZ56VJE00022566, №KZ07VJE00022566
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Аульбеков Бейбут Уалиевич, ИИН 551020301241, аттестат № KZ56VJE00052248, приказ № 014 от 19.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт авторского надзора

Место печати (при наличии)