ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABB Construction"
Наименование объекта: "Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		96	08.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абугалиев Н.М.**
Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
БИН 030140003627

ПОДРЯДЧИК: _____ **Бадалян А.Б.**
Директор ТОО "ABB Construction"
БИН 200540009944

SANA 2024.5Д от 13.05.2024 г. Цена региона Акмолинская область, Зеренинский район

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABB Construction"
Наименование объекта: "Текущий ремонт внутри-поселковых дорог в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области"

Акт приемки выполненных работ №1
от 17 сентября 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-00-01. на ремонтные работы						
Раздел 1. ул.Юбилейная (от ул.Ильясова, часть ул.Буденногодо ул.Луговая) L-2200 м.,В-5 м						
Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:						
1	**1291-2100-0101 Кклим = 1,12**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1000 мм, толщина слоя 50 мм**	**м2**	**6498,576**	**679**	**4 412 533**
3	**1220-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала Н-0,06м (щебень фракции 20-40)**	**м2**	**6498,576**	**1703**	**11 067 075**
3	**7101-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.(всего 5см)**	**м2**	**6498,576**	**2917**	**18 956 346**
4	**7101-0602-0401 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**12997,152**	**309**	**4 016 120**

ИТОГО ПО АКТУ:	**38 452 073,33**
Сметная прибыль 5%	1 922 603,67
Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 153 562,20
Итого в ценах 2023 года	41 528 239,20

1	2	3	4	5	6	7
		Итого в прогнозных ценах 2024 г. К=1,075				44 642 857,14
		Итого в ценах 2024 г.				44 642 857,14
		Итого с учетом скидки: К=0,8				35 714 285,71
		НДС (12%)				4 285 714,29
		Итого с учетом НДС (12%)				**40 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абугалиев Н.М.**

Аким ГУ "Аппарат акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района"

БИН 030140003627

ПОДРЯДЧИК: _____ **Бадалян А.Б.**

Директор ТОО "ABB Construction"

БИН 200540009944