Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Құрылыс - 2020»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	18.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области	5 029 511	2 124 251							254 910	2 379 161
Удержание 5 % согласно п. 3.3 Договора	251 476	106 213							12 746	118 958
К оплате:	4 778 035	2 018 038							242 165	2 260 203

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Руководитель Абдирахманов К.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор Нұрбек О.О.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Құрылыс - 2020»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области», Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кайынды**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 27 от 18.03.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за июнь 2024 г., (месяц, год) на 2-1 Биотермическая яма

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Биотермическая яма (ниже 0)									
1	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		84,29	35,11	35,11	2959	2960	0	593	3836
				$м^3$ грунта		0	9,76	0	823		284	
2	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		84,29	221,23	107,45	18647	9056	0	9770	30690
				$м^3$ уплотненного грунта		113,78	47,2	9591	3978		2273	
3	6	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщи не более 150 мм. Устройство**		11	45647,76	4008,41	502125	44093	333363	128363	680928
				$м^3$		11333,65	1489,85	124670	16388		50439	
4	7	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,45601	349794		159510		159510		172270
				т							12761	
5	8	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,176576	376202		66428		66428		71743
				т							5314	
6	9	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		105	4068,83	10,07	427227	1057	361989	59926	526125
				$м^2$ поверхности		611,25	2,43	64181	255		38972	
7	10	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		9	1004	32,98	9036	297	4628	4023	14104
				$м^2$ стяжки		456,81	18,74	4111	169		1045	
8	11	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		9	279,12	11,26	-2512	-102	-2309	-148	-2873
				$м^2$ стяжки		11,3	6,2	-102	-56		-213	
9	12	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		4,4	77366,78	2444,36	340414	10755	224294	98155	473655
				$м^3$		23946,62	567,73	105365	2498		35086	
10	13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,202	349794		70658		70658		76311
				т							5653	
			Итого по разделу: 1. Биотермическая яма (ниже 0)									2046789
			ИТОГО:					1594492	68115	1218561	300682	2046789
								307816	24055		151614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		59357				
			Итого с временными									**2106146**
			Зимние удорожания			**0,9 %**		18955				
			Итого с зимними удорожаниями									**2125101**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		42502				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2167603**
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,98			**0,98**						**2124251**
			НДС			**12 %**		254910				
			Итого с НДС									**2379161**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Құрылыс - 2020»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурбек О.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдирахманов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бакыт таны»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Махмудов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «N.J.B.Company»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жазыков М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)