Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Құрылыс - 2020»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	18.03.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области	12 594 158,75	6 754 149,78							810 497,97	7 564 647,75
Удержание 5 % согласно п. 3.3 Договора	629 708,39	337 707,49							40 524,90	378 232,39
К оплате:	11 964 451,36	6 416 442,29							769 973,07	7 186 415,36

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»

Руководитель Абдирахманов К.К.

МП

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор Нұрбек О.О.

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Құрылыс - 2020»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области», Жамбылская область, район Т. Рыскулова, село Кайынды**
(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство биотермической ямы для трупов животных в селе Кайынды Т. Рыскуловского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 27 от 18.03.2024 г.**

Акт выполненных работ № 3

за июль 2024 г., (месяц, год) на 2-1 Биотермическая яма

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1 Биотермическая яма									
			Раздел: 1. Биотермическая яма (ниже 0)									
1	14	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,00799	1057276,8	1806,32	8448	14	7667	702	9882
				т		95848,48	762,93	766	6		732	
2	15	Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**		0,07506	102355,97	23981,18	7683	1800	147	5850	14616
				т		76421,8	9224,56	5736	692		1083	
3	16	С1241-102-0232	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**		3,5	11153		39036		39036		42159
				м							3123	
4	17	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,36	39605,97	1541,6	14258	555	11049	2534	18135
				$м^3$		7373,91	359,94	2655	130		1343	
5	18	Е11-200701-0301 Кзтр и Кэм=1,02	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**		1	4315,57	60,46	4316	61	3631	630	5342
				зонт		623,84	18,52	624	19		396	
			Итого по разделу: 1. Биотермическая яма (ниже 0)									90133
			Раздел: 2. Подсобное помещение									
6	19	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,65	29230,78	1465,14	19000	952	16943	1199	21815
				$м^3$		1700,24	326,01	1105	212		1616	
7	20	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		6,9	35393,86	1792,54	244218	12368	201980	29752	295888
				$м^3$		4328,81	409,57	29869	2826		21918	
8	21	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		29,04	1157,06	26,16	33601	760	21937	10238	47346
				$м^2$ поверхности		375,48	3,6	10904	105		3507	
9	22	Е11-080201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м /парапет/**		7,3	36466,16	4144,9	266203	30258	171952	66082	358868
				$м^3$ кладки		8766,22	967,41	63993	7062		26583	
10	23	Е11-070104-0301 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		2	3058,59	1739,39	6117	3479	95	3918	10838
				шт. сборных конструкций		1271,66	388,4	2543	777		803	
11	24	С1222-102-0105	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**		0,052	150570		7830		7830		8456
				$м^3$							626	
12	25	Е11-100106-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**		1,44	4726,95	517,38	6807	745	2237	3618	11259
				$м^2$		2656,43	135,4	3825	195		834	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	26	С1223-101-0101	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм однотворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		1,44	31739		45704		45704		49360
				$м^2$							3656	
14	27	Е11-100107-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами**		2,73	11195,02	177,58	30562	484	7966	20098	54713
				$м^2$		8099,56	80,38	22112	219		4053	
15	28	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**		2,73	11316		30893		30893		33364
				$м^2$							2471	
16	29	С1223-502-0901	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**		1	4001		4001		4001		4321
				пара							320	
17	30	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**		1	527		527		527		569
				шт.							42	
18	31	Е11-150203-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**		35	1313,03	76	45956	2660	11188	27476	79306
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		917,36	63,91	32108	2237		5874	
19	32	Е11-150107-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		19,5	5580,73	22,97	108824	448	44012	51692	173357
				$м^2$ поверхности облицовки		3300,72	12,84	64364	250		12841	
20	33	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		15,5	392,95	3,36	6091	52	2633	2744	9542
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		219,73	1,56	3406	24		707	
21	34	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		9	3831,82	18,53	34486	167	19510	13389	51705
				$м^2$ потолка		1645,53	7,42	14810	67		3830	
22	35	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухим и смесями на гипсовой основе**		9	865,5	2,22	7790	20	1553	4978	13789
				$м^2$ отделываемой поверхности		690,7	0,72	6216	6		1021	
23	36	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		9	643,4	4,14	5791	37	2028	2994	9488
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		413,98	1,91	3726	17		703	
24	37	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,9	34603,33	10,28	31143	9	26672	4194	38164
				$м^3$ подстилающего слоя		4957,69	0	4462	0		2827	
25	38	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		9	1004	32,98	9036	297	4628	4023	14104
				$м^2$ стяжки		456,81	18,74	4111	169		1045	
26	39	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		9	4110,75	89,99	36997	810	21552	14140	55228
				$м^2$ покрытия		1626,12	45,23	14635	407		4091	
27	40	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		5,28	1544,5	41,31	8155	218	2247	4701	13884
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1077,55	35,42	5689	187		1028	
28	41	Е11-150404-0304 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком**		5,28	202,9	0	1071	0	147	740	1956
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		175,14	0	925	0		145	
29	42	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**		0,984	216367,17	1064,36	212905	1048	180152	28885	261133
				$м^3$ древесины в конструкции		32221,92	393,95	31706	388		19343	
30	43	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		10	125,25	16,69	1253	167	0	1037	2473
				$м^2$ изолируемой поверхности		108,56	4,16	1086	42		183	
31	44	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-хслойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**		10	137		1370		1370		1480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$							110	
32	45	Е11-120101-1305 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		1	632,4	180,94	632	181	0	468	1188
			$м^2$ утепляемого покрытия			451,46	57	451	57		88	
33	46	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		1,03	58760		60523		60523		65365
				$м^3$							4842	
34	47	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		20	3704,31	106,14	74086	2122	58946	12591	93611
			$м^2$ кровли			650,85	33,47	13017	669		6934	
			Итого по разделу: 2. Подсобное помещение									1782570
			Раздел: 3. Навес									
35	48	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,65916	32736,39	13936,19	21579	9186	2021	9128	33164
			т конструкций			15733,43	4337,12	10371	2859		2457	
36	49	Е11-090301-0212 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		0,1352	76545,75	38048,61	10349	5144	938	3690	15162
			т конструкций			31562,2	7993,19	4267	1081		1123	
37	50	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,09918	117545,52	25802,55	11658	2559	334	6583	19700
			т конструкций			88375,04	7817,12	8765	775		1459	
38	51	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,89354	968090		865027		865027		934229
				т							69202	
39	52	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		20,55142	92,65	2,19	1904	45	1149	495	2591
				$м^2$		34,53	0,35	710	7		192	
40	53	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением		0,3	216367,17	1064,36	64910	319	54924	8806	79613
			$м^3$ древесины в конструкции			32221,92	393,95	9667	118		5897	
41	54	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		30	3704,31	106,14	111129	3184	88420	18887	140417
			$м^2$ кровли			650,85	33,47	19526	1004		10401	
42	55	Е11-090601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,03314	132446,09	6486,55	4389	215	80	2884	7855
			т конструкций			123550,65	2571,37	4094	85		582	
43	56	С1261-104-0307	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 13-15П СТ РК 943-92		1,58	51761		81782		81782		88325
				$м^2$							6543	
44	57	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$		0,72	34911		25136		25136		27147
				$м^3$							2011	
			Итого по разделу: 3. Навес									1348203
			ИТОГО:					2613175	80364	2130567	369146	3220907
								402244	22692		238585	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Локальная смета №7-1 Благоустройство									
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010104-0702 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		900	2,12	2,12	1908	1908	0	378	2466
			$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,59	0	531		180	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									2466
			Раздел: 2. Покрытия									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		36	5117,2	1291,25	184219	46485	130828	20042	220602
			$м^3$ материала основания в плотном теле			191,84	323,64	6906	11651		16341	
			Итого по разделу: 2. Покрытия									220602
			Раздел: 3. Ограждение площадки									
3	3	У86-010601-0204 0	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей		58	24347	3229	1412126	187282	1100840	236186	1780177
				секция		2138	1313	124004	76154		131865	
4	4	У86-010605-0103 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками		1	240034	1596	240034	1596	202357	33341	295245
				конструкция		36081	558	36081	558		21870	
5	5	У86-010605-0501 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками		1	97190	733	97190	733	80504	14715	120857
				конструкция		15953	217	15953	217		8952	
			Итого по разделу: 3. Ограждение площадки									2196279
			Раздел: 4. ДЕЗБАРЬЕР									
6	6	Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение гравием		36	216,7	43,44	7801	1564	2742	3811	12541
			$м^2$ площади уплотнения			97,1	15,52	3496	559		929	
7	7	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		5,8	30866,22	2254,19	179024	13074	150326	16989	211694
				$м^3$		2693,74	525,06	15624	3045		15681	
8	8	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,461	349794		161255		161255		174155
				т							12900	
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,022	376202		8276		8276		8938
				т							662	
10	10	Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		36,25	2103,07	341,52	76236	12381	12568	42908	128676
				$м^2$		1414,84	83,49	51288	3027		9532	
11	11	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		12	45098,65	4008,41	541184	48101	357079	140033	735714
				$м^3$		11333,65	1489,85	136004	17878		54497	
12	12	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		2,65	48841,97	4008,41	129431	10622	88775	30924	173183
				$м^3$		11333,65	1489,85	30034	3948		12828	
13	13	Е11-080201-1602 Кзтр и Кэм=1,04	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка		4	2983,67	81,06	11935	324	6012	5334	18650
				$м^2$ стенки		1399,54	34,32	5598	137		1381	
14	14	Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,4	12015,99	1385,69	28838	3326	15792	10331	42303
			$м^3$ подстилающего слоя			4050,13	529,07	9720	1270		3134	
15	15	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		4,8	10420,88	2406,53	50020	11551	18313	23323	79210
			$м^3$ подстилающего слоя			4199,14	969,97	20156	4656		5867	
16	16	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		2,016	39588,07	10,28	79810	21	69794	9395	96341
			$м^3$ подстилающего слоя			4957,69	0	9995	0		7136	
			Итого по разделу: 4. ДЕЗБАРЬЕР									1681405
			Раздел: 5. Прокладка трубы									
17	17	Е11-220301-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,004	3407640,41	1576066,15	13631	6304	567	8750	24171
			км трубопровода			1689866,88	519801,19	6759	2079		1790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	**18**	**С1241-102-0255**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**		**4**	**57288**		**229152**		**229152**		**247484**
				м							**18332**	
19	**19**	**Е11-220601-0311 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы стальные диаметром500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,004**	**9835370,24**	**1382273,74**	**39341**	**5529**	**31201**	**4109**	**46926**
			км трубопровода			**652895,36**	**384742,69**	**2612**	**1539**		**3476**	
			Итого по разделу: 5. Прокладка трубы									**318581**
			ИТОГО:					**3491411**	**350801**	**2666381**	**600569**	**4419333**
								474230	**127249**		**327353**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого									**7640240**
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,884023									**6 754 149,78**
			НДС			**12 %**		**810 497,97**				
			Итого с НДС									**7 564 647,75**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Нұр Құрылыс - 2020»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нұрбек О.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Т. Рыскулова»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдирахманов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бакыт таны»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер Махмудов М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью «N.J.B.Company»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Жазыков М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)