Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

п.Карабалык «26» октября **2020г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.**
в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
по объекту: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Гурьяновское, Карабалыкского района Костанайской области»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района»,**
в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации:
ТОО «Construction Company «KazConstructionGroup»
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г. ,Том 1-6, Альбомы № 1-19,** утвержден(а) **ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство водораспределительных сетей с. Гурьяновское, Карабалыкского района Костанайской области»

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Водопровод магистральный	**м**	**6299,6**	**6299,6**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 160 мм	м	5739,1	5739,1
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	547,8	547,8
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 63 мм	м	12,7	12,7
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	11	11
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	3	3
Водопровод соединительный			
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 160 мм	м	555,2	555,2
Водопровод распределительный	**м**	**5444,0**	**6549,0**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	4312,0	4312,0
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 65 мм	м	780,0	780,0

труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32 мм	м	352,0	352,0
труба ПЭ 100 SDR 11 ⌀ 25 мм	м		1105,0
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	102	96
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	9	9
Гидрант пожарный	шт	13	13
КВС в селе Гурьяновское			
в том числе:			
Резервуары чистой воды	шт/м3	3/300	3/300
Проходная	шт	1	1
Уборная	шт	1	1
Площадь участка	м2	6214,4	5616
Площадь застройки	м2	17,7	17,7
Площадь покрытий	м2	926,8	674,8
Площадь озеленения	м2	5256,4	4848,4
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	13,5	13,5
Скважина № 5			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	430,0	430,0
Площадь озеленения	м2	9552,0	9552,0
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0
Скважина № 13			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	463,0	463,0
Площадь озеленения	м2	9518,7	9518,7
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Бурение скважин № 5 и № 13, сооружение на скважинах насосных станций 1-го подъема,

- Соединительный водовод от скважины № 5 до магистрального водовода,
- Магистральный водовод – от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское, с ответвлением и колодцем для перспективного подключения птицефабрики,
- Поселковый КВС в с. Гурьяновское в составе: резервуаров чистой воды и проходной,
- Внешнее электроснабжение скважины № 5 и КВС,
- Система автоматизации, дистанционного управления и контроля работы скважин,
- Система видеонаблюдения за скважинами и КВС,
- Водораспределительные сети села Гурьяновское.

Насосная станция 1-го подъема: состоит из двух подземных камер, сооружаемых из сборного железобетона. В первой камере размещается герметичный оголовок, пьезометр, задвижки, вантуз и трехходовый кран с манометром. Во второй камере – расходометр. Шкафы управления насосами размещаются в аппаратной модульного типа, размещаемой вблизи скважин. Фундаменты под аппаратные из бетонных блоков.

Соединительный водовод: (от скважины № 5 до точки подключения к магистральному водоводу в существующем колодце). Протяженность водовода составляет 555,2 метра, материал труб – полиэтилен. Диаметры и толщины стенок водоводов приняты по техническим условиям эксплуатирующей организации.

Магистральный водовод: (от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское). На водоводе предусмотрено ответвление, с колодцем для перспективного подключения птицефабрики. Протяженность водовода составляет 6299,6 метров, материал труб – полиэтилен. Диметры и толщины стенок приняты по гидравлическому расчету. Максимальная пропускная способность водовода составляет 650 м3/сут.

КВС: площадка КВС имеет размеры 78х72 метра. На территории КВС размещаются: резервуары чистой воды (3 шт), проходная, уборная, проезды и пешеходные дорожки. Ограждение площадки глухое на высоту 2 метра, из сборных железобетонных элементов. По верху ограждения проходит насадка из колючей проволоки. В ограждении имеются ворота и калитка. Резервуары для хранения питьевой воды оснащены системой дыхания, системой перелива, патрубками входа, выхода, полного слива, полимерной лестницей, герметичными люками.

Водораспределительная сеть: водопроводная сеть выполнена объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой, на сети предусмотрены колодцы для подключения потребителей. В колодцах подключения размещается запорная арматура. Люки на колодцах предусмотрены полимер-песчаные, вокруг люков предусмотрена бетонная отмостка по уплотненному грунту.

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения на скважинах № 5 и № 13 аналогичны друг другу, каждая состоит из семи камер уличного исполнения, установленных на опорах. Камеры подключены к коммутатору кабелем уличного исполнения, позволяющему передавать удаленному устройству электроэнергию вместе с данными через стандартную витую пару.

Электроснабжение: источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 40 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 223 существующей ВЛ-10кВ «Смирновка-Рыбкино». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 13 служит существующая комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 63 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ по существующей схеме. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 25 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 108 существующей ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка1». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **май 2020 г.** окончание работ **октябрь 2020 г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **шесть** месяцев: фактически, **шесть** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района Костанайской области**

Директор _____ **Книга В.М.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водораспределительных сетей с. Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» _____ **Мухамбедиев М.К.**

Место печати