Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

п.Карабалык от "27" октября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»,** в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии(прилагается) от «26» октября 2020г **Генеральный подрядчик ТОО«KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Григорий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лицегенерального директораМухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается)от «26» октября 2020г. Технический надзор - ТОО «Надежда-С» исполнительный директор Клименко Людмила Владимировна, эксперта Клименко Людмила Владимировна, аттестат №KZ61VJE00024707 от 03.04.2017г; № KZ78VJE00023625 от 02.03.2017г; №KZ31VJE00017972 от 06.06.2016г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается)от «26» октября 2020г. Авторский надзор – ТОО «КазСтройПроект 2017» директор Никифоров Евгений Николаевич, эксперт Никифоров Евгений Николаевич, аттестат № KZ73VJE00030893 от 29.09.2017г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Распоряжение № 22 от 16.08.2017г. Акима Бурлинского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участком, площадью 1,0 га

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля акимата Костанайской области» №117 от «24» мая 2019года «о начале осуществления строительно-монтажных работ на объекте «Строительство водораспределительных сетей в селе Бурли Карабалыкского района Костанайской области»_

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», ГСЛ I категории № 13015367 от 11.09.2013 г. Том 1-7, Альбомы №1-20**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Гранд Эксперт» №GE 0007/18 от 07.03.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **десять**;

фактически, месяц: **одиннадцать**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способно способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах изм соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Магистральная сеть (водовод) - SDR17 ф110х6,6	м	15 720,0	15 720,0
Водораспределительные сети, в том числе	м	18 637,0	18 637,0
- SDR17 ф110х6,6	м	7795,0	7795,0
- SDR17 ф63х3,8	м	275,0	275,0
- SDR17 ф50х3,0	м	590,0	590,0
- SDR17 ф40х3,0	м	513,0	513,0
Подводки к жилым домам - SD17 ф32х2,0	м	14 614,6	15 191,1
Колодцы водопроводные прямоугольные из бетона. Согласована замена на круглые диаметром 2,0м	шт	6	6

Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 2,0м. Согласована замена на колодцы диаметром 1,5м	шт	86	86
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт	211	205
Пожарные гидранты	шт	71	71
Насосная станция первого подъема			
Водозаборная скважина глубиной	м	50,0	50,0
Погружные насосы типа WILO TWI 6.30-15-С, производительностью	м3/ч	25	25
Здание аппаратной 3х3м для установки шкафов управления насосов	здание	1	1
Насосная станция 2 подъема			
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с. Бурли			
Протяженность трубопроводов стальных: - Ø 325х8мм - Ø 273х8мм - Ø 57х3мм	 м м м	 28,5 37,5 7,0	 28,5 37,5 7,0
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт	3	3
Дренажная канализация К 17 Стальная труба Ø 159х4,5мм	м	9	9
Колодцы канализационные из сборных ж/б элементов диаметром 1,5м	шт	3	3
Резервуар чистой воды			
Резервуары чистой воды с фильтром поглотителем. В резервуаре предполагается хранение пожарного и регулирующего (суточного) объемов воды	м3	250	250
Охранная сигнализация			
Охранно-пожарная сигнализация	компл.	1	1
Охранная телевизионная система видеонаблюдения	компл	2	6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Водоснабжение выполнено по Техническим условиям КГП «Жылу» № 243 от 07.06.17г. на водоснабжение с. Рыбкино и с. Бурли

Проектируемый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод разбит на 3 участка:

- магистральный водовод от существующей насосной станции II подъема (с. Рыбкино) до с. Рыбкино;
- разводящий водопровод по с. Бурли;
- разводящий водопровод по с. Рыбкино.

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода запроектирована из напорных полиэтиленовых труб (питьевая) Ø32, 40, 50, 63, 110мм PE100, SDR17.

Общая протяженность магистральных сетей – 15 270,0 м, разводящих сетей – 19 328,64 м (в том числе с.Рыбкино и с.Бурли) и протяженность подводок к жилым домам (до границы проектирования) – 14 614,60 м.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных изделии.

Глубина заложения сети от 2,0 до 4,0м от поверхности земли до низа трубы.

В местах пересечения с автодорогой запроектирована прокладка труб в футлярах Д=325х6 из стальных эл. сварных труб открытым способом, с обратной засыпкой траншеи песком.

В данном рабочем проекте водозаборные и водораспределительные сооружения представлены двумя площадками:

- площадка №1 представляет собой квадрат со сторонами 100,0м на 100,0м, площадью 10000,00 м2. На площадке расположены две насосные станции I подъема (существующая и проектируемая).

- площадка №2 представляет собой четырехугольник со сторонами 100,28м на 96,96м, площадью 9723,14 м2. На площадке расположены: насосная станция 2-го подъема (существующая), резервуары запаса чистой воды всего пять из них 4х250 м3 (три существующих и один проектируемый), 1х500 м3 (существующий), комплектная трансформаторная подстанция (существующая).

Глубина водозаборной скважины составляет – 50,0 м. Для подачи воды служат погружные насосы типа WILO TWI 6.30-15-C с блоком управления. Производительность насоса, 25 м^3/ч.

Для хранения регулирующего и противопожарного запаса воды на территории существующей насосной станции II подъема в районе с. Рыбкино предусмотрена установка одного железобетонного резервуара чистой воды V=250м3.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **921665,231** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **765194,354** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15702,506** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **809066,349** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **688674,919** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **14132,255** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Бурли Карабалыкского района Костанайской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Танылов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Клименко Л.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Никифоров Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ Мухамбедиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	15 720,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	15 720,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	33901,1	
	1) из стальных труб	м	73,0	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	33828,1	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	295	
	Задвижка d-100мм	шт	67	
	" d-50мм	шт	178	
	" d-40	шт	24	
	Вентили d-32	шт	26	
	" d-25	шт	11	
	" d-15	шт	13	
	Кран d-25мм	шт	319	
	" d-15	шт	319	
	Вантуз Ø 50мм	шт	51	
	Фильтры Ø 50мм	шт	51	
	Гидрант	шт	71	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из стальных труб	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из стальных труб	м	9	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	3	
	Выпуск	шт		
Горизонтальный разрез колодца		Вертикальный разрез колодца		
Масштаб _____		Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик __Танылов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _Никифоров Е.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П