Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", Казахстан, ЖЕТЫСУ обл., г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241	160440026702
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522	050840000334
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства	

Номер документа	Дата составления
2	23.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	274 788 571,43	274 788 571,43
				Итого	1	x	274 788 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

доп.соглашение 10 от 25.04.2024г к договору 172 от 02.11.2020г.

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	Общая стоимость с начала действия	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге				Сумма погошения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
		Общая стоимость с начала действия договора на 2024 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполнен. Работам	Выполненный объем работ по настоящему акту		
А	1	2	3	4	5	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	1 775 823 546,37	963 987 000,00	318 497 500,00	193 642 857,14	274 788 571,43	82 436 571,43	192 352 000,00
Всего по акту	**1 775 823 546,37**	**963 987 000,00**	**318 497 500,00**	**193 642 857,14**	**274 788 571,43**	**82 436 571,43**	**192 352 000,00**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Ниетбаев Е.К.
(подпись)

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

Рахимтаев Д.С.
(подпись)

Технический надзор
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

Зайрахунов Д.В.
(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Дорожная одежда работы Смета №2-2-1 ост	230 824 934.18
	Водосбросные сооружения работы. Смета №2-4-2 ост	1 877 117.48
	Наружное электроосвещение работы Смета №4-1-1 ост	25 316 781.42
	Благоустройство территории Смета 7-1-2 ост	6 562 442.38
	Озеленение и МАФы Смета 7-1-3 ост	10 207 295.97
	ИТОГО:	**274 788 571.43**

Технический надзор
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ"

_____
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Зайрахунов Д.В.**
(подпись)

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Жанузаков Т.С.**
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 10 от 25.04.2024г к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ост Дорожная одежда работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дорожная одежда на основной проезжей части для магистральных улиц									
1	6	1127-0602-0103 *РСНБ РК 2022*	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. толщина 6 (10) см. Устройство	м²	6142.55	361.84	241.40	2222620.28	1482811.59	189743.38	898102.26	3370355.81
						89.55	45.83	550065.31	281513.10		249633.27	
2	7	211-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	692.08	15344.00		10619275.53		10619275.53		11468817.60
											849542.07	
3	8	211-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1140.59	15344.00		17501213.00		17501213.00		18901310.06
											1400097.06	
4	9	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0.21622	180693.00		39069.42		39069.42		42195.01
											3125.59	
5	10	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4.2732	195662.97	3575.18	836107.04	15277.45	820829.60	8056.83	911696.97
						0.00	1745.78	0.00	7460.04		67533.10	
6	11	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	5599.52	296.35	251.88	1659417.76	1410407.03	11479.03	533354.25	2368204.95
						42.42	45.77	237531.69	256289.97		175432.94	
7	12	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	м² покрытия	3472.35	16.04	0.10	55696.46	347.26	3611.21	55870.09	120490.48
						14.90	0.00	51737.99	0.00		8923.93	
8	13	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	473.602	18066.00		8556093.72		8556093.72		9240581.21
											684487.49	
9	14	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5.0605	195662.97	3575.18	990152.44	18092.16	972060.28	9541.31	1079669.19
						0.00	1745.78	0.00	8834.59		79975.44	
10	15	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	16804.3	307.95	263.48	5174884.13	4427596.70	34448.87	1580444.47	7295754.92
						42.42	44.66	712838.57	750479.89		540426.32	
11	16	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1624.47	21679.00		35216885.29		35216885.29		38034236.03
											2817350.74	
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда на основной проезжей части для магистральных улиц					82871415.07	7354532.19	73964709.33	3085369.21	92833312.23
								1552173.56	1304577.59	0.00	6876527.95	
			Раздел 2: Дорожная одежда на основной проезжей части для основных проездов									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	17	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	815.714	322.78 84.69	237.74 74.82	263296.06 69082.68	193927.63 61031.58	285.41	140522.95 32302.23	436121.24
13	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	199.01	6114.00		1216747.21		1216747.21	97339.91	1314087.12
14	19	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	654.61	1780.26 63.83	406.69 135.90	1165375.95 41783.81	266223.52 88961.56	857368.95	141205.90 104528.24	1411110.09
15	20	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	(+ до толщины 18 см)	$м^2$ основания	654.61	290.28 0.00	48.17 16.62	190020.35 0.00	31532.64 10879.59	158487.70	11750.11 16142.59	217913.05
16	21	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3.475	195662.97 0.00	3575.18 1745.78	679928.94 0.00	12423.73 6066.42	667505.21	6552.03 54918.30	741399.27
17	22	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	4682.535	296.35 42.42	251.88 45.77	1387668.94 198633.22	1179437.00 214319.60	9599.35	446011.28 146703.97	1980384.19
18	23	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	$м^2$ покрытия	4682.535	16.04 14.90	0.10 0.00	75107.83 69769.53	468.18 0.00	4870.12	75342.24 12034.41	162484.48
19	24	212-501-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	780.188	18066.00		14094876.47		14094876.47	1127589.91	15222466.38
20	25	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2.9008	195662.97 0.00	3575.18 1745.78	567579.26 0.00	10370.36 5063.82	557208.16	5469.34 45843.74	618892.34
21	26	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	9700.3	307.95 42.42	263.48 44.66	2987207.31 411486.90	2555834.72 433215.04	19885.69	912313.29 311961.29	4211481.89
22	27	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	946.75	21679.00		20524593.18		20524593.18	1641967.28	22166560.46
			Итого по разделу 2: Дорожная одежда на основной проезжей части для основных проездов					**43152401.50** **790756.14**	**4250217.78** **819537.61**	**38111427.45** **0.00**	**1739167.14** **3591331.87**	**48482900.51**
			Раздел 3: Бортовые камни									
23	28	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	33.80456	12041.39 1644.14	2917.30 1399.33	407053.88 55579.52	98617.86 47303.62	252856.51	95681.44 40219.00	542954.32
24	29	1127-0201-1004 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2590.858	3100.70 2002.32	50.81 22.95	8033473.32 5187726.79	131641.39 59460.15	2714105.14	5666957.79 1096036.61	14796467.72
25	30	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	2465.458	16807.00		41436952.68		41436952.68	3314956.25	44751908.93
26	31	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	385.69754	4101.47 525.92	29.41 5.04	1581926.80 202846.01	11343.46 1943.90	1367737.62	190453.47 141790.09	1914170.36
			Итого по разделу 3: Бортовые камни					**51459406.68** **5446152.32**	**241602.71** **108707.67**	**45771651.95** **0.00**	**5953092.70** **4593001.95**	**62005501.33**
			ИТОГО по акту					**177483223.25** **7789082.02**	**11846352.68** **2232822.87**	**157847788.73** **0.00**	**10777629.05** **15060861.77**	**203321714.07**
			Временные здания и сооружения-1,3%			**1.3%**						**2 643 182.28**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**205 964 896.35**
			(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими			**1.02%**						**2 100 841.94**
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%									**208 065 738.30**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**						**4 161 314.77**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									**212 227 053.06**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			**1.079**						**228 992 990.25**
			ИТОГО с договорным коэффициентом			**0.9**						**206 093 691.23**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**24 731 242.95**
			ИТОГО									**230 824 934.18**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АДК Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Ниетбаев Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 060340004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Зайрахунов Д.В.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 10 от 25.04.2024г к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-4-2 ост Водосбросные сооружения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ирригационный лоток БА-3 -3768шт									
1	4	1127-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	$м^3$ лотка	17.4383	22902.54 6941.92	9353.22 4242.66	399381.39 121055.28	163104.32 73984.82	115221.79	210643.35 48801.92	658826.66
			Итого по разделу 1: Ирригационный лоток БА-3 -3768шт					**399381.39** **121055.28**	**163104.32** **73984.82**	**115221.79** **0.00**	**210643.35** **48801.92**	**658826.66**
			Раздел 4: Труба отв.0,5м - 3417м									
2	16	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	$м^3$ железобетона звеньев	2.2475	76081.73 27310.39	28843.91 9902.77	170993.69 61380.10	64826.68 22256.47	44786.90	70254.71 19299.87	260548.27
3	26	1108-0101-0305 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	155.674	6694.06 855.81	12.45 3.41	1042090.99 133227.25	1938.07 530.74	906925.67	124394.54 93318.94	1259804.47
4	27	1108-0101-0306 *РСНБ РК 2022*	(- до одного слоя)	$м^2$ поверхности	150.17	-3033.60 -221.54	-6.60 -2.05	-455555.66 -33268.82	-991.24 -307.96	-421295.93	-31226.37 -38941.93	-525723.96
			Итого по разделу 4: Труба отв.0,5м - 3417м					**757529.02** **161338.53**	**65773.51** **22479.25**	**530416.64** **0.00**	**163422.88** **73676.88**	**994628.78**
			ИТОГО по акту					**1156910.41** **282393.81**	**228877.83** **96464.07**	**645638.43** **0.00**	**374066.23** **122478.80**	**1 653 455.44**
			Временные здания и сооружения-1,3%			**1.3%**						**21 494.92**
			Итого с временными									**1 674 950.36**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			**1.02%**						**17 084.49**
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%									**1 692 034.85**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**						**33 840.70**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									**1 725 875.55**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			**1.079**						**1 862 219.72**
			ИТОГО с договорным коэффициентом			**0.9**						**1 675 997.75**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**201 119.73**
			ИТОГО									**1 877 117.48**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004710 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Ниетбаев Е.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Зайрахунов Д.В.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения и электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 10 от 25.04.2024г к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-1 ост Наружное электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	68	15406.59 7571.10	7835.49 3577.33	1047648.00 514834.75	532813.50 243258.50		606474.25 132330.00	1786452.25
2	2	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0.6375	3581.00		2283.00		2283.00	182.75	2465.75
3	3	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В 25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9.5625	25385.00		242744.00		242744.00	19419.50	262163.50
4	4	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2.0 мм	м	54.5	1044.00		56898.00		56898.00	4551.75	61449.75
5	7	247-306-0419 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм	шт.	68	140641.00		9563588.00		9563588.00	765087.00	10328675.00
6	8	247-306-0919 *СпрСЦ 06.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	68	7816.00		531488.00		531488.00	42519.33	574007.33
7	9	247-306-0310 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ 2.0/20-1.25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3.2 мм	шт.	68	13575.00		923100.00		923100.00	73848.00	996948.00
8	10	1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	39	3577.95 3248.94	301.77 151.11	139539.99 126708.71	11769.11 5893.30	1062.32	106081.58 19649.69	265271.26
9	11	247-103-0606 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 144, мощность 178 Вт, IP67	шт.	39	190475.00		7428525.00		7428525.00	594282.00	8022807.00
			ИТОГО по акту					**19935813.99**	**544582.61**	**18749688.32**	**712555.83**	**22300239.84**
								641543.46	**249151.80**	**0.00**	**1651870.02**	
			Временные здания и сооружения-1,3%			**1.3%**						**289 903.12**
			Итого с временными									**22 590 142.96**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			**1.02%**						**230 419.46**
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%									**22 820 562.42**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2%**						**456 411.25**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									**23 276 973.66**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						**25 115 854.58**
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						**22 604 269.13**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**2 712 512.30**
			ИТОГО									**25 316 781.42**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040840004726 (должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и СЖД г. Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель Нуртаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Зайрахунов Д.В.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение 10 от 25.04.2024г к **договору 172 от 02.11.2020г.**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **7-1-3 ост Озеленение и МАФы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Посадка деревьев и кустарников									
1	6	1147-0102-0410 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	124	15507.63 11490.09	0.00 0.00	1922946.09 1424771.14	0.00 0.00	498174.95	1253798.67 254139.20	3430883.96
2	7	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	ДЭС из песка. Устройство	м³ основания	24.8	9046.35 1508.74	1682.86 769.69	224349.48 37416.74	41734.91 19088.31	145197.82	52549.70 22151.86	299051.04
3	8	1147-0103-0106 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	124	9447.55 7447.38	1872.04 706.21	1171496.20 923475.16	232133.00 87570.03	15888.14	889719.88 164897.72	2226113.80
4	11	254-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Ель сибирская Н от 1 до 1.5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	124	22663.00		2810212.00		2810212.00	224816.88	3035028.88
			Итого по разделу 2: Посадка деревьев и кустарников					6129003.77 2385663.04	273867.91 106658.34	3469472.91 0.00	2196068.25 666005.66	8991077.68
			ИТОГО по акту					6129003.77 2385663.04	273867.91 106658.34	3469472.91 0.00	2196068.25 666005.66	8991077.68
			Временные здания и сооружения-1,3%			1.3%						116 884.01
			Итого с временными									9 107 961.69
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1.02%						92 901.21
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%									9 200 862.90
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						184 017.26
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									9 384 880.16
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1.079						10 126 285.69
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0.9						9 113 657.12
			Налог на добавленную стоимость - 12%									1 093 638.85
			ИТОГО									10 207 295.97

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического
ТОО "АЛМАТЫҚҰРЫЛЫС-ЭКСПЕРТ", БИН 040540004720 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026702

Руководитель **Нистбаев Е.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Зайрахунов Д.В.
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.