Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**

Форма 2

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**

Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**

Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№1)**

АКТ № 13
выполненных работ за август месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ								
		РАЗДЕЛ 6. Рамы								
		Р-2								
87	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм**	0,05951	64400,00	--	3832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	0,36	62100,00	--	22356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	0,17856	62100,00	--	11089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			37277	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37277				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39514				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС								
		РАЗДЕЛ 6. Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип1 1 этаж								
99	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	88,95	339,86	13,43	30231	1195	6312	0,37	33
		м2		52,65	5,04	4683	448	123	0,02	2
100	Е0111-11-4 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	88,95	313,34	4,02	27872	358	578	0,03	2
		м2		3,78	1,50	336	133	123	0,01	1
		Тип1 2,3,4,5 этаж								
114	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	355,8	339,86	13,43	120922	4778	25247	0,37	130
		м2		52,65	5,04	18733	1793	123	0,02	9
115	Е0111-11-4 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	355,8	313,34	4,02	111487	1430	2311	0,03	9
		м2		3,78	1,50	1345	534	123	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			290511	7761			175
			Тенге			25097	2909			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290511				
		Материалы -	Тенге			414				
		Всего заработная плата -	Тенге				28006			
		Местные материалы -	Тенге			257239				
		Накладные расходы -	Тенге			34447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			344456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				33173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			344456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				33173			
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка								
170	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	1674	74,96	0,16	125478	268	44961	0,13	224
		М2		22,50	0,07	37665	117	119	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			125478	268			224
			Тенге			37665	117			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125478				
		Материалы -	Тенге			87545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				37782			
		Накладные расходы -	Тенге			44961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6744			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				44526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			180665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата -	Тенге				44526			
		РАЗДЕЛ 13. Отмостка								
237	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	15,13	21,55	4,52	326	68	250	0,11	2
				17,03	--	258	--	97	--	--
238	**Е0111-13-3 К=2**	**Устройство щебеночных основании с пропиткой битумом толщиной 100мм**								
		М2	151,3	1377,23	49,10	208375	7429	18249	0,53	80
				79,66	18,40	12053	2784	123	0,09	14
239	**Е0111-11-3**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм**								
		м2	151,3	339,86	13,43	51421	2032	10736	0,37	55
				52,65	5,04	7966	763	123	0,02	4
240	**Е0111-11-4 К=16**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**								
		м2	151,3	835,58	10,72	126423	1622	2620	0,07	11
				10,08	4,00	1525	605	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			386545	11151			147
			Тенге			21801	4152			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			386545				
	Материалы -		Тенге			144977				
	Всего заработная плата -		Тенге				25953			
	Местные материалы -		Тенге			208615				
		Накладные расходы -	Тенге			31855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4778			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			443504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				30731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			443504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата -	Тенге				30731			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
		Тепловой узел диам. 76 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 80 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
37	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
38	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	6680,00	--	26720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
42	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
43	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 65 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
45	С130904-1359 Изм. и доп. вып. 20	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 ГОСТ 21345-2005	2	1986,00	--	3972	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С131206-341 Изм. и доп.вып.19	Гильза длиной 50 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	2	8845,00	--	17690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловой узел диам. 25 мм						
47	Е0116-8-3	Вычитается позиция:Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм	12	-285,95	-4,59	-3431	-55	-814	-0,28	-3
		м		-51,30	-1,71	-616	-21	128	-0,01	--
48	Е0116-8-3	Вычитается позиция:Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм	3,75	-285,95	-4,59	-1072	-17	-254	-0,28	-1
		м		-51,30	-1,71	-192	-6	128	-0,01	--
49	Е0116-8-3	Вычитается позиция:Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм	26,1	-285,95	-4,59	-7463	-120	-1771	-0,28	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-51,30	-1,71	-1339	-45	128	-0,01	--
50	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	90	473,47	39,24	42612	3532	31104	1,47	132
		1шт		254,25	15,75	22883	1417	128	0,07	6
51	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа,Dy 25 мм**	90	1390,00	--	125100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			242058	4102			142
			Тенге			24523	1633			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242058				
	Материалы -		Тенге			39247				
	Всего заработная плата -		Тенге				26156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174186				
	Сдача и испытание -		Тенге			53				
		Накладные расходы -	Тенге			33480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5022			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16532				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			292070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				31178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			292070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата -	Тенге				31178			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
24	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
25	С131102-17	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 50**	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			14476	2			--
			Тенге			68	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14476				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				68			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14400				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15436				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15436				
		Сметная заработная плата -	Тенге				80			
		Внутреннее газоснабжение								
7	Е0116-26-3	**Установка счетчиков**	45	1069,83	60,08	48142	2704	18144	1,68	76
		1счетчик		292,50	22,50	13163	1013	128	0,11	5
8	С131102-15	**Счетчики газа бытовые G 1,6**	45	8320,00	--	374400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0119-1-2	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	45	332,58	54,70	14966	2462	12053	1,15	52
		прибор		189,00	20,25	8505	911	128	0,10	5
10	С131401-11	**Плиты газовые бытовые**	45	30400,00	--	1368000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-8применит.	**Система индивидуального контроля загазованности**	45	6750,00	--	303750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			2109258	5165			127
		Внутреннее газоснабжение	**Тенге**			21668	1924			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			303750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18225				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			321975				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1805508				
	Материалы -		Тенге			36276				
	Всего заработная плата -		Тенге				23591			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1742400				
		Накладные расходы -	Тенге			30197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110142				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1945848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				28121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Внутреннее газоснабжение	Тенге			2267823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				28121			
		Домофон								
1	Ц0110-398-2	**Устроиство панели коммутации связи**	3	7291,00	--	21873	--	14862	27,00	81
		шт		4905,00	--	14715	--	101	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПрайс	Вызывная панель БВД-313 RCP		3	6459,81	--	19379	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый		3	1526,20	--	4579	--	3888	9,00	27
			шт		1440,00	--	4320	--	90	--	--
4	СПрайс	Блок питания Буд-302К-20		3	3184,23	--	9553	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0156-27-2	Установка дверных приборов		6	23,81	--	143	--	151	0,15	1
			шт		23,33	--	140	--	108	--	--
6	СПраис	Замок электромагнитный		3	2483,44	--	7450	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0156-27-2	Установка домофона		45	23,81	--	1071	--	1134	0,15	7
			шт		23,33	--	1050	--	108	--	--
9	СПрайс	Видеодомофон, Vizit-M430C		45	4003,13	--	180141	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0156-27-2	Установка дверных приборов		3	23,81	--	71	--	76	0,15	--
			шт		23,33	--	70	--	108	--	--
11	СПраис	Кнопка выход, Exit300M		3	854,13	--	2562	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПраис	Ключ		135	43,07	--	5814	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0156-27-1	Установка монтажного бокса		45	77,90	--	3506	--	3716	0,39	18
			шт		76,46	--	3441	--	108	--	--
14	СПраис	Монтажный бокс		45	1421,16	--	63952	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Контроллер ключей RF VISIT-KTM602R		3	2576,10	--	7728	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		810	72,90	--	59049	--	38856	0,33	267
			м		53,30	--	43173	--	90	--	--
17	СПрайс	Кабель КСПВ 4х0,4		600	7,50	--	4502	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	**Кабель КСПВ 8х0,4**	210	13,70	--	2878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-397-1	**Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный**	90	170,10	15,30	15309	1377	1624	0,09	8
		м		15,80	3,20	1422	288	95	0,02	2
20	СПрайс	**Кабельный канал 20х10мм**	90	29,36	--	2643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-18-9	**Монтаж коробок**	15	316,35	101,51	4745	1523	4092	1,07	16
		шт		190,35	62,26	2855	934	108	0,27	4
22	С151803-47	**Коробки ответвительные пластмассовые**	0,015	22300,00	--	335	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Домофон	**Тенге**			433783	2900			425
			Тенге			71186	1222			6
		Стоимость оборудования -	Тенге			180141				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			180141				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			232351				
		Материалы -	Тенге			36170				
		Всего заработная плата -	Тенге				67707			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126796				
		Накладные расходы -	Тенге			63323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17740				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			313414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							437
		Сметная заработная плата -	Тенге				77205			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21291				
		Материалы -	Тенге			91				
		Всего заработная плата -	Тенге				4701			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16500				
		Накладные расходы -	Тенге			5077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Домофон	Тенге			521505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				82667			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3639386	31348			1241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**202007**	**11956**			**55**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**180141**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**180141**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**536101**				
	Материалы -		Тенге			**36170**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**67707**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**430546**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63323**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9498**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35965**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**635389**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77205**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**861102**				
	Материалы -		Тенге			**233027**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**96442**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**53777**				
	Местные материалы -		Тенге			**465855**				
		Накладные расходы -	Тенге			**116340**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17451**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1036089**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**662**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113893**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2062042**				
	Материалы -		Тенге			**75529**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49815**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1930986**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**53**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63763**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9564**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127548**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2253353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59379**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4104971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250477**			
		ИТОГО :				**3 924 830,00**				
		Временные здания и сооружения-1,1%				**43 173,13**				
		Итого :				**3 968 003,13**				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				**42 854,43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет,1%				**39 680,03**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**15 872,01**				
		Итого :				**4 066 409,60**				
		Стоимость оборудования				**180 141,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования				**4 246 550,60**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)				**11 621 850,11**				
		Налоги,сборы и обязательные платежи-2%				**232 437,00**				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:				**11 854 287,11**				
		НДС в текущих ценах -12%				**1 422 514,45**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				**13 276 801,56**				
		Общая стоимость строительства				**13 276 801,56**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Индер Энерго Газ" _____ **Куанышев Р.Н.**

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Индер Энерго Газ" _____ **Базаров С.**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№1)**

Форма 2

АКТ № 14
выполненных работ за август месяц 2017г.

на включение объемов в смету

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	51,95	11195,24	311,32	581593	16173	30471	2,82	146
		м3		441,00	117,61	22910	6110	105	0,57	30
2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	52,72	132,00	--	6959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	52,72	188,00	--	9911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	52,72	876,00	--	46183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,569	61200,00	--	34823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,748	65900,00	--	49293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,523	62000,00	--	32426	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**761188**	**16173**			**146**
			Тенге			**22910**	**6110**			**30**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**761188**				
		Материалы -	Тенге			**32249**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**29020**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**116542**				
		Местные материалы -	Тенге			**573314**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30471**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4571**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47500**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**839158**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33590**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**839158**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33590**			
		РАЗДЕЛ 2.Ростверк								
8	**Е0113-13-1**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**45,36**	**13,91**	**0,07**	**631**	**3**	**330**	**0,04**	**2**
		м2		**8,06**	**0,02**	**366**	**1**	**90**	**--**	**--**
9	**Е0113-13-2**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**45,36**	**12,08**	**0,05**	**548**	**2**	**330**	**0,04**	**2**
		м2		**8,06**	**0,02**	**366**	**1**	**90**	**--**	**--**
10	**Е0113-13-1**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**66,64**	**13,91**	**0,07**	**927**	**5**	**485**	**0,04**	**3**
		м2		**8,06**	**0,02**	**537**	**1**	**90**	**--**	**--**
11	**Е0113-13-2**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**66,64**	**12,08**	**0,05**	**805**	**3**	**485**	**0,04**	**3**
		м2		**8,06**	**0,02**	**537**	**1**	**90**	**--**	**--**
12	**Е0113-13-1**	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**11,2**	**13,91**	**0,07**	**156**	**1**	**81**	**0,04**	**--**
		м2		**8,06**	**0,02**	**90**	**--**	**90**	**--**	**--**
13	**Е0113-13-2**	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	**11,2**	**12,08**	**0,05**	**135**	**1**	**81**	**0,04**	**--**
		м2		**8,06**	**0,02**	**90**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3202**	**15**			**10**
			Тенге			**1986**	**5**			**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3202				
		Материалы -	Тенге			1201				
		Всего заработная плата -	Тенге				1991			
		Накладные расходы -	Тенге			1792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2260			
		РАЗДЕЛ 3.Пространственный каркас								
14	Е0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и**	146	13,91	0,07	2031	10	1062	0,04	6
		м2		8,06	0,02	1177	3	90	--	--
15	Е0113-13-2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	146	12,08	0,05	1763	7	1062	0,04	6
		м2		8,06	0,02	1177	3	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3794	18			12
			Тенге			2354	6			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3794				
		Материалы -	Тенге			1423				
		Всего заработная плата -	Тенге				2359			
		Накладные расходы -	Тенге			2123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6273				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2678			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС								
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
1	Е0113-43-1	**Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	720	477,68	1,27	343930	914	175265	1,42	1022
		м2		270,00	0,47	194400	338	90	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0113-43-2	**Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	720	357,23	0,30	257206	216	153161	1,24	893
		м2		236,25	0,11	170100	79	90	--	--
		Кровля цокольного этажа								
3	Е0109-38-2	**Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг**	38	533,18	19,41	20261	737	16200	2,83	108
		м2		472,50	1,18	17955	45	90	0,01	--
4	С11011-4188 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80**	0,1379	73908,00	--	10192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			631588	1868			2023
			Тенге			382455	462			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			611327				
		Материалы -	Тенге			235505				
		Всего заработная плата -	Тенге				364918			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10192				
		Накладные расходы -	Тенге			328426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			996138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2082
		Сметная заработная плата -	Тенге				414181			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20261				
		Материалы -	Тенге			1568				
		Всего заработная плата -	Тенге				18000			
		Накладные расходы -	Тенге			16200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2188				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				20430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1034786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				434611			
		РАЗДЕЛ 5.Вентшахта ВШ1,ВШ2,ВШ3								
5	Е0108-13-3	**Кладка наружных стен из камней силикатных кладочных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	42,1	2169,94	291,91	91354	12289	37333	4,03	170
		м3		641,25	110,25	26997	4642	118	0,53	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-13-5	**Кладка наружных стен из камней силикатных кладочных**	2,592	2280,19	291,91	5910	757	2636	4,45	12
		м3		751,50	110,25	1948	286	118	0,53	1
7	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка вентшахты стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	240	670,87	2,86	161009	686	71311	1,63	391
		м2		282,04	0,94	67690	226	105	--	1
8	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен(ФИНИШ)**	240	358,58	3,43	86059	823	18910	0,46	109
		м2		73,73	1,31	17695	314	105	0,01	2
9	Е0115-180-5	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску**	240	251,66	1,88	60398	451	9992	0,23	55
		м2		38,93	0,72	9343	173	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**404731**	**15007**			**737**
			Тенге			**123673**	**5640**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**404731**				
	Материалы -		Тенге			**142297**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**129313**			
	Местные материалы -		Тенге			**123755**				
		Накладные расходы -	Тенге			**140182**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21027**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32695**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**577607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**834**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150340**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**577607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**834**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**150340**			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы								
10	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	3,78	330,85	32,08	1251	121	1290	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1029	46	120	0,06	--
11	С12022-1	**Двери металлическая 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные**	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,90	3
		м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
13	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-815	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			57651	509			9
			Тенге			1602	181			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7451				
		Материалы -	Тенге			652				
		Всего заработная плата -	Тенге				1783			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4688				
		Накладные расходы -	Тенге			2140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2104			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			63378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2104			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка								
15	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ФИНИШ)**	607,35	434,19	3,94	263705	2393	66068	0,55	336
		м2		102,11	1,49	62017	905	105	0,01	4
16	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)**	1793,7	358,58	3,43	643185	6152	141329	0,46	816
		м2		73,73	1,31	132250	2350	105	0,01	11
		2,3,4,5 этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ФИНИШ)	2685	434,19	3,94	1165800	10579	292074	0,55	1486
		м2		102,11	1,49	274165	4001	105	0,01	20
18	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)	8114,55	358,58	3,43	2909715	27833	639362	0,46	3694
		м2		73,73	1,31	598286	10630	105	0,01	51
		Лестничная площадка								
19	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен электро-щитовой (силовой кабель)лестничной площадки с гипсокартонными листами на металлическом каркасе	45	670,87	2,86	30189	129	13371	1,63	73
		м2		282,04	0,94	12692	42	105	--	--
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ФИНИШ)	45	358,58	3,43	16136	154	3546	0,46	20
		м2		73,73	1,31	3318	59	105	0,01	--
21	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям	45	251,66	1,88	11325	85	1873	0,23	10
		м2		38,93	0,72	1752	32	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5040056	47325			6437
			Тенге			1084479	18019			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5040056				
		Материалы -	Тенге			28071				
		Всего заработная плата -	Тенге				1102498			
		Местные материалы -	Тенге			3880181				
		Накладные расходы -	Тенге			1157623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173643			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6569539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7103
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6569539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7103
		Сметная заработная плата -	Тенге				1276141			

РАЗДЕЛ 12.Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	65	541,95	6,63	35227	431	9547	0,70	45
		м		108,68	1,76	7064	114	133	0,01	--
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	243	134,10	--	32586	--	36823	0,97	236
		м3		134,10	--	32586	--	113	--	--
24	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной	54	316,04	--	17066	--	4740	0,47	25
		м2		68,04	--	3674	--	129	--	--
25	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	54	69,90	--	3775	--	550	0,05	3
		м2		7,90	--	427	--	129	--	--
26	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	54	213,08	--	11506	--	14603	1,35	73
		м2		209,63	--	11320	--	129	--	--
27	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	180	244,28	--	43970	--	13533	0,40	72
		м2		58,28	--	10490	--	129	--	--
28	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен пандуса	24	134,45	3,39	3227	81	2967	0,65	16
		м2		117,00	0,72	2808	17	105	0,05	1
29	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	24	42,61	0,85	1023	20	271	0,06	2
		м2		10,44	0,32	251	8	105	--	--
30	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6	1022,20	11,72	6133	70	1299	1,06	6
		м2		171,68	4,39	1030	26	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			154513	603			478
			Тенге			69650	165			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154513				
		Материалы -	Тенге			6217				
		Всего заработная плата -	Тенге				69816			
		Местные материалы -	Тенге			78043				
		Накладные расходы -	Тенге			84332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12650			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14331				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			253176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата -	Тенге				82466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			253176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							522
		Сметная заработная плата -	Тенге				82466			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел диам. 76 мм								
1	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 65 мм**	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
2	СПрайс лист	**Теплосчетчик - регистратор "Взлет ТСР-М" ТСРВ-034 Ду65/65**	1	183158,55	--	183159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных,** - -	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
4	С130904-54	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм**	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			196813	182			8
			Тенге			1373	67			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			531				
		Материалы -	Тенге			52				
		Всего заработная плата -	Тенге				477			
		Накладные расходы -	Тенге			429				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				541			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			196282				
		Материалы -	Тенге			708				
		Всего заработная плата -	Тенге				963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			194499				
		Накладные расходы -	Тенге			1233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11851				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			209366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			210383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
5	**Е0120-12-3**	**Установка решеток жалюзийных**	**165**	**295,05**	**16,96**	**48682**	**2798**	**40915**	**1,12**	**185**
		шт		**186,64**	**7,09**	**30795**	**1169**	**128**	**0,03**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**48682**	**2798**			**185**
			Тенге			**30795**	**1169**			**5**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48682				
		Материалы -	Тенге			15089				
		Всего заработная плата -	Тенге				31965			
		Сдача и испытание -	Тенге			1600				
		Накладные расходы -	Тенге			40915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5376				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			94973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				38102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			94973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				38102			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм**	**15**	**336,95**	**7,90**	**5054**	**119**	**4506**	**1,29**	**19**
		м		**231,75**	**2,95**	**3476**	**44**	**128**	**0,01**	**--**
2	**С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**15**	**53,00**	**--**	**795**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	15	75,82	1,57	1137	24	1296	0,41	6
		1счетчик		67,50	--	1013	--	128	--	--
4	С131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15**	15	8320,00	--	124800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**	15	192,46	52,42	2887	786	2937	0,77	12
		1фильтр		134,42	18,54	2016	278	128	0,09	1
6	С131207-1	**Фильтр сетчатый муфтовый, d-15 мм**	15	4680,00	--	70200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**204873**	**928**			**37**
			Тенге			**6505**	**322**			**2**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**204873**				
		Материалы -	Тенге			**1645**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6827**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**195795**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**82**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8739**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1311**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12817**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**226429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**226429**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8138**			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение								
7	Е0116-14-2 Изм. и	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из**	15	336,95	7,90	5054	119	4506	1,29	19
		м		231,75	2,95	3476	44	128	0,01	--
8	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	15	53,00	--	795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	15	75,82	1,57	1137	24	1296	0,41	6
		1счетчик		67,50	--	1013	--	128	--	--
10	С131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15**	15	8320,00	--	124800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм**	15	192,46	52,42	2887	786	2937	0,77	12
		1фильтр		134,42	18,54	2016	278	128	0,09	1
12	С131207-1	**Фильтр сетчатый муфтовый, d-15 мм**	15	4680,00	--	70200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			204873	928			37
			Тенге			6505	322			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			204873				
		Материалы -	Тенге			1645				
		Всего заработная плата -	Тенге				6827			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195795				
		Сдача и испытание -	Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			8739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12817				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			226429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8138			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация								
13	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,58	2
		м		106,20	0,25	425	1	128	--	--
14	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	5	748,88	1,43	3744	7	659	0,56	3
		м		102,38	0,54	512	3	128	--	--
15	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	**Ревизии, d 100 мм**	6	1137,00	--	6822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	**Прочистка, d 100 мм**	2	1137,00	--	2274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			15323	10			5
			Тенге			937	4			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15323				
		Материалы -	Тенге			5280				
		Всего заработная плата -	Тенге				940			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9096				
		Накладные расходы -	Тенге			1204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1121			
		Телефонизация								
1	Ц0110-573-6	**Кабели и провода в проложенныхтрубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг**	565	28,90	--	16329	--	10022	0,10	57
		м		18,10	--	10227	--	98	--	--
2	С151604-274	**Кабели для городских телефонных сетей, марка UTP 4x2-5E**	0,565	50100,00	--	28307	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 16**	3	11685,10	8050,60	35055	24152	18557	15,90	48
		УССЛК		3575,59	2047,81	10727	6143	110	11,88	36
4	С151802-42	**Коробка распределительная**	3	15200,00	--	45600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	**Тенге**			125290	24152			104
			Тенге			20953	6143			36
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			125290				
		Материалы -	Тенге			6279				
		Всего заработная плата -	Тенге				27097			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73907				
		Накладные расходы -	Тенге			28579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			163102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				31384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	Тенге			163102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата -	Тенге				31384			
		Электроснабжение								
1	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 для систем индивидуального контроля загазованности**	225	26,92	--	6057	--	6014	0,15	34
		м		24,75	--	5569	--	108	--	--
2	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,225	50586,00	--	11382	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке для систем индивидуального контроля загазованности**	45	34,70	--	1562	--	1433	0,19	8
		шт		29,48	--	1327	--	108	--	--
4	С151801-145	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0156-10/220**	45	68,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение ВРУ								
5	Е0109-35-1	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	0,22	17937,36	627,68	3946	138	2831	86,50	19
		т		14197,50	101,25	3123	22	90	0,49	--
6	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,22	134000,00	--	29480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,88	21,80	0,05	259	1	62	0,03	--
		м2		5,81	0,02	69	--	90	--	--
8	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	11,88	20,36	0,02	242	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Электроснабжение	**Тенге**			55987	139			62
			Тенге			10137	23			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22060				
		Материалы -	Тенге			723				
		Всего заработная плата -	Тенге				6895			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14442				
		Накладные расходы -	Тенге			7447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1117			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1770				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8012			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			501				
	Материалы -		Тенге			382				
	Всего заработная плата -		Тенге				119			
		Накладные расходы -	Тенге			107				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				135			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33426				
	Материалы -		Тенге			685				
	Всего заработная плата -		Тенге				3146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29480				
		Накладные расходы -	Тенге			2831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2175				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Электроснабжение	Тенге			70355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7908565**	**110653**			**10292**
			Тенге			**1766313**	**38640**			**193**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			147881				
	Материалы -		Тенге			7054				
	Всего заработная плата -		Тенге				34469			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88348				
		Накладные расходы -	Тенге			36455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			195397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				39937			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6986763				
	Материалы -		Тенге			447996				
	Всего заработная плата -		Тенге				1701815			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131422				
	Местные материалы -		Тенге			4655293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1747195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262079			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524037				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9257995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1963895			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			103887				
Материалы -			Тенге			2253				
Всего заработная плата -			Тенге				21146			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			79680				
		Накладные расходы -	Тенге			19031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7375				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			130293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24000			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			670034				
Материалы -			Тенге			24368				
Всего заработная плата -			Тенге				47523			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			595185				
Сдача и испытание -			Тенге			1763				
		Накладные расходы -	Тенге			60829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9124			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43852				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			774715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				56647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10358400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11417
		Сметная заработная плата -	Тенге				2084479			

ИТОГО :	10 358 400,00
Временные здания и сооружения-1,1%	113 942,40
Итого :	10 472 342,40
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	113 101,30
Затраты на выслугу лет,1%	104 723,42
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	41 889,37
Итого :	10 732 056,49
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)	29 371 215,31
Налоги,сборы и обязательные платежи-2%	587 424,31
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:	29 958 639,62
Понижающий коэффициент - 0,462739511	13 863 046,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС в текущих ценах -12%				**1 663 565,55**				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				**15 526 611,80**				
		Общая стоимость строительства				**15 526 611,80**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Индер Энерго Газ"_____Куанышев Р.Н.

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Индер Энерго Газ"_____Базаров С.

Форма 2

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№1)**

Локальный сметный расчет на исключение объемов из сметы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
		сваи								
1	Е0105-3-2	Погружение дизель-мотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	12,42	-5778,64	-4020,26	-71771	-49932	-21285	-4,03	-50
		м3		-724,50	-765,72	-8998	-9510	115	-2,22	-28
2	С143014-6 Изм. и доп. вып. 20	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/ с/ц W8	138	-2489,00	--	-343482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,42	-132,00	--	-1639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,42	-376,00	--	-4670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	12,42	-876,00	--	-10880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	23	-400,95	-187,20	-9222	-4306	-7499	-1,21	-28
		1свая		-213,75	-69,75	-4916	-1604	115	-0,34	-8
7	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,012	-27,10	-27,10	-27	-27	-19	--	--
		т		--	-18,97	--	-19	100	-0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,012	-129,84	-129,84	-131	-131	-26	--	--
		т		--	-25,97	--	-26	100	-0,55	-1
9	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,32	-13,91	-0,07	-60	--	-31	-0,04	--
		м2		-8,06	-0,02	-35	--	90	--	--
10	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,32	-12,08	-0,05	-52	--	-31	-0,04	--
		м2		-8,06	-0,02	-35	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-441935	-54397			-78
			Тенге			-13984	-11160			-36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-441935				
		Материалы -	Тенге			-12883				
		Всего заработная плата -	Тенге				-25144			
		Местные материалы -	Тенге			-360671				
		Накладные расходы -	Тенге			-28892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-28250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-499076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-129
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-499076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-129
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29478			
		РАЗДЕЛ 2.Ростверк								
		ростверк РМ-1								
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,64	-688,62	-24,55	-7327	-261	-642	-0,26	-3
		м2		-39,83	-9,20	-424	-98	123	-0,04	--
18	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	45,36	-437,14	-5,38	-19828	-244	-7716	-0,94	-43
		м2		-186,75	-2,25	-8471	-102	90	-0,01	--
19	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой	45,36	-215,48	-1,57	-9774	-71	-3031	-0,40	-18
		м2		-74,25	--	-3368	--	90	--	--
		ростверк РМ-2								
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,36	-688,62	-24,55	-12644	-451	-1107	-0,26	-5
		м2		-39,83	-9,20	-731	-169	123	-0,04	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой**	66,64	-437,14	-5,38	-29131	-359	-11335	-0,94	-63
		м2		-186,75	-2,25	-12445	-150	90	-0,01	-1
29	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой**	66,64	-215,48	-1,57	-14359	-105	-4453	-0,40	-27
		м2		-74,25	--	-4948	--	90	--	--
		ростверк РМ-3								
31	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	6,72	-688,62	-24,55	-4630	-165	-405	-0,26	-2
		м2		-39,83	-9,20	-268	-62	123	-0,04	--
38	Е0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой**	11,2	-437,14	-5,38	-4896	-60	-1905	-0,94	-11
		м2		-186,75	-2,25	-2092	-25	90	-0,01	--
39	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой**	11,2	-215,48	-1,57	-2413	-18	-748	-0,40	-4
		м2		-74,25	--	-832	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-105003	-1733			-174
			Тенге			-33578	-606			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-105003				
		Материалы -	Тенге			-64265				
		Всего заработная плата -	Тенге				-34184			
		Местные материалы -	Тенге			-5427				
		Накладные расходы -	Тенге			-31344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-144527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
		Сметная заработная плата -	Тенге				-38886			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-144527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-193
		Сметная заработная плата -	Тенге				-38886			
		РАЗДЕЛ 3.Пространственный каркас								
		ПК-4								
49	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	60	-688,62	-24,55	-41317	-1473	-3618	-0,26	-16
		м2		-39,83	-9,20	-2390	-552	123	-0,04	-3
54	Е0113-37-1	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой**	146	-437,14	-5,38	-63822	-785	-24835	-0,94	-137
		м2		-186,75	-2,25	-27266	-329	90	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0113-37-2	**Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой**	146	-215,48	-1,57	-31459	-229	-9756	-0,40	-58
		м2		-74,25	--	-10841	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-136598	-2488			-211
			Тенге			-40496	-880			-4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-136598				
		Материалы -	Тенге			-84612				
		Всего заработная плата -	Тенге				-41376			
		Местные материалы -	Тенге			-9003				
		Накладные расходы -	Тенге			-38209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-5731			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-185296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-235
		Сметная заработная плата -	Тенге				-47108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-185296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-235
		Сметная заработная плата -	Тенге				-47108			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АС								
		РАЗДЕЛ 4.Кровля								
40	Е0112-15-1	**Устройство руберойда в один слой**	720	-207,96	-1,19	-149728	-857	-23519	-0,16	-112
		м2		-27,00	-0,45	-19440	-324	119	--	-2
		Кровля цокольного этажа								
61	Е0109-38-2	**Монтаж подвесных потолков алюминиевых, перфорированных, панельных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг**	38	-533,18	-19,41	-20261	-737	-16200	-2,83	-108
		м2		-472,50	-1,18	-17955	-45	90	-0,01	--
62	С11011-462	**Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм**	38	-4470,00	--	-169860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			-339848	-1594			-219
			Тенге			-37395	-369			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-319588				
		Материалы -	Тенге			-129431				
		Всего заработная плата -	Тенге				-19764			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-169860				
		Накладные расходы -	Тенге			-23519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-20586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-363693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-125
		Сметная заработная плата -	Тенге				-23292			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-20261				
	Материалы -		Тенге			-1568				
	Всего заработная плата -		Тенге				-18000			
		Накладные расходы -	Тенге			-16200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2188				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-38648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-116
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-402341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-241
		Сметная заработная плата -	Тенге				-43722			
		РАЗДЕЛ 5.Вентшахта ВШ1,ВШ2,ВШ3								
81	**Е0108-6-9**	**Кладка стен вентшахт**	**42,1**	**-11386,61**	**-296,60**	**-479376**	**-12487**	**-50970**	**-5,95**	**-250**
		м3		**-915,75**	**-110,25**	**-38553**	**-4642**	**118**	**-0,54**	**-23**
82	**Е0107-53-9**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**15**	**-287,47**	**-88,43**	**-4312**	**-1326**	**-2037**	**-0,39**	**-6**
		шт		**-65,93**	**-31,06**	**-989**	**-466**	**140**	**-0,13**	**-2**
83	**С143021-29**	**Плиты перекрытия вентшахты бетона класса В15, сплошные, плоские**	**2,592**	**-9930,00**	**--**	**-25739**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
84	**Е0115-51-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**240**	**-266,41**	**-1,96**	**-63937**	**-470**	**-27556**	**-0,61**	**-147**
		м2		**-108,90**	**-0,45**	**-26136**	**-108**	**105**	**-0,03**	**-6**
85	**Е0115-71-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен**	**240**	**-133,23**	**-1,19**	**-31975**	**-286**	**-9639**	**-0,22**	**-54**
		м2		**-37,80**	**-0,45**	**-9072**	**-108**	**105**	**--**	**-1**
86	**Е0115-157-1**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	**240**	**-10,56**	**-0,90**	**-2534**	**-216**	**-1777**	**-0,04**	**-10**
		м2		**-6,71**	**-0,34**	**-1610**	**-82**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**-607874**	**-14785**			**-466**
			Тенге			**-76360**	**-5405**			**-32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-607874				
	Материалы -		Тенге			-33366				
	Всего заработная плата -		Тенге				-81765			
	Местные материалы -		Тенге			-483362				
		Накладные расходы -	Тенге			-91978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-13797			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-41991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-741843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-544
		Сметная заработная плата -	Тенге				-95562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-741843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-544
		Сметная заработная плата -	Тенге				-95562			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы								
		Двери								
130	**С12022-1**	**Двери металлическая 0.9х2.1 огрунтованные и окрашенные**								
		шт	**6**	**-25100,00**	**--**	**-150600**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
132	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**								
		м2	**11,34**	**-400,18**	**-102,53**	**-4538**	**-1163**	**-2549**	**-0,90**	**-10**
				-151,65	**-35,67**	**-1720**	**-404**	**120**	**-0,14**	**-2**
135	**С11011-789**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**								
		комплект	**6**	**-1500,00**	**--**	**-9000**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
137	**С11011-815**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни**								
		шт	**6**	**-844,00**	**--**	**-5064**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-169202**	**-1163**			**-10**
			Тенге			**-1720**	**-404**			**-2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-18602				
	Материалы -		Тенге			-1656				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-14064				
		Накладные расходы -	Тенге			-2549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-22420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2507			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-150600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-150600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9036				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-159636				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-182056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы								
		Терраса								
199	Е0109-30-1	Монтаж терраса	0,699745	-14359,66	-5522,03	-10048	-3864	-4659	-35,90	-25
		т		-6075,00	-1322,37	-4251	-925	90	-4,73	-3
200	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,06141	-154200,00	--	-9469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	69	-279,00	--	-19251	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	345	-56,00	--	-19320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
203	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм	345	-8,30	--	-2864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	15,75	-11370,29	-100,65	-179082	-1585	-3048	-0,97	-15
		м3		-146,25	-38,03	-2303	-599	105	-0,19	-3
205	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	117,6	-688,62	-24,55	-80981	-2887	-7092	-0,26	-31
		м2		-39,83	-9,20	-4684	-1082	123	-0,04	-5
206	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийные	70,56	-3268,05	--	-230594	--	-41398	-2,99	-211
		м3		-477,00	--	-33657	--	123	--	--
207	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,185	-67700,00	--	-12525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12166	-62000,00	--	-7543	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	32	-4741,00	--	-151712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	4	-2546,00	--	-10184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78**	8	-1800,00	--	-14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,8	-11421,43	-66,01	-9137	-53	-185	-1,35	-1
		м3		-195,75	-24,93	-157	-20	105	-0,12	--
213	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	10,68	-11370,29	-100,65	-121435	-1075	-2067	-0,97	-10
		м3		-146,25	-38,03	-1562	-406	105	-0,19	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			-878544	-9464			-294
			Тенге			-46614	-3032			-14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-820456				
		Материалы -	Тенге			-59039				
		Всего заработная плата -	Тенге				-44470			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-22931				
		Местные материалы -	Тенге			-690523				
		Накладные расходы -	Тенге			-53790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-52455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-926700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-306
		Сметная заработная плата -	Тенге				-52539			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-19518				
		Материалы -	Тенге			-1933				
		Всего заработная плата -	Тенге				-5176			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-9469				
		Накладные расходы -	Тенге			-4659				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1451				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-25627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-31
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-38571				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-38571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2314				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-40885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-993212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-337
		Сметная заработная плата -	Тенге				-58414			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
		Тепловой узел диам. 76 мм								
35	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	1	-193,78	--	-194	--	-148	-1,00	-1
		шт		-164,25	--	-164	--	90	--	--
36	СПрайс лист	**Теплосчетчик Multical 66-CDE Pt 500**	1	-33437,69	--	-33438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	-473,47	-39,24	-947	-78	-691	-1,47	-3
		1шт		-254,25	-15,75	-509	-31	128	-0,07	--
40	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	2	-1250,00	--	-2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел диам. 25 мм								
47	Е0116-8-3	**Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм**	12	-285,95	-4,59	-3431	-55	-814	-0,28	-3
		м		-51,30	-1,71	-616	-21	128	-0,01	--
48	Е0116-8-3	**Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм**	3,75	-285,95	-4,59	-1072	-17	-254	-0,28	-1
		м		-51,30	-1,71	-192	-6	128	-0,01	--
49	Е0116-8-3	**Прокладка патрубок из труб диам. 25 мм**	26,1	-285,95	-4,59	-7463	-120	-1771	-0,28	-7
		м		-51,30	-1,71	-1339	-45	128	-0,01	--
52	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	30	-193,78	--	-5813	--	-4435	-1,00	-30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-164,25	--	-4928	--	90	--	--
53	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактныйM-CalCompact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	30	-24417,00	--	-732510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 25 мм	30	-10045,53	-78,52	-301366	-2356	-19133	-2,72	-82
		1шт		-468,14	-30,13	-14044	-904	128	-0,14	-4
55	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	30	-473,47	-39,24	-14204	-1177	-10368	-1,47	-44
		1шт		-254,25	-15,75	-7628	-472	128	-0,07	-2
56	С130904-53	Краны шаровые с гнездом, Dy 25 мм	30	-1390,00	--	-41700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Футляр диам. 108 мм	0,5	-725,66	-14,83	-363	-7	-129	-1,11	-1
		м		-196,20	-5,56	-98	-3	128	-0,03	--
58	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Футляр диам. 57 мм	27	-564,71	-9,63	-15247	-260	-7582	-1,22	-33
		м		-215,78	-3,60	-5826	-97	128	-0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1160249	-4071			-205
			Тенге			-35343	-1579			-7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-6007				
		Материалы -	Тенге			-915				
		Всего заработная плата -	Тенге				-5092			
		Накладные расходы -	Тенге			-4583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-687			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-635				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-11225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-33
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5779			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1154242				
		Материалы -	Тенге			-309772				
		Всего заработная плата -	Тенге				-31830			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-810148				
		Сдача и испытание -	Тенге			-478				
		Накладные расходы -	Тенге			-40743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-6111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-71699				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-1266684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-202
		Сметная заработная плата -	Тенге				-37942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1277909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-235
		Сметная заработная плата -	Тенге				-43721			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
61	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 мм**	30	-355,85	-16,96	-10675	-509	-7439	-1,12	-34
		шт		-186,64	-7,09	-5599	-213	128	-0,03	-1
62	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 150х200 мм**	30	-355,85	-16,96	-10675	-509	-7439	-1,12	-34
		шт		-186,64	-7,09	-5599	-213	128	-0,03	-1
63	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150 мм**	50	-320,85	-16,96	-16042	-848	-12398	-1,12	-56
		шт		-186,64	-7,09	-9332	-354	128	-0,03	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-37393	-1865			-124
			Тенге			-20530	-780			-3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-37393				
		Материалы -	Тенге			-14998				
		Всего заработная плата -	Тенге				-21310			
		Сдача и испытание -	Тенге			-1066				
		Накладные расходы -	Тенге			-27276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-4091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3880				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-68550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-141
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-68550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-141
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25401			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
24	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	1	-75,82	-1,57	-76	-2	-86	-0,41	--
		1счетчик		-67,50	--	-68	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-76	-2			--
			Тенге			-68	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-76				
		Материалы -	Тенге			-7				
		Всего заработная плата -	Тенге				-68			
		Накладные расходы -	Тенге			-86				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-172				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-172				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-80			
		Телефонизация								
1	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	45	-107,30	--	-4829	--	-4500	-1,00	-45
		шт		-99,00	--	-4455	--	101	--	--
2	С151801-139	**оптическая телефонная розетка**	45	-126,00	--	-5670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-573-6	**Кабели и провода в проложенныхтрубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг**	1650	-28,90	--	-47685	--	-29268	-0,10	-165
		м		-18,10	--	-29865	--	98	--	--
4	С151604-274	**Кабели для городских телефонных сетей, марка UTP 4x2-5E**	1,65	-50100,00	--	-82665	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-399-1	**Монтаж оптического слиттера**	4	-2299,00	--	-9196	--	-7999	-12,00	-48
		шт		-1980,00	--	-7920	--	101	--	--
11	С151801-77прим.	**Сплиттер 1-го уровня 1:16**	4	-8870,00	--	-35480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	135	-107,30	--	-14486	--	-13499	-1,00	-135
		шт		-99,00	--	-13365	--	101	--	--
13	С151802-23	**Розетка телекоммунмкационная**	90	-179,00	--	-16110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151802-22	**Розетка телефонная**	45	-222,00	--	-9990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	**Тенге**			-226110	--			-393
			Тенге			-55605	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-226110				
	Материалы -		Тенге			-20590				
	Всего заработная плата -		Тенге				-55605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-149915				
		Накладные расходы -	Тенге			-55265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8290			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-16883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-298258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-421
		Сметная заработная плата -	Тенге				-63895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Телефонизация	Тенге			-298258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-421
		Сметная заработная плата -	Тенге				-63895			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-4102832**	**-91561**			**-2175**
			Тенге			**-361693**	**-24216**			**-103**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-232117				
	Материалы -		Тенге			-21505				
	Всего заработная плата -		Тенге				-60697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-149915				
		Накладные расходы -	Тенге			-59848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-17518				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-309483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-454
		Сметная заработная плата -	Тенге				-69674			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2450055				
	Материалы -		Тенге			-385251				
	Всего заработная плата -		Тенге				-248828			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-206855				
	Местные материалы -		Тенге			-1548985				
		Накладные расходы -	Тенге			-270281				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-40542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-163220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2883556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1545
		Сметная заработная плата -	Тенге				-289371			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-190378				
	Материалы -		Тенге			-3501				
	Всего заработная плата -		Тенге				-23176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-160069				
		Накладные расходы -	Тенге			-20859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-12674				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-223911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-147
		Сметная заработная плата -	Тенге				-26305			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1230281				
	Материалы -		Тенге			-324776				
	Всего заработная плата -		Тенге				-53208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-848719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сдача и испытание -			Тенге			-1544				
		Накладные расходы -	Тенге			-68106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-10216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-77903				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-1376291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-343
		Сметная заработная плата -	Тенге				-63424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-4793240,94				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2488
		Сметная заработная плата -	Тенге				-448773			

ИТОГО :	- 4 793 240,94
Временные здания и сооружения-1,1%	- 52 725,65
Итого :	- 4 845 966,59
Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%	- 52 336,44
Затраты на выслугу лет,1%	- 48 459,67
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	- 19 383,87
Итого :	- 4 966 146,57
Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)	- 13 591 221,81
Налоги,сборы и обязательные платежи-2%	- 271 824,44
Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:	- 13 863 046,25
НДС в текущих ценах -12%	- 1 663 565,55
Итого в текущих ценах с НДС-12%	- 15 526 611,80
Общая стоимость строительства	- 15 526 611,80

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп"_____Бекимов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Индер Энерго Газ"_____Куанышев Р.Н.

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "Индер Энерго Газ"_____Базаров С.