Заказчик: ТОО «Otbasy Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «EnDraft»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№132/Otbasy	29.09.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства	1 689 998 910,00	880 601 633,93	1 278 886 555,00	746 350 047,00					105 672 196,07	986 273 830,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otbasy Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО «Строй Потенциал»

_____ **Иманғали Қ.Ж.**

Руководитель филиала
ТОО «Engineering Services»

_____ **Алдабергенов С.А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «EnDraft»

_____ **Чимбаева С.Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «EnDraft», БИН 071140015630**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **«Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№132/Otbasy от 29.09.2023 года**

Акт выполненных работ №2

за январь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 02-07-01. Котлован на 1 очередь											
	РАЗДЕЛ 2.=КОТЛОВАН=											
1	**12**	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**75790**	**774,95**	**772,21**	**58733461**	**58525796**	**9853**	**13736938**	**78268334**
			НР - 72%; СП - 8%			**2,61**	**249,13**	**197812**	**18881563**		**5797935**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**78268334**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6829**
			Сметная заработная плата	Тенге					**19079375**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78268334**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**197812**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**58525796**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18881563**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9853**		
			- Накладные расходы	Тенге							**13736938**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**5797935**	
	БЛОК 1											
	Локальнгая смета 02-01-01. Подземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные ниже отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ФУНДАМЕНТЫ=											
1	**1**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**50,31**	**25090,04**	**1667,97**	**1262280**	**83916**	**1069162**	**118425**	**1491162**
			НР - 91%; СП - 8%			**2170,58**	**416,13**	**109202**	**20936**		**110457**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25 W4 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	394,84	31611,72	2569,43	12481572	1014514	10109448	1476236	15074431
			НР - 91%; СП - 8%			3438,38	670,21	1357610	264626		1116623	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,60491	35090,78	1801,53	91408	4693	4634	76248	181069
			НР - 91%; СП - 8%			31510,25	655,62	82081	1708		13413	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,379785	363720,00	--	138135	--	138135	--	149186
			СП - 8%			--	--	--	--		11051	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	43,117265	319932,00	--	13794593	--	13794593	--	14898160
			СП - 8%			--	--	--	--		1103567	
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	76	4053,06	27,31	308033	2076	269545	34188	369598
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	36412	349		27377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32163606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
			Сметная заработная плата	Тенге					1872924			
	РАЗДЕЛ 2.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 15/=											
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	0,95	52021,59	5616,96	49421	5336	30085	13860	68343
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	14000	1231		5062	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004025	363720,00	--	1464	--	1464	--	1581
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,256204	319932,00	--	81968	--	81968	--	88525
			СП - 8%			--	--	--	--		6557	
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,96	52021,59	5616,96	153984	16626	93738	43185	212942
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	43620	3836		15773	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01288	363720,00	--	4685	--	4685	--	5060

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,498248	319932,00	--	159405	--	159405	--	172157
			СП - 8%			--	--	--	--		12752	
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	14,67	52021,59	5616,96	763157	82400	464574	214028	1055359
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	216183	19012		78175	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,065205	363720,00	--	23716	--	23716	--	25613
			СП - 8%			--	--	--	--		1897	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,749364	319932,00	--	1199542	--	1199542	--	1295505
			СП - 8%			--	--	--	--		95963	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	1,69	52021,59	5616,96	87916	9492	53520	24656	121578
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	24904	2190		9006	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007245	363720,00	--	2635	--	2635	--	2846
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,510568	319932,00	--	163347	--	163347	--	176415
			СП - 8%			--	--	--	--		13068	
19	19	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	1,73	52021,59	5616,96	89997	9717	54786	25240	124456
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	25494	2242		9219	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007245	363720,00	--	2635	--	2635	--	2846
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,286904	319932,00	--	91790	--	91790	--	99133
			СП - 8%			--	--	--	--		7343	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,88	52021,59	5616,96	97801	10559	59538	27428	135247
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	27704	2436		10018	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00805	363720,00	--	2928	--	2928	--	3162
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,34484	319932,00	--	110325	--	110325	--	119151
			СП - 8%			--	--	--	--		8826	
25	25	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25 сс W4/Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,5	49607,15	4441,83	173625	15546	107440	52140	243827
			НР - 91%; СП - 8%			14468,34	1902,28	50639	6658		18061	
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013758	363720,00	--	5004	--	5004	--	5404
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	/д.12/ Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,365212	319932,00	--	116843	--	116843	--	126190
			СП - 8%			--	--	--	--		9347	
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,35	4053,06	27,31	78427	529	68627	8704	94102
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	9271	89		6970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4179441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					449509			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36343047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1997120				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1255404			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325313			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28284107		
			- Накладные расходы	Тенге							2114338	
			- Сметная прибыль	Тенге							2692073	
	Локальная смета 02-01-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 15/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	33,2729381	52021,59	5616,96	1730911	186893	1053695	485435	2393653

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**490323**	**43122**		**177307**	
2	**2**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м^3**	**21,0610619**	**52611,05**	**5616,96**	**1108045**	**118299**	**666968**	**318567**	**1540741**
			НР - 91%; СП - 8%			**15325,84**	**1296,01**	**322778**	**27295**		**114129**	
3	**3**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,740292**	**363720,00**	**--**	**269259**	**--**	**269259**	**--**	**290800**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21541**	
4	**4**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**1,4918876**	**348731,00**	**--**	**520267**	**--**	**520267**	**--**	**561888**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41621**	
5	**5**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**4,3224314**	**319932,00**	**--**	**1382884**	**--**	**1382884**	**--**	**1493515**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110631**	
6	**6**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м^3**	**14,7632052**	**52021,59**	**5616,96**	**768005**	**82924**	**467525**	**215387**	**1062064**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**217556**	**19133**		**78671**	
7	**7**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м^3**	**9,3447948**	**52611,05**	**5616,96**	**491639**	**52489**	**295933**	**141348**	**683626**
			НР - 91%; СП - 8%			**15325,84**	**1296,01**	**143217**	**12111**		**50639**	
8	**8**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3327079**	**363720,00**	**--**	**121013**	**--**	**121013**	**--**	**130694**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9681**	
9	**9**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,8153376**	**348731,00**	**--**	**284333**	**--**	**284333**	**--**	**307080**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22747**	
10	**10**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,5460816**	**319932,00**	**--**	**494641**	**--**	**494641**	**--**	**534212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39571**	
11	**11**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м^3**	**23,0664365**	**52021,59**	**5616,96**	**1199953**	**129563**	**730474**	**336527**	**1659398**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**339916**	**29894**		**122918**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	14,6005635	52611,05	5616,96	768151	82010	462375	220846	1068117
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	223766	18922		79120	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4800684	363720,00	--	174610	--	174610	--	188579
			СП - 8%			--	--	--	--		13969	
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,1938724	348731,00	--	416340	--	416340	--	449647
			СП - 8%			--	--	--	--		33307	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,4936604	319932,00	--	797802	--	797802	--	861626
			СП - 8%			--	--	--	--		63824	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	20,4987362	52021,59	5616,96	1066377	115141	649159	299066	1474678
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	302077	26567		109235	
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,9752638	52611,05	5616,96	682642	72881	410904	196262	949217
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	198857	16816		70312	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4562691	363720,00	--	165954	--	165954	--	179230
			СП - 8%			--	--	--	--		13276	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8719396	348731,00	--	304072	--	304072	--	328398
			СП - 8%			--	--	--	--		24326	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,7938085	319932,00	--	893829	--	893829	--	965335
			СП - 8%			--	--	--	--		71506	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	8,7619023	52021,59	5616,96	455808	49216	277473	127832	630331
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	129119	11356		46691	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,5460977	52611,05	5616,96	291786	31152	175635	83890	405730
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	84999	7188		30054	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2184441	363720,00	--	79452	--	79452	--	85808
			СП - 8%			--	--	--	--		6356	
24	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6013546	348731,00	--	209711	--	209711	--	226488
			СП - 8%			--	--	--	--		16777	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1277616	319932,00	--	360807	--	360807	--	389672
			СП - 8%			--	--	--	--		28865	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	18,218241	52021,59	5616,96	947742	102331	576940	265794	1310619
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	268471	23611		97083	
27	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	11,531759	52611,05	5616,96	606698	64773	365191	174428	843616
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	176734	14945		62490	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4665136	363720,00	--	169680	--	169680	--	183254
			СП - 8%			--	--	--	--		13574	
29	29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,1955488	319932,00	--	1982154	--	1982154	--	2140726
			СП - 8%			--	--	--	--		158572	
30	30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,3025798	52021,59	5616,96	275849	29784	167924	77362	381468
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	78141	6872		28257	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,3564202	52611,05	5616,96	176585	18853	106292	50769	245542
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	51440	4350		18188	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1660876	363720,00	--	60409	--	60409	--	65242

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4833	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1671594	319932,00	--	693344	--	693344	--	748811
			СП - 8%			--	--	--	--		55467	
34	34	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,3080782	52021,59	5616,96	224113	24198	136430	62853	309923
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	63485	5583		22957	
35	35	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,7269218	52611,05	5616,96	143466	15317	86357	41247	199490
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	41792	3534		14777	
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1711584	363720,00	--	62254	--	62254	--	67234
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
37	37	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,293832	348731,00	--	102468	--	102468	--	110665
			СП - 8%			--	--	--	--		8197	
38	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6429052	319932,00	--	205686	--	205686	--	222141
			СП - 8%			--	--	--	--		16455	
39	39	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,3080782	52021,59	5616,96	224113	24198	136430	62853	309923
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	63485	5583		22957	
40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,7269218	52611,05	5616,96	143466	15317	86357	41247	199490
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	41792	3534		14777	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1711584	363720,00	--	62254	--	62254	--	67234
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
42	42	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,278544	348731,00	--	97137	--	97137	--	104908
			СП - 8%			--	--	--	--		7771	
43	43	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,669473	319932,00	--	214186	--	214186	--	231321
			СП - 8%			--	--	--	--		17135	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,1470489	52021,59	5616,96	319779	34528	194666	89682	442218
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	90585	7967		32757	
45	45	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,8909511	52611,05	5616,96	204707	21856	123219	58854	284646
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	59632	5043		21085	
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2154432	363720,00	--	78361	--	78361	--	84630
			СП - 8%			--	--	--	--		6269	
47	47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,7185662	319932,00	--	869756	--	869756	--	939337
			СП - 8%			--	--	--	--		69581	
48	48	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,3080782	52021,59	5616,96	224113	24198	136430	62853	309923
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	63485	5583		22957	
49	49	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,7269218	52611,05	5616,96	143466	15317	86357	41247	199490
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	41792	3534		14777	
50	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1711584	363720,00	--	62254	--	62254	--	67234
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
51	51	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,302064	348731,00	--	105339	--	105339	--	113766
			СП - 8%			--	--	--	--		8427	
52	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7605542	319932,00	--	243326	--	243326	--	262792
			СП - 8%			--	--	--	--		19466	
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	21,9904886	52021,59	5616,96	1143980	123520	696400	320830	1581994
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	324060	28500		117185	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	13,9195114	52611,05	5616,96	732320	78186	440806	210545	1018294
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	213328	18040		75429	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4735787	363720,00	--	172250	--	172250	--	186030
			СП - 8%			--	--	--	--		13780	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,7625334	319932,00	--	2163551	--	2163551	--	2336635
			СП - 8%			--	--	--	--		173084	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	13,5115049	52021,59	5616,96	702890	75894	427885	197126	972017
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	199111	17511		72001	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	8,5524951	52611,05	5616,96	449956	48039	270843	129364	625666
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	131074	11084		46346	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4405086	363720,00	--	160222	--	160222	--	173040
			СП - 8%			--	--	--	--		12818	
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,406282	319932,00	--	1729643	--	1729643	--	1868014
			СП - 8%			--	--	--	--		138371	
61	61	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	13,2371596	52021,59	5616,96	688618	74352	419198	193123	952280
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	195068	17155		70539	
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	8,3788404	52611,05	5616,96	440820	47064	265343	126737	612962
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	128413	10859		45405	
63	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1886976	363720,00	--	68633	--	68633	--	74124
			СП - 8%			--	--	--	--		5491	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0578739	348731,00	--	20182	--	20182	--	21797
			СП - 8%			--	--	--	--		1615	
65	65	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,5047264	319932,00	--	1121274	--	1121274	--	1210976
			СП - 8%			--	--	--	--		89702	
66	66	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	21,0688599	52021,59	5616,96	1096036	118342	667215	307383	1515693
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	310479	27305		112273	
67	67	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	13,3361401	52611,05	5616,96	701628	74909	422331	201721	975617
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	204388	17284		72268	
68	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5273856	363720,00	--	191821	--	191821	--	207167
			СП - 8%			--	--	--	--		15346	
69	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,6119468	319932,00	--	1155577	--	1155577	--	1248023
			СП - 8%			--	--	--	--		92446	
70	70	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	17,8169055	52021,59	5616,96	926864	100077	564230	259939	1281747
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	262557	23091		94944	
71	71	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	15,2580945	52611,05	5616,96	802744	85704	483197	230792	1116219
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	233843	19775		82683	
72	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4567115	363720,00	--	166115	--	166115	--	179404
			СП - 8%			--	--	--	--		13289	
73	73	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,9046366	348731,00	--	315475	--	315475	--	340713
			СП - 8%			--	--	--	--		25238	
74	74	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,5115132	319932,00	--	803513	--	803513	--	867794
			СП - 8%			--	--	--	--		64281	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,826843	52021,59	5616,96	303122	32729	184526	85011	419183
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	85867	7552		31051	
76	76	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,246157	52611,05	5616,96	223395	23850	134469	64227	310632
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	65076	5503		23010	
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,193081	363720,00	--	70227	--	70227	--	75845
			СП - 8%			--	--	--	--		5618	
78	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,500724	348731,00	--	174618	--	174618	--	188587
			СП - 8%			--	--	--	--		13969	
79	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7153104	319932,00	--	228851	--	228851	--	247159
			СП - 8%			--	--	--	--		18308	
80	80	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,826843	52021,59	5616,96	303122	32729	184526	85011	419183
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	85867	7552		31051	
81	81	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,246157	52611,05	5616,96	223395	23850	134469	64227	310632
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	65076	5503		23010	
82	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,193081	363720,00	--	70227	--	70227	--	75845
			СП - 8%			--	--	--	--		5618	
83	83	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1927142	348731,00	--	67205	--	67205	--	72581
			СП - 8%			--	--	--	--		5376	
84	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1703104	319932,00	--	374420	--	374420	--	404374
			СП - 8%			--	--	--	--		29954	
85	85	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,0375631	52021,59	5616,96	366105	39530	222867	102674	506282
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	103708	9121		37502	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,128437	52611,05	5616,96	269812	28807	162407	77572	375175
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	78598	6647		27791	
87	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2965053	363720,00	--	107845	--	107845	--	116473
			СП - 8%			--	--	--	--		8628	
88	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0579502	348731,00	--	20209	--	20209	--	21826
			СП - 8%			--	--	--	--		1617	
89	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,282616	319932,00	--	730282	--	730282	--	788705
			СП - 8%			--	--	--	--		58423	
90	90	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,4055652	52021,59	5616,96	385249	41597	234521	108043	532756
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	109131	9598		39463	
91	91	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,2784348	52611,05	5616,96	277704	29649	167159	79841	386149
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	80896	6841		28604	
92	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3097152	363720,00	--	112650	--	112650	--	121662
			СП - 8%			--	--	--	--		9012	
93	93	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,530688	348731,00	--	185067	--	185067	--	199872
			СП - 8%			--	--	--	--		14805	
94	94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1724408	319932,00	--	375101	--	375101	--	405109
			СП - 8%			--	--	--	--		30008	
95	95	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	29,1108072	52021,59	5616,96	1514390	163514	921888	424711	2094229
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	428988	37728		155128	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	20,7491928	52611,05	5616,96	1091637	116547	657091	313850	1517926
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	317999	26891		112439	
97	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,032384	363720,00	--	375499	--	375499	--	405539
			СП - 8%			--	--	--	--		30040	
98	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,691756	319932,00	--	2780771	--	2780771	--	3003233
			СП - 8%			--	--	--	--		222462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61671331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3987
			Сметная заработная плата	Тенге					7733052			
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 42/=											
99	99	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	88,83	84924,31	2784,58	7543826	247354	4582734	2528081	10877660
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2713738	64373		805753	
100	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,032926	363720,00	--	375696	--	375696	--	405752
			СП - 8%			--	--	--	--		30056	
101	101	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,888413	348731,00	--	309817	--	309817	--	334602
			СП - 8%			--	--	--	--		24785	
102	102	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,36204	319932,00	--	4914808	--	4914808	--	5307993
			СП - 8%			--	--	--	--		393185	
103	103	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	88,61	84924,31	2784,58	7525143	246742	4571384	2521820	10850721
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2707017	64214		803757	
104	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,052792	363720,00	--	382922	--	382922	--	413556
			СП - 8%			--	--	--	--		30634	
105	105	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,420876	348731,00	--	146773	--	146773	--	158515
			СП - 8%			--	--	--	--		11742	
106	106	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,86287	319932,00	--	4435176	--	4435176	--	4789990

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		354814	
107	107	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	88,61	84924,31	2784,58	7525143	246742	4571384	2521820	10850721
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2707017	64214		803757	
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,047484	363720,00	--	380991	--	380991	--	411470
			СП - 8%			--	--	--	--		30479	
109	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,305863	348731,00	--	106664	--	106664	--	115197
			СП - 8%			--	--	--	--		8533	
110	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,741556	319932,00	--	4716295	--	4716295	--	5093599
			СП - 8%			--	--	--	--		377304	
111	111	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	177,22	84924,31	2784,58	15050286	493483	9142769	5043640	21701441
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	5414034	128428		1607515	
112	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,117558	363720,00	--	770198	--	770198	--	831814
			СП - 8%			--	--	--	--		61616	
113	113	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,407388	348731,00	--	142069	--	142069	--	153435
			СП - 8%			--	--	--	--		11366	
114	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	31,688248	319932,00	--	10138085	--	10138085	--	10949132
			СП - 8%			--	--	--	--		811047	
115	115	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	88,61	84924,31	2784,58	7525143	246742	4571384	2521820	10850721
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2707017	64214		803757	
116	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,044315	363720,00	--	379838	--	379838	--	410225
			СП - 8%			--	--	--	--		30387	
117	118	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,206166	348731,00	--	71896	--	71896	--	77648
			СП - 8%			--	--	--	--		5752	
118	119	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,783344	319932,00	--	5049597	--	5049597	--	5453565
			СП - 8%			--	--	--	--		403968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100037754				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8803
			Сметная заработная плата	Тенге					16634266			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 89/=											
119	143	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	0,93	16670,39	232,60	15503	216	7673	6975	24276
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	7614	51		1798	
120	144	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	0,93	4473,38	218,20	4160	203	--	3647	8432
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	3957	50		625	
121	145	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	0,93	51783,69	11648,20	48159	10832	23927	14624	67805
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	13400	2670		5023	
122	146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0074772	363720,00	--	2720	--	2720	--	2938
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
123	147	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0900192	319932,00	--	28800	--	28800	--	31104
			СП - 8%			--	--	--	--		2304	
124	148	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0053652	405758,00	--	2177	--	2177	--	2351
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
125	149	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,752	16670,39	232,60	29207	408	14456	13140	45735
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	14343	97		3388	
126	150	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,752	4473,38	218,20	7837	382	--	6870	15884
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	7455	95		1177	
127	151	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,752	51783,69	11648,20	90725	20408	45074	27549	127736
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	25243	5031		9462	
128	152	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010476	363720,00	--	3810	--	3810	--	4115
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
129	153	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2020116	319932,00	--	64630	--	64630	--	69800
			СП - 8%			--	--	--	--		5170	
130	154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0169104	405758,00	--	6862	--	6862	--	7411
			СП - 8%			--	--	--	--		549	
131	155	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	11,68	16670,39	232,60	194710	2716	96371	87602	304897
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	95623	643		22585	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	156	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	11,68	4473,38	218,20	52249	2549	--	45803	105896
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	49701	633		7844	
133	157	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	11,68	51783,69	11648,20	604833	136051	300495	183661	851573
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	168287	33538		63080	
134	158	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	11,68	16997,87	232,60	198535	2716	96371	91083	312787
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	99448	643		23169	
135	161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06984	363720,00	--	25402	--	25402	--	27434
			СП - 8%			--	--	--	--		2032	
136	162	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,202336	319932,00	--	384666	--	384666	--	415439
			СП - 8%			--	--	--	--		30773	
137	163	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,112736	405758,00	--	45744	--	45744	--	49403
			СП - 8%			--	--	--	--		3659	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2475018				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					528522			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								164184103
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23850863				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4327671			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1044977			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						101188574		
			- Накладные расходы	Тенге							22655211	
			- Сметная прибыль	Тенге							12161786	
	БЛОК 2											
	Локальная смета 02-02-01. Подземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные ниже отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ФУНДАМЕНТЫ=											
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	46,97	25090,04	1667,97	1178479	78345	998182	110563	1392166
			НР - 91%; СП - 8%			2170,58	416,13	101952	19546		103124	
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25 W4 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	368,27	31611,72	2569,43	11641648	946244	9429152	1376895	14060026
			НР - 91%; СП - 8%			3438,38	670,21	1266252	246818		1041482	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,53924	35090,78	1801,53	89104	4575	4517	74326	176504

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			31510,25	655,62	80012	1665		13074	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3470117	363720,00	--	126215	--	126215	--	136312
			СП - 8%			--	--	--	--		10097	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	38,5305853	319932,00	--	12327167	--	12327167	--	13313340
			СП - 8%			--	--	--	--		986173	
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	73,44	4053,06	27,31	297657	2006	260465	33036	357149
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	35186	337		26455	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29435495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
			Сметная заработная плата	Тенге					1751768			
	РАЗДЕЛ 2.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,92	52021,59	5616,96	307968	33252	187477	86370	425885
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	87239	7672		31547	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022932	363720,00	--	8341	--	8341	--	9008
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,865352	319932,00	--	276854	--	276854	--	299002
			СП - 8%			--	--	--	--		22148	
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,91	52021,59	5616,96	307448	33196	187160	86224	425165
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	87092	7659		31494	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02457	363720,00	--	8937	--	8937	--	9652
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,91134	319932,00	--	291567	--	291567	--	314892
			СП - 8%			--	--	--	--		23325	
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,65	52021,59	5616,96	85836	9268	52253	24073	118701
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	24315	2138		8793	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007371	363720,00	--	2681	--	2681	--	2895
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,259902	319932,00	--	83151	--	83151	--	89803

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6652	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,89	52021,59	5616,96	254386	27466	154859	71343	351787
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	72061	6337		26058	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022113	363720,00	--	8043	--	8043	--	8686
			СП - 8%			--	--	--	--		643	
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,95841	319932,00	--	306626	--	306626	--	331156
			СП - 8%			--	--	--	--		24530	
19	19	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,46	52021,59	5616,96	179995	19434	109573	50480	248912
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	50988	4484		18438	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014742	363720,00	--	5362	--	5362	--	5791
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,673716	319932,00	--	215543	--	215543	--	232786
			СП - 8%			--	--	--	--		17243	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,78	52021,59	5616,96	92598	9998	56369	25969	128053
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	26231	2307		9485	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007371	363720,00	--	2681	--	2681	--	2895
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,318078	319932,00	--	101763	--	101763	--	109904
			СП - 8%			--	--	--	--		8141	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,25	52021,59	5616,96	65027	7021	39586	18237	89925
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	18420	1620		6661	
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005733	363720,00	--	2085	--	2085	--	2252
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1878	319932,00	--	60083	--	60083	--	64890
			СП - 8%			--	--	--	--		4807	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,25	52021,59	5616,96	117049	12638	71254	32826	161865
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	33157	2916		11990	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009828	363720,00	--	3575	--	3575	--	3861
			СП - 8%			--	--	--	--		286	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,357308	319932,00	--	114314	--	114314	--	123459
			СП - 8%			--	--	--	--		9145	
31	31	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25 сс W4/Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,5	49607,15	4441,83	173625	15546	107440	52140	243827
			НР - 91%; СП - 8%			14468,34	1902,28	50639	6658		18061	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013758	363720,00	--	5004	--	5004	--	5404
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	/д.12/ Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,365212	319932,00	--	116843	--	116843	--	126190
			СП - 8%			--	--	--	--		9347	
34	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,35	4053,06	27,31	78427	529	68627	8704	94102
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	9271	89		6970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4030748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					501293			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33466243
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1942815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1199518			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310246			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25793743		
			- Накладные расходы	Тенге							2051186	
			- Сметная прибыль	Тенге							2478975	
	Локальная смета 02-02-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	28,781759	52021,59	5616,96	1497273	161666	911468	419911	2070558
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	424139	37301		153375	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	18,218241	52611,05	5616,96	958481	102331	576940	275567	1332772
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	279210	23611		98724	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,507286	363720,00	--	184510	--	184510	--	199271
			СП - 8%			--	--	--	--		14761	
4	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,214	348731,00	--	423359	--	423359	--	457228
			СП - 8%			--	--	--	--		33869	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,915196	319932,00	--	1252596	--	1252596	--	1352804
			СП - 8%			--	--	--	--		100208	
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	16,8722345	52021,59	5616,96	877720	94771	534313	246157	1213787
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	248636	21867		89910	
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	10,6797655	52611,05	5616,96	561874	59988	338210	161541	781288
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	163676	13841		57873	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2949306	363720,00	--	107272	--	107272	--	115854
			СП - 8%			--	--	--	--		8582	
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7142148	348731,00	--	249069	--	249069	--	268995
			СП - 8%			--	--	--	--		19926	
10	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,190636	319932,00	--	700855	--	700855	--	756923
			СП - 8%			--	--	--	--		56068	
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	18,9665668	52021,59	5616,96	986671	106535	600637	276712	1364454
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	279499	24581		101071	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,0054332	52611,05	5616,96	631618	67434	380191	181593	878268
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	183993	15559		65057	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3323646	363720,00	--	120888	--	120888	--	130559
			СП - 8%			--	--	--	--		9671	
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8131248	348731,00	--	283562	--	283562	--	306247
			СП - 8%			--	--	--	--		22685	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3823264	319932,00	--	762182	--	762182	--	823157
			СП - 8%			--	--	--	--		60975	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	12,5880391	52021,59	5616,96	654850	70706	398642	183653	905583
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	185502	16314		67080	
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	7,9679609	52611,05	5616,96	419203	44756	252331	120522	582903
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	122116	10327		43178	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2278398	363720,00	--	82870	--	82870	--	89500
			СП - 8%			--	--	--	--		6630	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,513438	348731,00	--	179052	--	179052	--	193376
			СП - 8%			--	--	--	--		14324	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,7467728	319932,00	--	558849	--	558849	--	603557
			СП - 8%			--	--	--	--		44708	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,4863583	52021,59	5616,96	545517	58901	332085	152990	754388
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	154531	13590		55881	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,6376417	52611,05	5616,96	349213	37283	210203	100400	485582
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	101727	8602		35969	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2476764	363720,00	--	90085	--	90085	--	97292
			СП - 8%			--	--	--	--		7207	
24	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2291184	348731,00	--	79901	--	79901	--	86293
			СП - 8%			--	--	--	--		6392	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,045036	319932,00	--	974204	--	974204	--	1052140
			СП - 8%			--	--	--	--		77936	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	11,7319349	52021,59	5616,96	610314	65898	371530	171163	843995
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	172886	15205		62518	
27	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	7,4260651	52611,05	5616,96	390693	41712	235170	112326	543260
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	113811	9624		40241	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,226011	363720,00	--	82205	--	82205	--	88781
			СП - 8%			--	--	--	--		6576	
29	29	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,342846	348731,00	--	119561	--	119561	--	129126
			СП - 8%			--	--	--	--		9565	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9877472	319932,00	--	635944	--	635944	--	686820
			СП - 8%			--	--	--	--		50876	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,6302541	52021,59	5616,96	500981	54093	304973	140500	692800
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	141915	12481		51318	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,0957459	52611,05	5616,96	320704	34239	193043	92204	445940
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93422	7900		33033	
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3030528	363720,00	--	110226	--	110226	--	119044
			СП - 8%			--	--	--	--		8818	
34	34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,2510736	319932,00	--	1040122	--	1040122	--	1123332
			СП - 8%			--	--	--	--		83210	
35	35	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,9941368	52021,59	5616,96	1040127	112307	633179	291704	1438377
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	294641	25913		106546	
36	36	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,6558632	52611,05	5616,96	665838	71087	400789	191431	925851
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	193962	16402		68581	
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,400427	363720,00	--	145643	--	145643	--	157294
			СП - 8%			--	--	--	--		11651	
38	38	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,824978	348731,00	--	287695	--	287695	--	310711
			СП - 8%			--	--	--	--		23016	
39	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,870332	319932,00	--	918311	--	918311	--	991776
			СП - 8%			--	--	--	--		73465	
40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,6694463	52021,59	5616,96	503020	54313	306214	141072	695619
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	142493	12532		51527	
41	41	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,1205537	52611,05	5616,96	322009	34379	193827	92579	447755
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93803	7932		33167	
42	42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27505	363720,00	--	100041	--	100041	--	108044

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8003	
43	43	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,676075	348731,00	--	235768	--	235768	--	254629
			СП - 8%			--	--	--	--		18861	
44	44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,244304	319932,00	--	398093	--	398093	--	429940
			СП - 8%			--	--	--	--		31847	
45	45	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2285342	52021,59	5616,96	480083	51836	292252	134639	663900
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135995	11960		49178	
46	46	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,8414658	52611,05	5616,96	307326	32812	184989	88357	427338
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	89525	7571		31655	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,273326	363720,00	--	99414	--	99414	--	107367
			СП - 8%			--	--	--	--		7953	
48	48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,655042	348731,00	--	228433	--	228433	--	246708
			СП - 8%			--	--	--	--		18275	
49	49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,082008	319932,00	--	346169	--	346169	--	373863
			СП - 8%			--	--	--	--		27694	
50	50	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	13,9109227	52021,59	5616,96	723668	78137	440534	202953	1000751
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	204997	18029		74130	
51	51	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	11,9130773	52611,05	5616,96	626760	66915	377267	180196	871512
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	182578	15439		64556	
52	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,272013	363720,00	--	98937	--	98937	--	106852
			СП - 8%			--	--	--	--		7915	
53	53	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,0322356	319932,00	--	970109	--	970109	--	1047718
			СП - 8%			--	--	--	--		77609	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,3942154	52021,59	5616,96	488702	52767	297498	137057	675819
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	138437	12175		50061	
55	55	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,8457846	52611,05	5616,96	360164	38452	216795	103549	500809
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	104917	8872		37097	
56	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,217658	363720,00	--	79167	--	79167	--	85500
			СП - 8%			--	--	--	--		6333	
57	57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,60831	319932,00	--	514550	--	514550	--	555714
			СП - 8%			--	--	--	--		41164	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,7063631	52021,59	5616,96	244832	26435	149042	68663	338575
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	69355	6099		25080	
59	59	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,4296369	52611,05	5616,96	180437	19264	108611	51876	250898
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	52562	4445		18585	
60	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2227566	363720,00	--	81021	--	81021	--	87503
			СП - 8%			--	--	--	--		6482	
61	61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,2303002	319932,00	--	713544	--	713544	--	770628
			СП - 8%			--	--	--	--		57084	
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,1229814	52021,59	5616,96	370549	40009	225573	103921	512427
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	104967	9231		37958	
63	63	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,0770186	52611,05	5616,96	267107	28518	160779	76794	371413
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	77810	6580		27512	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252055	363720,00	--	91677	--	91677	--	99011
			СП - 8%			--	--	--	--		7334	
65	65	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,544826	348731,00	--	189998	--	189998	--	205198
			СП - 8%			--	--	--	--		15200	
66	66	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,837016	319932,00	--	267788	--	267788	--	289211
			СП - 8%			--	--	--	--		21423	
67	67	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,3838508	52021,59	5616,96	1008379	108879	613852	282800	1394473
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	285648	25122		103294	
68	68	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	13,8161492	52611,05	5616,96	726882	77605	437533	208981	1010732
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	211744	17906		74869	
69	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,678896	363720,00	--	246928	--	246928	--	266682
			СП - 8%			--	--	--	--		19754	
70	70	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,477264	348731,00	--	515168	--	515168	--	556381
			СП - 8%			--	--	--	--		41213	
71	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,899264	319932,00	--	927567	--	927567	--	1001772
			СП - 8%			--	--	--	--		74205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41154631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2827
			Сметная заработная плата	Тенге					5485508			
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											
72	72	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	83,43	84924,31	2784,58	7085235	232317	4304149	2374399	10216405
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2548769	60460		756771	
73	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,941514	363720,00	--	342447	--	342447	--	369843
			СП - 8%			--	--	--	--		27396	
74	74	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,496256	348731,00	--	173060	--	173060	--	186905
			СП - 8%			--	--	--	--		13845	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,236877	319932,00	--	3914969	--	3914969	--	4228166
			СП - 8%			--	--	--	--		313197	
76	76	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	83,18	84924,31	2784,58	7064004	231621	4291251	2367284	10185791
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2541132	60279		754503	
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,984067	363720,00	--	357925	--	357925	--	386559
			СП - 8%			--	--	--	--		28634	
78	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,333083	348731,00	--	116156	--	116156	--	125449
			СП - 8%			--	--	--	--		9293	
79	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,400625	319932,00	--	3647425	--	3647425	--	3939219
			СП - 8%			--	--	--	--		291794	
80	80	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	83,14	84924,31	2784,58	7060607	231510	4289187	2366145	10180893
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2539910	60250		754140	
81	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96505	363720,00	--	351008	--	351008	--	379089
			СП - 8%			--	--	--	--		28081	
82	82	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,286492	348731,00	--	99909	--	99909	--	107902
			СП - 8%			--	--	--	--		7993	
83	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,295273	319932,00	--	4253583	--	4253583	--	4593870
			СП - 8%			--	--	--	--		340287	
84	84	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	166,36	84924,31	2784,58	14128008	463243	8582502	4734567	20371582
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	5082263	120558		1509007	
85	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,012832	363720,00	--	732107	--	732107	--	790676
			СП - 8%			--	--	--	--		58569	
86	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,679498	348731,00	--	236962	--	236962	--	255919
			СП - 8%			--	--	--	--		18957	
87	87	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	28,710678	319932,00	--	9185465	--	9185465	--	9920302
			СП - 8%			--	--	--	--		734837	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	83,18	84924,31	2784,58	7064004	231621	4291251	2367284	10185791
			НР - 91%; СП - 8%			30549,79	724,68	2541132	60279		754503	
89	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96505	363720,00	--	351008	--	351008	--	379089
			СП - 8%			--	--	--	--		28081	
90	91	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,346184	348731,00	--	120725	--	120725	--	130383
			СП - 8%			--	--	--	--		9658	
91	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,290727	319932,00	--	4572061	--	4572061	--	4937826
			СП - 8%			--	--	--	--		365765	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				91871658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8264
			Сметная заработная плата	Тенге					15615032			
	РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 80/=											
92	115	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,53	16670,39	232,60	25506	356	12624	11475	39940
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	12526	84		2958	
93	116	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,53	4473,38	218,20	6844	334	--	6000	13871
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	6510	83		1028	
94	117	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,53	51783,69	11648,20	79229	17822	39363	24058	111550
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	22044	4393		8263	
95	118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014331	363720,00	--	5212	--	5212	--	5629
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
96	119	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14833	319932,00	--	47456	--	47456	--	51252
			СП - 8%			--	--	--	--		3796	
97	120	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010226	405758,00	--	4149	--	4149	--	4481
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
98	121	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	2,87	16670,39	232,60	47844	667	23681	21526	74919
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	23496	158		5550	
99	122	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	2,87	4473,38	218,20	12839	626	--	11255	26021
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	12212	155		1927	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	123	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м^3 бетона	2,87	51783,69	11648,20	148619	33430	73838	45129	209248
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	41351	8241		15500	
101	124	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019296	363720,00	--	7018	--	7018	--	7579
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
102	125	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33232	319932,00	--	106320	--	106320	--	114826
			СП - 8%			--	--	--	--		8506	
103	126	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02236	405758,00	--	9073	--	9073	--	9799
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
104	127	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^3 бетона	5,78	16670,39	232,60	96355	1344	47691	43351	150883
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	47320	318		11176	
105	128	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^3 бетона	5,78	4473,38	218,20	25856	1261	--	22666	52404
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	24595	313		3882	
106	129	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м^3 бетона	5,78	51783,69	11648,20	299310	67327	148704	90887	421413
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	83279	16597		31216	
107	130	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^3 бетона	11,56	16997,87	232,60	196495	2689	95380	90147	309574
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	98426	637		22931	
108	131	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^3 бетона	5,78	4643,59	218,20	26840	1261	--	23562	54434
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	25579	313		4032	
109	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09249	363720,00	--	33640	--	33640	--	36331
			СП - 8%			--	--	--	--		2691	
110	134	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,50292	319932,00	--	480832	--	480832	--	519299
			СП - 8%			--	--	--	--		38467	
111	135	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1536	405758,00	--	62324	--	62324	--	67310
			СП - 8%			--	--	--	--		4986	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	136	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,43	16997,87	232,60	75301	1030	36552	34546	118635
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	37719	244		8788	
113	138	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,43	52360,02	11648,20	231955	51601	113973	71982	328252
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	66381	12720		24315	
114	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022377	363720,00	--	8139	--	8139	--	8790
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
115	140	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25476	319932,00	--	81506	--	81506	--	88026
			СП - 8%			--	--	--	--		6520	
116	141	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010882	405758,00	--	4415	--	4415	--	4768
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
117	142	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,6	16670,39	232,60	26673	372	13202	12000	41767
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	13099	88		3094	
118	143	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,6	4473,38	218,20	7157	349	--	6274	14506
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	6808	87		1075	
119	144	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,6	51783,69	11648,20	82854	18637	41164	25159	116654
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	23053	4594		8641	
120	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007488	363720,00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
121	146	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13602	319932,00	--	43517	--	43517	--	46998
			СП - 8%			--	--	--	--		3481	
122	147	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019302	405758,00	--	7832	--	7832	--	8459
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3060559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
			Сметная заработная плата	Тенге					593423			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**136086848**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20846101**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3483446**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**847862**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**81935277**		
			- Накладные расходы	Тенге							**19741507**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**10080511**	
	БЛОК 3											
	Локальная смета 02-03-01. Подземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные ниже отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ФУНДАМЕНТЫ=											
1	**1**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**39,79**	**25090,04**	**1667,97**	**998333**	**66369**	**845597**	**93662**	**1179355**
			НР - 91%; СП - 8%			**2170,58**	**416,13**	**86367**	**16558**		**87360**	
2	**2**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**/Бетон С20/25 W4 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**311,71**	**31611,72**	**2569,43**	**9853689**	**800917**	**7980995**	**1165428**	**11900645**
			НР - 91%; СП - 8%			**3438,38**	**670,21**	**1071777**	**208911**		**881528**	
3	**3**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,16538**	**35090,78**	**1801,53**	**75985**	**3901**	**3852**	**63383**	**150517**
			НР - 91%; СП - 8%			**31510,25**	**655,62**	**68232**	**1420**		**11149**	
4	**4**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,253062**	**363720,00**	**--**	**92044**	**--**	**92044**	**--**	**99407**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7363**	
5	**5**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**32,313041**	**319932,00**	**--**	**10337976**	**--**	**10337976**	**--**	**11165014**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**827038**	
6	**6**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**66,08**	**4053,06**	**27,31**	**267826**	**1804**	**234362**	**29725**	**321355**
			НР - 93%; СП - 8%			**479,11**	**4,59**	**31660**	**303**		**23804**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24816293**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**786**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1485228**			
	РАЗДЕЛ 2.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
7	**7**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м³**	**2,82**	**52021,59**	**5616,96**	**146701**	**15840**	**89304**	**41142**	**202871**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**41557**	**3655**		**15027**	
8	**8**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0133**	**363720,00**	**--**	**4837**	**--**	**4837**	**--**	**5224**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**387**	
9	**9**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,453052**	**319932,00**	**--**	**144946**	**--**	**144946**	**--**	**156542**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11596**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,6	52021,59	5616,96	83235	8988	50669	23343	115104
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	23578	2074		8526	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	363720,00	--	1935	--	1935	--	2090
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,259106	319932,00	--	82896	--	82896	--	89528
			СП - 8%			--	--	--	--		6632	
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,25	52021,59	5616,96	65027	7021	39586	18237	89925
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	18420	1620		6661	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004655	363720,00	--	1693	--	1693	--	1828
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,165898	319932,00	--	53076	--	53076	--	57322
			СП - 8%			--	--	--	--		4246	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,18	52021,59	5616,96	113407	12245	69037	31805	156829
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	32125	2825		11617	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007315	363720,00	--	2661	--	2661	--	2874
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,358406	319932,00	--	114666	--	114666	--	123839
			СП - 8%			--	--	--	--		9173	
19	19	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,56	52021,59	5616,96	185197	19997	112738	51939	256106
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	52462	4614		18971	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01197	363720,00	--	4354	--	4354	--	4702
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,453608	319932,00	--	145124	--	145124	--	156734
			СП - 8%			--	--	--	--		11610	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,59	52021,59	5616,96	238779	25782	145357	66966	330204

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	67640	5949		24460	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01596	363720,00	--	5805	--	5805	--	6269
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,71394	319932,00	--	228412	--	228412	--	246685
			СП - 8%			--	--	--	--		18273	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,68	52021,59	5616,96	87396	9436	53203	24510	120859
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	24757	2177		8953	
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005985	363720,00	--	2177	--	2177	--	2351
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,259922	319932,00	--	83157	--	83157	--	89810
			СП - 8%			--	--	--	--		6653	
28	28	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,83	52021,59	5616,96	95200	10279	57953	26699	131651
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	26968	2372		9752	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00665	363720,00	--	2419	--	2419	--	2612
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,284408	319932,00	--	90991	--	90991	--	98270
			СП - 8%			--	--	--	--		7279	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,26	52021,59	5616,96	169590	18311	103238	47562	234524
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	48041	4225		17372	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01197	363720,00	--	4354	--	4354	--	4702
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,61184	319932,00	--	195747	--	195747	--	211407
			СП - 8%			--	--	--	--		15660	
34	34	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25 сс W4/Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,5	49607,15	4441,83	173625	15546	107440	52140	243827
			НР - 91%; СП - 8%			14468,34	1902,28	50639	6658		18061	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013758	363720,00	--	5004	--	5004	--	5404
			СП - 8%			--	--	--	--		400	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	/д.12/ Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,365212	319932,00	--	116843	--	116843	--	126190
			СП - 8%			--	--	--	--		9347	
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,35	4053,06	27,31	78427	529	68627	8704	94102
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	9271	89		6970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3370384				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
			Сметная заработная плата	Тенге					431716			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28186677
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1653494				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1016965			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263450			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21683074		
			- Накладные расходы	Тенге							1745245	
			- Сметная прибыль	Тенге							2087898	
	Локальная смета 02-03-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2131678	52021,59	5616,96	479284	51750	291765	134415	662795
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135769	11940		49096	
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,5668324	52611,05	5616,96	345488	36886	207960	99329	480402
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100642	8511		35585	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,316294	363720,00	--	115042	--	115042	--	124245
			СП - 8%			--	--	--	--		9203	
4	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,57132	348731,00	--	199237	--	199237	--	215176
			СП - 8%			--	--	--	--		15939	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,652526	319932,00	--	528696	--	528696	--	570992
			СП - 8%			--	--	--	--		42296	
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,8518012	52021,59	5616,96	252398	27252	153648	70785	349038
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	71498	6288		25855	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,4581988	52611,05	5616,96	181939	19425	109514	52308	252987
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	53000	4482		18740	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,167355	363720,00	--	60870	--	60870	--	65740
			СП - 8%			--	--	--	--		4870	
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,246528	348731,00	--	85972	--	85972	--	92850
			СП - 8%			--	--	--	--		6878	
10	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,929735	319932,00	--	297452	--	297452	--	321248
			СП - 8%			--	--	--	--		23796	
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,9098759	52021,59	5616,96	359463	38812	218824	100811	497096
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	101827	8955		36822	
12	12	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,9251243	52611,05	5616,96	259116	27664	155970	74497	360302
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	75482	6383		26689	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2406765	363720,00	--	87539	--	87539	--	94542
			СП - 8%			--	--	--	--		7003	
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,488196	348731,00	--	170249	--	170249	--	183869
			СП - 8%			--	--	--	--		13620	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5466065	319932,00	--	494809	--	494809	--	534394
			СП - 8%			--	--	--	--		39585	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,4259006	52021,59	5616,96	126199	13626	76824	35393	174519
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	35749	3144		12927	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,7290994	52611,05	5616,96	90970	9712	54758	26154	126494
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	26500	2241		9370	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0848935	363720,00	--	30877	--	30877	--	33347
			СП - 8%			--	--	--	--		2470	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,173646	348731,00	--	60556	--	60556	--	65400
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50399	319932,00	--	161243	--	161243	--	174142
			СП - 8%			--	--	--	--		12899	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,1229814	52021,59	5616,96	370549	40009	225573	103921	512427
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	104967	9231		37958	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,0770186	52611,05	5616,96	267107	28518	160779	76794	371413
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	77810	6580		27512	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,171718	363720,00	--	62457	--	62457	--	67454
			СП - 8%			--	--	--	--		4997	
24	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,530104	348731,00	--	184864	--	184864	--	199653
			СП - 8%			--	--	--	--		14789	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,069214	319932,00	--	342076	--	342076	--	369442
			СП - 8%			--	--	--	--		27366	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	14,993292	52021,59	5616,96	779975	84216	474812	218744	1078617
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	220947	19431		79897	
27	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	10,686708	52611,05	5616,96	562239	60027	338429	161646	781796

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	163783	13850		57911	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,362492	363720,00	--	131846	--	131846	--	142394
			СП - 8%			--	--	--	--		10548	
29	29	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,11576	348731,00	--	389100	--	389100	--	420228
			СП - 8%			--	--	--	--		31128	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,257372	319932,00	--	722206	--	722206	--	779982
			СП - 8%			--	--	--	--		57776	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	15,1441043	52021,59	5616,96	787820	85064	479587	220944	1089466
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	223169	19627		80701	
32	32	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,5858958	52611,05	5616,96	504324	53843	303569	144995	701265
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	146912	12423		51945	
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2410755	363720,00	--	87684	--	87684	--	94699
			СП - 8%			--	--	--	--		7015	
34	34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,093356	319932,00	--	989664	--	989664	--	1068837
			СП - 8%			--	--	--	--		79173	
35	35	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,9860587	52021,59	5616,96	571512	61708	347909	160281	790336
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	161895	14238		58543	
36	36	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,9539414	52611,05	5616,96	365854	39060	220219	105184	508722
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	106575	9012		37683	
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2181385	363720,00	--	79341	--	79341	--	85688
			СП - 8%			--	--	--	--		6347	
38	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,099222	319932,00	--	991540	--	991540	--	1070863
			СП - 8%			--	--	--	--		79323	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,3246906	52021,59	5616,96	537107	57993	326965	150632	742758
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	152149	13381		55019	
40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,5353095	52611,05	5616,96	343829	36709	206961	98852	478096
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100159	8470		35415	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2210185	363720,00	--	80389	--	80389	--	86820
			СП - 8%			--	--	--	--		6431	
42	42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,814347	319932,00	--	900400	--	900400	--	972432
			СП - 8%			--	--	--	--		72032	
43	43	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,7736808	52021,59	5616,96	1028658	111068	626198	288488	1422517
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	291392	25627		105372	
44	44	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,5163192	52611,05	5616,96	658497	70303	396371	189320	915643
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	191823	16221		67825	
45	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,428466	363720,00	--	155842	--	155842	--	168309
			СП - 8%			--	--	--	--		12467	
46	46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,641112	319932,00	--	1484840	--	1484840	--	1603627
			СП - 8%			--	--	--	--		118787	
47	47	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,6694463	52021,59	5616,96	503020	54313	306214	141072	695619
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	142493	12532		51527	
48	48	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,1205537	52611,05	5616,96	322009	34379	193827	92579	447755
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93803	7932		33167	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,244582	363720,00	--	88959	--	88959	--	96076
			СП - 8%			--	--	--	--		7117	
50	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,671426	348731,00	--	234147	--	234147	--	252879
			СП - 8%			--	--	--	--		18732	
51	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,657104	319932,00	--	530161	--	530161	--	572574
			СП - 8%			--	--	--	--		42413	
52	52	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2285342	52021,59	5616,96	480083	51836	292252	134639	663900
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135995	11960		49178	
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,8414658	52611,05	5616,96	307326	32812	184989	88357	427338
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	89525	7571		31655	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249766	363720,00	--	90845	--	90845	--	98113
			СП - 8%			--	--	--	--		7268	
55	55	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,211512	348731,00	--	73761	--	73761	--	79662
			СП - 8%			--	--	--	--		5901	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,08614	319932,00	--	667423	--	667423	--	720817
			СП - 8%			--	--	--	--		53394	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	12,9865444	52021,59	5616,96	675581	72945	411261	189467	934252
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	191375	16831		69204	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	11,1214556	52611,05	5616,96	585111	62469	352196	168222	813599
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	170446	14414		60267	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2748198	363720,00	--	99957	--	99957	--	107954
			СП - 8%			--	--	--	--		7997	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,469581	319932,00	--	1110030	--	1110030	--	1198832
			СП - 8%			--	--	--	--		88802	
61	61	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,7063631	52021,59	5616,96	244832	26435	149042	68663	338575
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	69355	6099		25080	
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,4296369	52611,05	5616,96	180437	19264	108611	51876	250898
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	52562	4445		18585	
63	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2143038	363720,00	--	77947	--	77947	--	84183
			СП - 8%			--	--	--	--		6236	
64	64	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1286806	319932,00	--	681033	--	681033	--	735516
			СП - 8%			--	--	--	--		54483	
65	65	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,3942154	52021,59	5616,96	488702	52767	297498	137057	675819
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	138437	12175		50061	
66	66	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,8457846	52611,05	5616,96	360164	38452	216795	103549	500809
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	104917	8872		37097	
67	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,266328	363720,00	--	96869	--	96869	--	104619
			СП - 8%			--	--	--	--		7750	
68	68	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,47856	348731,00	--	166889	--	166889	--	180240
			СП - 8%			--	--	--	--		13351	
69	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,32885	319932,00	--	425142	--	425142	--	459153
			СП - 8%			--	--	--	--		34011	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32342244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2090
			Сметная заработная плата	Тенге					4053822			
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	69,97	86146,30	2784,58	6027657	194837	3609749	2069137	8744538
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2223071	50706		647744	
71	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,995517	363720,00	--	362089	--	362089	--	391056
			СП - 8%			--	--	--	--		28967	
72	72	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,492395	348731,00	--	520444	--	520444	--	562080
			СП - 8%			--	--	--	--		41636	
73	73	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,49301	319932,00	--	3996914	--	3996914	--	4316667
			СП - 8%			--	--	--	--		319753	
74	74	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,79	86146,30	2784,58	5926004	191552	3548871	2034243	8597067
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2185581	49851		636820	
75	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,003201	363720,00	--	364884	--	364884	--	394075
			СП - 8%			--	--	--	--		29191	
76	76	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,39869	348731,00	--	139036	--	139036	--	150159
			СП - 8%			--	--	--	--		11123	
77	77	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,068137	319932,00	--	3860983	--	3860983	--	4169862
			СП - 8%			--	--	--	--		308879	
78	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,79	86146,30	2784,58	5926004	191552	3548871	2034243	8597067
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2185581	49851		636820	
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,003201	363720,00	--	364884	--	364884	--	394075
			СП - 8%			--	--	--	--		29191	
80	80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,332772	348731,00	--	116048	--	116048	--	125332

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9284	
81	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,781347	319932,00	--	4409094	--	4409094	--	4761822
			СП - 8%			--	--	--	--		352728	
82	82	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	137,66	86146,30	2784,58	11858900	383325	7101872	4070851	17204132
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	4373703	99759		1274381	
83	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,006402	363720,00	--	729769	--	729769	--	788150
			СП - 8%			--	--	--	--		58381	
84	84	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,617528	348731,00	--	215351	--	215351	--	232579
			СП - 8%			--	--	--	--		17228	
85	85	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,665288	319932,00	--	9490875	--	9490875	--	10250145
			СП - 8%			--	--	--	--		759270	
86	86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,83	86146,30	2784,58	5929450	191663	3550935	2035426	8602066
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2186852	49880		637190	
87	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,003201	363720,00	--	364884	--	364884	--	394075
			СП - 8%			--	--	--	--		29191	
88	89	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,312908	348731,00	--	109121	--	109121	--	117851
			СП - 8%			--	--	--	--		8730	
89	90	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,589426	319932,00	--	4667624	--	4667624	--	5041034
			СП - 8%			--	--	--	--		373410	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83833832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7121
			Сметная заработная плата	Тенге					13454835			
	РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 80/=											
90	113	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,25	16670,39	232,60	20838	291	10313	9375	32630

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	10234	69		2417	
91	114	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,25	4473,38	218,20	5592	273	--	4902	11333
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	5319	68		839	
92	115	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,25	51783,69	11648,20	64730	14560	32160	19655	91136
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	18010	3589		6751	
93	116	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010568	363720,00	--	3844	--	3844	--	4152
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
94	117	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,125186	319932,00	--	40051	--	40051	--	43255
			СП - 8%			--	--	--	--		3204	
95	118	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009103	405758,00	--	3694	--	3694	--	3989
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
96	119	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,25	16670,39	232,60	54179	756	26816	24376	84839
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	26607	179		6284	
97	120	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,25	4473,38	218,20	14538	709	--	12745	29466
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	13829	176		2183	
98	121	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,25	51783,69	11648,20	168297	37857	83614	51104	236953
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	46826	9332		17552	
99	122	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	363720,00	--	6460	--	6460	--	6977
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
100	123	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,346186	319932,00	--	110756	--	110756	--	119616
			СП - 8%			--	--	--	--		8860	
101	124	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,029436	405758,00	--	11944	--	11944	--	12900
			СП - 8%			--	--	--	--		956	
102	125	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	16670,39	232,60	96355	1344	47691	43351	150883
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	47320	318		11176	
103	126	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	4473,38	218,20	25856	1261	--	22666	52404
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	24595	313		3882	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	127	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	5,78	51783,69	11648,20	299310	67327	148704	90887	421413
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	83279	16597		31216	
105	128	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	16997,87	232,60	98248	1344	47691	45074	154787
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	49213	318		11466	
106	129	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	4643,59	218,20	26840	1261	--	23562	54434
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	25579	313		4032	
107	130	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	52360,02	11648,20	302641	67327	148704	93918	428284
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	86610	16597		31725	
108	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078144	363720,00	--	28423	--	28423	--	30697
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
109	132	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,196152	319932,00	--	382687	--	382687	--	413302
			СП - 8%			--	--	--	--		30615	
110	133	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,113748	405758,00	--	46154	--	46154	--	49846
			СП - 8%			--	--	--	--		3692	
111	134	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	2,125	16997,87	232,60	36120	494	17533	16571	56907
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	18093	117		4215	
112	135	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	2,125	4643,59	218,20	9868	464	--	8662	20013
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	9404	115		1482	
113	136	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	2,125	52360,02	11648,20	111265	24753	54670	34529	157457

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	31842	6102		11664	
114	137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,021339	363720,00	--	7761	--	7761	--	8382
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
115	138	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,240463	319932,00	--	76932	--	76932	--	83087
			СП - 8%			--	--	--	--		6155	
116	139	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,010882	405758,00	--	4415	--	4415	--	4768
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
117	140	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	1,6	16670,39	232,60	26673	372	13202	12000	41767
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	13099	88		3094	
118	141	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона	1,6	4473,38	218,20	7157	349	--	6274	14506
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	6808	87		1075	
119	142	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	$м^3$ бетона	1,6	51783,69	11648,20	82854	18637	41164	25159	116654
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	23053	4594		8641	
120	143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007488	363720,00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
121	144	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,13602	319932,00	--	43517	--	43517	--	46998
			СП - 8%			--	--	--	--		3481	
122	145	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,019302	405758,00	--	7832	--	7832	--	8459
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2995235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
			Сметная заработная плата	Тенге					598692			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								119171311
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17425464				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2791625			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					681885			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73649026		
			- Накладные расходы	Тенге							16477684	
			- Сметная прибыль	Тенге							8827510	
	БЛОК 4											
	Локальная смета 02-04-01. Подземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные ниже отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ФУНДАМЕНТЫ=											
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	39,79	25090,04	1667,97	998333	66369	845597	93662	1179355

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			**2170,58**	**416,13**	**86367**	**16558**		**87360**	
2	**2**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**/Бетон С20/25 W4 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м^3**	**311,62**	**31611,72**	**2569,43**	**9850844**	**800686**	**7978690**	**1165091**	**11897209**
			НР - 91%; СП - 8%			**3438,38**	**670,21**	**1071468**	**208851**		**881274**	
3	**3**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,189**	**35090,78**	**1801,53**	**76814**	**3943**	**3895**	**64074**	**152159**
			НР - 91%; СП - 8%			**31510,25**	**655,62**	**68976**	**1435**		**11271**	
4	**4**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,252225**	**363720,00**	**--**	**91739**	**--**	**91739**	**--**	**99078**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7339**	
5	**5**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**32,939719**	**319932,00**	**--**	**10538470**	**--**	**10538470**	**--**	**11381548**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**843078**	
6	**6**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**66,08**	**4053,06**	**27,31**	**267826**	**1804**	**234362**	**29725**	**321355**
			НР - 93%; СП - 8%			**479,11**	**4,59**	**31660**	**303**		**23804**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**25030704**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**786**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1485618**			
	РАЗДЕЛ 2.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
7	**7**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м^3**	**2,82**	**52021,59**	**5616,96**	**146701**	**15840**	**89304**	**41142**	**202871**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**41557**	**3655**		**15027**	
8	**8**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01064**	**363720,00**	**--**	**3870**	**--**	**3870**	**--**	**4180**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**310**	
9	**9**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,458592**	**319932,00**	**--**	**146718**	**--**	**146718**	**--**	**158455**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11737**	
10	**10**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м^3**	**1,6**	**52021,59**	**5616,96**	**83235**	**8988**	**50669**	**23343**	**115104**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**23578**	**2074**		**8526**	
11	**11**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00532**	**363720,00**	**--**	**1935**	**--**	**1935**	**--**	**2090**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155**	
12	**12**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,250988**	**319932,00**	**--**	**80299**	**--**	**80299**	**--**	**86723**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6424**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,25	52021,59	5616,96	65027	7021	39586	18237	89925
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	18420	1620		6661	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004655	363720,00	--	1693	--	1693	--	1828
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,203354	319932,00	--	65059	--	65059	--	70264
			СП - 8%			--	--	--	--		5205	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,18	52021,59	5616,96	113407	12245	69037	31805	156829
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	32125	2825		11617	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005985	363720,00	--	2177	--	2177	--	2351
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27795	319932,00	--	88925	--	88925	--	96039
			СП - 8%			--	--	--	--		7114	
19	19	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,56	52021,59	5616,96	185197	19997	112738	51939	256106
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	52462	4614		18971	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01463	363720,00	--	5321	--	5321	--	5747
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,671908	319932,00	--	214965	--	214965	--	232162
			СП - 8%			--	--	--	--		17197	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,59	52021,59	5616,96	238779	25782	145357	66966	330204
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	67640	5949		24460	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01596	363720,00	--	5805	--	5805	--	6269
			СП - 8%			--	--	--	--		464	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,791112	319932,00	--	253102	--	253102	--	273350
			СП - 8%			--	--	--	--		20248	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,68	52021,59	5616,96	87396	9436	53203	24510	120859
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	24757	2177		8953	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005985	363720,00	--	2177	--	2177	--	2351
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,263432	319932,00	--	84280	--	84280	--	91022
			СП - 8%			--	--	--	--		6742	
28	28	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,83	52021,59	5616,96	95200	10279	57953	26699	131651
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	26968	2372		9752	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00665	363720,00	--	2419	--	2419	--	2612
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,318799	319932,00	--	101994	--	101994	--	110154
			СП - 8%			--	--	--	--		8160	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,5	52021,59	5616,96	338140	36510	205844	94832	467609
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	95786	8424		34638	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01197	363720,00	--	4354	--	4354	--	4702
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,375096	319932,00	--	120005	--	120005	--	129605
			СП - 8%			--	--	--	--		9600	
34	34	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25 сс W4/Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,5	49607,15	4441,83	173625	15546	107440	52140	243827
			НР - 91%; СП - 8%			14468,34	1902,28	50639	6658		18061	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013758	363720,00	--	5004	--	5004	--	5404
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
36	36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	/д.12/ Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,365212	319932,00	--	116843	--	116843	--	126190
			СП - 8%			--	--	--	--		9347	
37	37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,35	4053,06	27,31	78427	529	68627	8704	94102
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	9271	89		6970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3620585				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					483660			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28651289
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1701674**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1034975**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**267604**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21999454**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1792869**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2122315**	
	Локальная смета 02-04-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
1	**1**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м³**	**9,6633224**	**52021,59**	**5616,96**	**502701**	**54279**	**306020**	**140983**	**695178**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**142402**	**12524**		**51495**	
2	**2**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м³**	**6,1166776**	**52611,05**	**5616,96**	**321805**	**34357**	**193705**	**92520**	**447471**
			НР - 91%; СП - 8%			**15325,84**	**1296,01**	**93743**	**7927**		**33146**	
3	**3**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,42587**	**363720,00**	**--**	**154897**	**--**	**154897**	**--**	**167289**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12392**	
4	**4**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,475934**	**319932,00**	**--**	**792131**	**--**	**792131**	**--**	**855501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63370**	
5	**5**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м³**	**4,8518012**	**52021,59**	**5616,96**	**252398**	**27252**	**153648**	**70785**	**349038**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**71498**	**6288**		**25855**	
6	**6**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м³**	**3,4581988**	**52611,05**	**5616,96**	**181939**	**19425**	**109514**	**52308**	**252987**
			НР - 91%; СП - 8%			**15325,84**	**1296,01**	**53000**	**4482**		**18740**	
7	**7**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,222143**	**363720,00**	**--**	**80798**	**--**	**80798**	**--**	**87262**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6464**	
8	**8**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,285475**	**319932,00**	**--**	**411265**	**--**	**411265**	**--**	**444166**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32901**	
9	**9**	**1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	**м³**	**7,2474918**	**52021,59**	**5616,96**	**377026**	**40709**	**229515**	**105737**	**521384**
			НР - 91%; СП - 8%			**14736,38**	**1296,01**	**106802**	**9393**		**38621**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,5875082	52611,05	5616,96	241354	25767	145280	69390	335604
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	70307	5945		24859	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,320151	363720,00	--	116445	--	116445	--	125761
			СП - 8%			--	--	--	--		9316	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,396316	319932,00	--	766658	--	766658	--	827991
			СП - 8%			--	--	--	--		61333	
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,4259006	52021,59	5616,96	126199	13626	76824	35393	174519
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	35749	3144		12927	
14	14	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,7290994	52611,05	5616,96	90970	9712	54758	26154	126494
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	26500	2241		9370	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,106717	363720,00	--	38815	--	38815	--	41920
			СП - 8%			--	--	--	--		3105	
16	16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,834976	319932,00	--	267136	--	267136	--	288507
			СП - 8%			--	--	--	--		21371	
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,7355049	52021,59	5616,96	194327	20982	118297	54499	268732
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	55048	4841		19906	
18	18	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,3644951	52611,05	5616,96	124399	13281	74880	35765	172977
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	36238	3064		12813	
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,085859	363720,00	--	31229	--	31229	--	33727
			СП - 8%			--	--	--	--		2498	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,128726	319932,00	--	361116	--	361116	--	390005
			СП - 8%			--	--	--	--		28889	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	14,993292	52021,59	5616,96	779975	84216	474812	218744	1078617
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	220947	19431		79897	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	10,686708	52611,05	5616,96	562239	60027	338429	161646	781796
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	163783	13850		57911	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,362492	363720,00	--	131846	--	131846	--	142394
			СП - 8%			--	--	--	--		10548	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,684312	319932,00	--	1498661	--	1498661	--	1618554
			СП - 8%			--	--	--	--		119893	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	26,6432092	52021,59	5616,96	1386022	149654	843744	388710	1916711
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	392624	34530		141978	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	22,8167908	52611,05	5616,96	1200415	128161	722568	345124	1669182
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	349686	29571		123643	
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5202	363720,00	--	189207	--	189207	--	204344
			СП - 8%			--	--	--	--		15137	
28	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,147814	319932,00	--	2286814	--	2286814	--	2469759
			СП - 8%			--	--	--	--		182945	
29	29	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,9860587	52021,59	5616,96	571512	61708	347909	160281	790336
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	161895	14238		58543	
30	30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,9539414	52611,05	5616,96	365854	39060	220219	105184	508722
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	106575	9012		37683	
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2181385	363720,00	--	79341	--	79341	--	85688
			СП - 8%			--	--	--	--		6347	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,1432325	319932,00	--	1005621	--	1005621	--	1086071
			СП - 8%			--	--	--	--		80450	
33	33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,3246906	52021,59	5616,96	537107	57993	326965	150632	742758
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	152149	13381		55019	
34	34	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,5353095	52611,05	5616,96	343829	36709	206961	98852	478096
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100159	8470		35415	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2210185	363720,00	--	80389	--	80389	--	86820
			СП - 8%			--	--	--	--		6431	
36	36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,808135	319932,00	--	898412	--	898412	--	970285
			СП - 8%			--	--	--	--		71873	
37	37	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,7736808	52021,59	5616,96	1028658	111068	626198	288488	1422517
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	291392	25627		105372	
38	38	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,5163192	52611,05	5616,96	658497	70303	396371	189320	915643
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	191823	16221		67825	
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,428466	363720,00	--	155842	--	155842	--	168309
			СП - 8%			--	--	--	--		12467	
40	40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,963488	319932,00	--	1587979	--	1587979	--	1715017
			СП - 8%			--	--	--	--		127038	
41	41	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,8347232	52021,59	5616,96	251510	27157	153107	70536	347810
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	71246	6266		25764	
42	42	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,0602769	52611,05	5616,96	161004	17189	96914	46289	223877
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	46901	3966		16583	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,122291	363720,00	--	44480	--	44480	--	48038
			СП - 8%			--	--	--	--		3558	
44	44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,296978	319932,00	--	414945	--	414945	--	448141
			СП - 8%			--	--	--	--		33196	
45	45	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2285342	52021,59	5616,96	480083	51836	292252	134639	663900
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135995	11960		49178	
46	46	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,8414658	52611,05	5616,96	307326	32812	184989	88357	427338
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	89525	7571		31655	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249766	363720,00	--	90845	--	90845	--	98113
			СП - 8%			--	--	--	--		7268	
48	48	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,673908	319932,00	--	855469	--	855469	--	923906
			СП - 8%			--	--	--	--		68437	
49	49	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,8221204	52021,59	5616,96	562984	60788	342717	157889	778543
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	159479	14026		57670	
50	50	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,2678797	52611,05	5616,96	487593	52057	293498	140185	678000
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	142038	12011		50222	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2290165	363720,00	--	83298	--	83298	--	89962
			СП - 8%			--	--	--	--		6664	
52	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,025949	319932,00	--	968098	--	968098	--	1045546
			СП - 8%			--	--	--	--		77448	
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,9219693	52021,59	5616,96	204027	22030	124201	57219	282146
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	57796	5083		20900	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,8580308	52611,05	5616,96	150364	16053	90509	43230	209082
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	43802	3704		15488	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1835835	363720,00	--	66773	--	66773	--	72115
			СП - 8%			--	--	--	--		5342	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9820665	319932,00	--	634126	--	634126	--	684856
			СП - 8%			--	--	--	--		50730	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	18,8173538	52021,59	5616,96	978909	105696	595913	274535	1353720
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	277300	24387		100275	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	13,7126462	52611,05	5616,96	721437	77024	434255	207416	1003161
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	210158	17772		74308	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,258158	363720,00	--	93897	--	93897	--	101409
			СП - 8%			--	--	--	--		7512	
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,403732	319932,00	--	769031	--	769031	--	830553
			СП - 8%			--	--	--	--		61522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35768343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2270
			Сметная заработная плата	Тенге					4407486			
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											
61	61	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	69,97	86146,30	2784,58	6027657	194837	3609749	2069137	8744538
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2223071	50706		647744	
62	62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,002881	363720,00	--	364768	--	364768	--	393949
			СП - 8%			--	--	--	--		29181	
63	63	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,492395	348731,00	--	520444	--	520444	--	562080
			СП - 8%			--	--	--	--		41636	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,459219	319932,00	--	3986103	--	3986103	--	4304991
			СП - 8%			--	--	--	--		318888	
65	65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,79	86146,30	2784,58	5926004	191552	3548871	2034243	8597067
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2185581	49851		636820	
66	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,010565	363720,00	--	367563	--	367563	--	396968
			СП - 8%			--	--	--	--		29405	
67	67	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,39869	348731,00	--	139036	--	139036	--	150159
			СП - 8%			--	--	--	--		11123	
68	68	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,034346	319932,00	--	3850172	--	3850172	--	4158186
			СП - 8%			--	--	--	--		308014	
69	69	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,79	86146,30	2784,58	5926004	191552	3548871	2034243	8597067
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2185581	49851		636820	
70	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,010565	363720,00	--	367563	--	367563	--	396968
			СП - 8%			--	--	--	--		29405	
71	71	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,332772	348731,00	--	116048	--	116048	--	125332
			СП - 8%			--	--	--	--		9284	
72	72	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,747556	319932,00	--	4398283	--	4398283	--	4750146
			СП - 8%			--	--	--	--		351863	
73	73	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	137,66	86146,30	2784,58	11858900	383325	7101872	4070851	17204132
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	4373703	99759		1274381	
74	74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,02113	363720,00	--	735125	--	735125	--	793935
			СП - 8%			--	--	--	--		58810	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,617528	348731,00	--	215351	--	215351	--	232579
			СП - 8%			--	--	--	--		17228	
76	76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,597706	319932,00	--	9469253	--	9469253	--	10226793
			СП - 8%			--	--	--	--		757540	
77	77	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,83	86146,30	2784,58	5929450	191663	3550935	2035426	8602066
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2186852	49880		637190	
78	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,010565	363720,00	--	367563	--	367563	--	396968
			СП - 8%			--	--	--	--		29405	
79	80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,312908	348731,00	--	109121	--	109121	--	117851
			СП - 8%			--	--	--	--		8730	
80	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,555635	319932,00	--	4656813	--	4656813	--	5029358
			СП - 8%			--	--	--	--		372545	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83781133				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7121
			Сметная заработная плата	Тенге					13454835			
	РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 81/=											
81	104	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,25	16670,39	232,60	20838	291	10313	9375	32630
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	10234	69		2417	
82	105	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,25	4473,38	218,20	5592	273	--	4902	11333
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	5319	68		839	
83	106	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,25	51783,69	11648,20	64730	14560	32160	19655	91136
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	18010	3589		6751	
84	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011424	363720,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
85	108	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12642	319932,00	--	40446	--	40446	--	43682
			СП - 8%			--	--	--	--		3236	
86	109	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009103	405758,00	--	3694	--	3694	--	3989

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
87	110	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,25	16670,39	232,60	54179	756	26816	24376	84839
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	26607	179		6284	
88	111	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,25	4473,38	218,20	14538	709	--	12745	29466
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	13829	176		2183	
89	112	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,25	51783,69	11648,20	168297	37857	83614	51104	236953
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	46826	9332		17552	
90	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	363720,00	--	6460	--	6460	--	6977
			СП - 8%			--	--	--	--		517	
91	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,365722	319932,00	--	117006	--	117006	--	126366
			СП - 8%			--	--	--	--		9360	
92	115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,028184	405758,00	--	11436	--	11436	--	12351
			СП - 8%			--	--	--	--		915	
93	116	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	16670,39	232,60	96355	1344	47691	43351	150883
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	47320	318		11176	
94	117	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	4473,38	218,20	25856	1261	--	22666	52404
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	24595	313		3882	
95	118	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	5,78	51783,69	11648,20	299310	67327	148704	90887	421413
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	83279	16597		31216	
96	119	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	16997,87	232,60	98248	1344	47691	45074	154787
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	49213	318		11466	
97	120	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	4643,59	218,20	26840	1261	--	23562	54434
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	25579	313		4032	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	**121**	**1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м^3 бетона**	**5,78**	**52360,02**	**11648,20**	**302641**	**67327**	**148704**	**93918**	**428284**
			НР - 91%; СП - 8%			**14984,48**	**2871,40**	**86610**	**16597**		**31725**	
99	**122**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,079392**	**363720,00**	**--**	**28876**	**--**	**28876**	**--**	**31186**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2310**	
100	**123**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,201856**	**319932,00**	**--**	**384512**	**--**	**384512**	**--**	**415273**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30761**	
101	**124**	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,113748**	**405758,00**	**--**	**46154**	**--**	**46154**	**--**	**49846**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3692**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2442719**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**240**
			Сметная заработная плата	Тенге					**485290**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**121992195**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**17648769**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2868170**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**698842**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**75742470**		
			- Накладные расходы	Тенге							**16696325**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9036459**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**746 350 047**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Прочие затраты:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**6 717 150**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**753 067 197**						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны застройки 0,24%	Тенге		**1 807 361**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**754 874 559**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**15 097 491**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**769 972 050**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**769 972 050**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Итого прочие затраты:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2023 год 23% СМР	Тенге		**177 093 571**						
			в том числе на 2023 год 23% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе на 2023 год 23% прочие затраты	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 23% К=1,079	Тенге		**191 083 964**						
			НДС на 2023 год 12%			**22 930 076**						
			в том числе на 2024 год 77% СМР	Тенге		**592 878 478**						
			в том числе на 2024 год 77% оборудование	Тенге		**0**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2024 год 77% прочие затраты	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 77% К=1,163	Тенге		689 517 670						
			НДС на 2024 год 12%	Тенге		82 742 120						
			Итого по акту:	Тенге		986 273 830						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597
Руководитель филиала

Алдабергенов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Мухамедин А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Шаров А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044

Эксперт **Имангали К.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «EnDraft», БИН 071140015630

Директор **Чимбаева С.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Максут Б.Ә.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)