Наименование объекта: **"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"**

Полная сметная стоимость - 11 556 310 745,84

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Лимит финансирования на 2023 год - 146 301 402,31

Подпрограмма 119 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

Лимит финансирования на 2024 год - 3 893 368 357

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Лимит финансирования на 2025 год - 7 516 640 986,53

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Адрес: РК, г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, д. 74/1, б. 8, н.п. 2

БИН: 070340007367

ИИК: KZ738562203109263050

БИК: KCJBKZKX

СПРАВКА №5 от 28.08.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		№299	17.08.2023					
		№299/1	24.11.2023					
		№299/4	15.02.2024					

Спецификa	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость единицы работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполнени. объем за Август месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма Аванса за 2024 год	*сумма Аванса погашения за 2024 год (30%)*	*сумма за вычетом Аванса 2024 года*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
431	**"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"**	**тенге**	**127 866 166,09**	**1 417 635 986,82**	**38 359 849,83**	**89 506 316,27**	**0,00**	**1 083 612 603,96**	**0,00**	**89 506 316,27**	**1 083 612 603,96**
	Итого:	**тенге**	**127 866 166,09**	**1 417 635 986,82**	**38 359 849,83**	**89 506 316,27**	**0,00**	**1 083 612 603,96**	**0,00**	**89 506 316,27**	**1 083 612 603,96**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИЭРК"

Ауракиров А.Б.

Руководитель управления развития групповых водопроводов
"Комитет водного хозяйства МВРИЭРК"

Турлыбеков Б.А.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздоринновация"

Тургынбаев Н. А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Руководитель проекта

Садырбай К.К.

Форма 4

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" РК, г. Атырау, пр. Әбілқайыр Хан, д. 74/1, б. 8, н.п. 2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **Водовод исходной воды В0, Водовод питьевой воды В1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ №5 за Август 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 06-01-02 Водовод исходной воды В0 (от ВК8(Скв.15) до ВК9 труба 200х11,9мм-658,5м, от ВК9 до ПК108 труба 200х11,9мм-1083,9м, от ВК9 до ВК11(Скв16) труба 110х6,6мм-670,7м)												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
			Земляные работы									
			Мокрый грунт									
1	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	25337,45	115,39	115,39	2923688	2923689	–	386649	3 575 114,00
						–	21,19	–	536901		264776	
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	196,01	252,63	121,63	49518	23840	–	26156	81 728,00
						131,00	54,33	25677	10649		6055	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	25337,45	80,32	80,32	2035104	2035104	–	434284	2 667 020,00
						–	23,80	–	603031		197632	
4	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	25337,45	56,29	56,29	1426245	1426245	–	304303	1 868 890,00
						–	16,68	–	422629		138342	
5	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	25337,45	27,80	27,80	704381	704382	–	150251	923 043,00
						–	8,24	–	208781		68411	
			Сухой грунт									
6	8	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	3777,46	115,39	115,39	435881	435881	–	57644	532 999,00
						–	21,19	–	80044		39474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	45,79	252,63	121,63	11568	5570	–	6110	19 093,00
						131,00	54,33	5998	2488		1414	
8	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	3777,46	80,32	80,32	303406	303406	–	64746	397 616,00
						–	23,80	–	89904		29464	
9	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3777,46	56,29	56,29	212633	212633	–	45367	278 625,00
						–	16,68	–	63008		20625	
10	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	3777,46	27,80	27,80	105013	105013	–	22400	137 612,00
						–	8,24	–	31126		10199	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8207437	8175763	–	1497910	10 481 740,00
								31675	2048561	–	776392	
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
15	82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,6707	603775,65	280295,81	404952	187994	–	271494	730 561,00
						323479,84	85400,37	216958	57278		54116	
16	87	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,7424	1551211,63	1140049,87	2702831	1986423	–	1198575	4 213 518,00
						411161,76	283673,72	716408	494273		312112	
17	91	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	670,7	2542,00	–	1704919	–	1704919	–	1 841 313,00
						–	–	–	–		136394	
18	96	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	1742,4	8037,00	–	14003669	–	14003669	–	15 123 963,00
						–	–	–	–		1120294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18816371	2174417	15708588	1470069	21 909 355,00
								933366	551551	–	1622916	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32 391 095,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				965041				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10350180			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2600112			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15708588		
			- Накладные расходы	Тенге							2967979	
			- Сметная прибыль	Тенге							2399308	
Локальная смета 06-01-03 Водовод питьевой воды В1												
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы (от ПК112 до ПК102 - 1000м траншея)									
			Земляные работы									
			Мокрый грунт									
1	1	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	11999,55	115,39	115,39	1384628	1384628	–	183113	1 693 136,00
						–	21,19	–	254270		125395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	161,65	252,63	121,63	40838	19661	–	21571	67 402,00
						131,00	54,33	21176	8782		4993	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	11999,55	80,32	80,32	963804	963804	–	205672	1 263 073,00
						–	23,80	–	285589		93596	
4	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11999,55	56,29	56,29	675455	675454	–	144115	885 087,00
						–	16,68	–	200152		65518	
5	7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	11999,55	27,80	27,80	333587	333587	–	71157	437 143,00
						–	8,24	–	98876		32399	
			Сухой грунт									
6	8	1101-0101-0238 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	3668,33	115,39	115,39	423289	423289	–	55979	517 602,00
						–	21,19	–	77732		38334	
7	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	71,42	252,63	121,63	18043	8687	–	9530	29 779,00
						131,00	54,33	9356	3880		2206	
8	10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м³ грунта	3668,33	80,32	80,32	294640	294640	–	62875	386 128,00
						–	23,80	–	87306		28613	
9	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3668,33	56,29	56,29	206490	206491	–	44057	270 576,00
						–	16,68	–	61188		20029	
10	14	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	3668,33	27,80	27,80	101980	101980	–	21753	133 638,00
						–	8,24	–	30227		9904	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4442754	4412221	–	819822	5 683 564,00
								30532	1108002	–	420987	
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы (от ПК112 до ПК102 - 2000м труба)									
11	75	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2	3127862,70	2378052,03	6255725	4756104	–	2958981	9 951 882,00
						749810,67	744623,93	1499621	1489248		737176	
12	79	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	2000	25738,00	–	51476000	–	51476000	–	55 594 080,00
						–	–	–	–		4118080	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57731725	4756104	51476000	2958981	65 545 962,00
								1499621	1489248	–	4855256	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								71 229 525,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1530153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9168325			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2597250			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51476000		
			- Накладные расходы	Тенге							3778803	
			- Сметная прибыль	Тенге							5276243	
			Итого по акту выполненных работ									103 620 620
			Временные здания и сооружения	3,7%								3 833 963
			Итого с временными:									107 454 583
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								2 030 892
			Итого с дополнительными затратами:									109 485 475
			Непредвиденные работы и затраты	2%								2 189 709
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									111 675 184
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								44 348 503
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								69 515 341
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								6 311 124
			Итого в сметных ценах:									**120 174 968**
			НДС 2023 г. - 12%	12%								5 321 820
			НДС 2024 г. - 12%	12%								8 341 841
			НДС 2025 г. - 12%	12%								757 335
			Итого налог на добавленную стоимость:									**14 420 996**
			Всего с НДС:									**134 595 964**
			Итого с учетом скидки 5%	**К=0,95**								**127 866 166,09**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Председателя
Аубакиров А.Б.

Руководитель управления развития групповых водопроводов
Турлыбеков Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
Тургинбаев Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
Бакитов А.М.

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Садырбай К.К.