Заказчик: ТОО «Otbasy Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «TALAP PROJECT»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№132/Otbasy	29.09.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства	2 516 096 129,00	737 586 802,68	1 904 025 010,00	625 138 455,00					88 510 416,32	826 097 219,00

Заказчик:

Директор ТОО «Otbasy Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Эксперт ТОО «Строй Потенциал»

_____ **Имангали К.Ж.**

Авторский надзор:

Директор ТОО «TALAP PROJECT»

_____ **Калмаганбетов М.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

ТОО «Engineering Services»

Эксперт_____ **Шаров А.С.**

Эксперт_____ **Мухамедин А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «TALAP PROJECT», БИН 011040008574**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **«Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№132/Otbasy от 29.09.2023 года**

Акт выполненных работ №3

за **февраль месяц 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БЛОК 1											
	Локальная смета 02-01-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 15/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	14,2598306	52021,59	5616,96	741819	80097	451584	208043	1025851
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	210138	18481		75989	
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Kтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	9,0261694	52611,05	5616,96	474876	50700	285842	136529	660317
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	138334	11698		48912	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,317268	363720,00	--	115397	--	115397	--	124629
			СП - 8%			--	--	--	--		9232	
4	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,6393804	348731,00	--	222972	--	222972	--	240810
			СП - 8%			--	--	--	--		17838	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,8524706	319932,00	--	592665	--	592665	--	640078
			СП - 8%			--	--	--	--		47413	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,327088	52021,59	5616,96	329145	35539	200368	92309	455170
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	93238	8200		33716	
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,004912	52611,05	5616,96	210703	22495	126829	60578	292983
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	61379	5190		21702	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1425891	363720,00	--	51863	--	51863	--	56012
			СП - 8%			--	--	--	--		4149	
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3494304	348731,00	--	121857	--	121857	--	131606
			СП - 8%			--	--	--	--		9749	
10	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6626064	319932,00	--	211989	--	211989	--	228948
			СП - 8%			--	--	--	--		16959	
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,8856156	52021,59	5616,96	514265	55527	313060	144226	711170
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	145678	12812		52679	
12	12	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,2573844	52611,05	5616,96	329208	35148	198160	94648	457765
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	95900	8110		33908	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2057436	363720,00	--	74833	--	74833	--	80820
			СП - 8%			--	--	--	--		5987	
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5116596	348731,00	--	178432	--	178432	--	192707
			СП - 8%			--	--	--	--		14275	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0687116	319932,00	--	341915	--	341915	--	369268
			СП - 8%			--	--	--	--		27353	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	8,7851726	52021,59	5616,96	457019	49346	278211	128171	632005
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	129462	11386		46815	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,5608274	52611,05	5616,96	292561	31235	176102	84112	406807
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	85224	7207		30134	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1955439	363720,00	--	71123	--	71123	--	76813
			СП - 8%			--	--	--	--		5690	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3736884	348731,00	--	130317	--	130317	--	140742
			СП - 8%			--	--	--	--		10425	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1973465	319932,00	--	383069	--	383069	--	413715
			СП - 8%			--	--	--	--		30646	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,755101	52021,59	5616,96	195346	21093	118916	54785	270141
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	55337	4867		20010	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,376899	52611,05	5616,96	125051	13350	75273	35953	173884
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	36428	3080		12880	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0936189	363720,00	--	34051	--	34051	--	36775
			СП - 8%			--	--	--	--		2724	
24	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2577234	348731,00	--	89876	--	89876	--	97066
			СП - 8%			--	--	--	--		7190	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4833264	319932,00	--	154632	--	154632	--	167003
			СП - 8%			--	--	--	--		12371	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,8078176	52021,59	5616,96	406175	43856	247260	113912	561694
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	115059	10119		41607	
27	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,9421824	52611,05	5616,96	260013	27760	156510	74755	361549
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	75743	6405		26781	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1999344	363720,00	--	72720	--	72720	--	78538
			СП - 8%			--	--	--	--		5818	
29	29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6552352	319932,00	--	849495	--	849495	--	917455
			СП - 8%			--	--	--	--		67960	
30	30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,2725342	52021,59	5616,96	118221	12765	71967	33155	163486
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	33489	2945		12110	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,4384658	52611,05	5616,96	75679	8080	45553	21758	105232
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	22046	1864		7795	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0711804	363720,00	--	25890	--	25890	--	27961
			СП - 8%			--	--	--	--		2071	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9287826	319932,00	--	297147	--	297147	--	320919
			СП - 8%			--	--	--	--		23772	
34	34	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,8463192	52021,59	5616,96	96048	10371	58469	26937	132824
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	27208	2393		9839	
35	35	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,1686808	52611,05	5616,96	61486	6565	37010	17677	85496
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	17911	1515		6333	
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0733536	363720,00	--	26680	--	26680	--	28814
			СП - 8%			--	--	--	--		2134	
37	37	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,125928	348731,00	--	43915	--	43915	--	47428
			СП - 8%			--	--	--	--		3513	
38	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2755308	319932,00	--	88151	--	88151	--	95203
			СП - 8%			--	--	--	--		7052	
39	39	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,8463192	52021,59	5616,96	96048	10371	58469	26937	132824
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	27208	2393		9839	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,1686808	52611,05	5616,96	61486	6565	37010	17677	85496
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	17911	1515		6333	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0733536	363720,00	--	26680	--	26680	--	28814
			СП - 8%			--	--	--	--		2134	
42	42	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,119376	348731,00	--	41630	--	41630	--	44960
			СП - 8%			--	--	--	--		3330	
43	43	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,286917	319932,00	--	91794	--	91794	--	99138
			СП - 8%			--	--	--	--		7344	
44	44	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,6344495	52021,59	5616,96	137048	14797	83429	38435	189522
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	38822	3414		14039	
45	45	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,6675505	52611,05	5616,96	87732	9366	52809	25223	121992
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	25557	2161		9036	
46	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0923328	363720,00	--	33583	--	33583	--	36270
			СП - 8%			--	--	--	--		2687	
47	47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1650998	319932,00	--	372753	--	372753	--	402573
			СП - 8%			--	--	--	--		29820	
48	48	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,8463192	52021,59	5616,96	96048	10371	58469	26937	132824
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	27208	2393		9839	
49	49	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,1686808	52611,05	5616,96	61486	6565	37010	17677	85496
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	17911	1515		6333	
50	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0733536	363720,00	--	26680	--	26680	--	28814
			СП - 8%			--	--	--	--		2134	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,129456	348731,00	--	45145	--	45145	--	48757
			СП - 8%			--	--	--	--		3612	
52	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3259518	319932,00	--	104282	--	104282	--	112625
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,4244951	52021,59	5616,96	490277	52937	298457	137498	677997
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	138883	12214		50222	
54	54	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,9655049	52611,05	5616,96	313851	33508	188917	90234	436411
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	91426	7731		32327	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2029623	363720,00	--	73821	--	73821	--	79727
			СП - 8%			--	--	--	--		5906	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8982286	319932,00	--	927236	--	927236	--	1001415
			СП - 8%			--	--	--	--		74179	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,7906449	52021,59	5616,96	301239	32526	183380	84482	416579
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	85333	7505		30858	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,6653551	52611,05	5616,96	192838	20588	116075	55442	268142
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	56175	4750		19862	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1887894	363720,00	--	68666	--	68666	--	74159
			СП - 8%			--	--	--	--		5493	
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,316978	319932,00	--	741275	--	741275	--	800577
			СП - 8%			--	--	--	--		59302	
61	61	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	5,6730684	52021,59	5616,96	295122	31865	179657	82767	408120
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	83600	7352		30231	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,5909316	52611,05	5616,96	188923	20170	113719	54316	262698
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	55034	4654		19459	
63	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808704	363720,00	--	29414	--	29414	--	31767
			СП - 8%			--	--	--	--		2353	
64	64	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0248031	348731,00	--	8650	--	8650	--	9342
			СП - 8%			--	--	--	--		692	
65	65	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5020256	319932,00	--	480546	--	480546	--	518990
			СП - 8%			--	--	--	--		38444	
66	66	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,0295114	52021,59	5616,96	469730	50718	285950	131736	649583
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	133062	11702		48117	
67	67	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,7154886	52611,05	5616,96	300698	32103	181000	86452	418122
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	87595	7407		30972	
68	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2260224	363720,00	--	82209	--	82209	--	88786
			СП - 8%			--	--	--	--		6577	
69	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5479772	319932,00	--	495247	--	495247	--	534867
			СП - 8%			--	--	--	--		39620	
70	70	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,6358166	52021,59	5616,96	397227	42890	241813	111403	549320
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	112524	9896		40690	
71	71	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,5391834	52611,05	5616,96	344033	36730	207085	98911	478379
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100218	8475		35436	
72	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1957335	363720,00	--	71192	--	71192	--	76887
			СП - 8%			--	--	--	--		5695	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3877014	348731,00	--	135203	--	135203	--	146019
			СП - 8%			--	--	--	--		10816	
74	74	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0763628	319932,00	--	344363	--	344363	--	371912
			СП - 8%			--	--	--	--		27549	
75	75	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,4972185	52021,59	5616,96	129909	14026	79083	36433	179649
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	36800	3236		13307	
76	76	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,8197816	52611,05	5616,96	95741	10221	57630	27526	133128
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	27890	2358		9861	
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082749	363720,00	--	30097	--	30097	--	32505
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
78	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,214596	348731,00	--	74836	--	74836	--	80823
			СП - 8%			--	--	--	--		5987	
79	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3065616	319932,00	--	98079	--	98079	--	105925
			СП - 8%			--	--	--	--		7846	
80	80	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,4972185	52021,59	5616,96	129909	14026	79083	36433	179649
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	36800	3236		13307	
81	81	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,8197816	52611,05	5616,96	95741	10221	57630	27526	133128
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	27890	2358		9861	
82	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,082749	363720,00	--	30097	--	30097	--	32505
			СП - 8%			--	--	--	--		2408	
83	83	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0825918	348731,00	--	28802	--	28802	--	31106
			СП - 8%			--	--	--	--		2304	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5015616	319932,00	--	160466	--	160466	--	173303
			СП - 8%			--	--	--	--		12837	
85	85	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,0160985	52021,59	5616,96	156902	16941	95515	44003	216978
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	44446	3909		16072	
86	86	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,1979016	52611,05	5616,96	115634	12346	69603	33245	160790
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	33685	2849		11910	
87	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1270737	363720,00	--	46219	--	46219	--	49917
			СП - 8%			--	--	--	--		3698	
88	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0248358	348731,00	--	8661	--	8661	--	9354
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
89	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,978264	319932,00	--	312978	--	312978	--	338016
			СП - 8%			--	--	--	--		25038	
90	90	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,9370434	52021,59	5616,96	256833	27731	156348	72029	355171
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	72754	6398		26309	
91	91	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,5189566	52611,05	5616,96	185136	19766	111439	53227	257432
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	53931	4561		19069	
92	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2064768	363720,00	--	75100	--	75100	--	81108
			СП - 8%			--	--	--	--		6008	
93	93	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,353792	348731,00	--	123378	--	123378	--	133248
			СП - 8%			--	--	--	--		9870	
94	94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7816272	319932,00	--	250068	--	250068	--	270073
			СП - 8%			--	--	--	--		20005	
95	95	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	24,259006	52021,59	5616,96	1261992	136262	768240	353926	1745191

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	357490	31440		129273	
96	96	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	17,290994	52611,05	5616,96	909697	97123	547575	261542	1264938
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	264999	22409		93699	
97	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86032	363720,00	--	312916	--	312916	--	337949
			СП - 8%			--	--	--	--		25033	
98	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,24313	319932,00	--	2317309	--	2317309	--	2502694
			СП - 8%			--	--	--	--		185385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29664166				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1897
			Сметная заработная плата	Тенге					3691829			
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 42/=											
99	116	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	88,61	86146,30	2784,58	7633424	246742	4571385	2620355	11074082
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2815297	64214		820303	
100	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,044315	363720,00	--	379838	--	379838	--	410225
			СП - 8%			--	--	--	--		30387	
101	118	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,206166	348731,00	--	71896	--	71896	--	77648
			СП - 8%			--	--	--	--		5752	
102	119	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,783344	319932,00	--	5049597	--	5049597	--	5453565
			СП - 8%			--	--	--	--		403968	
103	120	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	177,22	86146,30	2784,58	15266847	493483	9142769	5240711	22148163
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	5630595	128428		1640605	
104	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,088926	363720,00	--	759784	--	759784	--	820567
			СП - 8%			--	--	--	--		60783	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	122	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,662156	348731,00	--	230914	--	230914	--	249387
			СП - 8%			--	--	--	--		18473	
106	123	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	30,13705	319932,00	--	9641807	--	9641807	--	10413152
			СП - 8%			--	--	--	--		771345	
107	124	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	88,61	86146,30	2784,58	7633424	246742	4571385	2620355	11074082
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2815297	64214		820303	
108	125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,767156	363720,00	--	279030	--	279030	--	301352
			СП - 8%			--	--	--	--		22322	
109	126	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,12588	350402,00	--	44109	--	44109	--	47638
			СП - 8%			--	--	--	--		3529	
110	127	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,503757	348731,00	--	175676	--	175676	--	189730
			СП - 8%			--	--	--	--		14054	
111	128	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,761467	319932,00	--	6002394	--	6002394	--	6482585
			СП - 8%			--	--	--	--		480191	
112	129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,38	86146,30	2784,58	118882	3843	71194	40809	172466
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	43845	1000		12775	
113	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004671	363720,00	--	1699	--	1699	--	1835
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
114	131	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,011858	350402,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
115	132	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,195338	319932,00	--	62495	--	62495	--	67495
			СП - 8%			--	--	--	--		5000	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	133	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,51	86146,30	2784,58	302374	9774	181081	103797	438665
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	111519	2544		32494	
117	134	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0129751	363720,00	--	4719	--	4719	--	5097
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
118	135	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6151039	319932,00	--	196791	--	196791	--	212534
			СП - 8%			--	--	--	--		15743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69644755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6178
			Сметная заработная плата	Тенге					11676953			
			РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 89/=									
119	143	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	0,62	16670,39	232,60	10336	144	5116	4650	16185
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	5076	34		1199	
120	144	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	0,62	4473,38	218,20	2773	136	--	2431	5621
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	2638	34		416	
121	145	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	0,62	51783,69	11648,20	32106	7222	15951	9749	45204
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	8933	1780		3348	
122	146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049848	363720,00	--	1813	--	1813	--	1958
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
123	147	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0600128	319932,00	--	19200	--	19200	--	20736
			СП - 8%			--	--	--	--		1536	
124	148	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0035768	405758,00	--	1451	--	1451	--	1567
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
125	149	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,168	16670,39	232,60	19471	271	9638	8760	30490
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	9562	64		2259	
126	150	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,168	4473,38	218,20	5225	255	--	4580	10590
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	4970	63		784	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	151	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,168	51783,69	11648,20	60483	13605	30049	18366	85157
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	16829	3354		6308	
128	152	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006984	363720,00	--	2540	--	2540	--	2743
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
129	153	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1346744	319932,00	--	43087	--	43087	--	46534
			СП - 8%			--	--	--	--		3447	
130	154	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0112736	405758,00	--	4574	--	4574	--	4940
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
131	159	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	11,68	4643,59	218,20	54237	2549	--	47612	109997
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	51689	633		8148	
132	160	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	11,68	52360,02	11648,20	611565	136051	300495	189787	865460
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	175019	33538		64108	
133	161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06984	363720,00	--	25402	--	25402	--	27434
			СП - 8%			--	--	--	--		2032	
134	162	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,202336	319932,00	--	384666	--	384666	--	415439
			СП - 8%			--	--	--	--		30773	
135	163	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,112736	405758,00	--	45744	--	45744	--	49403
			СП - 8%			--	--	--	--		3659	
136	164	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	3,79	16997,87	232,60	64422	882	31271	29555	101495
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	32269	209		7518	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	165	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м^3 бетона	3,79	4643,59	218,20	17599	827	--	15450	35692
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	16772	205		2644	
138	166	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м^3 бетона	3,79	52360,02	11648,20	198444	44147	97506	61583	280829
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	56791	10883		20802	
139	167	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034269	363720,00	--	12464	--	12464	--	13461
			СП - 8%			--	--	--	--		997	
140	168	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,433874	319932,00	--	138810	--	138810	--	149915
			СП - 8%			--	--	--	--		11105	
141	169	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02048	405758,00	--	8310	--	8310	--	8975
			СП - 8%			--	--	--	--		665	
142	170	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м^3 бетона	3,2	16670,39	232,60	53345	744	26403	24001	83533
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	26198	176		6188	
143	171	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м^3 бетона	3,2	4473,38	218,20	14315	698	--	12549	29013
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	13617	173		2149	
144	172	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м^3 бетона	3,2	51783,69	11648,20	165708	37274	82328	50318	233308
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	46106	9188		17282	
145	173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014976	363720,00	--	5447	--	5447	--	5883
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
146	174	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,27204	319932,00	--	87034	--	87034	--	93997
			СП - 8%			--	--	--	--		6963	
147	175	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03871	405758,00	--	15707	--	15707	--	16964
			СП - 8%			--	--	--	--		1257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2792522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					526803			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102101443**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15280748				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2520049			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					614837			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62272597		
			- Накладные расходы	Тенге							14464983	
			- Сметная прибыль	Тенге							7563068	
	БЛОК 2											
	Локальная смета 02-02-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	28,781759	52021,59	5616,96	1497273	161666	911468	419911	2070558
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	424139	37301		153375	
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	18,218241	52611,05	5616,96	958481	102331	576940	275567	1332772
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	279210	23611		98724	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,507286	363720,00	--	184510	--	184510	--	199271
			СП - 8%			--	--	--	--		14761	
4	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,214	348731,00	--	423359	--	423359	--	457228
			СП - 8%			--	--	--	--		33869	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,915196	319932,00	--	1252596	--	1252596	--	1352804
			СП - 8%			--	--	--	--		100208	
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	11,2481564	52021,59	5616,96	585147	63181	356209	164105	809192
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	165757	14578		59940	
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	7,1198436	52611,05	5616,96	374582	39991	225473	107694	520858
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	109118	9227		38582	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1966204	363720,00	--	71515	--	71515	--	77236
			СП - 8%			--	--	--	--		5721	
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,4761432	348731,00	--	166046	--	166046	--	179330
			СП - 8%			--	--	--	--		13284	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,460424	319932,00	--	467236	--	467236	--	504615
			СП - 8%			--	--	--	--		37379	
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	12,6443778	52021,59	5616,96	657781	71023	400426	184475	909636
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	186332	16387		67380	
12	12	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	8,0036222	52611,05	5616,96	421079	44956	253461	121062	585512
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	122662	10373		43371	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2215764	363720,00	--	80592	--	80592	--	87039
			СП - 8%			--	--	--	--		6447	
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5420832	348731,00	--	189041	--	189041	--	204164
			СП - 8%			--	--	--	--		15123	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5882176	319932,00	--	508122	--	508122	--	548772
			СП - 8%			--	--	--	--		40650	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	8,392026	52021,59	5616,96	436567	47138	265761	122435	603722
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	123668	10876		44720	
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,311974	52611,05	5616,96	279469	29837	168222	80348	388603
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	81410	6884		28785	
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1518932	363720,00	--	55247	--	55247	--	59667
			СП - 8%			--	--	--	--		4420	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,342292	348731,00	--	119368	--	119368	--	128917
			СП - 8%			--	--	--	--		9549	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1645152	319932,00	--	372566	--	372566	--	402371
			СП - 8%			--	--	--	--		29805	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,9909055	52021,59	5616,96	363678	39267	221390	101994	502925
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	103021	9060		37254	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,4250945	52611,05	5616,96	232809	24856	140135	66933	323722
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	67818	5735		23979	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1651176	363720,00	--	60057	--	60057	--	64862
			СП - 8%			--	--	--	--		4805	
24	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1527456	348731,00	--	53267	--	53267	--	57528
			СП - 8%			--	--	--	--		4261	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,030024	319932,00	--	649470	--	649470	--	701428
			СП - 8%			--	--	--	--		51958	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,8212899	52021,59	5616,96	406876	43931	247687	114108	562663
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	115258	10136		41679	
27	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,9507101	52611,05	5616,96	260462	27808	156780	74884	362173
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	75874	6416		26828	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,150674	363720,00	--	54803	--	54803	--	59187
			СП - 8%			--	--	--	--		4384	
29	29	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,228564	348731,00	--	79707	--	79707	--	86084
			СП - 8%			--	--	--	--		6377	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3251648	319932,00	--	423963	--	423963	--	457880
			СП - 8%			--	--	--	--		33917	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,4201694	52021,59	5616,96	333987	36062	203315	93667	461866
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	94610	8321		34212	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³	4,0638306	52611,05	5616,96	213802	22827	128693	61469	297293
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	62282	5267		22022	
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2020352	363720,00	--	73484	--	73484	--	79363
			СП - 8%			--	--	--	--		5879	
34	34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1673824	319932,00	--	693415	--	693415	--	748888
			СП - 8%			--	--	--	--		55473	
			ДЖМ-6 ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ t=250 - 2шт /лист									
35	35	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м³	19,9941368	52021,59	5616,96	1040127	112307	633179	291704	1438377
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	294641	25913		106546	
36	36	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³	12,6558632	52611,05	5616,96	665838	71087	400789	191431	925851
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	193962	16402		68581	
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,400427	363720,00	--	145643	--	145643	--	157294
			СП - 8%			--	--	--	--		11651	
38	38	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,824978	348731,00	--	287695	--	287695	--	310711
			СП - 8%			--	--	--	--		23016	
39	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,870332	319932,00	--	918311	--	918311	--	991776
			СП - 8%			--	--	--	--		73465	
			ДЖМ-7 ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНАЯ t=250 - 2шт /лист									
40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	м³	9,6694463	52021,59	5616,96	503020	54313	306214	141072	695619
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	142493	12532		51527	
41	41	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³	6,1205537	52611,05	5616,96	322009	34379	193827	92579	447755
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93803	7932		33167	
42	42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27505	363720,00	--	100041	--	100041	--	108044
			СП - 8%			--	--	--	--		8003	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	43	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,676075	348731,00	--	235768	--	235768	--	254629
			СП - 8%			--	--	--	--		18861	
44	44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,244304	319932,00	--	398093	--	398093	--	429940
			СП - 8%			--	--	--	--		31847	
45	45	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2285342	52021,59	5616,96	480083	51836	292252	134639	663900
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135995	11960		49178	
46	46	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,8414658	52611,05	5616,96	307326	32812	184989	88357	427338
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	89525	7571		31655	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,273326	363720,00	--	99414	--	99414	--	107367
			СП - 8%			--	--	--	--		7953	
48	48	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,655042	348731,00	--	228433	--	228433	--	246708
			СП - 8%			--	--	--	--		18275	
49	49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,082008	319932,00	--	346169	--	346169	--	373863
			СП - 8%			--	--	--	--		27694	
50	50	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2739484	52021,59	5616,96	482446	52091	293691	135302	667168
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	136664	12019		49420	
51	51	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	7,9420516	52611,05	5616,96	417840	44610	251511	120131	581008
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	121719	10293		43038	
52	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,181342	363720,00	--	65958	--	65958	--	71235
			СП - 8%			--	--	--	--		5277	
53	53	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,0214904	319932,00	--	646739	--	646739	--	698478
			СП - 8%			--	--	--	--		51739	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,3942154	52021,59	5616,96	488702	52767	297498	137057	675819
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	138437	12175		50061	
55	55	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,8457846	52611,05	5616,96	360164	38452	216795	103549	500809
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	104917	8872		37097	
56	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,217658	363720,00	--	79167	--	79167	--	85500
			СП - 8%			--	--	--	--		6333	
57	57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,60831	319932,00	--	514550	--	514550	--	555714
			СП - 8%			--	--	--	--		41164	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,1375754	52021,59	5616,96	163222	17623	99362	45776	225717
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	46237	4066		16720	
59	59	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,2864246	52611,05	5616,96	120291	12843	72407	34584	167265
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	35041	2963		12390	
60	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1485044	363720,00	--	54014	--	54014	--	58335
			СП - 8%			--	--	--	--		4321	
61	61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4868668	319932,00	--	475696	--	475696	--	513752
			СП - 8%			--	--	--	--		38056	
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,1229814	52021,59	5616,96	370549	40009	225573	103921	512427
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	104967	9231		37958	
63	63	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,0770186	52611,05	5616,96	267107	28518	160779	76794	371413
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	77810	6580		27512	
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,252055	363720,00	--	91677	--	91677	--	99011
			СП - 8%			--	--	--	--		7334	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,544826	348731,00	--	189998	--	189998	--	205198
			СП - 8%			--	--	--	--		15200	
66	66	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,837016	319932,00	--	267788	--	267788	--	289211
			СП - 8%			--	--	--	--		21423	
			Плм-2 ПИЛОН МОНОЛИТНЫЙ t=250 - 8шт /лист 29/									
67	67	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,3838508	52021,59	5616,96	1008379	108879	613852	282800	1394473
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	285648	25122		103294	
68	68	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	13,8161492	52611,05	5616,96	726882	77605	437533	208981	1010732
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	211744	17906		74869	
69	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,678896	363720,00	--	246928	--	246928	--	266682
			СП - 8%			--	--	--	--		19754	
70	70	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,477264	348731,00	--	515168	--	515168	--	556381
			СП - 8%			--	--	--	--		41213	
71	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,899264	319932,00	--	927567	--	927567	--	1001772
			СП - 8%			--	--	--	--		74205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34275406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2364
			Сметная заработная плата	Тенге					4590471			
			РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=									
72	89	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	83,18	86146,30	2784,58	7165649	231621	4291251	2459781	10395464
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2642777	60279		770035	
73	90	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,96505	363720,00	--	351008	--	351008	--	379089
			СП - 8%			--	--	--	--		28081	
74	91	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,346184	348731,00	--	120725	--	120725	--	130383

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		9658	
75	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	14,290727	319932,00	--	4572061	--	4572061	--	4937826
			СП - 8%			--	--	--	--		365765	
76	93	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	166,36	86146,30	2784,58	14331298	463243	8582502	4919561	20790929
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	5285553	120558		1540069	
77	94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,930714	363720,00	--	702239	--	702239	--	758418
			СП - 8%			--	--	--	--		56179	
78	95	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,750952	348731,00	--	261880	--	261880	--	282830
			СП - 8%			--	--	--	--		20950	
79	96	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	27,526276	319932,00	--	8806537	--	8806537	--	9511060
			СП - 8%			--	--	--	--		704523	
80	97	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	83,18	86146,30	2784,58	7165649	231621	4291251	2459781	10395464
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2642777	60279		770035	
81	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,951797	363720,00	--	346188	--	346188	--	373883
			СП - 8%			--	--	--	--		27695	
82	99	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,326773	348731,00	--	113956	--	113956	--	123072
			СП - 8%			--	--	--	--		9116	
83	100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	14,029077	319932,00	--	4488351	--	4488351	--	4847419
			СП - 8%			--	--	--	--		359068	
84	101	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	1,38	86146,30	2784,58	118882	3843	71194	40809	172466
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	43845	1000		12775	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004744	363720,00	--	1725	--	1725	--	1863
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
86	103	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,011858	350402,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
87	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,193302	319932,00	--	61843	--	61843	--	66790
			СП - 8%			--	--	--	--		4947	
88	105	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,84	86146,30	2784,58	330802	10693	198105	113556	479906
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	122004	2783		35549	
89	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014532	363720,00	--	5286	--	5286	--	5709
			СП - 8%			--	--	--	--		423	
90	107	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,664612	319932,00	--	212631	--	212631	--	229641
			СП - 8%			--	--	--	--		17010	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63886701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5810
			Сметная заработная плата	Тенге					10981855			
			РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 80/=									
91	127	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	16670,39	232,60	96355	1344	47691	43351	150883
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	47320	318		11176	
92	128	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	4473,38	218,20	25856	1261	--	22666	52404
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	24595	313		3882	
93	129	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	5,78	51783,69	11648,20	299310	67327	148704	90887	421413
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	83279	16597		31216	
94	131	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	4643,59	218,20	26840	1261	--	23562	54434
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	25579	313		4032	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	132	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	11,56	52360,02	11648,20	605282	134653	297408	187837	856568
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	173221	33193		63449	
96	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055494	363720,00	--	20184	--	20184	--	21799
			СП - 8%			--	--	--	--		1615	
97	134	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,901752	319932,00	--	288499	--	288499	--	311579
			СП - 8%			--	--	--	--		23080	
98	135	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09216	405758,00	--	37395	--	37395	--	40387
			СП - 8%			--	--	--	--		2992	
99	137	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,43	4643,59	218,20	20571	967	--	18058	41720
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	19604	240		3090	
100	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022377	363720,00	--	8139	--	8139	--	8790
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
101	140	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,25476	319932,00	--	81506	--	81506	--	88026
			СП - 8%			--	--	--	--		6520	
102	141	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010882	405758,00	--	4415	--	4415	--	4768
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
103	142	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,6	16670,39	232,60	26673	372	13202	12000	41767
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	13099	88		3094	
104	143	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,6	4473,38	218,20	7157	349	--	6274	14506
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	6808	87		1075	
105	144	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,6	51783,69	11648,20	82854	18637	41164	25159	116654
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	23053	4594		8641	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007488	363720,00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
107	146	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,13602	319932,00	--	43517	--	43517	--	46998
			СП - 8%			--	--	--	--		3481	
108	147	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,019302	405758,00	--	7832	--	7832	--	8459
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2284095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					472301			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								100446202
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15378276				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2752197			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					666351			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60274657		
			- Накладные расходы	Тенге							14600611	
			- Сметная прибыль	Тенге							7440458	
			БЛОК 3									
			Локальная смета 02-03-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/									
			РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=									
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	9,2131678	52021,59	5616,96	479284	51750	291765	134415	662795
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135769	11940		49096	
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	6,5668324	52611,05	5616,96	345488	36886	207960	99329	480402
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100642	8511		35585	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,316294	363720,00	--	115042	--	115042	--	124245
			СП - 8%			--	--	--	--		9203	
4	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,57132	348731,00	--	199237	--	199237	--	215176
			СП - 8%			--	--	--	--		15939	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,652526	319932,00	--	528696	--	528696	--	570992
			СП - 8%			--	--	--	--		42296	
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	4,8518012	52021,59	5616,96	252398	27252	153648	70785	349038
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	71498	6288		25855	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,4581988	52611,05	5616,96	181939	19425	109514	52308	252987
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	53000	4482		18740	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,167355	363720,00	--	60870	--	60870	--	65740
			СП - 8%			--	--	--	--		4870	
9	9	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,246528	348731,00	--	85972	--	85972	--	92850
			СП - 8%			--	--	--	--		6878	
10	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,929735	319932,00	--	297452	--	297452	--	321248
			СП - 8%			--	--	--	--		23796	
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	6,9098759	52021,59	5616,96	359463	38812	218824	100811	497096
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	101827	8955		36822	
12	12	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,9251243	52611,05	5616,96	259116	27664	155970	74497	360302
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	75482	6383		26689	
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2406765	363720,00	--	87539	--	87539	--	94542
			СП - 8%			--	--	--	--		7003	
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,488196	348731,00	--	170249	--	170249	--	183869
			СП - 8%			--	--	--	--		13620	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5466065	319932,00	--	494809	--	494809	--	534394
			СП - 8%			--	--	--	--		39585	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,4259006	52021,59	5616,96	126199	13626	76824	35393	174519
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	35749	3144		12927	
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,7290994	52611,05	5616,96	90970	9712	54758	26154	126494
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	26500	2241		9370	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0848935	363720,00	--	30877	--	30877	--	33347
			СП - 8%			--	--	--	--		2470	
19	19	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,173646	348731,00	--	60556	--	60556	--	65400
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50399	319932,00	--	161243	--	161243	--	174142
			СП - 8%			--	--	--	--		12899	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,1229814	52021,59	5616,96	370549	40009	225573	103921	512427
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	104967	9231		37958	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,0770186	52611,05	5616,96	267107	28518	160779	76794	371413
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	77810	6580		27512	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,171718	363720,00	--	62457	--	62457	--	67454
			СП - 8%			--	--	--	--		4997	
24	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,530104	348731,00	--	184864	--	184864	--	199653
			СП - 8%			--	--	--	--		14789	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,069214	319932,00	--	342076	--	342076	--	369442
			СП - 8%			--	--	--	--		27366	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	14,993292	52021,59	5616,96	779975	84216	474812	218744	1078617
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	220947	19431		79897	
27	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	10,686708	52611,05	5616,96	562239	60027	338429	161646	781796
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	163783	13850		57911	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,362492	363720,00	--	131846	--	131846	--	142394
			СП - 8%			--	--	--	--		10548	
29	29	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,11576	348731,00	--	389100	--	389100	--	420228
			СП - 8%			--	--	--	--		31128	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,257372	319932,00	--	722206	--	722206	--	779982
			СП - 8%			--	--	--	--		57776	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	15,1441043	52021,59	5616,96	787820	85064	479587	220944	1089466
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	223169	19627		80701	
32	32	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,5858958	52611,05	5616,96	504324	53843	303569	144995	701265
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	146912	12423		51945	
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2410755	363720,00	--	87684	--	87684	--	94699
			СП - 8%			--	--	--	--		7015	
34	34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,093356	319932,00	--	989664	--	989664	--	1068837
			СП - 8%			--	--	--	--		79173	
35	35	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,9860587	52021,59	5616,96	571512	61708	347909	160281	790336
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	161895	14238		58543	
36	36	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,9539414	52611,05	5616,96	365854	39060	220219	105184	508722
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	106575	9012		37683	
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2181385	363720,00	--	79341	--	79341	--	85688
			СП - 8%			--	--	--	--		6347	
38	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,099222	319932,00	--	991540	--	991540	--	1070863
			СП - 8%			--	--	--	--		79323	
39	39	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,3246906	52021,59	5616,96	537107	57993	326965	150632	742758
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	152149	13381		55019	
40	40	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,5353095	52611,05	5616,96	343829	36709	206961	98852	478096
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100159	8470		35415	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2210185	363720,00	--	80389	--	80389	--	86820

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6431	
42	42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,814347	319932,00	--	900400	--	900400	--	972432
			СП - 8%			--	--	--	--		72032	
43	43	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,7736808	52021,59	5616,96	1028658	111068	626198	288488	1422517
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	291392	25627		105372	
44	44	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,5163192	52611,05	5616,96	658497	70303	396371	189320	915643
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	191823	16221		67825	
45	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,428466	363720,00	--	155842	--	155842	--	168309
			СП - 8%			--	--	--	--		12467	
46	46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,641112	319932,00	--	1484840	--	1484840	--	1603627
			СП - 8%			--	--	--	--		118787	
47	47	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,6694463	52021,59	5616,96	503020	54313	306214	141072	695619
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	142493	12532		51527	
48	48	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,1205537	52611,05	5616,96	322009	34379	193827	92579	447755
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93803	7932		33167	
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,244582	363720,00	--	88959	--	88959	--	96076
			СП - 8%			--	--	--	--		7117	
50	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,671426	348731,00	--	234147	--	234147	--	252879
			СП - 8%			--	--	--	--		18732	
51	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,657104	319932,00	--	530161	--	530161	--	572574
			СП - 8%			--	--	--	--		42413	
52	52	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2285342	52021,59	5616,96	480083	51836	292252	134639	663900
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135995	11960		49178	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,8414658	52611,05	5616,96	307326	32812	184989	88357	427338
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	89525	7571		31655	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249766	363720,00	--	90845	--	90845	--	98113
			СП - 8%			--	--	--	--		7268	
55	55	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,211512	348731,00	--	73761	--	73761	--	79662
			СП - 8%			--	--	--	--		5901	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,08614	319932,00	--	667423	--	667423	--	720817
			СП - 8%			--	--	--	--		53394	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	8,6576963	52021,59	5616,96	450387	48629	274175	126311	622834
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	127583	11220		46136	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	7,4143037	52611,05	5616,96	390074	41646	234798	112148	542400
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	113630	9609		40178	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1832132	363720,00	--	66638	--	66638	--	71969
			СП - 8%			--	--	--	--		5331	
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,313054	319932,00	--	740020	--	740020	--	799222
			СП - 8%			--	--	--	--		59202	
61	61	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,1375754	52021,59	5616,96	163222	17623	99362	45776	225717
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	46237	4066		16720	
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,2864246	52611,05	5616,96	120291	12843	72407	34584	167265
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	35041	2963		12390	
63	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1428692	363720,00	--	51964	--	51964	--	56121
			СП - 8%			--	--	--	--		4157	
64	64	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,4191204	319932,00	--	454022	--	454022	--	490344
			СП - 8%			--	--	--	--		36322	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	65	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,3942154	52021,59	5616,96	488702	52767	297498	137057	675819
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	138437	12175		50061	
66	66	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,8457846	52611,05	5616,96	360164	38452	216795	103549	500809
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	104917	8872		37097	
67	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,266328	363720,00	--	96869	--	96869	--	104619
			СП - 8%			--	--	--	--		7750	
68	68	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,47856	348731,00	--	166889	--	166889	--	180240
			СП - 8%			--	--	--	--		13351	
69	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,32885	319932,00	--	425142	--	425142	--	459153
			СП - 8%			--	--	--	--		34011	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30854307				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998
			Сметная заработная плата	Тенге					3878644			
			РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=									
70	87	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,83	86146,30	2784,58	5929450	191663	3550935	2035426	8602066
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2186852	49880		637190	
71	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,003201	363720,00	--	364884	--	364884	--	394075
			СП - 8%			--	--	--	--		29191	
72	89	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,312908	348731,00	--	109121	--	109121	--	117851
			СП - 8%			--	--	--	--		8730	
73	90	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,589426	319932,00	--	4667624	--	4667624	--	5041034
			СП - 8%			--	--	--	--		373410	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	91	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	137,66	86146,30	2784,58	11858900	383325	7101872	4070851	17204132
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	4373703	99759		1274381	
75	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,006402	363720,00	--	729769	--	729769	--	788150
			СП - 8%			--	--	--	--		58381	
76	93	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,725626	348731,00	--	253048	--	253048	--	273292
			СП - 8%			--	--	--	--		20244	
77	94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	27,294304	319932,00	--	8732321	--	8732321	--	9430907
			СП - 8%			--	--	--	--		698586	
78	95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,83	86146,30	2784,58	5929450	191663	3550935	2035426	8602066
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2186852	49880		637190	
79	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,003201	363720,00	--	364884	--	364884	--	394075
			СП - 8%			--	--	--	--		29191	
80	97	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,670879	348731,00	--	233956	--	233956	--	252673
			СП - 8%			--	--	--	--		18717	
81	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,054029	319932,00	--	3856470	--	3856470	--	4164988
			СП - 8%			--	--	--	--		308518	
82	99	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,38	86146,30	2784,58	118882	3843	71194	40809	172466
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	43845	1000		12775	
83	100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004113	363720,00	--	1496	--	1496	--	1616
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
84	101	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,011858	350402,00	--	4155	--	4155	--	4487

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
85	102	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,201838	319932,00	--	64574	--	64574	--	69740
			СП - 8%			--	--	--	--		5166	
86	103	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,63	86146,30	2784,58	312711	10108	187271	107346	453661
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	115332	2631		33605	
87	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,011425	363720,00	--	4156	--	4156	--	4488
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
88	105	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,555325	319932,00	--	177666	--	177666	--	191879
			СП - 8%			--	--	--	--		14213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56163647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4819
			Сметная заработная плата	Тенге					9109734			
	РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 80/=											
89	125	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	5,78	16670,39	232,60	96355	1344	47691	43351	150883
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	47320	318		11176	
90	126	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона	5,78	4473,38	218,20	25856	1261	--	22666	52404
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	24595	313		3882	
91	127	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	$м^3$ бетона	5,78	51783,69	11648,20	299310	67327	148704	90887	421413
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	83279	16597		31216	
92	128	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$ бетона	5,78	16997,87	232,60	98248	1344	47691	45074	154787
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	49213	318		11466	
93	129	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$ бетона	5,78	4643,59	218,20	26840	1261	--	23562	54434
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	25579	313		4032	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	130	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	52360,02	11648,20	302641	67327	148704	93918	428284
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	86610	16597		31725	
95	131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,078144	363720,00	--	28423	--	28423	--	30697
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
96	132	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,196152	319932,00	--	382687	--	382687	--	413302
			СП - 8%			--	--	--	--		30615	
97	133	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,113748	405758,00	--	46154	--	46154	--	49846
			СП - 8%			--	--	--	--		3692	
98	134	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	2,125	16997,87	232,60	36120	494	17533	16571	56907
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	18093	117		4215	
99	135	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	2,125	4643,59	218,20	9868	464	--	8662	20013
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	9404	115		1482	
100	136	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	2,125	52360,02	11648,20	111265	24753	54670	34529	157457
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	31842	6102		11664	
101	137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021339	363720,00	--	7761	--	7761	--	8382
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
102	138	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,240463	319932,00	--	76932	--	76932	--	83087
			СП - 8%			--	--	--	--		6155	
103	139	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010882	405758,00	--	4415	--	4415	--	4768
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
104	140	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,6	16670,39	232,60	26673	372	13202	12000	41767
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	13099	88		3094	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	141	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,6	4473,38	218,20	7157	349	--	6274	14506
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	6808	87		1075	
106	142	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,6	51783,69	11648,20	82854	18637	41164	25159	116654
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	23053	4594		8641	
107	143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007488	363720,00	--	2724	--	2724	--	2942
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
108	144	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,13602	319932,00	--	43517	--	43517	--	46998
			СП - 8%			--	--	--	--		3481	
109	145	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019302	405758,00	--	7832	--	7832	--	8459
			СП - 8%			--	--	--	--		627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2317989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
			Сметная заработная плата	Тенге					464454			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								89335943
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12895188				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2304480			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					557644			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55276715		
			- Накладные расходы	Тенге							12242076	
			- Сметная прибыль	Тенге							6617481	
	БЛОК 4											
	Локальная смета 02-04-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,6633224	52021,59	5616,96	502701	54279	306020	140983	695178
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	142402	12524		51495	
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,1166776	52611,05	5616,96	321805	34357	193705	92520	447471
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93743	7927		33146	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42587	363720,00	--	154897	--	154897	--	167289
			СП - 8%			--	--	--	--		12392	
4	4	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,475934	319932,00	--	792131	--	792131	--	855501

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		63370	
5	5	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,8518012	52021,59	5616,96	252398	27252	153648	70785	349038
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	71498	6288		25855	
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,4581988	52611,05	5616,96	181939	19425	109514	52308	252987
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	53000	4482		18740	
7	7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,222143	363720,00	--	80798	--	80798	--	87262
			СП - 8%			--	--	--	--		6464	
8	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,285475	319932,00	--	411265	--	411265	--	444166
			СП - 8%			--	--	--	--		32901	
9	9	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	7,2474918	52021,59	5616,96	377026	40709	229515	105737	521384
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	106802	9393		38621	
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4,5875082	52611,05	5616,96	241354	25767	145280	69390	335604
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	70307	5945		24859	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,320151	363720,00	--	116445	--	116445	--	125761
			СП - 8%			--	--	--	--		9316	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,396316	319932,00	--	766658	--	766658	--	827991
			СП - 8%			--	--	--	--		61333	
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,4259006	52021,59	5616,96	126199	13626	76824	35393	174519
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	35749	3144		12927	
14	14	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,7290994	52611,05	5616,96	90970	9712	54758	26154	126494
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	26500	2241		9370	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,106717	363720,00	--	38815	--	38815	--	41920
			СП - 8%			--	--	--	--		3105	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,834976	319932,00	--	267136	--	267136	--	288507
			СП - 8%			--	--	--	--		21371	
17	17	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,7355049	52021,59	5616,96	194327	20982	118297	54499	268732
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	55048	4841		19906	
18	18	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	2,3644951	52611,05	5616,96	124399	13281	74880	35765	172977
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	36238	3064		12813	
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,085859	363720,00	--	31229	--	31229	--	33727
			СП - 8%			--	--	--	--		2498	
20	20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,128726	319932,00	--	361116	--	361116	--	390005
			СП - 8%			--	--	--	--		28889	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	14,993292	52021,59	5616,96	779975	84216	474812	218744	1078617
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	220947	19431		79897	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	10,686708	52611,05	5616,96	562239	60027	338429	161646	781796
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	163783	13850		57911	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,362492	363720,00	--	131846	--	131846	--	142394
			СП - 8%			--	--	--	--		10548	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,684312	319932,00	--	1498661	--	1498661	--	1618554
			СП - 8%			--	--	--	--		119893	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	26,6432092	52021,59	5616,96	1386022	149654	843744	388710	1916711
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	392624	34530		141978	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	22,8167908	52611,05	5616,96	1200415	128161	722568	345124	1669182
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	349686	29571		123643	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5202	363720,00	--	189207	--	189207	--	204344
			СП - 8%			--	--	--	--		15137	
28	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,147814	319932,00	--	2286814	--	2286814	--	2469759
			СП - 8%			--	--	--	--		182945	
29	29	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,9860587	52021,59	5616,96	571512	61708	347909	160281	790336
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	161895	14238		58543	
30	30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,9539414	52611,05	5616,96	365854	39060	220219	105184	508722
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	106575	9012		37683	
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2181385	363720,00	--	79341	--	79341	--	85688
			СП - 8%			--	--	--	--		6347	
32	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,1432325	319932,00	--	1005621	--	1005621	--	1086071
			СП - 8%			--	--	--	--		80450	
33	33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,3246906	52021,59	5616,96	537107	57993	326965	150632	742758
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	152149	13381		55019	
34	34	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,5353095	52611,05	5616,96	343829	36709	206961	98852	478096
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	100159	8470		35415	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2210185	363720,00	--	80389	--	80389	--	86820
			СП - 8%			--	--	--	--		6431	
36	36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,808135	319932,00	--	898412	--	898412	--	970285
			СП - 8%			--	--	--	--		71873	
37	37	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,7736808	52021,59	5616,96	1028658	111068	626198	288488	1422517
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	291392	25627		105372	
38	38	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,5163192	52611,05	5616,96	658497	70303	396371	189320	915643

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	191823	16221		67825	
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,428466	363720,00	--	155842	--	155842	--	168309
			СП - 8%			--	--	--	--		12467	
40	40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,963488	319932,00	--	1587979	--	1587979	--	1715017
			СП - 8%			--	--	--	--		127038	
41	41	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	4,8347232	52021,59	5616,96	251510	27157	153107	70536	347810
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	71246	6266		25764	
42	42	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,0602769	52611,05	5616,96	161004	17189	96914	46289	223877
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	46901	3966		16583	
43	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,122291	363720,00	--	44480	--	44480	--	48038
			СП - 8%			--	--	--	--		3558	
44	44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,296978	319932,00	--	414945	--	414945	--	448141
			СП - 8%			--	--	--	--		33196	
45	45	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,2285342	52021,59	5616,96	480083	51836	292252	134639	663900
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	135995	11960		49178	
46	46	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	5,8414658	52611,05	5616,96	307326	32812	184989	88357	427338
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	89525	7571		31655	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249766	363720,00	--	90845	--	90845	--	98113
			СП - 8%			--	--	--	--		7268	
48	48	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,673908	319932,00	--	855469	--	855469	--	923906
			СП - 8%			--	--	--	--		68437	
49	49	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,8221204	52021,59	5616,96	562984	60788	342717	157889	778543
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	159479	14026		57670	
50	50	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,2678797	52611,05	5616,96	487593	52057	293498	140185	678000

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	142038	12011		50222	
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2290165	363720,00	--	83298	--	83298	--	89962
			СП - 8%			--	--	--	--		6664	
52	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,025949	319932,00	--	968098	--	968098	--	1045546
			СП - 8%			--	--	--	--		77448	
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	3,9219693	52021,59	5616,96	204027	22030	124201	57219	282146
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	57796	5083		20900	
54	54	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	2,8580308	52611,05	5616,96	150364	16053	90509	43230	209082
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	43802	3704		15488	
55	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1835835	363720,00	--	66773	--	66773	--	72115
			СП - 8%			--	--	--	--		5342	
56	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,9820665	319932,00	--	634126	--	634126	--	684856
			СП - 8%			--	--	--	--		50730	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	18,8173538	52021,59	5616,96	978909	105696	595913	274535	1353720
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	277300	24387		100275	
58	58	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	13,7126462	52611,05	5616,96	721437	77024	434255	207416	1003161
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	210158	17772		74308	
59	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,258158	363720,00	--	93897	--	93897	--	101409
			СП - 8%			--	--	--	--		7512	
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,403732	319932,00	--	769031	--	769031	--	830553
			СП - 8%			--	--	--	--		61522	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35768343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2270
			Сметная заработная плата	Тенге					4407486			
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,83	86146,30	2784,58	5929450	191663	3550935	2035426	8602066
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2186852	49880		637190	
62	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,010565	363720,00	--	367563	--	367563	--	396968
			СП - 8%			--	--	--	--		29405	
63	80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,312908	348731,00	--	109121	--	109121	--	117851
			СП - 8%			--	--	--	--		8730	
64	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	14,555635	319932,00	--	4656813	--	4656813	--	5029358
			СП - 8%			--	--	--	--		372545	
65	82	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	137,66	86146,30	2784,58	11858900	383325	7101872	4070851	17204132
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	4373703	99759		1274381	
66	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,02113	363720,00	--	735125	--	735125	--	793935
			СП - 8%			--	--	--	--		58810	
67	84	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,725626	348731,00	--	253048	--	253048	--	273292
			СП - 8%			--	--	--	--		20244	
68	85	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	27,226722	319932,00	--	8710700	--	8710700	--	9407556
			СП - 8%			--	--	--	--		696856	
69	86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	68,83	86146,30	2784,58	5929450	191663	3550935	2035426	8602066
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2186852	49880		637190	
70	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,010565	363720,00	--	367563	--	367563	--	396968

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		29405	
71	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,670879	348731,00	--	233956	--	233956	--	252673
			СП - 8%			--	--	--	--		18717	
72	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	12,020238	319932,00	--	3845659	--	3845659	--	4153312
			СП - 8%			--	--	--	--		307653	
73	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	1,38	86146,30	2784,58	118882	3843	71194	40809	172466
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	43845	1000		12775	
74	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004113	363720,00	--	1496	--	1496	--	1616
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
75	92	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,011858	350402,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
76	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,201838	319932,00	--	64574	--	64574	--	69740
			СП - 8%			--	--	--	--		5166	
77	94	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,63	86146,30	2784,58	312711	10108	187271	107346	453661
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	115332	2631		33605	
78	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,011425	363720,00	--	4156	--	4156	--	4488
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
79	96	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,555325	319932,00	--	177666	--	177666	--	191879
			СП - 8%			--	--	--	--		14213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56128515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4819
			Сметная заработная плата	Тенге					9109734			
			РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 81/=									
80	116	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	5,78	16670,39	232,60	96355	1344	47691	43351	150883

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	47320	318		11176	
81	117	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,78	4473,38	218,20	25856	1261	--	22666	52404
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	24595	313		3882	
82	118	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	5,78	51783,69	11648,20	299310	67327	148704	90887	421413
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	83279	16597		31216	
83	119	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	16997,87	232,60	98248	1344	47691	45074	154787
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	49213	318		11466	
84	120	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	4643,59	218,20	26840	1261	--	23562	54434
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	25579	313		4032	
85	121	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	5,78	52360,02	11648,20	302641	67327	148704	93918	428284
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	86610	16597		31725	
86	122	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,079392	363720,00	--	28876	--	28876	--	31186
			СП - 8%			--	--	--	--		2310	
87	123	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,201856	319932,00	--	384512	--	384512	--	415273
			СП - 8%			--	--	--	--		30761	
88	124	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,113748	405758,00	--	46154	--	46154	--	49846
			СП - 8%			--	--	--	--		3692	
89	125	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,22	16997,87	232,60	71731	981	34819	32908	113011
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	35931	232		8371	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	126	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,22	4643,59	218,20	19596	921	--	17202	39742
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	18675	229		2944	
91	127	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,22	52360,02	11648,20	220959	49155	108569	68570	312692
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	63235	12117		23162	
92	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046104	363720,00	--	16769	--	16769	--	18111
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	
93	129	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,481502	319932,00	--	154048	--	154048	--	166372
			СП - 8%			--	--	--	--		12324	
94	130	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021764	405758,00	--	8831	--	8831	--	9537
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
95	131	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,2	16670,39	232,60	53345	744	26403	24001	83533
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	26198	176		6188	
96	132	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,2	4473,38	218,20	14315	698	--	12549	29013
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	13617	173		2149	
97	133	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,2	51783,69	11648,20	165708	37274	82328	50318	233308
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	46106	9188		17282	
98	134	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014976	363720,00	--	5447	--	5447	--	5883
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
99	135	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27204	319932,00	--	87034	--	87034	--	93997
			СП - 8%			--	--	--	--		6963	
100	136	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038604	405758,00	--	15664	--	15664	--	16917
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2880625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					576929			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								94777483
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13483502				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2531170			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610647			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58916580		
			- Накладные расходы	Тенге							12825674	
			- Сметная прибыль	Тенге							7020555	
	БЛОК 5											
	Локальная смета 02-05-01. Подземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные ниже отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ФУНДАМЕНТЫ=											
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	41,08	25090,04	1667,97	1030699	68521	873011	96699	1217590
			НР - 91%; СП - 8%			2170,58	416,13	89167	17095		90192	
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон С20/25 W4 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	321,89	31611,72	2569,43	10175497	827074	8241643	1203489	12289304
			НР - 91%; СП - 8%			3438,38	670,21	1106780	215734		910318	
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,36412	35090,78	1801,53	82959	4259	4206	69200	164332
			НР - 91%; СП - 8%			31510,25	655,62	74494	1550		12173	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,278676	363720,00	--	101360	--	101360	--	109469
			СП - 8%			--	--	--	--		8109	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	34,538116	319932,00	--	11049849	--	11049849	--	11933837
			СП - 8%			--	--	--	--		883988	
6	6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	67,36	4053,06	27,31	273014	1839	238902	30301	327580
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	32273	309		24265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26042112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
			Сметная заработная плата	Тенге					1537402			
	РАЗДЕЛ 2.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	2,96	52021,59	5616,96	153984	16626	93738	43185	212942
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	43620	3836		15773	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,009968	363720,00	--	3626	--	3626	--	3916

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,374792	319932,00	--	119908	--	119908	--	129501
			СП - 8%			--	--	--	--		9593	
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,86	52021,59	5616,96	200803	21682	122239	56315	277688
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	56882	5003		20569	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01246	363720,00	--	4532	--	4532	--	4895
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,545064	319932,00	--	174383	--	174383	--	188334
			СП - 8%			--	--	--	--		13951	
13	13	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,25	52021,59	5616,96	117049	12638	71254	32826	161865
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	33157	2916		11990	
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007476	363720,00	--	2719	--	2719	--	2937
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,355284	319932,00	--	113667	--	113667	--	122760
			СП - 8%			--	--	--	--		9093	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,25	52021,59	5616,96	65027	7021	39586	18237	89925
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	18420	1620		6661	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004361	363720,00	--	1586	--	1586	--	1713
			СП - 8%			--	--	--	--		127	
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16957	319932,00	--	54251	--	54251	--	58591
			СП - 8%			--	--	--	--		4340	
19	19	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,26	52021,59	5616,96	169590	18311	103238	47562	234524
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	48041	4225		17372	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009968	363720,00	--	3626	--	3626	--	3916
			СП - 8%			--	--	--	--		290	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,561724	319932,00	--	179713	--	179713	--	194090
			СП - 8%			--	--	--	--		14377	
22	22	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	3,96	52021,59	5616,96	206005	22243	125406	57774	284882
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	58356	5132		21102	
23	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01246	363720,00	--	4532	--	4532	--	4895
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,563344	319932,00	--	180232	--	180232	--	194651
			СП - 8%			--	--	--	--		14419	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	2,94	52021,59	5616,96	152943	16514	93104	42893	211503
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	43325	3810		15667	
26	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009968	363720,00	--	3626	--	3626	--	3916
			СП - 8%			--	--	--	--		290	
27	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,528866	319932,00	--	169201	--	169201	--	182737
			СП - 8%			--	--	--	--		13536	
28	28	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,73	52021,59	5616,96	89997	9717	54786	25240	124456
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	25494	2242		9219	
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005607	363720,00	--	2039	--	2039	--	2202
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
30	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,319842	319932,00	--	102328	--	102328	--	110514
			СП - 8%			--	--	--	--		8186	
31	31	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	1,78	52021,59	5616,96	92598	9998	56369	25969	128053
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	26231	2307		9485	
32	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005607	363720,00	--	2039	--	2039	--	2202
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
33	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,187926	319932,00	--	60124	--	60124	--	64934

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4810	
34	34	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	1,08	52021,59	5616,96	56183	6067	34201	15757	77695
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	15915	1400		5755	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003738	363720,00	--	1360	--	1360	--	1469
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
36	36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,115554	319932,00	--	36969	--	36969	--	39927
			СП - 8%			--	--	--	--		2958	
37	37	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.**	$м^3$	0,9	52021,59	5616,96	46819	5055	28501	13131	64746
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	13263	1166		4796	
38	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003115	363720,00	--	1133	--	1133	--	1224
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
39	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,097416	319932,00	--	31166	--	31166	--	33659
			СП - 8%			--	--	--	--		2493	
40	40	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/Бетон С20/25 сс W4/Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	3,5	49607,15	4441,83	173625	15546	107440	52140	243827
			НР - 91%; СП - 8%			14468,34	1902,28	50639	6658		18061	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,013758	363720,00	--	5004	--	5004	--	5404
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
42	42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**/д.12/ Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,365212	319932,00	--	116843	--	116843	--	126190
			СП - 8%			--	--	--	--		9347	
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	19,35	4053,06	27,31	78427	529	68627	8704	94102
			НР - 93%; СП - 8%			479,11	4,59	9271	89		6970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3690780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								247
			Сметная заработная плата	Тенге					483018			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29732892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1745328				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1063640			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275092			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22882067		
			- Накладные расходы	Тенге							1839422	
			- Сметная прибыль	Тенге							2202435	
	Локальная смета 02-05-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 1.=ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 14/=											
1	1	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,4072048	52021,59	5616,96	1009594	109010	614592	283141	1396153
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	285992	25152		103419	
2	2	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	13,8327952	52611,05	5616,96	727758	77698	438061	209233	1011950
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	211999	17927		74959	
3	3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,667708	363720,00	--	242859	--	242859	--	262288
			СП - 8%			--	--	--	--		19429	
4	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,433664	348731,00	--	499963	--	499963	--	539960
			СП - 8%			--	--	--	--		39997	
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,656548	319932,00	--	849915	--	849915	--	917908
			СП - 8%			--	--	--	--		67993	
6	6	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	14,4949836	52021,59	5616,96	754052	81418	459030	211474	1042768
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	213604	18786		77242	
7	7	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,1750164	52611,05	5616,96	482707	51536	290556	138780	671206
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	140615	11891		49719	
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,474441	363720,00	--	172564	--	172564	--	186369
			СП - 8%			--	--	--	--		13805	
9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,239757	319932,00	--	1036502	--	1036502	--	1119422
			СП - 8%			--	--	--	--		82920	
10	10	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	9,6633224	52021,59	5616,96	502701	54279	306020	140983	695178
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	142402	12524		51495	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	6,1166776	52611,05	5616,96	321805	34357	193705	92520	447471
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	93743	7927		33146	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,325142	363720,00	--	118261	--	118261	--	127722
			СП - 8%			--	--	--	--		9461	
13	13	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,750168	348731,00	--	261607	--	261607	--	282536
			СП - 8%			--	--	--	--		20929	
14	14	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,803816	319932,00	--	577098	--	577098	--	623266
			СП - 8%			--	--	--	--		46168	
15	15	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	13,1783714	52021,59	5616,96	685560	74022	417337	192265	948051
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	194201	17079		70226	
16	16	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	8,3416286	52611,05	5616,96	438862	46855	264165	126174	610239
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	127842	10811		45203	
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,410038	363720,00	--	149139	--	149139	--	161070
			СП - 8%			--	--	--	--		11931	
18	18	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,937028	348731,00	--	326771	--	326771	--	352913
			СП - 8%			--	--	--	--		26142	
19	19	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,80972	319932,00	--	578987	--	578987	--	625306
			СП - 8%			--	--	--	--		46319	
20	20	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	26,4601244	52021,59	5616,96	1376498	148626	837946	386039	1903540
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	389926	34293		141003	
21	21	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	18,8598756	52611,05	5616,96	992238	105936	597259	285272	1379711
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	289043	24443		102201	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,863596	363720,00	--	314107	--	314107	--	339236
			СП - 8%			--	--	--	--		25129	
23	23	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,980936	348731,00	--	690814	--	690814	--	746079
			СП - 8%			--	--	--	--		55265	
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,811248	319932,00	--	1219340	--	1219340	--	1316887
			СП - 8%			--	--	--	--		97547	
25	25	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	40,4230619	52021,59	5616,96	2102872	227055	1280127	589751	2908033
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	595690	52389		215410	
26	26	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	25,5869381	52611,05	5616,96	1346156	143721	810294	387025	1871835
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	392141	33161		138654	
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,734523	363720,00	--	267161	--	267161	--	288534
			СП - 8%			--	--	--	--		21373	
28	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,17707	319932,00	--	3255970	--	3255970	--	3516448
			СП - 8%			--	--	--	--		260478	
29	29	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	28,1838395	52021,59	5616,96	1466168	158308	892532	411187	2027544
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	415328	36527		150188	
30	30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	24,1361605	52611,05	5616,96	1269829	135572	764350	365081	1765702
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	369907	31281		130793	
31	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,61033	363720,00	--	221989	--	221989	--	239748
			СП - 8%			--	--	--	--		17759	
32	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,032652	319932,00	--	2249970	--	2249970	--	2429968
			СП - 8%			--	--	--	--		179998	
33	33	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	43,9442346	52021,59	5616,96	2286049	246833	1391637	641123	3161346
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	647579	56952		234174	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	34	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	27,8157654	52611,05	5616,96	1463417	156241	880876	420738	2034887
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	426300	36050		150732	
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,957076	363720,00	--	348108	--	348108	--	375957
			СП - 8%			--	--	--	--		27849	
36	36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,940866	319932,00	--	3500333	--	3500333	--	3780360
			СП - 8%			--	--	--	--		280027	
37	37	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,1123127	52021,59	5616,96	994253	107353	605254	278839	1374939
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	281646	24770		101847	
38	38	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,0976873	52611,05	5616,96	636472	67953	383112	182988	885017
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	185407	15679		65557	
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,432222	363720,00	--	157208	--	157208	--	169785
			СП - 8%			--	--	--	--		12577	
40	40	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,746454	348731,00	--	260312	--	260312	--	281137
			СП - 8%			--	--	--	--		20825	
41	41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,874764	319932,00	--	919729	--	919729	--	993307
			СП - 8%			--	--	--	--		73578	
42	42	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	19,3388926	52021,59	5616,96	1006040	108625	612430	282144	1391239
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	284985	25063		103055	
43	43	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,2411074	52611,05	5616,96	644018	68758	387655	185158	895509
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	187605	15865		66334	
44	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,489164	363720,00	--	177919	--	177919	--	192152
			СП - 8%			--	--	--	--		14233	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,136776	348731,00	--	396429	--	396429	--	428143
			СП - 8%			--	--	--	--		31714	
46	46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,96237	319932,00	--	947757	--	947757	--	1023578
			СП - 8%			--	--	--	--		75821	
47	47	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	18,4570684	52021,59	5616,96	960166	103673	584503	269279	1327800
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	271990	23921		98356	
48	48	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	11,6829316	52611,05	5616,96	614651	65622	369978	176715	854675
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	179051	15141		63309	
49	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,499532	363720,00	--	181690	--	181690	--	196225
			СП - 8%			--	--	--	--		14535	
50	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,68544	348731,00	--	239034	--	239034	--	258157
			СП - 8%			--	--	--	--		19123	
51	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,942362	319932,00	--	1261288	--	1261288	--	1362191
			СП - 8%			--	--	--	--		100903	
52	52	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	23,1848711	52021,59	5616,96	1206114	130229	734224	338255	1667918
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	341661	30048		123549	
53	53	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	19,8551289	52611,05	5616,96	1044599	111525	628777	300326	1452519
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	304297	25732		107594	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,582082	363720,00	--	211715	--	211715	--	228652
			СП - 8%			--	--	--	--		16937	
55	55	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,090771	319932,00	--	1948633	--	1948633	--	2104524
			СП - 8%			--	--	--	--		155891	
56	56	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	16,8679384	52021,59	5616,96	877497	94747	534178	246094	1213479

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	248572	21861		89887	
57	57	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,2920616	52611,05	5616,96	646698	69044	389268	185928	899236
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	188386	15931		66610	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51042	363720,00	--	185650	--	185650	--	200502
			СП - 8%			--	--	--	--		14852	
59	59	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,485184	348731,00	--	169199	--	169199	--	182735
			СП - 8%			--	--	--	--		13536	
60	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,758828	319932,00	--	1202569	--	1202569	--	1298775
			СП - 8%			--	--	--	--		96206	
61	61	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство.	$м^3$	10,0971429	52021,59	5616,96	525269	56715	319759	147312	726387
			НР - 91%; СП - 8%			14736,38	1296,01	148795	13086		53806	
62	62	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	7,5728571	52611,05	5616,96	398416	42536	239820	114546	553999
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	116060	9814		41037	
63	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,369537	363720,00	--	134408	--	134408	--	145161
			СП - 8%			--	--	--	--		10753	
64	64	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,422052	319932,00	--	1094824	--	1094824	--	1182410
			СП - 8%			--	--	--	--		87586	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65597745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4294
			Сметная заработная плата	Тенге					8338871			
			РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=									
65	65	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	71,58	86146,30	2784,58	6166352	199321	3692807	2116748	8945748
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2274224	51873		662648	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,986355	363720,00	--	358757	--	358757	--	387458
			СП - 8%			--	--	--	--		28701	
67	67	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,134643	348731,00	--	395685	--	395685	--	427340
			СП - 8%			--	--	--	--		31655	
68	68	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,321749	319932,00	--	3622190	--	3622190	--	3911965
			СП - 8%			--	--	--	--		289775	
69	69	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	71,35	86146,30	2784,58	6146539	198680	3680942	2109947	8917005
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2266917	51706		660519	
70	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,999499	363720,00	--	363538	--	363538	--	392621
			СП - 8%			--	--	--	--		29083	
71	71	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,674842	348731,00	--	235338	--	235338	--	254165
			СП - 8%			--	--	--	--		18827	
72	72	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,859142	319932,00	--	3474187	--	3474187	--	3752122
			СП - 8%			--	--	--	--		277935	
73	73	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	71,35	86146,30	2784,58	6146539	198680	3680942	2109947	8917005
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2266917	51706		660519	
74	74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,999499	363720,00	--	363538	--	363538	--	392621
			СП - 8%			--	--	--	--		29083	
75	75	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,613788	348731,00	--	214047	--	214047	--	231171
			СП - 8%			--	--	--	--		17124	
76	76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,909544	319932,00	--	3810244	--	3810244	--	4115064
			СП - 8%			--	--	--	--		304820	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	77	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	142,7	86146,30	2784,58	12293077	397360	7361884	4219893	17834008
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	4533833	103412		1321038	
78	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,998998	363720,00	--	727076	--	727076	--	785242
			СП - 8%			--	--	--	--		58166	
79	79	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,090338	348731,00	--	380235	--	380235	--	410654
			СП - 8%			--	--	--	--		30419	
80	80	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	24,999192	319932,00	--	7998041	--	7998041	--	8637884
			СП - 8%			--	--	--	--		639843	
81	81	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	71,35	86146,30	2784,58	6146539	198680	3680942	2109947	8917005
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2266917	51706		660519	
82	82	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	71,35	86146,30	2784,58	6146539	198680	3680942	2109947	8917005
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2266917	51706		660519	
83	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,998998	363720,00	--	727076	--	727076	--	785242
			СП - 8%			--	--	--	--		58166	
84	84	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,103822	348731,00	--	384937	--	384937	--	415732
			СП - 8%			--	--	--	--		30795	
85	85	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	24,94311	319932,00	--	7980099	--	7980099	--	8618507
			СП - 8%			--	--	--	--		638408	
86	86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	142,7	86146,30	2784,58	12293077	397360	7361884	4219893	17834008
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	4533833	103412		1321038	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,998998	363720,00	--	727076	--	727076	--	785242
			СП - 8%			--	--	--	--		58166	
88	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,379636	348731,00	--	481122	--	481122	--	519612
			СП - 8%			--	--	--	--		38490	
89	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,939374	319932,00	--	7658972	--	7658972	--	8271690
			СП - 8%			--	--	--	--		612718	
90	90	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	71,35	86146,30	2784,58	6146539	198680	3680942	2109947	8917005
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	2266917	51706		660519	
91	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,999499	363720,00	--	363538	--	363538	--	392621
			СП - 8%			--	--	--	--		29083	
92	92	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,777601	348731,00	--	271174	--	271174	--	292868
			СП - 8%			--	--	--	--		21694	
93	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,173032	319932,00	--	3574610	--	3574610	--	3860579
			СП - 8%			--	--	--	--		285969	
94	94	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,38	86146,30	2784,58	118882	3843	71194	40809	172466
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	43845	1000		12775	
95	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003808	363720,00	--	1385	--	1385	--	1496
			СП - 8%			--	--	--	--		111	
96	96	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,011858	350402,00	--	4155	--	4155	--	4487
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
97	97	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,171473	319932,00	--	54860	--	54860	--	59249
			СП - 8%			--	--	--	--		4389	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	98	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,84	86146,30	2784,58	330802	10693	198105	113556	479906
			НР - 91%; СП - 8%			31771,78	724,68	122004	2783		35549	
99	99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	363720,00	--	4328	--	4328	--	4674
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
100	100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,488376	319932,00	--	156247	--	156247	--	168747
			СП - 8%			--	--	--	--		12500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137730215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12363
			Сметная заработная плата	Тенге					23363334			
			РАЗДЕЛ 3.=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМм /лист 80/=									
101	108	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,42	16670,39	232,60	23672	330	11717	10650	37068
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	11625	78		2746	
102	109	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	1,42	4473,38	218,20	6352	310	--	5569	12874
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	6042	77		954	
103	110	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	1,42	51783,69	11648,20	73533	16540	36533	22329	103531
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	20460	4077		7669	
104	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01101	363720,00	--	4005	--	4005	--	4325
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
105	112	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,138786	319932,00	--	44402	--	44402	--	47954
			СП - 8%			--	--	--	--		3552	
106	113	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,010226	405758,00	--	4149	--	4149	--	4481
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
107	114	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,32	16670,39	232,60	55346	772	27394	24901	86666
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	27180	183		6420	
108	115	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,32	4473,38	218,20	14852	725	--	13019	30101
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	14127	180		2230	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	116	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	3,32	51783,69	11648,20	171922	38672	85415	52205	242057
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	47835	9533		17930	
110	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02514	363720,00	--	9144	--	9144	--	9876
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
111	118	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,375266	319932,00	--	120060	--	120060	--	129665
			СП - 8%			--	--	--	--		9605	
112	119	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0269	405758,00	--	10915	--	10915	--	11788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
113	120	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	11,68	16670,39	232,60	194710	2716	96371	87602	304897
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	95623	643		22585	
114	121	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	11,68	4473,38	218,20	52249	2549	--	45803	105896
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	49701	633		7844	
115	122	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	11,68	51783,69	11648,20	604833	136051	300495	183661	851573
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	168287	33538		63080	
116	123	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³ бетона	11,68	16997,87	232,60	198535	2716	96371	91083	312787
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	99448	643		23169	
117	124	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³ бетона	11,68	4643,59	218,20	54237	2549	--	47612	109997
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	51689	633		8148	
118	125	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³ бетона	11,68	52360,02	11648,20	611565	136051	300495	189787	865460
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	175019	33538		64108	
119	126	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,147984	363720,00	--	53825	--	53825	--	58131

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4306	
120	127	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,404672	319932,00	--	769332	--	769332	--	830879
			СП - 8%			--	--	--	--		61547	
121	128	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,225472	405758,00	--	91487	--	91487	--	98806
			СП - 8%			--	--	--	--		7319	
122	129	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,46	16997,87	232,60	75811	1038	36799	34780	119438
			НР - 91%; СП - 8%			8514,36	55,09	37974	246		8847	
123	130	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,46	4643,59	218,20	20710	974	--	18181	42002
			НР - 91%; СП - 8%			4425,39	54,17	19737	242		3111	
124	131	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$ бетона	4,46	52360,02	11648,20	233526	51951	114744	72470	330476
			НР - 91%; СП - 8%			14984,48	2871,40	66831	12806		24480	
125	132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044754	363720,00	--	16278	--	16278	--	17580
			СП - 8%			--	--	--	--		1302	
126	133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,50946	319932,00	--	162993	--	162993	--	176032
			СП - 8%			--	--	--	--		13039	
127	134	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021764	405758,00	--	8831	--	8831	--	9537
			СП - 8%			--	--	--	--		706	
128	135	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,2	16670,39	232,60	53345	744	26403	24001	83533
			НР - 91%; СП - 8%			8186,88	55,09	26198	176		6188	
129	136	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	3,2	4473,38	218,20	14315	698	--	12549	29013
			НР - 91%; СП - 8%			4255,18	54,17	13617	173		2149	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	137	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/Бетон С20/25/ Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	3,2	51783,69	11648,20	165708	37274	82328	50318	233308
			НР - 91%; СП - 8%			14408,15	2871,40	46106	9188		17282	
131	138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014976	363720,00	--	5447	--	5447	--	5883
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
132	139	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27204	319932,00	--	87034	--	87034	--	93997
			СП - 8%			--	--	--	--		6963	
133	140	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,038604	405758,00	--	15664	--	15664	--	16917
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5416532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								532
			Сметная заработная плата	Тенге					1084086			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								208744492
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31494590				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5312884			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1291701			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126638935		
			- Накладные расходы	Тенге							29835524	
			- Сметная прибыль	Тенге							15462560	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		625 138 455						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Прочие затраты:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		5 626 246						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		630 764 701						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны застройки 0,24%	Тенге		1 513 835						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		632 278 536						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		12 645 571						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		644 924 107						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		644 924 107						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Итого прочие затраты:	Тенге		0						
			в том числе на 2023 год 23% СМР	Тенге		148 332 545						
			в том числе на 2023 год 23% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2023 год 23% прочие затраты	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 23% К=1,079	Тенге		160 050 816						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		19 206 098						
			в том числе на 2024 год 77% СМР	Тенге		496 591 562						
			в том числе на 2024 год 77% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2024 год 77% прочие затраты	Тенге		0						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 77% К=1,163	Тенге		577 535 987						
			НДС на 2024 год 12%	Тенге		69 304 318						
			Итого по акту:	Тенге		826 097 219						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Эксперт **Шаров А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Мухамедин А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Имангали К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «TALAP PROJECT», БИН 011040008574

Директор **Кадмаганбетов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Сагинтаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)