Заказчик: ТОО «Otbasy Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «TALAP PROJECT»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№132/Otbasy	29.09.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства	3 292 946 339,00	693 616 258,93	2 491 896 424,00	587 871 414,00					83 233 951,07	776 850 210,00

Заказчик:
Директор ТОО «Otbasy Satu»
_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Строй Потенциал»
_____ **Имангали Қ.Ж.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «TALAP PROJECT»
_____ **Калмаганбетов М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Kanfar Building»
_____ **Баймуханов Т.К.**

ТОО «Engineering Services»
Эксперт_____ **Шаров А.С.**

Эксперт_____ **Мухамедин А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «TALAP PROJECT», БИН 011040008574**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **«Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№132/Otbasy от 29.09.2023 года**

Акт выполненных работ №4

за **март месяц 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			БЛОК 1									
			Локальная смета 02-01-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/									
			РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 42/=									
1	136	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	10,27	52611,05	5616,96	540315	57686	325233	155343	751310
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	157396	13310		55653	
2	137	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0348948	363720,00	--	12692	--	12692	--	13707
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
3	138	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0103228	348731,00	--	3600	--	3600	--	3888
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
4	139	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,8720566	319932,00	--	278999	--	278999	--	301319
			СП - 8%			--	--	--	--		22320	
5	140	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,38	52611,05	5616,96	177825	18986	107038	51125	247267
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	51801	4381		18316	
6	141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,011536	363720,00	--	4196	--	4196	--	4532
			СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	142	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,16883	319932,00	–	54014	–	54014	–	58335
			СП - 8%			–	–	–	–		4321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1380358				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					226888			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1380358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				209197				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76672			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17691			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						785773		
			- Накладные расходы	Тенге							206468	
			- Сметная прибыль	Тенге							102249	
	Локальная смета 02-01-03. Надземная строительная часть здания /Конструкции металлические/											
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	1,59	45969,69	17807,03	73092	28313	23474	21328	101973
			НР - 69%; СП - 8%			13399,63	6040,27	21305	9604		7554	
2	2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	**Стойки фахверка**	т	1,59	1048076,00	–	1666441	–	1666441	–	1799756
			СП - 8%			–	–	–	–		133315	
3	3	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	1,59	7791,00	–	12388	–	12388	–	13379
			СП - 8%			–	–	–	–		991	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	46,11	248,46	4,77	11456	219	7173	2833	15432
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	4064	41		1143	
5	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,397	99399,58	42644,60	238261	102219	39474	83508	347511
			НР - 69%; СП - 8%			40287,12	10203,61	96568	24458		25742	
6	6	214-202-0401 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22**	т	2,397	795164,00	–	1906008	–	1906008	–	2058489
			СП - 8%			–	–	–	–		152481	
7	7	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	2,397	7791,00	–	18675	–	18675	–	20169
			СП - 8%			–	–	–	–		1494	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	69,513	248,46	4,77	17271	332	10813	4270	23264
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	6126	63		1723	
9	9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,922	50850,81	14497,25	148586	42361	23956	67064	232902
			НР - 69%; СП - 8%			28154,88	5107,92	82269	14925		17252	
10	10	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	2,922	1037900,00	–	3032744	–	3032744	–	3275364
			СП - 8%			–	–	–	–		242620	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,922	7791,00	--	22765	--	22765	--	24586
			СП - 8%			--	--	--	--		1821	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	84,738	248,46	4,77	21054	404	13182	5205	28360
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	7468	76		2101	
13	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	430,911188	5126,44	31,92	2209040	13755	1689744	470516	2893922
			НР - 92%; СП - 8%			1173,19	13,67	505541	5891		214365	
14	14	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,139	396126,95	101785,55	55062	14149	753	28154	89873
			НР - 69%; СП - 8%			288922,40	4622,90	40160	643		6657	
15	15	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,139	1041212,00	--	144728	--	144728	--	156306
			СП - 8%			--	--	--	--		11578	
16	16	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,139	7791,00	--	1083	--	1083	--	1170
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,031	248,46	4,77	1002	20	627	248	1350
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	355	4		100	
18	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	25,7142857	5044,38	21,57	129713	554	81148	44317	187952
			НР - 92%; СП - 8%			1867,09	6,20	48011	159		13922	
19	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,433	145922,97	29033,89	63185	12572	1762	36689	107864
			НР - 69%; СП - 8%			112819,20	9980,93	48851	4322		7990	
20	20	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,433	1043698,00	--	451921	--	451921	--	488075
			СП - 8%			--	--	--	--		36154	
21	21	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,433	7791,00	--	3374	--	3374	--	3644
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,557	248,46	4,77	3120	60	1953	771	4203
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	1107	11		311	
23	23	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,582	112875,46	36978,29	291444	95478	101145	94972	417329
			НР - 69%; СП - 8%			36723,96	16583,56	94821	42819		30913	
24	24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,582	1041284,00	--	2688595	--	2688595	--	2903683
			СП - 8%			--	--	--	--		215088	
25	25	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,582	7791,00	--	20116	--	20116	--	21725

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1609	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	74,878	248,46	4,77	18604	357	11648	4600	25060
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	6599	67		1856	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15243340
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				963245				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310793			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103083			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11975689		
			- Накладные расходы	Тенге							864475	
			- Сметная прибыль	Тенге							1129137	
	Локальная смета 02-01-04. Надземная строитнльная часть здания /АР/											
	РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ /лист 25/=											
1	1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2613,89	4888,13	116,63	12777034	304858	8376158	3890200	18000606
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	4096018	86990		1333371	
2	2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	613,94	8328,00	122,51	5112892	75214	3911675	1066972	6674252
			НР - 93%; СП - 8%			1834,06	34,66	1126003	21279		494387	
3	3	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	7,005	39975,08	709,70	280025	4972	206208	65342	372997
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	68845	1415		27629	
4	5	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	18,72	39975,08	709,70	748333	13286	551066	174619	996788
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	183981	3781		73836	
5	6	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	142,03	39975,08	709,70	5677661	100798	4180985	1324846	7562707
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	1395878	28687		560200	
6	8	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	155,58	5103,98	116,63	794077	18146	532134	231547	1107673
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	243797	5178		82050	
7	9	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/50 кг/$м^3$/Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	$м^2$ поверхности	155,58	2072,64	10,16	322461	1581	207672	86635	441824
			НР - 76%; СП - 8%			727,65	5,05	113208	786		32728	
8	10	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	155,58	5103,98	116,63	794077	18146	532134	231547	1107673
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	243797	5178		82050	
9	12	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**/90мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 75-80**	$м^3$	187,867674	38608,00	--	7253195	--	7253195	--	7833451
			СП - 8%			--	--	--	--		580256	
10	23	214-104-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	17,59813	413409,00	--	7275225	--	7275225	--	7857243

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		582018	
11	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	475,14951	140,96	3,25	66977	1544	29602	24869	99192
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	35831	214		7346	
12	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	475,14951	248,46	4,77	118056	2267	73914	29188	159023
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	41875	428		11779	
13	26	214-104-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	8,67208	413409,00	–	3585116	–	3585116	–	3871925
			СП - 8%			–	–	–	–		286809	
14	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	234,14616	140,96	3,25	33005	761	14587	12255	48880
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	17657	105		3620	
15	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	234,14616	248,46	4,77	58176	1117	36424	14384	78364
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	20635	211		5804	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56212597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3870
			Сметная заработная плата	Тенге					7741777			
			РАЗДЕЛ 2.=ОКНА /лист 14/=									
16	29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	408,32	4790,26	271,51	1955959	110863	1179375	651283	2815820
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	665721	57928		208578	
17	30	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	408,32	54905,00	–	22418810	–	22418810	–	24212315
			СП - 8%			–	–	–	–		1793505	
18	31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	137,984	4790,26	271,51	660979	37464	398547	220089	951553
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	224968	19576		70485	
19	32	223-102-0203 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	137,984	50566,00	–	6977299	–	6977299	–	7535483
			СП - 8%			–	–	–	–		558184	
20	33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	$м^2$	1,2992	7644,26	273,19	9931	355	6196	3206	14188
			НР - 90%; СП - 8%			2601,83	139,95	3380	182		1051	
21	34	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	$м^2$	1,2992	56804,00	–	73800	–	73800	–	79704

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5904	
22	35	217-401-0103 РСНБ РК 2022	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм**	$м^2$	1,221248	-4051,00	--	-4947	--	-4947	--	-5343
			СП - 8%			--	--	--	--		-396	
23	36	1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы балконные площадью более 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	121,368	5421,87	286,80	658042	34808	351247	261355	992949
			НР - 90%; СП - 8%			2241,01	151,67	271987	18408		73551	
24	37	223-204-0204 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-8**	$м^2$	65,52	59116,00	--	3873280	--	3873280	--	4183142
			СП - 8%			--	--	--	--		309862	
25	38	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	55,848	44864,00	--	2505565	--	2505565	--	2706010
			СП - 8%			--	--	--	--		200445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43485820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								655
			Сметная заработная плата	Тенге					1262150			
			РАЗДЕЛ 3.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ /лист 14/=									
26	39	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	344,8	3518,47	7,76	1213168	2675	1081738	117115	1436705
			НР - 90%; СП - 8%			373,42	3,98	128755	1372		106423	
27	40	223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	92	798,00	--	73416	--	73416	--	79289
			СП - 8%			--	--	--	--		5873	
28	41	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	252,8	1331,00	--	336477	--	336477	--	363395
			СП - 8%			--	--	--	--		26918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1879390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					130127			
			РАЗДЕЛ 5.=КРОВЛЯ =									
29	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	419,118	296,62	18,54	124319	7771	58467	55483	194186
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	58081	2226		14384	
30	48	217-203-0111 РСНБ РК 2022	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая**	$м^2$	461,0298	1627,00	--	750095	--	750095	--	810103
			СП - 8%			--	--	--	--		60008	
31	49	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	$м^2$ утепляемого покрытия	419,118	783,47	207,21	328366	86846	--	250251	624905
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	241521	30491		46287	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	50	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	56,1199002	60560,00	--	3398621	--	3398621	--	3670511
			СП - 8%			--	--	--	--		271890	
33	51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	419,118	405,44	0,91	169927	382	142307	25780	211365
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	27238	189		15658	
34	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3960665	431735,62	2203,76	170996	873	160777	8876	194262
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	9346	408		14390	
35	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	419,118	986,18	163,44	413326	68500	181072	167823	627642
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	163754	18663		46493	
36	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=25	/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	419,118	617,91	60,32	258977	25281	218549	20570	301911
			НР - 92%; СП - 8%			36,14	17,21	15147	7213		22364	
37	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,192	637,62	18,54	9049	263	6819	1879	11802
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	1967	75		874	
38	56	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	14,192	783,47	207,21	11119	2940	--	8474	21160
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	8178	1032		1567	
39	57	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,7541312	39847,00	--	69897	--	69897	--	75489
			СП - 8%			--	--	--	--		5592	
40	58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,192	65,90	0,91	935	13	--	873	1953
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	922	6		145	
41	59	235-101-0204 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	14,192	86,00	--	1221	--	1221	--	1319
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
42	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,27728	26704,93	2745,75	34110	3507	25038	6037	43359
			НР - 92%; СП - 8%			4357,25	780,40	5565	997		3212	
43	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0286678	431735,62	2203,76	12377	64	11637	642	14061
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	676	30		1042	
44	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	14,192	957,80	163,44	13593	2320	5728	5683	20818
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	5545	632		1542	
45	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=35	/до толщ. 50мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	14,192	865,08	84,45	12277	1198	10361	975	14312
			НР - 92%; СП - 8%			50,60	24,10	718	342		1060	
46	64	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	14,192	1575,71	22,24	22362	316	18541	3340	27758

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			247,00	8,78	3505	125		2056	
47	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212**	$м^2$ кровли	14,192	764,22	10,51	10846	149	9110	1515	13350
			НР - 92%; СП - 8%			111,82	4,19	1587	59		989	
48	66	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	16,3208	1697,00	–	27696	–	27696	–	29912
			СП - 8%			–	–	–	–		2216	
49	67	235-103-0416 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2**	$м^2$	16,3208	2217,00	–	36183	–	36183	–	39078
			СП - 8%			–	–	–	–		2895	
50	68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	128,962	5044,38	21,57	650533	2782	406967	222257	942613
			НР - 92%; СП - 8%			1867,09	6,20	240784	800		69823	
51	69	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**/Костыль/ Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5765,4055	708,00	–	4081907	–	4081907	–	4408460
			СП - 8%			–	–	–	–		326553	
52	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	167,1967595	248,46	4,77	41542	797	26010	10271	55958
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	14735	150		4145	
53	71	215-202-0701 РСНБ РК 2022	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,0034625	140079,00	–	485	–	485	–	524
			СП - 8%			–	–	–	–		39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12356810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
			Сметная заработная плата	Тенге					862707			
	РАЗДЕЛ 8.=ПОЛЫ /лист 13/=											
54	118	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	185,01	65,90	0,91	12192	168	–	11380	25457
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	12024	83		1885	
55	119	235-101-0204 РСНБ РК 2022	**/Шуманет/Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250**	$м^2$	185,01	86,00	–	15911	–	15911	–	17184
			СП - 8%			–	–	–	–		1273	
56	120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	185,01	626,40	42,43	115890	7850	214	105519	239121
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	107826	4427		17713	
57	121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=9	**/до толщ. 65мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	185,01	129,76	64,95	24007	12016	–	17463	44787
			НР - 94%; СП - 8%			64,81	35,61	11990	6588		3317	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	124	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	2284,75	574,32	50,10	1312178	114466	–	1180507	2692098
			НР - 94%; СП - 8%			524,22	25,45	1197712	58147		199413	
59	125	234-101-0204 РСНБ РК 2022	/20мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м³	47,06585	39847,00	–	1875433	–	1875433	–	2025468
			СП - 8%			–	–	–	–		150035	
60	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2284,75	626,40	42,43	1431167	96942	2650	1303084	2952993
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	1331575	54674		218742	
61	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=10	/до толщ. 70мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2284,75	144,18	72,17	329415	164891	–	239625	614552
			НР - 94%; СП - 8%			72,01	39,56	164525	90385		45512	
62	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	30,98	626,40	42,43	19406	1314	37	17669	40041
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	18055	741		2966	
63	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=12,8	/до толщ. 84мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	30,98	184,55	92,37	5717	2862	–	4159	10666
			НР - 94%; СП - 8%			92,18	50,64	2856	1569		790	
64	135	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	117,01	22511,28	1464,39	2634045	171348	–	1934925	4934489
			НР - 76%; СП - 8%			21046,89	711,54	2462697	83257		365518	
65	136	234-102-0203 РСНБ РК 2022	/50 мм/Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	5,8505	66216,00	–	387397	–	387397	–	418389
			СП - 8%			–	–	–	–		30992	
66	137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	117,01	626,40	42,43	73295	4965	135	66735	151233
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	68195	2800		11203	
67	138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/до толщ. 30мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	117,01	28,83	14,43	3373	1689	–	2454	6292
			НР - 94%; СП - 8%			14,40	7,91	1685	926		466	
68	141	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	342,84	574,32	50,10	196900	17176	–	177142	403965
			НР - 94%; СП - 8%			524,22	25,45	179724	8725		29923	
69	142	234-305-2105 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м³ СТ РК 2257-2012 толщиной 8 мм	м²	353,1252	830,00	–	293094	–	293094	–	316542
			СП - 8%			–	–	–	–		23448	
70	143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	342,84	626,40	42,43	214755	14547	397	195535	443114
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	199811	8204		32824	
71	144	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=11,2	/до толщ. 76мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	342,84	161,48	80,83	55362	27712	–	40270	103284
			НР - 94%; СП - 8%			80,65	44,31	27650	15191		7652	
72	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	7,89	626,40	42,43	4942	335	9	4500	10197
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	4598	189		755	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=12,8	/до толщ. 84мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	7,89	184,55	92,37	1456	729	–	1059	2716
			НР - 94%; СП - 8%			92,18	50,64	727	400		201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15452589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3227
			Сметная заработная плата	Тенге					6127956			
	РАЗДЕЛ 9.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА =											
74	159	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	116,75	2251,28	26,10	262837	3048	127019	107146	399582
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	132770	1162		29598	
75	160	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	96,02	2251,28	26,10	216168	2506	104466	88121	328632
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	109196	955		24343	
76	161	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	96,02	950,87	6,67	91303	641	40385	40420	142261
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	50277	248		10538	
77	165	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4091,3	2251,28	26,10	9210662	106782	4451172	3754750	14002638
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	4652708	40708		1037226	
78	166	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	57,04	2251,28	26,10	128413	1489	62057	52348	195222
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	64867	568		14461	
79	167	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	311,4	2251,28	26,10	701049	8127	338792	285784	1065779
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	354130	3098		78946	
80	168	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	311,4	950,87	6,67	296101	2077	130972	131084	461361
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	163052	803		34176	
81	172	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2046,84	2251,28	26,10	4608010	53422	2226881	1878467	7005392
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	2327707	20366		518915	
82	173	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2046,84	950,87	6,67	1946279	13653	860880	861617	3032537
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	1071746	5281		224641	
83	175	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	205,46	2251,28	26,10	462548	5362	223533	188559	703195
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	233653	2044		52088	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	176	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	59,66	2251,28	26,10	134311	1558	64906	54752	204188
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	67847	594		15125	
85	177	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	59,66	950,87	6,67	56729	398	25092	25114	88391
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	31239	154		6548	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				27629177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4682
			Сметная заработная плата	Тенге					9335173			
	РАЗДЕЛ 10.=ПРОЧЕЕ=											
86	189	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	78	2813,93	90,44	219487	7054	34377	176302	427452
			НР - 98%; СП - 8%			2282,77	23,64	178056	1844		31663	
87	190	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,94148	1045837,00	–	2030472	–	2030472	–	2192910
			СП - 8%			–	–	–	–		162438	
88	191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	56,30292	248,46	4,77	13989	269	8758	3459	18843
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	4962	51		1396	
89	192	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	140,429	1992,02	21,57	279737	3029	14514	242020	563498
			НР - 92%; СП - 8%			1867,09	6,20	262194	871		41741	
90	193	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 2 мм	$м^2$	140,429	4515,00	–	634037	–	634037	–	684760
			СП - 8%			–	–	–	–		50723	
91	194	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/50 кг/$м^3$/ Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	153,28	2072,64	10,16	317694	1557	204603	85354	435292
			НР - 76%; СП - 8%			727,65	5,05	111534	774		32244	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4322756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	Тенге					560286			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								161339139
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25289193				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1782839			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					730983			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						99842577		
			- Накладные расходы	Тенге							22473504	
			- Сметная прибыль	Тенге							11951026	
	Локальная смета 02-01-06. Отопление											
1	15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/20х2/Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2978	2437,57	15,93	7259083	47439	1473782	5623745	13913454

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1926,75	0,22	5737862	655		1030626	
2	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2719	1080,69	115,49	2938396	314017	1256858	1157886	4423976
			НР - 76%; СП - 8%			502,95	57,38	1367521	156016		327694	
3	18	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	2990,9	201,00	--	601171	--	601171	--	649265
			СП - 8%			--	--	--	--		48094	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18986695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7105383				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361456			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156671			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3331811		
			- Накладные расходы	Тенге							6781631	
			- Сметная прибыль	Тенге							1406414	
	Локальная смета 02-01-07. Вентиляция											
1	1	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	117	9883,23	82,75	1156338	9682	776147	367226	1645448
						3166,74	35,99	370509	4211		121885	
2	2	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	157,8	9597,87	65,73	1514544	10372	1046645	452747	2124675
						2899,41	28,26	457527	4459		157383	
3	3	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	210,1	10699,53	65,73	2247971	13809	1707082	522357	2991954
						2508,71	28,26	527080	5937		221626	
4	4	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	116,4	10048,29	61,28	1169621	7133	942760	218334	1498991
						1887,70	26,30	219728	3061		111036	
5	12	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	444	784,00	--	348096	--	348096	--	375944
						--	--	--	--		27848	
6	21	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	$м^2$ поверхности воздуховодов	18,4475	9233,23	82,75	170330	1527	110385	57901	246489
						3166,74	35,99	58418	664		18258	
7	22	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	4,9	68318,69	2363,11	334762	11579	164724	124788	496314
						32338,59	1170,59	158459	5736		36764	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	23	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	784,00	--	10976	--	10976	--	11854
						--	--	--	--		878	
9	26	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,014	9233,23	82,75	147861	1325	95824	50263	213974
						3166,74	35,99	50712	576		15850	
10	27	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,4	68318,69	2363,11	300602	10398	147914	112055	445669
						32338,59	1170,59	142290	5151		33013	
11	28	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00	--	11760	--	11760	--	12701
						--	--	--	--		941	
12	31	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18,4475	9233,23	82,75	170330	1527	110385	57901	246489
						3166,74	35,99	58418	664		18258	
13	32	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,9	68318,69	2363,11	334762	11579	164724	124788	496314
						32338,59	1170,59	158459	5736		36764	
14	33	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	784,00	--	9408	--	9408	--	10161
						--	--	--	--		753	
15	36	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,13	9233,23	82,75	130466	1170	84550	44350	188801
						3166,74	35,99	44746	509		13985	
16	39	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,4	68318,69	2363,11	300602	10398	147914	112055	445669
						32338,59	1170,59	142290	5151		33013	
17	40	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	784,00	--	10976	--	10976	--	11854
						--	--	--	--		878	
18	43	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15,072	9233,23	82,75	139163	1247	90187	47306	201387
						3166,74	35,99	47729	542		14918	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	44	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,6	68318,69	2363,11	314266	10871	154637	117148	465927
						32338,59	1170,59	148758	5385		34513	
20	45	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	784,00	--	10976	--	10976	--	11854
						--	--	--	--		878	
21	49	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36	9597,87	65,73	345523	2366	238778	103288	484716
						2899,41	28,26	104379	1017		35905	
22	50	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	9,1	68318,69	2363,11	621700	21504	305915	231750	921725
						32338,59	1170,59	294281	10652		68276	
23	51	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	784,00	--	21168	--	21168	--	22861
						--	--	--	--		1693	
24	55	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,2	9883,23	82,75	219408	1837	147269	69679	312214
						3166,74	35,99	70302	799		23127	
25	56	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	7,7	68318,69	2363,11	526054	18196	258851	196096	779922
						32338,59	1170,59	249007	9014		57772	
26	57	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	784,00	--	9408	--	9408	--	10161
						--	--	--	--		753	
27	60	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,758	9233,23	82,75	136264	1221	88308	46321	197191
						3166,74	35,99	46735	531		14607	
28	61	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	62	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	784,00	--	10192	--	10192	--	11007
						--	--	--	--		815	
30	65	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15,7	9233,23	82,75	144962	1299	93945	49277	209778
						3166,74	35,99	49718	565		15539	
31	66	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	
32	67	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	784,00	--	11760	--	11760	--	12701
						--	--	--	--		941	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16056861
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3703527				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					171254			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81364			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7647665		
			- Накладные расходы	Тенге							3345020	
			- Сметная прибыль	Тенге							1189396	
	Локальная смета 02-01-08. Водопровод											
1	21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,43	4223,53	32,32	65169	499	17378	46356	120447
						3064,93	0,66	47292	10		8922	
2	22	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,65	5142,73	37,38	29056	212	10084	18391	51242
						3320,43	0,98	18760	6		3796	
3	23	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,85	6215,76	782,69	23931	3013	10507	11192	37932
						2704,08	262,15	10411	1009		2810	
4	24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,77	2625,61	18,94	9899	72	950	8700	20087
						2354,69	0,16	8877	1		1488	
5	25	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,89	2514,73	33,26	14812	196	10148	4460	20813
						758,64	13,96	4468	82		1542	
6	26	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,38	3236,58	33,26	4466	46	3373	1045	5952
						758,64	13,96	1047	19		441	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	27	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22,59	4438,69	58,57	100270	1324	76927	22132	132194
						974,74	24,99	22019	565		9792	
8	28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	515,88	3475,03	18,94	1792698	9771	568190	1190522	3221876
						2354,69	0,16	1214737	83		238656	
9	29	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/Рех д.25/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	531,77	4934,66	22,93	2624104	12194	1260278	1324740	4264753
						2541,76	0,27	1351632	144		315909	
10	31	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	8	96,00	--	768	--	768	--	829
						--	--	--	--		61	
11	32	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
						--	--	--	--		19	
12	34	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	142,00	--	142	--	142	--	153
						--	--	--	--		11	
13	35	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
						--	--	--	--		19	
14	36	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	81	1999,00	--	161919	--	161919	--	174873
						--	--	--	--		12954	
15	37	241-209-3205 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х25х20 мм	шт.	8	2615,00	--	20920	--	20920	--	22594
						--	--	--	--		1674	
16	38	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	40,00	--	40	--	40	--	43
						--	--	--	--		3	
17	39	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	4	241,00	--	964	--	964	--	1041
						--	--	--	--		77	
18	40	241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	3	383,00	--	1149	--	1149	--	1241
						--	--	--	--		92	
19	41	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1363,00	--	5452	--	5452	--	5888
						--	--	--	--		436	
20	42	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	24,00	--	96	--	96	--	104
						--	--	--	--		8	
21	43	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	282	1363,00	--	384366	--	384366	--	415115
						--	--	--	--		30749	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	44	241-208-3303 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	104	1887,00	--	196248	--	196248	--	211948
						--	--	--	--		15700	
23	45	241-208-3306 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 40 мм	шт.	1	5025,00	--	5025	--	5025	--	5427
						--	--	--	--		402	
24	46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	975	1080,69	115,49	1053673	112603	450694	415204	1586384
						502,95	57,38	490376	55946		117507	
25	47	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	458,7	210,00	--	96327	--	96327	--	104033
						--	--	--	--		7706	
26	48	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	585,2	263,00	--	153908	--	153908	--	166221
						--	--	--	--		12313	
27	49	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	5,5	247,00	--	1359	--	1359	--	1468
						--	--	--	--		109	
28	50	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	23,1	636,00	--	14692	--	14692	--	15867
						--	--	--	--		1175	
29	69	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	128	3569,00	--	456832	--	456832	--	493379
						--	--	--	--		36547	
30	70	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3569,00	--	10707	--	10707	--	11564
						--	--	--	--		857	
31	71	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	563,2	3475,03	18,94	1957137	10667	620309	1299725	3517409
						2354,69	0,16	1326161	90		260548	
32	72	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	563,2	149,19	1,76	84024	991	2647	78780	175831
						142,73	--	80386	--		13027	
33	74	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	49	1999,00	--	97951	--	97951	--	105787
						--	--	--	--		7836	
34	75	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	24,00	--	24	--	24	--	26
						--	--	--	--		2	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	76	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	313	1363,00	–	426619	–	426619	–	460749
						–	–	–	–		34130	
36	79	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	474	1080,69	115,49	512247	54742	219107	201853	771226
						502,95	57,38	238398	27198		57126	
37	80	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	521,4	210,00	–	109494	–	109494	–	118254
						–	–	–	–		8760	
38	81	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3569,00	–	10707	–	10707	–	11564
						–	–	–	–		857	
39	82	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,4	3475,03	18,94	109116	595	34584	72463	196106
						2354,69	0,16	73937	5		14526	
40	83	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,4	149,19	1,76	4685	55	148	4392	9804
						142,73	–	4482	–		726	
41	84	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	15	1363,00	–	20445	–	20445	–	22081
						–	–	–	–		1636	
42	85	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	1080,69	115,49	24856	2657	10631	9795	37423
						502,95	57,38	11568	1320		2772	
43	86	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	25,3	210,00	–	5313	–	5313	–	5738
						–	–	–	–		425	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16525974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4904551				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209637			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86478			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5477894		
			- Накладные расходы	Тенге							4709750	
			- Сметная прибыль	Тенге							1224146	
	Локальная смета 02-01-09. Канализация											
1	5	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35,8	2625,61	18,94	93997	678	9021	82617	190744
						2354,69	0,16	84298	6		14129	
2	6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,8	2975,45	22,93	2380	18	329	1993	4723

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2541,76	0,27	2033	--		350	
3	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/50х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	99,2	1939,07	2,08	192356	206	56712	132804	351173
						1365,30	0,77	135438	76		26013	
4	8	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/110х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	301,2	2922,84	5,06	880359	1524	484507	386964	1368710
						1309,19	1,77	394328	533		101387	
5	9	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 30° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	355,00	--	5325	--	5325	--	5751
						--	--	--	--		426	
6	10	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	107,00	--	5243	--	5243	--	5662
						--	--	--	--		419	
7	11	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	61	355,00	--	21655	--	21655	--	23387
						--	--	--	--		1732	
8	12	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	64,00	--	64	--	64	--	69
						--	--	--	--		5	
9	13	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	164,00	--	1968	--	1968	--	2125
						--	--	--	--		157	
10	14	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	933,00	--	29856	--	29856	--	32244
						--	--	--	--		2388	
11	15	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	124,00	--	5084	--	5084	--	5491
						--	--	--	--		407	
12	16	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	428,00	--	5564	--	5564	--	6009
						--	--	--	--		445	
13	17	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	812,00	--	17052	--	17052	--	18416
						--	--	--	--		1364	
14	18	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	483,00	--	8211	--	8211	--	8868
						--	--	--	--		657	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	19	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	596,00	--	16688	--	16688	--	18023
						--	--	--	--		1335	
16	20	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	144,00	--	288	--	288	--	311
						--	--	--	--		23	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2041705
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				616097				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2426			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					615			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						667567		
			- Накладные расходы	Тенге							604378	
			- Сметная прибыль	Тенге							151237	
	Локальная смета 02-01-10. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=											
1	71	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3,24	156,56	1,69	507	6	68	313	885
						133,50	0,49	433	2		66	
2	72	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1720,08	331,69	2,31	570533	3973	50674	371554	1017461
						299,92	0,10	515886	172		75374	
3	73	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	104,76	607,78	3,24	63671	340	5243	41863	113977
						554,49	0,53	58088	56		8443	
4	74	243-120-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5x4 (ок)-0,66	км	0,029	394367,00	--	11437	--	11437	--	12352
						--	--	--	--		915	
5	75	243-120-2505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3x16 (ок)-0,66	км	0,096	854680,00	--	82049	--	82049	--	88613
						--	--	--	--		6564	
6	76	243-120-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3x4 (ок)-0,66	км	0,961	282180,00	--	271175	--	271175	--	292869
						--	--	--	--		21694	
7	77	243-120-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3x2,5(ок)-0,66	км	0,466	203790,00	--	94966	--	94966	--	102563
						--	--	--	--		7597	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	78	243-120-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,062	240428,00	--	14907	--	14907	--	16100
						--	--	--	--		1193	
9	79	243-120-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0432	157537,00	--	6806	--	6806	--	7350
						--	--	--	--		544	
10	80	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,018	1980145,00	--	35643	--	35643	--	38494
						--	--	--	--		2851	
11	81	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,011	1333260,00	--	14666	--	14666	--	15839
						--	--	--	--		1173	
12	82	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,081	820061,00	--	66425	--	66425	--	71739
						--	--	--	--		5314	
13	83	243-112-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,016	4255788,00	--	68093	--	68093	--	73540
						--	--	--	--		5447	
14	84	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,248	154925,00	--	38421	--	38421	--	41495
						--	--	--	--		3074	
15	85	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	16	143,00	--	2288	--	2288	--	2471
						--	--	--	--		183	
16	86	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	96	65,00	--	6240	--	6240	--	6739
						--	--	--	--		499	
17	87	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	58	79,00	--	4582	--	4582	--	4949
						--	--	--	--		367	
18	88	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1608,2	55,00	--	88451	--	88451	--	95527
						--	--	--	--		7076	
19	89	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	133	46,00	--	6118	--	6118	--	6607

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		489	
20	90	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	280	583,87	23,26	163484	6513	52198	76661	259356
						374,19	6,07	104773	1700		19211	
21	91	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	33	1122,82	39,95	37053	1318	22660	9742	50538
						396,20	13,80	13075	455		3744	
22	92	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	85	821,27	32,80	69808	2788	37085	22195	99363
						352,18	10,49	29935	892		7360	
23	93	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	105	591,76	23,26	62135	2442	20403	28748	98153
						374,19	6,07	39290	637		7270	
24	94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	5119,96	243,61	46080	2193	30020	10485	61090
						1540,78	77,28	13867	696		4525	
25	95	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2131,68	243,61	10658	1218	1736	5825	17802
						1540,78	77,28	7704	386		1319	
26	96	252-301-1306 РСНБ РК 2022	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм с бетонным основанием	шт.	5	18404,00	–	92020	–	92020	–	99382
						–	–	–	–		7362	
27	97	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,45	25286,00	–	11379	–	11379	–	12289
						–	–	–	–		910	
28	98	1121-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	18	774,89	5,44	13948	98	4	9999	25862
						769,20	2,30	13846	41		1916	
29	99	243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	18	6211,00	–	111798	–	111798	–	120742
						–	–	–	–		8944	
30	100	243-907-1428 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	2	10744,00	–	21488	–	21488	–	23207
						–	–	–	–		1719	
31	101	243-907-2903 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	19	1283,00	–	24377	–	24377	–	26327
						–	–	–	–		1950	
32	102	243-907-4805 РСНБ РК 2022	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный	шт.	19	1662,00	–	31578	–	31578	–	34104
						–	–	–	–		2526	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	103	243-907-4313 РСНБ РК 2022	Кронштейн потолочный одинарный типа SSM 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	19	4880,00	--	92720	--	92720	--	100138
						--	--	--	--		7418	
34	104	243-907-3605 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	8	1459,00	--	11672	--	11672	--	12606
						--	--	--	--		934	
35	105	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
						--	--	--	--		106	
36	106	217-102-0101 РСНБ РК 2022	/СМ010610/ Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	0,412	1411,00	--	581	--	581	--	628
						--	--	--	--		47	
37	107	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,103	49245,00	--	5072	--	5072	--	5478
						--	--	--	--		406	
38	108	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х60	1000 шт.	0,038	54214,00	--	2060	--	2060	--	2225
						--	--	--	--		165	
39	109	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х70	1000 шт.	0,038	76956,00	--	2924	--	2924	--	3158
						--	--	--	--		234	
40	110	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,076	78159,00	--	5940	--	5940	--	6415
						--	--	--	--		475	
41	111	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,076	70027,00	--	5322	--	5322	--	5748
						--	--	--	--		426	
42	112	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	76	514,00	--	39064	--	39064	--	42189
						--	--	--	--		3125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3117799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
			Сметная заработная плата	Тенге					801934			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3117799
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				796897				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20889			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5037			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1491675		
			- Накладные расходы	Тенге							577385	
			- Сметная прибыль	Тенге							230955	
	Локальная смета 02-01-14. Газоснабжение											
	РАЗДЕЛ 1.=ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ЖИЛАЯ ЧАСТЬ)=											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	126	2445,42	35,34	308123	4453	223966	79834	418993
						632,57	13,96	79704	1759		31036	
2	10	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	174	2502,21	35,34	435385	6149	319169	110246	589281
						632,57	13,96	110067	2429		43650	
3	11	1116-0301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	96	3263,06	35,34	313254	3392	249135	60826	404006
						632,57	13,96	60727	1340		29926	
4	12	1116-0301-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	48	3395,66	35,34	162992	1696	130933	30413	208877
						632,57	13,96	30363	670		15472	
5	13	241-102-0153 РСНБ РК 2022	/футляр/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	26,5	2717,00	--	72001	--	72001	--	77761
						--	--	--	--		5760	
6	14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	120	4775,64	149,91	573077	17989	190194	360242	1007985
						3040,78	22,51	364894	2701		74665	
7	15	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	3569,00	--	285520	--	285520	--	308362
						--	--	--	--		22842	
8	16	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	2379,00	--	95160	--	95160	--	102773
						--	--	--	--		7613	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3118037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								312
			Сметная заработная плата	Тенге					654654			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3118037**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645755				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33679			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8899			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1566075		
			- Накладные расходы	Тенге							641561	
			- Сметная прибыль	Тенге							230964	
	БЛОК 2											
	Локальная смета 02-02-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											
1	108	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	14,793	52611,05	5616,96	778275	83092	468468	223757	1082195
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	226715	19172		80163	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0511056	363720,00	--	18588	--	18588	--	20075
			СП - 8%			--	--	--	--		1487	
3	110	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0315462	348731,00	--	11001	--	11001	--	11881
			СП - 8%			--	--	--	--		880	
4	111	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0504704	319932,00	--	336079	--	336079	--	362965
			СП - 8%			--	--	--	--		26886	
5	112	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,6	52611,05	5616,96	189400	20221	114006	54453	263361
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	55173	4666		19508	
6	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011536	363720,00	--	4196	--	4196	--	4532
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
7	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,186006	319932,00	--	59509	--	59509	--	64270
			СП - 8%			--	--	--	--		4761	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1809279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					305726			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1809279
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				281888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					103313			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23838			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1011847		
			- Накладные расходы	Тенге							278210	
			- Сметная прибыль	Тенге							134021	
	Локальная смета 02-02-03. Надземная строительная часть здания /Конструкции металлические/											
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,569	45969,69	17807,03	72126	27939	23163	21046	100626
						13399,63	6040,27	21024	9477		7454	
2	2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	1,569	1048076,00	--	1644431	--	1644431	--	1775985
						--	--	--	--		131554	
3	3	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	1,569	7791,00	--	12224	--	12224	--	13202
						--	--	--	--		978	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,501	248,46	4,77	11305	217	7078	2795	15228
						88,13	0,90	4010	41		1128	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,91	99399,58	42644,60	189853	81451	31454	66542	276906
						40287,12	10203,61	76948	19489		20512	
6	6	214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22	т	1,91	795164,00	--	1518763	--	1518763	--	1640264
						--	--	--	--		121501	
7	7	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	1,91	7791,00	--	14881	--	14881	--	16071
						--	--	--	--		1190	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	55,39	248,46	4,77	13762	264	8616	3403	18538
						88,13	0,90	4882	50		1373	
9	9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,04	50850,81	14497,25	154586	44072	24923	69772	242307
						28154,88	5107,92	85591	15528		17949	
10	10	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,04	1037900,00	--	3155216	--	3155216	--	3407633
						--	--	--	--		252417	
11	11	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	3,04	7791,00	--	23685	--	23685	--	25580
						--	--	--	--		1895	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	88,16	248,46	4,77	21904	420	13714	5416	29505
						88,13	0,90	7770	79		2185	
13	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	375,893887	5126,44	31,92	1926997	11998	1474004	410442	2524435
						1173,19	13,67	440995	5138		186996	
14	14	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,262	396126,95	101785,55	103785	26668	1419	53067	169400
						288922,40	4622,90	75698	1211		12548	
15	15	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,262	1041212,00	--	272798	--	272798	--	294622
						--	--	--	--		21824	
16	16	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,262	7791,00	--	2041	--	2041	--	2204
						--	--	--	--		163	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,598	248,46	4,77	1888	36	1182	467	2543
						88,13	0,90	670	7		188	
18	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	43,5714286	5044,38	21,57	219791	940	137499	75092	318474
						1867,09	6,20	81352	270		23590	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31	145922,97	29033,89	45236	9000	1262	26267	77223
						112819,20	9980,93	34974	3094		5720	
20	20	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,31	1043698,00	--	323546	--	323546	--	349430
						--	--	--	--		25884	
21	21	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,31	7791,00	--	2415	--	2415	--	2608
						--	--	--	--		193	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,99	248,46	4,77	2234	43	1399	552	3009
						88,13	0,90	792	8		223	
23	23	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,643	112875,46	36978,29	411205	134712	142708	133998	588819
						36723,96	16583,56	133785	60414		43616	
24	24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,643	1041284,00	--	3793398	--	3793398	--	4096870
						--	--	--	--		303472	
25	25	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	3,643	7791,00	--	28383	--	28383	--	30654
						--	--	--	--		2271	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	105,647	248,46	4,77	26249	504	16434	6490	35358
						88,13	0,90	9311	95		2619	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16057494
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				977802				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					338264			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114901			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12676637		
			- Накладные расходы	Тенге							875349	
			- Сметная прибыль	Тенге							1189443	
	Локальная смета 02-02-04. Надземная строительная часть здания /АР/											
	РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ /лист 25/=											
1	1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2773,18	4888,13	116,63	13555664	323436	8886599	4127268	19097559
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	4345629	92291		1414627	
2	2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	776,78	8328,00	122,51	6469024	95163	4949200	1349974	8444515
			НР - 93%; СП - 8%			1834,06	34,66	1424661	26923		625518	
3	3	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	7,1675	39975,08	709,70	286521	5087	210991	66858	381649
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	70443	1448		28270	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	23,12	39975,08	709,70	924224	16408	680591	215662	1231077
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	227225	4670		91191	
5	6	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	166,004	39975,08	709,70	6636023	117813	4886714	1548474	8839256
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	1631496	33529		654760	
6	8	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	173,95	5103,98	116,63	887837	20288	594966	258886	1238461
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	272583	5789		91738	
7	9	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/50 кг/$м^3$/Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	173,95	2072,64	10,16	360536	1767	232194	96864	493992
			НР - 76%; СП - 8%			727,65	5,05	126575	878		36592	
8	10	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	173,95	5103,98	116,63	887837	20288	594966	258886	1238461
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	272583	5789		91738	
9	12	234-101-0203 РСНБ РК 2022	/90мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	182,512395	38608,00	--	7046439	--	7046439	--	7610154
			СП - 8%			--	--	--	--		563715	
10	23	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	17,83628	413409,00	--	7373679	--	7373679	--	7963573
			СП - 8%			--	--	--	--		589894	
11	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	481,57956	140,96	3,25	67883	1565	30002	25206	100534
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	36316	217		7445	
12	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	481,57956	248,46	4,77	119653	2297	74914	29583	161175
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	42442	433		11938	
13	26	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	10,7272	413409,00	--	4434721	--	4434721	--	4789499
			СП - 8%			--	--	--	--		354778	
14	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	289,6344	140,96	3,25	40827	941	18045	15159	60464
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	21841	130		4478	
15	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	289,6344	248,46	4,77	71963	1382	45056	17792	96935
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	25525	261		7180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61747305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4336
			Сметная заработная плата	Тенге					8669677			
			РАЗДЕЛ 2.=ОКНА /лист 14/=									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	303,5648	4790,26	271,51	1454154	82421	876804	484195	2093416
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	494929	43067		155067	
17	30	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	303,5648	54905,00	--	16667225	--	16667225	--	18000603
			СП - 8%			--	--	--	--		1333378	
18	31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	137,984	4790,26	271,51	660979	37464	398547	220089	951553
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	224968	19576		70485	
19	32	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	137,984	50566,00	--	6977299	--	6977299	--	7535483
			СП - 8%			--	--	--	--		558184	
20	33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,2992	7644,26	273,19	9931	355	6196	3206	14188
			НР - 90%; СП - 8%			2601,83	139,95	3380	182		1051	
21	34	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,2992	56804,00	--	73800	--	73800	--	79704
			СП - 8%			--	--	--	--		5904	
22	35	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	1,221248	-4051,00	--	-4947	--	-4947	--	-5343
			СП - 8%			--	--	--	--		-396	
23	36	1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью более 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	121,368	5421,87	286,80	658042	34808	351247	261355	992949
			НР - 90%; СП - 8%			2241,01	151,67	271987	18408		73551	
24	37	223-204-0204 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-8	м²	65,52	59116,00	--	3873280	--	3873280	--	4183142
			СП - 8%			--	--	--	--		309862	
25	38	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	55,848	44864,00	--	2505565	--	2505565	--	2706010
			СП - 8%			--	--	--	--		200445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36551704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
			Сметная заработная плата	Тенге					1076497			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ /лист 14/=									
26	39	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	284	3518,47	7,76	999245	2204	890990	96463	1183365
			НР - 90%; СП - 8%			373,42	3,98	106051	1130		87657	
27	40	223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	108	798,00	–	86184	–	86184	–	93079
			СП - 8%			–	–	–	–		6895	
28	41	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	176	1331,00	–	234256	–	234256	–	252996
			СП - 8%			–	–	–	–		18740	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1529440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					107181			
			РАЗДЕЛ 5.=КРОВЛЯ =									
29	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	384,19	296,62	18,54	113958	7123	53594	50859	178002
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	53241	2040		13185	
30	48	217-203-0111 РСНБ РК 2022	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая**	$м^2$	422,609	1627,00	–	687585	–	687585	–	742592
			СП - 8%			–	–	–	–		55007	
31	49	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	$м^2$ утепляемого покрытия	384,19	783,47	207,21	301001	79608	–	229396	572827
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	221393	27950		42430	
32	50	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	$м^3$	51,443041	60560,00	–	3115391	–	3115391	–	3364622
			СП - 8%			–	–	–	–		249231	
33	51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	384,19	405,44	0,91	155766	350	130447	23632	193751
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	24969	173		14353	
34	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3630596	431735,62	2203,76	156746	800	147379	8136	178073
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	8567	374		13191	
35	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**/М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	384,19	986,18	163,44	378880	62792	165981	153837	575336
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	150107	17108		42618	
36	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=25	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	384,19	617,91	60,32	237395	23174	200336	18856	276751
			НР - 92%; СП - 8%			36,14	17,21	13885	6612		20500	
37	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	15,6	637,62	18,54	9947	289	7496	2065	12973
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	2162	83		961	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	56	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	15,6	783,47	207,21	12222	3233	--	9315	23259
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	8990	1135		1723	
39	57	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,92816	39847,00	--	76831	--	76831	--	82978
			СП - 8%			--	--	--	--		6147	
40	58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,6	65,90	0,91	1028	14	--	960	2147
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	1014	7		159	
41	59	235-101-0204 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	15,6	86,00	--	1342	--	1342	--	1449
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
42	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,404	26704,93	2745,75	37494	3855	27521	6636	47661
			НР - 92%; СП - 8%			4357,25	780,40	6118	1096		3530	
43	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031512	431735,62	2203,76	13605	69	12792	706	15456
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	744	32		1145	
44	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	15,6	957,80	163,44	14942	2550	6297	6247	22884
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	6095	695		1695	
45	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=35	/до толщ. 50мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	15,6	865,08	84,45	13495	1317	11389	1072	15732
			НР - 92%; СП - 8%			50,60	24,10	789	376		1165	
46	64	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	15,6	1575,71	22,24	24581	347	20381	3671	30512
			НР - 92%; СП - 8%			247,00	8,78	3853	137		2260	
47	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	15,6	764,22	10,51	11922	164	10014	1665	14674
			НР - 92%; СП - 8%			111,82	4,19	1744	65		1087	
48	66	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	17,94	1697,00	--	30444	--	30444	--	32880
			СП - 8%			--	--	--	--		2436	
49	67	235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	17,94	2217,00	--	39773	--	39773	--	42955
			СП - 8%			--	--	--	--		3182	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	128,962	5044,38	21,57	650533	2782	406967	222257	942613
			НР - 92%; СП - 8%			1867,09	6,20	240784	800		69823	
51	69	261-301-0219 РСНБ РК 2022	/Костыль/ Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5765,4055	708,00	--	4081907	--	4081907	--	4408460
			СП - 8%			--	--	--	--		326553	
52	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	167,1967595	248,46	4,77	41542	797	26010	10271	55958
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	14735	150		4145	
53	71	215-202-0701 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0034625	140079,00	--	485	--	485	--	524
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11835068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
			Сметная заработная плата	Тенге					818023			
			РАЗДЕЛ 8.=ПОЛЫ /лист 13/=									
54	118	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	199,84	65,90	0,91	13169	182	--	12292	27498
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	12988	90		2036	
55	119	235-101-0204 РСНБ РК 2022	/Шуманет/Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м²	199,84	86,00	--	17186	--	17186	--	18561
			СП - 8%			--	--	--	--		1375	
56	120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	199,84	626,40	42,43	125180	8479	232	113977	258289
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	116469	4782		19133	
57	121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=9	/до толщ. 65мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	199,84	129,76	64,95	25931	12979	--	18863	48377
			НР - 94%; СП - 8%			64,81	35,61	12952	7116		3583	
58	124	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	2037,14	574,32	50,10	1169970	102061	--	1052570	2400341
			НР - 94%; СП - 8%			524,22	25,45	1067910	51845		177802	
59	125	234-101-0204 РСНБ РК 2022	/20мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	41,965084	39847,00	--	1672183	--	1672183	--	1805958
			СП - 8%			--	--	--	--		133775	
60	126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2037,14	626,40	42,43	1276064	86436	2362	1161862	2632962
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	1187266	48749		195036	
61	127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=10	/до толщ. 70мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2037,14	144,18	72,17	293715	147020	--	213655	547950
			НР - 94%; СП - 8%			72,01	39,56	146694	80589		40580	
62	128	212-401-0107 РСНБ РК 2022	/фиброволокно увеличивает объем раствора на 10%/ Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	130,9066164	22202,00	--	2906389	--	2906389	--	3138900
			СП - 8%			--	--	--	--		232511	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	129	235-303-0704 РСНБ РК 2022	/1,5кг на м³ раствора/ Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей	кг	196,3599246	626,00	–	122921	–	122921	–	132755
			СП - 8%			–	–	–	–		9834	
64	130	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,75	626,40	42,43	21141	1432	39	19249	43621
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	19670	808		3231	
65	131	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=12,8	/до толщ. 84мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	33,75	184,55	92,37	6229	3117	–	4531	11621
			НР - 94%; СП - 8%			92,18	50,64	3111	1709		861	
66	135	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	118,72	22511,28	1464,39	2672539	173852	–	1963203	5006602
			НР - 76%; СП - 8%			21046,89	711,54	2498687	84474		370860	
67	136	234-102-0203 РСНБ РК 2022	/50 мм/Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	5,936	66216,00	–	393058	–	393058	–	424503
			СП - 8%			–	–	–	–		31445	
68	137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	118,72	626,40	42,43	74366	5037	138	67711	153443
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	69191	2841		11366	
69	138	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/до толщ. 30мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	118,72	28,83	14,43	3423	1713	–	2490	6385
			НР - 94%; СП - 8%			14,40	7,91	1710	939		473	
70	141	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	309,04	574,32	50,10	177488	15483	–	159678	364139
			НР - 94%; СП - 8%			524,22	25,45	162005	7865		26973	
71	142	234-305-2105 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м³ СТ РК 2257-2012 толщиной 8 мм	м²	318,3112	830,00	–	264198	–	264198	–	285334
			СП - 8%			–	–	–	–		21136	
72	143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	309,04	626,40	42,43	193583	13112	359	176258	399428
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	180112	7395		29587	
73	144	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=11,2	/до толщ. 76мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	309,04	161,48	80,83	49904	24980	–	36300	93102
			НР - 94%; СП - 8%			80,65	44,31	24924	13694		6898	
74	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,55	626,40	42,43	3477	236	6	3165	7174
			НР - 94%; СП - 8%			582,81	23,93	3235	133		531	
75	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=12,8	/до толщ. 84мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	5,55	184,55	92,37	1024	513	–	745	1911
			НР - 94%; СП - 8%			92,18	50,64	512	281		142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17808855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3051
			Сметная заработная плата	Тенге					5820746			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 9.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА =									
76	159	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3863,64	2251,28	26,10	8698135	100841	4203485	3545817	13223462
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	4393809	38443		979510	
77	160	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	220,17	2251,28	26,10	495664	5747	239535	202059	753540
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	250382	2191		55817	
78	161	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	220,17	950,87	6,67	209353	1468	92602	92681	326197
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	115283	568		24164	
79	163	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	123,68	950,87	6,67	117604	825	52019	52063	183241
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	64760	319		13574	
80	165	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	970,77	2251,28	26,10	2185475	25337	1056159	890914	3322499
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	1103979	9659		246110	
81	167	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1371,33	2251,28	26,10	3087248	35792	1491952	1258524	4693432
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	1559504	13645		347660	
82	168	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	494,06	2251,28	26,10	1112267	12895	537517	453419	1690940
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	561855	4916		125254	
83	169	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	494,06	950,87	6,67	469787	3296	207796	207975	731985
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	258695	1275		54223	
84	171	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	205,91	2251,28	26,10	463561	5374	224022	188972	704735
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	234165	2049		52202	
85	173	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1679,51	2251,28	26,10	3781047	43835	1827240	1541354	5748190
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	1909972	16711		425789	
86	174	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	102,79	2251,28	26,10	231409	2683	111831	94334	351803
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	116895	1023		26059	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	175	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	102,79	950,87	6,67	97740	685	43233	43269	152291
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	53822	265		11281	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				31882314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5374
			Сметная заработная плата	Тенге					10714185			
	РАЗДЕЛ 10.=ПРОЧЕЕ=											
88	211	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	558,75	2389,00	18,94	1334854	10582	8589	1289455	2834254
			НР - 98%; СП - 8%			2354,69	0,16	1315683	89		209945	
89	212	241-205-5102 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	558,75	789,00	--	440854	--	440854	--	476122
			СП - 8%			--	--	--	--		35268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3310376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
			Сметная заработная плата	Тенге					1315772			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								164665062
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27804064				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1798943			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					718017			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98171788		
			- Накладные расходы	Тенге							24692886	
			- Сметная прибыль	Тенге							12197381	
	Локальная смета 02-02-06. Отопление											
1	15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**/20х2/Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2471	2437,57	15,93	6023235	39363	1222873	4666311	11544709
						1926,75	0,22	4760999	544		855164	
2	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2446	1080,69	115,49	2643368	282488	1130664	1041629	3979789
						502,95	57,38	1230216	140351		294792	
3	18	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	2679,6	201,00	--	538600	--	538600	--	581688
						--	--	--	--		43088	
4	19	234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	11	354,00	--	3894	--	3894	--	4206
						--	--	--	--		312	
5	22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	708,00	--	2124	--	2124	--	2294
						--	--	--	--		170	
6	23	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**/гильзы/Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	20907,63	226,30	167261	1810	136016	29262	212245
						3679,32	53,13	29435	425		15722	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16324932**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6020650**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**323661**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**141320**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3034171**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5737202**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1209248**	
	Локальная смета 02-02-07. Вентиляция											
1	**9**	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**171,1**	**9883,23**	**82,75**	**1691021**	**14159**	**1135033**	**537028**	**2406293**
						3166,74	**35,99**	**541829**	**6158**		**178243**	
2	**10**	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**168,8**	**9597,87**	**65,73**	**1620120**	**11095**	**1119605**	**484307**	**2272782**
						2899,41	**28,26**	**489420**	**4770**		**168354**	
3	**11**	**1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**235,8**	**10699,53**	**65,73**	**2522949**	**15499**	**1915896**	**586253**	**3357938**
						2508,71	**28,26**	**591554**	**6664**		**248736**	
4	**12**	**1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**90,1**	**10048,29**	**61,28**	**905351**	**5522**	**729747**	**169002**	**1160302**
						1887,70	**26,30**	**170082**	**2370**		**85948**	
5	**13**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**183,3**	**68318,69**	**2363,11**	**12522816**	**433158**	**6161994**	**4668097**	**18566186**
						32338,59	**1170,59**	**5927664**	**214569**		**1375272**	
6	**14**	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**440**	**784,00**	**--**	**344960**	**--**	**344960**	**--**	**372557**
						--	**--**	**--**	**--**		**27597**	
7	**19**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	**13,188**	**9233,23**	**82,75**	**121768**	**1092**	**78913**	**41393**	**176214**
						3166,74	**35,99**	**41763**	**475**		**13053**	
8	**20**	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**8,2**	**68318,69**	**2363,11**	**560213**	**19378**	**275659**	**208829**	**830566**
						32338,59	**1170,59**	**265176**	**9599**		**61523**	
9	**21**	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**8**	**784,00**	**--**	**6272**	**--**	**6272**	**--**	**6774**
						--	**--**	**--**	**--**		**502**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	29,4	9597,87	65,73	282177	1933	195001	84352	395852
						2899,41	28,26	85243	831		29322	
11	26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	8,2	68318,69	2363,11	560213	19378	275659	208829	830566
						32338,59	1170,59	265176	9599		61523	
12	27	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	784,00	--	6272	--	6272	--	6774
						--	--	--	--		502	
13	30	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,816	9233,23	82,75	127566	1143	82671	43364	184604
						3166,74	35,99	43752	497		13674	
14	31	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	
15	32	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	784,00	--	6272	--	6272	--	6774
						--	--	--	--		502	
16	36	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36,8	9597,87	65,73	353202	2419	244085	105584	495488
						2899,41	28,26	106698	1040		36703	
17	37	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	8,9	68318,69	2363,11	608036	21031	299192	226656	901467
						32338,59	1170,59	287813	10418		66775	
18	38	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	784,00	--	20384	--	20384	--	22015
						--	--	--	--		1631	
19	41	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,874	9233,23	82,75	118869	1065	77035	40407	172018
						3166,74	35,99	40769	463		12742	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	42	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	
21	43	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	784,00	--	20384	--	20384	--	22015
						--	--	--	--		1631	
22	46	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,874	9233,23	82,75	118869	1065	77035	40407	172018
						3166,74	35,99	40769	463		12742	
23	47	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	
24	48	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	784,00	--	6272	--	6272	--	6774
						--	--	--	--		502	
25	51	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,444	9233,23	82,75	133365	1195	86430	45335	192996
						3166,74	35,99	45740	520		14296	
26	52	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,8	68318,69	2363,11	327930	11343	161362	122242	486185
						32338,59	1170,59	155225	5619		36014	
27	53	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	784,00	--	6272	--	6272	--	6774
						--	--	--	--		502	
28	56	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,584	9233,23	82,75	162357	1455	105218	55191	234951
						3166,74	35,99	55684	633		17404	
29	57	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	60	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16,328	9233,23	82,75	150760	1351	97702	51248	218169
						3166,74	35,99	51707	588		16161	
31	61	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/толщ.50/ Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	4,7	68318,69	2363,11	321098	11107	158000	119695	476056
						32338,59	1170,59	151991	5502		35263	
32	62	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	784,00	–	7056	–	7056	–	7620
						–	–	–	–		564	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35892948
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9966019				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					618816			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302786			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14332382		
			- Накладные расходы	Тенге							8316999	
			- Сметная прибыль	Тенге							2658733	
	Локальная смета 02-02-08. Водопровод											
1	46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	615,21	3475,03	18,94	2137873	11652	677592	1419751	3842232
						2354,69	0,16	1448629	98		284608	
2	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/Рех д.25/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	363,29	4934,66	22,93	1792713	8330	860987	905024	2913557
						2541,76	0,27	923396	98		215820	
3	67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	959	1080,69	115,49	1036382	110754	443299	408390	1560351
						502,95	57,38	482329	55027		115579	
4	68	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	558,8	210,00	–	117348	–	117348	–	126736
						–	–	–	–		9388	
5	69	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	399,3	263,00	–	105016	–	105016	–	113417
						–	–	–	–		8401	
6	70	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1,1	247,00	–	272	–	272	–	294
						–	–	–	–		22	
7	71	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	15,4	438,00	–	6745	–	6745	–	7285

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		540	
8	72	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	28,6	636,00	–	18190	–	18190	–	19645
						–	–	–	–		1455	
9	73	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	4,4	784,00	–	3450	–	3450	–	3726
						–	–	–	–		276	
10	74	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	18,7	885,00	–	16550	–	16550	–	17874
						–	–	–	–		1324	
11	75	234-303-0224 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	20,9	1757,00	–	36721	–	36721	–	39659
						–	–	–	–		2938	
12	76	234-303-0226 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	5,5	1890,00	–	10395	–	10395	–	11227
						–	–	–	–		832	
13	77	234-303-0322 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 102 мм	м	2,2	1961,00	–	4314	–	4314	–	4659
						–	–	–	–		345	
14	94	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	136	3569,00	–	485384	–	485384	–	524215
						–	–	–	–		38831	
15	95	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3569,00	–	10707	–	10707	–	11564
						–	–	–	–		857	
16	98	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/армир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,5	2659,27	18,94	3989	28	429	3462	8047
						2354,69	0,16	3532	–		596	
17	99	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	624	3475,03	18,94	2168419	11819	687273	1440036	3897130
						2354,69	0,16	1469327	100		288675	
18	102	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	57	1999,00	–	113943	–	113943	–	123058
						–	–	–	–		9115	
19	103	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24,00	–	48	–	48	–	52

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		4	
20	104	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	307	1363,00	–	418441	–	418441	–	451916
						–	–	–	–		33475	
21	105	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	526	1080,69	115,49	568443	60748	243143	223997	855834
						502,95	57,38	264552	30182		63394	
22	106	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	578,6	210,00	–	121506	–	121506	–	131226
						–	–	–	–		9720	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14663704
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4591765				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203331			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85505			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4381752		
			- Накладные расходы	Тенге							4400660	
			- Сметная прибыль	Тенге							1086195	
			Локальная смета 02-02-09. Канализация									
1	6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	46	2975,45	22,93	136871	1054	18896	114595	271583
						2541,76	0,27	116921	12		20117	
2	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/50х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	113,6	1939,07	2,08	220278	236	64944	152082	402149
						1365,30	0,77	155098	87		29789	
3	8	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/110х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	353,6	2922,84	5,06	1033516	1789	568797	454284	1606825
						1309,19	1,77	462930	626		119025	
4	9	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 30° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	355,00	–	1065	–	1065	–	1150
						–	–	–	–		85	
5	10	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	51	107,00	–	5457	–	5457	–	5894
						–	–	–	–		437	
6	11	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	355,00	–	24140	–	24140	–	26071
						–	–	–	–		1931	
7	12	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	64,00	–	64	–	64	–	69
						–	–	–	–		5	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	164,00	–	2296	–	2296	–	2480
						–	–	–	–		184	
9	14	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	933,00	–	22392	–	22392	–	24183
						–	–	–	–		1791	
10	15	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	124,00	–	5332	–	5332	–	5759
						–	–	–	–		427	
11	16	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	428,00	–	5564	–	5564	–	6009
						–	–	–	–		445	
12	17	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	27	812,00	–	21924	–	21924	–	23678
						–	–	–	–		1754	
13	18	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	483,00	–	16905	–	16905	–	18257
						–	–	–	–		1352	
14	19	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	38	596,00	–	22648	–	22648	–	24460
						–	–	–	–		1812	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2418567
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				734949				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3079			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					725			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						780423		
			- Накладные расходы	Тенге							720961	
			- Сметная прибыль	Тенге							179154	
	Локальная смета 02-02-10. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=											
1	120	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	9,18	156,56	1,69	1437	15	196	886	2508
						133,50	0,49	1226	4		186	
2	121	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1891,8	331,69	2,31	627491	4370	55732	408648	1119037
						299,92	0,10	567389	189		82899	
3	122	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	118,98	607,78	3,24	72314	385	5956	47546	129448
						554,49	0,53	65973	63		9589	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	123	243-120-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,011	777398,00	–	8551	–	8551	–	9235
						–	–	–	–		684	
5	124	243-120-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,02	502725,00	–	10055	–	10055	–	10859
						–	–	–	–		804	
6	125	243-120-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,066	394367,00	–	26028	–	26028	–	28110
						–	–	–	–		2082	
7	126	243-120-2901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,031	279800,00	–	8674	–	8674	–	9368
						–	–	–	–		694	
8	127	243-120-2505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,1552	854680,00	–	132646	–	132646	–	143258
						–	–	–	–		10612	
9	128	243-120-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,855	282180,00	–	241264	–	241264	–	260565
						–	–	–	–		19301	
10	129	243-120-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	км	0,5414	203790,00	–	110332	–	110332	–	119159
						–	–	–	–		8827	
11	130	243-120-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0504	240428,00	–	12118	–	12118	–	13087
						–	–	–	–		969	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	131	243-120-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0404	157537,00	–	6364	–	6364	–	6873
						–	–	–	–		509	
13	132	243-108-1015 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-1	км	0,0012	35910706,00	–	43093	–	43093	–	46540
						–	–	–	–		3447	
14	133	243-108-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0026	4518064,00	–	11747	–	11747	–	12687
						–	–	–	–		940	
15	134	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,011	1980145,00	–	21782	–	21782	–	23525
						–	–	–	–		1743	
16	135	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,006	1333260,00	–	8000	–	8000	–	8640
						–	–	–	–		640	
17	136	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,195	820061,00	–	159912	–	159912	–	172705
						–	–	–	–		12793	
18	137	243-112-1122 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,0012	7787144,00	–	9345	–	9345	–	10093
						–	–	–	–		748	
19	138	243-112-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,01	4255788,00	–	42558	–	42558	–	45963
						–	–	–	–		3405	
20	139	243-112-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	км	0,002	3156003,00	–	6312	–	6312	–	6817
						–	–	–	–		505	
21	140	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,245	154925,00	–	37957	–	37957	–	40994
						–	–	–	–		3037	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	141	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	12	143,00	--	1716	--	1716	--	1853
						--	--	--	--		137	
23	142	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	13,6	99,00	--	1346	--	1346	--	1454
						--	--	--	--		108	
24	143	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	175,2	65,00	--	11388	--	11388	--	12299
						--	--	--	--		911	
25	144	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	114	79,00	--	9006	--	9006	--	9726
						--	--	--	--		720	
26	145	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1651,2	55,00	--	90816	--	90816	--	98081
						--	--	--	--		7265	
27	146	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	136	46,00	--	6256	--	6256	--	6756
						--	--	--	--		500	
28	147	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	305	583,87	23,26	178080	7094	56858	83506	282512
						374,19	6,07	114128	1851		20926	
29	148	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	22	1122,82	39,95	24702	879	15107	6494	33692
						396,20	13,80	8716	304		2496	
30	149	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	821,27	32,80	164254	6560	87258	52224	233796
						352,18	10,49	70436	2098		17318	
31	150	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	70	591,76	23,26	41423	1628	13602	19165	65435
						374,19	6,07	26193	425		4847	
32	151	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5119,96	243,61	30720	1462	20013	6990	40727
						1540,78	77,28	9245	464		3017	
33	152	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2131,68	243,61	10658	1218	1736	5825	17802
						1540,78	77,28	7704	386		1319	
34	153	252-301-1306 РСНБ РК 2022	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм с бетонным основанием	шт.	5	18404,00	--	92020	--	92020	--	99382
						--	--	--	--		7362	
35	154	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,45	25286,00	--	11379	--	11379	--	12289
						--	--	--	--		910	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	155	1121-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	51	774,89	5,44	39519	277	13	28329	73276
						769,20	2,30	39229	117		5428	
37	156	243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	51	6211,00	--	316761	--	316761	--	342102
						--	--	--	--		25341	
38	157	243-907-1628 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	1	19445,00	--	19445	--	19445	--	21001
						--	--	--	--		1556	
39	158	243-907-1428 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	7	10744,00	--	75208	--	75208	--	81225
						--	--	--	--		6017	
40	159	243-907-2903 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	18	1283,00	--	23094	--	23094	--	24942
						--	--	--	--		1848	
41	160	243-907-4805 РСНБ РК 2022	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный	шт.	18	1662,00	--	29916	--	29916	--	32309
						--	--	--	--		2393	
42	161	243-907-4313 РСНБ РК 2022	Кронштейн потолочный одинарный типа SSM 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	18	4880,00	--	87840	--	87840	--	94867
						--	--	--	--		7027	
43	162	243-907-3605 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	36	1459,00	--	52524	--	52524	--	56726
						--	--	--	--		4202	
44	163	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	18	330,00	--	5940	--	5940	--	6415
						--	--	--	--		475	
45	164	217-102-0101 РСНБ РК 2022	/СМ010610/ Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	1,184	1411,00	--	1671	--	1671	--	1805
						--	--	--	--		134	
46	165	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,296	49245,00	--	14577	--	14577	--	15743
						--	--	--	--		1166	
47	166	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х60	1000 шт.	0,036	54214,00	--	1952	--	1952	--	2108
						--	--	--	--		156	
48	167	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х70	1000 шт.	0,036	76956,00	--	2770	--	2770	--	2992
						--	--	--	--		222	
49	168	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,072	78159,00	--	5627	--	5627	--	6077
						--	--	--	--		450	
50	169	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,072	70027,00	--	5042	--	5042	--	5445
						--	--	--	--		403	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	170	243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000**	шт.	72	514,00	–	37008	–	37008	–	39969
						–	–	–	–		2961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3942280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
			Сметная заработная плата	Тенге					916140			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3942280
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				910239				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23888			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5901			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2056510		
			- Накладные расходы	Тенге							659613	
			- Сметная прибыль	Тенге							292029	
	БЛОК 3											
	Локальная смета 02-03-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											
1	106	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	13,224	52611,05	5616,96	695729	74278	418782	200025	967414
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	202669	17138		71660	
2	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0531552	363720,00	–	19334	–	19334	–	20881
			СП - 8%			–	–	–	–		1547	
3	108	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0148656	348731,00	–	5184	–	5184	–	5599
			СП - 8%			–	–	–	–		415	
4	109	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,0651014	319932,00	–	340760	–	340760	–	368021
			СП - 8%			–	–	–	–		27261	
5	110	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,46	52611,05	5616,96	182034	19434	109573	52336	253119
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	53027	4484		18750	
6	111	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014803	363720,00	–	5384	–	5384	–	5815
			СП - 8%			–	–	–	–		431	
7	112	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,164926	319932,00	–	52765	–	52765	–	56986
			СП - 8%			–	–	–	–		4221	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1677836				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					277318			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1677836
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255696				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93712			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21622			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						951780		
			- Накладные расходы	Тенге							252361	
			- Сметная прибыль	Тенге							124285	
	Локальная смета 02-03-04. Надземная строитнльная часть здания /АР/											
	РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ /лист 25/=											
1	1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2256,19	4888,13	116,63	11028550	263139	7229916	3357842	15537298
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	3535495	75086		1150905	
2	2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	596,93	8328,00	122,51	4971233	73130	3803298	1037411	6489333
			НР - 93%; СП - 8%			1834,06	34,66	1094805	20690		480690	
3	3	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	6,945	39975,08	709,70	277627	4929	204442	64782	369802
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	68256	1403		27393	
4	5	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	21,217	39975,08	709,70	848151	15057	624572	197911	1129747
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	208522	4285		83685	
5	6	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	149,692	39975,08	709,70	5983950	106237	4406533	1396316	7970688
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	1471180	30235		590421	
6	9	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	300,05	5103,98	116,63	1531449	34995	1026270	446558	2136248
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	470184	9986		158240	
7	10	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/50 кг/$м^3$/Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	300,05	2072,64	10,16	621896	3048	400517	167083	852097
			НР - 76%; СП - 8%			727,65	5,05	218331	1515		63119	
8	11	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	300,05	5103,98	116,63	1531449	34995	1026270	446558	2136248
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	470184	9986		158240	
9	12	234-101-0203 РСНБ РК 2022	/90мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 75-80	$м^3$	154,583739	38608,00	–	5968169	–	5968169	–	6445623
			СП - 8%			–	–	–	–		477454	
10	23	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	13,89352	413409,00	–	5743706	–	5743706	–	6203202
			СП - 8%			–	–	–	–		459496	
11	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	375,12504	140,96	3,25	52878	1219	23371	19634	78311
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	28288	169		5799	
12	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	375,12504	248,46	4,77	93204	1790	58354	23044	125547
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	33060	338		9299	
13	26	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	11,807	413409,00	–	4881120	–	4881120	–	5271610

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		390490	
14	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	318,789	140,96	3,25	44936	1036	19860	16685	66550
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	24040	143		4928	
15	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	318,789	248,46	4,77	79206	1521	49590	19583	106692
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	28095	287		7903	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54918993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3905
			Сметная заработная плата	Тенге					7804563			
			РАЗДЕЛ 2.=ОКНА /лист 14/=									
16	29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	297,9328	4790,26	271,51	1427176	80892	860537	475212	2054578
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	485747	42268		152190	
17	30	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	297,9328	54905,00	–	16358000	–	16358000	–	17666640
			СП - 8%			–	–	–	–		1308640	
18	31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	137,984	4790,26	271,51	660979	37464	398547	220089	951553
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	224968	19576		70485	
19	32	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	137,984	50566,00	–	6977299	–	6977299	–	7535483
			СП - 8%			–	–	–	–		558184	
20	33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,2992	7644,26	273,19	9931	355	6196	3206	14188
			НР - 90%; СП - 8%			2601,83	139,95	3380	182		1051	
21	34	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2992	56804,00	–	73800	–	73800	–	79704
			СП - 8%			–	–	–	–		5904	
22	35	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	1,221248	-4051,00	–	-4947	–	-4947	–	-5343
			СП - 8%			–	–	–	–		-396	
23	36	1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью более 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	$м^2$	121,368	5421,87	286,80	658042	34808	351247	261355	992949
			НР - 90%; СП - 8%			2241,01	151,67	271987	18408		73551	
24	37	223-204-0204 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-8	$м^2$	65,52	59116,00	–	3873280	–	3873280	–	4183142
			СП - 8%			–	–	–	–		309862	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	38	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	$м^2$	55,848	44864,00	--	2505565	--	2505565	--	2706010
			СП - 8%			--	--	--	--		200445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36178903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
			Сметная заработная плата	Тенге					1066516			
			РАЗДЕЛ 3.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ /лист 14/=									
26	39	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	280,8	3518,47	7,76	987986	2179	880951	95377	1170031
			НР - 90%; СП - 8%			373,42	3,98	104856	1118		86669	
27	40	223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	108	798,00	--	86184	--	86184	--	93079
			СП - 8%			--	--	--	--		6895	
28	41	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	172,8	1331,00	--	229997	--	229997	--	248397
			СП - 8%			--	--	--	--		18400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					105974			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								92609404
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8741378				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					696794			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235675			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68062638		
			- Накладные расходы	Тенге							8248646	
			- Сметная прибыль	Тенге							6859942	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		587 871 414						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Прочие затраты:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		5 290 843						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		593 162 257						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны застройки 0,24%	Тенге		1 423 589						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		594 585 846						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		11 891 717						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		606 477 563						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		606 477 563						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Итого прочие затраты:	Тенге		0						
			в том числе на 2023 год 23% СМР	Тенге		139 489 840						
			в том числе на 2023 год 23% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2023 год 23% прочие затраты	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 23% К=1,079	Тенге		150 509 537						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		18 061 144						
			в том числе на 2024 год 77% СМР	Тенге		466 987 724						
			в том числе на 2024 год 77% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2024 год 77% прочие затраты	Тенге		0						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 77% К=1,163	Тенге		**543 106 723**						
			НДС на 2024 год 12%	Тенге		**65 172 807**						
			Итого по акту:	Тенге		**776 850 210**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Эксперт **Шаров А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт **Мухамедин А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044

Эксперт **Имангали К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «TALAP PROJECT», БИН 011040008574

Директор **Калмуратбетов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Сагинтаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)