Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Заказчик: ТОО «Otbasy Satu»
Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»
Технический надзор: ТОО «Engineering Services»
Авторский надзор: ТОО «TALAP PROJECT»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№132/Otbasy	29.09.2023			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства	3 885 089 708,00	528 699 436,61	2 939 993 309,00	448 096 885,00					63 443 932,39	592 143 369,00

Заказчик:
Директор ТОО «Otbasy Satu»
_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Строй Потенциал»
_____ **Имангали Қ.Ж.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «TALAP PROJECT»
Калмаганбетов М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Kanfar Building»
_____ **Баймуханов Т.К.**

ТОО «Engineering Services»
Эксперт _____ **Шаров А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «TALAP PROJECT», БИН 011040008574**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **«Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями на нижних этажах и паркингом расположенного по адресу: город Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№ 11/3 (без наружных инженерных сетей), 1 очередь строительства»**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№132/Otbasy от 29.09.2023 года**

Акт выполненных работ №5

за **апрель месяц 2024 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	БЛОК 3											
	Локальная смета 02-03-03. Надземная строительная часть здания /Конструкции металлические/											
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	2,169	45969,69	17807,03	99708	38623	32021	29094	139106
						13399,63	6040,27	29064	13101		10304	
2	2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	**Стойки фахверка**	т	2,169	1048076,00	--	2273277	--	2273277	--	2455139
						--	--	--	--		181862	
3	3	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	2,169	7791,00	--	16899	--	16899	--	18251
						--	--	--	--		1352	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	62,901	248,46	4,77	15628	300	9785	3864	21051
						88,13	0,90	5543	57		1559	
5	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,119	99399,58	42644,60	210628	90363	34897	73823	307207
						40287,12	10203,61	85368	21621		22756	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22	т	2,119	795164,00	--	1684953	--	1684953	--	1819749
						--	--	--	--		134796	
7	7	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,119	7791,00	--	16509	--	16509	--	17830
						--	--	--	--		1321	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	61,451	248,46	4,77	15268	293	9559	3775	20566
						88,13	0,90	5416	55		1523	
9	9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,71	50850,81	14497,25	137806	39287	22219	62198	216004
						28154,88	5107,92	76300	13842		16000	
10	10	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,71	1037900,00	--	2812709	--	2812709	--	3037726
						--	--	--	--		225017	
11	11	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,71	7791,00	--	21114	--	21114	--	22803
						--	--	--	--		1689	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	78,59	248,46	4,77	19526	375	12225	4828	26302
						88,13	0,90	6926	71		1948	
13	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	315,5709343	5126,44	31,92	1617755	10073	1237457	344575	2119317
						1173,19	13,67	370225	4314		156987	
14	14	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,197	396126,95	101785,55	78037	20052	1067	39902	127374
						288922,40	4622,90	56918	911		9435	
15	15	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,197	1041212,00	--	205119	--	205119	--	221529
						--	--	--	--		16410	
16	16	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,197	7791,00	--	1535	--	1535	--	1658
						--	--	--	--		123	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,713	248,46	4,77	1419	27	889	351	1912
						88,13	0,90	503	5		142	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	37,1428571	5044,38	21,57	187363	801	117213	64013	271486
						1867,09	6,20	69349	230		20110	
19	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,391	145922,97	29033,89	57056	11353	1591	33130	97401
						112819,20	9980,93	44112	3903		7215	
20	20	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,391	1043698,00	--	408086	--	408086	--	440733
						--	--	--	--		32647	
21	21	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,391	7791,00	--	3046	--	3046	--	3290
						--	--	--	--		244	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	11,339	248,46	4,77	2817	54	1764	697	3795
						88,13	0,90	999	10		281	
23	23	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,653	112875,46	36978,29	299459	98103	103927	97583	428805
						36723,96	16583,56	97429	43996		31763	
24	24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,653	1041284,00	--	2762526	--	2762526	--	2983528
						--	--	--	--		221002	
25	25	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,653	7791,00	--	20670	--	20670	--	22324
						--	--	--	--		1654	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	76,937	248,46	4,77	19116	367	11969	4726	25750
						88,13	0,90	6780	69		1907	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14850635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				854932				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310071			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102185			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11823023		
			- Накладные расходы	Тенге							762559	
			- Сметная прибыль	Тенге							1100047	
		Локальная смета 02-03-04. Надземная строитнльная часть здания /АР/										
		РАЗДЕЛ 5.=КРОВЛЯ =										

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	326,89	296,62	18,54	96962	6061	45601	43274	151455
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	45300	1736		11219	
2	48	217-203-0111 РСНБ РК 2022	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	м²	359,579	1627,00	--	585035	--	585035	--	631838
			СП - 8%			--	--	--	--		46803	
3	49	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	326,89	783,47	207,21	256109	67735	--	195183	487393
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	188374	23781		36102	
4	50	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	43,770571	60560,00	--	2650746	--	2650746	--	2862806
			СП - 8%			--	--	--	--		212060	
5	51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	326,89	405,44	0,91	132534	297	110992	20107	164854
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	21245	147		12213	
6	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 200x200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3089111	431735,62	2203,76	133368	681	125398	6923	151514
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	7289	318		11223	
7	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	326,89	986,18	163,44	322372	53426	141227	130893	489527
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	127719	14556		36262	
8	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=25	/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	326,89	617,91	60,32	201989	19718	170457	16044	235476
			НР - 92%; СП - 8%			36,14	17,21	11814	5626		17443	
9	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14,7	637,62	18,54	9373	272	7064	1946	12225
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	2037	78		906	
10	56	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	14,7	783,47	207,21	11517	3046	--	8777	21918
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	8471	1069		1623	
11	57	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,81692	39847,00	--	72399	--	72399	--	78191
			СП - 8%			--	--	--	--		5792	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14,7	65,90	0,91	969	14	--	904	2023
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	955	7		150	
13	59	235-101-0204 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м²	14,7	86,00	--	1264	--	1264	--	1365
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
14	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	1,323	26704,93	2745,75	35331	3632	25934	6253	44911
			НР - 92%; СП - 8%			4357,25	780,40	5765	1032		3327	
15	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,029694	431735,62	2203,76	12820	66	12053	665	14564
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	701	31		1079	
16	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	14,7	957,80	163,44	14080	2403	5934	5886	21563
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	5743	655		1597	
17	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=35	/до толщ. 50мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	14,7	865,08	84,45	12717	1241	10732	1010	14825
			НР - 92%; СП - 8%			50,60	24,10	744	354		1098	
18	64	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	14,7	1575,71	22,24	23163	327	19205	3459	28752
			НР - 92%; СП - 8%			247,00	8,78	3631	129		2130	
19	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	14,7	764,22	10,51	11234	155	9435	1569	13827
			НР - 92%; СП - 8%			111,82	4,19	1644	62		1024	
20	66	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	16,905	1697,00	--	28688	--	28688	--	30983
			СП - 8%			--	--	--	--		2295	
21	67	235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м²	16,905	2217,00	--	37478	--	37478	--	40476
			СП - 8%			--	--	--	--		2998	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5500486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								272

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					481013			
			РАЗДЕЛ 9.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА =									
22	160	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	4340,57	2251,28	26,10	9771838	113289	4722366	3983515	14855774
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	4936183	43189		1100421	
23	161	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	353,9	2251,28	26,10	796728	9236	385030	324788	1211237
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	402462	3521		89721	
24	162	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	353,9	950,87	6,67	336513	2360	148847	148974	524328
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	185306	913		38841	
25	166	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	1075,33	2251,28	26,10	2420869	28067	1169915	986873	3680360
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	1222887	10700		272618	
26	167	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	330	2251,28	26,10	742922	8612	359027	302854	1129438
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	375283	3283		83662	
27	168	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	330	950,87	6,67	313787	2201	138795	138914	488918
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	172791	851		36218	
28	172	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	113,67	2251,28	26,10	255903	2967	123668	104320	389040
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	129268	1131		28818	
29	173	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	74,8	2251,28	26,10	168396	1952	81380	68647	256006
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	85064	744		18963	
30	174	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	74,8	950,87	6,67	71125	499	31460	31487	110821
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	39166	193		8209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				22645924				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3817
			Сметная заработная плата	Тенге					7612935			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28146410**

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7979842				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					328257			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114106			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11220128		
			- Накладные расходы	Тенге							6533265	
			- Сметная прибыль	Тенге							2084916	
	Локальная смета 02-03-06. Отопление											
1	14	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	129	2514,73	33,26	324400	4291	222244	97672	455838
						758,64	13,96	97865	1801		33766	
2	15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**/20х2/Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1990	2437,57	15,93	4850764	31701	984830	3757976	9297439
						1926,75	0,22	3834233	438		688699	
3	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2119	149,19	1,76	316134	3729	9960	296406	661552
						142,73	--	302445	--		49012	
4	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2052	1080,69	115,49	2217576	236986	948537	873844	3338727
						502,95	57,38	1032053	117744		247307	
5	18	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	2118,6	201,00	--	425839	--	425839	--	459906
						--	--	--	--		34067	
6	19	234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	138,6	354,00	--	49064	--	49064	--	52989
						--	--	--	--		3925	
7	22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	32	708,00	--	22656	--	22656	--	24468
						--	--	--	--		1812	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14290919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5266596				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276707			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119983			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2663131		
			- Накладные расходы	Тенге							5025898	
			- Сметная прибыль	Тенге							1058588	
	Локальная смета 02-03-07. Вентиляция											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	98,4	9883,23	82,75	972510	8142	652761	308846	1383864
						3166,74	35,99	311607	3541		102508	
2	10	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	124,3	9597,87	65,73	1193015	8171	824447	356632	1673618
						2899,41	28,26	360397	3513		123972	
3	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	189,3	10699,53	65,73	2025421	12443	1538079	470643	2695749
						2508,71	28,26	474899	5350		199685	
4	12	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	76,5	10048,29	61,28	768694	4688	619597	143493	985161
						1887,70	26,30	144409	2012		72975	
5	14	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	364	784,00	--	285376	--	285376	--	308206
						--	--	--	--		22830	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7046600
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1291312				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33444			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14416			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3920261		
			- Накладные расходы	Тенге							1279614	
			- Сметная прибыль	Тенге							521970	
			Локальная смета 02-03-08. Водопровод									
1	21	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,04	4223,53	32,32	67745	519	18065	48189	125208
			НР - 98%; СП - 8%			3064,93	0,66	49161	11		9275	
2	22	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,47	5142,73	37,38	28131	204	9764	17805	49611
			НР - 98%; СП - 8%			3320,43	0,98	18163	5		3675	
3	23	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3,35	6215,76	782,69	20823	2622	9142	9738	33006
			НР - 98%; СП - 8%			2704,08	262,15	9059	878		2445	
4	24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,33	2625,61	18,94	3492	25	335	3069	7086

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2354,69	0,16	3132	--		525	
5	25	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,25	2514,73	33,26	8173	108	5599	2461	11484
			НР - 98%; СП - 8%			758,64	13,96	2466	45		851	
6	26	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,78	3236,58	33,26	5761	59	4352	1348	7677
			НР - 98%; СП - 8%			758,64	13,96	1350	25		569	
7	27	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20,84	4438,69	58,57	92502	1221	70967	20418	121953
			НР - 98%; СП - 8%			974,74	24,99	20314	521		9034	
8	28	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	488,11	3475,03	18,94	1696197	9245	537604	1126436	3048442
			НР - 98%; СП - 8%			2354,69	0,16	1149348	78		225809	
9	29	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**/Рех д.25/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	311,43	4934,66	22,93	1536801	7141	738080	775831	2497644
			НР - 98%; СП - 8%			2541,76	0,27	791580	84		185011	
10	31	241-210-1006 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм**	шт.	8	96,00	--	768	--	768	--	829
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
11	32	241-210-1015 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм**	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
12	33	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	1	1106,64	--	1107	--	524	571	1812
			НР - 98%; СП - 8%			582,64	--	583	--		134	
13	34	241-210-1010 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм**	шт.	1	142,00	--	142	--	142	--	153
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
14	35	241-210-1015 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм**	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
15	36	241-209-3102 РСНБ РК 2022	**Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм**	шт.	57	1999,00	--	113943	--	113943	--	123058
			СП - 8%			--	--	--	--		9115	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	37	241-209-3205 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20x25x20 мм	шт.	8	2615,00	--	20920	--	20920	--	22594
			СП - 8%			--	--	--	--		1674	
17	38	241-209-3211 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x20x25 мм	шт.	16	2984,00	--	47744	--	47744	--	51564
			СП - 8%			--	--	--	--		3820	
18	39	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	40,00	--	40	--	40	--	43
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
19	40	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	5	241,00	--	1205	--	1205	--	1301
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
20	41	241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x40x50 мм	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
21	42	241-209-2019 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x40x63 мм	шт.	1	877,00	--	877	--	877	--	947
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
22	43	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1363,00	--	5452	--	5452	--	5888
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
23	44	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
24	45	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	173,00	--	173	--	173	--	187
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
25	46	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	268	1363,00	--	365284	--	365284	--	394507
			СП - 8%			--	--	--	--		29223	
26	47	241-208-3303 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	96	1887,00	--	181152	--	181152	--	195644
			СП - 8%			--	--	--	--		14492	
27	48	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	737	1080,69	115,49	796469	85116	340679	313851	1199144
			НР - 76%; СП - 8%			502,95	57,38	370674	42289		88823	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	49	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	418	210,00	--	87780	--	87780	--	94802
			СП - 8%			--	--	--	--		7022	
29	50	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	342,1	263,00	--	89972	--	89972	--	97170
			СП - 8%			--	--	--	--		7198	
30	51	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	3,3	247,00	--	815	--	815	--	880
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
31	52	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	15,4	438,00	--	6745	--	6745	--	7285
			СП - 8%			--	--	--	--		540	
32	53	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	28,6	636,00	--	18190	--	18190	--	19645
			СП - 8%			--	--	--	--		1455	
33	54	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	3,3	784,00	--	2587	--	2587	--	2794
			СП - 8%			--	--	--	--		207	
34	75	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	502	3475,03	18,94	1744465	9508	552903	1158491	3135191
			НР - 98%; СП - 8%			2354,69	0,16	1182054	80		232235	
35	77	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	1106,64	--	1107	--	524	571	1812
			НР - 98%; СП - 8%			582,64	--	583	--		134	
36	78	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	41	1999,00	--	81959	--	81959	--	88516
			СП - 8%			--	--	--	--		6557	
37	79	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	293	1363,00	--	399359	--	399359	--	431308
			СП - 8%			--	--	--	--		31949	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	80	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	419	1080,69	115,49	452809	48390	193683	178431	681738
			НР - 76%; СП - 8%			502,95	57,38	210736	24042		50498	
39	81	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	460,9	210,00	--	96789	--	96789	--	104532
			СП - 8%			--	--	--	--		7743	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12566429
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3809203				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164158			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68058			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4005017		
			- Накладные расходы	Тенге							3657210	
			- Сметная прибыль	Тенге							930842	
			Локальная смета 02-03-09. Канализация									
1	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2975,45	22,93	89264	688	12323	74736	177120
						2541,76	0,27	76253	8		13120	
2	6	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/50х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61,5	1939,07	2,08	119253	128	35159	82333	217713
						1365,30	0,77	83966	47		16127	
3	7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/110х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	296,9	2922,84	5,06	867791	1503	477589	381439	1349170
						1309,19	1,77	388699	526		99940	
4	8	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	41	107,00	--	4387	--	4387	--	4738
						--	--	--	--		351	
5	9	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	64	355,00	--	22720	--	22720	--	24538
						--	--	--	--		1818	
6	10	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	15	164,00	--	2460	--	2460	--	2657
						--	--	--	--		197	
7	11	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	933,00	--	14928	--	14928	--	16122
						--	--	--	--		1194	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	12	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	124,00	--	3224	--	3224	--	3482
						--	--	--	--		258	
9	13	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	428,00	--	4280	--	4280	--	4622
						--	--	--	--		342	
10	14	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	812,00	--	19488	--	19488	--	21047
						--	--	--	--		1559	
11	15	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	483,00	--	12075	--	12075	--	13041
						--	--	--	--		966	
12	16	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	46	596,00	--	27416	--	27416	--	29609
						--	--	--	--		2193	
13	17	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	144,00	--	144	--	144	--	156
						--	--	--	--		12	
14	18	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	483,00	--	2898	--	2898	--	3130
						--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1867145**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				548918				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2319			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					581			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						639092		
			- Накладные расходы	Тенге							538508	
			- Сметная прибыль	Тенге							138309	
	Локальная смета 02-03-10. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
	РАЗДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=											
1	71	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	4,2	156,56	1,69	658	7	90	405	1148
						133,50	0,49	561	2		85	
2	72	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1736,6	331,69	2,31	576013	4012	51160	375123	1027234

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						299,92	0,10	520841	174		76098	
3	73	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	103,8	607,78	3,24	63088	336	5196	41480	112933
						554,49	0,53	57556	55		8365	
4	74	243-120-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0294	394367,00	--	11594	--	11594	--	12522
						--	--	--	--		928	
5	75	243-120-2505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,14448	854680,00	--	123484	--	123484	--	133363
						--	--	--	--		9879	
6	76	243-120-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,8358	282180,00	--	235846	--	235846	--	254714
						--	--	--	--		18868	
7	77	243-120-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	км	0,46095	203790,00	--	93937	--	93937	--	101452
						--	--	--	--		7515	
8	78	243-120-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0441	240428,00	--	10603	--	10603	--	11451
						--	--	--	--		848	
9	79	243-120-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0525	157537,00	--	8271	--	8271	--	8933
						--	--	--	--		662	
10	80	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0189	1980145,00	--	37425	--	37425	--	40419
						--	--	--	--		2994	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	81	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0105	1333260,00	--	13999	--	13999	--	15119
						--	--	--	--		1120	
12	82	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0903	820061,00	--	74052	--	74052	--	79976
						--	--	--	--		5924	
13	83	243-112-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,0168	4255788,00	--	71497	--	71497	--	77217
						--	--	--	--		5720	
14	84	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,2331	154925,00	--	36113	--	36113	--	39002
						--	--	--	--		2889	
15	85	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	16,8	143,00	--	2402	--	2402	--	2594
						--	--	--	--		192	
16	86	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	144,48	65,00	--	9391	--	9391	--	10142
						--	--	--	--		751	
17	87	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	58,8	79,00	--	4645	--	4645	--	5017
						--	--	--	--		372	
18	88	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1479,45	55,00	--	81370	--	81370	--	87880
						--	--	--	--		6510	
19	89	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	123,9	46,00	--	5699	--	5699	--	6155
						--	--	--	--		456	
20	90	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	280	583,87	23,26	163484	6513	52198	76661	259356
						374,19	6,07	104773	1700		19211	
21	91	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11	1122,82	39,95	12351	440	7553	3247	16846
						396,20	13,80	4358	152		1248	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	92	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	821,27	32,80	73914	2952	39266	23501	105208
						352,18	10,49	31696	944		7793	
23	93	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	35	591,76	23,26	20712	814	6801	9583	32718
						374,19	6,07	13097	212		2423	
24	94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5119,96	243,61	15360	731	10007	3495	20363
						1540,78	77,28	4622	232		1508	
25	95	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2131,68	243,61	10658	1218	1736	5825	17802
						1540,78	77,28	7704	386		1319	
26	96	252-301-1306 РСНБ РК 2022	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм с бетонным основанием	шт.	5	18404,00	--	92020	--	92020	--	99382
						--	--	--	--		7362	
27	97	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,45	25286,00	--	11379	--	11379	--	12289
						--	--	--	--		910	
28	98	1121-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	21	774,89	5,44	16273	114	6	11665	30173
						769,20	2,30	16153	48		2235	
29	99	243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	21	6211,00	--	130431	--	130431	--	140865
						--	--	--	--		10434	
30	100	243-907-1428 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	4	10744,00	--	42976	--	42976	--	46414
						--	--	--	--		3438	
31	101	243-907-2903 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	22	1283,00	--	28226	--	28226	--	30484
						--	--	--	--		2258	
32	102	243-907-4805 РСНБ РК 2022	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный	шт.	22	1662,00	--	36564	--	36564	--	39489
						--	--	--	--		2925	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	103	243-907-4313 РСНБ РК 2022	Кронштейн потолочный одинарный типа SSM 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	22	4880,00	--	107360	--	107360	--	115949
						--	--	--	--		8589	
34	104	243-907-3605 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	16	1459,00	--	23344	--	23344	--	25212
						--	--	--	--		1868	
35	105	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	8	330,00	--	2640	--	2640	--	2851
						--	--	--	--		211	
36	106	217-102-0101 РСНБ РК 2022	/СМ010610/ Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	0,616	1411,00	--	869	--	869	--	939
						--	--	--	--		70	
37	107	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,154	49245,00	--	7584	--	7584	--	8191
						--	--	--	--		607	
38	108	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х60	1000 шт.	0,044	54214,00	--	2385	--	2385	--	2576
						--	--	--	--		191	
39	109	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х70	1000 шт.	0,044	76956,00	--	3386	--	3386	--	3657
						--	--	--	--		271	
40	110	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,088	78159,00	--	6878	--	6878	--	7428
						--	--	--	--		550	
41	111	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,088	70027,00	--	6162	--	6162	--	6655
						--	--	--	--		493	
42	112	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	88	514,00	--	45232	--	45232	--	48851
						--	--	--	--		3619	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3100969				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
			Сметная заработная плата	Тенге					765266			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3100969
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				761361				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17137			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3905			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1541775		
			- Накладные расходы	Тенге							550985	
			- Сметная прибыль	Тенге							229709	
	БЛОК 4											
	Локальная смета 02-04-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/											
	РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=											
1	97	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	13,224	52611,05	5616,96	695729	74278	418782	200025	967414
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	202669	17138		71660	
2	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0531552	363720,00	--	19334	--	19334	--	20881
			СП - 8%			--	--	--	--		1547	
3	99	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0148656	350402,00	--	5209	--	5209	--	5626
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
4	100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,5622329	319932,00	--	499808	--	499808	--	539793
			СП - 8%			--	--	--	--		39985	
5	101	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,46	52611,05	5616,96	182034	19434	109573	52336	253119
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	53027	4484		18750	
6	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,014803	363720,00	--	5384	--	5384	--	5815
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
7	103	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,164926	319932,00	--	52765	--	52765	--	56986
			СП - 8%			--	--	--	--		4221	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1849635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					277318			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1849635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255696				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93712			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21622			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1110853		
			- Накладные расходы	Тенге							252361	
			- Сметная прибыль	Тенге							137011	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 02-04-03. Надземная строительная часть здания /Конструкции металлические/											
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,169	45969,69	17807,03	99708	38623	32021	29094	139106
						13399,63	6040,27	29064	13101		10304	
2	2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	Стойки фахверка	т	2,169	1048076,00	--	2273277	--	2273277	--	2455139
						--	--	--	--		181862	
3	3	ССЦРК8.04-08-2021 Та6.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,169	7791,00	--	16899	--	16899	--	18251
						--	--	--	--		1352	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	62,901	248,46	4,77	15628	300	9785	3864	21051
						88,13	0,90	5543	57		1559	
5	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,119	99399,58	42644,60	210628	90363	34897	73823	307207
						40287,12	10203,61	85368	21621		22756	
6	6	214-202-0401 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22	т	2,119	795164,00	--	1684953	--	1684953	--	1819749
						--	--	--	--		134796	
7	7	ССЦРК8.04-08-2021 Та6.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,119	7791,00	--	16509	--	16509	--	17830
						--	--	--	--		1321	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	61,451	248,46	4,77	15268	293	9559	3775	20566
						88,13	0,90	5416	55		1523	
9	9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,71	50850,81	14497,25	137806	39287	22219	62198	216004
						28154,88	5107,92	76300	13842		16000	
10	10	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,71	1037900,00	--	2812709	--	2812709	--	3037726
						--	--	--	--		225017	
11	11	ССЦРК8.04-08-2021 Та6.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,71	7791,00	--	21114	--	21114	--	22803
						--	--	--	--		1689	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	78,59	248,46	4,77	19526	375	12225	4828	26302
						88,13	0,90	6926	71		1948	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	315,5709343	5126,44	31,92	1617755	10073	1237457	344575	2119317
						1173,19	13,67	370225	4314		156987	
14	14	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,197	396126,95	101785,55	78037	20052	1067	39902	127374
						288922,40	4622,90	56918	911		9435	
15	15	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,197	1041212,00	--	205119	--	205119	--	221529
						--	--	--	--		16410	
16	16	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,197	7791,00	--	1535	--	1535	--	1658
						--	--	--	--		123	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	5,713	248,46	4,77	1419	27	889	351	1912
						88,13	0,90	503	5		142	
18	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	37,1428571	5044,38	21,57	187363	801	117213	64013	271486
						1867,09	6,20	69349	230		20110	
19	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,391	145922,97	29033,89	57056	11353	1591	33130	97401
						112819,20	9980,93	44112	3903		7215	
20	20	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,391	1043698,00	--	408086	--	408086	--	440733
						--	--	--	--		32647	
21	21	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,391	7791,00	--	3046	--	3046	--	3290
						--	--	--	--		244	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	11,339	248,46	4,77	2817	54	1764	697	3795
						88,13	0,90	999	10		281	
23	23	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,653	112875,46	36978,29	299459	98103	103927	97583	428805
						36723,96	16583,56	97429	43996		31763	
24	24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,653	1041284,00	--	2762526	--	2762526	--	2983528
						--	--	--	--		221002	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	2,653	7791,00	--	20670	--	20670	--	22324
						--	--	--	--		1654	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	76,937	248,46	4,77	19116	367	11969	4726	25750
						88,13	0,90	6780	69		1907	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14850635
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				854932				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310071			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102185			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11823023		
			- Накладные расходы	Тенге							762559	
			- Сметная прибыль	Тенге							1100047	
	Локальная смета 02-04-04. Надземная строитнльная часть здания /АР/											
	РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ /лист 25/=											
1	1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	2280,68	4888,13	116,63	11148260	265996	7308393	3394290	15705948
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	3573871	75901		1163398	
2	2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	590,71	8328,00	122,51	4919433	72368	3763667	1026601	6421715
			НР - 93%; СП - 8%			1834,06	34,66	1083398	20474		475681	
3	3	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	6,945	39975,08	709,70	277627	4929	204442	64782	369802
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	68256	1403		27393	
4	5	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	21,216	39975,08	709,70	848111	15057	624542	197901	1129693
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	208512	4285		83681	
5	6	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	135,954	39975,08	709,70	5434772	96487	4002122	1268169	7239177
			НР - 93%; СП - 8%			9828,05	201,98	1336163	27460		536235	
6	8	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	301,39	5103,98	116,63	1538289	35151	1030854	448553	2145789
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	472284	10030		158947	
7	9	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**/50 кг/м³/Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м² поверхности	301,39	2072,64	10,16	624673	3062	402305	167829	855902
			НР - 76%; СП - 8%			727,65	5,05	219306	1522		63400	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	301,39	5103,98	116,63	1538289	35151	1030854	448553	2145789
			НР - 93%; СП - 8%			1567,02	33,28	472284	10030		158947	
9	12	234-101-0203 РСНБ РК 2022	/90мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	163,882476	38608,00	--	6327175	--	6327175	--	6833349
			СП - 8%			--	--	--	--		506174	
10	23	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	14,89491	413409,00	--	6157690	--	6157690	--	6650305
			СП - 8%			--	--	--	--		492615	
11	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	402,16257	140,96	3,25	56689	1307	25055	21049	83956
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	30327	181		6217	
12	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	402,16257	248,46	4,77	99921	1918	62560	24705	134595
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	35443	362		9970	
13	26	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	12,00619	413409,00	--	4963467	--	4963467	--	5360544
			СП - 8%			--	--	--	--		397077	
14	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	324,16713	140,96	3,25	45695	1054	20196	16967	67674
			НР - 69%; СП - 8%			75,41	0,45	24445	146		5012	
15	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	324,16713	248,46	4,77	80543	1547	50427	19914	108493
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	28569	292		8036	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55252730				3852
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7704944			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2.=ОКНА /лист 14/=									
1	29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	297,9328	4790,26	271,51	1427176	80892	860537	475212	2054578
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	485747	42268		152190	
2	30	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	297,9328	54905,00	--	16358000	--	16358000	--	17666640
			СП - 8%			--	--	--	--		1308640	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	137,984	4790,26	271,51	660979	37464	398547	220089	951553
			НР - 90%; СП - 8%			1630,39	141,87	224968	19576		70485	
4	32	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	137,984	50566,00	--	6977299	--	6977299	--	7535483
			СП - 8%			--	--	--	--		558184	
5	33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,2992	7644,26	273,19	9931	355	6196	3206	14188
			НР - 90%; СП - 8%			2601,83	139,95	3380	182		1051	
6	34	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,2992	56804,00	--	73800	--	73800	--	79704
			СП - 8%			--	--	--	--		5904	
7	35	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м²	1,221248	-4051,00	--	-4947	--	-4947	--	-5343
			СП - 8%			--	--	--	--		-396	
8	36	1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью более 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	121,368	5421,87	286,80	658042	34808	351247	261355	992949
			НР - 90%; СП - 8%			2241,01	151,67	271987	18408		73551	
9	37	223-204-0204 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-8	м²	65,52	59116,00	--	3873280	--	3873280	--	4183142
			СП - 8%			--	--	--	--		309862	
10	38	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	55,848	44864,00	--	2505565	--	2505565	--	2706010
			СП - 8%			--	--	--	--		200445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36178903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								554
			Сметная заработная плата	Тенге					1066516			
			РАЗДЕЛ 3.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ /лист 14/=									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	39	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	280,8	3518,47	7,76	987986	2179	880951	95377	1170031
			НР - 90%; СП - 8%			373,42	3,98	104856	1118		86669	
12	40	223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	108	798,00	--	86184	--	86184	--	93079
			СП - 8%			--	--	--	--		6895	
13	41	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	172,8	1331,00	--	229997	--	229997	--	248397
			СП - 8%			--	--	--	--		18400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					105974			
			РАЗДЕЛ 5.=КРОВЛЯ =									
14	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	321,48	296,62	18,54	95357	5960	44846	42558	148948
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	44551	1707		11033	
15	48	217-203-0111 РСНБ РК 2022	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	$м^2$	353,628	1627,00	--	575353	--	575353	--	621381
			СП - 8%			--	--	--	--		46028	
16	49	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	321,48	783,47	207,21	251870	66614	--	191952	479327
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	185256	23388		35504	
17	50	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	43,046172	60560,00	--	2606876	--	2606876	--	2815426
			СП - 8%			--	--	--	--		208550	
18	51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	321,48	405,44	0,91	130341	293	109155	19774	162126
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	20893	145		12010	
19	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3037986	431735,62	2203,76	131161	670	123322	6808	149007
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	7169	313		11038	
20	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	321,48	986,18	163,44	317037	52543	138889	128727	481426
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	125605	14316		35662	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=25	/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	321,48	617,91	60,32	198646	19392	167636	15778	231578
			НР - 92%; СП - 8%			36,14	17,21	11618	5533		17154	
22	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14,69	637,62	18,54	9367	272	7059	1945	12217
			НР - 92%; СП - 8%			138,58	5,31	2036	78		905	
23	56	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	14,69	783,47	207,21	11509	3044	--	8771	21903
			НР - 92%; СП - 8%			576,26	72,75	8465	1069		1622	
24	57	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	1,815684	39847,00	--	72350	--	72350	--	78138
			СП - 8%			--	--	--	--		5788	
25	58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14,69	65,90	0,91	968	14	--	904	2021
			НР - 94%; СП - 8%			64,99	0,45	955	7		150	
26	59	235-101-0204 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м²	14,69	86,00	--	1263	--	1263	--	1364
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
27	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	1,3221	26704,93	2745,75	35307	3630	25916	6249	44881
			НР - 92%; СП - 8%			4357,25	780,40	5761	1032		3324	
28	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0296738	431735,62	2203,76	12811	66	12045	665	14554
			НР - 91%; СП - 8%			23597,18	1029,45	700	31		1078	
29	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	/М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	14,69	957,80	163,44	14070	2401	5929	5882	21548
			НР - 92%; СП - 8%			390,71	44,53	5740	654		1596	
30	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=35	/до толщ. 50мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	14,69	865,08	84,45	12708	1241	10724	1009	14815
			НР - 92%; СП - 8%			50,60	24,10	743	354		1097	
31	64	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	14,69	1575,71	22,24	23147	327	19192	3457	28732
			НР - 92%; СП - 8%			247,00	8,78	3628	129		2128	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	14,69	764,22	10,51	11226	155	9428	1568	13817
			НР - 92%; СП - 8%			111,82	4,19	1643	62		1024	
33	66	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	16,8935	1697,00	--	28668	--	28668	--	30961
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	
34	67	235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	16,8935	2217,00	--	37453	--	37453	--	40449
			СП - 8%			--	--	--	--		2996	
35	68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	128,962	5044,38	21,57	650533	2782	406967	222257	942613
			НР - 92%; СП - 8%			1867,09	6,20	240784	800		69823	
36	69	261-301-0219 РСНБ РК 2022	/Костыль/ Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5765,4055	708,00	--	4081907	--	4081907	--	4408460
			СП - 8%			--	--	--	--		326553	
37	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	167,1967595	248,46	4,77	41542	797	26010	10271	55958
			НР - 69%; СП - 8%			88,13	0,90	14735	150		4145	.
38	71	215-202-0701 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0034625	140079,00	--	485	--	485	--	524
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10822171				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
			Сметная заработная плата	Тенге					730050			
			РАЗДЕЛ 9.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА =									
39	159	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4241,66	2251,28	26,10	9549164	110708	4614755	3892741	14517251
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	4823701	42205		1075346	
40	160	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	400,34	2251,28	26,10	901277	10448	435554	367408	1370179
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	455275	3983		101494	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	161	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	400,34	950,87	6,67	380671	2670	168379	168523	593131
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	209622	1033		43937	
42	163	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	227,84	2251,28	26,10	512932	5947	247881	209098	779792
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	259104	2267		57762	
43	165	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	385,35	2251,28	26,10	867531	10057	419246	353651	1318876
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	438228	3834		97694	
44	166	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	454,54	2251,28	26,10	1023297	11864	494521	417150	1555682
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	516912	4523		115235	
45	167	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	454,54	950,87	6,67	432208	3032	191174	191339	673432
			НР - 80%; СП - 8%			523,61	2,58	238002	1173		49886	
46	171	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	1811,99	2251,28	26,10	4079297	47293	1971373	1662936	6201608
			НР - 80%; СП - 8%			1137,22	9,95	2060631	18029		459376	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				27009953				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4551
			Сметная заработная плата	Тенге					9078522			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								130775265
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18325553				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1051945			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					360453			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85624758		
			- Накладные расходы	Тенге							16085973	
			- Сметная прибыль	Тенге							9687034	
			Локальная смета 02-04-06. Отопление									
1	15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**/20х2/Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2025	2437,57	15,93	4936079	32259	1002151	3824071	9460962
						1926,75	0,22	3901669	446		700812	
2	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2050	149,19	1,76	305840	3608	9635	286754	640011
						142,73	--	292597	--		47417	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1805	1080,69	115,49	1950645	208460	834360	768659	2936843
						502,95	57,38	907825	103571		217539	
4	18	234-303-0107 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	1959,1	201,00	--	393779	--	393779	--	425281
						--	--	--	--		31502	
5	19	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	26,4	354,00	--	9346	--	9346	--	10094
						--	--	--	--		748	
6	22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5	708,00	--	4602	--	4602	--	4970
						--	--	--	--		368	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13478161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5102091				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					244327			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104017			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2253875		
			- Накладные расходы	Тенге							4879484	
			- Сметная прибыль	Тенге							998386	
			Локальная смета 02-04-07. Вентиляция									
1	7	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	139,6	9883,23	82,75	1379699	11552	926070	438160	1963287
						3166,74	35,99	442077	5024		145428	
2	8	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	173,1	9597,87	65,73	1661391	11378	1148125	496645	2330679
						2899,41	28,26	501888	4892		172643	
3	9	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	200,5	10699,53	65,73	2145256	13179	1629081	498489	2855245
						2508,71	28,26	502996	5666		211499	
4	10	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	104,8	10048,29	61,28	1053061	6422	848808	196575	1349607
						1887,70	26,30	197831	2756		99971	
5	12	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	461	784,00	--	361424	--	361424	--	390338
						--	--	--	--		28914	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8889155**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1644792**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42531**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18338**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4913509**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1629869**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**658455**	
	Локальная смета 02-04-08. Водопровод											
1	**34**	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1,7**	**2625,61**	**18,94**	**4464**	**32**	**429**	**3923**	**9058**
						2354,69	**0,16**	**4003**	**--**		**671**	
2	**35**	**1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**13,03**	**4223,53**	**32,32**	**55033**	**422**	**14675**	**39146**	**101713**
						3064,93	**0,66**	**39936**	**9**		**7534**	
3	**36**	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**8,25**	**5142,73**	**37,38**	**42428**	**308**	**14726**	**26854**	**74824**
						3320,43	**0,98**	**27394**	**8**		**5543**	
4	**37**	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**5,17**	**6215,76**	**782,69**	**32135**	**4046**	**14109**	**15029**	**50937**
						2704,08	**262,15**	**13980**	**1355**		**3773**	
5	**38**	**1116-0501-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28РС296040)**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**5,41**	**7624,11**	**984,88**	**41246**	**5328**	**19131**	**18200**	**64201**
						3103,04	**329,71**	**16787**	**1784**		**4756**	
6	**39**	**1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,57**	**2514,73**	**33,26**	**1433**	**19**	**982**	**432**	**2014**
						758,64	**13,96**	**432**	**8**		**149**	
7	**40**	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21,39**	**2890,76**	**33,26**	**61833**	**712**	**44894**	**16195**	**84271**
						758,64	**13,96**	**16227**	**299**		**6242**	
8	**41**	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,78**	**3236,58**	**33,26**	**5761**	**59**	**4352**	**1348**	**7677**
						758,64	**13,96**	**1350**	**25**		**569**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,43	3905,18	33,26	1679	14	1339	326	2165
						758,64	13,96	326	6		160	
10	43	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,21	4438,69	58,57	85267	1125	65417	18821	112415
						974,74	24,99	18725	480		8327	
11	44	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11,79	5971,30	78,14	70402	921	55698	13887	91032
						1169,00	32,93	13783	388		6743	
12	45	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5	29574,07	358,87	147870	1794	124133	21984	183443
						4388,59	97,99	21943	490		13588	
13	46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	461,73	3475,03	18,94	1604526	8745	508550	1065557	2883689
						2354,69	0,16	1087231	74		213606	
14	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	/Рех д.25/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	314,84	4934,66	22,93	1553628	7219	746161	784326	2524991
						2541,76	0,27	800248	85		187037	
15	51	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	8	96,00	--	768	--	768	--	829
						--	--	--	--		61	
16	52	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
						--	--	--	--		19	
17	53	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	24,00	--	96	--	96	--	104
						--	--	--	--		8	
18	54	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	173,00	--	173	--	173	--	187
						--	--	--	--		14	
19	55	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	142,00	--	142	--	142	--	153
						--	--	--	--		11	
20	56	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		19	
21	57	241-209-1906 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	943,00	--	943	--	943	--	1018
						--	--	--	--		75	
22	58	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	3	241,00	--	723	--	723	--	781
						--	--	--	--		58	
23	59	241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x40x50 мм	шт.	3	383,00	--	1149	--	1149	--	1241
						--	--	--	--		92	
24	60	241-209-2019 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x40x63 мм	шт.	1	877,00	--	877	--	877	--	947
						--	--	--	--		70	
25	61	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1363,00	--	5452	--	5452	--	5888
						--	--	--	--		436	
26	62	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	257	1363,00	--	350291	--	350291	--	378314
						--	--	--	--		28023	
27	63	241-208-3303 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	96	1887,00	--	181152	--	181152	--	195644
						--	--	--	--		14492	
28	64	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	57	1999,00	--	113943	--	113943	--	123058
						--	--	--	--		9115	
29	65	241-209-3205 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20x25x20 мм	шт.	8	2615,00	--	20920	--	20920	--	22594
						--	--	--	--		1674	
30	66	241-209-3211 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 25x20x25 мм	шт.	16	2984,00	--	47744	--	47744	--	51564
						--	--	--	--		3820	
31	67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	727	1080,69	115,49	785662	83961	336056	309593	1182873
						502,95	57,38	365645	41715		87618	
32	68	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	386,1	210,00	--	81081	--	81081	--	87567
						--	--	--	--		6486	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	69	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	346,5	263,00	--	91130	--	91130	--	98420
						--	--	--	--		7290	
34	70	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1,1	247,00	--	272	--	272	--	294
						--	--	--	--		22	
35	71	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	11	330,00	--	3630	--	3630	--	3920
						--	--	--	--		290	
36	72	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	12,1	438,00	--	5300	--	5300	--	5724
						--	--	--	--		424	
37	73	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	28,6	636,00	--	18190	--	18190	--	19645
						--	--	--	--		1455	
38	74	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	5,5	784,00	--	4312	--	4312	--	4657
						--	--	--	--		345	
39	75	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	8,8	885,00	--	7788	--	7788	--	8411
						--	--	--	--		623	
40	101	242-207-4102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	120	3569,00	--	428280	--	428280	--	462542
						--	--	--	--		34262	
41	102	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	465,59	3475,03	18,94	1617939	8818	512801	1074465	2907796
						2354,69	0,16	1096320	74		215391	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	103	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	465,59	149,19	1,76	69461	819	2188	65127	145357
						142,73	--	66454	--		10769	
43	104	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	41	1999,00	--	81959	--	81959	--	88516
						--	--	--	--		6557	
44	105	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	289	1363,00	--	393907	--	393907	--	425420
						--	--	--	--		31513	
45	106	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	376	1080,69	115,49	406339	43424	173806	160120	611774
						502,95	57,38	189109	21575		45316	
46	107	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	413,6	210,00	--	86856	--	86856	--	93804
						--	--	--	--		6948	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13121979
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3779893				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167766			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68375			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4566992		
			- Накладные расходы	Тенге							3635333	
			- Сметная прибыль	Тенге							971994	
			Локальная смета 02-04-09. Канализация									
1	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	/неармир/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9,6	2975,45	22,93	28564	221	3942	23915	56678
						2541,76	0,27	24401	3		4198	
2	6	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/50х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	63,2	1939,07	2,08	122549	132	36130	84609	223731
						1365,30	0,77	86287	49		16573	
3	7	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/110х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	288,2	2922,84	5,06	842362	1458	463595	370262	1309635
						1309,19	1,77	377309	510		97011	
4	8	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	107,00	--	4494	--	4494	--	4854
						--	--	--	--		360	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	56	355,00	--	19880	--	19880	--	21470
						--	--	--	--		1590	
6	10	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	64,00	--	64	--	64	--	69
						--	--	--	--		5	
7	11	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	164,00	--	1476	--	1476	--	1594
						--	--	--	--		118	
8	12	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	933,00	--	14928	--	14928	--	16122
						--	--	--	--		1194	
9	13	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	124,00	--	3224	--	3224	--	3482
						--	--	--	--		258	
10	14	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	428,00	--	4280	--	4280	--	4622
						--	--	--	--		342	
11	15	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	812,00	--	19488	--	19488	--	21047
						--	--	--	--		1559	
12	16	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	483,00	--	12558	--	12558	--	13563
						--	--	--	--		1005	
13	17	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	596,00	--	23840	--	23840	--	25747
						--	--	--	--		1907	
14	18	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	144,00	--	288	--	288	--	311
						--	--	--	--		23	
15	19	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	483,00	--	2898	--	2898	--	3130
						--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1706054
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				487997				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1811			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					562			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						611088		
			- Накладные расходы	Тенге							478786	
			- Сметная прибыль	Тенге							126375	
	Локальная смета 02-04-10. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
1	119	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	3,6	156,56	1,69	564	6	77	347	984
						133,50	0,49	481	2		73	
2	120	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1798	331,69	2,31	596379	4154	52969	388386	1063553
						299,92	0,10	539256	180		78788	
3	121	243-120-2904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х10 (ок)-0,66**	км	0,01575	777398,00	--	12244	--	12244	--	13224
						--	--	--	--		980	
4	122	243-120-2902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0378	394367,00	--	14907	--	14907	--	16100
						--	--	--	--		1193	
5	123	243-120-2901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0252	279800,00	--	7051	--	7051	--	7615
						--	--	--	--		564	
6	124	243-120-2505 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66**	км	0,1512	854680,00	--	129228	--	129228	--	139566
						--	--	--	--		10338	
7	125	243-120-2502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66**	км	0,8022	282180,00	--	226365	--	226365	--	244474
						--	--	--	--		18109	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	126	243-120-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	км	0,3591	203790,00	--	73181	--	73181	--	79035
						--	--	--	--		5854	
9	127	243-120-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,0462	240428,00	--	11108	--	11108	--	11997
						--	--	--	--		889	
10	128	243-120-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,03864	157537,00	--	6087	--	6087	--	6574
						--	--	--	--		487	
11	129	243-108-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0021	4518064,00	--	9488	--	9488	--	10247
						--	--	--	--		759	
12	130	243-108-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,00483	2817874,00	--	13610	--	13610	--	14699
						--	--	--	--		1089	
13	131	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01155	1980145,00	--	22871	--	22871	--	24701
						--	--	--	--		1830	
14	132	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00735	1333260,00	--	9799	--	9799	--	10583
						--	--	--	--		784	
15	133	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1491	820061,00	--	122271	--	122271	--	132053
						--	--	--	--		9782	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	134	243-112-1122 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,00126	7787144,00	--	9812	--	9812	--	10597
						--	--	--	--		785	
17	135	243-112-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,0105	4255788,00	--	44686	--	44686	--	48261
						--	--	--	--		3575	
18	136	243-112-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-1	км	0,0021	3156003,00	--	6628	--	6628	--	7158
						--	--	--	--		530	
19	137	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,2268	154925,00	--	35137	--	35137	--	37948
						--	--	--	--		2811	
20	138	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	12,6	143,00	--	1802	--	1802	--	1946
						--	--	--	--		144	
21	139	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	17,85	99,00	--	1767	--	1767	--	1908
						--	--	--	--		141	
22	140	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	156,03	65,00	--	10142	--	10142	--	10953
						--	--	--	--		811	
23	141	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	81,9	79,00	--	6470	--	6470	--	6988
						--	--	--	--		518	
24	142	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1853,04	55,00	--	101917	--	101917	--	110070
						--	--	--	--		8153	
25	143	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	121,8	46,00	--	5603	--	5603	--	6051
						--	--	--	--		448	
26	144	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	270	583,87	23,26	157645	6280	50334	73923	250093
						374,19	6,07	101031	1639		18525	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	145	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	1122,82	39,95	28071	999	17167	7380	38287
						396,20	13,80	9905	345		2836	
28	146	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	821,27	32,80	164254	6560	87258	52224	233796
						352,18	10,49	70436	2098		17318	
29	147	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	70	591,76	23,26	41423	1628	13602	19165	65435
						374,19	6,07	26193	425		4847	
30	148	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5119,96	243,61	30720	1462	20013	6990	40727
						1540,78	77,28	9245	464		3017	
31	149	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2131,68	243,61	8527	974	1390	4660	14242
						1540,78	77,28	6163	309		1055	
32	150	252-301-1306 РСНБ РК 2022	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм с бетонным основанием	шт.	4	18404,00	--	73616	--	73616	--	79505
						--	--	--	--		5889	
33	151	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,45	25286,00	--	11379	--	11379	--	12289
						--	--	--	--		910	
34	152	1121-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	18	774,89	5,44	13948	98	4	9999	25862
						769,20	2,30	13846	41		1916	
35	153	243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	18	6211,00	--	111798	--	111798	--	120742
						--	--	--	--		8944	
36	154	243-907-1428 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	3	10744,00	--	32232	--	32232	--	34811
						--	--	--	--		2579	
37	155	243-907-2903 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	19	1283,00	--	24377	--	24377	--	26327
						--	--	--	--		1950	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	156	243-907-4805 РСНБ РК 2022	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный	шт.	19	1662,00	--	31578	--	31578	--	34104
						--	--	--	--		2526	
39	157	243-907-4313 РСНБ РК 2022	Кронштейн потолочный одинарный типа SSM 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	19	4880,00	--	92720	--	92720	--	100138
						--	--	--	--		7418	
40	158	243-907-3605 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	12	1459,00	--	17508	--	17508	--	18909
						--	--	--	--		1401	
41	159	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	6	330,00	--	1980	--	1980	--	2138
						--	--	--	--		158	
42	160	217-102-0101 РСНБ РК 2022	/СМ010610/ Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	0,492	1411,00	--	694	--	694	--	750
						--	--	--	--		56	
43	161	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,123	49245,00	--	6057	--	6057	--	6542
						--	--	--	--		485	
44	162	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х60	1000 шт.	0,038	54214,00	--	2060	--	2060	--	2225
						--	--	--	--		165	
45	163	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х70	1000 шт.	0,038	76956,00	--	2924	--	2924	--	3158
						--	--	--	--		234	
46	164	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,076	78159,00	--	5940	--	5940	--	6415
						--	--	--	--		475	
47	165	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,076	70027,00	--	5322	--	5322	--	5748
						--	--	--	--		426	
48	166	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	76	514,00	--	39064	--	39064	--	42189
						--	--	--	--		3125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3181718				378
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					782059			
			Сметная заработная плата	Тенге								3181718
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				776556				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22161			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5503			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1584236		
			- Накладные расходы	Тенге							563074	
			- Сметная прибыль	Тенге							235690	
			БЛОК 5									
			Локальная смета 02-05-02. Надземная строительная часть здания /Конструкции железобетонные выше отм.0/									
			РАЗДЕЛ 2.=ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ /лист 34/=									
1	101	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	13,482	52611,05	5616,96	709302	75728	426951	203927	986287
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	206623	17473		73058	
2	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0544773	363720,00	--	19814	--	19814	--	21399
			СП - 8%			--	--	--	--		1585	
3	103	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0828843	348731,00	--	28904	--	28904	--	31216
			СП - 8%			--	--	--	--		2312	
4	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,3564962	319932,00	--	433987	--	433987	--	468706
			СП - 8%			--	--	--	--		34719	
5	105	1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**/Бетон С20/25/Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,6	52611,05	5616,96	189400	20221	114006	54453	263361
			НР - 91%; СП - 8%			15325,84	1296,01	55173	4666		19508	
6	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,016272	363720,00	--	5918	--	5918	--	6391
			СП - 8%			--	--	--	--		473	
7	107	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,20876	319932,00	--	66789	--	66789	--	72132
			СП - 8%			--	--	--	--		5343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1849492				147
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					283935			1849492
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				261796				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95949			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22139			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1096369		
			- Накладные расходы	Тенге							258380	
			- Сметная прибыль	Тенге							136998	
	Локальная смета 02-05-03. Надземная строительная часть здания /Конструкции металлические/											
1	1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	1,716	45969,69	17807,03	78884	30557	25333	23018	110054
						13399,63	6040,27	22994	10365		8152	
2	2	222-512-0501 РСНБ РК 2022	**Стойки фахверка**	т	1,716	1048076,00	--	1798498	--	1798498	--	1942378
						--	--	--	--		143880	
3	3	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	1,716	7791,00	--	13369	--	13369	--	14439
						--	--	--	--		1070	
4	4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	49,764	248,46	4,77	12364	238	7740	3057	16655
						88,13	0,90	4386	45		1234	
5	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,985	99399,58	42644,60	197308	84649	32689	69155	287780
						40287,12	10203,61	79970	20254		21317	
6	6	214-202-0401 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10-22**	т	1,985	795164,00	--	1578401	--	1578401	--	1704673
						--	--	--	--		126272	
7	7	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	1,985	7791,00	--	15465	--	15465	--	16702
						--	--	--	--		1237	
8	8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	57,565	248,46	4,77	14303	275	8955	3536	19266
						88,13	0,90	5073	52		1427	
9	9	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,741	50850,81	14497,25	139382	39737	22472	62910	218475
						28154,88	5107,92	77173	14001		16183	
10	10	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	2,741	1037900,00	--	2844884	--	2844884	--	3072475
						--	--	--	--		227591	
11	11	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	**Доплата за изменение марки стали на С245**	т	2,741	7791,00	--	21355	--	21355	--	23063
						--	--	--	--		1708	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	79,489	248,46	4,77	19750	380	12365	4883	26604
						88,13	0,90	7005	72		1971	
13	13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	351,7877739	5126,44	31,92	1803419	11229	1379476	384121	2362543
						1173,19	13,67	412714	4809		175004	
14	14	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,22	396126,95	101785,55	87148	22393	1192	44560	142245
						288922,40	4622,90	63563	1017		10537	
15	15	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,22	1041212,00	--	229067	--	229067	--	247392
						--	--	--	--		18325	
16	16	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,22	7791,00	--	1714	--	1714	--	1851
						--	--	--	--		137	
17	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	6,38	248,46	4,77	1585	31	992	392	2135
						88,13	0,90	562	6		158	
18	18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	37,3214286	5044,38	21,57	188263	805	117776	64321	272790
						1867,09	6,20	69682	231		20207	
19	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,247	145922,97	29033,89	36043	7171	1006	20929	61530
						112819,20	9980,93	27866	2465		4558	
20	20	222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,247	1043698,00	--	257793	--	257793	--	278416
						--	--	--	--		20623	
21	21	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	0,247	7791,00	--	1924	--	1924	--	2078
						--	--	--	--		154	
22	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	7,163	248,46	4,77	1780	34	1115	440	2398
						88,13	0,90	631	6		178	
23	23	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,825	112875,46	36978,29	318873	104464	110664	103910	456605

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						36723,96	16583,56	103745	46849		33823	
24	24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,825	1041284,00	--	2941627	--	2941627	--	3176957
						--	--	--	--		235330	
25	25	ССЦРК8.04-08-2021 Таб.6	Доплата за изменение марки стали на С245	т	2,825	7791,00	--	22010	--	22010	--	23771
						--	--	--	--		1761	
26	26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	81,925	248,46	4,77	20355	391	12744	5033	27419
						88,13	0,90	7220	74		2031	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14510697
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				882584				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					302354			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100246			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11460626		
			- Накладные расходы	Тенге							790265	
			- Сметная прибыль	Тенге							1074868	
			Локальная смета 02-05-04. Надземная строительная часть здания /АР/									
			РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ /лист 25/=									
1	1	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2170,66	4888,13	116,63	10610468	253165	6955835	3230550	14948293
						1567,02	33,28	3401468	72240		1107275	
2	2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	487,56	8328,00	122,51	4060400	59731	3106455	847335	5300353
						1834,06	34,66	894214	16899		392617	
3	3	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м³	7,3375	39975,08	709,70	293317	5207	215997	68444	390702
						9828,05	201,98	72113	1482		28941	
4	4	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	336,45	5103,98	116,63	1717234	39240	1150770	500732	2395403
						1567,02	33,28	527224	11197		177437	
5	5	1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/50 кг/м³/Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м² поверхности	336,45	2072,64	10,16	697340	3418	449104	187352	955468
						727,65	5,05	244818	1699		70776	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/D500/ Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	336,45	5103,98	116,63	1717234	39240	1150770	500732	2395403
						1567,02	33,28	527224	11197		177437	
7	8	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	18,272	39975,08	709,70	730425	12968	537879	170440	972934
						9828,05	201,98	179578	3691		72069	
8	9	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/D500/Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$	142,45	39975,08	709,70	5694450	101097	4193347	1328764	7585071
						9828,05	201,98	1400006	28772		561857	
9	12	234-101-0203 РСНБ РК 2022	/90мм/Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	155,881539	38608,00	--	6018274	--	6018274	--	6499736
						--	--	--	--		481462	
10	23	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	15,22944	413409,00	--	6295988	--	6295988	--	6799667
						--	--	--	--		503679	
11	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	411,19488	140,96	3,25	57962	1336	25618	21522	85841
						75,41	0,45	31008	185		6357	
12	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	411,19488	248,46	4,77	102165	1961	63965	25260	137618
						88,13	0,90	36239	370		10194	
13	26	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	8,97835	413409,00	--	3711731	--	3711731	--	4008669
						--	--	--	--		296938	
14	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	242,41545	140,96	3,25	34171	788	15102	12688	50607
						75,41	0,45	18281	109		3748	
15	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	242,41545	248,46	4,77	60231	1156	37711	14892	81132
						88,13	0,90	21364	218		6009	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52606897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3753
			Сметная заработная плата	Тенге					7501596			
			РАЗДЕЛ 2.=ОКНА /лист 14/=									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	29	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	325,5296	4790,26	271,51	1559371	88385	940246	519229	2244888
						1630,39	141,87	530740	46183		166287	
17	30	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	325,5296	54905,00	--	17873203	--	17873203	--	19303059
						--	--	--	--		1429856	
18	31	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	110,3872	4790,26	271,51	528783	29972	318837	176071	761242
						1630,39	141,87	179974	15661		56388	
19	32	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	110,3872	50566,00	--	5581839	--	5581839	--	6028386
						--	--	--	--		446547	
20	33	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	1,2992	7644,26	273,19	9931	355	6196	3206	14188
						2601,83	139,95	3380	182		1051	
21	34	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,2992	56804,00	--	73800	--	73800	--	79704
						--	--	--	--		5904	
22	35	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м^2	1,221248	-4051,00	--	-4947	--	-4947	--	-5343
						--	--	--	--		-396	
23	36	1110-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью более 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	95,55	5421,87	286,80	518060	27404	276527	205758	781724
						2241,01	151,67	214129	14492		57905	
24	37	223-204-0204 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-8	м^2	52,416	59116,00	--	3098624	--	3098624	--	3346514
						--	--	--	--		247890	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	38	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	43,134	44864,00	--	1935164	--	1935164	--	2089977
						--	--	--	--		154813	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34644337				522
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1004741			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ /лист 14/=									
26	39	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	274,32	3518,47	7,76	965187	2129	860621	93176	1143031
						373,42	3,98	102437	1092		84669	
27	40	223-501-0101 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	85,52	798,00	--	68245	--	68245	--	73705
						--	--	--	--		5460	
28	41	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	188,8	1331,00	--	251293	--	251293	--	271396
						--	--	--	--		20103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1488133				56
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					103529			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 5.=КРОВЛЯ =									
29	47	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	338,19	296,62	18,54	100314	6270	47178	44770	156690
						138,58	5,31	46866	1796		11607	
30	48	217-203-0111 РСНБ РК 2022	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	м²	372,009	1627,00	--	605259	--	605259	--	653680
						--	--	--	--		48421	
31	49	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	338,19	783,47	207,21	264962	70076	--	201930	504242
						576,26	72,75	194885	24603		37350	
32	50	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	45,283641	60560,00	--	2742377	--	2742377	--	2961767
						--	--	--	--		219390	
33	51	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	338,19	405,44	0,91	137116	308	114829	20802	170553

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						64,99	0,45	21979	152		12635	
34	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 200х200/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3195896	431735,62	2203,76	137978	704	129733	7162	156751
						23597,18	1029,45	7541	329		11611	
35	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/М100/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	338,19	986,18	163,44	333516	55274	146108	135418	506449
						390,71	44,53	132134	15060		37515	
36	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=25	/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	338,19	617,91	60,32	208971	20399	176350	16598	243615
						36,14	17,21	12222	5820		18046	
37	55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,6	637,62	18,54	9947	289	7496	2065	12973
						138,58	5,31	2162	83		961	
38	56	1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	15,6	783,47	207,21	12222	3233	--	9315	23259
						576,26	72,75	8990	1135		1723	
39	57	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,92816	39847,00	--	76831	--	76831	--	82978
						--	--	--	--		6147	
40	58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,6	65,90	0,91	1028	14	--	960	2147
						64,99	0,45	1014	7		159	
41	59	235-101-0204 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	15,6	86,00	--	1342	--	1342	--	1449
						--	--	--	--		107	
42	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,404	26704,93	2745,75	37494	3855	27521	6636	47661
						4357,25	780,40	6118	1096		3530	
43	61	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	/4Вр1 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031512	431735,62	2203,76	13605	69	12792	706	15456
						23597,18	1029,45	744	32		1145	
44	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	/М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	15,6	957,80	163,44	14942	2550	6297	6247	22884
						390,71	44,53	6095	695		1695	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=35	/до толщ. 50мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	15,6	865,08	84,45	13495	1317	11389	1072	15732
						50,60	24,10	789	376		1165	
46	64	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	15,6	1575,71	22,24	24581	347	20381	3671	30512
						247,00	8,78	3853	137		2260	
47	65	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	15,6	764,22	10,51	11922	164	10014	1665	14674
						111,82	4,19	1744	65		1087	
48	66	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	17,94	1697,00	--	30444	--	30444	--	32880
						--	--	--	--		2436	
49	67	235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	17,94	2217,00	--	39773	--	39773	--	42955
						--	--	--	--		3182	
50	68	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	128,962	5044,38	21,57	650533	2782	406967	222257	942613
						1867,09	6,20	240784	800		69823	
51	69	261-301-0219 РСНБ РК 2022	/Костыль/ Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5765,4055	708,00	--	4081907	--	4081907	--	4408460
						--	--	--	--		326553	
52	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	167,1967595	248,46	4,77	41542	797	26010	10271	55958
						88,13	0,90	14735	150		4145	
53	71	215-202-0701 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0034625	140079,00	--	485	--	485	--	524
						--	--	--	--		39	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11106863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
			Сметная заработная плата	Тенге					754991			
			РАЗДЕЛ 9.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА =									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	159	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	713,71	2251,28	26,10	1606761	18627	776489	655000	2442701
						1137,22	9,95	811645	7101		180940	
55	161	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	3992,4	2251,28	26,10	8988010	104201	4343572	3663985	13664148
						1137,22	9,95	4540237	39724		1012153	
56	162	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	199,6	2251,28	26,10	449355	5210	217156	183181	683138
						1137,22	9,95	226989	1986		50603	
57	163	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	199,6	950,87	6,67	189794	1331	83950	84022	295722
						523,61	2,58	104513	515		21906	
58	165	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	250,62	2251,28	26,10	564216	6542	272664	230004	857757
						1137,22	9,95	285010	2494		63537	
59	167	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	1426,35	2251,28	26,10	3211113	37228	1551811	1309018	4881740
						1137,22	9,95	1622074	14192		361608	
60	168	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	465,11	2251,28	26,10	1047093	12140	506021	426850	1591858
						1137,22	9,95	528932	4628		117915	
61	169	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	465,11	950,87	6,67	442259	3102	195621	195788	689093
						523,61	2,58	243536	1200		51046	
62	171	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	415,95	2251,28	26,10	936420	10857	452536	381734	1423606
						1137,22	9,95	473027	4139		105452	
63	172	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	74,53	2251,28	26,10	167788	1946	81085	68399	255082
						1137,22	9,95	84757	742		18895	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	173	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	74,53	950,87	6,67	70868	497	31346	31373	110421
						523,61	2,58	39025	192		8180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				26895266				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4530
			Сметная заработная плата	Тенге					9036658			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								126741496
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18046597				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1037681			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354918			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82441926		
			- Накладные расходы	Тенге							15827050	
			- Сметная прибыль	Тенге							9388240	
			Локальная смета 02-05-06. Отопление									
1	15	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**/20х2/Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2497	2437,57	15,93	6086612	39777	1235740	4715410	11666183
						1926,75	0,22	4811095	549		864162	
2	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2510	149,19	1,76	374467	4418	11797	351099	783622
						142,73	--	358252	--		58056	
3	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	2510	1080,69	115,49	2712532	289880	1160247	1068884	4083921
						502,95	57,38	1262405	144024		302505	
4	18	234-303-0107 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	2746,7	201,00	--	552087	--	552087	--	596254
						--	--	--	--		44167	
5	19	234-303-0305 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм**	м	14,3	354,00	--	5062	--	5062	--	5467
						--	--	--	--		405	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17135448
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6431752				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334075			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144573			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2964934		
			- Накладные расходы	Тенге							6135393	
			- Сметная прибыль	Тенге							1269295	
			Локальная смета 02-05-07. Вентиляция									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	17,5	9883,23	82,75	172957	1448	116091	54927	246115
						3166,74	35,99	55418	630		18231	
2	8	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	218,6	9597,87	65,73	2098094	14369	1449914	627190	2943307
						2899,41	28,26	633811	6178		218023	
3	9	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	143,8	10699,53	65,73	1538592	9452	1168388	357520	2047801
						2508,71	28,26	360752	4064		151689	
4	10	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	95,7	10048,29	61,28	961621	5865	775103	179506	1232418
						1887,70	26,30	180653	2517		91290	
5	12	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	364	784,00	--	285376	--	285376	--	308206
						--	--	--	--		22830	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6777846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1230634				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31134			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13389			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3794873		
			- Накладные расходы	Тенге							1219143	
			- Сметная прибыль	Тенге							502063	
			Локальная смета 02-05-08. Водопровод									
1	26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/Рех д.20/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	431,76	3475,03	18,94	1500379	8177	475541	996394	2696514
						2354,69	0,16	1016661	69		199741	
2	27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	/Рех д.25/Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275,8	4934,66	22,93	1360979	6324	653638	687070	2211894
						2541,76	0,27	701017	74		163845	
3	32	241-210-1010 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	1	142,00	--	142	--	142	--	153
						--	--	--	--		11	
4	33	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	234,00	--	234	--	234	--	253
						--	--	--	--		19	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	34	241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм	шт.	66	1999,00	--	131934	--	131934	--	142489
						--	--	--	--		10555	
6	35	241-209-3205 РСНБ РК 2022	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х25х20 мм	шт.	8	2615,00	--	20920	--	20920	--	22594
						--	--	--	--		1674	
7	36	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	5	241,00	--	1205	--	1205	--	1301
						--	--	--	--		96	
8	37	241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
						--	--	--	--		31	
9	38	241-209-2019 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	1	877,00	--	877	--	877	--	947
						--	--	--	--		70	
10	39	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2	24,00	--	48	--	48	--	52
						--	--	--	--		4	
11	40	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	173,00	--	173	--	173	--	187
						--	--	--	--		14	
12	41	241-208-3302 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	220	1363,00	--	299860	--	299860	--	323849
						--	--	--	--		23989	
13	42	241-208-3303 РСНБ РК 2022	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	64	1887,00	--	120768	--	120768	--	130429
						--	--	--	--		9661	
14	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	718	1080,69	115,49	775935	82922	331895	305760	1168229
						502,95	57,38	361118	41199		86533	
15	44	234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	435,6	210,00	--	91476	--	91476	--	98794
						--	--	--	--		7318	
16	45	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	303,6	263,00	--	79847	--	79847	--	86235
						--	--	--	--		6388	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	46	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2,2	247,00	--	543	--	543	--	586
						--	--	--	--		43	
18	47	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	15,4	438,00	--	6745	--	6745	--	7285
						--	--	--	--		540	
19	48	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	27,5	636,00	--	17490	--	17490	--	18889
						--	--	--	--		1399	
20	49	234-303-0219 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	5,5	784,00	--	4312	--	4312	--	4657
						--	--	--	--		345	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6915750
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2078796				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97423			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41342			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2238031		
			- Накладные расходы	Тенге							1989224	
			- Сметная прибыль	Тенге							512276	
			Локальная смета 02-05-09. Канализация									
1	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/50х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	156,9	1939,07	2,08	304240	327	89697	210050	555434
						1365,30	0,77	214216	121		41144	
2	8	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	/110х3,2/ Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	188,4	2922,84	5,06	550663	953	303059	242045	856125
						1309,19	1,77	246651	333		63417	
3	9	241-210-1020 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 90х75 мм	шт.	34	1027,00	--	34918	--	34918	--	37711
						--	--	--	--		2793	
4	10	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	107,00	--	4494	--	4494	--	4854
						--	--	--	--		360	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	355,00	--	9230	--	9230	--	9968
						--	--	--	--		738	
6	12	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	64,00	--	64	--	64	--	69
						--	--	--	--		5	
7	13	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	164,00	--	2132	--	2132	--	2303
						--	--	--	--		171	
8	14	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	933,00	--	22392	--	22392	--	24183
						--	--	--	--		1791	
9	15	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	37	124,00	--	4588	--	4588	--	4955
						--	--	--	--		367	
10	16	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	428,00	--	2996	--	2996	--	3236
						--	--	--	--		240	
11	17	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	397,00	--	2382	--	2382	--	2573
						--	--	--	--		191	
12	18	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	812,00	--	10556	--	10556	--	11400
						--	--	--	--		844	
13	19	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	166,00	--	3154	--	3154	--	3406
						--	--	--	--		252	
14	20	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	483,00	--	2415	--	2415	--	2608
						--	--	--	--		193	
15	21	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	596,00	--	13708	--	13708	--	14805
						--	--	--	--		1097	
16	22	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		29	
17	23	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
						--	--	--	--		155	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1536105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460867				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1280			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						508076		
			- Накладные расходы	Тенге							452095	
			- Сметная прибыль	Тенге							113787	
	Локальная смета 02-05-10. Силовое электрооборудование и электроосвещение											
1	71	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	3	156,56	1,69	470	5	64	289	820
						133,50	0,49	401	1		61	
2	72	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1593,2	331,69	2,31	528449	3680	46936	344147	942410
						299,92	0,10	477833	159		69814	
3	73	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	95	607,78	3,24	57739	307	4755	37963	103358
						554,49	0,53	52677	50		7656	
4	74	243-120-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0294	394367,00	--	11594	--	11594	--	12522
						--	--	--	--		928	
5	75	243-120-2505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х16 (ок)-0,66	км	0,11256	854680,00	--	96203	--	96203	--	103899
						--	--	--	--		7696	
6	76	243-120-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,7728	282180,00	--	218069	--	218069	--	235514
						--	--	--	--		17445	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	77	243-120-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 3х2,5(ок)-0,66	км	0,42945	203790,00	--	87518	--	87518	--	94519
						--	--	--	--		7001	
8	78	243-120-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,04935	240428,00	--	11865	--	11865	--	12814
						--	--	--	--		949	
9	79	243-120-2401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,04095	157537,00	--	6451	--	6451	--	6967
						--	--	--	--		516	
10	80	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,01575	1980145,00	--	31187	--	31187	--	33682
						--	--	--	--		2495	
11	81	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0126	1333260,00	--	16799	--	16799	--	18143
						--	--	--	--		1344	
12	82	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0777	820061,00	--	63719	--	63719	--	68816
						--	--	--	--		5097	
13	83	243-112-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1	км	0,0147	4255788,00	--	62560	--	62560	--	67565
						--	--	--	--		5005	
14	84	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,2205	154925,00	--	34161	--	34161	--	36894
						--	--	--	--		2733	
15	85	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 63 мм	м	14,7	143,00	--	2102	--	2102	--	2270
						--	--	--	--		168	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	86	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	112,56	65,00	--	7316	--	7316	--	7901
						--	--	--	--		585	
17	87	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	57,75	79,00	--	4562	--	4562	--	4927
						--	--	--	--		365	
18	88	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1370,25	55,00	--	75364	--	75364	--	81393
						--	--	--	--		6029	
19	89	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	117,6	46,00	--	5410	--	5410	--	5843
						--	--	--	--		433	
20	90	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	275	583,87	23,26	160564	6396	51266	75292	254724
						374,19	6,07	102902	1669		18868	
21	91	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	41	1122,82	39,95	46036	1638	28154	12103	62790
						396,20	13,80	16244	566		4651	
22	92	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	821,27	32,80	57489	2296	30540	18278	81829
						352,18	10,49	24653	734		6061	
23	93	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140	591,76	23,26	82846	3257	27202	38331	130870
						374,19	6,07	52387	850		9694	
24	94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	5119,96	243,61	61440	2923	40028	13980	81454
						1540,78	77,28	18489	927		6034	
25	95	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2131,68	243,61	8527	974	1390	4660	14242
						1540,78	77,28	6163	309		1055	
26	96	252-301-1306 РСНБ РК 2022	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм с бетонным основанием	шт.	4	18404,00	--	73616	--	73616	--	79505
						--	--	--	--		5889	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	97	234-201-0101 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	$м^3$	0,45	25286,00	--	11379	--	11379	--	12289
						--	--	--	--		910	
28	98	1121-0103-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на потолочных С-подвесах	м лотков	15	774,89	5,44	11623	82	3	8332	21552
						769,20	2,30	11538	35		1596	
29	99	243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	15	6211,00	--	93165	--	93165	--	100618
						--	--	--	--		7453	
30	100	243-907-1428 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	2	10744,00	--	21488	--	21488	--	23207
						--	--	--	--		1719	
31	101	243-907-2903 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	16	1283,00	--	20528	--	20528	--	22170
						--	--	--	--		1642	
32	102	243-907-4805 РСНБ РК 2022	Консоль для крепления кабельного лотка типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный	шт.	16	1662,00	--	26592	--	26592	--	28719
						--	--	--	--		2127	
33	103	243-907-4313 РСНБ РК 2022	Кронштейн потолочный одинарный типа SSM 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	16	4880,00	--	78080	--	78080	--	84326
						--	--	--	--		6246	
34	104	243-907-3605 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	8	1459,00	--	11672	--	11672	--	12606
						--	--	--	--		934	
35	105	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
						--	--	--	--		106	
36	106	217-102-0101 РСНБ РК 2022	/СМ010610/ Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный	кг	0,368	1411,00	--	519	--	519	--	561
						--	--	--	--		42	
37	107	243-907-5301 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,092	49245,00	--	4531	--	4531	--	4893
						--	--	--	--		362	
38	108	243-907-5102 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х60	1000 шт.	0,032	54214,00	--	1735	--	1735	--	1874
						--	--	--	--		139	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	109	243-907-5103 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х70	1000 шт.	0,032	76956,00	--	2463	--	2463	--	2660
						--	--	--	--		197	
40	110	243-907-5302 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,064	78159,00	--	5002	--	5002	--	5402
						--	--	--	--		400	
41	111	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,064	70027,00	--	4482	--	4482	--	4841
						--	--	--	--		359	
42	112	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	64	514,00	--	32896	--	32896	--	35528
						--	--	--	--		2632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2908342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					768587			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2908342
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				763287				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21558			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5300			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1354685		
			- Накладные расходы	Тенге							553375	
			- Сметная прибыль	Тенге							215436	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		448 096 885						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Прочие затраты:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		4 032 872						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		452 129 757						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны застройки 0,24%	Тенге		1 085 111						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		453 214 868						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		9 064 297						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		462 279 166						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		462 279 166						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Итого прочие затраты:	Тенге		0						
			в том числе на 2023 год 23% СМР	Тенге		106 324 208						
			в том числе на 2023 год 23% оборудование	Тенге		0						
			в том числе на 2023 год 23% прочие затраты	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 23% К=1,079	Тенге		114 723 821						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		13 766 858						
			в том числе на 2024 год 77% СМР	Тенге		355 954 958						
			в том числе на 2024 год 77% оборудование	Тенге		0						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе на 2024 год 77% прочие затраты	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 77% К=1,163	Тенге		**413 975 616**						
			НДС на 2024 год 12%	Тенге		**49 677 074**						
			Итого по акту:	Тенге		**592 143 369**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Engineering Services», БИН 130440013597

Эксперт **Шаров А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Otbasy Satu», БИН 230240002119

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Строй Потенциал», БИН 070740010044

Эксперт **Имангали Қ.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TALAP PROJECT», БИН 011040008574

Директор **Калмаганбетов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Сагинтаев Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)