Заказчик: ТОО «Turan Satu»

Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»

Технический надзор: ТОО «D&J EMPORIO»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»

Приложение-4-1
к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/Turan	09.12.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)	632 909 766,00	299 712 058,93	547 021 977,00	290 125 043,00					35 965 447,07	335 677 506,00

Заказчик:

Директор ТОО «Turan Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

_____ **Сандыбеков Д.И.**

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/Turan от 09.12.2022 года**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь месяц 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ											
	РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ. Блок А											
					НА ОТМ.-0,100 /коммерческая часть/							
1	**21**	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/**	**м3**	**14,6**	**46075,27**	**6940,97**	**672699**	**101338**	**412745**	**164060**	**903700**
			НР - 91%; СП - 8%			**10864,10**	**1484,27**	**158616**	**21670**		**66941**	
2	**22**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,51473**	**391464,00**	**--**	**592962**	**--**	**592962**	**--**	**640399**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47437**	
3	**23**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4342**	**408502,00**	**--**	**177372**	**--**	**177372**	**--**	**191562**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14190**	
					НА ОТМ.+3,200; +6,500; +9,800; +13,100 /жилая часть/							
4	**24**	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/**	**м3**	**58,72**	**46075,27**	**6940,97**	**2705540**	**407573**	**1660027**	**659838**	**3634608**
			НР - 91%; СП - 8%			**10864,10**	**1484,27**	**637940**	**87156**		**269230**	
5	**25**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**6,05887**	**391464,00**	**--**	**2371829**	**--**	**2371829**	**--**	**2561575**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189746**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,73524	408502,00	--	708849	--	708849	--	765557
			СП - 8%			--	--	--	--		56708	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8697401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
			Сметная заработная плата	Тенге					905382			
	РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ. Блок А											
					ОТМ.-0,100 /паркинг/							
7	31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	1,76	77604,93	8413,66	136585	14808	82319	38726	189335
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	39458	3098		14025	
8	32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,42018	391464,00	--	164485	--	164485	--	177644
			СП - 8%			--	--	--	--		13159	
9	33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,04	389901,00	--	15596	--	15596	--	16844
			СП - 8%			--	--	--	--		1248	
10	34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,1018	408502,00	--	41586	--	41586	--	44913
			СП - 8%			--	--	--	--		3327	
11	35	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/	т	0,01332	1012800,00	--	13490	--	13490	--	14569
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
					ОТМ.+3,200 /коммерческая часть/							
12	36	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	6,4	77604,93	8413,66	496672	53847	299343	140820	688491
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	143482	11265		50999	
13	37	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,41984	391464,00	--	555816	--	555816	--	600281
			СП - 8%			--	--	--	--		44465	
14	38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,12	389901,00	--	46788	--	46788	--	50531
			СП - 8%			--	--	--	--		3743	
15	39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,3504	408502,00	--	143139	--	143139	--	154590
			СП - 8%			--	--	--	--		11451	
16	40	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/	т	0,01998	1012800,00	--	20236	--	20236	--	21855

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1619	
					ОТМ.+6,500; +9,800; +13,100; /жилая часть/							
17	41	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/**	м3	3,84	77604,93	8413,66	298003	32308	179606	84492	413095
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	86089	6759		30600	
18	42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	6,4	78501,69	8413,66	502411	53847	299343	146043	700330
			НР - 91%; СП - 8%			23315,83	1760,21	149221	11265		51876	
19	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,271744	391464,00	--	889306	--	889306	--	960450
			СП - 8%			--	--	--	--		71144	
20	44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/**	т	0,192	389901,00	--	74861	--	74861	--	80850
			СП - 8%			--	--	--	--		5989	
21	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,56064	408502,00	--	229023	--	229023	--	247345
			СП - 8%			--	--	--	--		18322	
22	46	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,031968	1012800,00	--	32377	--	32377	--	34967
			СП - 8%			--	--	--	--		2590	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4396091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
			Сметная заработная плата	Тенге					450637			
			РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...13/. Блок А									
					НА ОТМ.-4,000 /паркинг/							
23	47	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м3	74,88	47529,12	4943,51	3558981	370170	2312365	867712	4780828
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	876446	77083		354135	
24	48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,107872	391464,00	--	1608084	--	1608084	--	1736731
			СП - 8%			--	--	--	--		128647	
25	49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,805432	389901,00	--	1483742	--	1483742	--	1602441
			СП - 8%			--	--	--	--		118699	
26	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,77444	408502,00	--	316360	--	316360	--	341669
			СП - 8%			--	--	--	--		25309	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					НА ОТМ.-0,100 /коммерческая часть/							
27	51	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	46,36	47529,12	4943,51	2203450	229181	1431640	537221	2959925
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	542629	47724		219254	
28	52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,58916	391464,00	--	622099	--	622099	--	671867
			СП - 8%			--	--	--	--		49768	
29	53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,80385	389901,00	--	1483125	--	1483125	--	1601775
			СП - 8%			--	--	--	--		118650	
30	54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62534	408502,00	--	255453	--	255453	--	275889
			СП - 8%			--	--	--	--		20436	
					На отм.+3,200; +6,500; +9,800; +13,100 /жилая часть/							
31	55	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	179,17	47529,12	4943,51	8515792	885729	5532935	2076227	11439381
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	2097128	184441		847361	
32	56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43391	391464,00	--	2910108	--	2910108	--	3142917
			СП - 8%			--	--	--	--		232809	
33	57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	15,39002	389901,00	--	6000584	--	6000584	--	6480631
			СП - 8%			--	--	--	--		480047	
34	58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,63161	408502,00	--	1075018	--	1075018	--	1161019
			СП - 8%			--	--	--	--		86001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36195072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2483
			Сметная заработная плата	Тенге					3825451			
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А									
					ОТМ.-0,100							
35	63	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	93,62	73775,32	2456,74	6906845	230000	4403065	2118179	9747026
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2273780	53890		722002	
36	64	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	8,7487	331233,00	--	2897858	--	2897858	--	3129687
			СП - 8%			--	--	--	--		231829	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	65	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0852	58892,24	2842,75	5018	243	47	4377	10147
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	4728	83		752	
38	66	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм +/КП-1,2,3,4/	т	3,40199	391464,00	--	1331757	--	1331757	--	1438298
			СП - 8%			--	--	--	--		106541	
39	67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм +/КП-1,2,3,4/	т	1,05116	389901,00	--	409848	--	409848	--	442636
			СП - 8%			--	--	--	--		32788	
40	68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,885	408502,00	--	361524	--	361524	--	390446
			СП - 8%			--	--	--	--		28922	
					ОТМ.+3,200							
41	69	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	93,62	73775,32	2456,74	6906845	230000	4403065	2118179	9747026
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2273780	53890		722002	
42	70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	8,7487	331233,00	--	2897858	--	2897858	--	3129687
			СП - 8%			--	--	--	--		231829	
43	71	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,28128	20711,63	1922,17	5826	541	12	5008	11701
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5273	230		867	
44	72	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0852	58892,24	2842,75	5018	243	47	4377	10147
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	4728	83		752	
45	73	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,41326	391464,00	--	1336168	--	1336168	--	1443061
			СП - 8%			--	--	--	--		106893	
46	74	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,37936	389901,00	--	537814	--	537814	--	580839
			СП - 8%			--	--	--	--		43025	
47	75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,885	408502,00	--	361524	--	361524	--	390446
			СП - 8%			--	--	--	--		28922	
					ОТМ.+6,500							
48	76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	93,62	73775,32	2456,74	6906845	230000	4403065	2118179	9747026
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	2273780	53890		722002	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	77	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	8,7487	331233,00	--	2897858	--	2897858	--	3129687
			СП - 8%			--	--	--	--		231829	
50	78	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,28128	20711,63	1922,17	5826	541	12	5008	11701
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	5273	230		867	
51	79	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,0852	58892,24	2842,75	5018	243	47	4377	10147
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	4728	83		752	
52	80	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,73705	391464,00	--	1071457	--	1071457	--	1157174
			СП - 8%			--	--	--	--		85717	
53	81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,68248	389901,00	--	656001	--	656001	--	708481
			СП - 8%			--	--	--	--		52480	
54	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,885	408502,00	--	361524	--	361524	--	390446
			СП - 8%			--	--	--	--		28922	
					ОТМ.+9,800; +13,100;							
55	83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	187,24	73775,32	2456,74	13813691	460000	8806131	4236357	19494053
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	4547560	107779		1444004	
56	85	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	12,24818	331233,00	--	4057001	--	4057001	--	4381561
			СП - 8%			--	--	--	--		324560	
57	86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,393792	20711,63	1922,17	8156	757	16	7011	16381
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	7383	322		1213	
58	87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/	т	0,11928	58892,24	2842,75	7025	340	66	6128	14206
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	6619	116		1052	
59	88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,387746	391464,00	--	2109109	--	2109109	--	2277838
			СП - 8%			--	--	--	--		168729	
60	89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,306256	389901,00	--	509311	--	509311	--	550056
			СП - 8%			--	--	--	--		40745	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,239	408502,00	--	506134	--	506134	--	546625
			СП - 8%			--	--	--	--		40491	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72906526				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7769
			Сметная заработная плата	Тенге					11678228			
	РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1. Блок А. Жилая часть											
62	108	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	12,6	82131,40	3890,99	1034856	49027	632729	330235	1474299
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	353100	9796		109207	
63	109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,26208	389901,00	--	492086	--	492086	--	531453
			СП - 8%			--	--	--	--		39367	
64	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192752	408502,00	--	78740	--	78740	--	85039
			СП - 8%			--	--	--	--		6299	
65	111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/	т	0,072072	1346560,07	1817,03	97049	131	72994	21821	128380
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	23924	56		9510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2219170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					386876			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				124414260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11390
			Сметная заработная плата	Тенге					17246574			
	ОТДЕЛ 2. БЛОК "Б"											
	РАЗДЕЛ 8. КОЛОННЫ. Блок Б											
					НА ОТМ.-0.100 /коммерческая часть/							
66	138	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	19,46	46075,27	6940,97	896625	135071	550139	218672	1204521
			НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	211415	28884		89224	
67	139	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,24151	391464,00	--	1268934	--	1268934	--	1370449
			СП - 8%			--	--	--	--		101515	
68	140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62039	408502,00	--	253431	--	253431	--	273705
			СП - 8%			--	--	--	--		20274	
					НА ОТМ.+3,200; +6,500; +9,800; +13,100 /жилая часть/							
69	141	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	78,28	46075,27	6940,97	3606772	543339	2212991	879634	4845318
			НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	850442	116189		358912	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	142	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,41716	391464,00	--	4860871	--	4860871	--	5249741
			СП - 8%			--	--	--	--		388870	
71	143	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,47873	408502,00	--	1012566	--	1012566	--	1093571
			СП - 8%			--	--	--	--		81005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14037305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
			Сметная заработная плата	Тенге					1206930			
			РАЗДЕЛ 9. РИГЕЛИ. Блок Б									
			ОТМ.+3,200 /коммерческая часть/									
72	153	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	6,08	77604,93	8413,66	471838	51155	284375	133779	654066
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	136308	10702		48449	
73	154	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,90962	391464,00	--	747547	--	747547	--	807351
			СП - 8%			--	--	--	--		59804	
74	155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,115	389901,00	--	44839	--	44839	--	48426
			СП - 8%			--	--	--	--		3587	
75	156	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,3503	408502,00	--	143098	--	143098	--	154546
			СП - 8%			--	--	--	--		11448	
76	157	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/	т	0,04662	1012800,00	--	47217	--	47217	--	50994
			СП - 8%			--	--	--	--		3777	
			ОТМ.+6,500; +9,800; +13,100;									
77	158	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В25/	м3	12,768	77604,93	8413,66	990860	107425	597188	280936	1373540
			НР - 91%; СП - 8%			22419,07	1760,21	286247	22474		101744	
78	160	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,291544	391464,00	--	897057	--	897057	--	968822
			СП - 8%			--	--	--	--		71765	
79	161	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/	т	0,138	389901,00	--	53806	--	53806	--	58111
			СП - 8%			--	--	--	--		4305	
80	162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/	т	0,42036	408502,00	--	171718	--	171718	--	185455
			СП - 8%			--	--	--	--		13737	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	163	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/	т	0,055944	1012800,00	--	56660	--	56660	--	61193
			СП - 8%			--	--	--	--		4533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4362504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					455731			
			РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...17/. Блок Б									
					НА ОТМ.-0,100 /коммерческая часть/							
82	168	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	50,75	47529,12	4943,51	2412103	250883	1567207	588093	3240211
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	594013	52243		240016	
83	169	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,15306	391464,00	--	1625773	--	1625773	--	1755835
			СП - 8%			--	--	--	--		130062	
84	170	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,7044	389901,00	--	1054448	--	1054448	--	1138804
			СП - 8%			--	--	--	--		84356	
85	171	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57546	408502,00	--	235077	--	235077	--	253883
			СП - 8%			--	--	--	--		18806	
					На отм.+3,200; +6,500; +9,800; +13,100 /жилая часть/							
86	172	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/	м3	202,18	47529,12	4943,51	9609437	999479	6243506	2342868	12908489
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	2366452	208128		956184	
87	173	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	16,61218	391464,00	--	6503070	--	6503070	--	7023316
			СП - 8%			--	--	--	--		520246	
88	174	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,81757	389901,00	--	4217781	--	4217781	--	4555204
			СП - 8%			--	--	--	--		337423	
89	175	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,30191	408502,00	--	940335	--	940335	--	1015562
			СП - 8%			--	--	--	--		75227	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				31891305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2091
			Сметная заработная плата	Тенге					3220836			
			РАЗДЕЛ 11. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б									
					ОТМ.-0,100							
90	180	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	130,14	73775,32	2456,74	9601120	319720	6120647	2944454	13549220
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	3160753	74911		1003646	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	181	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	12,994	331233,00	--	4304042	--	4304042	--	4648365
			СП - 8%			--	--	--	--		344323	
92	182	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,9181	391464,00	--	2316723	--	2316723	--	2502061
			СП - 8%			--	--	--	--		185338	
93	183	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,24001	389901,00	--	873382	--	873382	--	943253
			СП - 8%			--	--	--	--		69871	
94	184	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2272	408502,00	--	501314	--	501314	--	541419
			СП - 8%			--	--	--	--		40105	
					ОТМ.+3,200; +6,500							
95	185	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	260,28	73775,32	2456,74	19202240	639440	12241294	5888908	27098440
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	6321506	149822		2007292	
96	186	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	25,988	331233,00	--	8608083	--	8608083	--	9296730
			СП - 8%			--	--	--	--		688647	
97	187	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,89352	20711,63	1922,17	18506	1718	37	15909	37168
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	16751	731		2753	
98	188	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,86884	391464,00	--	4646224	--	4646224	--	5017922
			СП - 8%			--	--	--	--		371698	
99	189	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,36894	389901,00	--	2093355	--	2093355	--	2260823
			СП - 8%			--	--	--	--		167468	
100	190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4544	408502,00	--	1002627	--	1002627	--	1082837
			СП - 8%			--	--	--	--		80210	
					ОТМ.+9,900; +13,200							
101	191	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/	м3	260,28	73775,32	2456,74	19202240	639440	12241294	5888908	27098440
			НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	6321506	149822		2007292	
102	192	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/	т	25,988	331233,00	--	8608083	--	8608083	--	9296730
			СП - 8%			--	--	--	--		688647	
103	193	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,89352	20711,63	1922,17	18506	1718	37	15909	37168
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	16751	731		2753	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	16,40994	391464,00	--	6423901	--	6423901	--	6937813
			СП - 8%			--	--	--	--		513912	
105	195	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,20162	389901,00	--	1638216	--	1638216	--	1769273
			СП - 8%			--	--	--	--		131057	
106	196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,4544	408502,00	--	1002627	--	1002627	--	1082837
			СП - 8%			--	--	--	--		80210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				113200499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10787
			Сметная заработная плата	Тенге					16213284			
	РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-1. Блок Б. Жилая часть											
107	226	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м3	12,6	82131,40	3890,99	1034856	49027	632729	330235	1474299
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	353100	9796		109207	
108	227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,26208	389901,00	--	492086	--	492086	--	531453
			СП - 8%			--	--	--	--		39367	
109	228	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,192752	408502,00	--	78740	--	78740	--	85039
			СП - 8%			--	--	--	--		6299	
110	229	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,072072	1346560,07	1817,03	97049	131	72994	21821	128380
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	23924	56		9510	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2219170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								257
			Сметная заработная плата	Тенге					386876			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				165710783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14214
			Сметная заработная плата	Тенге					21483657			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								290125043
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37174833				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7089413			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1555398			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						189125554		
			- Накладные расходы	Тенге							35244501	
			- Сметная прибыль	Тенге							21490748	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		290 125 043						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		2 611 125						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		292 736 168						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		702 567						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		293 438 735						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		5 868 775						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		299 307 510						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		299 307 510						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		0						
			в том числе на 2022 год 97% СМР	Тенге		290 328 285						
			в том числе на 2022 год 97% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 97% К=1	Тенге		290 328 285						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		34 839 394						
			в том числе на 2023 год 3% СМР	Тенге		8 979 225						
			в том числе на 2023 год 3% оборудование	Тенге		0						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 3% К=1.0450539			9 383 774						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		1 126 053						
			ИТОГО:	Тенге		335 677 506						
			Всего:	Тенге		335 677 506						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084

Эксперт Сандыбеков Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шолбаев Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)