Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Шегебаев Аманбек Байтемирович**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция квартиры под стоматологической клиники по адресу: г.Кызылорда, микрорайон Акмешит, №7, квартира №52**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция квартиры под стоматологической клиники по адресу: г.Кызылорда, микрорайон Акмешит, №7, квартира №52**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№№99/8** от 10.03.2022 г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы								92638,00	257690,00
1	1	1203-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Стены. Разборка**	м3	4,456	32756,70	7089,80	145964,00	31592,00		19088,00	
						25666,90	3207,54	114372,00	14293,00	0,00	92638,00	257690,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					145964,00	31592,00	0,00	19088,00	
								114372,00	14293,00			
			Раздел 2: Отделка									
2	2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,5	1888,20	110,48	318162,00	18616,00	62625,00	201808,00	561568,00
						1406,06	91,03	236921,00	15339,00		41598,00	
3	3	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,5	1752,79	24,02	295345,00	4048,00	124166,00	134875,00	430220,00
						991,88	8,68	167132,00	1463,00			
4	4	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	168,5	957,18	6,82	161285,00	1149,00	43679,00	93607,00	275283,00
						691,14	3,27	116457,00	551,00		20391,00	
5	5	С Прайс лист	**Оборудование для стоматологической клиники**	к-т	1	1113158,00	0,00	1113158,00	0,00	1113158,00		1113158,00
						0,00	0,00	0,00	0,00			
			Итого по разделу 2:					1887950,00	23813,00	1343628,00	430290,00	2380229,00
								520510,00	17353,00	0,00	61989,00	
			Раздел 3: Полы									
6	6	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	7,75	23354,53	2094,02	180998,00	16229,00	120961,00	47194,00	228192,00
						5652,61	825,65	43808,00	6399,00			
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	155	961,57	35,52	149044,00	5506,00	64745,00	77106,00	226150,00
						508,34	20,87	78793,00	3235,00			
8	8	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	155	2618,70	193,82	405899,00	30043,00	133570,00	240589,00	646488,00
						1563,14	88,12	242287,00	13659,00			
9	9	231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**		158,1	3370,00		532797,00		532797,00		575421,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							42624,00	
10	10	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	171	2445,29	15,07	418144,00	2577,00	345868,00	66584,00	484728,00
			Итого по разделу 3: Полы			407,60	6,64	69699,00	1135,00			
								1686882,00	54355,00	1197941,00	431473,00	2160979,00
								434587,00	24428,00	0,00	42624,00	
			Раздел 4: Подвесные потолки типа "Армстронг"									
11	11	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	155	1917,60	11,33	297228,00	1756,00	970,00	236210,00	533438,00
			Итого по разделу 4: Подвесные потолки типа "Армстронг"			1900,01	4,91	294501,00	761,00			
								297228,00	1756,00	970,00	236210,00	533438,00
								294501,00	761,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: Перегородки									
12	12	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	20	2110,50	22,67	42210,00	453,00	4196,00	27186,00	74948,00
13	13	247-102-0112 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	20	1878,04	9,90	37561,00	198,00		5552,00	
						17506,00		350120,00		350120,00		378130,00
14	14	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	30	5888,98	0,00	176669,00	0,00	66471,00	88159,00	286014,00
						3673,28	0,00	110198,00	0,00		21186,00	
			Итого по разделу 5: Перегородки					568999,00	453,00	420787,00	115345,00	739092,57
								147759,00	198,00	0,00	54748,00	
			ИТОГО по акту					4587023,00	111969,00	2963326,00	1305956,00	6071428,57
			НДС	12%				1511729,00	57033,00	0,00	178449,00	
			Итого с учетом НДС									728571,43
												6900000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания ИКД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Шегебаев Аманбек Байтемирович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Муканов Самат Сагиндыкович

Эксперт 1-го уровня по техническому надзору
Муканов Самат Сагиндыкович
ИИН 680416300408
№KZ08VJE00034876
№KZ94VJE00023531
№KZ77VJE00020755

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)