Заказчик: ТОО «Turan Satu»

Подрядчик: ТОО «Kanfar Building»

Технический надзор: ТОО «D&J EMPORIO»
Авторский надзор: ТОО «Контруктор-80»

Приложение 4-1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2024 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/Turan	09.12.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)	1 069 719 902,00	200 868 759,82	924 555 643,00	194 443 486,00					24 104 251,18	224 973 011,00

Заказчик:

Директор ТОО «Turan Satu»

_____ **Ибраймов Н.Б.**

Технический надзор:

Эксперт технического надзора

_____ **Сандыбеков Д.И.**

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

Авторский надзор:

Директор ТОО «Конструктор-80»

_____ **Ториев Б.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО «Kanfar Building»

_____ **Баймуханов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоэтажных жилых домов по улице Октябрьская, №26, №26/4, Абайский район, г.Шымкент" (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1/Turan от 09.12.2022 года**

Акт выполненных работ №4

за январь месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы КЖ											
	РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ. Блок А											
1	**27**	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	**м3**	**22,488**	**46509,83**	**6940,97**	**1045913**	**156088**	**635741**	**261591**	**1412104**
			НР - 91%; СП - 8%			**11298,66**	**1484,27**	**254084**	**33378**		**104600**	
2	**28**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,547441**	**391464,00**	**--**	**997231**	**--**	**997231**	**--**	**1077010**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79779**	
3	**29**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,729564**	**408502,00**	**--**	**298028**	**--**	**298028**	**--**	**321870**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23842**	
4	**30**	**С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	**т**	**0,048456**	**1012800,00**	**--**	**49076**	**--**	**49076**	**--**	**53002**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3926**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2863986**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**
			Сметная заработная плата	Тенге					**287462**			
	РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ. Блок А											
5	**42**	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	**м3**	**9,6**	**78501,69**	**8413,66**	**753616**	**80771**	**449013**	**219064**	**1050495**
			НР - 91%; СП - 8%			**23315,83**	**1760,21**	**223832**	**16898**		**77814**	
6	**43**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,407616**	**391464,00**	**--**	**1333959**	**--**	**1333959**	**--**	**1440676**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106717**	
7	**44**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/**	**т**	**0,288**	**389901,00**	**--**	**112291**	**--**	**112291**	**--**	**121274**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8983**	
8	**45**	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	**т**	**0,84096**	**408502,00**	**--**	**343534**	**--**	**343534**	**--**	**371017**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27483**	
9	**46**	**С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	**т**	**0,047952**	**1012800,00**	**--**	**48566**	**--**	**48566**	**--**	**52451**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3885**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3035912**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**160**
			Сметная заработная плата	Тенге					**240730**			
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...13/. Блок А											
10	**59**	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	**м3**	**51,868**	**47529,12**	**4943,51**	**2465240**	**256410**	**1601732**	**601048**	**3311591**
			НР - 91%; СП - 8%			**11704,68**	**1029,42**	**607098**	**53394**		**245303**	
11	**60**	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,842096**	**391464,00**	**--**	**721114**	**--**	**721114**	**--**	**778803**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57689**	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,273816	389901,00	--	1666365	--	1666365	--	1799674
			СП - 8%			--	--	--	--		133309	
13	62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,71273	408502,00	--	291152	--	291152	--	314444
			СП - 8%			--	--	--	--		23292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6204512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
			Сметная заработная плата	Тенге					660492			
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А											
14	84	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	280,86	74746,81	2456,74	20993389	690000	13209197	6602833	29803919
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	7094192	161669		2207697	
15	85	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	36,74454	331233,00	--	12171004	--	12171004	--	13144684
			СП - 8%			--	--	--	--		973680	
16	86	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	1,181376	20711,63	1922,17	24468	2271	49	21034	49142
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	22148	966		3640	
17	87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски для лестницы/**	т	0,35784	58892,24	2842,75	21074	1018	199	18385	42616
			НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	19857	347		3157	
18	88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	16,163238	391464,00	--	6327326	--	6327326	--	6833512
			СП - 8%			--	--	--	--		506186	
19	89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,918768	389901,00	--	1527932	--	1527932	--	1650167
			СП - 8%			--	--	--	--		122235	
20	90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,717	408502,00	--	1518402	--	1518402	--	1639874
			СП - 8%			--	--	--	--		121472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				53163914				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4855
			Сметная заработная плата	Тенге					7299179			
	РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1. Блок А. Жилая часть											
21	108	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м3	6,3	82131,40	3890,99	517428	24513	316365	165118	737149
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	176550	4898		54604	
22	109	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,63104	389901,00	--	246043	--	246043	--	265726
			СП - 8%			--	--	--	--		19683	
23	110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,096376	408502,00	--	39370	--	39370	--	42520
			СП - 8%			--	--	--	--		3150	
24	111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,036036	1346560,07	1817,03	48525	66	36497	10911	64191
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	11962	28		4755	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				66377911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5757
			Сметная заработная плата	Тенге					8681301			
	ОТДЕЛ 2. БЛОК "Б"											
	РАЗДЕЛ 8. КОЛОННЫ. Блок Б											
25	144	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	м3	40,08	46509,83	6940,97	1864114	278195	1133069	466229	2516771
			НР - 91%; СП - 8%			11298,66	1484,27	452850	59490		186427	
26	145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,961116	391464,00	--	2725026	--	2725026	--	2943028
			СП - 8%			--	--	--	--		218002	
27	146	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,389632	408502,00	--	567667	--	567667	--	613080
			СП - 8%			--	--	--	--		45413	
28	147	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,075264	1012800,00	--	76227	--	76227	--	82325

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6098	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6155203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
			Сметная заработная плата	Тенге					512340			
	РАЗДЕЛ 9. РИГЕЛИ. Блок Б											
29	160	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,527696	391464,00	--	598038	--	598038	--	645881
			СП - 8%			--	--	--	--		47843	
30	161	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /ОС-1/**	т	0,092	389901,00	--	35871	--	35871	--	38741
			СП - 8%			--	--	--	--		2870	
31	162	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /+Хм-1/**	т	0,28024	408502,00	--	114479	--	114479	--	123637
			СП - 8%			--	--	--	--		9158	
32	163	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /полоса/**	т	0,037296	1012800,00	--	37773	--	37773	--	40795
			СП - 8%			--	--	--	--		3022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				849054				
	РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ /Вид 1...17/. Блок Б											
33	176	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /бетон кл.В25/**	м3	105,996	47529,12	4943,51	5037897	523992	3273256	1228285	6767476
			НР - 91%; СП - 8%			11704,68	1029,42	1240649	109114		501294	
34	177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	9,312892	391464,00	--	3645662	--	3645662	--	3937315
			СП - 8%			--	--	--	--		291653	
35	178	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,064404	389901,00	--	2364517	--	2364517	--	2553678
			СП - 8%			--	--	--	--		189161	
36	179	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,290464	408502,00	--	527157	--	527157	--	569330
			СП - 8%			--	--	--	--		42173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13827799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								876
			Сметная заработная плата	Тенге					1349763			
	РАЗДЕЛ 11. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б											

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	204	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	260,28	74746,81	2456,74	19455100	639440	12241294	6119011	27620039
			НР - 91%; СП - 8%			25258,82	575,62	6574366	149822		2045928	
38	205	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2/**	т	25,988	331233,00	--	8608083	--	8608083	--	9296730
			СП - 8%			--	--	--	--		688647	
39	206	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/**	т	0,89352	20711,63	1922,17	18506	1718	37	15909	37168
			НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	16751	731		2753	
40	207	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	18,1667	391464,00	--	7111609	--	7111609	--	7680538
			СП - 8%			--	--	--	--		568929	
41	208	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,5807	389901,00	--	1786020	--	1786020	--	1928902
			СП - 8%			--	--	--	--		142882	
42	209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,4544	408502,00	--	1002627	--	1002627	--	1082837
			СП - 8%			--	--	--	--		80210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				47646214				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4486
			Сметная заработная плата	Тенге					6741670			
	РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦА Л-1. Блок Б. Жилая часть											
43	226	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В25/**	м3	9,45	82131,40	3890,99	776142	36770	474547	247677	1105724
			НР - 91%; СП - 8%			28023,84	777,44	264825	7347		81905	
44	227	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,94656	389901,00	--	369065	--	369065	--	398590
			СП - 8%			--	--	--	--		29525	
45	228	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,144564	408502,00	--	59055	--	59055	--	63779
			СП - 8%			--	--	--	--		4724	
46	229	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,054054	1346560,07	1817,03	72787	98	54746	16366	96285
			НР - 91%; СП - 8%			331943,04	773,64	17943	42		7132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1664378				

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
			Сметная заработная плата	Тенге					290157			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				70142648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5885
			Сметная заработная плата	Тенге					8893930			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								136520559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16977107				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2691350			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					598124			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90746012		
			- Накладные расходы	Тенге							15993461	
			- Сметная прибыль	Тенге							10112630	
	Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы АР											
	РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. Блоки А,Б											
					ОТМ.-3,800...+33,000							
					КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ							
1	**1**	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /на растворе М50/**	**м3 кладки**	**812,732**	**11471,70**	**3563,79**	**9323418**	**2896406**	**1720001**	**4983835**	**15451832**
			НР - 93%; СП - 8%			**5791,59**	**802,17**	**4707011**	**651949**		**1144579**	
2	**2**	**С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 /стены,перегородки/**	**м3**	**747,71344**	**22613,00**	**--**	**16908044**	**--**	**16908044**	**--**	**18260688**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1352644**	
3	**3**	**С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**576,06425**	**1957,00**	**--**	**1127358**	**--**	**1127358**	**--**	**1217547**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90189**	
					ОТМ.-3,800							
			Усиление кладки на отм.-3,800									
4	**4**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/**	**т металлических изделий**	**0,08106**	**550405,62**	**3102,20**	**44616**	**252**	**36975**	**6946**	**55687**
			НР - 93%; СП - 8%			**91151,42**	**984,48**	**7389**	**80**		**4125**	
5	**5**	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**0,96814**	**1042318,80**	**5835,23**	**1009111**	**5649**	**943506**	**57531**	**1151974**
			НР - 93%; СП - 8%			**61928,57**	**1968,97**	**59956**	**1906**		**85331**	
6	**6**	**С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**400**	**29,00**	**--**	**11600**	**--**	**11600**	**--**	**12528**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**928**	
7	**7**	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00081**	**813201,00**	**--**	**659**	**--**	**659**	**--**	**712**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53**	
					ОТМ.+3,300...+26,400 /8 шт./							
			Усиление кладки на отм.+3,300...+26,400									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**12**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/**	**т металлических изделий**	**4,38826**	**550405,62**	**3102,20**	**2415323**	**13613**	**2001714**	**376014**	**3014644**
			НР - 93%; СП - 8%			**91151,42**	**984,48**	**399996**	**4320**		**223307**	
9	**13**	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Своды. Крепление стальными затяжками /стойки, обрамление проемов/**	**т металлических изделий**	**5,80144**	**1042318,80**	**5835,23**	**6046950**	**33853**	**5653822**	**344749**	**6903035**
			НР - 93%; СП - 8%			**61928,57**	**1968,97**	**359275**	**11423**		**511336**	
10	**14**	**С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**19008**	**29,00**	**--**	**551232**	**--**	**551232**	**--**	**595331**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44099**	
11	**15**	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,18452**	**813201,00**	**--**	**150052**	**--**	**150052**	**--**	**162056**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12004**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46826033**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4018**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6203305**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**57922927**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6900197**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3685741**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**836602**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35851180**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7195225**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4290585**	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**194 443 486**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9 %	Тенге		**1 749 991**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**196 193 477**						
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,24%	Тенге		**470 864**						
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге		**196 664 342**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**3 933 287**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**200 597 629**						
			Итого строительно-монтажных работ:	Тенге		**200 597 629**						
			Итого стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			в том числе на 2022 год 97% СМР	Тенге		**194 579 700**						
			в том числе на 2022 год 97% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 97% К=1	Тенге		**194 579 700**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**23 349 564**						
			в том числе на 2023 год 3% СМР	Тенге		**6 017 929**						
			в том числе на 2023 год 3% оборудование	Тенге		**0**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 3% К=1,0450539			**6 289 060**						
			НДС на 2023 год 12%	Тенге		**754 687**						
			ИТОГО:	Тенге		**224 973 011**						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего:	Тенге		**224 973 011**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Kanfar Building», БИН 060340004172
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Баймуханов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО «Turan Satu», БИН 210940020852
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ибраймов Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «D&J EMPORIO», БИН 081240016084

Эксперт Сандыбеков Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер технического надзора ТОО «D & J EMPORIO»

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО «Контруктор-80», БИН 080340014639

Директор **Ториев Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шолбаев Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)